



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-81

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di Luglio la sottoscritta Arch. Marasso Ines, in qualità di dirigente della Direzione Lavori Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE SANTI. STRALCIO A, LATO SALITA PARODI.
– PROGRAMMA HORIZON 2020 URBAN NATURE LABS-WP5 – T.5.3.-
COFINANZIATO CON PATTO PER LA CITTÀ DI GENOVA - INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA CITTÀ DI GENOVA 2014-2020. DELIBERA CIPE 56/2016
CESPITE: BENI IMMOBILI DEMANIALI

(CUP: B35B17000770001 - MOGE 20046 – CIG 9209844BB0)

Adottata il 27/07/2023
Esecutiva dal 24/08/2023

27/07/2023	MARASSO INES
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-81

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE SANTI. STRALCIO A , LATO SALITA PARODI. – PROGRAMMA HORIZON 2020 URBAN NATURE LABS-WP5 – T.5.3.- COFINANZIATO CON PATTO PER LA CITTÀ DI GENOVA - INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA CITTÀ DI GENOVA 2014-2020. DELIBERA CIPE 56/2016

CESPITE: BENI IMMOBILI DEMANIALI

(CUP: B35B17000770001 - MOGE 20046 – CIG 9209844BB0)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
- la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 definisce le aree tematiche e le relative dotazioni finanziarie in base alle quali devono articolarsi i Patti per lo sviluppo, nonché le regole di funzionamento del FSC;
- con Deliberazione n. 67 del 7 aprile 2017 la Giunta Comunale ha preso atto della stipula, in data 26 novembre 2016, del "Patto per la Città di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Genova", sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco della Città di Genova;
- con Deliberazione n. 178 del 25 giugno 2019 la Giunta Comunale ha preso atto della stipula, in data 08 aprile 2019, dell'atto modificativo del "Patto per la Città di Genova" sottoscritto dal Ministro per il Sud e dal Sindaco di Genova;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il suddetto Patto, sulla base dell'articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 è da intendersi come accordo tra Amministrazione Centrale e Città attraverso cui le Parti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione degli obiettivi d'interesse comune o funzionalmente collegati;
- la Delibera CIPE n. 56 del 1° dicembre 2016 assegna le risorse del FSC per la realizzazione di ciascun Patto e, nello specifico, per la realizzazione del Patto per la Città Metropolitana di Genova viene assegnata una dotazione finanziaria di euro 110.000.000;
- per la gestione dei finanziamenti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20 aprile 2017 è stato approvato il Protocollo operativo siglato in data 31 marzo 2017 tra il Comune di Genova e la Città Metropolitana per la realizzazione del Patto, che attribuisce al Comune di Genova risorse pari a euro 69.000.000;
- con delibera CIPE n. 26/2018 sono stati prorogati il termine di assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti dal 31 Dicembre 2019 al 31 Dicembre 2021 ed il termine finanziario dal 31 Dicembre 2023 al 31 Dicembre 2025;
- con Deliberazione n. 247 del 10 novembre 2020 la Giunta Comunale ha deliberato di proporre, al Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la riprogrammazione di fondi residuali destinati a favore di nuovi interventi da realizzarsi nell'ambito dell'intervento Waterfront di Levante, con conseguente sottoscrizione dell'atto modificativo del "Patto per la Città di Genova" in data 24/03/2021 dal Sindaco di Genova e in data 02/04/2021 dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale;
- nell'ambito del suddetto finanziamento sono previsti Euro 6.400.000,00 per la riqualificazione dell'ex Caserma Gavoglio;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 36 in data 9 Marzo 2017 è stata approvata l'adesione del Comune di Genova in qualità di partner al Progetto "UNaLAB - URBAN NATURE LABS (LABORATORI DI NATURA URBANA), nell'ambito del programma europeo "Horizon 2020" call: smart and sustainable cities – scc . 02 – 2016 – 2017: Demonstrating innovative nature based solutions in cities (topic SCC-02-2016-2017 type of action IA);
- per Genova - partecipante al Progetto come città "front runner" insieme alle città di Heindhoven e Tampere - è prevista la realizzazione di un progetto pilota, nel quartiere del Lagaccio, con particolare riguardo alla zona dell'ex Caserma Gavoglio, dove sono in corso i lavori per la realizzazione del parco urbano, che comprende nuove strutture quali un ascensore ed il consolidamento del fronte di frana sottostante la via Ventotene;

Premesso altresì che:

- in data 17/05/2018, con Delibera di Giunta Comunale n. 84/2018, il Comune di Genova ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento relativo alla realizzazione del parco urbano di Valletta Cinque Santi, redatto da I.R.E. S.p.A. e Land Italia s.r.l., finalizzato alla riqualificazione di parte del comparto della ex caserma Gavoglio, da perseguirsi mediante la riconnessione del sito al quartiere, la creazione di spazi pubblici inclusivi e multifunzionali e di una nuova natura urbana capace di mitigare e adattarsi agli effetti del cambiamento climatico;
- con D.D. n. 2019-176.2.0.-42, in data 11.07.2019, della Direzione Lavori Pubblici - Settore Opere Pubbliche B, sono stati approvati il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, i lavori per un importo complessivo, da contabilizzare "parte a corpo e parte a misura" di Euro

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 3.859.681,19, di cui Euro 109.642,99 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. 10%, nonché le relative modalità di gara;
- con D.D. n. 2019-176.2.0.-55, in data 27.09.2019, della Direzione Attuazione Nuove Opere - Settore Opere Pubbliche B, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese EDIL MA.VI TORINO SRL/SCOTTA SRL, capogruppo EDIL MA.VI TORINO SRL, con sede in Torino Lungo Dora Voghera n. 34/N - CAP 10153, Partita I.V.A. e Codice Fiscale 04751390016, con la percentuale di ribasso offerto del 27,340%, per un importo contrattuale di Euro 2.834.420,75, di cui Euro 109.642,99 per oneri per la sicurezza, il tutto oltre I.V.A.;
 - in data 27.11.2019 è stato stipulato il Contratto d'Appalto con Repertorio n. 68488;
 - i lavori sono stati consegnati parzialmente in data 27.11.2019, con Verbale di Consegna Parziale prot. NP 28/11/2019.0001791I;
 - i lavori sono stati definitivamente consegnati con Verbale di Consegna del 05.05.2020, prot. NP 06/05/2020.000792I, con ultimazione degli stessi prevista, in virtù del termine contrattuale di 365 giorni, per il giorno 06.05.2021;
 - con atto prot. n. 252005.U del 15.07.2021, è stata concessa all'Impresa una proroga articolata in 110 giorni naturali, successivi e continui per la conclusione dei lavori eseguibili nella Valletta Cinque Santi (ambiti 3, 4, 5, 6, 7 e 8) e in 104 giorni naturali, successivi e continui per la realizzazione dei lavori negli ambiti 1 e 2;
 - con il predetto atto la Civica Amministrazione si è, altresì, riservata, con riferimento alle lavorazioni da eseguirsi negli ambiti 1 e 2, di applicare l'art. 106, comma 12 del Codice, apportando una modifica al contratto in diminuzione del sesto quinto contrattuale, decisione da assumere in funzione della produttività dell'impresa appaltatrice e del conseguente andamento dei lavori nei mesi successivi.
 - con D.D. n. 2022-212.0.0.-22, in data 13.05.2022, della Direzione Lavori Pubblici, sono state approvate le modifiche in diminuzione al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo al netto del ribasso gara, pari a Euro 215.852,09, di cui Euro 14.357,90 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%, nonché il nuovo importo contrattuale pari a Euro 2.798.802,55;
 - le lavorazioni in diminuzione riguardano gli ambiti 1 e 2 e consistono, in particolare, nelle demolizioni di strutture residue del fabbricato B, nella rimozione con recupero di parte del pavimento in materiale lapideo del fabbricato medesimo, nei trasporti e conferimenti a discarica dei materiali di risulta delle demolizioni, nella bonifica e rimozione di n. 2 serbatoi interrati, nella realizzazione di opere strutturali in c.a. all'interno della piazza gradonata e in scavi e riempimenti all'interno dell'Ambito 2 per la modellazione dell'area piazza e gradonata;
 - al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori e rispettare le scadenze previste dal finanziamento UNALAB - PROGRAMMA HORIZON 2020 URBAN NATURE LABS, è possibile, nonché conveniente, affidare ad altri operatori economici le lavorazioni stralciate, in quanto gestibili parallelamente con il completamento delle opere negli ambiti 3, 4, 5, 6, 7 e 8 da parte dell'RTI EDIL MA.VI TORINO SRL/SCOTTA SRL;
 - le lavorazioni in questione, sempre in un'ottica di ottimizzazione dell'esecuzione dei lavori e dei relativi tempi, sono state suddivise in 2 stralci, ossia lo STRALCIO A LATO SALITA PARODI e lo STRALCIO B LATO SALITA CHIODO e che sono stati redatti gli aggiornamenti dei 2 re-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

lativi computi metrici estimativi, di importi pari a euro 148.418,82, di cui euro 9.349,35 per oneri della sicurezza, per lo stralcio A e pari a euro 149.660,29, di cui euro 8.182,21 per oneri della sicurezza, per lo stralcio B;

- il quadro economico approvato dello Stralcio A - Lato Salita Parodi (lato via Ventotene) prevedeva le seguenti voci di spesa:

A) LAVORI	
A.1) 001 Demolizioni:	25.185,35 Euro
A.2) 002 Scavi e riempimenti	: 3.272,03 Euro
A.3) 003 Opere in c.a.	: 95.872,58 Euro
A.4) 007 Pavimentazioni e cordoli	8.898,46 Euro
A.5) 013 Tubazioni	3.635,69 Euro
A.6) 014 Elementi puntuali	573,47 Euro
A.7) 019 Interventi ambientali	1.631,89 Euro
TOTALE	: 139.069,47 Euro
B) ONERI PER LA SICUREZZA:	9.349,35 Euro
TOTALE COMPLESSIVO (A+B):	148.418,82 Euro
C) I.V.A. su lavori (10%):	14.841,88 Euro
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)	: 163.260,07 Euro

Considerato che:

- per la gara di appalto, in ragione dell'importo stimato delle opere inferiore a euro 150.000,00, è stato possibile procedere con l'affidamento diretto dei lavori, anche senza previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, di cui agli artt. 30 e 36, comma 1, del Codice degli Appalti. La Trattativa Diretta, finalizzata all'affidamento ai sensi dell'art. 51 comma 1, lettera a) sub. 2.1 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108 si è regolarmente svolta in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016), mediante invito con nota Prot. 29/04/2022.0163996.U, tramite la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova contrassegnata dal seguente numero di gara: G00877 Stralcio A - lato Salita Parodi;
- è stato individuato come esecutore dei lavori l'Impresa CUP COSTRUZIONI S.R.L., con sede in via Isocorte, n. 15 - 16164 Genova (GE), - Posta elettronica: info@cupcostruzioni.com - PEC: cupcostruzioni@open.legalmail.it - P.IVA e C.F 01842470997;
- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici n. 2022-212.0.0.-24 adottata in data 19 maggio 2022 ed esecutiva il 19 maggio 2022, la Civica Amministrazione ha aggiudicato definitivamente l'appalto di cui trattasi all'impresa CUP COSTRUZIONI S.R.L., sulla base del ribasso offerto in data 06.05.2022, pari al 1,20%;
- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 03.06.2022 2022 repertorio 0001108/2022 per un importo netto di Euro 146.749,99, di cui Euro 9.349,35, per oneri della sicurezza non soggetti a

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- ribasso, il tutto oltre iva al 10%, per Euro 14.675,00, per complessivi Euro 161.424,99 e un tempo di esecuzione dei lavori di 60 giorni solari e consecutivi;
- i lavori, sono stati consegnati, sotto le riserve di legge, in data 25.05.2022 come da verbale di consegna Prot. NP 25/05/2022.0000884.I;
 - nel corso dell'appalto non si è resa necessaria l'adozione di nessuna perizia di variante;
 - i lavori non sono stati sospesi;
 - durante l'esecuzione dei lavori non è stata richiesta nessuna proroga;
 - l'ultimazione dei lavori, come riportato dall'apposito verbale Prot. NP 29/07/2022.0001345.I del 25.07.2022, è avvenuta in data 24.07.2022, che risulta precedente a quella prevista dal contratto d'appalto;
 - l'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso;
 - che l'importo dei lavori eseguiti è stato contabilizzato a misura ed ammonta ad **Euro 146.748,91** oltre I.V.A. ed al lordo delle trattenute di garanzia, secondo le risultanze dei SAL n. 01 per lavori a tutto il 01.07.2022 e SAL n. 02 per lavori a tutto il 24.07.2022 e dello Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 28.10.2021, firmati ed accettati dall'impresa senza avanzare riserva alcuna, come di seguito riportato:

LAVORI A MISURA	Euro	137.399,56
ONERI PER LA SICUREZZA	Euro	9.349,35
TOTALE COMPLESSIVO	Euro	146.748,91

- la visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata eseguita il 07/11/2022 come da verbale prot. NP 08/11/2022 0001942.I; firmato contestualmente dal Direttore dei Lavori Geom. Fabio Lepri, dal Direttore Operativo Geom. Domenico ROSSI e dal Geom. Marco PARODI quale Direttore Tecnico dell'impresa esecutrice e rappresentate della stessa;
- ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 9 del contratto di appalto rep. 0001108/2022 del 03/06/2022, è stato sottoscritto dal RUP Arch. Ines MARASSO, dal D.L. Geom. Fabio LEPRI e dall'impresa CUP COSTRUZIONI S.r.l., in data 13/12/2022 il Certificato di Regolare Esecuzione, Prot. 16/12/2022.0002302.I, allegato come parte integrante, al presente provvedimento e che certifica la definitiva contabilizzazione al lordo delle ritenute di garanzia come segue:

LAVORI A MISURA	Euro	137.399,56
ONERI PER LA SICUREZZA	Euro	9.349,35
IMPORTO TOTALE NETTO LAVORI	Euro	146.748,91

IMPORTO RITENUTE GARANZIA	Euro	733,74
---------------------------	------	--------

- che all'impresa sono stati corrisposti complessivamente **Euro 146.015,17** al netto delle ritenute di garanzia.

Considerato inoltre:

- l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione senza formulare riserve;
- che la differenza tra importo netto autorizzato e importo netto dei lavori eseguiti, risultanti dallo stato finale è pari a quello di seguito riportato:

Importo netto autorizzato	Euro	146.749,99
Importo dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	Euro	146.748,91
Ritenute di garanzia 0,50%	Euro	733,74
Totale importo lavori eseguiti	Euro	146.748,91
con una minore spesa di	Euro	1,08

- che quindi l'ammontare dei lavori contabilizzati nel conto finale di Euro 146.748,91 comporta una minore spesa di Euro 1,08.

Preso atto che:

- che è possibile procedere allo svincolo della garanzia fidejussoria pari ad Euro 14.675,00 all'Impresa CUP COSTRUZIONI S.r.l.;
- che l'impresa CUP COSTRUZIONI S.r.l. come da nota email Prot. 17/12/2022.0486673.E, ha rinunciato allo svincolo immediato delle ritenute di garanzia di legge, quantificate in Euro 733,74 oltre IVA 10% per Euro 73,37 per complessivi Euro 807,11.

Dato atto che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Ines Marasso, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
- il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Considerato che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. 267/2000.

Ritenuto:

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento, allegato parte integrante al presente provvedimento;

Visti:

- gli art. 102 e 103 del D.Lgs. 50/2016;
- gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001.
- gli artt. 84, 88, 92 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n. 2;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;
- il Provvedimento del Sindaco n. N. ORD-2023-113 del 05.04.2023 per il conferimento di incarichi dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di affidamento e aggiudicazione in capo all'Arch. Ines Marasso.

DETERMINA

- 1) di approvare le conclusioni del Certificato di Regolare Esecuzione allegato, redatto in data 13/12/2022 prot. n. 0002302.I del 16/12/2022 dal direttore dei lavori Geom. Fabio LEPRI, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i lavori di riqualificazione della ex caserma Gavoglio, realizzazione del parco urbano valletta 5 Santi – Stralcio A lato salita Parodi, da parte dell'impresa CUP COSTRUZIONI S.r.l.;
- 2) di dichiarare altresì già liquidati, a seguito di presentazione di regolari fatture elettroniche, all'Impresa CUP COSTRUZIONI S.R.L., con sede in via Isocorte, n. 15 - 16164 Genova (GE), - Posta elettronica: info@cupcostruzioni.com - PEC: cupcostruzioni@open.legalmail.it - P.IVA e C.F 01842470997, complessivi Euro 146.015,17 oltre IVA di legge;
- 3) di autorizzare l'immediato svincolo della garanzia fidejussoria, pari a Euro 14.675,00 all'Impresa CUP COSTRUZIONI S.R.L.,
- 4) di dare atto che l'impresa CUP COSTRUZIONI S.R.L., ha presentato rinuncia allo svincolo immediato delle ritenute di garanzia, pari a Euro 733,74 oltre IVA 10% per Euro 73,37 per complessivi Euro 807,11 da nota email Prot. 17/12/2022.0486673.E, ed ha chiesto di rinviare la fatturazione della rata di saldo dell'appalto in oggetto trascorsi due anni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione datato 13/12/2022 Prot. N 0002302.I e quindi non prima del 13/12/2024;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 5) di mandare a prelevare in favore dell'impresa CUP COSTRUZIONI S.R.L. (**Codice Beneficiario 54868**) l'importo di **Euro 807,11** dai fondi impegnati al capitolo 70566 C.d.C. 326.8.80 (PATRIMONIO E DEMANIO-DEMOLIZIONE EDIFICI) P.d.C. 02.02.02.01.002, Crono 2019/42 mediante riduzione dell'IMP. 2023/6251 ed emissione di nuovo **IMP 2023/12909**;
- 6) di dare atto che la somma complessiva di Euro 807,11 è finanziata con risorse del Patto per la città di Genova - fondi FSC 2014-2020 - Progetti di Riqualficazione Urbana - Delibera CIPE 56/2016 (Acc.to 2023/1517)
- 7) di notificare all'impresa CUP COSTRUZIONI S.R.L., con sede in via Isocorte, n. 15 - 16164 Genova (GE), - Posta elettronica: info@cupcostruzioni.com - PEC: cupcostruzioni@open.legalmail.it - P.IVA e C.F 01842470997 il presente provvedimento ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. n. 207 del 10.12.2010 e ss.mm.ii.;
- 8) di procedere, a cura della Direzione Lavori Pubblici alla liquidazione della spesa mediante atti di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 9) di dare atto che le fatture digitali che perverranno dall'affidatario del presente atto dovranno contenere i seguenti elementi:
 - CODICE IPA: **CIDPE1**, identificativo della Direzione Lavori Pubblici;
 - l'indicazione dell'oggetto specifico dell'affidamento;
 - Obbligatoriamente la dicitura: **“Patto per la Città-Fondi FSC 2014-2020”**
 - i codici identificativi CUP B35B17000770001 CIG 9209844BB0 nella sezione “dati del contratto / dati dell'ordine di acquisto”;
- 10) di dare atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Ines Marasso, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
- 11) di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. 267/2000;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Arch. Ines Marasso
[documento firmato digitalmente]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile