



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-205.0.0.-146

L'anno 2020 il giorno 21 del mese di Dicembre il sottoscritto Arch. Ferdinando De Fornari in qualità di Direttore della Direzione Attuazione Opere Pubbliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Realizzazione di un'isola ambientale per la moderazione del traffico a Sampierdarena, nell'ambito del D.P.C.M. 24.05.2016 - Bando Periferie. Approvazione del riconoscimento all'Impresa degli oneri derivanti dall'emergenza sanitaria Covid in ottemperanza del D.L 34/2020 e dell'ordinanza della R.L. n. 48/2020 del 20/07/2020 ed approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Bene: Demanio stradale. CUP B37H17000160005 - MOGE 16852 – CIG 7316216C6D.

Adottata il 21/12/2020
Esecutiva dal 31/12/2020

21/12/2020	DE FORNARI FERDINANDO
------------	-----------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-205.0.0.-146

Realizzazione di un'isola ambientale per la moderazione del traffico a Sampierdarena, nell'ambito del D.P.C.M. 24.05.2016 - Bando Periferie.

Approvazione del riconoscimento all'Impresa degli oneri derivanti dall'emergenza sanitaria Covid in ottemperanza del D.L. 34/2020 e dell'ordinanza della R.L. n. 48/2020 del 20/07/2020 ed approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Bene: Demanio stradale.

CUP B37H17000160005 - MOGE 16852 – CIG 7316216C6D.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con DGC n. 155/2017-31/05/2017 e DD della Direzione Mobilità e Trasporti - Settore Regolazione n. 2017/125.0.0./42-20/10/2017 e n. 2017/125.2.0./14-14/12/2017, sono stati approvati rispettivamente il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le modalità di gara per la "realizzazione di un'isola ambientale per la moderazione del traffico a Sampierdarena, nell'ambito del D.P.C.M. 24.05.2016: "Bando Periferie", per un importo complessivo dei lavori stessi, da contabilizzare "a misura" di Euro 426.711,97, di cui Euro 17.794,44, per oneri sicurezza, ed Euro 3.172,78 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;
- che, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, con DD della Direzione Mobilità e Trasporti - Settore Regolazione n. 2018/125.2.0./4 del 29/03/2018, i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa Edil Franco Ranucci Srl con sede in Genova, Via Tagliolini 104, codice fiscale e PI 01793130996, per il ribasso offerto del 25,978% e un importo contrattuale di Euro 321.307,60, di cui Euro 17.794,44, per oneri sicurezza, ed Euro 3.172,78 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;
- che in data 26/06/2018 è stato stipulato il Contratto d'appalto Cronologico n. 148;
- che i lavori sono stati consegnati con Verbale di Consegna del 25/07/2018;
- che con determinazione dirigenziale 2020/205.0.0/62 adottata il 07/07/2020 ed esecutiva dal 16/07/2020, è stata approvata una modifica al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) e comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'esecuzione di maggiori lavori;
- che a seguito dell'approvazione della modifica di cui sopra, l'importo contrattuale è venuto a rideterminarsi in Euro 348.844,65, oltre IVA;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che l'importo dei lavori eseguiti è stato contabilizzato in Euro 348.834,00, oneri della sicurezza ed economie compresi e oltre 10% per I.V.A., secondo le risultanze dello stato finale, redatto in data 30/10/2020.

Premesso inoltre:

- che per l'emergenza sanitaria nazionale Covid, nel frattempo occorsa, in ottemperanza al D.L. 34/2020 e all'ordinanza della R.L. n° 48/2020 del 20/07/2020, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione – C.S.E. -, ha adeguato il Piano di Sicurezza e Coordinamento - PSC - dei lavori in argomento e conseguentemente ha quantificato, in complessivi Euro 3.016,04, oltre I.V.A. 10%, i derivanti costi della Sicurezza definiti Specifici ed Aziendali da riconoscere all'appaltatore;

- che la spesa di cui sopra ha potuto trovare copertura nell'importo contrattuale a disposizione con inserimento della stessa in contabilità lavori.

Premesso infine:

- che il Direttore dei Lavori, Geom. Paolo Orlandini, ha redatto in data 11/12/2020 il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, firmato senza riserva dall'Impresa in pari data, liquidandoli in Euro 348.834,00, al lordo delle trattenute di garanzia, oltre 10% per I.V.A.;

- che, come analiticamente indicato nel certificato di regolare esecuzione, risulta che per i lavori in argomento deve essere corrisposto complessivamente all'Impresa appaltatrice, quale rata di saldo dei lavori, l'importo netto di Euro 41.230,73, oltre I.V.A. 10%;

- che si è proceduto alla pubblicazione degli "avvisi ad opponendum" a norma art. 218 del D.P.R. 207/2010 - Avviso NP 09/11/2020.0002094.I – dal 14/11/20 al 28/11/2020, e nel termine previsto dall'avviso non risultano essere stati presentati reclami;

- che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve ed ha accettato la quantificazione degli oneri della Sicurezza specifici conseguenti all'emergenza sanitaria Covid;

- che si ritiene di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in trattazione.

Considerato:

- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

- che, l'impresa Edil Franco Ranucci Srl, per il pagamento anticipato della rata di saldo, ha trasmesso idonea polizza fideiussoria, allegata a corredo del seguente provvedimento, secondo la modalità prevista dall'art.103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2020, con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2020/2022.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 12/03/2020 con la quale si è preso atto della ricognizione dei residui attivi e passivi e delle connesse reimputazioni, ed altresì sono state approvate le variazioni al Bilancio 2020/2022 conseguenti alle operazioni di riaccertamento.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022.

Visti gli artt. 107, 153, comma 5 e 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Visti gli art. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.

DETERMINA

1. di approvare il riconoscimento all'Impresa appaltatrice degli oneri derivanti dall'emergenza sanitaria Covid, quantificati dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione – C.S.E. - in complessivi Euro 3.016,04, oltre I.V.A. 10%, in ottemperanza al D.L 34/2020 e all'ordinanza della R.L. n° 48/2020 del 20/07/2020;
2. di approvare le conclusioni dell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 11/12/2020 dal Direttore dei lavori, Geom. Paolo Orlandini, firmato dall'Impresa in pari data, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i lavori "Realizzazione di un'isola ambientale per la moderazione del traffico a Sampierdarena, nell'ambito del D..P.C.M. 24.05.2016 - Bando Periferie", eseguiti dall'Impresa Edil Franco Ranucci Srl, con sede in Genova (GE) Via Tagliolini 104, CAP 16152, C.F. e P.I. 01793130996, in base al contratto stipulato in data 26-06-2018 con Cronologico n. 148;
3. di dichiarare liquidato in complessivi Euro 348.834,00, oneri della sicurezza compresi e oltre I.V.A., secondo le risultanze dello stato finale, redatto in data 11/12/2020, l'importo dei suddetti lavori;
4. di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale – fidejussione assicurativa rilasciata dalla Compagnia "Euroins insurance PLC" - Cod. W. Broker n. 6 – numero EIBR1801303, emessa in data 04/05/2018 per l'importo di Euro 51.338,53;
5. di prendere atto che la Ditta appaltatrice, ha presentato, ai sensi dell'art.103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, idonea polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo, rilasciata dalla Società Euroins Insurance, n. EIBR2001677 – per l'importo garantito di Euro 41.271,97 –, della durata di due anni dalla data del certificato di Regolare Esecuzione a garanzia dei lavori eseguiti;
6. di autorizzare, in considerazione di quanto indicato al punto 4), lo svincolo e la corresponsione alla Ditta Edil Franco Ranucci Srl del saldo di Euro 45.353,80, di cui Euro 41.230,73 per lavori e Euro 4.123,07 per I.V.A. 10%, a titolo di pagamento della rata di saldo dei lavori, a fronte di fattura, di pari importo ed in forma elettronica, da emettersi da parte della citata Ditta;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

7. di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro **45.353,80**, di cui Euro 41.230,73 per imponibile ed Euro 4.123,07 per I.V.A. al 10%, dai fondi impegnati al Capitolo 77053 c.d.c. 3410.8.04 “Interventi per la Circolazione e la Segnaletica Stradale - Invest. Ristrut. Beni Immobili” del Bilancio 2020 - PdC 2.2.1.9.012, nel modo seguente:
 - mediante riduzione per Euro **15.074,76** dell’IMPE 2020/5044 (Crono 2017/249) ed emissione di nuovo IMPE **2020/15730**;
 - mediante riduzione per Euro **30.279,04** dell’IMPE 2020/9648 (Crono 2020/525) ed emissione di nuovo IMPE **2020/15731**;
8. di dare atto che l’importo di Euro 45.353,80, è finanziato per Euro 15.074,76 con Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2020 e per Euro 30.279,04 con Avanzo Conto Capitale Vincolato da mutuo applicato al Bilancio 2020;
9. di procedere a cura della Direzione Attuazione Opere Pubbliche alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
10. di notificare alla Ditta Edil Franco Ranucci Srl, con sede in Genova (GE) Via Tagliolini 104, CAP 16152, il presente provvedimento ai sensi della vigente normativa;
11. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’ art. 6 bis L. 241/1990;
12. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Arch. Ferdinando De Fornari

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-205.0.0.-146
AD OGGETTO

Realizzazione di un'isola ambientale per la moderazione del traffico a Sampierdarena, nell'ambito del D.P.C.M. 24.05.2016 - Bando Periferie. Approvazione del riconoscimento all'Impresa degli oneri derivanti dall'emergenza sanitaria Covid in ottemperanza del D.L 34/2020 e dell'ordinanza della R.L. n. 48/2020 del 20/07/2020 ed approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Bene: Demanio stradale. CUP B37H17000160005 - MOGE 16852 – CIG 7316216C6D.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Giuseppe Materese)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE



Lavori di realizzazione di un'Isola Ambientale per la moderazione del traffico a Sampierdarena, nell'ambito del D.P.C.M. 24.05.2016: "Bando Periferie"

CUP: B37H17000160005 – CIG: 7316216C6D – MOGE: 16852

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE

Progetto principale

Con deliberazione di G.C. n. 155/2017 del 31/05/2017 è stato approvato il progetto definitivo, per la "Realizzazione di un'Isola Ambientale per la moderazione del traffico a Sampierdarena, nell'ambito del D.P.C.M. 24.05.2016: "Bando Periferie", per un importo complessivo di quadro economico di Euro 525.000,00, I.V.A. compresa.

Con determinazione dirigenziale 2017/125.0.0/42 del 20/10/2017, è stato approvato il progetto esecutivo, sempre con un Q.E. complessivo di Euro 525.000,00.

Con determinazione dirigenziale 2017/125.2.0/14 del 14/12/2017, sono state approvate le modalità di gara e l'esecuzione dei lavori relativi al progetto esecutivo già approvato per un'importo, da contabilizzare "a misura", di Euro 426.711,97, di cui Euro 17.794,44, per oneri sicurezza, ed Euro 3.172,78 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A..

Affidamento dei lavori - Impresa aggiudicataria

Con lettera di invito del 28/12/2017, è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori in argomento e secondo le risultanze del verbale di gara cron. 46bis in data 26/02/2018, con determinazione dirigenziale della Direzione Mobilità e Trasporti – Settore Regolazione n. 2018/125.0.0/4 del 29/03/2018, gli stessi sono stati aggiudicati all'Impresa Edil Franco Ranucci S.r.l., con sede in Genova (GE) Via Tagliolini 104, CAP 16152, C.F. e Partita IVA 01793130996, con il ribasso offerto del 25,978%, per un importo contrattuale risultante di Euro 321.307,60, di cui Euro 17.794,44 per oneri per la sicurezza ed Euro 3.172,78 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A..

Contratto

EDIL FRANCO RANUCCI SRL
Via Tagliolini, 104
16152 GENOVA - CAMPI
Tel. 010 6011317 - Fax 010 6013239
P.IVA/C.F. 01793130996



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

Il contratto, a misura, venne stipulato in data 26-06-2018 con Cronologico n. 148, per un importo complessivo per lavori di Euro 321.307,60, di cui Euro 17.794,44 per oneri per la sicurezza ed Euro 3.172,78 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A..

Cauzione

L'Impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha presentato idonea polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia "Euroins insurance PLC" - Cod. W. Broker n. 6 – numero EIBR1801303, emessa in data 04/05/2018 per l'importo di Euro 51.338,53, pari al 15,978% dell'importo del presente contratto, ridotto nella misura del 50% ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del Codice, avente validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato.

Responsabile del procedimento

Le funzioni di Responsabile del Procedimento, sono state svolte dal 27/01/2017 al 01/08/2019 dall' Ing. Carlo Merlino, dal 02/08/2019 al 13/08/2019 dall' Ing. Irma Fassone e dal 13/08/2019 dall'Arch. Ferdinando De Fornari, tutti del Comune di Genova.

Ufficio Direzione lavori

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal sottoscritto Geom. Paolo Orlandini del Comune di Genova, in qualità di Direttore dei Lavori, coadiuvato dall'Arch. Francesca Caria, in qualità di Direttore Operativo dal 08/05/2019 e dall'Arch. Daniele Biagioni, libero professionista, in qualità di Direttore Operativo - Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione.

Consegna dei lavori

I lavori furono consegnati in data 25/07/2018, come risulta dal verbale in pari data, firmato senza riserve da parte dell'Impresa appaltatrice.

Tempo previsto per l'esecuzione - penalità in caso di ritardo –.



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

Per l'esecuzione dei lavori, dall'art. 4 del contratto dell'appalto, era stabilito un tempo utile di giorni 540 naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori definitiva, pertanto da eseguirsi entro il giorno 16/01/2020.

All' art. 5 dello stesso contratto di appalto venne stabilita una penale per ogni giorno di ritardo di Euro 321,30.

Modifiche al Contratto e Varianti:

Nel corso dei lavori, si sono rilevate altre necessità, non previste e non prevedibili, finalizzate all'esecuzione e al miglioramento dell'opera, nonché alla sua funzionalità per la cui soluzione si è resa necessaria la redazione di perizia di variante, approvata con determinazione dirigenziale n. 2020/205.0.0./62 del 07/07/2020.

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata variante fu affidata alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali per l'importo lordo di Euro 35.454,03 di cui Euro 30.475,71, per lavori a misura ed Euro 4.978,32 per economie, oltre I.V.A.

L'importo di Euro 35.454,03 di cui Euro 30.475,71, per lavori a misura ed Euro 4.978,32 per economie, assoggettato sulla quota lavori a misura al ribasso offerto in sede di gara pari al 25,978%, è venuto a ridursi a netti Euro 27.537,05, di cui Euro 4.978,32 per economie oltre I.V.A. corrispondenti a circa il 08,57% del contratto stipulato, pertanto entro i limiti previsti dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, con una nuova rimodulazione dell'importo contrattuale a complessivi Euro 348.844,65 oltre 10% per I.V.A.

In ottemperanza al D.L 34/2020 e all'ordinanza della R.L. n° 48/2020 del 20/07/2020, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione – C.S.E. – Arch. Daniele Biagioni, per l'emergenza sanitaria Covid ha adeguato il Piano di Sicurezza e Coordinamento - PSC - dei lavori in argomento e conseguentemente ha provveduto a quantificare i derivanti costi della Sicurezza specifici e gli oneri Aziendali da riconoscere all'appaltatore.

EDIL FRANCO RANUCCI SRL
Via Tagliolini, 104
16145 GENOVA - CAMPI
Tel. 010 6011317 - Fax 010 6013239
P. IVA/C.F. 01793130996



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

Tali costi sono stati quantificati in complessivi Euro 3.016,04, oltre I.V.A.; accettati dall'Impresa con la sottoscrizione del documento di quantificazione redatto dal C.S.E., e inseriti in contabilità allo Stato Finale trovando capienza per il loro pagamento nell'importo contrattuale.

Sospensioni, riprese e proroghe durante i lavori:

Con atto del 31/01/2020, prot. 2020/35713, è stata concessa una proroga di giorni 105, con il termine di ultimazione che veniva così a rideterminarsi al giorno 30/04/2020.

A seguito della sospensione occorsa per l'emergenza sanitaria nazionale, causata dalla pandemia per il virus Covid-19, il R.U.P., con nota prot. n. 98144 del 20/03/2020, preso atto dell'istanza di sospensione dell'Impresa Edil Franco Ranucci S.r.l. trasmessa in data 18/03/2020, assunta a protocollo in data 19/03/2020 con il n. 0097024, nella prospettiva di una celere ripresa, invitava la ditta ad adoperarsi tempestivamente per l'adeguamento dell'organizzazione di cantiere;

Con nota del 09/04/2020, assunta a protocollo in data 10/04/2020 n. 0113449, l'impresa comunicava la ripresa dei lavori a far data dal 20/04/2020.

Considerata la decorrenza della ripresa dei lavori dal giorno 20/04/2020, il termine per l'ultimazione degli stessi, considerato il tempo residuo per l'ultimazione al giorno della sospensione, è venuto a rideterminarsi al giorno 02/06/2020.

Con atto del 28/05/2020 assunta a prot. n. 2020/157510 è stata concessa una ulteriore proroga e il termine di ultimazione veniva così a rideterminarsi al giorno 30/06/2020.

Per l'approvazione dei maggiori lavori da eseguirsi mediante una modifica al contratto, con verbale del 22/06/2020 – prot. n. 2020/1317 i lavori sono stati parzialmente sospesi.

A seguito dell'approvazione dei maggiori lavori con DD 2020/205.0.0./62 del 07/07/2020, con verbale del 17/07/2020 – prot. n. 2020/1318-I, i lavori sono stati ripresi e il termine di ultimazione, anche tenuto conto del tempo contrattuale concesso per l'esecuzione dei maggiori lavori, veniva a rideterminarsi al giorno 01/08/2020.

EDIL FRANCO RANUCCI SRL
Via Tagliolini, 104
16152 GENOVA - CAMPI
Tel. 010.601317 - Fax 010.6013239
P.IVA/C.F. 01793130996



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE



Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori, non risultano avvenuti danni di forza maggiore.

Ultimazione dei lavori

Come risulta dal certificato in data 10/08/2020 – prot.n. 18/08/2020.0001489.I - l'ultimazione dei lavori è avvenuta nella loro essenzialità in data 01/08/2020, restando da realizzare alcuni lavori sostanzialmente marginali, comunque non incidenti sull'uso e sulla funzionalità generale dei lavori, per i quali sono stati concessi 45 giorni per la loro esecuzione (15/09/2020).

Come risulta dagli atti contabili dell'appalto, i lavori sono stati definitivamente conclusi il giorno 15/09/2020 e pertanto entro il termine contrattuale previsto.

Subappalti

Nel corso dei lavori l'appaltatore, previa autorizzazione prot. n. 271635 del 29/07/2019, ha subappaltato al Consorzio Pavesmac Pose con sede in Via Boves 55 cap 12016 Peveragno (CN) – P.IVA 02868670049, che a sua volta ha indicato come esecutrice la ditta MGA Posa S.r.l. con sede in Via Nenni 30 cap 15121 Alessandria (AL) – P.IVA 02571620067, lavori assimilabili alla categoria prevalente OG03- consistenti nella posa di pavimentazione in masselli autobloccanti - per un importo presunto di Euro 16.800,00;

Circa detto subappalto autorizzato, vista la documentazione agli atti prevista dalle vigenti norme, risultano adempiute le disposizioni vigenti in materia.

Il subappaltatore risulta essere stato pagato direttamente dal Comune di Genova, per Euro 5.520,00, a fronte di fattura n. 83/2019 del 14/10/2019 e per Euro 3.518,00 a fronte di fattura n. 25/2020 del 12/06/2020 come risulta dai Certificati di Pagamento SAL 3 e SAL 4 e dalla documentazione agli atti dell'Ufficio. Risultano ancora da pagare le spettanze del subappaltatore inerenti lavori eseguiti ma non ancora contabilizzati a S.A.L. n. 5, dei quali l'Impresa Edil Franco Ranucci S.r.l. con nota del 01/12/2020 ha inviato la fattura dell'Impresa subappaltatrice n. 78/2020 del 31/10/2020 di Euro

EDIL FRANCO RANUCCI SRL
Via Tagliolini, 104
16152 GENOVA - CAMPI
Tel. 010.6011317 - Fax 010.6013239
P.IVA/C.F. 01793130996



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

3.700,50, che sarà pagata direttamente dal Comune di Genova nell'ambito del saldo finale.

L'importo dei lavori subappaltati dall'Impresa Edil Franco Ranucci Srl risulta pertanto di complessivi Euro 12.738,50, al netto di IVA a fronte di una somma autorizzata di 16.800,00, al netto di IVA.

Nuovi Prezzi

Con la modifica al contratto approvata con determinazione dirigenziale n. 2020/205.0.0./62 del 07/07/2020, sono stati approvati alcuni Nuovi Prezzi.

Per la determinazione dei costi della Sicurezza specifici e gli oneri Aziendali per la sicurezza, da riconoscere all'appaltatore in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid, sono stati utilizzati i prezzi dell'elenco prezzi di cui all'ordinanza della R.L. n° 48/2020 del 20/07/2020.

Stati di Avanzamento Lavori e Conto finale

In corso d'opera sono stati emessi N. 5 SAL come sotto identificati:

SAL N. 1 del 24/12/2018 – Importo €. 12.194,51

Certificato di pagamento n. PG/2019/9087 per netti Euro 000

SAL N. 2 del 24/04/2019 – Importo €. 24.599,46

Certificato di pagamento n. PG/2019/168048

SAL N. 3 del 08/10/2019 – Importo €. 100.645,60

Certificato di pagamento n. PG/2019/370188

SAL N. 4 del 12/06/2020 – Importo €. 82.274,79

Certificato di pagamento n. PG/2020/223377

SAL N. 5 del 30/07/2020 – Importo €. 23.627,39

Certificato di pagamento n. PG/2020/242872

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/10/2020 e riporta le seguenti informazioni:

- Importo netto dei lavori eseguiti



EDIL FRANCO RANUCCI SRL
Via Tagliolini, 104
16152 GENOVA - CAMPI
Tel. 010 6011317 - Fax 010 6013239
P.IVA/C.F. 01793130996



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

Lavori a misura	€.	253.765,46
Provviste	€.	57.214,91
Noli	€.	4.057,37
Operai	€.	12.987,49
Oneri della Sicurezza (compresi Oneri Covid)	€.	20.808,75
Arrotondamenti	€.	<u>0,02</u>
Totale	€.	<u>348.834,00</u>

Rata di Saldo

Totale Stato Finale	€.	348.834,00
a detrarre Totale lavori contabilizzati sino al SAL 5	€.	<u>- 306.090,25</u>
Differenza	€.	42.743,75
a detrarre recupero quota finale anticipazione	€.	<u>- 3.043,47</u>
Totale	€.	39.700,28
a sommare ritenute per 0,5% effettuate sino al SAL5	€.	<u>1.530,45</u>
Totale da pagare all'Impresa quale rata di saldo	€.	<u>41.230,73</u>

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€.	348.844,65
- Importo netto dei lavori eseguiti	€.	<u>348.834,90</u>
differenza/residuo	€.	<u>10,65</u>

Lavori in economia:

Per l'esecuzione dei lavori vi sono state prestazioni di mano d'opera il tutto meglio documentato nelle liste dei lavori in economia.

Anticipazione in denaro:

L'Impresa ha richiesto ed ottenuto l'anticipazione prevista dalle vigenti norme per un importo di Euro 64.261,52, oltre I.V.A..

Andamento dei lavori e Ordini di servizio:

EDIL FRANCO RANUCCI SRL
Via Tagliolini, 104
I-152 GENOVA - CAMPI
Tel. 010 6011317 - Fax 010 6013239
P. IVA/C.F. 01793130996



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, ed agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori. In particolare si ritiene di evidenziare che in considerazione delle difficoltà riscontrate dall'Impresa nell'approvvigionamento (da paese estero) di alcuni arredi previsti a progetto, in particolare delle panchine, a causa dell'emergenza sanitaria per il COVID19, visto che la previsione di ultimazione dell'appalto non conciliava l'attesa dello sblocco delle forniture, sentito il R.U.P., il sottoscritto D.L. ha indicato all'Impresa di non procedere alla fornitura e posa in opera delle panchine previste a progetto.

Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserva.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

Come risulta dal DURC - INAIL_24232078 del 16/10/2020 – valido sino al 13/02/2021, l'Impresa appaltatrice Edil Franco Ranucci risulta aver ottemperato agli obblighi di legge circa le assicurazioni sociali e previdenziali.

Come risulta dal DURC - INAIL_24400675 del 26/10/2020 – valido sino al 23/02/2021, il subappaltatore Consorzio Pavesmac Pose risulta aver ottemperato agli obblighi di legge circa le assicurazioni sociali e previdenziali.

Come risulta dal DURC - INPS_23294867 del 29/10/2020 – valido sino al 26/02/2021, il subappaltatore MGA Posa S.r.l. risulta aver ottemperato agli obblighi di legge circa le assicurazioni sociali e previdenziali.

Infortuni nel corso dei lavori

Durante l'appalto non risulta, allo scrivente, che si siano verificati infortuni sul lavoro.

Avvisi ai creditori

Si è proceduto alla pubblicazione degli "avvisi ad opponendum" a norma art. 218 del D.P.R. 207/2010 - Avviso NP 09/11/2020.0002094.I – dal 14/11/20 al 28/11/2020. Nel termine previsto dall'avviso non risulta essere stati presentati reclami.

Cessione di credito



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE



L'Impresa, come risulta dalla nota della Direzione Ragioneria – Settore Contabilità – prot. n. 0330921.I del 02/11/2020, non ha ceduto ad alcuno l'importo del credito.

Collaudatore

Secondo l'art. 10 del contratto d'Appalto, è prevista la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Visita di collaudo

In data 10/12/2020 si è proceduto alla visita di collaudo dei lavori eseguiti.

Nel corso della visita, con la scorta degli elaborati grafici e dei documenti contabili, il sottoscritto insieme con gli altri intervenuti, ha percorso la zona dei lavori per un esame generale dei lavori stessi conducendo verifiche e deducendo che le opere eseguite corrispondono per gli effetti contabili in tutto e per tutto, sia registrato nei libretti delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

In tutte le opere eseguite si è constatata buona qualità dei materiali impiegati, la lavorazione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali.

Di tali opere era stato in ogni modo verificato la corretta esecuzione e la corrispondenza per gli effetti contabili a quanto registrato nei documenti contabili stessi, in sede di visita di fine lavori.

Intervento alle visite

Alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre il sottoscritto Direttore dei Lavori, il Geom. Alberto Ranucci, legale rappresentante della Ditta appaltatrice.

Ciò premesso

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- che i lavori vennero eseguiti secondo il progetto, tenuto conto della variante accettata, e le indicazioni della D.L.;
- che l'ammontare dei lavori, secondo quanto contabilizzato al netto dell' IVA ammonta ad 348.834,00;
- che, dai DURC, sia l'Impresa appaltatrice che l'Impresa subappaltatrice risultano aver ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali e previdenziali prescritte dalla legge;



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

- d) che i lavori sono stati completati nei tempi indicati dal contratto e sue successive modifiche e integrazioni e non hanno comportato quindi l'applicazione della penale prevista dal Contratto d'Appalto;
- e) che i prezzi applicati sono quelli di capitolato e quelli successivamente approvati;
- f) che sono stati pubblicati gli avvisi ai creditori e che entro il termine indicato nell'avviso non sono pervenuti reclami;
- g) che non risultano cessioni di credito da parte dell' Impresa;
- h) che sono stati adempiuti gli obblighi di legge in materia di "antimafia" riguardo al subappalto, ai piani di sicurezza, alla certificazione annuale;
- i) che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categoria e numero alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e riassunte nello stato finale;
- j) che, come è stato precedentemente specificato, i lavori sono stati eseguiti a buona regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni della D.L.;
- k) che, in ottemperanza al D.L 34/2020 e all'ordinanza della R.L. n° 48/2020 del 20/07/2020, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione – C.S.E. – Arch. Daniele Biagioni, per l'emergenza sanitaria Covid ha adeguamento il Piano di Sicurezza e Coordinamento - PSC - dei lavori in argomento e conseguentemente ha provveduto a quantificare i derivanti costi della Sicurezza specifici e gli oneri aziendali da riconoscere all'appaltatore;
- l) che, tali costi sono stati quantificati in complessivi Euro 3.016,04, oltre I.V.A.; accettati dall'Impresa con la sottoscrizione del documento di quantificazione redatto dal C.S.E., e inseriti in contabilità allo Stato Finale trovando capienza per il loro pagamento nell'importo contrattuale;
- m) che le spettanze ancora da pagare al subappaltore autorizzato, inerenti lavori eseguiti ma non ancora contabilizzati al S.A.L. n. 5, per i quali l'Impresa Edil Franco Ranucci S.r.l., con nota del 01/12/2020, ha inviato la fattura di detta Impresa subappaltatrice n.

EDIL FRANCO RANUCCI SRL
Via Tagliolini, 104
10152 GENOVA - CAMPI
Tel. 010 6011317 - Fax 010 6013239
P.IVA/C.F. 01793130996



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

78/2020 del 31/10/2020 per Euro 3.700,50, saranno pagata a quest'ultima direttamente dal Comune di Genova nell'ambito del saldo finale della Ditta appaltatrice.

Il sottoscritto D.L. geom. Paolo ORLANDINI

CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITI

i lavori effettuati dall'Impresa Edil Franco Ranucci srl, con sede in Genova (GE) Via Tagliolini 104, CAP 16152, C.F. e Partita IVA 01793130996, per contratto stipulato in data 26-06-2018 con Cronologico n. 148, per l'importo complessivo per lavori di €. 348.844,65, compresi i maggiori lavori affidati, e riconosce liquidabile, secondo le risultanze dello stato finale, l'importo di Euro €. 348.834,00, al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia.

Certifica di potersi restituire all'Impresa Edil Franco Ranucci srl, quale rata di saldo, l'importo complessivo di Euro 41.230,73, il tutto oltre IVA, di cui Euro 3.700,50 che saranno pagati da parte del Comune di Genova direttamente alla Ditta sub-appaltatrice Consorzio Pavesmac Pose, ivi comprese le cauzioni, previa ottemperanza a tutte le prescrizioni di legge e salvo la prescritta e rituale approvazione del presente atto.

Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice, alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari all' importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale vigente per 2 anni e quindi di Euro (41.230,73+41,24) 41.271,97.

Genova, li 11/12/2020

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

EDIL FRANCO RANUCCI SRL
Via Tagliolini, 104
16152 GENOVA - CAMPI
Tel. 010 6011317 - Fax 010 6013239
P. IVA/C.F. 01793130996

V° IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO