



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-191.0.0.-35**

L'anno 2020 il giorno 16 del mese di Giugno il sottoscritto Cardona Giuseppe in qualita' di dirigente di Direzione Progetti Per La Citta', ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA RIGUARDANTI L'EVENTO CALAMITOSO DEL 20 E 22 NOVEMBRE 2019 E FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SCARPATA ADIACENTE IL CIVICO 6 DI VIA MOLINETTO DI VOLTRI - COMUNE DI GENOVA.

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. (C.U.P.: B33H19001940004 - MOGE: 20445 – CIG: 8139785B11). Cespite: beni immobile demaniali.

Adottata il 16/06/2020  
Esecutiva dal 24/06/2020

16/06/2020	CARDONA GIUSEPPE
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-191.0.0.-35**

LAVORI DI SOMMA URGENZA RIGUARDANTI L'EVENTO CALAMITOSO DEL 20 E 22 NOVEMBRE 2019 E FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SCARPATA ADIACENTE IL CIVICO 6 DI VIA MOLINETTO DI VOLTRI - COMUNE DI GENOVA.

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. (C.U.P.: B33H19001940004 - MOGE: 20445 - CIG: 8139785B11). Cespite: beni immobile demaniali.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Geol. Giorgio Grassano.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale della Direzione Progetti per la Città n. 2020-191.0.0.-5, adottata in data 04/03/2020, esecutiva dal 04/03/2020, è stato preso atto dell'avvenuto affidamento dei lavori di *"somma urgenza riguardanti l'evento calamitoso del 20 e 22 novembre 2019 e finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza della scarpata adiacente il civico 6 di via Molinetto di Voltri"*, all'impresa EMMEBI CONSOLIDAMENTI DI GUASTAVINO LUIGI & C. S.R.L;
- come risulta dal Repertorio contratti n. 324/2020 del 09.03.2020, riepilogativo ed esplicativo del procedimento stesso, l'importo contrattuale dei lavori di cui trattasi risulta essere pari a Euro 124.970,32, comprensivo di Euro 8.000,00 per oneri per la sicurezza ed Euro 10.000,00 per economie, il tutto oltre I.V.A. 22%;
- in considerazione del fatto che i lavori di somma urgenza di cui trattasi si sono conclusi antecedentemente all'atto di stipula del contratto, si ritengono soddisfatti gli impegni contrattuali ed è stata manlevata l'Impresa dall'obbligo di stipula di specifica garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria;
- i lavori sono stati ultimati in data 28/01/2020 come verbalizzato nel certificato di ultimazione lavori Prot. NP/2020/144 del 30/01/2020.

Considerato che:

- l'importo contabilizzato dei lavori eseguiti è risultato pari a Euro 114.484,58, secondo le risultanze del conto finale redatto dal Direttore Lavori in data 28.01.2020;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il Direttore dei Lavori, Dott. Geol. Stefano Battilana, ha redatto in data 08.06.2020 il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori anzidetti, liquidandoli in Euro 114.484,58, al lordo delle trattenute di garanzia 0,50% ed al netto di I.V.A., come risulta dal seguente prospetto:

<b>IMPORTO A BASE D'ASTA</b>	<b>Euro</b>	<b>151.712,90</b>
<b>RIBASSO D'ASTA DEL 20,00 % su 133.712,90</b>	<b>Euro</b>	<b>- 26.742,58</b>
<b>IMPORTO NETTO CONTRATTUALE "A"</b>	<b>Euro</b>	<b>124.970,32</b>
<b>IMPORTO ONERI SICUREZZA</b>	<b>Euro</b>	<b>8.000,00</b>
<b>IMPORTO MANO D'OPERA</b>		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro</b>	<b>53.062,39</b>
<b>VARIANTI IN CORSO D'OPERA (comprese sicurezza ed m.opera)</b>		
<b>IMPORTO DEL CONTO FINALE (LAVORI)</b>		
- Lavori contrattuali	<b>Euro</b>	<b>124.970,32</b>
<b>TOTALE LAVORI ESEGUITI</b>	<b>Euro</b>	<b>114.484,58</b>
<b>RITENUTE DELLO 0,5% (applicate a Euro 114.484,58)</b>	<b>Euro</b>	<b>572,42</b>
<b>ACCONTI CORRISPOSTI</b>		
- S.A.L. n. 1 (unico)	<b>Euro</b>	<b>114.484,58</b>
<b>RIMANENZA</b>	<b>Euro</b>	<b>10.485,74</b>

- come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione, si è provveduto alla pubblicazione degli "avvisi ai creditori" previsti dall'art. 216, comma 16 del D.Lgs 50/2016 in quanto gli stessi si sono svolti non solo nell'ambito di aree comunali e per la loro esecuzione sono occorse occupazioni temporanee, per verificare l'eventuale richiesta di danni arrecati, diretti o indiretti a beni di proprietà privata;

- l'Impresa ha firmato la contabilità dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi senza formulare riserve;

- come risulta dal certificato di regolare esecuzione emesso in data 08.06.2020 e dal DURC in corso di validità, l'Impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi a favore dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e della Cassa edile;

- come risulta dai documenti contabili, risulta da liquidare all'Impresa il saldo pari ad Euro 572,42, oltre I.V.A. al 22%, a titolo di restituzione delle trattenute a garanzia dello 0,5%.

Ritenuto pertanto possibile provvedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 26.02.2020 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2020/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.61 del 19/03/2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

## DETERMINA

1. di approvare le conclusioni del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 08.06.2020 dal Direttore dei Lavori Dott. Geol. Stefano Battilana, e allegato parte integrante del presente provvedimento, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i *"lavori di somma urgenza relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza della scarpata adiacente il civico 6 di Via Molinetto di Voltri, derivanti dagli eventi metereologici avversi dei giorni 20 e 22 novembre 2019"*, eseguiti dall'impresa EMMEBI CONSOLIDAMENTI DI GUASTAVINO LUIGI & C. S.R.L, con sede legale in COGOLETO (GE), cap 16016, Via del Parco 23 R, Codice Fiscale /Partita IVA 01486820994 (c.b. 54191), in base al contratto registrato a repertorio n° 324 del 09.03.2020;
2. di dichiarare liquidato in complessivi Euro 114.484,58 oltre I.V.A. l'importo dei suddetti lavori, secondo le risultanze del conto finale;
3. di autorizzare lo svincolo e la corresponsione a EMMEBI CONSOLIDAMENTI DI GUASTAVINO LUIGI & C. S.R.L del saldo pari a Euro 572,42, oltre I.V.A. al 22% pari a Euro 125,93, per un totale complessivo di Euro 698,35, a titolo di restituzione delle trattenute a garanzia dello 0,5%, per la cui liquidazione sarà emessa apposita fattura elettronica;
4. di dare atto che l'impresa EMMEBI CONSOLIDAMENTI DI GUASTAVINO LUIGI & C. S.R.L ha presentato a garanzia dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, polizza fideiussoria della compagnia Elba Assicurazioni S.p.A. – Agenzia AELLE di Genova - n. 1649159 in data 03.06.2020, per l'importo di Euro 573,00, della durata di due anni a valere dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione, allegata parte integrante del presente provvedimento;
5. di mandare a prelevare la somma complessiva pari a Euro **698,35** dai fondi di cui al capitolo 75754 c.d.c. 2223.8.05 "Idrogeologico - Manutenzione straordinaria" del bilancio 2020 Crono 2019.886 P.d.C. 2.2.1.9.10. riducendo di pari importo l'IMP. 2020/5464 ed emettendo nuovo IMP. **2020/9302**;
6. di dare atto che l'importo di Euro 698,35 è finanziato con quota del fondo pluriennale vincolato applicato al Bilancio 2020;
7. di notificare all'Impresa EMMEBI CONSOLIDAMENTI DI GUASTAVINO LUIGI & C. S.R.L il presente provvedimento ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010;
8. di procedere a cura della Direzione Progetti per la Città alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
9. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;
10. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore  
Arch. Giuseppe Cardona

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-191.0.0.-35  
AD OGGETTO

LAVORI DI SOMMA URGENZA RIGUARDANTI L'EVENTO CALAMITOSO DEL 20 E 22 NOVEMBRE 2019 E FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SCARPATA ADIACENTE IL CIVICO 6 DI VIA MOLINETTO DI VOLTRI - COMUNE DI GENOVA.

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. (C.U.P.: B33H19001940004 - MOGE: 20445 - CIG: 8139785B11). Cespite: beni immobile demaniali.

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

La Responsabile del Servizio Finanziario  
(dott.ssa Magda Marchese)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'  
SETTORE GEOTECNICA, IDROGEOLOGIA, ESPROPRI E  
VALLATE**

**LAVORI DI SOMMA URGENZA RIGUARDANTI L'EVENTO CALAMITOSO DEL 20  
E 22 NOVEMBRE 2019 E FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI  
SICUREZZA DELLA SCARPATA ADIACENTE IL CIVICO 6 DI VIA MOLINETTO DI  
VOLTRI - COMUNE DI GENOVA**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**Progetto:**

Il progetto è stato redatto dalla Direzione Progetti per la Città, Settore Geotecnica, Idrogeologia, Espropri e Vallate, computando l'importo complessivo dei lavori in euro 151.712,90 comprensivi di euro 8.000,00 per oneri riguardanti la sicurezza, oltre a € 10.000,00 per economie, il tutto oltre IVA al 22%.

I lavori sono stati aggiudicati con Verbale di Somma Urgenza NP 1753 del 25.11.2019, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016.

**Assuntore dei lavori:**

Con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-191.0.0.-5 del 04/03/2020 è stato preso atto dell'affidamento dei lavori all'impresa EMMEBI CONSOLIDAMENTI DI GUASTAVINO LUIGI & C. S.R.L. che ha offerto il ribasso del 20,00 %.

**Contratto:**

Il contratto è stato stipulato in data 09/03/2020 Prot. n° 324.



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'  
SETTORE GEOTECNICA, IDROGEOLOGIA, ESPROPRI E  
VALLATE**

**LAVORI DI SOMMA URGENZA RIGUARDANTI L'EVENTO CALAMITOSO DEL 20  
E 22 NOVEMBRE 2019 E FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI  
SICUREZZA DELLA SCARPATA ADIACENTE IL CIVICO 6 DI VIA MOLINETTO DI  
VOLTRI - COMUNE DI GENOVA**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**Progetto:**

Il progetto è stato redatto dalla Direzione Progetti per la Città, Settore Geotecnica, Idrogeologia, Espropri e Vallate, computando l'importo complessivo dei lavori in euro 151.712,90 comprensivi di euro 8.000,00 per oneri riguardanti la sicurezza, oltre a € 10.000,00 per economie, il tutto oltre IVA al 22%.

I lavori sono stati aggiudicati con Verbale di Somma Urgenza NP 1753 del 25.11.2019, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016.

**Assuntore dei lavori:**

Con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-191.0.0.-5 del 04/03/2020 è stato preso atto dell'affidamento dei lavori all'impresa EMMEBI CONSOLIDAMENTI DI GUASTAVINO LUIGI & C. S.R.L. che ha offerto il ribasso del 20,00 %.

**Contratto:**

Il contratto è stato stipulato in data 09/03/2020 Prot. n° 324.



COMUNE DI GENOVA

**Cauzione:**

L'impresa, stante l'ultimazione dei lavori all'atto della stipula del contratto, è stata esonerata dalla presentazione dell'apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto.

**Importo contrattuale:**

L'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta ad Euro 124.970,32 (centoventiquattromilanovecentosettanta/32), di cui Euro 8.000,00 (ottomila/00) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già predeterminati e non soggetti a ribasso, ed Euro 10.000,00 (diecimila/00) per opere in economia, da liquidarsi ex art. 179 D.P.R. 207/2010.

**Somma autorizzata per i lavori:**

La somma totale netta autorizzata per i lavori risulta pari a euro:

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>	<b>Approvato</b>
1) Importo Lavori	133.712,90 €
2) Oneri della sicurezza	8.000,00 €
3) Opere in economia	10.000,00 €
A1) LAVORI a base di Gara	<b>151.712,90 €</b>
Ribasso (20,00%)	-26.742,58 €
A2) LAVORI A CONTRATTO	<b>124.970,32 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Progettazione, coordinamento sicurezza, spese di gara, accertamenti e indagini (IVA compresa)	15.171,29 €





COMUNE DI GENOVA

Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A1)	3.034,26 €
Somme per lavori in economia e imprevisti	1.480,00 €
IVA 22% su lavori	33.376,84 €
<b>B) TOT SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>53.062,39 €</b>
Importo A2+B	178.032,71 €
Ribasso d'asta + avanzo IVA	26.742,58 €
<b>TOTALE GENERALE APPALTO</b>	<b>204.775,29 €</b>

**Direttore dei lavori:**

I lavori sono stati diretti dal Dott. Geol. Stefano Battilana, coadiuvato dall'Ispectore di cantiere Geom. Marco Terenzio (come stabilito con Atto Datoriale di costituzione dell'Ufficio di Direzione lavori, prot. 90055/2020 del 11 marzo 2020).

**Consegna dei lavori:**

I lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori con verbale Verbale di Somma Urgenza NP 1753/2020, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, in data 25.11.2019 e accettati senza riserva da parte dell'impresa.

**Tempo stabilito per l'esecuzione e penale per ritardo:**

La durata dell'appalto è stata stabilita dall'art. 5 del contratto in 70 giorni naturali, successivi e continui dalla data del verbale di consegna, che definiscono il termine utile risulta entro il giorno 10/02/2020.

Dall'art. 5 comma 1 del medesimo contratto è stabilita una penale pecuniaria nella misura pari alla percentuale dell'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale e, quindi, di euro/giorno 124,97.

**Subappalti - Adempimenti antimafia:**

Nel corso dei lavori non si è fatto ricorso al subappalto



COMUNE DI GENOVA

**Ultimazione dei lavori:**

L'ultimazione dei lavori, nella loro essenzialità, è avvenuta il giorno 28/01/2020, entro i termini contrattuali, come da Certificato di Ultimazione Lavori NP/2020/144, firmato dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore Lavori e sottoscritto dall'impresa.

**S.A.L. emessi:**

- n° 1(unico) del 28/01/2020      euro 114.484,58      (per Lavori)

**Totale lavori:                              euro 114.484,58      (per lavori)**

**Ritenute dello 0,5% effettuate sui lavori:**

- sul S.AL. (unico) del 28/01/2020:..... euro 572,42

**Totale ritenute:..... euro 572,42**

**Varianti in corso d'opera:**

- non sono state attivate varianti in corso d'opera sui lavori a progetto.

**Ordini di servizio:**

Nel corso dei lavori non sono stati emessi Ordini di servizio.

**Conto finale:**

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 28.01.2020, firmato dall'impresa senza formulare alcuna riserva, e importa complessivamente euro **114.484,58** oltre I.V.A.

**Importo netto lavori:.....euro 114.484,58**



COMUNE DI GENOVA

**Riserve dell'impresa:**

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza formulare alcuna riserva.

**Infortuni in corso dei lavori:**

Al Direttore dei Lavori non risulta che, durante i lavori, si siano verificati infortuni.

**Assicurazioni degli operai:**

L'impresa EMMEBI CONSOLIDAMENTI DI GUASTAVINO LUIGI & C. S.R.L. ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione I.N.A.I.L. n. 91580873 di Genova;

**Assicurazioni sociali:**

L'impresa EMMEBI CONSOLIDAMENTI DI GUASTAVINO LUIGI & C. S.R.L. ha regolarmente assicurato i propri operai contro le malattie con posizione I.N.P.S. n. 41303 di Genova

**Tempo stabilito per il collaudo:**

L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori nei modi e nei termini di cui all'art. 102 del Codice, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità al presente contratto, avviene con l'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore Lavori, entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Non è stabilito nessun collaudo.

**Avvisi ai creditori:**

Gli avvisi ai creditori sono stati regolarmente pubblicati all'Albo Pretorio del Comune dal 06.05.2020 a tutto il 04.06.2020.

A seguito di tale procedura non sono stati presentati reclami.



COMUNE DI GENOVA

**Cessione di crediti:**

L'Ufficio Contabilità e Finanza ha comunicato con nota Prot. 08/06/2020.0165795.I che, per quanto a conoscenza dell'Ufficio, non risultano, a tutto il 08/06/2020, notifiche di cessioni di crediti da parte dell'Impresa appaltatrice, nonché procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento, né atti impeditivi di alcun genere.

**Collaudatore:**

Atteso che l'importo netto dei lavori risulta inferiore ad 1.000.000 €, ai sensi dell'art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha provveduto alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, sentito preventivamente il Responsabile del Procedimento.

**Visita di collaudo:**

Alla visita di collaudo si è proceduto in data 04/06/2020, non appena ottenuto la documentazione e le certificazioni necessarie alla stesura del presente atto.

**Intervento alla visita:**

Alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre il sottoscritto Direttore dei Lavori, i Signori:

- *Dott. Geol. Luigi Guastavino*, in qualità di Amministratore Unico della soc. EMMEBI CONSOLIDAMENTI DI GUASTAVINO LUIGI & C. S.R.L.
- *Dott. Geol. Stefano Battilana*, in qualità di Direttore dei Lavori.

**Risultato della visita:**

Nel corso della visita, con la scorta degli elaborati grafici e dei documenti contabili, il sottoscritto insieme con gli altri intervenuti, ha percorso la zona



COMUNE DI GENOVA

dei lavori per un esame generale dei lavori stessi conducendo verifiche e deducendo che le opere eseguite corrispondono per gli effetti contabili in tutto e per tutto a quanto registrato nei libretti delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

In tutte le opere eseguite si è constatata buona qualità dei materiali impiegati, la lavorazione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali.

Di tali opere era già stata in ogni modo verificata la corretta esecuzione e la corrispondenza per gli effetti contabili a quanto registrato nei documenti contabili stessi, in sede delle svariate ispezioni di controllo durante l'esecuzione dei lavori. E' stato inoltre preso a riferimento l'esito positivo della verifica a sfilamento condotta su n. 2 barre di ancoraggio, della lunghezza di 2m e 3m. Le prove di trazione, condotte con martinetto idraulico hanno soddisfatto i requisiti di deformazione delle barre di ancoraggio, come certificato in specifico report agli atti della Direzione Lavori.

**Ciò premesso:**

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo quanto pattuito dalle indicazioni della D. L.;
- b) che l'ammontare dei lavori, secondo quanto contabilizzato al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia, ammonta a euro 114.484,58;
- c) che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali prescritte dalla legge;
- d) che i lavori sono stati completati entro i tempi previsti dal contratto;
- e) che i prezzi applicati sono quelli di capitolato;



COMUNE DI GENOVA

- f) che, come risulta dagli atti, è stato pubblicato l'avviso ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione alcuna;
- g) che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa;
- h) che sono stati adempiuti gli obblighi di legge in materia di "antimafia" riguardo ai piani di sicurezza, ed alla certificazione annuale;
- i) che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categoria e numero alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e riassunte nello stato finale;
- j) che, come è stato precedentemente specificato, i lavori sono stati eseguiti a buona regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni della D. L.;

Il sottoscritto D. L. Geol. Stefano Battilana

#### **CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITI**

I lavori effettuati dall'impresa EMMEBI CONSOLIDAMENTI DI GUASTAVINO LUIGI & C. S.R.L, per contratto repertorio Prot. n° 324 in data 09/03/2020 e riconosce liquidabile, secondo le risultanze dello stato finale l'importo di, euro **114.484,58** al netto dell'IVA, al lordo delle ritenute di garanzia ammontanti a euro **572,42** di autorizzare lo svincolo e la corresponsione all'impresa EMMEBI CONSOLIDAMENTI DI GUASTAVINO LUIGI & C. S.R.L, del saldo di euro **572,42** oltre IVA pari a euro **125,93** per l'importo complessivo di Euro **698,35** a titolo di restituzione delle trattenute a garanzia dello 0,5% e quale rata di saldo, per la cui liquidazione sarà emessa apposita fattura elettronica;



COMUNE DI GENOVA

Certifica potersi restituire all'Impresa le ritenute di legge e contrattuali, ivi compresa la cauzione, successivamente alla prescritta e rituale approvazione del presente atto.

Genova, li 8 Giugno 2020.

L'impresa EMMEBI CONSOLIDAMENTI DI GUASTAVINO LUIGI & C. S.R.L.

~~EMMEBI~~  
consolidamenti s.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(GEO. STEFANO BATTILANA)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(GEO. GIORGIO GRASSANO)

**Elba Assicurazioni S.p.A.**POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO (Lavori, Servizi e Forniture)  
(art. 103, comma 6, del d. lgs 50/2016)La presente Scheda Tecnica 1.4 costituisce parte integrante della Garanzia fideiussoria  
conforme allo Schema Tipo 1.4 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018

1001649159

Garanzia fideiussoria n. 1649159	Codice Controllo 35	Rilasciata da: Agenzia di Cod. 029	AELLE - Genova Prov. GE		Subagente 0	Codice Rischio 115
Garante "ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A."						
R.E.A 1878095	PEC elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it		C.F./P.IVA 05850710962			
Sede MILANO	Indirizzo VIA MECENATE, 90		CAP 20138	Prov. MI		
Contraente (Obbligato Principale): EMMEBI CONSOLIDAMENTI DI GUASTAVINO LUIGI & C. SRL						
Sede COGOLETO		PEC emmebico@pec.it		C.F./P.IVA 01486820994 / 01486820994		
Indirizzo VIA AL PARCO 23/R		CAP 16016	Prov. GE			
Stazione appaltante (Beneficiario): COMUNE DI GENOVA						
Comune GENOVA		PEC comunegenova@postemailcertificata.it		C.F. / P. I.V.A. 00856930102		
Indirizzo VIA GARIBALDI 9		CAP 16134	Prov. GE			
Descrizione opera/servizio/fornitura lavori di somma urgenza scarpatata						
Luogo di esecuzione civico 6 Via molinetto Voltri- Genova						

Valore capitale della rata di saldo (Somma garantita in linea capitale)	Tasso di interesse tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo/regolare esecuzione o della verifica di conformità	Somma Garantita
€ 572,42 EURO cinquecentosettantadue/42	0,05 %	€ 573,00 EURO cinquecentosettantatre/00

Data inizio garanzia fideiussoria: v. art. 2 Schema Tipo 1.4  
Data cessazione garanzia fideiussoria: v. art. 2 Schema Tipo 1.4

Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal 1/6/2020 al 1/6/2022

al tasso lordo del 13,089 %.

Sono operanti i seguenti allegati: =====

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale Euro
PREMIO	111,11	22,22	0,00	133,33	16,67	150,00

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente

Il Garante

**ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.**

Firmato in Digitale da:

GIUSEPPE PORTA

PP703025000202002

**EMMEBI**  
consolidamenti S.r.l.

Emessa in 4 esemplari ad un solo effetto il 3/6/2020 in Milano.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da AgID (www.agid.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di Elba Assicurazioni (www.elbassicurazioni.it), selezionando "Servizi", "Verifica Firma Digitale" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento.







# Elba Assicurazioni S.p.A.

SCHEMA TIPO 1.4 (d.m. 31/2018) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO NUMERO 1649159  
(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

## Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

## Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;

b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

## Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (art. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice). L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

## Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente, - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

## Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

## Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

## Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

## Art. 8 - Rinvio alle norme di legge


Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Elba Assicurazioni S.p.A.  
Firmato in Digitale da:  
GIUSEPPE PORTA  
PRTGPP58S21L219B





# Elba Assicurazioni S.p.A.



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DEL FIDEJUSSORE

resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000

Il sottoscritto Giuseppe Porta nato a Torino (Italia) il 24/11/1955, nella sua qualità di Dirigente Procuratore di Elba Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano (MI) - Via Mecenate 90 (autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni ed Altri Danni ai Beni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 03 giugno 2008), consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

Che, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 25/07/2018 come da copia conforme all'originale a certificazione del Dott. Claudio Caruso Notaio in Milano, Repertorio n° 16.967, è legittimato ad esercitare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare a sottoscrivere fideiussioni per tipologia e importi richiesti.

**ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.**

Firmato in Digitale da:

GIUSEPPE PORTA

BB709E500011010B

Mod. ELB602 - Ed. 09/15

Pag. 1 di 1

**ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO**

Elba - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Mecenate, 90 - 20138 Milano (MI) Tel. 02 92885700 Fax 02 92885749

Cap. Soc. Euro 6.680.000,00 - C.F./Partita IVA n. 05850710962 - R.E.A. 1878095.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008, iscrizione Albo delle Imprese n. 1.00167  
www.elbassicurazioni.it - www.elbassicurazioni.com - elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it

