



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-191.0.0.-49

L'anno 2020 il giorno 06 del mese di Agosto il sottoscritto Cardona Giuseppe in qualita' di dirigente di Direzione Progetti Per La Citta', ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: "LAVORI DI "REGIMAZIONE IDROLOGICA ED OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA PRESSO UN TRATTO DI VIA CASSINELLE, IN LOCALITÀ SESTRI PONENTE".

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. (C.U.P.: B32H18000820004 - MOGE 20254 - C.I.G. 80045614B3). Cespite: beni immobile demaniali.

Adottata il 06/08/2020
Esecutiva dal 26/08/2020

06/08/2020

CARDONA GIUSEPPE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-191.0.0.-49

“LAVORI DI “REGIMAZIONE IDROLOGICA ED OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA PRESSO UN TRATTO DI VIA CASSINELLE, IN LOCALITÀ SESTRI PONENTE”.

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. (C.U.P.: B32H18000820004 - MOGE 20254 - C.I.G. 80045614B3). Cespite: beni immobile demaniali.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Geol. Giorgio Grassano.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale della Direzione Progetti per la Città n. 2019-191.0.0.3 del 05.12.2019, sono stati affidati i lavori di “*lavori di regimazione idrologica ed opere di ingegneria naturalistica presso un tratto di via Cassinelle, in località Sestri Ponente*”, all’impresa I.L.S.E.T. S.R.L.;
- come risulta dal Repertorio contratti n. 422/2019 del 11/12/2019, riepilogativo ed esplicativo del procedimento stesso, l’importo contrattuale dei lavori di cui trattasi risulta essere pari a Euro 61.439,95, comprensivo di Euro 6.659,59 per oneri per la sicurezza ed Euro 4.214,86 per economie, il tutto oltre I.V.A. 22%;
- l’Impresa I.L.S.E.T. S.R.L. ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia "ITAS MUTUA" - Agenzia Cod. A209 di Genova Nord – numero E1484520 emessa in data 20.11.2019, per l’importo di Euro 3.874,00, pari al 15,761% dell’importo del presente contratto, ridotto nella misura del 50% e ulteriore 20% ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del codice, avente validità fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato;
- i lavori sono stati ultimati in data 11/05/2020 come verbalizzato nel certificato di ultimazione lavori Prot. NP/2020/817 del 11/05/2020.

Considerato che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- l'importo contabilizzato dei lavori eseguiti è risultato pari a Euro 61.219,26, secondo le risultanze del conto finale redatto dal Direttore Lavori in data 16.06.2020;

- il Direttore dei Lavori, Dott. Geol. Stefano Battilana ha redatto in data 31.07.2020 il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori anzidetti, liquidandoli in Euro 61.219,26, al lordo delle trattenute di garanzia 0,50% ed al netto di I.V.A., come risulta dal seguente prospetto:

IMPORTO A BASE D'ASTA	Euro 60.026,24
RIBASSO D'ASTA DEL 15,761 % su 60.026,24	Euro - 9.460,74
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE "A"	Euro 50.565,50
IMPORTO ONERI SICUREZZA	Euro 6.659,59
IMPORTO MANO D'OPERA	Euro 4.214,86
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro 61.439,95
VARIANTI IN CORSO D'OPERA (comprese sicurezza ed m.o- pera)	
IMPORTO DEL CONTO FINALE (LAVORI)	
- Lavori contrattuali	Euro 61.439,95
TOTALE LAVORI ESEGUITI:	Euro 60.913,16
RITENUTE DELLO 0,5% (applicate a Euro 60.913,16)	Euro 306,10
ACCONTI CORRISPOSTI	
- S.A.L. n. 1	Euro 53.077,69
- S.A.L. n. 2 (finale)	Euro 61.219,26
RIMANENZA:	Euro 220,69

- come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione, si è provveduto alla pubblicazione degli "avvisi ai creditori" previsti dall'art. 216, comma 16 del D.Lgs 50/2016 in quanto gli stessi si sono svolti non solo nell'ambito di aree comunali e per la loro esecuzione sono occorse occupazioni temporanee, per verificare l'eventuale richiesta di danni arrecati, diretti o indiretti a beni di proprietà privata;

- come risulta dai documenti contabili, risulta da liquidare all'Impresa il saldo pari ad Euro 306,10, oltre I.V.A. al 22%, a titolo di restituzione delle trattenute a garanzia dello 0,5%;

- che l'Impresa ha firmato la contabilità dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi senza formulare riserve ed ha dichiarato con nota mail del 16.06.2020, di non voler fornire la garanzia per i lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 141 comma 9 del Dlgs 163/2006 e dell'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ritenendo più conveniente il pagamento delle trattenute di garanzia di cui sopra alla scadenza dei due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e quindi a partire dal 31.07.2020;

- come risulta dal certificato di regolare esecuzione emesso in data 31.07.2020 e dal DURC in corso di validità, l'Impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi a favore dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e della Cassa Edile;

Ritenuto pertanto possibile provvedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 26.02.2020 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2020/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.61 del 19.03.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. di approvare le conclusioni del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 31/07/2020 dal Direttore dei Lavori Dott. Geol. Stefano Battilana, e allegato quale parte integrante del presente provvedimento, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i *“lavori di regimazione idrologica ed opere di ingegneria naturalistica presso un tratto di via Cassinelle, in località Sestri Ponente”*, eseguiti dall'impresa I.L.S.E.T. Srl, con sede legale in Genova (GE), Via XX Settembre, 19/6 – CAP 16121 codice fiscale e partita I.V.A. 00470780107, 00470780107.genova@pec.ance.it - info@ilset.it, (benf. 40230), in base al contratto registrato a repertorio n. 422 del 11.12.2019;

2. di dichiarare liquidato in complessivi Euro 61.219,26 oltre I.V.A. l'importo dei suddetti lavori, secondo le risultanze del conto finale, allegato quale parte integrante al presente provvedimento;

3. di prendere atto che l'impresa I.L.S.E.T. S.R.L. ha rinunciato allo svincolo immediato delle ritenute di garanzia ammontanti ad Euro 306,10, oltre I.V.A. al 22% pari a Euro 67,34, per un totale complessivo di Euro **373,44** e di rinviare conseguentemente il pagamento di tale somma, che sarà effettuato trascorsi due anni dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, e precisamente a decorrere dal 31/07/2020 sui fondi impegnati con Determinazione Dirigenziale n. 2019-191.0.0.3 del 5.12.2019 al capitolo 30168 c.d.c. 2800.6.40 – Verde - Interventi di Riqualficazione Ambientale (L.R.63/93) - Crono 2019/719 P.d.c. 1.3.2.9.8 del Bilancio 2020 confermando l'Imp. **2019/12568**;

4. di mantenere sino alla scadenza dei due anni previsti dalla normativa, a decorrere dalla data di redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, le ritenute a garanzia dello 0,5% pari ad Euro 306,10, oltre I.V.A. al 22% pari a Euro 67,34, per un totale complessivo di Euro 373,44 tenuto conto della nota mail del 16.06.2020 della ditta I.L.S.E.T. S.r.l.;

5. di notificare all'Impresa I.L.S.E.T. S.r.l. il presente provvedimento ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010;

6. di procedere a cura della Direzione Progetti per la Città alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

7. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;

8. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
(Arch. Giuseppe Cardona)



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-191.0.0.-49
AD OGGETTO

“LAVORI DI “REGIMAZIONE IDROLOGICA ED OPERE DI INGEGNERIA
NATURALISTICA PRESSO UN TRATTO DI VIA CASSINELLE, IN LOCALITÀ SESTRI
PONENTE”.

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. (C.U.P.: B32H18000820004 - MOGE 20254
- C.I.G. 80045614B3). Cespite: beni immobile demaniali.

**Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si
appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Giuseppe Materese)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'

SETTORE GEOTECNICA, IDROGEOLOGIA, ESPROPRI E VALLATE

LAVORI DI REGIMAZIONE IDROLOGICA ED OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA PRESSO UN TRATTO DI VIA CASSINELLE, IN LOCALITÀ SESTRI PONENTE".

C.U.P. B32H18000820004 - MOGE 20155 - C.I.G. 80045614B3

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto:

Il progetto è stato redatto dalla Direzione Progetti per la Città, Settore Geotecnica, Idrogeologia, Espropri e Vallate, computando l'importo complessivo dei lavori in euro **60.026,24** comprensivi di euro **6.659,59** per oneri riguardanti la sicurezza, oltre a € Euro **4.214,86** per economie, il tutto oltre IVA al 22%.

I lavori sono stati aggiudicati con Determinazione Dirigenziale n. **2019-191.0.0.-3 del 05/12/2019**.

Assuntore dei lavori:

I lavori sono stati aggiudicati all'impresa I.L.S.E.T. S.R.L che ha offerto il ribasso del 15,761%, come risulta da Verbale di Gara cronologico n. 351 del 09 ottobre 2019.

Contratto:

Il contratto è stato stipulato in data 11/12/2019, cronologico n. 422.

Cauzione:

L'impresa I.L.S.E.T. S.R.L. ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia "ITAS MUTUA" - Agenzia Cod. A209 di Genova Nord – numero E1484520 emessa in data 20.11.2019, per l'importo di Euro 3.874,00 (tremilaottocentosettantaquattrovirgolazero), pari al 15,761% (quindicivirgolasettecentosessantunopercento) dell'importo del presente contratto, ridotto nella misura del 50% e ulteriore 20% ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del codice, avente



COMUNE DI GENOVA

validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato.

Importo contrattuale:

L'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta ad Euro **61.439,95** (sessantunomilaquattrocentotrentanovevirgolanovantacinque), di cui Euro 6.659,59 (seimilaseicentocinquantanove/59) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già predeterminati e non soggetti a ribasso, ed Euro 4.214,86 (quattromiladuecentoquattordici/86) per opere in economia, da liquidarsi ex art. 179 D.P.R. 207/2010.

Somma autorizzata per i lavori:

La somma totale netta autorizzata per i lavori risulta pari a euro:

A) IMPORTO LAVORI	Approvato
1)Importo Lavori	Euro 60.026,24
2)Oneri della sicurezza	Euro 6.659,59
3)Opere in economia	Euro 4.214,86
A1) LAVORI a base di Gara	Euro 70.900,69
Ribasso (15,761%)	-9.460,74
A2) LAVORI A CONTRATTO	Euro 61.439,95
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Progettazione, coordinamento sicurezza, spese di gara, accertamenti e indagini (IVA compresa)	Euro 10.000,00
Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A1)	Euro 850,81
Somme per lavori in economia e imprevisti	€
Spese tecniche e di gara	Euro 2.277,74
IVA 22% su lavori	Euro 15.598,15
B) TOT SOMME A DISPOSIZIONE	Euro 28.726,70
Importo A2+B	Euro 90.166,651
Ribasso d'asta + avanzo IVA	Euro 9.460,74
TOTALE GENERALE APPALTO	Euro 99.627,39



COMUNE DI GENOVA

Direttore dei lavori:

I lavori sono stati diretti dal Dott. Geol. Stefano Battilana, coadiuvato dal Direttore Operativo Dott. Geol. Daniele Cavanna e dal Direttore Operativo Geom. Sergio Grasso (come stabilito con Atto Datoriale di costituzione dell'Ufficio di Direzione lavori, prot. 288424/2020 del 12 agosto 2019).

Consegna dei lavori:

I lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori in data 07.01.2020 con verbale Verbale prot. 4159/2020 del 08.01.2020.

Tempo stabilito per l'esecuzione e penale per ritardo:

La durata dell'appalto è stata stabilita dall'art. 5 del contratto in 100 giorni naturali, successivi e continui dalla data del verbale di consegna, che definiscono il termine utile risulta entro il giorno 16/04/2020.

In relazione al periodo di sospensione dei lavori (32 giorni) di cui al verbale 464/NP/2020 del 13/03/2020 il termine per l'ultimazione degli stessi è spostato al giorno 18/05/2020.

Dall'art. 5 comma 1 del medesimo contratto è stabilita una penale pecuniaria nella misura pari alla percentuale dell'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale e, quindi, di euro/giorno 61,440.

Subappalti - Adempimenti antimafia:

Nel corso dei lavori non si è fatto ricorso al subappalto

Ultimazione dei lavori:

L'ultimazione dei lavori, nella loro essenzialità, è avvenuta il giorno 11/05/2020, entro i termini contrattuali, come da Certificato di Ultimazione Lavori NP/2020/817, firmato dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore Lavori e sottoscritto dall'impresa.



COMUNE DI GENOVA

S.A.L. emessi:

- SAL n° 1 del 06/04/2020	euro 53.077,69	(per Lavori)
- SAL n° 2 del 08/06/2020	euro 8.141,57	(per Lavori)
Totale lavori:	euro 61.219,26	(per lavori)

Ritenute dello 0,5% effettuate sui lavori:

- su SAL n° 1 del 06/04/2020	euro 265,39
- su SAL n° 2 del 08/06/2020	euro 40,71
Totale ritenute:.....	euro 306,10

Varianti in corso d'opera:

- non sono state attivate varianti in corso d'opera sui lavori a progetto.

Ordini di servizio:

Nel corso dei lavori non sono stati emessi Ordini di servizio.

Conto finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 16.06.2020, firmato dall'impresa senza formulare alcuna riserva, e importa complessivamente euro **61.219,26** oltre I.V.A.

Importo netto lavori:.....euro 61.219,26

Riserve dell'impresa:

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza formulare alcuna riserva.

Infortuni in corso dei lavori:

Al Direttore dei Lavori non risulta che, durante i lavori, si siano verificati infortuni.



COMUNE DI GENOVA

Assicurazioni degli operai:

L'impresa I.L.S.E.T. S.R.L. ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione I.N.A.I.L. n. 3440477/55 di Genova;

Assicurazioni sociali:

L'impresa I.L.S.E.T. S.R.L. ha regolarmente assicurato i propri operai contro le malattie con posizione I.N.P.S. n. 3411463415 di Genova

Tempo stabilito per il collaudo:

L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori nei modi e nei termini di cui all'art. 102 del Codice, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità al presente contratto, avviene con l'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore Lavori, entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Non è stabilito nessun collaudo.

Avvisi ai creditori:

Gli avvisi ai creditori sono stati regolarmente pubblicati all'Albo Pretorio del Comune dal 17.06.2020 a tutto il 17.07.2020.

A seguito di tale procedura non sono stati presentati reclami.

Cessione di crediti:

L'Ufficio Contabilità e Finanza ha comunicato con nota Prot. 02/07/2020.0192560.I che, per quanto a conoscenza dell'Ufficio, non risultano, a tutto il 02/07/2020, notifiche di cessioni di crediti da parte dell'Impresa appaltatrice, nonché procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento, né atti impeditivi di alcun genere.

Collaudatore:

Atteso che l'importo netto dei lavori risulta inferiore ad 1.000.000 €, ai sensi dell'art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha provveduto alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, sentito preventivamente il Responsabile del Procedimento.



COMUNE DI GENOVA

Visita di collaudo:

Alla visita di collaudo si è proceduto in data 31/07/2020, non appena ottenuta la documentazione e le certificazioni necessarie alla stesura del presente atto.

Intervento alla visita:

Alla visita di collaudo sono intervenuti:

- *Geom. Fabrizio MAESTRINI*, in qualità di Legale rappresentante della società I.L.S.E.T. S.R.L.
- *Dott. Geol. Stefano BATTILANA*, in qualità di Direttore dei Lavori.

Risultato della visita:

Nel corso della visita, con la scorta degli elaborati grafici e dei documenti contabili, il sottoscritto insieme con gli altri intervenuti, ha percorso la zona dei lavori per un esame generale dei lavori stessi conducendo verifiche e deducendo che le opere eseguite corrispondono per gli effetti contabili in tutto e per tutto a quanto registrato nei libretti delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

In tutte le opere eseguite si è constatata buona qualità dei materiali impiegati, la lavorazione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali.

Di tali opere era già stata in ogni modo verificata la corretta esecuzione e la corrispondenza per gli effetti contabili a quanto registrato nei documenti contabili stessi, in sede delle svariate ispezioni di controllo durante l'esecuzione dei lavori.

E' stata verificata l'esecuzione a regola d'arte dei lavori finali di scarifica ed asfaltatura dei settori di viabilità interessati dagli scavi per la posa delle tubazioni, vincolanti per l'efficacia del Certificato di Ultimazione Lavori redatto con verbale NP 11/05/2020.0000817.I.

Ciò premesso:

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:



COMUNE DI GENOVA

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo quanto pattuito dalle indicazioni della D. L.;
- b) che l'ammontare dei lavori, secondo quanto contabilizzato al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia, ammonta a euro **61.219,26**;
- c) che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali prescritte dalla legge;
- d) che i lavori sono stati completati entro i tempi previsti dal contratto;
- e) che i prezzi applicati sono quelli di capitolato;
- f) che, come risulta dagli atti, è stato pubblicato l'avviso ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione alcuna;
- g) che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa;
- h) che sono stati adempiuti gli obblighi di legge in materia di "antimafia" riguardo ai piani di sicurezza, ed alla certificazione annuale;
- i) che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categoria e numero alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e riassunte nello stato finale;
- j) che, come è stato precedentemente specificato, i lavori sono stati eseguiti a buona regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni della D. L.;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Geol. Stefano Battilana

CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITI

I lavori effettuati dall'impresa I.L.S.E.T. S.R.L per contratto cronologico n. 422 del 11/12/2019 e riconosce liquidabile, secondo le risultanze dello stato finale, l'importo di euro **61.219,26** al netto dell'IVA, al lordo delle ritenute di garanzia ammontanti a euro **306,10**. Autorizza inoltre, qualora espressamente richiesto, lo svincolo e la corresponsione all'impresa I.L.S.E.T. S.R.L, del saldo di euro **306,10** oltre IVA pari a euro **67,34** per l'importo



COMUNE DI GENOVA

complessivo di Euro **373,44** a titolo di restituzione delle trattenute a garanzia dello 0,5% e quale rata di saldo, per la cui liquidazione sarà emessa apposita fattura elettronica;

Certifica potersi restituire all'Impresa le ritenute di legge e contrattuali, ivi compresa la cauzione, successivamente alla prescritta e rituale approvazione del presente atto.

Genova, lì 31 Luglio 2020.


L'impresa **I.L.S.E.T. S.R.L**

(GEOM. FABRIZIO MAESTRINI)


.....
I.L.S.E.T. S.R.L.
L'Ingegnere Fabrizio Maestrini
(Fabrizio Maestrini)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(GEOL. STEFANO BATTILANA)


.....

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(GEOL. GIORGIO GRASSANO)


.....



COMUNE DI GENOVA

RELAZIONE CONTO FINALE

LAVORI DI “REGIMAZIONE IDROLOGICA ED OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA PRESSO UN TRATTO DI VIA CASSINELLE, IN LOCALITÀ SESTRI PONENTE”. C.U.P. B32H18000820004 - MOGE 20254 - C.I.G. 80045614B3

APPROVAZIONE LAVORI:	D.D. n. 2019-188.0.0.-56;
VERBALE DI GARA:	cronologico n. 351 del 09 ottobre 2019;
ASSEGNAZIONE LAVORI:	D.D. 2019-188.0.0.-110 del 04/11/2019
IMPORTO LAVORI BASE DI GARA:	Euro 70.900,69 (oltre IVA 22%)
RIBASSO D’ASTA:	15,761 % pari a Euro 9.460,74
IMPORTO NETTO DEI LAVORI:	Euro 61.439,95 (oltre IVA 22%)
ONERI PER LA SICUREZZA:	Euro 6.659,59 (oltre IVA 22%) compreso nell’importo netto dei lavori
CONTRATTO:	cronologico n. 422 del 11/12/2019

IMPORTO A BASE D’ASTA	Euro	60.026,24
RIBASSO D’ASTA DEL 15,761 % su 60.026,24	Euro	- 9.460,74
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE “A”	Euro	50.565,50
IMPORTO ONERI SICUREZZA	Euro	6.659,59
IMPORTO MANO D’OPERA	Euro	4.214,86
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	61.439,95
VARIANTI IN CORSO D’OPERA (comprese sicurezza ed m.opera)		
IMPORTO DEL CONTO FINALE (LAVORI)		
- Lavori contrattuali	Euro	61.439,95
TOTALE LAVORI ESEGUITI:	Euro	60.913,16
RITENUTE DELLO 0,5% (applicate a Euro 60.913,16)	Euro	306,10
ACCONTI CORRISPOSTI		
- S.A.L. n. 1	Euro	53.077,69
- S.A.L. n. 2 (finale)	Euro	61.219,26
RIMANENZA:	Euro	220,69

DATA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI: 07.01.2020

DURATA LAVORI: 100 giorni

SOSPENSIONI LAVORI: dal 13.03.2020 al 14.04.2020

PROROGA A SEGUITO DI IMPREVISTI E VARIANTE: 32 giorni

DATA ULTIMAZIONE LAVORI: 18/05/2020

