



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-205.0.0.-2

L'anno 2020 il giorno 07 del mese di Gennaio il sottoscritto Arch. Ferdinando De Fornari in qualità di Direttore della Direzione Attuazione Opere Pubbliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Lavori di Completamento del mercato ittico della Darsena di Genova - Programma FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) 2014/2020, Misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" – Prima Parte del Secondo Stralcio - Sistema di ancoraggio delle imbarcazioni. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Bene: Patrimonio Indisponibile.
CUP B33J17001590001 - CIG 7747831068 - MOGE 20057.

Adottata il 07/01/2020
Esecutiva dal 13/01/2020

07/01/2020	DE FORNARI FERDINANDO
------------	-----------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-205.0.0.-2

Lavori di Completamento del mercato ittico della Darsena di Genova - Programma FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) 2014/2020, Misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" – Prima Parte del Secondo Stralcio - Sistema di ancoraggio delle imbarcazioni.

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Bene: Patrimonio Indisponibile.
CUP B33J17001590001 - CIG 7747831068 - MOGE 20057.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con deliberazione di G.C. n. 2017-222 del 28/09/2017 è stato approvato il progetto definitivo delle "Opere ed interventi per il completamento del mercato ittico della Darsena di Genova", comprendente interventi alla struttura di vendita, al sistema di ancoraggio delle imbarcazioni e di protezione della banchina di ormeggio, ed è stata autorizzata la presentazione della domanda di contributo a valere sul Programma FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) 2014/2020, Misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca", per una spesa complessiva pari a Euro 249.709,52;

- che la Regione Liguria con Decreto del competente Dirigente n. 6534 del 29/12/2017, a seguito del bando relativo al Programma FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) 2014/2020, Misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" ha riconosciuto ammissibili alcuni interventi di sistemazione del mercato ittico della Darsena consistenti in:

- sistema di ancoraggio "catenaria" delle imbarcazioni nel bacino della Darsena;
- protezione della banchina di ormeggio con installazione di elementi di delimitazione sui moli; il primo realizzabile solo mediante lavori in mare e subacquei ed il secondo mediante lavori di normale natura "edile", e che quindi si è ritenuto opportuno scindere l'esecuzione degli stessi in due stralci;

- che con determinazione dirigenziale 2018/176.1.0./18 del 13/04/2018 è stato accertato, al capitolo di entrata 73072 - c. di c. 2560.8.02 "Riqualificazione urbana - Contributi dalla Regione per investimenti" - Crono 2018/390 PdC E 4.2.1.2.1 "Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome" ACC (2018/1303), l'importo di Euro 143.534,00 quale contributo assegnato con il sopraccitato decreto;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che, sempre con la determinazione dirigenziale 2018/176.1.0./18 del 13/04/2018, è stata impegnata, la suddetta quota di € 143.534,00, al capitolo 74002 “Riqualificazione Urbana – Ristrutturazione e ampliamenti” C.O. 10147.3.3 Crono 2018/390 PdC U 2.2.1.11 (IMPE 2018/8732);

- che, relativamente all’intervento “Completamento del mercato ittico della Darsena di Genova - Programma FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) 2014/2020, Misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” – Prima Parte del Secondo Stralcio - **Sistema di ancoraggio delle imbarcazioni**”, con determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione Nuove Opere - Settore Opere Pubbliche A n. 2018/176.1.0/80, del 21/12/2018 ed esecutiva dal 07/01/2019, è stato approvato il progetto esecutivo e si è stabilito di procedere all’aggiudicazione dei suddetti lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs.50/2016, senza previa pubblicazione di bando, per un importo complessivo dei lavori stessi, da porre a base di gara, di Euro 56.792,52, di cui Euro 1.803,50 per oneri sicurezza ed Euro 2.590,60 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.,

- che, in esecuzione della sopra citata determinazione dirigenziale, è stata esperita gara a procedura negoziata e con determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione Nuove Opere - Settore Opere Pubbliche A 2019/176.3.0/39, del 06.06.2019 ed esecutiva dal 23/06/2019, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla Ditta CO.S.PE.F Srl (Cod.Benf. 50549) con sede in Busalla (GE) Via Fontanelle n. 14, C.A.P.16012, C.F. e Partita IVA 01846550992, con il ribasso offerto del 23,521%, per un importo contrattuale risultante di Euro 44.467,89, di cui Euro 1.803,50 per oneri per la sicurezza ed Euro 2.590,60 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;

- che con la CO.S.PE.F Srl, in data 02/07/2019 è stato stipulato il contratto d’appalto cronologico n. 230/2019, per un importo contrattuale risultante di Euro 44.467,89, di cui Euro 1.803,50 per oneri per la sicurezza ed Euro 2.590,60 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;

- che l’Impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori e dell’osservanza di tutte le norme contrattuali, ha presentato garanzia mediante fidejussione assicurativa rilasciata da Compagnia "SACE SIMEST gruppo CDP" - Agenzia di Genova Assitec SAS - numero 1611.0027.2799764514 emessa in data 17 giugno 2019 per l'importo di Euro 6.012,51, pari al 23,521% dell'importo del presente contratto, ridotto nella misura del 50% ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del codice, avente validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato;

- che i lavori furono consegnati in data 03/09/2019 e ultimati in data 02/10/2019;

- che l’importo dei lavori eseguiti è stato contabilizzato in Euro 44.467,87, oneri della sicurezza compresi e oltre I.V.A., secondo le risultanze dello stato finale, redatto in data 03/10/2019;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che il Direttore dei Lavori, Geom. Paolo Orlandini, ha redatto in data 12/11/2019 il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori principali, firmato dall'Impresa in pari data, liquidandoli in Euro 44.467,87, al lordo delle trattenute di garanzia, oltre I.V.A.;

- che, come analiticamente indicato nel certificato di regolare esecuzione, risulta che per i lavori in argomento è stato corrisposto complessivamente all'Impresa appaltatrice l'importo netto di Euro 44.245,53, restando pertanto da corrispondere l'importo netto di Euro 222,34, quale rata di saldo dei lavori; importo corrispondente allo 0,5% delle rate di acconto trattenuto a garanzia ai sensi della vigente normativa;

- che per l'esecuzione dei lavori sopra citati non sono occorse occupazioni permanenti e/o temporanee e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti ai beni di proprietà privata, risultando pertanto che non occorre procedere alla pubblicazione degli "avvisi ad opponendum" ai sensi della vigente normativa;

- che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;

- che si ritiene di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in trattazione.

Considerato:

- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

- che, l'impresa CO.S.PE.F Srl, per il pagamento anticipato della rata di saldo, ha trasmesso idonea polizza fideiussoria secondo la modalità prevista dall'art.103 comma 6 del D.lgs 50/2016;

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 in data 17 dicembre 2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022, autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3 del TUEL.

Visti:

- l'articolo 163, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 267/2000 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";

- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011) "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria".

Vista la delibera CC n. 7 del 24/01/2019 e successive modificazioni con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2019/2021.

Vista la delibera CC n. 30 del 14/02/2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Visti gli artt. 107, 153, comma 5 e 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Visti gli art. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.

DETERMINA

1) di approvare le conclusioni dell'allegato certificato di regolare esecuzione, redatto in data 12/11/2019 dal Direttore dei lavori, Geom. Paolo Orlandini, firmato dall'Impresa in pari data, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i lavori "Completamento del mercato ittico della Darsena di Genova - Programma FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) 2014/2020, Misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" – Prima Parte del Secondo Stralcio - **Sistema di ancoraggio delle imbarcazioni**", eseguiti dall'Impresa CO.S.PE.F Srl (Cod. Benf. 50549) con sede in Busalla (GE) Via Fontanelle n. 14, C.A.P.16012, C.F. e Partita IVA 01846550992, in base al contratto stipulato in data 02/07/2019 con cronologico n. 230/2019;

2) di dichiarare liquidato in complessivi Euro 44.467,87, oneri della sicurezza compresi e oltre IVA, secondo le risultanze dello stato finale, redatto in data 03/10/2019, l'importo dei suddetti lavori;

3) di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale – fidejussione assicurativa rilasciata da Compagnia "SACE SIMEST gruppo CDP" - Agenzia di Genova Assitec SAS - numero 1611.0027.2799764514 emessa in data 17 giugno 2019 per l'importo di Euro 6.012,51;

4) di prendere atto che la Ditta appaltatrice, ha presentato, ai sensi dell'art.103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, idonea polizza fidejussoria della Società SAGE BT S.p.A. n. 1611.00.27.2799779258 – per l'importo garantito in linea capitale di Euro 222,34 e interesse legale vigente per il periodo di validità della stessa del 0,5% della durata di due anni dalla data del 12/11/2019 a garanzia dei lavori eseguiti;

5) di autorizzare, in considerazione di quanto indicato al punto 4), lo svincolo e la corresponsione alla Ditta CO.S.PE.F Srl del saldo di Euro 244,57, di cui Euro 222,34 per lavori e Euro 22,23 per I.V.A. 10%, a titolo di pagamento della rata di saldo, a fronte di fattura, di pari importo ed in forma elettronica, da emettersi da parte della citata Ditta;

6) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro **244,57**, di cui Euro 222,34 per lavori e Euro 22,23 per I.V.A. 10%, al capitolo 74002 C.d.C. 2560.8.04 "Progetti di Riqualificazione Urbana - Ristrutturazione ed ampliamento" C.O. 10147.3.3 Crono 2018/390 PdC U 2.2.1.9.11, all'Imp **2019/8700**;

7) di dare atto che l'importo di Euro 244,57 è finanziato con il fondo pluriennale vincolato iscritto a Bilancio 2019;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

8) di provvedere a cura della Direzione Attuazione Opere Pubbliche alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

9) di notificare alla Ditta CO.S.PE.F Srl (Cod. Benf. 50549) con sede in Busalla (GE) Via Fontanelle n. 14, C.A.P.16012, il presente provvedimento ai sensi della vigente normativa;

10) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

11) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;

12) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Arch. Ferdinando De Fornari



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-205.0.0.-2
AD OGGETTO

Lavori di Completamento del mercato ittico della Darsena di Genova - Programma FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) 2014/2020, Misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” – Prima Parte del Secondo Stralcio - Sistema di ancoraggio delle imbarcazioni. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Bene: Patrimonio Indisponibile. CUP B33J17001590001 - CIG 7747831068 - MOGE 20057.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Giuseppe Materese)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

NP/2019/1663
13-M. 2019

Com. Ordine di



13/11/2019

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE – PORTO
SETTORE OPERE PUBBLICHE A



Completamento del mercato ittico della Darsena di Genova - Programma FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) 2014/2020, Misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” – Prima Parte del Secondo Stralcio - Sistema di ancoraggio delle imbarcazioni.

Approvazione Lavori: Determinazione Dirigenziale della Direzione Attuazione Nuove Opere – Settore Opere Pubbliche A n. N. 2018-176.1.0.-80, adottata il 21/12/2018 ed esecutiva dal 07/01/2019.

Assegnazione Lavori: Determinazione Dirigenziale della Direzione Attuazione Nuove Opere – Settore Opere Pubbliche A n. N. 2019-176.1.0.39, adottata il 06/06/2019 ed esecutiva dal 23/06/2019.

Appaltatore: CO.S.P.E.F. Srl con sede in Via Fontanelle n. 14 - 16012 Busalla (GE).

Contratto d’Appalto: Cronologico n. 230 del 2 luglio 2019.

CUP B33J17001590001 - CIG 7747831068 - MOGE 20057

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE

Progetto principale

con deliberazione di G.C. n. 2017-222 del 28/09/2017 è stato approvato il progetto definitivo delle “Opere ed interventi per il completamento del mercato ittico della Darsena di Genova”, comprendente interventi alla struttura di vendita, al sistema di ancoraggio delle imbarcazioni e di protezione della banchina di ormeggio, ed è stata autorizzata la presentazione della domanda di contributo a valere sul Programma FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) 2014/2020, Misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”, per una spesa complessiva pari a Euro 249.709,52;

Con : Determinazione Dirigenziale della Direzione Attuazione Nuove Opere – Settore Opere Pubbliche A n. N. 2018-176.1.0.-80, adottata il 21/12/2018 ed esecutiva dal



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE – PORTO E MARE
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

07/01/2019, è stato approvato il progetto esecutivo e i lavori della Prima Parte del Secondo Stralcio – Sistema di ancoraggio delle imbarcazioni, con un quadro economico di complessivi euro 75.000,00, di cui Euro 56.792,52 per lavori, oltre I.V.A. 10%,;

Affidamento dei lavori - Impresa aggiudicataria

A seguito della gara d'appalto, con determinazione dirigenziale n. 2019/176.1.0/39 adottata il 06/06/2019 ed esecutiva dal 23/06/2019, i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta CO.S.PE.F. Srl con sede in Via Fontanelle n. 14 - 16012 Busalla (GE), codice fiscale e partita IVA 01846550992, per l'importo complessivo di Euro 44.467,89, comprensivo di Euro 1.803,50 per oneri per la sicurezza, ed Euro 2.590,60 per opere in economia, entrambe non soggetti a ribasso, oltre I.V.A., a seguito del ribasso 23,521%.

Contratto

Il contratto, a misura, venne stipulato in data 2 luglio 2019 con il Cronologico n. 230, per un importo complessivo per lavori di Euro 44.467,89, comprensivo di Euro 1.803,50 per oneri per la sicurezza, ed Euro 2.590,60 per opere in economia, entrambe non soggetti a ribasso, oltre I.V.A..

Cauzione

L'Impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha presentato idonea polizza fidejussoria rilasciata Compagnia "SACE SIMEST gruppo CDP" - Agenzia di Genova Assitec SAS - numero 1611.0027.2799764514 emessa in data 17 giugno 2019 per l'importo di Euro 6.012,51, pari al 23,521% dell'importo del presente contratto, ridotto nella misura del 50% ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del codice, avente validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato.



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE – PORTO E MARE
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

Responsabile del procedimento

Le funzioni Responsabile del Procedimento, sono state svolte dall'Arch. Ferdinando De Fornari del Comune di Genova.

Ufficio Direzione lavori

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal sottoscritto Geom. Paolo Orlandini del Comune di Genova, in qualità di Direttore dei Lavori, e dall'Arch. Andrea Mamone, libero professionista, in qualità di Direttore Operativo - Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione.

Consegna dei lavori

I lavori furono consegnati in data 03/09/2019, come risulta dal verbale in pari data, firmato senza riserve da parte dell'Impresa appaltatrice.

Tempo previsto per l'esecuzione - penalità in caso di ritardo –.

Per l'esecuzione dei lavori, dall'art. 4 del contratto dell'appalto, era stabilito un tempo utile di giorni 30 naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori definitiva, pertanto da eseguirsi entro il giorno 03 ottobre 2019.

All' art. 5 dello stesso contratto di appalto venne stabilita la penale per ogni giorno di ritardo.

Modifiche al Contratto e Varianti:

Non vi sono state modifiche al contratto e varianti, salvo modifiche di dettaglio, non comportanti diminuzione o aumento dell'importo contrattuale, disposte in corso d'opera dalla D.L..

Sospensioni, riprese e proroghe durante i lavori:

Non vi furono sospensioni e proroghe

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori, non risultano avvenuti danni di forza maggiore.

Ultimazione dei lavori



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE – PORTO E MARE
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 02 ottobre 2019.

Con riferimento a quanto sopra, i lavori sono stati pertanto ultimati entro il termine contrattuale previsto.

Subappalti

Nel corso dei lavori, previa autorizzazione – 2019/294247/21.08.2019 -, l'appaltatore ha subappaltato alla ditta SE.PO.MAR Srl, con sede in Radice Ponte Andrea Doria 16100 - Genova, opere assimilabili alla Cat OG07, rientrati nella categoria principale dell'appalto, con un importo complessivo autorizzato di presunti Euro 5.000,00, oltre I.V.A...

Circa detto subappalto autorizzato, vista la documentazione agli atti prevista dalle vigenti norme, risultano adempite le disposizioni vigenti in materia.

Il subappaltatore è stato liquidato, per complessivi Euro 4.870,00, direttamente dal Comune di Genova nell'ambito della procedura prevista dal Codice e dal contratto d'appalto.

Verbale di concordamento nuovi prezzi

Non furono determinati e approvati nuovi prezzi.

Conto finale

Lo stato finale, coincidente con il SAL – Unico, sottoscritto dall'Impresa senza riserva, è stato redatto dallo scrivente Direttore dei lavori in data 03/10/2019 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo netto dei lavori eseguiti

Lavori a misura	€.	43.312,55
Oneri della Sicurezza	€.	<u>1.155,32</u>
Totale	€.	44.467,87

- A dedurre importo degli acconti all'Impresa

al netto della ritenuta del 0,5% € - 44.245,53



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE – PORTO E
SETTORE OPERE PUBBLICHE A



- credito netto dell'Impresa quale rata di saldo	€	222,34
Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:		
- Importo netto autorizzato per lavori	€.	44.467,89
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€.	<u>44.467,87</u>
-differenza/residuo	€.	00,02

Lavori in economia:

Per l'esecuzione dei lavori non vi sono state prestazioni di mano d'opera, di fornitura di materiali e di nolo di mezzi e/o attrezzature.

Anticipazione in denaro:

Pur prevista ai sensi del Codice e dal contratto d'appalto l'Impresa non ha richiesto l'anticipazione.

Andamento dei lavori e Ordini di servizio:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto ed agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserva.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

Come risulta dal DURC - INAIL_18709925/ 22/10/2019 – valido sino al 19/02/2020-, l'Impresa appaltatrice risulta aver ottemperato agli obblighi di legge circa le assicurazioni sociali e previdenziali.

Infortuni nel corso dei lavori

Durante l'appalto non risulta, allo scrivente, che si siano verificati infortuni sul lavoro.

Avvisi ai creditori

Per l'esecuzione dei lavori sopra citati *non* sono occorse occupazioni permanenti e/o temporanee e *non* risulta siano stati arrecati danni diretti o indiretti ai beni di proprietà



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE – PORTO E MARE
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

privata, risultando pertanto che non occorre procedere alla pubblicazione degli “avvisi ad opponendum” ai sensi della vigente normativa.

Cessione di credito

Non risulta che l'Impresa abbiano ceduto ad alcuno l'importo del credito.

COLLAUDATORE

Secondo l'art. 10 del contratto d'Appalto, è prevista la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

VISITA DI COLLAUDO

In data 11/11/2019 si è proceduto alla visita di collaudo dei lavori eseguiti.

Nel corso della visita, con la scorta degli elaborati grafici e dei documenti contabili, il sottoscritto insieme con gli altri intervenuti, ha percorso la zona dei lavori per un esame generale dei lavori stessi conducendo verifiche e deducendo che le opere eseguite corrispondono per gli effetti contabili in tutto e per tutto, sia registrato nei libretti delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

In tutte le opere eseguite si è constatata buona qualità dei materiali impiegati, la lavorazione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali.

Di tali opere era stato in ogni modo verificato la corretta esecuzione e la corrispondenza per gli effetti contabili a quanto registrato nei documenti contabili stessi, in sede di visita di fine lavori.

INTERVENTO ALLE VISITE

Alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre il sottoscritto Direttore dei Lavori, il Signor Antonio Furfaro, Amministratore Unico della Ditta appaltatrice.

Ciò premesso

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori vennero eseguiti secondo i progetti e le indicazioni della D.L.;



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE – PORTO E MARE
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

- b) che l'ammontare dei lavori, secondo quanto contabilizzato al netto dell' IVA e al lordo delle trattenute di garanzia ammonta ad Euro 44.467,87, di cui liquidati all'impresa Euro 44.245,53, restano da liquidare, quale rata di saldo, Euro 222,34 per ritenute di Legge pari allo 0,5%;
- c) che, dal DURC, l'Impresa appaltatrice risulta aver ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali e previdenziali prescritte dalla legge;
- d) che i lavori sono stati completati nei tempi indicati dal contratto e sue successive modifiche e integrazioni e non hanno comportato quindi l'applicazione della penale prevista dal Contratto d'Appalto;
- e) che i prezzi applicati sono quelli di capitolato e quelli successivamente approvati;
- f) che non occorre procedere alla pubblicazione degli "avvisi ad opponendum" ai sensi della vigente normativa;
- g) che non risultano cessioni di credito da parte delle Imprese;
- h) che sono stati adempiuti gli obblighi di legge in materia di "antimafia" riguardo al subappalto, ai piani di sicurezza, alla certificazione annuale;
- i) che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categoria e numero alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e riassunte nello stato finale;
- j) che, come è stato precedentemente specificato, i lavori sono stati eseguiti a buona regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni della D.L..

Il sottoscritto D.L. geom. Paolo ORLANDINI

CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITI

i lavori effettuati dall'Impresa CO.S.PE.F. Srl con sede in Via Fontanelle n. 14 - 16012 Busalla (GE), codice fiscale e partita IVA 01846550992, per contratto stipulato in data 02/07/2019 con il n. cronologico contratti n. 230, per l'importo complessivo per lavori



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE – PORTO E MARE
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

di euro 44.467,89, e riconosce liquidabile, secondo le risultanze dello stato finale,
l'importo di Euro 44.467,87, al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia.

Certifica potersi restituire le ritenute di legge pari ad Euro 222,34 (oltre IVA), ivi
comprese le cauzioni salvo la prescritta e rituale approvazione del presente atto.

Genova, li 12/11/2018 --

L'IMPRESA COSPE S.r.l.
L'Amministratore Unico

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Paolo Orlandini
IL DIRETTORE DEI LAVORI
F.T. Geom. Paolo ORLANDINI

V° IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]
.....