



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-204.0.0.-14**

L'anno 2021 il giorno 31 del mese di marzo il sottoscritto Marasso Ines in qualità di dirigente di Direzione Riqualificazione Urbana, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA "BRIGNOLE SALE" IN VIA MONTEZOVETTO 7A - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CUP B34H17000150004 – CIG 76294472D6 - MOGE 17266)  
CESPITE FABBRICATI: PATRIMONIO INDISPONIBILE

Adottata il 31/03/2021  
Esecutiva dal 22/04/2021

31/03/2021	MARASSO INES
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-204.0.0.-14**

RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA "BRIGNOLE SALE" IN VIA MONTEZOVETTO 7A - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(CUP B34H17000150004 – CIG 76294472D6 - MOGE 17266)

CESPITE FABBRICATI: PATRIMONIO INDISPONIBILE

IL DIRETTORE

premessi:

- che con determinazione dirigenziale n. 2018/176.2.0./49 del 20/09/2018, sono stati approvati il progetto esecutivo e le modalità di affidamento relativi ai lavori di “rifacimento della copertura della scuola primaria Brignole-Sale in via Montezovetto 7A” per un importo complessivo dei lavori a misura da porre a base di gara di Euro 150.000,00, di cui Euro 46.187,10 per oneri per la sicurezza ed Euro 9.373,51 per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.;
- che in esecuzione della sopra citata determinazione, si è regolarmente svolto il procedimento di gara a procedura negoziata conclusosi con l’aggiudicazione all’Impresa L’Edilbit s.r.l, in qualità di Capogruppo del R.T.I. con l’impresa Tereasfalti s.r.l., che ha offerto il ribasso del 25,264 %;
- che i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa L’Edilbit s.r.l., in qualità di Capogruppo del R.T.I. con l’impresa Tereasfalti s.r.l., con Determinazione Dirigenziale n. 2019-176.2.0.-4 dell’1/2/2019, per un importo netto di Euro 126.140,83 comprensivo di Euro 46.187,10 per oneri di sicurezza ed Euro 9.373,51 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;
- che tra l’impresa L’Edilbit s.r.l. ed il Comune di Genova è stato stipulato il contratto d’appalto cronologico n. 121 in data 15.4.2019;
- che l’Impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori e dell’osservanza di tutte le norme contrattuali, ha presentato apposita garanzia assicurativa (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria numero 1412020, emessa in data 11/03/2019, per l’importo di Euro 19.254,14 pari al 30,528% di quello contrattuale, rilasciata dalla ELBA Assicurazioni S.p.a. - Agenzia AELLE di Genova cod. 029;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che i lavori sono stati consegnati in data 28/05/2019, come da verbale prot. NP/2019/714 del 28/05/2019;

- che i lavori sono stati ultimati in data 08/10/2019 come da verbale prot. NP/2019/1430 del 10/10/2019, entro il tempo utile contrattuale.

Considerato:

- che i lavori sono stati contabilizzati in Euro 100.591,64, secondo le risultanze dello stato finale firmato senza riserve dall'impresa appaltatrice, al netto delle ritenute di garanzia e dei lavori ordinati in sede di collaudo, oltre I.V.A.;

- che il Direttore dei Lavori, geom. Fiorenzo Deidda, ha redatto in data 7/02/2020 il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere in argomento, prot. n. NP/2020/194 del 10.02.2020, firmato dall'Impresa in pari data, liquidandoli in Euro 101.091,64, al lordo delle ritenute di garanzia e dei lavori ordinati in sede di collaudo, oltre I.V.A.;

- che, come analiticamente indicato nel certificato di regolare esecuzione, risulta che per i lavori in argomento è stato corrisposto complessivamente all'Impresa appaltatrice l'importo netto di Euro 100.088,68, restando pertanto da corrispondere l'importo netto di Euro 1.002,96 oltre Euro 220,65 per IVA al 22%, per complessivi Euro 1.223,61, di cui Euro 502,96 oltre Euro 110,65 per IVA al 22% corrispondenti allo 0,5% delle rate di acconto trattenute a garanzia ai sensi della vigente normativa, ed Euro 500,00 oltre Euro 110,00 per IVA al 22% quale rata di saldo per lavori ordinati in sede di collaudo;

- che l'impresa esecutrice con nota in data 26.3.2020, prot. n. 102933 del 26.3.2020, ha dichiarato l'indisponibilità a presentare la polizza fideiussoria di cui all'art.103, comma 6 del D.Lgs.50/2016, e di voler attendere per il pagamento della rata di saldo comprensiva delle ritenute di garanzia, corrispondenti allo 0,5% della rata di acconto, e del saldo dei lavori ordinati in fase di collaudo, il decorso dei termini previsti dall'art. 102 comma 3 del D.Lgs.50/2016 per l'assunzione del carattere definitivo del CRE;

- che vista dichiarazione di cui sopra e in mancanza della polizza fideiussoria biennale di cui all'art. 103 comma 6 del codice, non può essere dato corso al pagamento della rata di saldo con contestuale svincolo delle ritenute di garanzia;

- per l'esecuzione dei lavori in argomento non sono occorse occupazioni permanenti e/o temporanee e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti ai beni di proprietà privata, risultando che i lavori stessi si sono svolti nell'ambito dell'area di cantiere costituita da aree di civica proprietà;

- che l'impresa L'Edilbit s.r.l., in qualità di Capogruppo del R.T.I. con l'impresa Tereasfalti s.r.l., ha firmato lo stato finale senza riserve;

- che si rende necessario approvare il certificato di regolare esecuzione;

- attestato l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6 bis della L.241/1990 e s.m.i.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'articolo 147 bis, c.1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)";

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023

Visto l'art. 32, commi 5 e 7, del DL.gs. 50/2016

Visto gli artt. 107,153 comma 5 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

### **DETERMINA**

1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione, redatto in data 07/02/2020 dal Direttore dei lavori, geom. Fiorenzo Deidda, firmato dall'Impresa in pari data, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i lavori di "rifacimento della copertura della scuola primaria Brignole-Sale in via Montezovetto 7A", eseguiti dall'impresa L'Edilbit s.r.l., quale Capogruppo del R.T.I. con l'impresa Tereasfalti s.r.l., con sede in via della Torrazza 28/R - 16157 Genova - Codice Fiscale e Partita IVA 03049540101, in base al contratto cronologico n. 121 in data 15.4.2019;

2) di dichiarare liquidato in complessivi Euro 101.091,64 oltre IVA, al netto delle ritenute di garanzia e dei lavori ordinati in sede di collaudo, l'importo dei suddetti lavori, secondo le risultanze dello stato finale;

3) di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale – fidejussione assicurativa numero 1412020, rilasciata in data 11/03/2019 dalla ELBA Assicurazioni S.p.a. - Agenzia AELLE di Genova cod. 029, per l'importo di Euro 19.254,14 pari al 30,528% dell'importo contrattuale;

4) di prendere atto che l'Impresa appaltatrice, con nota in data 26.3.2020, prot. n. 102933 del 26.3.2020, ha dichiarato l'indisponibilità a presentare la polizza fideiussoria di cui all'art.103, comma 6 del D.Lgs.50/2016, rinunciando allo svincolo immediato della rata di saldo e che, conseguentemente, il pagamento della rata di saldo pari ad euro 1.002,96 oltre Euro 220,65 per IVA al 22%, per complessivi Euro 1.223,61, di cui Euro 502,96 oltre Euro 110,65 per IVA al 22% corrispondenti allo 0,5% delle rate di acconto trattenute a garanzia ai sensi della vigente normativa, ed Euro 500,00 oltre Euro 110,0 per IVA al 22% per lavori ordinati in sede di collaudo, potrà avere luogo trascorsi due anni a decorrere dal 7.02.2020, data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;

5) di mandare a prelevare euro **1.223,61** al capitolo 72654 c.d.c. 1150.8.05. "Scuola Primaria – Manutenzione Straordinaria" del Bilancio 2021 P.d.C. 2.2.1.9.003- Crono 2018/160 con riduzione di IMP 2021/1731 ed emissione di nuovo IMP **2021/7851**;

6) di dare atto che la somma complessiva di € 1.223,61 è finanziata con quota mutuo flessibile Cassa DD.PP. iscritto a Bilancio 2021;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

7) di procedere a cura della Direzione Riqualificazione Urbana alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento allo scadere dei due anni e pertanto a decorrere dal 07/02/2020;

8) di notificare all'impresa L'Edilbit s.r.l., in qualità di Capogruppo del R.T.I. con l'impresa Tereasfalti s.r.l., con sede in via della Torrazza 28/R - 16157 Genova - Codice Fiscale e Partita IVA 03049540101, il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 234 del D.P.R. n. 207/2010;

9) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

10) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

IL DIRETTORE  
(Arch. Ines Marasso)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-204.0.0.-14  
AD OGGETTO

RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA "BRIGNOLE SALE" IN  
VIA MONTEZOVETTO 7A - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE  
ESECUZIONE

(CUP B34H17000150004 – CIG 76294472D6 - MOGE 17266)

CESPITE FABBRICATI: PATRIMONIO INDISPONIBILE

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si  
appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc.to 2019/143)**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

NP 194  
10.02.20



COMUNE DI GENOVA  
ORDINAMENTO RISORSE TECNICO OPERATIVE  
DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA



APPALTO: RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA  
"BRIGNOLE SALE" IN VIA MONTEZOVETTO 7A.  
(CUP B34H17000150004 – CIG 76294472 - MOGE 17266)

IMPRESA APPALTATRICE:

L'Edilbit s.r.l, in qualità di Capogruppo del R.T.I. con l'impresa Tereasfalti s.r.l.

CONTRATTO: Cronologico n. 121 del 15/04/2019

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE



**Progetto principale**

Il progetto principale, redatto a cura della dalla Direzione Attuazione Nuove Opere, prevedeva la seguente spesa:

- opere a misura	Euro	94.439,39
- opere in economia	Euro	9.373,51
- oneri di sicurezza	Euro	46.187,10
Complessivamente	Euro	150.000,00

Il progetto è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2018/176.2.0./49 del 20/09/2018.

**Maggiori Lavori**

Non sono stati eseguiti maggiori lavori

**Impresa aggiudicataria**

Previo esperimento di gara, secondo procedura negoziata, le opere sono state aggiudicate all'Impresa L'Edilbit s.r.l, in qualità di Capogruppo del R.T.I. con l'impresa Tereasfalti s.r.l., che ha offerto il ribasso del 25,264 %



COMUNE DI GENOVA  
COORDINAMENTO RISORSE TECNICO OPERATIVE  
DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

### **Affidamento dei lavori**

Con Determinazione Dirigenziale n. 2019-176.2.0.-4 dell' 1/2/2019, a firma del dirigente del Settore Opere Pubbliche B, Arch. Ines Marasso, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa L'Edilbit s.r.l, in qualità di Capogruppo del R.T.I. con l'impresa Tereasfalti s.r.l.

### **Contratto**

Contratto di appalto è stato stipulato in data 15.4.2019 con cronologico n. 121. L'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso del 25,264 % sulla somma di Euro 94.439,39 è risultato di Euro 126.140,83 comprensivo di Euro 46.187,10 per oneri di sicurezza, Euro 9.373,51 per opere in economia, oltre IVA e salva la liquidazione finale.

### **Cauzione**

L'impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha presentato apposita polizza fideiussoria assicurativa numero 1412020, emessa in data 11/03/2019, per l'importo di Euro 19.254,14 pari al 30,528% di quello contrattuale, rilasciata dalla ELBA Assicurazioni S.p.a. - Agenzia AELLE di Genova cod. 029 .

### **Responsabile del procedimento**

Il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è l'Arch. Ines Marasso, direttore della Direzione Riqualificazione Urbana.

### **Ufficio Direzione lavori**

- Direttore dei lavori: Geom. Fiorenzo Deidda funzionario tecnico del Settore Opere Pubbliche B – Direzione Attuazione Nuove Opere Porto e Mare;
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Arch. Dina Ceruti.





COMUNE DI GENOVA  
COORDINAMENTO RISORSE TECNICO OPERATIVE  
DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

**Consegna dei lavori**

I lavori sono stati consegnati in data 28/05/2019 con verbale della Direzione Lavori Prot. NP/2019/714 del 28/05/2019 senza riserve da parte dell'impresa.

**Tempo previsto per l'esecuzione - penalità in caso di ritardo -**

Il Capitolato Speciale d'Appalto prevedeva che i lavori fossero completati in 180 gg. naturali, successivi e continui, decorrenti dalla formale consegna dei lavori stessi.

Il termine utile doveva pertanto scadere il giorno 24/11/2019.

La penale pecuniaria di cui all'art. 5 del Contratto d'Appalto è stata stabilita nella misura di Euro 278,76 per ogni giorno di ritardo.

**Sospensione e ripresa dei lavori**

Non vi sono state sospensioni.

**Proroghe**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.

**Scadenza definitiva del tempo utile**

Il termine per l'ultimazione dei lavori è stato confermato al 24/11/2019.

**Subappalti - Adempimenti antimafia**

Nel corso d'opera l'appaltatore ha subappaltato i lavori rientranti nelle categorie OG 01, di montaggio e smontaggio ponteggi, per un importo complessivo di Euro 25.000,00 (19,82% dei lavori appaltati) alla Ditta CI.EMME. Ponteggi S.r.l., con sede in via di Vallechiara civ. 3 – 16125 Genova (GE)- Autorizzazione prot. n. NP/977 del 15/07/2019;

La direzione lavori, che conserva agli atti la documentazione prescritta dalla Legge 55/90 e s.m.i., ha adempiuto le norme e disposizioni vigenti in materia.



COMUNE DI GENOVA  
COORDINAMENTO RISORSE TECNICO OPERATIVE  
DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

### Ultimazione dei lavori

I lavori sono ultimati in data 08/10/2019 come risulta dal certificato di ultimazione lavori in data 09/10/2019, prot. NP/2019/1430 del 10/10/2019 del Settore Opere Pubbliche B e, pertanto, in tempo utile rispetto al tempo stabilito dal contratto.

### Verbale di concordamento nuovi prezzi

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto è stato concordato n. 1 nuovo prezzo, come da verbale di concordamento in data 20/06/2019 prot. NP/976 del 15/07/2019, corredato dalla rispettiva analisi.

### Conto finale

Il conto finale, ammonta complessivamente, al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia, a Euro 126.640,83 così suddivise:

- Lavori a misura già corrisposti all'impresa	Euro	126.140,83
di cui - Costi per la Sicurezza	Euro	29.491,09
- Lavori in Economia	Euro	7.877,28
- Lavori ordinati in sede di collaudo	Euro	500,00
=====		
TOTALE	Euro	126.640,83

### Interventi aggiuntivi richiesti in quanto necessari alla funzionalità delle opere

Successivamente alla fine dei lavori, in occasione della prima visita di collaudo in data 3/02/2020, sono stati ordinati interventi aggiuntivi, relativi alla sigillatura di un cassonetto in muratura per canne fumare, mediante applicazione di primer bituminoso e posa di guaina impermeabile.

L'intervento disposto direttamente dal Direttore dei Lavori, è stato regolarmente eseguito dall'impresa appaltatrice, al nuovo prezzo a corpo pari ad Euro 500,00, oltre I.V.A.,



COMUNE DI GENOVA  
COORDINAMENTO RISORSE TECNICO OPERATIVE  
DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

concordato con l'impresa appaltatrice in occasione della visita di collaudo del 3/2/2020, assoggettato al ribasso d'asta contrattuale pari al 25,264%.

**Riserve dell'impresa**

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza avanzare riserve

**Assicurazione degli operai**

L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Genova con posizione assicurativa n. 4793123/71;

**Assicurazioni sociali**

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro le malattie presso l'I.N.P.S. con posizione assicurativa n. 3413217836;

**Infortuni nel corso dei lavori**

Durante l'appalto non si sono verificati infortuni sul lavoro.

**Tempo stabilito per il collaudo**

In base all'art. 10 del Contratto d'Appalto il certificato di regolare esecuzione doveva essere emesso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

**Avvisi ai creditori**

per l'esecuzione dei lavori in argomento non sono occorse occupazioni permanenti e/o temporanee, non sono stati arrecati danni diretti o indiretti ai beni di proprietà privata, risultando che i lavori stessi si sono svolti nell'ambito dell'area di cantiere nonché in aree pubbliche.

**Cessione di credito**

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto ad alcuno l'importo dei suoi crediti.

**Collaudatore**

Atteso che l'importo netto dei lavori risulta inferiore a 1.000.000 euro, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha provveduto alla redazione del certificato di regolare esecuzione.



COMUNE DI GENOVA  
COORDINAMENTO RISORSE TECNICO OPERATIVE  
DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

### **Visita di collaudo**

Alle visite di collaudo si è proceduto in data 3/02/2020 ed in data 6/02/2020, come risulta dai verbali prott. NP/182 ed NP/183, in data 6/02/2020, della Direzione Riqualificazione Urbana.

### **Intervento alle visite**

Alla visita di collaudo è intervenuto, oltre il sottoscritto Direttore dei Lavori, il geom. Alessio Arturi in qualità di legale rappresentante dell'impresa appaltatrice capogruppo.

### **Risultato della visita**

Nel corso della visita, con la scorta degli elaborati grafici e dei documenti contabili, il sottoscritto insieme con gli altri intervenuti, ha percorso la zona dei lavori per un esame generale dei lavori stessi conducendo verifiche e deducendo che le opere eseguite corrispondono per gli effetti contabili in tutto e per tutto, sia registrato nei libretti delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

In tutte le opere eseguite si è constatata buona qualità dei materiali impiegati, la lavorazione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali.

Di tali opere era stata verificata la corretta esecuzione e la corrispondenza per gli effetti contabili a quanto registrato nei documenti contabili stessi, in sede di visita di fine lavori.

### **Ciò premesso**

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori vennero eseguiti secondo il progetto e le indicazioni della D.L.;
- b) che l'ammontare dei lavori, secondo quanto contabilizzato al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia ammonta ad Euro 126.640,83;
- c) che le imprese hanno ottemperato, all'obbligo delle assicurazioni sociali di legge, come risulta dai documenti unici di regolarità contributiva protocollo INPS n. 19353860 (L'Edilbit s.r.l. impresa capogruppo) e prot. INAIL n. 19132870 (Tereasfalti s.r.l.);



COMUNE DI GENOVA  
COORDINAMENTO RISORSE TECNICO OPERATIVE  
DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

- d) che i lavori sono stati completati nei tempi indicati dal contratto e non hanno comportato l'applicazione della penale prevista all'art.5 del Contratto d'Appalto;
- e) che i prezzi applicati sono quelli di capitolato;
- f) l'esecuzione dei lavori in argomento non sono occorse occupazioni permanenti e/o temporanee, e che i lavori stessi si sono svolti nell'ambito dell'area di cantiere, in aree pubbliche;
- g) che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa;
- h) che sono stati adempiuti gli obblighi di legge in materia di "antimafia" riguardo al subappalto, ai piani di sicurezza, alla certificazione annuale;
- i) che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categoria e numero alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e riassunte nello stato finale;
- l) che, come è stato precedentemente specificato, i lavori sono stati eseguiti a buona regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni della D.L.;
- m) che la Tereasfalti S.r.l. ha prodotto la "Dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali componenti il manto impermeabile" emessa in data 26/09/2019.

Il sottoscritto Direttore Lavori geom. Fiorenzo Deidda

**CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITI**

i lavori effettuati dall'impresa L'Edilbit s.r.l., in proprio e in qualità di Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le imprese L'Edilbit s.r.l. e Tereasfalti s.r.l., con sede in via della Torrazza civ. 26-28 – 16197 – Genova, per contratto repertorio n. 121 in data 15/4/2019 e, nel contempo dichiara liquidabili secondo le risultanze dello



COMUNE DI GENOVA  
COORDINAMENTO RISORSE TECNICO OPERATIVE  
DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

stato finale l'importo di Euro 1.002,96 oltre I.V.A., di cui Euro 500,00 quale rata di saldo ed Euro 502,96 quale svincolo delle ritenute di garanzia.

Certifica potersi restituire all'Impresa le ritenute di legge e contrattuali, ivi comprese le cauzioni salvo la prescritta e rituale approvazione del presente atto.

Genova, li 7/02/2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Fiorenzo Deidda)

V° IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Ines Marasso)

Firma per accettazione

L'IMPRESA L'Edilbit S.r.l.



COMUNE DI GENOVA

**OGGETTO:** RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA "BRIGNOLE SALE" IN VIA MONTEZOVETTO 7A.

**CUP B34H17000150004 – CIG 76294472 - MOGE 17266**

**IMPRESA APPALTATRICE:** L'Edilbit s.r.l, in qualità di Capogruppo R.T.I. con l'impresa Tereasfalti s.r.l  
**CONTRATTO:** Cronologico n. 121 del 15/04/2019

**Certificato di Regolare Esecuzione  
ERRATA CORRIGE**

Con riferimento al Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 7/02/2020 con protocollo n. 194 del 10 / 02/2020, si evidenzia la presenza di errori grossolani di mera distrazione riguardanti:

- l'ammontare complessivo del conto finale, al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia e dei lavori ordinati in sede di collaudo, erroneamente indicato in Euro 126.640,83, in luogo della cifra esatta pari ad Euro 101.091,64;
- l'ammontare dei lavori a misura già corrisposti all'impresa, al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia, erroneamente indicato in Euro 126.140,83 in luogo della cifra esatta pari ad Euro 100.591,64;
- l'ammontare dei lavori contabilizzati, al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia, erroneamente indicato in Euro 126.640,83, in luogo della cifra esatta pari ad Euro 101.091,64.

Quanto sopra premesso, con riferimento al Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 7/02/2020 con protocollo n. 194 del 10 /02/2020, si da atto che:

- l'ammontare complessivo del conto finale, al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia e dei lavori ordinati in sede di collaudo, deve intendersi pari a Euro 101.091,64;
- l'ammontare dei lavori a misura già corrisposti all'impresa, al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia, deve intendersi pari a Euro 100.591,64;
- l'ammontare complessivo dei lavori già contabilizzati, al netto dell'IVA, al lordo delle trattenute di garanzia e dei lavori ordinati in sede di collaudo, deve intendersi pari a Euro 101.091,64

Genova, li 27/04/2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Geom. Fiorenzo Deidda)

V° IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Arch. Ines Marasso )



COMUNE DI GENOVA

Firma per accettazione

L'IMPRESA L'Edilbit S.r.l.

**L'EDILBIT S.r.l.**

*lavori edili e strutturali*

Via della Torrazza, 19 - 16157 Genova

Tel. / Fax 010/4973688

E-mail: edilbit\_srl@libero.it

Part. IVA 03349543131

(F/D)