



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-204.0.0.-28

L'anno 2021 il giorno 11 del mese di Maggio il sottoscritto Marasso Ines in qualità di dirigente di Direzione Riqualificazione Urbana, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI REQUISITI TERMICI PASSIVI DELL'EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE IN PIAZZA ADRIATICO, CIVICI 5-6.

CESPITE OGGETTO DELL'INCREMENTO: FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE).

CUP B39G1500760004 - MOGE 15926 - CIG 7732144F11

Adottata il 11/05/2021

Esecutiva dal 22/05/2021

11/05/2021	MARASSO INES
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-204.0.0.-28

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI REQUISITI TERMICI PASSIVI DELL'EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE IN PIAZZA ADRIATICO, CIVICI 5-6.

CESPITE OGGETTO DELL'INCREMENTO: FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE).
CUP B39G1500760004 - MOGE 15926 - CIG 7732144F11

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.2.2018 è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020, comprensivo dell'intervento in questione;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2018-267 del 15.11.2018 esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto, per una spesa complessiva pari ad euro 600.000,00;
- che il finanziamento della spesa di cui al presente provvedimento è costituito per Euro 592.455,00 da mutuo flessibile assunto con con d.d. 180.2.0./2018/41 in data 29.11.2018 a cura della Direzione Servizi Finanziari - Settore Contabilita' e Finanza e per Euro 7.545.00 (incentivo) da risorse proprie dell'Ente;
- che con determinazione dirigenziale n. 2018/176.2.0./73 del 13.12.2018, sono stati approvati i lavori e le modalità di gara, contestualmente al progetto esecutivo per l'indizione della gara, per un importo di lavori pari ad Euro 510.170,00 oltre IVA, di cui 74.540,00 per oneri della sicurezza e Euro 32.000,00 per opere in economia;
- che con determinazione dirigenziale n. 2018/189.0.0./93 del 17.09.2019 l'appalto è stato aggiudicato all'Impresa SIRCE s.p.a. con sede in Piazza Borgo Pila n. 40, CAP 16129 Genova (GE), P.IVA 0338760105 con il ribasso del 26,94%;
- che in data 26.11.2019 è stato stipulato contratto cron. n. 409;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che in data 10.01.2020 con verbale prot. n. NP/46 del 14.01.2020 i lavori sono stati consegnati all'impresa esecutrice.

Considerato:

- che la durata dell'appalto è stabilita dal contratto cron n. 409 in 300 giorni consecutivi e continui dalla data del verbale consegna, per cui il termine ultimo era il 05.11.2020;

- che con atto datoriale prot. n. 301098 del 12.10.2020 è stata concessa una proroga di 70 giorni che sposta l'ultimazione dei lavori a tutto il 14.01.2021;

- che con determinazione dirigenziale n. 2020/204.0.0./111 del 03.11.2020 sono stati approvati maggiori lavori con modifiche non sostanziali ai sensi dell'Art. 106 comma 1 lettera E9 e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per un importo complessivo di Euro 75.581,76 e un maggior termine di 30 giorni spostando il termine ultimo a tutto il 13.02.2021;

- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 13.02.2021, quindi in tempo utile, come accertato con certificato di ultimazione lavori redatto in data 15.02.2021 e che gli stessi sono stati contabilizzati in Euro 476.967,56 netti, oltre I.V.A., secondo le risultanze dello stato finale, senza riserve da parte dell'impresa appaltatrice;

- che, in base all'art. 9 del contratto d'appalto, sono stati emessi 5 stati di avanzamento lavori per un totale di Euro 474.582,72 e pertanto restano da corrispondere all'impresa SIRCE s.p.a. a saldo Euro 2.384,84 oltre IVA (corrispondenti allo 0,5%) trattenuti a garanzia ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;

- che ai sensi dell'art. 10 del contratto in essere, il direttore dei lavori geom. Francesco Ciserchia, su indicazione del Responsabile del Procedimento, ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 04.05.2021;

- che l'impresa SIRCE s.p.a., ha dichiarato, con nota inviata prot. n. 161162 del 04.05.2021 di rinunciare allo svincolo anticipato delle ritenute, che pertanto verrà effettuato a due anni dall'emissione del Certificato di Regolare esecuzione, e quindi non prima del 04.05.2023;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento;

Date atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

Vista la deliberazione del CC. n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici per anni 2021 – 2023;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del decreto legislativo 18/8/2000 n° 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1) di approvare le conclusioni del certificato di regolare esecuzione, redatto in data 04.05.2021 dal Direttore dei Lavori geom. Francesco Ciserchia, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i lavori di riqualificazione dei requisiti termici passivi dell'edificio di civile abitazione in Piazza Adriatico, civici 5-6, approvati con determinazione dirigenziale n. 2018/176.2.0./73 del 13.12.2018, ed eseguiti dall'impresa SIRCE s.p.a., in base al contratto rep. n. 409 del 26.11.2019;

2) di dichiarare liquidato in Euro 476.967,56, al netto di I.V.A. ed al lordo delle trattenute di garanzia, l'importo dei lavori così ripartito:

a) lavori a misura	€	326.726,88	
b) provviste		€	1.032,81
c) noleggi		€	2.505,43
d) mano d'opera in economia	€	28.878,22	
e) oneri per la sicurezza		€	<u>117.824,22</u>
Totale netto stato finale lavori	€	476.967,56	

3) di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale costituito da polizza fidejussoria rilasciata dalla compagnia ELBA ASSICURAZIONI S.p.A." - Agenzia Aelle genova Cod. 029 - numero 1539162 emessa in data 29.10.2019 per l'importo di Euro 54.394,05, aumentata fino ad Euro 64.636,89 con appendice n. 1 del 21.10.2020;

4) di prendere atto che l'Impresa SIRCE s.p.a. ha rinunciato allo svincolo immediato delle ritenute di garanzia dello 0,5% e che, conseguentemente, il pagamento della rata di saldo pari ad euro 2384,84 oltre Euro 238,48 per IVA al 10%, per complessivi Euro 2.623,32, corrispondenti allo 0,5% delle rate di acconto, trattenuto a garanzia ai sensi della vigente normativa, potrà avere luogo trascorsi due anni a decorrere dall'4.05.2021, data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;

5) di mandare a prelevare euro **2.623,32** al capitolo 70564 c.d.c. 326.8.05 "Patrimonio e Demanio – Manutenzione Straordinaria" del Bilancio 2021 Crono 2018/200 P.d.C. 2.2.1.9.1 mediante riduzione di pari importo dell'IMP 2021/1732 ed emissione di nuovo IMP **2021/8470**;

6) di dare atto che la somma complessiva di € 2.623,32 è finanziata con fondo pluriennale vincolato derivante da mutuo CDP iscritto a Bilancio 2021;

7) di procedere a cura della Direzione Riqualificazione Urbana alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento e pertanto a decorrere dal 4.05.2023;

8) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 50/2016 ed art. bis L. 241/1990;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

9) di notificare all'Impresa SIRCE s.p.a. con sede in Piazza Borgo Pila n. 40, CAP 16129 Genova (GE), P.IVA 033876010, il presente provvedimento ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. n° 207 del 10.12.2010;

10) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
(Arch. Ines Marasso)



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-204.0.0.-28
AD OGGETTO

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DEI REQUISITI TERMICI PASSIVI DELL'EDIFICIO DI CIVILE
ABITAZIONE IN PIAZZA ADRIATICO, CIVICI 5-6.
CESPITE OGGETTO DELL'INCREMENTO: FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE).
CUP B39G1500760004 - MOGE 15926 - CIG 7732144F11

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si
appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc 2020/495)**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA



AREA TECNICA

DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

Lavori di riqualificazione dei requisiti termici passivi dell'edificio di civile abitazione in piazza Adriatico civ. 5 - 6.

CUP B39G1500760004 - MOGE 15926 - CIG 7732144F11

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale: con deliberazione di Giunta Comunale n. 2018/267 del 15.11.2018, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione dei requisiti termici passivi dell'edificio di civile abitazione in Piazza Adriatico, civici 5-6.

La succitata deliberazione prevede per l'attuazione dei lavori un costo complessivo pari ad Euro 600.000,00 di cui Euro 592.455,00 finanziato con mutuo flessibile contratto con determinazione dirigenziale n. 2018/180.2.2 ed Euro 7.545,00 con fondi propri dell'Ente.

L'importo dei lavori stimato è di Euro 503.000,00 di cui Euro 66.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara ed Euro 39.000,0 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.

Descrizione dei lavori: Le opere oggetto dell'appalto, riguardano il rivestimento a cappotto delle pareti perimetrali per l'isolamento dell'involucro edilizio, la sostituzione dei serramenti (finestre e persiane) e la conseguente revisione e razionalizzazione di parte degli impianti esistenti,

L'edificio oggetto di intervento è in Piazza Adriatico civ. 5 e 6.

Il progetto esecutivo e le modalità di gara sono stati approvati con



COMUNE DI GENOVA

determinazione dirigenziale n. 2018/176.2.0/73 del 13.12.2018.

In tale provvedimento è stato altresì riportato il quadro economico dell'appalto che viene riportato per esteso

Lavori a misura:	Euro 510.170,00
comprensivo di € 74.540,00 per oneri di sicurezza ed € 32.000,00 per opere in economia non soggetti a ribasso	
Allacci	Euro 15.000,00
Spese tecniche di gara e varie:	Euro 10.541,35
Incentivo (art. 92 del D.Lgs. 163/2006)	Euro 7.652,55
I.V.A. 10% -22% su lavori e spese tecniche	Euro 56.636,10
Totale	Euro 600,000,00

Impresa aggiudicataria: previo esperimento del procedimento di gara, mediante procedura aperta, le opere sono state aggiudicate all'impresa SIRCE s.p.a. con sede in Piazza Borgo Pila n. 40, CAP 16129 Genova (GE), P.IVA 0338760105 con il ribasso del 26,94%, cosicché il preventivato importo di Euro 510.170,00 viene a ridursi ad Euro 401.432,08 compresi Euro 74.540,00 per oneri di sicurezza ed Euro 32.000,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;

Affidamento dei lavori: con determinazione dirigenziale n. 2019/176.2.0./52 del 13.09.2019, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta SIRCE s.p.a.

Contratto: rep. n. 409 del 26.11.2019.

Cauzione: come risulta dall'art. 16 del contratto l'impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha presentato fideiussione rilasciata "ELBA ASSICURAZIONI S.p.A." -



COMUNE DI GENOVA

Agenzia Aelle genova Cod. 029 - numero 1539162 emessa in data

29.10.2019 per l'importo di Euro 54.394,05

(cinquantaquattromilatrecentonovantaquattrovirgolazero cinque), pari al

33,88% (trentatrevirgolaottantotto per cento) dell'importo del presente

contratto, ridotto nella misura del 50% ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7

del codice, avente validità fino alla data di emissione del certificato di

collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di

ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, con previsione di

proroghe annuali.

Importo contrattuale: l'importo contrattuale ammonta a Euro 41.432,08

oltre IVA.

Responsabile del Procedimento: il Responsabile Unico del Procedimento, ai

sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, è l'arch. Ines Marasso in forza del

provvedimento del Sindaco Sindaco n° ORD-2020-283 in data 31/12/2020.

Ufficio Direzione lavori: i lavori sono stati diretti dal geom. Francesco

Ciserchia coadiuvato dall'arch. Michele Finocchiaro dal geom. Gabriele

Medelin entrambi in forza alla Direzione Politiche Attive per la Casa e dal

perito Rinaldo Soddu dell'Area Risorse Tecniche Operative.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è il geom. Matteo

Ferrari, tecnico esterno alla C.A., incaricato in forza dell'incarico approvato

con determinazione dirigenziale n. 2019/204.0.0./1 del 23.12.2019.

Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati in data 10.01.2020, con

verbale prot. n. NP/2020/46 del 14.01.2020, senza riserve da parte

dell'impresa esecutrice.

Atti suppletivi ed integrativi: con determinazione dirigenziale n.



COMUNE DI GENOVA

2020/204.0.0./111 del 03.11.2020 sono stati approvati maggiori lavori con modifiche non sostanziali ai sensi dell'Art. 106 comma 1 lettera E9 e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per un importo complessivo di Euro 75.581,76.

Somma autorizzata per i lavori:

contratto cron.	n. 409 del 26.11.2019:	€ 401.432,08
maggior lavori	n. 1907/2020 del 19.11.2020	€ 75.581,76
		€ 477.013,84

Tempo previsto per l'esecuzione - proroghe - penalità in caso di ritardo:

per l'esecuzione dei lavori, l'art. 4 comma 2, del contratto stabilisce 300 (trecento) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

La penale pecuniaria di cui all'art. 5 del Contratto è di Euro 401,43 per ogni giorno di ritardo.

Con atto datoriale prot. n. 301098 del 12.10.2020 è stata concessa una proroga di 70 giorni che sposta l'ultimazione dei lavori a tutto il 14.01.2021.

Nell'ambito dell'approvazione dei maggiori lavori sono stati concessi 30 giorni da aggiungere al termine contrattuale.

Sospensione e ripresa dei lavori: non vi sono state sospensioni.

Scadenza definitiva del tempo utile: il termine ultimo per finire tutte le lavorazioni è quindi il 13.02.2021.

Subappalti - Adempimenti antimafia: nel corso dei lavori non sono stati necessari subappalti.

Sono stati altresì autorizzati subcontratti alle seguente ditte:

- Technogea s.r.l., con sede legale in via C. Onorato, 45/4 - 16144 Genova (GE) per rimozione e smaltimento pluviali contenenti



COMUNE DI GENOVA



amianto, rientranti nella categoria OG01, per un importo di euro 2.600,00;

- Edil Costruzioni s.r.l.s., con sede legale in via Padova, 191 – 20127 Milano (Mi) per posa rivestimento a cappotto, rientranti nella categoria OG01, per un importo di euro 52.600,00, pari al 13,10% e rimozione e rimontaggio serramenti rientranti nella categoria OS6, per un importo di euro 13.800,00;

- Gardi Nicola, con sede in via Carpaneto 10/1, 16149 Genova per lavorazioni di tinteggiatura vani scale e pitturazione ringhiere, rientranti nella categoria OG01, per un importo di euro 7.850,00;

- C.R.S. Impianti s.r.l., con sede legale in via Maestri del lavoro, 33 – 24020 Gorle (BG) per impianti elettrici e TV, rientranti nella categoria OS30, per un importo di euro 22.000,00;

- CIEMME Ponteggi s.r.l., con sede legale in via di Vallechiara, 3/2 – 16125 Genova (GE) per l'installazione di ponteggio tubolare, rientranti nella categoria OG01, per un importo di euro 12.500,00 che, sommato a quello già autorizzato di Euro 19.700,00, comporta un importo complessivo pari ad Euro 32.200,00;

Ultimazione dei lavori: i lavori nella loro essenzialità si sono ultimati in data 13.02.2021 come risulta dal certificato di ultimazione lavori in data 15/02/2021 prot. n. NP/2021/288 e, pertanto in tempo utile rispetto al tempo stabilito.

Sono stati concessi 30 giorni, ai sensi dell'art. 199, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, per il completamento di alcune lavorazioni di piccola entità, marginali e non incidenti all'uso e alla funzionalità dell'opera, consistenti



COMUNE DI GENOVA

nell'ultimazione dello smontaggio del ponteggio, di piccoli ritocchi di tinteggiatura nel vano scale e, con le economie dell'appalto, di un intervento richiesto dal Municipio, atto risolvere le problematiche delle persiane in due appartamenti dell'adiacente civico 4, che non essendo state fissate in modo corretto gli inquilini sono costretti a tenerle chiuse sempre.

Verbali di danno per forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori non sono stati accertati alcuni danni di forza maggiore.

Conto finale: il conto finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 15.03.2021, ammonta complessivamente, al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia, a Euro 476.967,56 così suddivise:

Lavori a misura	Euro	326.766,88
Oneri della sicurezza	Euro	1.032,81
Provviste	Euro	2.505,43
Noleggi	Euro	28.878,22
Mano d'opera	Euro	<u>117.824,22</u>
Totale	Euro	476.967,56

Di tale importo è stata liquidata all'Impresa la somma di Euro 474.582,72 al netto della ritenuta di garanzia (0,5%).

Anticipazioni in denaro: l'Impresa non ha effettuato anticipazioni in denaro

Riserve dell'impresa: l'Impresa SIRCE s.p.a ha firmato il registro di contabilità senza avanzare riserve.

Assicurazione degli operai: l'Impresa SIRCE s.p.a ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. sede di Genova con posizione assicurativa n. 3627072 P.A.T 461033587/81



COMUNE DI GENOVA

con decorrenza continuativa.

Assicurazioni sociali: l'Impresa SIRCE s.p.a ha regolarmente assicurato i propri operai contro le malattie presso l'I.N.P.S. sede di Genova con posizione assicurativa n. 3409027005 con decorrenza continuativa.

Infortunati nel corso dei lavori: durante l'appalto non si sono verificati infortuni sul lavoro.

Avvisi ai creditori: Gli avvisi ad opponendum sono stati regolarmente pubblicati presso l'Albo Pretorio del Comune di Genova dal 24.03.2021 al 07.04.2021, con procedura informatica senza che siano state fatte opposizioni.

Cessione di credito: Non risulta che l'Impresa abbia ceduto ad alcuno l'importo dei suoi crediti, come risulta dalla nota del 10.04.2021 prot. n. 126704 dell'ufficio Liquidazione Appalti.

Collaudatore: ai sensi dell'art. 11 del contratto, il sottoscritto direttore dei lavori ha provveduto alla redazione del certificato di regolare esecuzione

Visita di collaudo: alla visita di collaudo si è proceduto in data 29.04.2021.

Intervento alla visita: alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre il sottoscritto Direttore dei Lavori, il geom. Gabriele Medelin e l'arch. Michele Finocchiaro Direttore Operativo, e l'ing. Elena Musso e l'Ing. Giulio Musso legali rappresentanti dell'Impresa.

Risultato della visita: durante la visita sono state verificate le lavorazioni eseguite si è preso atto della buona qualità dei materiali impiegati, dell'esecuzione a regola d'arte dell'opera nel suo complesso e del buono stato di quanto eseguito.

Ciò premesso



COMUNE DI GENOVA

considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori di riqualificazione dei requisiti termici passivi dell'edificio di civile abitazione in piazza Adriatico civ. 5 – 6 sono stati eseguiti secondo la documentazione progettuale e le indicazioni impartite dalla direzione dei lavori;
- b) che l'ammontare dei lavori, secondo quanto contabilizzato al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia ammonta ad Euro 476.967,56;
- c) che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali prescritte dalla legge;
- d) che i lavori sono stati completati nei tempi indicati dal contratto e non hanno comportato quindi l'applicazione della penale prevista all'art. 5 del Contratto d'Appalto;
- e) che i prezzi applicati sono quelli di riferimento del progetto esecutivo approvato;
- f) che, come risulta dagli atti, sono stati pubblicati gli avvisi ad opponendum e che non sono state fatte alcune opposizioni;
- g) che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa esecutrice;
- h) che sono stati adempiuti gli obblighi di legge in materia di "antimafia" riguardo ai piani di sicurezza e alla certificazione annuale;
- i) che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categoria e numero alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e riassunte nello stato finale;
- j) che, come è stato precedentemente specificato, i lavori sono stati eseguiti a



COMUNE DI GENOVA



buona regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ed in
ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni della direzione dei lavori.

Preso atto inoltre che l'impresa ha presentato le attestazioni di conformità dei
materiali utilizzati, delle linee vita, della scala d'accesso installata al civ.2.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. Francesco Ciserchia

CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITI

i lavori effettuati dall'impresa SIRCE s.p.a. con sede in Piazza Borgo Pila n.
40, CAP 16129 Genova (GE), P.IVA 0338760105, e riconosce liquidabile,
secondo le risultanze dello stato finale l'importo di Euro 476.967,56 al netto
dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia.

Certifica potersi restituire all'Impresa le ritenute di legge e contrattuali, ivi
comprese le cauzioni salvo la prescritta e rituale approvazione del presente
atto.

Genova, li 04.05.2021.

L'IMPRESA

Ing. Giulio Musso

SIRCE S.p.A.

Dott. Ing. **GIULIO MUSSO**

Amministratore Delegato

Direttore Tecnico

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Francesco Ciserchia

Visto IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Ines Marasso

documento firmato digitalmente