



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'
SETTORE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI, VALLATE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-191.1.0.-2

L'anno 2022 il giorno 25 del mese di Gennaio il sottoscritto Grassano Giorgio in qualita' di dirigente di Settore Idrogeologia E Geotecnica, Espropri, Vallate, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: COMPENSAZIONE RINCARO MATERIE PRIME AI SENSI DELL'ART. 1 SEPTIES DELLA L. 106/2021 E DM 11/11/2021 NELL'AMBITO DEGLI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA NEL BACINO DEL RIO MAGGIORE AFFLUENTE DEL T. GEIRATO NELLA MEDIA VAL BISAGNO – LOTTO II".
CUP B32H18001060004– MOGE 20029 – CIG 81245964B7

Adottata il 25/01/2022
Esecutiva dal 16/03/2022

25/01/2022	GRASSANO GIORGIO
15/02/2022	GRASSANO GIORGIO
14/03/2022	GRASSANO GIORGIO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'
SETTORE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI, VALLATE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-191.1.0.-2

COMPENSAZIONE RINCARO MATERIE PRIME AI SENSI DELL'ART. 1 SEPTIES DELLA L. 106/2021 E DM 11/11/2021 NELL'AMBITO DEGLI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA NEL BACINO DEL RIO MAGGIORE AFFLUENTE DEL T. GEIRATO NELLA MEDIA VAL BISAGNO – LOTTO II".

CUP B32H18001060004– MOGE 20029 – CIG 81245964B7

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, è stato adottato il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge del 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";
- il citato decreto, all'art. 1-septies, prevede che nei contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge (25 luglio 2021), per i materiali da costruzione che abbiano subito, nel primo semestre dell'anno 2021, una variazione percentuale del prezzo superiore all'8 per cento si proceda a compensazione, in aumento o in diminuzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice;
- lo stesso decreto rimette al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile il compito di individuare con proprio decreto, "le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi";
- in data 23 novembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 11 novembre 2021, con cui

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

sono stati rilevati, nell'Allegato 1, i prezzi medi, per l'anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi, nonché le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020 ;

- con il citato decreto sono stati altresì individuati, nell'Allegato 2, i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021;
- con la Circolare MIMS del 25 novembre 2021, pubblicata sul sito istituzionale, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha indicato le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione.

Considerato che:

- con Deliberazione n. 249 del 27/09/2019 la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo dell'intervento di messa in sicurezza nel bacino del Rio Maggiore affluente del Torrente Geirato nella Media Val Bisagno – Lotto II per una spesa complessiva pari ad euro (Q.E) 1.000.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 2019-191.0.0.-4 del 05/12/2019 esecutiva dal 15/12/2019, è stato approvato il progetto esecutivo ed individuate le modalità di gara per l'affidamento dei lavori degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA NEL BACINO DEL RIO MAGGIORE AFFLUENTE DEL T. GEIRATO NELLA MEDIA VAL BISAGNO – LOTTO II, per un importo complessivo dei lavori ammontanti ad Euro 750.000,00 di cui Euro 30.467,08 per oneri sicurezza ed Euro 21.650,62 per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. (pari ad Euro 165.000,00) e pertanto per complessivi Euro 915.000,00;
- a seguito di gara pubblica ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, con DD della Direzione Progetti per la Città n. 2020-191.0.0.-22 del 05/05/2020 l'appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva alla società COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL con sede in Teglio (SO) Via Valgella 95, CAP 23036, codice fiscale e partita IVA 00604130146 che ha offerto la percentuale di ribasso del 26,03% (ventisei/03 per cento) cosicché il preventivato importo di Euro 750.000,00 viene a ridursi ad Euro 568.341,24 di cui Euro 30.467,08 per oneri sicurezza ed Euro 21.650,62 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;
- con contratto d'appalto rep. N. 206 del 02/07/2020, il Comune di Genova ha affidato l'appalto per INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA NEL BACINO DEL RIO MAGGIORE AFFLUENTE DEL T. GEIRATO NELLA MEDIA VAL BISAGNO – LOTTO II all'impresa COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL di cui ante per l'importo netto di Euro 568.341,24;
- durante l'esecuzione dei lavori in oggetto si è resa necessaria una variante in corso d'opera, approvata con D.D. N. 2021-191.1.0.-98 del 13.10.2021, per l'esecuzione di lavorazioni ul-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

teriori quantificate, alle stesse condizioni del contratto in essere, per un maggiore importo di Euro 28.241,57, oltre I.V.A. al 22% per Euro 6.213,15 per complessivi Euro 34.454,72;

- l'importo complessivo dei lavori, comprensivi della variante in corso d'opera, ammonta ad Euro 596.582,81, di cui Euro 31.309,60 per oneri sicurezza, ed Euro 23.150,62 per economie, il tutto oltre IVA 22%;
- l'importo contabilizzato dei lavori eseguiti è risultato pari a Euro 585.645,34, secondo le risultanze del conto finale redatto dal Direttore Lavori in data 10/01/2022, da cui deriva altresì una rimanenza netta pari a Euro 10.937,47;

Considerato inoltre che:

- il contratto di cui ante era in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge 23 luglio 2021, n. 106;
- con nota Prot. 06/12/2021.0438814.E, l'Impresa Costruzioni Eredi del Marco srl ha presentato formale istanza di compensazione per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore Lavori dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 ai sensi della predetta legge.

Visto l'allegato verbale di "concordamento per compensazione rincaro materie prime ai sensi dell'art. 1 septies della L. 106/2021 e DM 11/11/2021" del 22/12/2021 (NP 0002766.I) sottoscritto per accettazione dall'Impresa appaltatrice, in cui sono stati indicati gli oneri in compensazione calcolati, a cura del Direttore dei Lavori, sulla scorta della documentazione contabile agli atti in ottemperanza alle norme sopracitate e quantificati in Euro 2.077,08 oltre IVA.

Rilevato che il suddetto importo trova capienza nella quota lavori dell'appalto secondo le risultanze del conto finale sopra richiamato.

Ritenuto pertanto di dover riconoscere ai sensi dell'art.1-septies della legge 23 luglio 2021, n. 106 l'importo di Euro 2.077,08 oltre IVA all'Impresa COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL per le lavorazioni eseguite nell'ambito dell'appalto in oggetto nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2021, ad evasione della richiesta formulata dalla stessa Impresa con nota Prot. 06/12/2021.0438814.E.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024.

Visti gli artt.107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Visto l'art.4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165.

DETERMINA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

1. di approvare il verbale di “concordamento per compensazione rincaro materie prime ai sensi dell’art. 1 septies della L. 106/2021 e DM 11/11/2021” del 22/12/2021 (NP 0002766.I), allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di riconoscere ai sensi dell’art.1-septies della legge 23 luglio 2021, n. 106 l’importo di Euro 2.077,08 oltre Euro 456,96 per IVA al 22% e quindi per un importo complessivo di Euro 2.534,04 all’Impresa COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL per le lavorazioni eseguite nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2021 nell’ambito dell’appalto per INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA NEL BACINO DEL RIO MAGGIORE AFFLUENTE DEL T. GEIRATO NELLA MEDIA VAL BISAGNO – LOTTO II, ad evasione della richiesta formulata dalla stessa Impresa con nota Prot. 06/12/2021.0438814.E;
3. che il suddetto importo trova capienza all’interno del Quadro Economico dell’appalto e segnatamente nella quota lavori, visto il conto finale redatto dal Direttore Lavori in data 10/01/2022 (NP0000073.I);
4. di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro **2.534,04** (di cui Euro 2.077,08 per imponibile ed Euro 456,96 per IVA 22%) al capitolo 75754 c.d.c. 2223.8.05 “Idrogeologico – Manutenzione Straordinaria” del Bilancio 2021 Crono 2019/334 P.d.C.2.2.1.9.10 mediante riduzione di pari importo dell’IMP **2022/2426** ed emissione di nuovo IMP **2022/7175**;
5. di dare atto che l’importo di Euro 2.534,04 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2022;
6. di notificare all’Impresa COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL il presente provvedimento ai sensi dell’art. 234 del D.P.R. 207/2010;
7. di dare mandato alla Direzione Progetti per la Città per il pagamento, con atto di liquidazione digitale a seguito di presentazione di regolare fattura in formato elettronico, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
8. di pubblicare, il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web istituzionale del Comune di Genova/sotto sezione Amministrazione trasparente;
9. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990;
10. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Geol Giorgio Grassano

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-191.1.0.-2
AD OGGETTO

COMPENSAZIONE RINCARO MATERIE PRIME AI SENSI DELL'ART. 1 SEPTIES DELLA
L. 106/2021 E DM 11/11/2021 NELL'AMBITO DEGLI "INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA NEL BACINO DEL RIO MAGGIORE AFFLUENTE DEL T. GEIRATO NELLA
MEDIA VAL BISAGNO – LOTTO II".

CUP B32H18001060004– MOGE 20029 – CIG 81245964B7

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si
appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc.to 2019/1756).**

La Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Magda Marchese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'
Settore Geotecnica e Idrogeologia, Espropri e Vallate**OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA NEL BACINO DEL RIO
MAGGIORE AFFLUENTE DEL T. GEIRATO NELLA MEDIA VAL BISAGNO –
LOTTO II.****CUP B32H18001060004– MOGE 20029 – CIG 81245964B7**

APPROVAZIONE LAVORI: D.D. n. 2019-191.0.0.-4 del 05/12/2019

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: D.D. N. 2020-191.0.0.-22 del 05.05.2020

VERBALE DI GARA: in data 24 marzo 2020 verbale Cronologico n. 96

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: Euro 750.000,00 (oltre IVA al 22%)

RIBASSO D'ASTA: - 26,03%

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: Euro 568.341,24 (oltre IVA al 22 %)

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA: Euro 30.467,08 (oltre IVA al 22 %) compresi
nell'importo netto dei lavoriIMPRESA APPALTRICE: COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL con sede in Teglio
(SO) Via Valgella 95, CAP 23036, codice fiscale e partita IVA 00604130146

CONTRATTO: rep crono N. 206 del 02/07/2020

**VERBALE N° 3 DI CONCORDAMENTO PER COMPENSAZIONE RINCARO MATERIE
PRIME AI SENSI DELL'ART. 1 SEPTIES DELLA L. 106/2021 E DM 11/11/2021****Premesso che:**

- Allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, è stato adottato il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge del 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";
- Il citato decreto, all'art. 1-septies, prevede che nei contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge (25 luglio 2021), per i materiali da costruzione che abbiano subito, nel primo semestre dell'anno 2021, una variazione percentuale del prezzo superiore all'8 per cento si proceda a compensazione, in aumento o in diminuzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice;
- lo stesso decreto rimette al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile il compito di individuare con proprio decreto, "le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi";
- in data 23 novembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 11 novembre 2021, con cui sono stati rilevati, nell'Allegato 1, i prezzi medi, per l'anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi, nonché le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020 ;



COMUNE DI GENOVA

- con il citato decreto sono stati altresì individuati, nell'Allegato 2, i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021;
- con la Circolare MIMS del 25 novembre 2021, pubblicata sul sito istituzionale, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha indicato le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione.

Considerato che:

- con contratto d'appalto rep. N. 206 del 02/07/2020, il Comune di Genova ha affidato l'appalto per INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA NEL BACINO DEL RIO MAGGIORE AFFLUENTE DEL T. GEIRATO NELLA MEDIA VAL BISAGNO – LOTTO II all'impresa COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL con sede in Teglio (SO) Via Valgella 95, CAP 23036, codice fiscale e partita IVA 00604130146 per l'importo netto di Euro 568.341,24;

- il suddetto contratto era in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge 23 luglio 2021, n. 106;

- con nota Prot. 06/12/2021.0438814.E, l'Impresa Costruzioni Eredi del Marco srl ha presentato formale istanza di compensazione per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal D.L. dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, relativamente ai seguenti materiali:

1. Ferro – acciaio tondo per c.a.
2. Rete elettrosaldata
3. Chiusini e caditorie in ghia sferoidale
4. Gabbioni in filo di ferro zincato
5. Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine
6. Tubazioni in PVC rigido
7. Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici
8. Bitume
9. Geotessile tessuto non tessuto

Vista:

- la documentazione contabile e segnatamente il libretto delle misure di cui ai SAL emessi per la contabilizzazione delle lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento;

Ritenuto:

- ai sensi di tutto quanto sopra premesso e richiamato di dover riconoscere all'Impresa i seguenti oneri in compensazione:

codice	Descrizione	Specifica	U.M.	Quantità	P.U. comp.	Importo
20.A37.A10.011	Strutture portanti in acciaio, colonne e travature semplici per ... imbullonate e/o saldate in opera	Travi HEA 200 e relative tasche (SAL 3)	kg	3739,98	0,26 €	972,39 €



COMUNE DI GENOVA

P.A. 04	Fornitura, posa in opera e riempimento di gabbioni a scatola di ... sugli elaborati grafici di progetto	Peso gabbione al mc: 7,80 kg. Q.tà (SAL3): mc 113,92 da cui: (113,92x7,80)=888,58 kg	kg	888,58	0,21 €	186,60 €
PR.A13.A20.025	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 - SDR ... esterno Ø 200 mm spessore 5,9 mm	Peso tubo al ml: 5,87 kg. Q.tà (SAL4): ml 295,10 da cui: (295,10x5,87)=1732,24 kg	kg	1732,24	0,53 €	918,09 €
totale						2.077,08 €

Tutto ciò premesso:

L'anno 2021, il giorno 22 del mese di Dicembre, in Genova tra il sottoscritto Geol. Pietro G. De Stefanis Direttore dei lavori, e il Geom. Roberto Maluberti, Procuratore Speciale dell'Impresa COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL con sede in Teglio (SO) Via Valgella 95, CAP 23036, codice fiscale e partita IVA 00604130146, giusto atto notarile a firma del Notaio Franco Caderna (rep 135784 Raccolta 34161) registrato a Sondrio il 12 agosto 2020 al n. 5949 serie 1/T,

si concorda che

gli oneri in compensazione per rincaro materie prime da riconoscere ai sensi dell'art.1-septies della legge 23 luglio 2021, n. 106 all'Impresa COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL per le lavorazioni eseguite nell'ambito dell'appalto in oggetto nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2021, ad evasione della richiesta formulata dalla stessa Impresa con nota Prot. 06/12/2021.0438814.E, ammon-tano complessivamente ad Euro 2.077,08.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.

Genova, li 22/12/2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geol. Pietro G. De Stefanis

L'IMPRESA

**COSTRUZIONI
EREDI DEL MARCO SRL**
Via Valgella 95 - Fraz. Tresenda
23030 TEGLIO (SO)
C.F./P.IVA 00604130146

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geol. Giorgio Grassano