



## **DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-204.0.0.-17**

L'anno 2022 il giorno 17 del mese di Marzo il sottoscritto Marasso Ines in qualita' di dirigente di Direzione Riqualificazione Urbana, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

**OGGETTO: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI SEDE DELLA BIBLIOTECA V. BROCCHI SITUATI NELL'EDIFICIO DI CIVICA PROPRIETA' DI VIA A. CASOTTI 1 - GENOVA NERVI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**  
MOGE 20247 - CUP B35I18000840004 - CIG 8150787237

**CESPITE FABBRICATI PATRIMONIO INDISPONIBILE**

Adottata il 17/03/2022  
Esecutiva dal 21/03/2022

17/03/2022	MARASSO INES
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



## **DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-204.0.0.-17**

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI SEDE DELLA BIBLIOTECA V. BROCCHI SITUATI NELL'EDIFICIO DI CIVICA PROPRIETA' DI VIA A. CASOTTI 1 - GENOVA NERVI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

MOGE 20247 - CUP B35I18000840004 - CIG 8150787237

CESPITE FABBRICATI PATRIMONIO INDISPONIBILE

### **IL DIRETTORE**

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, geom. Pietro Marcenaro

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale del Municipio Levante n. 2017-309.0.0.-114 del 6.10.2017 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione degli elaborati progettuali propedeutici all'adeguamento alla normativa antincendio dell'immobile di proprietà comunale sede della civica Biblioteca "V. Brocchi" di via A. Casotti 1 a Genova Nervi, al Dott. Ing. Davide Barilli con studio in Piazza Roberto Baldini, 4/28 16149 Genova;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019-311 del 24.10.2019 è stato approvato il Progetto Definitivo dell'intervento denominato "Adeguamento alla normativa antincendio dei locali sede della Biblioteca V. Brocchi situati nell'edificio di civica proprietà di via A. Casotti, 1 - Genova Nervi", per un costo totale di Euro 200.000,00;

- con Determinazione Dirigenziale del Municipio Levante n. 2019-309.0.0.-95 del 10.10.2019 è stato affidato il servizio per la redazione del progetto esecutivo ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'adeguamento alla normativa antincendio dei suddetti locali, alla Società di Ingegneria Cambiaso Ingegneria S.r.l. con sede in Piazza della Vittoria 15/23 - 16121 Genova;

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Riqualificazione Urbana n. 2019-204.0.0.-2 del 23/12/2019 sono stati approvati il suddetto Progetto Esecutivo e le relative modalità di gara per un

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

importo complessivo dei lavori da porre a base di gara di Euro 136.983,78 di cui Euro 2.965,58 per oneri della sicurezza, ed Euro 16.000,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A. al 22%;

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Riqualficazione Urbana n. 2020-204.0.0.-45 del 21/04/2020 i lavori sono stati affidati all'Impresa ELETTRSERVICE di Ambrosone Michele - Via Novelli, 15, 14100 Asti (AT) – codice fiscale e partita I.V.A. n. 01052070057 (codice Benf. 50153), avendo offerto il ribasso del 31,123% sull'importo a base di gara di Euro 136.983,78 di cosicché l'importo contrattuale è stato determinato in Euro 100.252,98 di cui Euro 2.965,50 per oneri sicurezza ed Euro 16.000,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A. 22%, secondo le risultanze del Verbale di gara, Cronologico n. 100 del 27.3.2020;

- con la suddetta impresa è stato stipulato il contratto, registrato a Cronologico Rep. n. 145 del 18.05.2020;

- in data 26.06.2020 i lavori sono stati consegnati all'Impresa;

- in data 26.11.2020 i lavori sono stati ultimati.

Premesso altresì che:

- successivamente all'ultimazione dei lavori, su indicazione dei progettisti incaricati, acquisite le necessarie autorizzazioni da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e Soprintendenza, per il deposito della SCIA di Prevenzione Incendi si è reso necessario, nell'ambito dell'appalto, installare un'ulteriore porta antincendio, nel vano scale, di separazione fra i locali della Biblioteca e le residenze del personale della Stazione dei Carabinieri situata nello stesso immobile, lavorazione non compresa nel progetto esecutivo e nei contenuti del contratto anzidetti;

- in data 26.08.2021 è stata depositata la SCIA di Prevenzione Incendi - Rif. Pratica VV.F. n. 25299;

- a seguito di richiesta dell'Area Tecnica del Municipio IX - Levante in ordine alla necessità di intervenire sull'impianto di rete dati, opera complementare all'impiantistica realizzata prevista a progetto ed integrativa dell'intervento di adeguamento alla prevenzione incendi realizzato, con Atto Datoriale del Direttore della Direzione Riqualficazione Urbana prot. 14/10/2021.0365010.I, il Municipio stesso è stato autorizzato a prelevare dalle somme previste per "Spese Tecniche" nel quadro economico approvato con l'anzidetta Determinazione Dirigenziale della Direzione Riqualficazione Urbana n. 2019-204.0.0.-2 del 23.12.2019 - la somma di Euro 3.000,00 oltre Euro 660,00 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 3.660,00.

Considerato che:

- l'importo dei lavori eseguiti dall'Impresa ELETTRSERVICE di Ambrosone Michele è stato contabilizzato a misura ed ammonta ad Euro 94.925,79 oltre I.V.A., secondo le risultanze dello stato finale in data 04/08/2020, firmato senza riserve da parte dell'impresa appaltatrice;

- in applicazione dell'art. 35 c. 18 del D.lgs 50/2016 è stata corrisposta all'Impresa l'anticipazione di Euro 20.050,59 pari al 20% dell'importo contrattuale netto di Euro 100.252,98, il tutto oltre IVA; al lordo delle trattenute di garanzia;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- l'impresa, a copertura della somma anticipata anzidetta di Euro 20.050,59, ha prodotto la Polizza n. 2027015905454 - PL4H rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice Milanese S.p.A. - Cod. Agenzia n. 2027, emessa in data 20.7.2020, per la somma garantita di Euro 20.060,63;

- la suddetta somma anticipata di Euro 20.050,59 è stata interamente recuperata nell'ambito della liquidazione degli stati di avanzamento lavori proporzionalmente all'importo degli stessi ed a conguaglio nell'ultimo stato d'avanzamento lavori;

- ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.lgs. 50/2017 e dell'art. 11 del contratto di appalto, il Direttore dei Lavori, ha redatto in data 28/10/2021 il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori prot. NP/02/11/2021.0002271.I, allegato, come parte integrante, al presente provvedimento;

- l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione senza formulare riserve;

- in base all'articolo 9 del contratto di appalto, ad ogni rata di acconto, a titolo di ritenute di garanzia, è stata detratta la percentuale dello 0,50% di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, per un importo netto di Euro 474,63 oltre Euro 104,42 per I.V.A. 22% per un totale complessivo di Euro 579,05, da corrispondere all'impresa ELETTRSERVICE di Ambrosone Michele quale rata di saldo;

Attestato l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6 bis della L.241/1990 e s.m.i.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Visti:

- il Provvedimento del Sindaco n. 283/2020 del 31/12/2020 per il conferimento di incarichi dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di aggiudicazione in capo all'Arch. Ines Marasso;
- il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024.

## **DETERMINA**

1) di approvare le conclusioni del Certificato di Regolare Esecuzione allegato, redatto in data 28/10/2021 prot. NP/02/11/2021.0002271.I, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i lavori

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

di adeguamento alla normativa antincendio dell'immobile di proprietà comunale sede della civica Biblioteca "V. Brocchi" di via A. Casotti 1 a Genova Nervi, affidati all'impresa ELETTRSERVICE di Ambrosone Michele - Via Novelli, 15, 14100 Asti (AT) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01052070057 (codice Benf. 50153), in base al Contratto registrato a Cronologico Rep. n. 145 del 18.05.2020;

2) di dichiarare liquidati all'impresa ELETTRSERVICE di Ambrosone Michele, a seguito di presentazione di regolari fatture elettroniche, complessivi Euro 94.451,16 oltre Euro 20.779,25 per I.V.A. al 22% per un totale complessivo di Euro 115.230,41 I.V.A. compresa;

3) di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale (cauzione definitiva) costituito con polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia "FINANZIARIA ROMANA" - Agenzia di Roma - numero 06/01/21/3034156 emessa in data 6 maggio 2020 per l'importo di Euro 21.177,00, pari al 42,246% dell'importo del contratto, ridotto nella misura del 50% ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del codice, avente validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo;

4) di autorizzare lo svincolo e la restituzione all'impresa appaltatrice delle trattenute di garanzia sui lavori, pari allo 0,50%, di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, ammontanti a Euro 474,63, corrispondente alla differenza tra l'importo totale netto dei lavori eseguiti e l'importo totale netto dell'anticipazione e degli acconti corrisposti, oltre Euro 104,42 per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di Euro 579,05 IVA compresa, quale rata di saldo;

5) di prendere atto che l'Impresa ELETTRSERVICE di Ambrosone Michele ha presentato, ai sensi dell'art. 141, comma 9, del D.Lgs 163/2006, polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia Zurich Insurance - Intermediario assicurativo TO 006 di Torino n. PC4OGY0R emessa in data 14.1.2021, per la somma garantita di Euro 593,53 comprensiva degli interessi legali, della durata di due anni dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione a garanzia dei lavori eseguiti;

6) di dare mandato alla Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti per quanto di competenza;

7) di mandare a prelevare l'importo di Euro **579,05** (di cui Euro 474,63 per imponibile ed Euro 104,42 per I.V.A. 22%) sui fondi impegnati con Determinazione Dirigenziale della Direzione Riqualificazione Urbana n. 2020-204.0.0.-45 del 20/04/2020 al capitolo 73424 c.d.c. 1550.8.05 "Biblioteche Comunali – Manutenzione Straordinaria" del Bilancio 2022 P.d.c. 2.2.1.10.8 Crono 2019/296 con riduzione di IMP 2022/3872 ed emissione di nuovo IMP **2022/7334**;

8) di dare atto che la spesa di Euro 579,05 è finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2022;

9) di provvedere a cura della Direzione Riqualificazione Urbana alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

10) di notificare all'impresa ELETTRSERVICE di Ambrosone Michele - Via Novelli, 15, 14100 Asti (AT) - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01052070057, il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 234 del D.P.R. n. 207/2010;

11) di dare atto che il presente provvedimento rispetta gli art. 42 D.Lgs 50/2016 e art. 6 bis L.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

241/1990 sul “conflitto d’interessi”;

12) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

**IL DIRETTORE**  
(Arch. Ines Marasso)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-204.0.0.-17

AD OGGETTO

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI SEDE DELLA BIBLIOTECA V. BROCCHI SITUATI NELL'EDIFICIO DI CIVICA PROPRIETA' DI VIA A. CASOTTI 1 - GENOVA NERVI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

MOGE 20247 - CUP B35I18000840004 - CIG 8150787237

CESPITE FABBRICATI PATRIMONIO INDISPONIBILE

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc.to 2019/1765).**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA**



**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI SEDE DELLA BIBLIOTECA VIRGILIO BROCCHI SITUATI NELL'EDIFICIO DI CIVICA PROPRIETA' DI VIA A. CASOTTI 1 – GENOVA NERVI**

**MOGE 20247 - CUP B35I18000840004 - CIG 8150787237**

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	D.D. N. 2019-204.0.0-2 del 23/12/2019
AGGIUDICAZIONE	D.D. N. 2020-204.0.0.-45 del 20/04/2020
AUTORIZZAZIONE SABAP	Prot. MBAC-SABAP-LIG 20318 del 10/09/2019
COMUNICAZIONE SUGLI INTERVENTI ALLA SOPRINTENDENZA SECONDO QUANTO PRESCRITTO DAL D.LGS 42/2004	Prot. Num. 0238472.U DEL 11/08/2020
IMPORTO LAVORI:	€ 136.983,78 di cui € 2.965,58 per oneri per la sicurezza e € 16.000 per opere in economia non soggette a ribasso, oltre I.V.A. 22 %
RIBASSO DI GARA	31,123%
IMPRESA AFFIDATARIA:	Impresa ELETTROSERVICE di Ambrosone Michele - Via Novelli, 15, 14100 Asti (AT) – codice fiscale e partita I.V.A. n. 01052070057
CONTRATTO GENERALE:	Repertorio cronologico n. 145 del 18.05.2020
IMPORTO CONTRATTUALE:	€ 100.252,98 comprensivo di € 2.965,58 per oneri della sicurezza e € 16.000 per opere in economia non soggette a ribasso, oltre I.V.A. 22 %
VERBALE CONSEGNA LAVORI	NP Prot. N. 001147.I del 30/06/2021

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 102 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016)

**Progetto:** con Determinazione Dirigenziale del Municipio Levante n. 2017-309.0.0.-114 del 6.10.2017 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione degli elaborati tecnici necessari all'adeguamento alla normativa antincendio dell'immobile di proprietà comunale sede della civica Biblioteca "V. Brocchi" di via A. Casotti 1 a Genova Nervi, al Dott. Ing. Davide Barilli con studio in Piazza Roberto Baldini, 4/28 16149 Genova.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019-311 del 24.10.2019 è stato approvato il Progetto Definitivo dell'intervento denominato "Adeguamento alla normativa antincendio dei locali sede della Biblioteca V. Brocchi situati nell'edificio di civica proprietà di via A. Casotti, 1 - Genova Nervi", per un costo totale Euro 200.000,00.

Con Determinazione Dirigenziale del Municipio Levante n. 2019-309.0.0.-95 del 10.10.2019 è stato affidato il servizio per la redazione del progetto esecutivo ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'adeguamento alla normativa antincendio dei suddetti locali, alla Società di Ingegneria Cambiaso Ingegneria S.r.l. con sede in Piazza della Vittoria 15/23 - 16121 Genova.



Comune di Genova | Direzione Riqualificazione Urbana |  
 | Via di Francia, 1 | 19° Piano | 16149 Genova |  
 | riqualificazioneurbana@comune.genova.it |  
 | comunegenova@postemailcertificata.it |  
 | www.comune.genova.it | www.visitgenova.it |



c\_d969 - Comune di Genova - Rep. NP 02/11/2021.0002271.1



COMUNE DI GENOVA

La suddetta Società di Ingegneria "Cambiaso Ingegneria S.r.l." ha ultimato in data 25.11.2019 il progetto esecutivo, da porre a base di gara.

**Approvazione Lavori:** con Determinazione Dirigenziale N. 2019-204.0.0-2 del 23/12/2019 è stato approvato il Progetto Esecutivo per l'adeguamento alla Normativa antincendio per un importo stimato a base di gara di Euro 136.983,78 di cui Euro 2.965,58 per oneri della sicurezza, ed Euro 16.000,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A. 22%.

**Assuntore dei lavori:** con Determinazione Dirigenziale N. 2020-204.0.0.-45 del 20/04/2020 i lavori sono stati affidati all'Impresa Impresa ELETTRROSERVICE di Ambrosone Michele - Via Novelli, 15, 14100 Asti (AT) – codice fiscale e partita I.V.A. n. 01052070057 (codice Benf. 50153), avendo offerto il ribasso del 31,123% sull'importo a base di gara di € 136.983,78 di cosicché l'importo contrattuale è stato determinato in € 100.252,98 di cui € 2.965,50 per oneri sicurezza ed € 16.000,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A. 22%, secondo le risultanze del Verbale di gara, Cronologico n. 100 del 27.3.2020.

**Contratto principale:** il contratto d'appalto venne stipulato in data 18/05/2020 e registrato al repertorio n. 145, per l'importo complessivo di € 122.308,63 di cui € 100.252,98 di imponibile, € 2.695,58 per oneri per la sicurezza e 16.000,00 per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 22 %.

**Cauzione definitiva:** l'impresa a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha presentato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia "FINANZIARIA ROMANA" - Agenzia di Roma - numero 06/01/21/3034156 emessa in data 6 maggio 2020 per l'importo di Euro 21.177,00 (ventunomilacentosettantasette), pari al 42,246% dell'importo del contratto, ridotto nella misura del 50% ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del codice avente validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato.

**Responsabilità verso terzi:** l'impresa ha stipulato una polizza assicurativa con la società NOBIS Compagnia Assicurazioni S.p.A. data inizio copertura 26/06/2020 fine copertura 16/10/2021 che prevede una garanzia per responsabilità civile verso terzi con un massimale pari ad Euro 500.000,00.

**Responsabile del procedimento, Ufficio di Direzione Lavori:** le funzioni di Responsabile del procedimento, sono state svolte dal Funzionario Geom. Pietro Marcenaro, atto datoriale prot. N. 0179336.U del 18/06/2020; la direzione dei lavori è stata curata dall'Arch. Rosanna Sperlinga con funzioni di Direttore dei lavori per le opere soggette a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004 e dal Geom. Carlo Fragomeni con funzioni di Direttore Operativo di cantiere e per la contabilità.

**Trasloco dei libri:** prima dell'avvio dei lavori, si è reso necessario effettuare il trasloco dei libri ancora presenti presso la Biblioteca Brocchi.

La Direzione Settore Beni e Servizi con Determinazione Dirigenziale N. 2020-152.4.0.-137, avente come oggetto l'affidamento alla Società Scala Enterprise s.r.l. (cod. benf. 56765), ha affidato alla stessa, gli interventi di facchinaggio presso varie strutture comunali per un importo di euro 55.598,78 iva compresa - CIG 7804752D16.



COMUNE DI GENOVA

Con atto datoriale n.174150 del 16.06.2020 la Direzione Riqualficazione urbana ha messo a disposizione a bilancio 2020 la somma di **Euro 1.770,00 Iva 22 % compresa**, al Capitolo 73424 c.d.c.1150.8.05 "Biblioteche Comunali – Manutenzione Straordinaria" previa riduzione di pari importo dall'impegno 2020.4895 assunto al predetto capitolo con Determinazione Dirigenziale n.2019-204.0.0.2 del 23.12.2019 Crono 296/2019;

**Consegna dei lavori:** i lavori furono consegnati dal Direttore dei Lavori, Arch. Rosanna Sperlinga, funzionario in forza sino al 30 aprile 2021 della Direzione Riqualficazione Urbana, in data 26/06/2020 con Verbale NP Prot. Num 001147.I del 30/06/2020 firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

**Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:** il termine utile di scadenza, stabilito dall'art. 4. del contratto in data Repertorio cronologico n. 145 del 26.06.2020, era previsto in 120 giorni naturali e consecutivi per cui i lavori dovevano essere ultimati entro e non oltre il giorno 24/10/2020. La penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo, stabilita nella misura dell'uno per mille dell'importo contrattuale, è pari a Euro 100,25 €/giorno.

**Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva (CSE):** con Determinazione Dirigenziale N. 2020-204.0.0.-64, rettificata per mero errore materiale, con Determinazione Dirigenziale N. 2020-204.0.0.-69, è stato affidato alla Società di Ingegneria "Cambiaso Ingegneria s.r.l." dell'ing. Maurizio Cambiaso, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016, l'incarico professionale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), Direttore Operativo impianti e redazione, con presentazione, della Scia VV.F., MOGE 20247, per un importo pari a € 10.874,60 oltre CNPAIA 4% pari ad € 434,98 ed IVA al 22% pari a € 2.488,11 per complessivi € 13.797,69.

**Varianti:** durante l'esecuzione dei lavori non sono state eseguite varianti al progetto approvato. Nella fase conclusiva dei lavori è stato dato seguito alla prescrizione dei Vigili del Fuoco di Genova, i quali hanno prescritto, senza variare il progetto esecutivo approvato, la sostituzione di una porta capo scala REI60, quale porta di confinamento tra il piano della Biblioteca e gli alloggi dei Carabinieri posti al piano superiore.

**Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe:** non ci sono state sospensioni lavori. È stata concessa la proroga di n. 32 giorni per recuperare le giornate atte al trasloco dei libri da parte del Municipio 9, senza applicazione delle penali contrattuali.

**Interventi integrativi necessari per il deposito della SCIA di Prevenzione Incendi:** successivamente all'ultimazione dei lavori, su indicazione dei Progettisti incaricati, acquisite le necessarie autorizzazioni da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e Soprintendenza, , per il deposito della SCIA di Prevenzione Incendi, nell'ambito dello stesso appalto, si è reso necessario installare un'ulteriore porta antincendio, nel vano scale, di separazione fra i locali della Biblioteca e le residenze del personale della Stazione dei Carabinieri situata nello stesso immobile, lavorazione non compresa nel progetto esecutivo e nei contenuti del contratto anzidetti, segnalazione pervenuta al Municipio 9 di Levante con nota Prot. 1526 del 30/01/2020, quindi dopo l'iter approvativo del progetto e della gara da parte della C.A. e della Soprintendenza. La sostituzione della porta è stata subaffidata alla ditta DIGIELLE come da comunicazione in data 01.06.2021 ed effettuata dalla stessa, la quale ha prodotto le relative certificazioni.

**Deposito della SCIA di Prevenzione Incendi:** in data 26.08.2021 è stato quindi possibile depositare la SCIA di Prevenzione Incendi - Rif. Pratica VV.F. n. 25299.



COMUNE DI GENOVA

**Richieste del Municipio per ulteriori interventi:** l'Area Tecnica del Municipio ha formulato la richiesta a mezzo mail del 7.10.2021 in riferimento alla necessità di intervenire sull'impianto di rete dati, per una spesa stimata dalla Direzione Sistemi Informativi - Ufficio Rete Cittadina del Comune di Genova, pari a Euro 3.000,00 oltre Euro 660,00 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 3.660,00, e quindi alla messa a disposizione di fondi ancora disponibili nelle somme per Spese Tecniche nel Quadro Economico approvato con la suddetta Determinazione Dirigenziale della Direzione Riqualficazione Urbana n. 2019-204.0.0.-2 del 23/12/2019.

Con atto datoriale Prot. 14/10/2021.0365010.I del Direttore della Direzione Riqualficazione Urbana è stata autorizzata la messa a disposizione di fondi di cui sopra, considerato la richiesta del Municipio da ritenere pertinente in quanto l'adeguamento dell'impianto di rete dati risultava complementare all'impiantistica realizzata prevista a progetto ed integrava l'intervento di adeguamento alla prevenzione incendi approvato con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 2019-204.0.0.-2 del 23/12/2019.

**Subappalti:** nel corso dei lavori, su istanza dell'impresa appaltatrice Elettroservice Prot. 0273165.E del 16/09/2020 è stato autorizzato il subappalto all'Impresa Dani Decorazioni di Dani Arjan e C. s.a.s., con sede legale in Asti (AT) – Via Catalani 1 – CAP 14100 – P. Iva 01674610058.

Su richiesta del Direttore Lavori, l'impresa ha inviato con Prot. Num. 0279683.E del 23/09/2020 il computo economico per il subappalto delle opere in OG2, non scorporabili per lavori di tinteggiatura ed opere edili a supporto delle lavorazioni elettriche ed impiantistiche.

Con Prot. Num. 0281724.I del 24/09/2020 il Direttore Arch. Ines Marasso ha autorizzato il subappalto a favore dell'impresa Dani Decorazioni S.a.s. per un importo di € 8.000,00 oltre IVA di legge di cui € 150,00 per oneri della sicurezza, e con nota Prot. NP. 0002047.I del 03/11/2020 è stata approvata un'integrazione al contratto precedente per un importo di € 11.205,18 di cui € 160,00 per oneri della sicurezza, per le opere di tinteggiatura, edili e lucidatura dei pavimenti in graniglia.

**Ultimazione dei lavori:** la Direzione dei lavori, con Rep. N. 0002308.I del 26/11/2020 dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 26/11/2020 e pertanto in tempo utile.

**Consegna locali:** in data 17/12/2020 sono stati riconsegnati al Municipio 9 Levante con verbale Prot. Num. 0388275.U del 17/12/2020.

**Anticipazione in denaro:** su richiesta dell'Appaltatore, prot. Num. 0233522.E del 06/08/2020, la Direzione Riqualficazione Urbana ha corrisposto l'anticipazione iniziale, pari a € 20.050,59.

**Descrizione dei lavori eseguiti:** i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, agli ordini e alle disposizioni del Direttore dei lavori.

Si è provveduto alla eliminazione di tutti i vecchi impianti e superfetazioni che negli anni si sono succeduti. Durante le lavorazioni si è provveduto alla movimentazione di quelle scatole di libri e mobili che, per mancanza di spazio, il Municipio 9 non ha potuto traslocare. I lavori si sono susseguiti con la posa delle canaline esterne atte all'accoglimento della nuova rete di impianti elettrici, la posa della parte di rete dati ad ogni scrivania ed utenza amministrativa e la predisposizione di eventuale WIFI pubblico, la posa delle nuove luci a LED a basso consumo, dei tiranti e delle relative luci a LED per le stanze della Biblioteca in cui sono presenti le volte e i soffitti affrescati, così come da prescrizioni della Soprintendenza di Genova. Sono inoltre state posizionate opportune pareti in cartongesso REI60, dotate di certificazione idonea, per i muri divisorii tra corridoio e stanza della



COMUNE DI GENOVA



c\_d969 .Comune di Genova - Rep. NP 02/11/2021. 0002271.1

segreteria e per corridoio e salone di lettura principale, così come da progetto approvato dai Vigili del Fuoco di Genova.

Sono state sostituite, nella sola parte di edificio considerato moderno, ovvero dove trovano luogo gli uffici amministrativi e la Sala dei Bambini, tutte le precedenti porte in legno con quelle REI60, così come da progetto. Al piano superiore si è provveduto alla divisione della stanza della caldaia a gas in due stanze più piccole, dotate ciascuna di porte REI 60 e di idonea finestra per la corretta areazione. È stato svuotato e reso sicuro lo sgabuzzino posto al caposcala. Su prescrizione del Comando dei Vigili del Fuoco di Genova, a lavori, conclusi, si è provveduto alla posa di numero una porta REI60 posizionata a caposcala, atta a separare la Biblioteca dagli alloggi dei Carabinieri posti all'ultimo piano dell'edificio Villa Gropallo, sede della Biblioteca stessa.

Durante le lavorazioni si è resa necessaria la tinteggiatura completa di tutte le stanze della Biblioteca. Inoltre le lavorazioni hanno portato, in parte, ad un diverso arredo delle stanze, questo ha reso necessario la lucidatura dei pavimenti ottocenteschi per uniformare le pavimentazioni presenti nelle varie stanze e sale di lettura. La posa e la realizzazione dell'impianto di controllo per l'antincendio, trova luogo nel corridoio di collegamento tra le sale di lettura, e ingresso, con la retrostante parte degli uffici amministrativi.

Su richiesta del Municipio 9 Levante è stato posato un cavo di rete che dal mobiletto, posizionato presso il Parco pubblico sottostante l'ingresso, arriva direttamente nel mobile REC posto nel corridoio della Biblioteca

**Ordini di servizio:** durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti Ordini di Servizio:

- **ODS Num. 1** Prot. Num 0201971.U del 10/07/2020, in cui il Direttore Lavori chiede la presenza dell'impresa vista la fine del trasloco libri, e un nuovo Cronoprogramma lavori;
- **ODS Num. 2** prot. Num. 00250046.U del 24/08/2020 il Direttore Lavori chiede la presenza in cantiere di più lavoratori e l'aggiornamento del Cronoprogramma Lavori;

**Stato finale:** lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 04/08/2020 ammonta complessivamente, al netto dell'IVA ed al lordo delle trattenute di garanzia, a € 94.925,79 così suddivisi:

LAVORI A MISURA	€	57.576,45
PROVVISTE	€	19.714,01
MANO D'OPERA IN ECONOMIA	€	15.332,76
ONERI INDIRETTI DELLA SICUREZZA	€	2.302,58
IMPORTO TOTALE NETTO LAVORI	€	94.925,79

**Assicurazione degli operai:** l'Impresa ELETTRSERVICE ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro le posizioni sono le seguenti:

posizione assicurativa INPS n. 0701503785	Sede di Asti (AT)
posizione assicurativa INAIL n. 1610288	Sede di Asti (AT)

con decorrenza a carattere continuativo.

**Infortuni in corso di lavoro:** durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.



| Comune di Genova | Direzione Riqualificazione Urbana |  
 | Via di Francia, 1 | 19° Piano | 16149 Genova |  
 | riqualificazioneurbana@comune.genova.it |  
 | comunegenova@postemailcertificata.it |  
 | www.comune.genova.it | www.visitgenoa.it |





COMUNE DI GENOVA

c\_d969.Comune di Genova - Rep. NP 02/11/2021.0002271.1

**Assicurazioni Sociali e Previdenziali:** non sono pervenute allo scrivente, nei tempi di legge, segnalazioni di irregolarità contributive.

**Avvisi ai creditori:** per l'esecuzione dei lavori in argomento non sono occorse occupazioni permanenti e/o temporanee e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti ai beni di proprietà privata, risultando che i lavori stessi si sono svolti nell'ambito del cantiere, su aree di proprietà comunale e nelle parti di fabbricato di proprietà del Comune di Genova; a tale scopo si allega la dichiarazione del R.U.P. Geom. Pietro Marcenaro e del D.L. Arch. Rosanna Sperlinga di cui al Prot. 002128.I del 13/10/2021.

**Cessioni di credito da parte dell'Impresa:** al fine di determinare se l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti o rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e se esistano atti impeditivi di altro genere, è stata richiesta opportuna dichiarazione alla Direzione Contabilità e Finanza, con nota Prot. N. 0362256.I del 13/10/2021, la quale, con risposta prot. 28/10/2021.0387655.I ha dichiarato che non risultano cessioni di crediti né procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

**Riserve dell'Impresa:** l'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

**Visita di collaudo:** la visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata eseguita il 05/10/2020 come da Verbale Prot.n. NP\_0001785.I.

**Risultati della visita di collaudo:** con la scorta degli elaborati grafici e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei Lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i necessari riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi. Per le parti non più

ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale della sottoscritta, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

**Penale per il ritardo:** come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del Procedimento alcuna penale.

**Osservanza delle prescrizioni:** da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, effettuati con l'ausilio dell'Ing. Maurizio Cambiaso, CSE e D.O. impianti e collaudatore degli stessi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

**Fatti imprevisti:** non si sono verificati fatti imprevisti.



COMUNE DI GENOVA

### Ciò premesso

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo le indicazioni della Direzione Tecnica dei Lavori
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale
- e) che sul conto finale non è stata applicata alcuna penale
- f) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale è pari a € 94.925,79
- g) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni
- h) che a causa del trasloco, le lavorazioni sono partite con 30 giorni di ritardo, spostando la fine lavori al 26/11/2021
- i) che a causa del trasloco, le lavorazioni sono partite con 30 giorni di ritardo, spostando la fine lavori al 26/11/2021
- l) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi
- m) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati
- n) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi
- o) che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta
- p) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi
- q) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva
- r) che i subappaltatori sono stati liquidati mediante pagamento diretto effettuato nei rispettivi stati di avanzamento lavori
- s) che sono state depositate e agli atti della Direzione le certificazioni di legge sulla esecuzione delle opere e la corretta posa degli elementi necessarie al deposito della SCIA di Prevenzione Incendi
- t) il deposito della SCIA di Prevenzione Incendi è avvenuto in data 26.08.2021 - Rif. Pratica VV.F. n. 25299.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

### CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITI

I lavori realizzati dall'Impresa ELETTROSERVICE di Ambrosone Michele - Via Novelli, 15 - 14100 Asti (AT) - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01052070057, per conto del Comune di Genova - Direzione Riqualficazione Urbana - in base al contratto n. rep. 145 in data 18/05/2020 e riconosce liquidabile, secondo le risultanze dello stato finale l'importo di € 94.925,79 (novantaquattromilanovecentoventicinque/79) al netto di IVA e al lordo delle trattenute di garanzia.



| Comune di Genova | Direzione Riqualficazione Urbana |  
| Via di Francia, 1 | 19° Piano | 16149 Genova |  
| riqualficazioneurbana@comune.genova.it |  
| comunegenova@postemailcertificata.it |  
| www.comune.genova.it | www.visitgenova.it |





COMUNE DI GENOVA

c\_d969 . Comune di Genova - Rep. NP 02/11/2021. 0002271.1

Certifica potersi restituire all'Impresa le ritenute di legge e contrattuali, ivi comprese le cauzioni, salvo la prescritta e rituale approvazione del presente atto, con il pagamento della rata di saldo, relativo alle trattenute anzidette (0,5%), pari a € 474,63 oltre € 104,42 per IVA al 22 %, per un totale complessivo di € 579,04.

La restituzione di detto totale lordo di € 579,04 è subordinata all'obbligo da parte dell'impresa di presentare una garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 28, c. 9, della l. 109/1994, dell'importo di € 588,31 ovvero pari all'importo delle ritenute di garanzia, maggiorato del tasso di interesse legale applicato alla durata della garanzia stessa, con validità ed efficacia non inferiore a 24 mesi, a decorrere dalla data di emissione del presente certificato.

Genova li 28/10/2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. Rosanna Sperlinga)

L'IMPRESA  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
**Elettro Service**  
di Ambrogio M.  
IMPIANTI ELETTRICI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Geom. Pietro Marcenaro)

# Polizza Fideiussoria

Zurich Insurance plc  
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda  
Registro del Commercio di Dublino n. 13460  
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 20159 Milano - Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603  
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. 1.00066 in data 3/1/08  
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968  
Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano  
Indirizzo Pec: [Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it](mailto:Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it)  
[www.zurich.it](http://www.zurich.it)



**ZURICH**<sup>®</sup>

SCHEMA TIPO 1.4 SCHEMA TECNICA 1.4		<b>GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA A SALDO (Lavori, Servizi e Forniture)</b> <b>(art. 103, comma 6, del Codice)</b>		
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.4 di cui al d.m. 31 del 19/01/2018.				
<b>Garanzia fideiussoria n.</b>		<b>Ramo Rischio</b>		<b>Intermediario Assicurativo di</b>
PC40GY0R		13.28		TO006 - TORINO
<b>Garante</b>		Zurich Insurance plc - Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda Registro del Commercio di Dublino n. 13460 Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari. Rappresentanza Generale per l'Italia Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3/1/08 al n. 1.00066 Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano		
<b>C.F./P.I./R.I.</b>		PEC		
05380900968		Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it		
<b>Città</b>		<b>Via/P.zza n. Civico</b>		<b>Cap</b>
Milano		Via Benigno Crespi, 23		20159
<b>Prov.</b>		MI		
<b>Contraente (Obbligato principale)</b>				
ELETTRON SERVICE DI AMBROSONE MICHELE				
<b>C.F./P.I.</b>		PEC		
MBRMHL69L31A479F		ELETTRONSERVICEAMBROSONE@PEC.IT		
<b>Città</b>		<b>Via/P.zza n. Civico</b>		<b>Cap</b>
ASTI		VIA NOVELLI 15		14100
<b>Prov.</b>		AT		
<b>Stazione Appaltante (Beneficiario)</b>				
COMUNE DI GENOVA				
<b>C.F./P.I.</b>		PEC		
00856930102		COMUNEGENOVA@POSTEMAILCERTIFICATA.IT		
<b>Città</b>		<b>Via/P.zza n. Civico</b>		<b>Cap</b>
GENOVA		VIA DI FRANCIA 1		16149
<b>Prov.</b>		GE		
<b>Descrizione opera/servizio/fornitura Luogo di esecuzione</b>				
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI SEDE DELLA BIBLIOTECA VIRGILIO BROCCHI SITUATI NELL'EDIFICIO DI CIVICA PROPRIETA' DI VIA A. CASOTTI 1 - GENOVA NERVI CIG: 8150787237				
<b>Valore capitale della rata a saldo (somma garantita in linea capitale) (€)</b>		<b>Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo necessario per la definitività del certificato di collaudo/regolare esecuzione o della verifica di conformità</b>		
593,53		1,25		
<b>Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.</b>				

Emessa in 3 Originali ad un solo effetto a Milano il 14/01/2022

IL CONTRAENTE

IL GARANTE  
**ZURICH INSURANCE PLC**  
Rappresentanza Generale per l'Italia

IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
160,00	20,00	180,00

IL CONTRAENTE

## CONDIZIONI CHE RILEVANO NEL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE

**Art. 1 - Oggetto della garanzia** - Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

**Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia** - L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;

b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

**Art. 3 - Somma garantita** - La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice).

L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

**Art. 4 - Escussione della garanzia** - Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

**Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa** - Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

**Art. 6 - Forma delle comunicazioni** - Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

**Art. 7 - Foro competente** - In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

**Art. 8 - Rinvio alle norme di legge** - Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL CONTRAENTE



IL GARANTE  
ZURICH INSURANCE PLC



# Polizza di Assicurazione

Zurich Insurance plc  
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda  
Registro del Commercio di Dublino n. 13460  
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 20159 Milano - Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603  
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. 1.00066 in data 3/1/08  
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968  
Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano  
Indirizzo Pec: [Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it](mailto:Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it)  
[www.zurich.it](http://www.zurich.it)



**ZURICH**<sup>®</sup>

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÁ (Art. 46-47 del D.P.R. n.445 del 28/12/00)

Il sottoscritto Alessandro Zampini, nato a Bussolengo (VR) l' 08/02/1977, in qualità di procuratore speciale della società Zurich Insurance Public Limited Company, con sede in Dublino e Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano, via Benigno Crespi 23, consapevole delle sanzioni previste dall'art.76 del D.P.R 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che, in forza della procura n.rep 11021/5859 del 23/12/2020, a rogito del Notaio Andrea De Costa in Milano, è munito degli occorrenti poteri ai fini della sottoscrizione della polizza per tipologia ed importo richiesti dal contraente

Milano, 14/01/2022  
In fede

IL DICHIARANTE



Originale per Stazione Appaltante/Beneficiario



# Istruzioni per download fascicolo digitale

Zurich Insurance plc  
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda  
Registro del Commercio di Dublino n. 13460  
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione  
dei servizi finanziari - Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23  
20159 Milano - Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603  
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. 1.00066 in data 3/1/08  
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968  
Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano  
Indirizzo Pec: [Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it](mailto:Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it)  
[www.zurich.it](http://www.zurich.it)



E' possibile effettuare il download della presente polizza al seguente indirizzo web:

<https://verificapolizze.zurich.it/>

Oppure collegandosi al sito [www.zurich.it](http://www.zurich.it) - sezione riservata - firma digitale  
inserendo i seguenti riferimenti della garanzia nelle sezioni VERIFICA POLIZZA:

**numero polizza    PC4OGY0R**

**codice controllo Usa1ICE0**

