



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.1.0.-22

L'anno 2022 il giorno 22 del mese di Giugno la sottoscritta Arch. Torti Emanuela, in qualità di Dirigente del Settore Attuazione Opere Pubbliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

“Tornanti di via Borzoli – Miglioramento della circolazione veicolare e realizzazione di parcheggio a raso, opera inserita nel piano infrastrutture viarie emergenza Ponte Morandi – fasi 1 e 2”.

Approvazione del pagamento all'Impresa Tecnotatti srl. della compensazione prezzi per il Secondo Semestre 2021, ai sensi del DM MIMS del 04/04/2022 (G.U. N.110 del 12/05/2022) nei limiti delle risorse e con le modalità previste dall'art.1- septies del DL n.73/21, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/21 e s.m.i..

CUP B37H18007780001 - CIG 8258532433 - MOGE 20297

Adottata il 22/06/2022
Esecutiva dal 30/06/2022

22/06/2022

TORTI EMANUELA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.1.0.-22

“Tornanti di via Borzoli – Miglioramento della circolazione veicolare e realizzazione di parcheggio a raso, opera inserita nel piano infrastrutture viarie emergenza Ponte Morandi – fasi 1 e 2”.

Approvazione del pagamento all’Impresa Tecnotatti srl. della compensazione prezzi per il Secondo Semestre 2021, ai sensi del DM MIMS del 04/04/2022 (G.U. N.110 del 12/05/2022) nei limiti delle risorse e con le modalità previste dall’art.1- septies del DL n.73/21, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/21 e s.m.i..

CUP B37H18007780001 - CIG 8258532433 - MOGE 20297

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022, è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 04 aprile 2022, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”;

- il citato decreto prevede che per le eventuali compensazioni, inerenti appalti in corso di esecuzione, si proceda nei limiti delle risorse e con le modalità previste dall’art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con Legge del 23 luglio 2021, n. 106 e s.m.i..

Premesso inoltre che:

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Attuazione Opere Pubbliche n. 2020-205.0.0.-29, Adottata il 30/03/2020 ed Esecutiva dal 15/04/2020, è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione dell’intervento di “Tornanti di Via Borzoli – Miglioramento della circolazione veicolare e realizzazione di parcheggio a raso, opera inserita nel piano infrastrutture viarie emergenza Ponte Morandi – FASI 1 e 2.”, per un quadro economico di complessivi Euro 3.183.602,00, dei quali Euro 2.500.000,00 per la FASE 1 e Euro 638.602,00

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

per la FASE 2, di cui da porre a base di gara Euro 1.614.803,47, dei quali Euro 1.132.757,11 per la FASE 1 ed Euro 482.046,36 per la FASE 2, il tutto oltre I.V.A.;

- sempre con tale provvedimento, si è stabilito di procedere all'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, ai sensi del combinato disposto degli articoli 59, comma 1 e 216, comma 4 bis del D. Lgs n. 50/2016, così come modificato dalla L. 55/2019;

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Attuazione Opere Pubbliche N. 2020-205.0.0.- 93, adottata il 16/09/2020 ed esecutiva dal 22/09/2020, a seguito di gara d'appalto a procedura aperta in data 28/05/2020, l'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori "Tornanti di Via Borzoli – Miglioramento della circolazione veicolare e realizzazione di parcheggio a raso, opera inserita nel piano infrastrutture viarie emergenza Ponte Morandi – FASI 1 e 2" è stato aggiudicato alla Ditta Tecnotatti Srl, con sede in Genova, Via Borzoli 22B - 16153 Genova- Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01179730997;

- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 10 Novembre 2020, Repertorio n. 68597, per un importo di netti Euro 1.357.535,46, comprensivo di Euro 46.102,68 per la progettazione esecutiva, di Euro 94.700,61 quali oneri di sicurezza ed Euro 49.999,99 per opere in economia;

- con determinazione dirigenziale 2021-205.0.0.-1 adottata il 11/01/2021 ed esecutiva dal 11/01/2021, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Gianfranco Visconti, presentato dall'affidatario dell'appalto – Ditta Tecnotatti Srl -, dell'intervento "Tornanti di Via Borzoli – Miglioramento della circolazione veicolare e realizzazione di parcheggio a raso, opera inserita nel piano infrastrutture viarie emergenza Ponte Morandi – Fasi 1 e 2"

- con verbale prot. NP 13/01/2021.0000048.I, in data 13/01/2021 sono stati consegnati i lavori;

- con Determinazione Dirigenziale 2021-205.0.0.-107 adottata il 29/09/2021 ed esecutiva dal 02/10/2021, sono stati approvati ed affidati all'Impresa Tecnotatti srl nuovi lavori, per un importo netto di Euro 221.018,88, oltre IVA, nell'ambito dell'intervento "Tornanti di Via Borzoli – Miglioramento della circolazione veicolare e realizzazione di parcheggio a raso, opera inserita nel piano infrastrutture viarie emergenza Ponte Morandi – Fasi 1 e 2";

- per l'esecuzione dei maggiori lavori di cui sopra, sempre con Determinazione Dirigenziale 2021-205.0.0.-107 adottata il 29/09/2021 ed esecutiva dal 02/10/2021, è stato concesso un maggior tempo contrattuale di gg 60;

- con atto prot. 09/06/2022-222017.U, a seguito di regolare istanza, è stata concessa una proroga al termine di ultimazione dei lavori di 61 gg;

- i lavori sono in corso di esecuzione ed il termine di ultimazione è ad oggi previsto per il 26/agosto/2022.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Considerato che:

- con nota del 20/05/2022 (Ns prot. n. 25/05/2022.0200297.E), integrata con nota del 27/05/2022 (Ns. prot. n. 28/05/2022.0206221.E), l'impresa Tecnotatti srl, appaltatrice dei lavori in argomento, ha presentato regolare istanza di compensazione ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 25/5/2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23/7/2021, n. 106 e del D.M. M.I.M.S. del 04/04/2022 (G.U. del 12/05/2022).

Dato atto che:

- l'offerta per la partecipazione all'appalto in argomento è stata formulata dall'appaltatore Tecnotatti srl in data 28/05/2020, in data 13/01/2021 è stata effettuata la consegna dei lavori e che gli stessi sono attualmente in corso;

- il Direttore dei Lavori, Geom. Paolo Orlandini, ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021 e delle modalità operative di cui alla nota del M.I.M.S. del 25 novembre 2021, con relazione del 10/06/2022 (prot. NP/13/06/2022.227911.I), parte integrante del presente provvedimento, ha determinato in € 14.155,81, oltre 10% per IVA, l'ammontare della compensazione dovuta per l'aumento del prezzo di alcuni materiali da costruzione individuati nel D.M. M.I.M.S. del 04/04/2022 (G.U. del 12/05/2022) di cui alle lavorazioni inserite nei documenti di contabilità dell'appalto dal 01/07/2021 al 31/12/2021 – 2° semestre 2021 -;

- il R.U.P., Arch. Ferdinando De Fornari, sempre ai sensi della normativa e delle modalità operative sopra indicate, ha convalidato, con nota in calce alla relazione, i conteggi effettuati dal Direttore dei Lavori e verificato la disponibilità nel quadro economico dell'appalto, più precisamente nella quota imprevisti, una capienza tale da garantire il pagamento della compensazione sopra indicata di € 14.155,81, oltre IVA;

- attestato l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell'art. 6 bis della L 241/1990 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del d. Lgs 267/2000 (T.U.E.L).

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

Visti gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e ultima modifica con deliberazione del Consiglio Comunale del 09/01/2018 n. 2;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

DETERMINA

1. di prendere atto della compensazione, pari a Euro 14.155,81, oltre 10% per I.V.A., determinata dal Direttore dei Lavori e convalidata dal R.U.P. ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021 e dalle modalità operative di cui alla nota del M.I.M.S. del 25 novembre 2021, per l'aumento del prezzo di alcuni materiali da costruzione individuati nel D.M. M.I.M.S. del 04/04/2022 (G.U. del 12/05/2022), di cui alle lavorazioni inserite nei documenti di contabilità dell'appalto dal 01/07/2021 al 31/12/2021 – 2° semestre 2021 -;
2. di approvare il riconoscimento all'Impresa appaltatrice Tecnotatti srl (Cod. Benf. 50736) della dovuta compensazione, pari a Euro 14.155,81, oltre Euro 1.415,58 per I.V.A. al 10%, per un totale complessivo di Euro 15.571,39;
3. di mandare a prelevare la somma di **Euro 15.571,39**, di cui Euro 14.155,81 per imponibile e Euro 1.415,58 per IVA 10%, dai fondi impegnati al Capitolo 75180 c.d.c. 3004.8.03 "Manutenzione strade - lavori conseguenti crollo tratto viadotto Polcevera" Crono 2020/12 P.d.C. 2.2.1.9.12 con riduzione di IMP 2022/4153 ed emissione di nuovo **IMP 2022/10267**;
4. di dare atto che la spesa di Euro 15.571,39 è finanziata con quota delle risorse di cui al Piano degli Interventi Urgenti del Commissario Delegato, Fondo per le Emergenze Nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Acc.to 2022/1292);
5. di procedere, a cura della Direzione Lavori Pubblici – Settore Attuazione Opere Pubbliche, alla liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
6. di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici – Settore Attuazione Opere Pubbliche alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del Codice;
7. di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

8. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;
9. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla vigente normativa in materia di trattamento di dati personali.

Il Dirigente
Arch. Emanuela Torti



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.1.0.-22 AD OGGETTO
“Tornanti di via Borzoli – Miglioramento della circolazione veicolare e realizzazione di parcheggio a raso, opera inserita nel piano infrastrutture viarie emergenza Ponte Morandi – fasi 1 e 2”.
Approvazione del pagamento all’Impresa Tecnotatti srl. della compensazione prezzi per il Secondo Semestre 2021, ai sensi del DM MIMS del 04/04/2022 (G.U. N.110 del 12/05/2022) nei limiti delle risorse e con le modalità previste dall’art.1- septies del DL n.73/21, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/21 e s.m.i..
CUP B37H18007780001 - CIG 8258532433 - MOGE 20297

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

- **ACC. 2022/1292**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese



COMUNE DI GENOVA

Prot 227911.I DEL 13/06/2022

**TORNANTI DI VIA BORZOLI – MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO A RASO, OPERA INSERITA NEL PIANO INFRASTRUTTURE VIARIE EMERGENZA PONTE MORANDI – FASI 1 E 2.
CUP B37H18007780001 – CIG 8258532433 - MOGE 20297**

APPROVAZIONE LAVORI: determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione Opere Pubbliche n. 2020/205.0.0./29, adottata il 30/03/2020 ed esecutiva dal 15/04/2020

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione Opere Pubbliche n. 2020-205.0.0.-93, adottata il 16/09/2020 ed esecutiva dal 22/09/2020;

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: Euro 1.357.535,46 - di cui Euro 46.102,68 per la progettazione esecutiva, Euro 94.700,61 per oneri della sicurezza ed Euro 49.999,99 per opere in economia -, oltre 10% per I.V.A. su lavori, OS ed ECO e 22% su Progettazione Esecutiva compresa di CNPAIA, per totali Euro 1.501.071,14.

IMPRESA APPALTATRICE: Tecnotatti Srl, con sede in Genova, Via Borzoli n.7/1 – 16153 – C.F. e P.I. 01179730997. CONTRATTO: Rep. N. 68597 del 10/11/2020

Calcolo della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione secondo semestre 2021

Al Responsabile del Procedimento
Arch. Ferdinando De Fornari

E, p.c.

Al Dirigente responsabile
Settore Attuazione Opere Pubbliche

L'articolo 1-septies del DL 73/2021, convertito con legge 106/2021, ha introdotto un meccanismo di compensazione straordinaria per ovviare agli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, derogatorio da quanto previsto dal D.lgs 50/2016.

In relazione all'appalto in oggetto, con riferimento al decreto MIMS del 04 aprile 2021, nei termini previsti dalla prima citata normativa, l'Impresa appaltatrice Tecnotatti Srl ha presentato la prevista istanza datata 20/05/2022 - ns. Prot. 25/05/2022.0200297.E -, integrata con nota datata 27/05/2022 - n.s. Prot. 28/05/2022.0206221.E -, contenente l'indicazione dei materiali da costruzione per i quali sono state rilevate variazioni dei prezzi di materiali, a suo dire, utilizzati nell'esecuzione dei lavori dell'appalto in oggetto.

Lo scrivente, sempre secondo la sopra citata normativa ed in base alle modalità operative di cui alla nota del MIMS del novembre 2021, ha accertate le quantità di ciascuno di detti materiali contabilizzate nell'arco temporale del secondo semestre 2021 cui applicare la variazione di prezzo unitario, determinando l'ammontare della compensazione spettante all'Impresa.

Quantificazione importo compensazione (D.M. 4 Aprile 2022)

Categoria	Descrizione categoria	SAL 3 10/07/2021		SAL 4 10/10/2021		SAL 5 08/01/2022		Materiale	U.M.	Quantità					Prezzo medio 2020	Variazione % 2° sem. 2021 su 2020	Al netto del 8 % di variazione a carico	Variazione di prezzo unitario	Importo compensazione
		%		%		%				SAL 3	SAL 4	SAL 5	TOT						
A.04	Pavimentazioni e marciapiedi	n.c.	44%	n.c.				Cemento tipo 325	q	0,00	2,70	0,00	2,70	12,11€	14,13%	6,13%	0,74€	2,00€	
								Sabbia	mc	0,00	2,01	0,00	2,01	23,20€	8,98%	0,98%	0,23€	0,46€	
								Ghiaia	mc	0,00	6,03	0,00	6,03	20,84€	8,75%	0,75%	0,16€	0,96€	
A.05	Impianto raccolta acque meteoriche	n.c.	n.c.	80%				Tubo in PVC Rigido	kg	0,00	1046,50	1046,50	1046,50	3,95€	50,50%	50,50%	1,99€	2.082,53€	
								Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	kg	0,00	782,90	782,90	782,90	2,10€	36,52%	28,52%	0,60€	469,74€	
								Cemento tipo 325	q	0,00	9,00	0,00	9,00	12,11€	14,13%	6,13%	0,74€	6,66€	
								Sabbia	mc	0,00	1,20	0,00	1,20	23,20€	8,98%	0,98%	0,23€	0,28€	
								Ghiaia	mc	0,00	2,40	0,00	2,40	20,84€	8,75%	0,75%	0,16€	0,38€	
A.06	Impianto elettrico e illuminazione pubblica	n.c.	21%	1%				Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	kg	0,00	408,00	0,00	408,00	1,45€	61,19%	53,19%	0,77€	314,16€	
								Cemento tipo 325	q	0,00	190,78	0,00	190,78	12,11€	14,13%	6,13%	0,74€	141,18€	
								Sabbia	mc	0,00	27,37	0,00	27,37	23,20€	8,98%	0,98%	0,23€	6,30€	
								Ghiaia	mc	0,00	54,75	0,00	54,75	20,84€	8,75%	0,75%	0,16€	8,76€	
A.09	Opere strutturali speciali (Muro tipo N)	20%	2%	n.c.				Ferro acciaio tondo per cemento armato	kg	0,00	4571,17	0,00	4571,17	0,55€	72,25%	64,25%	0,38€	1.737,05€	
								Acciaio armonico in trefoli, trece e fili metallici	kg	0,00	77,14	0,00	77,14	1,64€	84,41%	76,41%	1,25€	96,43€	
								Cemento tipo 325	q	0,00	233,10	0,00	233,10	12,11€	14,13%	6,13%	0,74€	172,49€	
								Sabbia	mc	0,00	31,08	0,00	31,08	23,20€	8,98%	0,98%	0,23€	7,15€	
								Ghiaia	mc	0,00	62,16	0,00	62,16	20,84€	8,75%	0,75%	0,16€	9,95€	
A.10	Opere strutturali (Muro 1,4-19)	34%	4%	2%				Ferro acciaio tondo per cemento armato	kg	0,00	5426,04	0,00	5426,04	0,59€	72,25%	64,25%	0,38€	2.061,90€	
								Sabbia	mc	0,00	28,27	0,00	28,27	23,20€	8,98%	0,98%	0,23€	6,50€	
								Ghiaia	mc	0,00	331,08	0,00	331,08	20,84€	8,75%	0,75%	0,16€	52,97€	
B.02	Scavi e reinterri	2%	96%	1%				Misto di fume o di cava (tout-venant)	mc	0,00	492,00	0,00	492,00	14,43€	8,40%	0,40%	0,06€	29,53€	
								Sabbia	mc	0,00	61,16	6,80	67,96	23,20€	8,98%	0,98%	0,23€	15,63€	
								Ghiaia	mc	0,00	152,91	16,99	169,90	14,43€	8,40%	0,40%	0,06€	27,18€	
B.04	Pavimentazioni e marciapiedi	n.c.	48%	29%				Misto di fume o di cava (tout-venant)	mc	0,00	611,64	67,96	679,60	14,43€	8,40%	0,40%	0,06€	40,78€	
								Tubo in PVC Rigido	kg	0,00	697,09	0,00	697,09	3,25€	58,50%	50,50%	1,99€	1.387,21€	
								Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	kg	0,00	1157,30	1157,30	1157,30	2,10€	36,52%	28,52%	0,60€	694,38€	
B.05	Impianto raccolta acque meteoriche	n.c.	97%	3%				Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	kg	0,00	1580,00	0,00	1580,00	5,47€	38,92%	30,92%	1,69€	2.670,20€	
								Fili di rame conduttori	kg	0,00	1,54	102,04	103,58	7,82€	44,36%	36,36%	2,84€	294,17€	
								Interruttore bipolare magnetotermico	cad	0,00	0,00	4,50	4,50	37,83€	13,57%	5,57%	2,11€	9,50€	
B.06	Impianto elettrico e illuminazione pubblica	n.c.	25%	31%				Cemento tipo 325	q	0,00	0,00	60,75	60,75	12,11€	14,13%	6,13%	0,74€	44,98€	
								Sabbia	mc	0,00	0,00	8,10	8,10	23,20€	8,98%	0,98%	0,23€	1,86€	
								Ghiaia	mc	0,00	16,20	16,20	16,20	20,84€	8,75%	0,75%	0,16€	2,59€	
								Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	kg	0,00	1305,00	0,00	1305,00	2,10€	36,52%	28,52%	0,60€	783,00€	
								Tubo in polietilene ad alta densità PEAD	kg	0,00	32,55	0,00	32,55	5,47€	38,92%	30,92%	1,69€	55,01€	
B.07	Impianto di irrigazione	n.c.	21%	31%				Fili di rame conduttori	kg	0,00	0,00	3,60	3,60	7,82€	44,36%	36,36%	2,84€	10,22€	
								Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	kg	0,00	135,00	0,00	135,00	5,47€	36,52%	28,52%	1,69€	392,08€	
B.08	Impianto di Videosorveglianza	r.c.	7%	1%				Cemento tipo 325	q	0,00	39,09	0,00	39,09	12,11€	14,13%	6,13%	0,74€	81,00€	
								Sabbia	mc	0,00	5,21	0,00	5,21	23,20€	8,98%	0,98%	0,23€	1,20€	
								Ghiaia	mc	0,00	10,42	0,00	10,42	20,84€	8,75%	0,75%	0,16€	1,67€	
V.09	Opere Strutturali (Muro tra Civ. 84 e Civ. 86)	r.c.	85%	n.c.				Ferro acciaio tondo per cemento armato	kg	0,00	984,00	0,00	984,00	0,59€	72,25%	64,25%	0,38€	373,92€	
								Cemento tipo 425	q	5,50	0,00	0,00	5,50	12,11€	14,13%	6,13%	0,74€	4,07€	
ECO	Provviste		n.c.	n.c.				Ferro acciaio tondo per cemento armato	kg	76,00	0,00	0,00	76,00	0,59€	72,25%	64,25%	0,38€	28,88€	
TOTALE: 14.155,81 €																			



Comune di Genova | Direzione Lavori Pubblici |
 Settore Attuazione Opere Pubbliche |
 Via di Francia, 1 - 16149 Genova | 19 piano |
 Email: direzionelavoripubblici@comune.genova.it |
 Email Settore: attuazioneopp@comune.genova.it |






COMUNE DI GENOVA

La compensazione complessiva, come dettagliato nei calcoli del prospetto inserito nella presente relazione, è risultata di Euro 14.155,81, oltre eventuale I.V.A..

Genova, li 10/06/2021

Il Direttore dei Lavori


Geom. Paolo Orlandini

Il sottoscritto, Ferdinando De Forzisi, in
qualità di R.U.P. dell'intervento, esaminate i
conteggi effettuati sulla D.L., li convalido
e ritengo possibile reperire la disponibilità delle somme
nell'ambito del QTE nelle quote imprevisti.



21/06/2022



Spett.le
COMUNE DI GENOVA
Alla c.a. RUP Arch. Ferdinando De Fornari

E p.c.
DL Geom. Paolo Orlandini

OGGETTO: Istanza di compensazione per il secondo semestre 2021, ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 73/2021, convertito con Legge L. 106/2021, e ss.mm..

"Tornanti di Via Borzoli – Miglioramento della circolazione veicolare e realizzazione di Parcheggio a raso, opera inserita nel piano infrastrutture viarie emergenza Ponte Morandi – Fasi 1 e 2"

"CUP: B37H18007780001 - CIG: 8258532433 – MOGE: 20297"

Contratto Rep. N. 68597 del 10/11/2020

Con la presente, la scrivente Impresa Tecnotatti Srl, con sede legale in Genova Via Borzoli 22B, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, Tatti Emanuele, nel dare seguito all'avvenuta pubblicazione del **decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 4 aprile 2022** avanza, nei modi e nei termini di legge (ossia entro il giorno 27 maggio), formale istanza di compensazione, ex art. 1- *septies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106), recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", come modificato dalla Legge n. 234/2021, rappresentando a tal fine quanto segue

PREMESSO CHE

- In data 26/05/2020, la scrivente ha formulato l'offerta, risultata aggiudicataria dell'appalto "Tornanti di Via Borzoli – Miglioramento della circolazione veicolare e realizzazione di Parcheggio a raso, opera inserita nel piano infrastrutture viarie emergenza Ponte Morandi – Fasi 1 e 2" - CUP: B37H18007780001 - CIG: 8258532433 – MOGE: 20297
- In data 10/11/2020 è stato sottoscritto tra le Parti il contratto di appalto n. rep. 68597 avente ad oggetto l'affidamento dell'appalto di cui sopra, per un importo pari a € 1.357.535,46
- In data 23/09/2021 con atto di sottomissione per maggiori lavori l'importo totale risulta pari a € 1.578.554,34
- Come emerso chiaramente, oltre che direttamente dal mercato, dalla stampa specializzata e dai rilievi condotti dall'ANCE, si sono verificati pregiudizievoli fenomeni inflattivi e crescenti difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, che stanno producendo straordinari incrementi dei prezzi di acquisto praticati dalle aziende fornitrici, nazionali ed estere;
- In particolare, a partire dagli ultimi mesi del 2020, si registra un significativo mutamento delle condizioni di mercato riguardanti l'acciaio, il cemento, i prodotti petroliferi, il rame, i materiali plastici e i loro derivati, con un'avvertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, con grave pregiudizio economico per l'appaltatore, non più sostenibile;
- Allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel



TECNOTATTI SRL



ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001

corso del primo semestre 2021, il Legislatore ha adottato il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge del 23 luglio 2021, n. 106, recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*";

- Con la legge di Bilancio di fine anno (Legge n. 234/2021, articolo 1, comma 398) la speciale disciplina compensativa prevista per il primo semestre 2021 è stata estesa anche al secondo semestre di tale anno.
- Il citato decreto, all'art. 1-septies, prevede che per i materiali da costruzione che abbiano subito, nel secondo semestre dell'anno 2021, una variazione percentuale del prezzo superiore all'8 per cento si proceda a compensazione, in aumento o in diminuzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice;
- Lo stesso decreto rimette al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile il compito di individuare con proprio decreto, "*le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi*";
- In data 12 maggio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale SG n. 110 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 4 aprile 2022, con cui sono stati rilevati, nell'Allegato 1, i prezzi medi, per l'anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi, nonché le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020;
- Con il citato decreto sono stati altresì individuati, nell'Allegato 2, i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021;
- Con la Circolare MIMS del 25 novembre 2021, pubblicata sul sito istituzionale, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha indicato le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione per il primo semestre 2021.

CONSIDERATO CHE

- L'art. 1-septies succitato è applicabile ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106) e ss.mm., quale è quello che ci occupa;
- ai sensi del comma 3, la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure (parte inserita dall'art. 16, comma 3-novies, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156), dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al



comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni;

- il Decreto di cui trattasi è stato pubblicato in data 12 maggio 2022 e, pertanto, ai sensi del comma 4 dell'art. 1-septies citato, il termine per avanzare la presente istanza di compensazione è fissato al giorno 27 maggio 2022;
- per effetto del fenomeno inflattivo, la Scrivente Impresa ha subito un ingente pregiudizio economico ed è esposta a costi in alcun modo prevedibili al momento di presentazione dell'offerta, oltre ogni ipotizzabile alea contrattuale, che esula dalle normali fluttuazioni del mercato;
- nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti per l'applicazione delle suddette disposizioni normative, così come esplicitati dalla Circolare MIMS del 25 novembre 2021 relativa al primo semestre 2021, sostanzialmente applicabile anche al secondo semestre 2021;
- per l'esecuzione di detti lavori, la Scrivente ha utilizzato i materiali interessati dagli incrementi rilevati dal decreto del Ministero e nello specifico:
 - o Ferro acciaio tondo per cemento armato
 - o Rete elettrosaldata
 - o Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati
 - o Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale
 - o Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali
 - o Tubazioni in acciaio nero senza saldatura
 - o Tubazioni in polietilene ad alta densità
 - o Tubazioni in PVC rigido
 - o Tube in polipropilene corrugato per impianti elettrici
 - o Fili di rame conduttori
 - o Cemento tipo 325
 - o Cemento tipo 425
 - o Sabbia
 - o Ghiaia
 - o Misto di fiume o di cava (tout-venant)
 - o Bitume
 - o Mattoni in laterizio pieni comuni
 - o Interruttore bipolare magnetotermico

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la Scrivente Impresa formula,

ISTANZA

a codesta spettabile Stazione Appaltante per il pagamento della compensazione dovuta, ai sensi l'art. 1-septies della Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73



TECNOTATTI SRL



ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001

e del decreto 4 aprile 2022, e, a tal fine, invita la stessa Stazione Appaltante ad attuare, senza indugio, quanto necessario a provvedere alla liquidazione nonché

- il D.L. Geom. Paolo Orlandini ad accertare le relative quantità contabilizzate e a dare avvio al procedimento volto a determinare le somme dovute a titolo di compensazione alla scrivente impresa, dando attuazione alla citata disposizione normativa;

- il RUP Arch. Ferdinando De Fornari a concludere la procedura nei termini di legge, consentendo il pagamento del riconoscimento dovuto alla scrivente impresa.

La scrivente impresa resta a disposizione per coadiuvare il Direttore Lavori rispetto alla determinazione della compensazione.

Avendo presentato la presente istanza nei termini e nei modi di legge, la Scrivente chiede di essere convocata per il confronto necessario a concludere la procedura di cui trattasi in tempi rapidi.

Distinti saluti.

Genova, lì 20/05/2022

Legale Rappresentante

TECNOTATTI S.R.L.



C. 1969 Comune di Genova - Prot. 28/05/2022.0206221.E
TECNOTATTI SRL



ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001

Spett.le
COMUNE DI GENOVA
Alla c.a. RUP Arch. Ferdinando De Fornari

E p.c.
DL Geom. Paolo Orlandini

OGGETTO: Integrazione istanza di compensazione per il secondo semestre 2021, ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 73/2021, convertito con Legge L. 106/2021, e ss.mm..

Rif. Ns istanza del 20/05/2022 inoltrata a mezzo Pec del 23/05/2022

"Tornanti di Via Borzoli – Miglioramento della circolazione veicolare e realizzazione di Parcheggio a raso, opera inserita nel piano infrastrutture viarie emergenza Ponte Morandi – Fasi 1 e 2"

"CUP: B37H18007780001 - CIG: 8258532433 – MOGE: 20297"

Contratto Rep. N. 68597 del 10/11/2020

La scrivente Impresa Tecnotatti Srl, con sede legale in Genova Via Borzoli 22B, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, Tatti Emanuele, in riferimento all'istanza di compensazione per il secondo semestre 2021 per le lavorazioni in oggetto presentata a mezzo PEC in data 23/06/2022, con la presente comunica che per l'esecuzione dei suddetti lavori, la Scrivente ha utilizzato nel periodo indicato, ad integrazione di quanto già comunicato, anche i seguenti materiali interessati dagli incrementi rilevati dal decreto del Ministero e nello specifico:

- Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente
- Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici

Si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti.

Genova, lì 27/05/2022

Legale Rappresentante

TECNOTATTI S.R.L.