



COMUNE DI GENOVA

OGGETTO: Intervento di ripristino della funzionalità idraulica della condotta interrata sotto il campo "Giuseppe Piccardo" a Genova Borzoli – I Stralcio.  
MOGE: 20785 - CUP: B37H21003640004 – CIG: 953955844C  
**PROROGA**

Spett.le  
**SIRCE S.p.A.**  
Piazza Borgo Pila, 40/67  
16129 Genova (GE)  
PEC [00809020159.genova@pec.ance.it](mailto:00809020159.genova@pec.ance.it)

e, p.c. Al CSE  
Geom. Alessio Danovaro

Premesso che:

- in data 03/07/2023 sono stati consegnati i lavori con verbale di consegna prot. n. NP/2023/1549 del 03/07/2023;
- in accordo al già menzionato verbale di consegna, i lavori dovevano essere ultimati entro il giorno 31/10/2023;
- a seguito di istanza prot. T.1.23.0104 del 25/10/2023, con nota prot. n. 0509220.U del 30/10/2023 è stata concessa una proroga di giorni 10 giorni naturali e consecutivi che spostato il termine di ultimazione dei lavori al 10/11/2023;
- con D.D. N. 2023-183.0.0.-102 del 22/11/2023 è stata approvata una variante suppletiva per maggiori lavori con differimento del termine per l'esecuzione delle opere a tutto il 15/12/2023;

Preso atto che con nota rif. T.1.23.0119 del 14/12/2023, l'Impresa SIRCE S.p.A. richiedeva giorni 31 di proroga per l'ultimazione dei lavori, motivando l'istanza con il verificarsi, in particolare, di precipitazioni che hanno determinato il rallentamento delle opere di comprensive di movimentazione terre, vista la relazione del Direttore dei Lavori prot. n. 0593679.I del giorno 14/12/2023, nella quale si ritengono ammissibili le richieste dell'appaltatore riconducibili alle condizioni climatiche, concede una proroga complessiva pari a giorni **30** (trenta), cosicché il termine per la conclusione dei lavori risulta differito al **14/01/2024**.

Il Responsabile di Procedimento  
(arch. Roberto Valcalda)  
*documento sottoscritto digitalmente*

Per accettazione senza alcuna riserva  
SIRCE S.p.A.