



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-48**

L'anno 2023 il giorno 11 del mese di Maggio il sottoscritto Marasso Ines in qualita' di dirigente di Direzione Lavori Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-  
INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MURO DI VIALE TESTERO PRESSO IL CIMITERO DI  
STAGLIENO

CUP B37H21001530002 - MOGE 20765 - CIG 9018953376

Adottata il 11/05/2023  
Esecutiva dal 19/05/2023

11/05/2023	MARASSO INES
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

## DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-48

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MURO DI VIALE TESTERO PRESSO IL CIMITERO DI STAGLIENO  
CUP B37H21001530002 - MOGE 20765 - CIG 9018953376

### IL DIRIGENTE

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Pietro Marcenaro

#### **Premesso:**

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18.05.2021 è stato approvato il secondo adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023, comprensivo dell'intervento in questione per l'importo di Euro 520.491,80;
- che con atto datoriale del Direttore della Direzione Riqualficazione Urbana, prot. n. 0418779.I in data 19.11.2021, è stato individuato RUP dell'intervento di cui in oggetto il funzionario dei servizi tecnici Geom. Pietro Marcenaro;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2021-204.0.0.-131 del 17.12.2021 della Direzione Riqualficazione Urbana è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento e si è provveduto all'individuazione delle modalità di gara per l'affidamento in appalto, per un importo di Euro 334.438,51, di cui Euro 18.227,75 per oneri della sicurezza, Euro 5.237,51 per oneri della sicurezza COVID-19, applicabili esclusivamente in vigenza dello stato di emergenza sanitaria ed Euro 45.614,81 per lavori in economia, il tutto oltre IVA al 10%;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2022-204.0.0.-14 del 08.03.2022 della Direzione Riqualficazione Urbana i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa SOILTEC GENOVA S.R.L., con sede in Via Morego n. 55/2 - 16163 Genova (GE)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- C.F./P.IVA 03623640103, avendo offerto il ribasso del 24,386%, per un importo contrattuale di Euro 269.728,20, di cui Euro 23.465,26 per oneri della sicurezza ed Euro 45.614,81 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A al 10%;
- che in data 19.05.2022, tra il Comune di Genova e l'impresa SOILTEC GENOVA S.R.L., è stato stipulato contratto di appalto per i lavori in oggetto registrato a cronologico al n. 170;
- che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 07.06.2022, con verbale prot. NP 07/06/2022.0000931.I ed accettati dall'Impresa senza riserve.

**Premesso altresì:**

- che con D.D. n. 2022-212.0.0.-120 del 25.11.2022, sono state approvate lavorazioni aggiuntive. L'importo necessario per l'esecuzione delle opere oggetto di variante ha trovato copertura economica nelle risorse disponibili all'interno del quadro economico nelle somme previste per manodopera in economia, per cui non è risultato necessario apportare integrazioni all'importo contrattuale, che è rimasto invariato;
- che con verbale prot. n. NP 03/10/2022.0001693.U è stata disposta una sospensione parziale dal 23.09.2022 al 03.10.2022, per un totale di 19 giorni naturali e consecutivi da aggiungersi al termine contrattuale;
- che con nota prot. n. 0409449.U del 27.10.2022, sono stati concessi all'appaltatore 40 giorni di proroga e che, a seguito delle variazioni temporali come sopra esplicitate, il nuovo termine contrattuale è venuto a coincidere con il giorno 03.12.2022;
- che le opere sono state ultimate in data 02.12.2022, come da certificato di ultimazione lavori prot. n. NP 0002225.I del 07.12.2022, entro i termini utili contrattuali.

**Considerato:**

- che sono state eseguite opere strutturali per le quali è stato acquisito il Certificato di Collaudo Statico, depositato presso la Citta Metropolitana di Genova con prot. PG/2022/481664 del 14/12/2022 con codice TRLMRA47M08L219Q-003652-7367856;
- che ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 11 del contratto di appalto, il Direttore dei Lavori, Ing. Claudia Doria, ha redatto in data 17/01/2023 il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori allegato, come parte integrante, al presente provvedimento;
- che, in base all'articolo 9 del contratto di appalto, ad ogni rata di acconto è stato detratto lo 0,50% di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, pertanto il conto finale dei lavori, pari ad Euro 269.370,29, è risultato al lordo della citata ritenuta dell'importo complessivo di Euro 1.346,85, oltre I.V.A. al 10%, pari ad Euro 134,69, per un totale complessivo di Euro 1.481,54, importo da corrispondere all'impresa SOILTEC GENOVA S.R.L. quale rata di saldo;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che l'impresa SOILTEC GENOVA S.R.L. ha presentato la polizza fideiussoria della società REVO Insurance S.p.A. – Agenzia ASSITEC SAS di SIMONCINI M. di Genova, n. 1948360 in data 17/01/2023, per l'importo di Euro 1.629,90, di durata biennale a partire dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Impresa;
- che è pertanto possibile procedere allo svincolo delle ritenute di garanzia, pari a Euro 1.346,85, oltre I.V.A. al 10%, di Euro 134,69, per un totale complessivo di Euro 1.481,54 alla impresa SOILTEC GENOVA S.R.L.;
- non sono stati sostenuti costi relativamente a Oneri Sicurezza Specifici per l'emergenza Sanitaria da Pandemia da Covid-19, ai sensi della Legge n. 120 del 2020 e della Ordinanza Regionale n. 48 del 2020;

**Dato atto che:**

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Geom. Pietro Marcenaro, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
- il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 come da allegato.

**Considerato che**, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

**Visti:**

- Il D.lgs. 50/2016 e il D.lgs. 120/2020;
- gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 84, 88, 92 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

### **DETERMINA**

- 1) di approvare le conclusioni dell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione in data 17/01/2023, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i lavori relativi a "LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURO DI VIALE TESTERO PRESSO IL CIMITERO DI STAGLIENO", affidati all'Impresa Soiltec Genova S.r.l., con sede in Via Morego n. 55/2 - 16163 Genova (GE) - C.F./P.IVA 03623640103 (Codice Benf. 53672) in base al contratto in data 19.05.2022, cronologico n. 170;
- 2) di approvare le conclusioni del Certificato di Collaudo Statico depositato presso la Città Metropolitana di Genova con prot. PG/2022/481664 del 14/12/2022 con codice TRLMRA47M08L219Q-003652-7367856;
- 3) di dichiarare liquidato in complessivi Euro 269.370,29 oltre IVA, al lordo delle trattenute di garanzia, l'importo dei suddetti lavori e forniture, secondo le risultanze dello stato finale;
- 4) di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale (cauzione definitiva) costituito con polizza fideiussoria numero 1885010, emessa in data 27.06.2022 rilasciata dalla Elba Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Via Mecenate, 90 - 20138 Milano (MI), per l'importo di Euro 54.620,00, ridotto nella misura del 50% ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 103 e 93 comma 7 del Codice, avente validità fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e in ogni caso fino al decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato;
- 5) di dare atto che l'impresa Soiltec Genova S.r.l., con sede in Via Morego n. 55/2 - 16163 Genova (GE) - C.F./P.IVA 03623640103 (c.b. 53672), ha presentato la polizza fideiussoria per la rata di saldo della società REVO Insurance S.p.A. - Agenzia ASSITEC SAS di SIMONCINI M. di Genova, n. 1948360 in data 17/01/2023, per l'importo di Euro 1.629,90, di durata biennale a partire dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Impresa;
- 6) di dichiarare che è possibile procedere allo svincolo delle ritenute di garanzia, pari a Euro 1.346,85 oltre IVA per Euro 134,69 per complessivi Euro 1.481,54 all'impresa SOILTEC GENOVA S.R.L.;
- 7) di dare atto che non sono stati sostenuti costi relativamente a oneri derivanti dall'emergenza sanitaria COVID;
- 8) di mandare a prelevare la somma complessiva di **Euro 1.481,54** per ritenute in garanzia, di cui 1.346,85 per imponibile e 134,69 per IVA al 10%, al capitolo 75504 C.d.C. 2450.8.05 "Attività Cimiteriali - Manutenzione Straordinaria" del Bilancio 2023 P.d.C. 02.02.01.09.015. (Crono 2021/528) mediante riduzione di pari importo del-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

l'IMP. 2023/6206 ed emissione di nuovo **IMPE. 2023/9847**;

- 9) di dare atto che la somma complessiva di Euro 1.481,54 è finanziata con mutuo flessibile acceso con Cassa Depositi e Prestiti accertato con Determinazione 2021-180.0.0.-67 del 8/11/2021 mutuo n°36 del 2021 (ACC 2022/154);
- 10) di dare atto che gli avvisi *ad opponendum* sono stati pubblicati presso l'Albo Pretorio del Comune di Genova dal 06.12.2022 al 20.12.2022, con procedura informatica, senza che vi siano state opposizioni;
- 11) di procedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 12) di dare mandato alla Direzione Servizi Finanziari, Ufficio Contabilità e Finanza per quanto di competenza;
- 13) di notificare all'impresa Soiltec Genova S.r.l., il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 234 del DPR n. 207/2010;
- 14) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del Codice;
- 15) l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal geom. Pietro Marcenaro, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
- 16) con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
- 17) il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 come da allegato.

Il Dirigente  
(Arch. Ines Marasso)  
[documento firmato digitalmente]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-48 AD OGGETTO APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MURO DI VIALE TESTERO PRESSO IL CIMITERO DI STAGLIENO CUP B37H21001530002 - MOGE 20765 - CIG 9018953376

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

- **ACC.TO 2022/154**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Materese



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI



**OGGETTO:** LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURO DI VIALE TESTERO PRESSO IL CIMITERO DI STAGLIENO

**APPROVAZIONE LAVORI:** D.D. n. 2021-204.0.0.-131 del 17.12.2021

**AGGIUDICAZIONE LAVORI:** D.D. n. 2022-204.0.0.-14 del 08.03.2022

**IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA:** 349.974,29 di cui €. 13.837,45 per oneri per la sicurezza, il tutto oltre I.V.A.

**IMPRESA APPALTATRICE:** Soiltec Genova S.r.l., con sede in Via Morego n. 55/2 - 16163 Genova (GE) - C.F./P.IVA 03623640103

**RIBASSO DI GARA:** 24,386%

**CONTRATTO:** Cronologico n. 170 del 19/05/2022

**IMPORTO CONTRATTUALE:** Euro 269.728,20, di cui Euro 18.227,75 per oneri della sicurezza, Euro 5.237,51 per oneri della sicurezza COVID-19 ed Euro 45.614,81 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A. 10%

**CUP** B37H21001530002 – **MOGE** 20765 - **CIG** 9018953376

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

#### Progetto Principale

Il progetto principale, redatto a cura dell'Ing. Luca De Falco, prevedeva la seguente spesa:

- lavori a misura	Euro 265.358,44
- opere in economia	Euro 45.614,81
- oneri di sicurezza	Euro 13.837,45





COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI**

- oneri Covid Euro 5.237,51

Complessivamente Euro 334.438,51

Il progetto esecutivo è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 2021-204.0.0.-131 in data 17.12.2021.

**Maggiori Lavori**

Con Determinazione Dirigenziale n. 2022-212.0.0.-120 del 25.11.2022 della Direzione Lavori Pubblici, sono state approvate lavorazioni aggiuntive e nuovi prezzi necessari alla contabilizzazione dei lavori. Si segnala che l'importo necessario per l'esecuzione delle opere oggetto di variante ha trovato copertura economica nelle risorse disponibili all'interno del quadro economico nelle somme previste per manodopera in economia, per cui non è risultato necessario apportare integrazioni all'importo contrattuale, che è rimasto invariato.

**Impresa aggiudicataria**

Previo esperimento di gara, secondo procedura negoziata, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa SOILTEC GENOVA S.R.L., con sede in Via Morego n. 55/2 - 16163 Genova (GE) - C.F./P.IVA 03623640103, che ha offerto il ribasso del 24.386%.

**Affidamento dei lavori**

Con Determinazione Dirigenziale 2022-204.0.0.-14 del 08.03.2022 della Direzione Riqualficazione Urbana, a firma del direttore Arch. Ines Marasso, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa SOILTEC GENOVA S.R.L.



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI**

**Contratto**

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 19.05.2022 con cronologico n. 170.

L'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso del 24.386% sulla somma di Euro 334.438,51, di cui Euro 18.227,75 per oneri della sicurezza, Euro 5.237,51 per oneri della sicurezza COVID-19, applicabili esclusivamente in vigenza dello stato di emergenza sanitaria ed Euro 45.614,81 per lavori in economia, il tutto oltre IVA al 10% e salva la liquidazione finale

**Polizza per danni e responsabilità civile**

L'impresa, ai sensi dell'art. 103 del Regolamento Generale ed in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12.3.2004 n.123, ha prodotto la Polizza CAR, emessa dal Elba Assicurazioni S.p.A. – con sede in Via Mecenate, 90 - 20138 Milano (MI), n. 1874910, emessa in data 23.05.2022 nelle modalità previste e della documentazione in riferimento alla Sicurezza, per una somma assicurata pari ad Euro 334.438,51 per rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori ed alle opere oggetto dell'intervento (Sez. A) e pari ad 1.000.000,00 Euro per RCT (Sez. B).

**Cauzione**

L'impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha presentato apposita polizza fideiussoria assicurativa numero 1885010, emessa in data 27.06.2022, per l'importo di Euro 54.620,00 pari al 20.25% di quello contrattuale, rilasciata dalla Elba Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Via Mecenate, 90 - 20138 Milano (MI).



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI**

**Responsabile del procedimento**

Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è la funzionaria dei servizi tecnici Ing. Claudia Doria, nominata con atto datoriale del Direttore della Direzione Riqualficazione Urbana, prot. n. 0237816.I in data 02.07.2021 fino alla data 18.11.2021 e successivamente il funzionario dei servizi tecnici Geom. Pietro Marcenaro, nominato con atto datoriale del Direttore della Direzione Riqualficazione Urbana, prot. n.0418779.I in data 19.11.2021.

**Ufficio Direzione Lavori**

- Direttore dei lavori: Ing. Claudia Doria, Direzione Lavori Pubblici
- Direttore operativo opere architettoniche: Arch. Alessia Cestaro, Direzione Lavori Pubblici
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Arch. Francesco Baratto, libero professionista

**Consegna dei lavori**

I lavori sono stati consegnati in data 07.06.2022 con verbale della Direzione Lavori Pubblici Prot. NP 931.I del 07.06.2022 senza riserve da parte dell'impresa.

**Tempo previsto per l'esecuzione – penalità in caso di ritardo**

Il Contratto d'Appalto prevedeva che i lavori fossero completati in 120 gg. naturali, successivi e continui, decorrenti dalla formale consegna dei lavori stessi.

Il termine utile doveva pertanto scadere il giorno 05.10.2022.

La penale pecuniaria di cui all'art. 5 del Contratto d'Appalto è stata stabilita nella misura dell'1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI



### Sospensione e ripresa dei lavori

E' stata prevista una sospensione parziale come da verbale prot. n. NP

03/10/2022.0001693.U, dal 23.09.2022 al 03.10.2022, per un totale di 19 giorni

naturali e consecutivi da aggiungersi al termine contrattuale.

### Proroghe e variazioni di tempo

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati previsti 40 gg per proroga concessa con

comunicazione prot. n. 27/10/2022.0409449.U;

### Scadenza definitiva del tempo utile

Il termine per l'ultimazione dei lavori è stato pertanto posticipato, rispetto a quanto

previsto a contratto, al giorno 03.12.2022.

### Subappalti – Adempimenti antimafia

Nel corso d'opera l'appaltatore ha subappaltato i lavori rientranti nella categoria

OG01, per l'esecuzione delle opere di sistemazione di aree esterne in conglomerato

bituminoso, per un importo complessivo di Euro 12.500,00 (4,63% dei lavori

appaltati) alla ditta IMPRESA ARTIGIANA STRADALE DI CAPPELLI MASSIMO

con sede legale a Genova (GE), viale Bracelli, n. 35, CAP 16100, codice fiscale/partita

I.V.A. 02411960103 – Autorizzazione Prot. 27/10/2022.0409445.U.

La direzione lavori, che conserva agli atti la documentazione prescritta dalla Legge

55/90 e s.m.i., ha adempiuto le norme e disposizioni vigenti in materia.

### Ultimazione di lavori

I lavori sono ultimati in data 02.12.2022 come risulta dal certificato di ultimazione

lavori in data 05.12.2022, prot NP 0002225.I del 07.12.2022 della Direzione Lavori

Pubblici e, pertanto, in tempo utile rispetto al tempo del contratto.



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

**Verbale di concordamento nuovi prezzi**

Per i lavori non contemplati nell'elenco prezzi di contratto, sono stati concordati n. 24 nuovi prezzi come da seguenti verbali di accettazione nuovi prezzi prot. 0388636.U del 13.10.2022.

**Conto finale**

Il conto finale ammonta, complessivamente, al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia, a Euro 269.370,29 così suddivise:

lavori a misura	235.281,33 Euro
provviste	6.612,34 Euro
noleggi	1.485,17 Euro
mano d'opera in economia	4.092,80 Euro
oneri di sicurezza	21.898,65 Euro
Importo totale netto lavori	269.370,29 Euro

**Collaudo di strutture**

Il collaudo delle strutture è stato affidato con Determinazione Dirigenziale n. 2022-212.0.0.-59 del 22.07.2022 all'Ing. Mauro Tirelli.

E' stato quindi possibile procedere alle operazioni di Collaudo Strutturale a cura dell'Ing. Mauro Tirelli il quale ha emesso il "CERTIFICATO DI COLLAUDO" depositato con prot. PG/2022/481664 del 14/12/2022 TRLMRA47M08L219Q-003652-7367856 presso Città Metropolitana.

**Riserve dell'Impresa**

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza avanzare riserve



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

#### **Assicurazione degli operai**

L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con la seguente posizione: I.N.A.I.L. sede di Genova Via G. D'Annunzio n. 76 tel. 01054631 fax 0105463522 – CAP 16121 – codice ditta 4954243 PAT n° 11385300.

#### **Assicurazioni sociali**

L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro le malattie presso l'I.N.P.S. con posizione assicurativa n. 03623640103

#### **Infortuni nel corso dei lavori**

Durante l'appalto non si sono verificati infortuni sul lavoro.

#### **Tempo stabilito per il collaudo**

In base all'art. 11 del Contratto d'Appalto il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

#### **Avviso ai creditori**

Gli avvisi ad opponendum sono stati regolarmente pubblicati presso l'Albo Pretorio del Comune di Genova dal 06.12.2022 al 20.12.2022, con procedura informatica senza che siano state opposizioni.

#### **Cessione di credito**

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto ad alcuno l'importo dei suoi crediti.

#### **Collaudatore**

Atteso che l'importo netto dei lavori risulta inferiore a 1.000.000 euro, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha provveduto alla redazione del certificato di regolare esecuzione.



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

**Visita di collaudo**

La sottoscritta D.L. e il sig. Ivano Merlo, rappresentante per l'Impresa, con la scorta degli elaborati grafici e dei documenti contabili, in data 05.12.2022 hanno effettuato un esame generale dei lavori stessi conducendo verifiche e deducendo che le opere eseguite corrispondono per gli effetti contabili in tutto e per tutto, sia registrato nei libretti delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

Nella totalità delle opere eseguite si è constatata buona qualità dei materiali impiegati, la lavorazione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali.

Di tali opere è stata verificata la corretta esecuzione e la corrispondenza per gli effetti contabili a quanto registrato nei documenti contabili stessi.

Ciò premesso

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) Che i lavori vennero eseguiti secondo i progetti e le indicazioni della Direzione Lavori;
- b) Che il loro ammontare, secondo quanto contabilizzato al netto di IVA e al lordo delle trattenute di garanzia ammonta a Euro 269.370,29;
- c) Che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni di legge;
- d) Che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, e non hanno comportato quindi l'applicazione della prevista penale in caso di ritardo;
- e) Che i prezzi applicati sono quelli di capitolato ed i nuovi approvati;
- f) Che non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a beni di proprietà privata;



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI



- g) Che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categorie e numero alle annotazioni dei registri di contabilità e riassunte nello stato finale;
- h) Che i lavori sono stati eseguiti a buona regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ed in ottemperanza a ordini e disposizioni della D.L.
- i) Che il subappaltatore IMPRESA ARTIGIANA STRADALE DI CAPPELLI MASSIMO è stato regolarmente liquidato per l'importo fatturato di Euro 12.500,00 relativo alla fattura 41 del 14/10/2022, debitamente quietanzata dal subappaltatore
- j) Che sono state prodotte le certificazioni relative a:
- Materiali impiegati, marcatura CE
  - Idoneità dei prodotti
  - Corretta posa in opera dei vari elementi
  - Trasporti e conferimenti a discarica
- k) Che è stato depositato il "CERTIFICATO DI COLLAUDO" con prot. PG/2022/481664 del 14/12/2022 TRLMRA47M08L219Q-003652-7367856 presso Città Metropolitana., dall'Ing. Mauro Tirelli;
- il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Claudia Doria

**CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITI**

I lavori effettuati dall'Impresa SOILTEC GENOVA S.R.L., con sede in Via Morego n. 55/2 - 16163 Genova (GE) - C.F./P.IVA 03623640103, riconosce liquidabile





COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

l'importo di Euro 269.370,29 (duecentosessantanovemilatrecentosettanta/29) al netto di IVA e al lordo delle trattenute di garanzia.

Dichiara nel contempo liquidabili, secondo le risultanze dello stato finale, l'importo di Euro 1.346,85 oltre IVA per Euro 134,69 quale svincolo delle ritenute di garanzia.

Certifica altresì potersi restituire all'Impresa le ritenute di legge e contrattuali, ivi comprese le cauzioni salvo la prescritta e rituale approvazione del presente atto.

La restituzione di detto totale lordo di Euro 1.481,54 è subordinata all'obbligo da parte dell'impresa di presentare una garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 28, c. 9, della l.109/1994, di importo pari alle ritenute di garanzia, maggiorato del tasso di interesse legale applicato alla durata della garanzia stessa, con validità ed efficacia non inferiore a 24 mesi, a decorrere dalla data di emissione del presente certificato.

Genova, 17.01.2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Claudia Doria)

L'IMPRESA

(SOILTEC GENOVA S.r.l.)

SOILTEC GENOVA S.r.l.

Visto IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Pietro Marcenaro)

*[documento firmato digitalmente]*