



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-118

L'anno 2023 il giorno 17 del mese di Ottobre il sottoscritto Marasso Ines in qualita' di dirigente di Direzione Lavori Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: PARCO DEL PONTE IN VALPOLCEVERA - AMBITO B3: MEMORIALE. LAVORI DI DEMOLIZIONE (LOTTO 1) PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DEL MEMORIALE. - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B33J20000000007 - MOGE 20363 - CIG 9083156972

Adottata il 17/10/2023
Esecutiva dal 01/11/2023

17/10/2023	MARASSO INES
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-118

PARCO DEL PONTE IN VALPOLCEVERA - AMBITO B3: MEMORIALE. LAVORI DI DEMOLIZIONE (LOTTO 1) PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DEL MEMORIALE. - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
CUP B33J20000000007 - MOGE 20363 - CIG 9083156972

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. DGC-2021-209, in data 05.08.2021, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di demolizione propedeutici alla realizzazione del Memoriale, articolati in due lotti di cui il primo, oggetto del presente provvedimento, con un quadro economico pari a euro 383.000,00;
- che il RUP dell'intervento è la sottoscritta Arch. Ines Marasso, Dirigente della Direzione Lavori Pubblici;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2022-204.0.0.-6, in data 08.02.2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei "lavori di demolizione propedeutici alla realizzazione del "Memoriale - LOTTO 1", redatto da IQUADRO Ingegneria Srl di Genova;
- che con il medesimo provvedimento, rettificato con Determinazione Dirigenziale n. 2022-204.0.0.-20, in data 17.03.2022, i lavori in argomento sono stati affidati alla Ditta E.S.O. Strade S.r.l., con sede legale in via Lungo torrente Secca, n. 74 r - 16135 Genova - P.IVA/CF 02857180109, che ha offerto il ribasso del 10% sull'importo a base di gara di euro 95.295,13, cosicché lo stesso è venuto a ridursi in euro 89.761,35, di cui euro 14.286,79 per oneri della sicurezza ed euro 25.670,53 per opere in economia, il tutto oltre IVA al 10%;
- che i lavori in oggetto sono stati consegnati nelle more della stipulazione del contratto in data 16.02.2022, con verbale prot. NP 28/02/2022.0000345.I ed accettati dall'Impresa senza riserve;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che in data 21.04.2022, tra il Comune di Genova e l'impresa E.S.O. Strade S.r.l., è stato stipulato contratto di appalto per i lavori in oggetto registrato a cronologico al n. 677/2022.

Premesso inoltre:

- che sono state ordinate le seguenti sospensioni e concesse le seguenti proroghe ai lavori:

- verbale di sospensione n. 1, prot. 07/04/2022.0000594.I, a partire dal 04/03/2022;
- verbale di ripresa n. 1, prot. 21/04/2022.0000675.I, con decorrenza della ripresa dal 27/04/2022 sino al 9/6/2022;
- concessione di proroga di 55 giorni, prot. 10/6/2022.0224116.U, con nuovo termine di ultimazione lavori al 03/08/2022;
- ordine di servizio n. 2 del 29/07/2022 con proroga di ulteriori 45 giorni a decorrere dal 03/08/2022, con nuovo termine di ultimazione lavori al 17/09/2022;
- ordine di servizio n. 3 del 16/09/2022 con proroga di ulteriori 45 giorni per lavori aggiuntivi che hanno trovato copertura all'interno dell'importo contrattuale, con nuovo termine di ultimazione lavori al 31/10/2022;

- che le opere sono state ultimate in data 07.10.2022, come da certificato di ultimazione lavori del 07.10.2022 e, quindi, entro i termini utili contrattuali.

Premesso infine che con Determinazione Dirigenziale n. 2023-212.0.0.-40, in data 20/04/2023, è stata approvata la revisione dei prezzi nell'ambito dell'appalto in oggetto, derivante dall'applicazione del D.L. n. 50/2022, pari a euro 8.864,98, oltre euro 886,50 per IVA al 10%, per un totale complessivo di euro 9.751,48 IVA compresa;

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 11 del contratto di appalto, il Direttore dei Lavori, Arch. Guglielmo Bulgarella, ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori prot. NP 1747.I, in data 26.07.2023, allegato come parte integrante del presente provvedimento;

- che, in base all'articolo 9 del contratto di appalto, ad ogni rata di acconto è stato detratto lo 0,50% di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e in particolare, le detrazioni ammontano per i Sal nn.1 e 2 a euro 447,80, oltre euro 44,78 per IVA al 10%, per un totale di euro 492,58, mentre per il Sal Straordinario n.1S ammontano a euro 44,32, oltre euro 4,43 per IVA al 10%, per un totale di euro 48,75, il tutto corrispondente ad un totale complessivo pari a euro 541,33 inclusa IVA, da corrispondere all'impresa E.S.O. Strade S.r.l. quale rata di saldo;

- che l'impresa E.S.O. Strade S.r.l. ha presentato la polizza fideiussoria rilasciata dalla compagnia Finanziaria Romana spa - n° 06/01/26/3169292 emessa in data 11.10.2023, per l'importo di euro 595,46 avente validità fino alla data del 11.10.2025;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che è pertanto possibile procedere allo svincolo delle ritenute di garanzia, pari a euro 492,12 oltre I.V.A. al 10% per euro 49,21, per un totale complessivo di euro 541,33 all'impresa E.S.O. Strade S.r.l.;

Dato atto:

- che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Ines Marasso, responsabile del procedimento che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

- che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. 267/2000;

- che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, come da allegato 5 iter degli atti e acquisizione dei pareri;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016;
- gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 84, 88, 92 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;
- il Provvedimento del Sindaco N. ORD-2023-113 del 05/04/2023 per il conferimento di incarichi dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di affidamento e aggiudicazione in capo all'Arch. Ines Marasso.

DETERMINA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

1) di approvare le conclusioni dell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione prot. n. NP1747_20230726, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i "LAVORI DI DEMOLIZIONE PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DEL MEMORIALE IN AMBITO B3 – LOTTO 1", affidati all'Impresa E.S.O. Strade S.r.l., con sede legale in via Lungo torrente Secca, n. 74 r - 16135 Genova - P.IVA/CF 02857180109, in base al contratto in data 21.04.2022, cronologico n. 677/2022;

2) di dichiarare liquidato in complessivi euro 98.424,66, oltre IVA, al lordo delle trattenute di garanzia, l'importo dei suddetti lavori secondo le risultanze dei Sal nn. 1, 2 e del Sal n. 1 Straordinario;

3) di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale (cauzione definitiva) costituito con polizza fideiussoria rilasciata dalla compagnia Finanziaria Romana spa - n° 06/01/31/3108008 emessa in data 07.04.2022, per l'importo di euro 3.591,00, ridotto nella misura del 50% ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 103 e 93 comma 7 del Codice, avente validità fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e in ogni caso fino al decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato;

4) di dare atto che l'impresa E.S.O. Strade S.r.l., P.IVA/CF 02857180109 con sede legale in via Lungo torrente Secca, n. 74 r - 16135 Genova, (Codice benef. 37706) ha presentato la polizza fideiussoria per la rata di saldo rilasciata dalla compagnia Finanziaria Romana spa - n° 06/01/26/3169292 emessa in data 11.10.2023, per l'importo di euro 595,46 di durata biennale a partire dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Impresa;

5) di dichiarare che è possibile procedere allo svincolo delle ritenute di garanzia, pari a euro 492,12, oltre I.V.A. al 10% per euro 49,21, per un totale complessivo di **euro 541,33** all'impresa E.S.O. Strade S.r.l.;

6) di mandare a prelevare, in favore dell'impresa E.S.O. Strade S.r.l. (Codice benef. 37706), la somma complessiva di euro **541,33** (di cui Euro 492,12 per imponibile ed Euro 49,21 per IVA 10%) al capitolo 76252 c.d.c. 2800.8.03 "Verde - Costruzione" del Bilancio 2023, Crono 2021/285 PDC 02.02.01.09.014 mediante riduzione di pari importo dell'IMPE 2023/6207 ed emissione nuovo IMPE **2023/14668**;

7) di dare atto che la somma complessiva di euro 541,33 è finanziata con contributo da parte di ERG S.p.A. (Acc. 2023/1535);

8) di dare atto che non si è dovuto procedere alla pubblicazione degli "Avvisi ad Opponendum" presso l'Albo Pretorio del Comune di Genova, in quanto non vi è stata necessità di occupazioni permanenti e/o temporanee e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a beni di proprietà privata;

9) di procedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 10) di notificare all'impresa E.S.O. Strade S.r.l., il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 234 del DPR n. 207/2010;
- 11) di dare atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Ines Marasso, responsabile del procedimento che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
- 12) di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. 267/2000;
- 13) di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, come da allegato 5 iter degli atti e acquisizione dei pareri;
- 14) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del Codice.

Il Dirigente
Arch. Ines Marasso
[documento firmato digitalmente]



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-118

AD OGGETTO

PARCO DEL PONTE IN VALPOLCEVERA - AMBITO B3: MEMORIALE. LAVORI DI
DEMOLIZIONE (LOTTO 1) PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DEL MEMORIALE. -
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
CUP B33J20000000007 - MOGE 20363 - CIG 9083156972

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si
appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc.to 2023/1535).**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI



c. 9969. Comune di Genova - Rep. NP 26/07/2023. 0001747. I

LAVORI: APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI DEMOLIZIONE PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DEL MEMORIALE IN AMBITO B3 - LOTTO 1"

APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI: D.D. n. 204/2022.0.0.-06 del 08/02/2022

AFFIDATARIA/ESECUTRICE: Impresa E.S.O. Strade Srl, con sede legale in via Lungotorrente Secca 74 r - 16135 Genova. P.Iva/CF 02857180109

IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI: Euro 89.761,35 di cui: Euro 14.286,79 per oneri di sicurezza ed Euro 25.670,53 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A. 10%

RIBASSO D'ASTA: 10,00 %

CONTRATTO: cron. n. 677 del 21.04.2022

CUP B33J20000000007 - MOGE 20363 - CIG 9083156972 (ex 88648376E9)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 102, comma 8, D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii

Progetto Principale: con Deliberazione di Giunta Comunale n. DGC-2021-209 del 05.08.2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di demolizione propedeutici alla realizzazione del "Memoriale" in Ambito B3, redatto dallo Studio Associato iQuadro Ingegneria Srl di Genova ed articolato in due lotti di intervento (LOTTO 1 € 383.000,00 e LOTTO 2 € 650.000,00), in funzione della disponibilità delle aree dell'Ambito B3 (parte delle quali sono state sottoposte a sequestro giudiziario).

L'importo complessivo dei lavori del Lotto 1 da contabilizzare "a misura" è pari ad Euro 95.295,13 (novantacinquemiladuecentonovantacinque/13), di cui: Euro



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

14.286,79 (quattordicimiladuecentoottantasei/79) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già predeterminati, ivi inclusi oneri Covid, e non soggetti a ribasso ed Euro 25.670,53 (venticinquemilaseicentosestanta/53) per opere in economia, il tutto oltre I.V.A. 10%

Individuazione dell'esecutore dei lavori: tramite procedura di affidamento diretto in modalità completamente telematica, contrassegnata dal num.G00807 (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016) mediante la piattaforma telematica di e-procurement del Comune di Genova, l'appalto è stato aggiudicato all'impresa E.S.O. Strade Srl – con sede legale in via Lugotorrente Secca 74 r – 16135 Genova, P.Iva/CF 02857180109 , la quale ha offerto il ribasso del 10,00 %.

Cauzione: l'impresa, a garanzia della perfetta e integrale esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, ha presentato garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria rilasciata dalla compagnia Finanziaria Romana spa - n° 06/01/31/3108008 emessa in data 07.04.2022, per l'importo di € 3.591,00, avente validità fino alla data del 07.04.2023.

Polizza per danni e responsabilità civile: L'impresa, ai sensi dell'art. 103 del Regolamento Generale ed in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12.3.2004 n. 123, ha prodotto la Polizza CAR, emessa dal Gruppo " Elba - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A" – con sede in Via Mecenate, 90 - 20138 Milano (MI) – n. 1863874, emessa in data 07.04.2022 nelle modalità previste e della documentazione in riferimento alla Sicurezza, per una somma assicurata pari ad € 89.761,30 per rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori ed alle opere oggetto dell'intervento.



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

Assicurazioni degli operai: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con la seguente posizione: I.N.A.I.L. sede di Genova Via G. D'Annunzio n. 76 tel. 01054631 - C.A.P. 16121 - codice ditta 4734751;

Assicurazioni sociali: le assicurazioni sociali e previdenziali predisposte dall'esecutore dei lavori sono risultate essere: I.N.P.S. con matricola N. 3410672122 - CSC 11301;

Responsabile del procedimento: ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 163/2006 Arch. Ines Marasso, Direttore della Direzione Lavori Pubblici.

Direzione lavori: Con atto datoriale della Direzione Lavori Pubbliche Prot. 0293579.I del 28.07.2022 è disposto:

- di revocare, a far data dal 27.07.2022, l'atto datoriale prot. n. 0288419.I del 10/08/2021, con cui si attribuivano ai signori (assegnati entrambi al Settore Riqualificazione Urbana):

- Arch. Agostino BARISIONE i compiti e le funzioni di Direttore dei Lavori;
- Arch. Sara AMIELLI i compiti e le funzioni di Direttore Operativo per le attività di contabilità;

- di nominare, a far data dal 27.07.2021, i signori (assegnati alla Direzione Lavori Pubblici):

• Arch. Guglielmo BULGARELLA con i compiti e le funzioni di Direttore dei Lavori;

• Arch. Alessia CESTARO con i compiti e le funzioni di Direttore Operativo;

• Geom. Alessandro PROVELLI con i compiti e le funzioni di Direttore Operativo.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: con D.D. n. 2022-212.0.0-7 esecutiva del 28/04/2022 è stato affidato all'Ing. Stefano Migliaro l'incarico per il



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, di cui all'art. 91 / 92 del D.Lgs. n. 81/2008;

Importo contrattuale - Somma autorizzata per i lavori: l'importo a base di Gara, "a misura", è pari ad Euro 95.295,13 (novantacinquemiladuecentonovantacinque/13), di cui: Euro 14.286,79 (quattordicimiladuecentoottantasei/79) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già predeterminati e non soggetti a ribasso, Euro 25.670,53 (venticinquemilaseicentoseventanta/53) per opere in economia. La Società E.S.O. Strade Srl, mediante la procedura N. G00807, ha offerto, sull'importo a base di gara, un ribasso percentuale del 10,00% (dieci/00), per un importo totale risultante contrattuale di € 89.761,35 (ottantanovemilasettecentonovantuno/35) oltre iva di legge, di cui € 49.804,03 per lavori, € 14.286,79 per oneri della sicurezza, ivi inclusi oneri Covid ed € 25.670,53 per lavori in economia.

Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori in data 16.02.2022, con Verbale prot. NP 28/02/2022.0000345.I

Tempo stabilito per l'esecuzione e penale ritardo: il tempo utile per dare i lavori compiuti, stabilito in giorni 60 naturali, successivi e continui, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi sarebbe dovuta avvenire entro il 17.04.2022.

Sospensioni e proroghe: durante il corso dei lavori, sono state ordinate le seguenti sospensioni e concesse le seguenti proroghe ai lavori:

- Verbale di sospensione N.1 prot. 07/04/2022.0000594.I dal 04/03/2022 sino a nuovo ordine
- Verbale di ripresa N.1 prot. 21/04/2022.0000675.I con decorrenza della ripresa dal 27/04/2022 sino al 9/6/2022
- Lettera di proroga di 55 giorni, prot. 10/6/2022.0224116.U con nuovo



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI



c_d969 - Comune di Genova - Rep. NP 26/07/2023 - 0001747 - I

termine di ultimazione lavori 03/08/2022

- Ordine di Servizio n.2 del 29/07/2022 con proroga di ulteriori 45 giorni a decorrere dal 03/08/2022, con nuovo termine di ultimazione lavori 17/09/2022

- Ordine di Servizio n.3 del 16/09/2022 con proroga di ulteriori 45 giorni per lavori aggiuntivi, con nuovo termine di ultimazione lavori 31/10/2022

Nuovi Prezzi: durante il corso dei lavori non si è reso necessario il concordamento di nuovi prezzi.

Revisione Prezzi 2022: con Determinazione Dirigenziale N. 2023-212.0.0.-40 esecutiva dal 08/05/2023 è stata approvata l'integrazione dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del D.L. n. 50/2022 a favore dell'impresa E.S.O. STRADE S.R.L. Partita IVA 02857180109, per l'importo pari a Euro 8.864,98, oltre Euro 886,50 per IVA al 10%, per un totale complessivo di Euro 9.751,48 IVA compresa;

Ultimazione dei lavori: il giorno 07.10.2022, come da Certificato di ultimazione lavori in data 07.10.2022

Stai Avanzamento Lavori: sono stati emessi i SAL nn. 1, 2, con un'economia residua risultante dagli stessi pari a € 201,67, oltre al SAL straordinario n.1S:

- **SAL n.1:** in data 07.07.2021 ammonta a complessivi € 39.654,52 al netto del ribasso d'asta e delle trattenute del 0.50%, oltre all'iva del 10% pari a € 3.965, 45 per un totale complessivo di € 43.619,97

- **SAL n.2 finale:** in data 31.10.2022 ammonta a complessivi € 49.457,36 al netto del ribasso d'asta e delle trattenute del 0.50%, oltre all'iva del 10% pari a € 4.945, 74 per un totale complessivo di € 54.403,10 e con un totale generale di € 89.559,68 al netto del ribasso d'asta, con importi finali così suddivisi:

[Handwritten signatures and redactions]



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

lavori a misura	€	42.367,28
provviste	€	2.595,69
noli	€	24.427,02
mano d'opera in economia	€	8.060,37
oneri della sicurezza (inclusi oneri Covid)	€	12.109,32
Importo totale netto lavori:	€	<u>89.559,68</u>

SAL Straordinario n.1S: per "Adeguamento e conguaglio dei SAL n.1 e 2 (finale) ai sensi dell'Art. 26 del Decreto Legge 17 Maggio 2022 n. 50", autorizzato con DD n. 2023-212.0.0.-40, esecutiva dal 08/05/2023, il cui totale ammonta a complessivi € 8.864,98, oltre Euro 886,50 per IVA al 10%, per un totale complessivo di Euro 9.751,48 IVA compresa;

Certifica potersi restituire all'Impresa E.S.O. Strade s.r.l. le ritenute di legge e contrattuali ammontanti, per i SAL 1 e 2 pari a € 447,80 oltre € 44,78 per IVA al 10% e per il Sal Straordinario n.1S, pari a € 44,32 oltre € 4,43 per IVA al 10%, per un totale complessivo riferito alle trattenute pari a € 541,33 inclusa iva e parimenti autorizza lo svincolo della cauzione definitiva, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Anticipazione: Non è stata corrisposta all'impresa l'anticipazione.

Subappalti: nel corso dei lavori l'appaltatore non ha subappaltato alcuna lavorazione.

Riserve dell'impresa: l'impresa ha firmato i registri di contabilità n° 1 e 2 senza trascrivere alcuna riserva.

Infortuni in corso dei lavori: durante il lavoro non è avvenuto alcun infortunio.

Cessione di credito: come da comunicazione Prot_0165973_I del 14-04-2023 della



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

Direzione Ragioneria Settore Contabilità del Comune di Genova, non risultano cessioni di crediti, nonché procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento da parte dell'Impresa E.S.O. Strade s.r.l.

Avvisi ad Opponendum: non vi è stata necessità di occupazioni permanenti e/o temporanee e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a beni di proprietà privata e pertanto non si è dovuto procedere alla pubblicazione degli "Avvisi ad Opponendum".

Collaudatore amministrativo: atteso che l'importo netto dei lavori risulta inferiore a €. 1.000.000, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha provveduto alla redazione del presente certificato di regolare esecuzione.

Visita di collaudo: il sottoscritto D.L. e il Sig. Sergio orefici, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, con la scorta di elaborati grafici e documenti contabili, in data 22.12.2022 hanno effettuato un esame generale dei lavori eseguiti verificando che le opere eseguite corrispondono per gli effetti contabili in tutto e per tutto, sia registrato nei libretti delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

E' stata constatata la lavorazione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali ed è stata verificata la corretta esecuzione e la corrispondenza per gli effetti contabili a quanto registrato nei documenti contabili stessi, ivi inclusi i Formulari di Identificazione Rifiuto nn. FT7503/21 del 10/08/2022, FT7504/21 del 10/08/2022, FB001685/2022 del 10/08/2022, FB001686/2022 del 10/08/2022, FB001687/2022 del 10/08/2022, FT7505/21 del 12/08/2022, ai sensi del D.lgs. 22/1997, DM n. 145/1998, Direttiva Ministero Ambiente 09/04/2002, D.lgs. 152/2006, D.lgs. 205/2010 e ss.mm.ii.

CIO' PREMESSO



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto come nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori vennero eseguiti secondo i progetti e le indicazioni della D. L.;
- b) che il loro ammontare, secondo quanto contabilizzato al netto del ribasso d'asta, di IVA e al lordo delle trattenute di garanzia ammonta a € 89.559,68;
- c) che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni di legge;
- d) che i lavori, in base alle proroghe succedutesi, sono stati compiuti entro il periodo contrattuale previsto;
- e) che i prezzi applicati sono quelli di capitolato;
- f) che per i suddetti interventi non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a beni di proprietà privata;
- g) che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categoria e numero alle annotazioni dei registri di contabilità;
- h) che i lavori sono stati eseguiti a buona regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ed in ottemperanza a ordini e disposizioni della D.L.
- i) che non è stata fatta richiesta di subappalto;
- l) che sono state prodotte le certificazioni relative a:
 - formulari dei trasporti per i conferimenti a discarica

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. Guglielmo Bulgarella

CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITI

i lavori effettuati dall'impresa E.S.O. Strade Srl, con sede legale in via Lungo torrente Secca 74 r – 16163 Genova. P.Iva/CF 02857180109 e riconosce liquidabile, secondo le risultanze del sal n. 2 finale l'importo di € 98.424,66 (novantottomilaquattrocento ventiquattro/66) al netto di IVA e al lordo delle trattenute di garanzia, comprensivo dell'adeguamento e conguaglio dei SAL n.1 e 2 (finale) ai sensi dell'Art. 26 del



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI



Decreto Legge 17 Maggio 2022 n. 50". Certifica potersi restituire all'Impresa le ritenute di legge e contrattuali, ivi comprese le cauzioni, salvo la prescritta e rituale approvazione del presente atto, con il pagamento della rata di saldo, relativo alle trattenute anzidette (0,5%) per i Sal nn.1 e 2, pari a € 447,80 oltre € 44,78 per IVA al 10%, per un totale di € 492,58 oltre alle trattenute per il Sal Straordinario n.1S, pari a € 44,32 oltre € 4,43 per IVA al 10%, per un totale di € 48,75, per un totale complessivo riferito alle trattenute dei SAL nn. 1, 2, ed il SAL straordinario n.1S pari a € 541,33 inclusa iva. La restituzione di detto totale lordo di € 541,33 è subordinato all'obbligo da parte dell'impresa di presentare una garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 28, c. 9, della l. 109/1994, di importo pari alle ritenute di garanzia, maggiorato del tasso di interesse legale applicato alla durata della garanzia stessa, con validità ed efficacia non inferiore a 24 mesi, a decorrere dalla data di emissione del presente certificato.

Genova,

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. Guglielmo Bulgarella)

L'IMPRESA

STRADA S.R.L.

Visto IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Ines Marasso)