



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.1.0.-66

L'anno 2023 il giorno 03 del mese di Luglio la sottoscritta Arch. Torti Emanuela, in qualità di Dirigente di Attuazione Opere Pubbliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

APPROVAZIONE DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

“LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA VOLTA DEL ‘SALONE BARABINO’ – ISTITUTO COMPRENSIVO SAMPIERDARENA, PIAZZA DEL MONASTERO 6, FASE 2 – 2° STRALCIO”.

CUP: B38B21000040004 – CIG: 903473425B – MOGE: 20704

Adottata il 03/07/2023

Esecutiva dal 10/07/2023

03/07/2023	TORTI EMANUELA
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.1.0.-66

APPROVAZIONE DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

“LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA VOLTA DEL ‘SALONE BARABINO’ – ISTITUTO COMPRENSIVO SAMPIERDARENA, PIAZZA DEL MONASTERO 6, FASE 2 – 2° STRALCIO”.

CUP: B38B21000040004 – CIG: 903473425B – MOGE: 20704

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Contratto d’Appalto – Cronologico n. 182 del 26/05/2022 per un importo di Euro 133.788,60 oltre I.V.A.

Su proposta del R.U.P. Arch. Silvia Toccafondi

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. DGC-2021-262 del 07/10/2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori in oggetto, redatto per la parte architettonica dal F.S.T. Arch. Donatella Cipani della Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva del Comune di Genova e, per la parte strutturale, dal F.D.T. Ing. Lucia La Rosa e dal F.S.T. Ing. Giulia Bertazzi della Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva del Comune di Genova, per una spesa complessiva pari ad Euro (Q.E.) 250.000,00;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione Opere Pubbliche 2021-205.0.0.-135 del 20.12.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dei “lavori di consolidamento e restauro conservativo volta del salone Barabino fase 2 – II stralcio” per un importo complessivo dei lavori stessi , “a misura”, da porre a base di gara, di complessivi Euro 167.191,05, di cui Euro 3.753,53 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già predeterminati e non soggetti a ribasso, Euro 6.013,82 per oneri della sicurezza Covid derivanti da Ordinanza n. 48/2020 del 20/07/2020 del Presidente della Giunta Regionale ed Euro 14.311,25 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A. (e pertanto per un importo complessivo pari ad Euro 183.910,15);

- a seguito di procedura negoziata, con Determinazione Dirigenziale della Direzione Attuazione Opere Pubbliche N. 2022-205.0.0.-18, in data 23/03/2022 sono stati aggiudicati i lavori di “I.C.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Sampierdarena, Piazza del Monastero 6 - Lavori di consolidamento e restauro conservativo volta del Salone Barabino Fase 2 – II Stralcio” a favore dell’Impresa Restauri S.r.l. con sede in Genova, Piazza della Vittoria 6, P.I. e C.F. 03765960103, con il ribasso offerto del 23,34% per un importo contrattuale risultante di Euro 133.788,60 di cui Euro 3.753,53 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, Euro 6.013,82 per oneri della sicurezza Covid-19 ed Euro 14.311,25 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A. al 10% di legge;

- in data 26/05/2022 è stato stipulato il Contratto d’appalto con Cronologico n. 182 per complessivi Euro 133.788,60 oltre I.V.A..

Rilevato che:

- i lavori sono stati consegnati in data 11/07/2022, con Verbale prot. n. 13/07/2022.0272624.E redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Debora Pizzorno incaricata con con Determinazione Dirigenziale della Direzione Attuazione Opere Pubbliche N. 2021-205.0.0-127 del 1/12/2021 esecutiva in data 6/01/2022;
- nel corso dei lavori non sono state richieste e non sono state concesse proroghe relative alla durata degli stessi;
- in data 07/12/2022 i lavori sono stati conclusi nella loro essenzialità, come risultante da verbale prot.15/12/2022.0002287.I redatto in pari data dal Direttore dei Lavori, concedendo 55 giorni per opere di finitura marginali non incidenti all’uso ed alla funzionalità dei lavori stessi, quindi sino al 31/01/2023; conclusione poi confermata con atto prot. 31/05/2023.0243223.E;
- nel corso della visita di collaudo del 14/12/2022, effettuata dal Direttore dei Lavori per il verifica dell’avanzamento delle opere di finitura, ma anche per monitoraggio della struttura della volta del salone, esaminata a seguito di due scosse telluriche avvenute il 22/09 ed il 4/10/2022 con epicentro in provincia di Genova. In tale occasione ed in seguito a migliori definizioni, verranno ordinati alcuni lavori nel piano sottotetto, non oggetto di contratto ma migliorativi ed in favore di sicurezza, come segue:
 - fornitura e posa in opera, all’estradosso del tavolato in legno già esistente, di nuovo telo in TNT e nuovo tavolato in legno, opportunamente avvitato al sottostante, in modo da garantire la protezione della sottostante volta affrescata dagli sbalzi termici e dalle correnti d’aria per un importo di € 6.051,54;
 - sigillatura esterna di 3 finestre presenti sul sottotetto per un importo di € 416,82
- a seguito di richiesta da parte della Soprintendenza, formulata a mezzo P.E.C. (Prot. MIC_SABAP-MET-GE|09/12/2022|0020081-P del 09.12.2022) avente ad oggetto richieste legate alla problematica di sicurezza antisismica nello scalone monumentale, in relazione all’evento su citato, il Direttore dei Lavori ha ulteriormente ordinato, in sede di collaudo, all’Impresa Restauri S.r.l. di effettuare n° 3 sondaggi al fine di indagare lo stato di consistenza dell’estradosso della volta posta a soffitto dello scalone medesimo per un importo complessivo di € 792,90;
- in data 20/01/2023, dietro indicazioni del Dirigente dell’Attuazione Opere Pubbliche e del R.U.P. dell’intervento, il D.L. ha richiesto all’Impresa la formulazione di un’offerta economica per il restauro e la riappensione di due lampadari in vetro di Murano, presenti nel salone oggetto di

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

restauro, ma esclusi dal contratto ed imballati a terra, ciò al fine di dare completezza al restauro del locale appena ultimato, non potendo esimersi dal riallestimento di tali preziosi e delicati arredi che diversamente avrebbero impedito l'utilizzo dalla sala;

- in data 20/02/2023 la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia, con Prot. SABAP-MET-GE|20/02/2023|0002714-P, ha trasmesso autorizzazione all'esecuzione delle opere di restauro dei due lampadari in vetro di Murano succitati;
- in data 07/03/2023 il Direttore dei Lavori, dietro indicazione del R.U.P., ha trasmesso all'Impresa Restauri S.r.l. Ordine di Servizio n° 1 col quale sono state ordinate, in sede di collaudo, le attività inerenti il restauro dei lampadari per un importo di € 23.324,00 oltre I.V.A., concedendo, al contempo, un tempo utile per l'esecuzione di questo ulteriore intervento, non previsto a progetto, di giorni 60;
- in data 26/04/2023, sulla base delle prove di carico effettuate sui cavetti in acciaio come da indicazioni fornite dai progettisti strutturali e delle richieste avanzate dalla Dirigente Scolastica dell'istituto, sentito il R.U.P., il D.L. ha ordinato, in sede di collaudo, le seguenti lavorazioni:
 - Sostituzione dei cavetti di acciaio ed esecuzione di prove di carico: € 325,00;
 - Fissaggio e stuccatura della staffa metallica esistente a ritegno della catena lato Nord/Ovest: € 75,00;
 - Smontaggio pannellature e teli a protezione delle stampe laterali a parete e dei busti e delle statue presenti nel salone: € 125,00.

Considerato che:

- l'importo netto dei lavori risulta inferiore a 1.000.000,00 di Euro ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, è prevista la redazione del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori;
- che il conto finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 21/06/2023 e firmato senza riserve dall'Appaltatore in pari data, ammonta complessivamente, al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia, ad Euro 129.597,23 così suddivisi:

LAVORI A MISURA.....	Euro	116.740,33
ONERI DELLA SICUREZZA.....	Euro	963,06
Oneri della Sicurezza SPECIFICI COVID-19	Euro	1.378,41
<u>Manodopera in economia</u>	<u>Euro</u>	<u>10.515,43</u>
TOTALE (IVA esclusa)	Euro	129.597,23
A dedurre:		
Importo totale acconti al netto della ritenuta dello 0,5% per euro 647,99	Euro	-102.191,52
<u>Recupero del 20% dell'anticipazione contrattuale.....</u>	<u>Euro</u>	<u>- 26.757,72</u>
Credito netto all'impresa quale rata di saldo (IVA esclusa)	Euro	647,99

- in data 21/06/2023 il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione (prot NP. 23/06/2023.0285997.E allegato quale parte integrante del presente provvedimento), dal quale risulta, come indicato nelle premesse, l'ordine in sede di collaudo di ulteriori lavori di dettaglio in

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

parte evidenziatisi a seguito d'istanza della Soprintendenza conseguente ad evento sismico, ed in parte ritenuti migliorativi quali il restauro di due lampadari inizialmente non previsto che è risultato utile al completamento dell'opera, tali maggiori lavori hanno comportato i seguenti importi aggiuntivi ritenuti congrui dalla DL:

A sommare:

Fornitura e posa di telo protettivo in TNT e tavolato.....Euro	6.051,54
Sigillatura esterna di 3 serramenti	Euro 416,82
Realizzazione di n° 3 sondaggi a pavimento,,.....Euro	792,90
Restauro dei lampadari in vetro di Murano.....Euro	23.324,00
Sostituzione cavetti di acciaio per appensione lampadari	Euro 325,00
Fissaggio e stuccatura della staffa catena lato Nord/Ovest.....Euro	75,00
<u>Smontaggio pannellature e protezioni.....Euro</u>	<u>125,00</u>
TOTALE INTERVENTI ORDINATI IN SEDE DI COLLAUDO: Euro	31.110,26

restano da corrispondere nella rata di saldo:

a credito netto dell'impresa quale rata di saldo risultante dallo stato finale Euro	647,99
importo riconosciuto a corpo, in sede di collaudo /CRE	Euro 31.110,26

Totale a credito dell'impresa quale rata di saldo (IVA esclusa) Euro 31.758,25

Il quale credito include le trattenute dello 0,50 % ex art. 30 D.lgs. 50/2016 per un totale di Euro 647,99 oltre IVA al 10% esclusa da restituire all'impresa;

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	Euro 160.707,49
Maggiore spesa sul contratto: Euro 133.788,60 – Euro 160.707,49 =	Euro 26.918,89

- l'importo eccedente le disponibilità impegnate si può attingere dai residui derivanti dal quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale 2021-205.0.0.-135, in data 21/12/2021 e appostati a Bilancio 20223 Crono 2021/417 Capitolo 72654 CdC 1150.8.05 (SCUOLA PRIMARIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA) PdC 02.02.01.09.003

- nel corso dei lavori non è stato necessario occupare in modo temporaneo o permanente proprietà private e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti ai beni di proprietà privata, come risultante dalla Dichiarazione del Direttore dei Lavori Prot. 22/05/2023.0226663.E;

- come risultante dalla comunicazione Prot. 15/06/2023.0270444.I del 15/06/2023, a firma dell'Area Servizi Finanziari, Settore Contabilità del Comune di Genova, non sono segnalate notifiche di cessioni di crediti da parte dell'Impresa appaltatrice, nonché procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento;

- ad ulteriore miglioria dell'intervento, con atto datoriale del 23/03/2023 il Dirigente della Attuazione Opere Pubbliche, Arch. Emanuela Torti, su proposta del R.U.P., ha autorizzato la Direzione Facility Management (Prot. 23/03/2023.0131466.I), a prelevare, dalle somme previste per "Spese Tecniche" ancora disponibili al quadro economico approvato con D.D. 2021-205.0.0.-135 del 21.12.2021, la somma di Euro 3.073,77 oltre ad IVA 22% pari ad Euro 676,23 per un

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

totale complessivo di Euro 3.750,00, per la realizzazione dell'impianto elettrico a servizio dei due lampadari in vetro di Murano;

- complessivamente sono stati sostenuti costi relativamente a Oneri Sicurezza Specifici per l'emergenza Sanitaria da Pandemia da Covid-19, ai sensi della Legge n. 120 del 2020 e della Ordinanza Regionale n. 48 del 2020, pari ad Euro 1.378,41 IVA esclusa
- che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione senza riserve

Dato atto che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Silvia Toccafondi, responsabile del Procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
- il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 come da allegato.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

Accertato che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Visti:

- Il D.lgs. 50/2016 e il D.lgs. 120/2020;
- gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16, 17 del D.lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 84, 88, 92 e 94 del D.lgs. n. 159/2011;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il provvedimento del Sindaco n. 2023-112 del 05/04/2023 per il conferimento di incarichi dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di aggiudicazione in capo all'Arch. Emanuela Torti.

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 21/06/2023 (prot. NP 23/06/2023.0285997.E) dal Direttore dei Lavori Arch. Debora Pizzorno, con il quale si dichiarano collaudati i "Lavori di consolidamento e restauro conservativo della volta del 'Salone Barabino' – Istituto Comprensivo Sampierdarena, Piazza del Monastero 6", realizzati dall'Impresa RESTAURI S.r.l. con sede in Piazza della Vittoria 6, 16121 Genova – C.F. e P. I.V.A. 03765960103 (**Cod. Benf. 57323**), in base al contratto di Appalto cronologico 182 del 26/05/2022;
 - 2) di dichiarare liquidato in complessivi Euro 647,99 oltre I.V.A. al 10%, e al lordo delle trattenute di garanzia l'importo dei suddetti lavori, secondo le risultanze del Collaudo, corrispondendo la suddetta cifra alle citate trattenute di garanzia dello 0,50% ex art. 30 D.lgs. 50/2016 per Euro 647,99 oltre IVA al 10% per euro 64,80;
 - 3) di autorizzare i maggiori lavori, ordinati in sede di collaudo, per le motivazioni citate in premessa, e per l'importo a corpo di Euro 31.110,26 oltre I.V.A. al 10% per Euro 3.111,03 per un totale di Euro 34.221,29;
 - 4) di procedere alla liquidazione dei pagamenti degli importi di cui ai precedenti punti 2 e 3, in favore dell'Impresa RESTAURI S.r.l., previa emissione della relativa fattura elettronica;
 - 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, la RESTAURI S.r.l. ha presentato polizza fideiussoria n. 2386103 rilasciata dalla Compagnia "Coface - Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A." – Agenzia n. 033 di Genova, emessa in data 27/06/2023, della durata di ventiquattro mesi dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione;
 - 6) conseguentemente di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale all'Impresa RESTAURI S.r.l. relativo alla polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia "Coface - Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A." – Agenzia n. 033 di Genova – numero 2351232, emessa in data 06/05/2022 per l'importo di Euro 17.847,40;
- di mandare a prelevare la somma di **Euro 34.934,08** dei quali Euro 31.758,25 per imponibile ed Euro 3.175,83 per I.V.A. al 10%, dal Crono 2021/417 Capitolo 72654 CdC 1150.8.05 (SCUOLA PRIMARIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA) PdC 02.02.01.09.003 come segue:
- a) Euro **34.221,29** per quota lavori ordinati in sede di collaudo (di cui Euro 31.110,26 per imponibile ed Euro 3.111,03 per I.V.A. al 10%) mediante riduzione di pari importo dell'IMP. 2023/5405 ed emissione di nuovo **IMPE 2023/11690**;
 - b) Euro **712,79** per svincolo trattenute a garanzia (di cui Euro 647,99 per imponibile ed Euro 64,80 per I.V.A. al 10%) mediante riduzione di pari importo dell'IMP. 2023/6213 ed emissione di nuovo **IMPE 2023/11691**;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 7) di procedere, a cura della Direzione Lavori Pubblici - Attuazione Opere Pubbliche, alla liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 8) di dare atto che l'importo di Euro 34.934,08 è finanziato tramite il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2023;
- 9) di notificare all'Impresa RESTAURI S.r.l. il presente provvedimento, ai sensi della vigente normativa;
- 10) di dare atto dell'avvenuto riconoscimento all'Impresa appaltatrice degli oneri derivanti dall'emergenza sanitaria COVID per un totale di Euro 1.516,25 (di cui Euro 1.378,41. per imponibile ed Euro 137,84 per I.V.A. al 10%) già corrisposti e liquidati con i SAL precedenti;
- 11) l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Silvia Toccafondi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
- 12) con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
- 13) il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 come da allegato;
- 14) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;
- 15) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Arch. Emanuela Torti



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.1.0.-66

AD OGGETTO

APPROVAZIONE DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

“LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA VOLTA DEL
‘SALONE BARABINO’ – ISTITUTO COMPRENSIVO SAMPIERDARENA, PIAZZA DEL
MONASTERO 6, FASE 2 – 2° STRALCIO”

CUP: B38B21000040004 – CIG: 903473425B – MOGE: 20704

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc.to 2022/155).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

Debora Pizzorno
architetto



c. 1969 - Comune di Genova - Prot. 23/06/2023 0285997.F

Oggetto: **LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO**

DELLA VOLTA DEL 'SALONE BARABINO' - ISTITUTO COMPRENSIVO

SAMPIERDARENA, PIAZZA DEL MONASTERO 6 - FASE 2 - 2° STRALCIO

CUP: B38B21000040004 - CIG: 903473425B - MOGE: 20704

APPROVAZIONE LAVORI: D.G.C. n. 262 del 07.10.2021

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, LAVORI E MODALITA' DI GARA:

D.D. 2021-205.0.0.-135 del 20.12.2021

AGGIUDICAZIONE: D.D. 2022-205.0.0.-18 del 23.03.2022

VERBALE DI GARA: Cronologico n. 27 del 26.01.2022

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: Euro 167.191,05 (oltre IVA al 10%) di cui

Euro 3.753,53 per oneri della sicurezza, € 6.013,82 per oneri per la sicurezza COVID-

19 ed Euro 14.311,25 per opere in economia.

RIBASSO D'ASTA: - 23,34 % (esclusi oneri sicurezza ed opere in economia).

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: Euro 133.788,60 (oltre IVA al 10 %) di cui Euro

3.753,53 per oneri della sicurezza, € 6.013,82 per oneri per la sicurezza COVID 19 ed

Euro 14.311,25 per opere in economia.

IMPRESA APPALTATRICE: RESTAURI S.r.l. con sede in Piazza della Vittoria 6,

16121 Genova - P. IVA 03765960103

CONTRATTO: Cronologico n. 182 del 26.05.2022

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE

Autorizzazioni Progetto

Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 262 del 07.10.2021 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto, coordinato dall'Arch. Giacomo



COMUNE DI GENOVA

Debora Pizzorno
architetto



c. 1969 - Comune di Genova - Prot. 23/06/2023 0285997.E

Gallarati – F.S.T. della Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva del Comune di Genova; il progetto definitivo ha altresì ottenuto parere favorevole dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona con nota prot. MBAC-SABAP-LIG-21982 del 02/10/2019.

A seguito della conclusione dei lavori sia di Fase 1, che hanno riguardato le attività propedeutiche al consolidamento vero e proprio della volta, come risultante da verbale prot. N. 2262 del 23/11/2020, che dei lavori di Fase 2 – 1° stralcio, che hanno riguardato i consolidamenti strutturali all’estradosso della volta, come risultante da verbale prot. 14/02/2022.0058588.E, è stato dato corso ai lavori di Fase 2 – 2° stralcio, oggetto del presente intervento, secondo le indicazioni contenute nel progetto esecutivo predisposto internamente all’Ente dalla Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva, coordinato dall’Arch. Giacomo Gallarati – F.S.T. della medesima Direzione.

Il progetto è stato verificato con esito positivo, ai sensi dell’art. 26 del Codice, secondo le risultanze del Rapporto Conclusivo di Verifica prot. NP/2577 del 02/12/2021 e validato dal Responsabile Unico del Procedimento, secondo le disposizioni previste dall’art. 26, comma 8 del Codice, come risultante dal verbale NP/2583 del 02/12/2021.

Con Determinazione Dirigenziale N. 2020-205.0.0.-135 del 20.12.2021, esecutiva dal 25.12.2021, sono stati approvati il progetto esecutivo dei lavori e l’individuazione delle modalità di gara relativamente all’intervento “Lavori di consolidamento e restauro conservativo della volta del ‘Salone Barabino’ – Istituto Comprensivo Sampierdarena, Piazza del Monastero 6”, per una spesa complessiva di € 167.191,05



COMUNE DI GENOVA

Debora Pizzorno
architetto



c_1969 - Comune di Genova - Prot. 23/06/2023 - 0285997.F

come da Quadro Economico qui riepilogato;

Importo a base di gara

LAVORI A MISURA.....	Euro	143.112,45
ONERI DELLA SICUREZZA.....	Euro	3.753,53
ONERI DELLA SICUREZZA COVID.....	Euro	6.013,82
<u>ECONOMIE.....</u>	<u>Euro</u>	<u>14.311,25</u>
TOTALE LAVORI	Euro	167.191,05

La copertura finanziaria dell'intervento di Euro 250.000,00, comprensivo delle somme a disposizione ed I.V.A. sui lavori, è finanziata per Euro 246.656,18 con mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti (ACC. 2022/155) e per Euro 3.343,82 con entrate correnti destinate ad investimenti del bilancio 2021.

Affidamento dei lavori

Impresa affidataria – Per l'affidamento dei lavori si è ritenuto opportuno procedere con la stipula di un contratto “a misura” ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del Codice degli Appalti. Si è inoltre stabilito di provvedere all’aggiudicazione dei suddetti lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), D. Lgs.50/2016, senza previa pubblicazione di bando, con gara da esperire alle condizioni ed oneri di Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di Contratto, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale sul prezzo “a misura” posto a base di gara, con esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97, comma 8, D. Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata tramite l’applicazione di uno dei metodi di calcolo di cui al comma 2, sorteggiato in sede di gara, così come previsto dal citato disposto normativo.



COMUNE DI GENOVA

Debora Pizzorno
architetto



c. 1969 - Comune di Genova - Prot. 23/06/2023 0285997.F

In data 26.01.2022 si è svolta la seduta pubblica di gara conclusasi, a seguito di esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 97, comma 2 ed art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, con la formulazione di proposta di aggiudicazione a favore dell'impresa Restauri S.r.l., con sede in Genova, Piazza della Vittoria 6, CAP 16121 C.F. e P.I. 03765960103, con il ribasso offerto del 23,34%.

Aggiudicazione dei lavori

Con D.D. N. 2022-205.0.0.-18 adottata il 23.03.2022 ed esecutiva dal 24.03.2022, si è disposta l'aggiudicazione per l'esecuzione dei "Lavori di consolidamento e restauro conservativo della volta del 'Salone Barabino' - Istituto Comprensivo Sampierdarena, Piazza del Monastero 6 - Fase 2- 2° Stralcio" (CUP: B38B21000040004 - CIG: 903473425B - MOGE: 20704) a favore dell'impresa Restauri S.r.l., con sede in Genova, Piazza della Vittoria 6, CAP 16121 C.F. e P.I. 03765960103, iscritta alla CCIAA di Genova al n. 03765960103, con il ribasso offerto del 23,34%, per un importo contrattuale risultante di Euro 133.788,60 di cui Euro 3.753,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 6.013,82 per oneri per la sicurezza COVID 19 ed Euro 14.311,25 per opere in economia anch'essi non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. al 10%, secondo le risultanze del verbale di gara a procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), D. Lgs. 50/2016, redatto in data 26.02.2022, Cron. n. 27.

Contratto

Il contratto, interamente "a misura" ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis ed art. 3, comma 1, lett. eeee), è stato stipulato in data 26.05.2022 con il cronologico n. 182. Per effetto del ribasso offerto in sede di gara, l'importo contrattuale è venuto a determinarsi in complessivi Euro 133.788,60 (centotrentatremilasettecento



COMUNE DI GENOVA

Debora Pizzorno
architetto



c. 1969 - Comune di Genova - Prot. 23/06/2023 - 0285997.F

ottantottovirgolasessanta), corrispondente ad uno sconto del 23,34 % sull'importo dei lavori ribassabili, di cui Euro 3.753,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 6.013,82 per oneri per la sicurezza COVID 19 ed Euro 14.311,25 per opere in economia, anch'essi non soggetti a ribasso, comprensivi di spese e oneri accessori, oltre a IVA di legge.

Cauzione

L'impresa appaltatrice, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha presentato garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria n. 2351232, rilasciata dalla Compagnia "Coface" – Agenzia n. 033 di Genova, emessa in data 06/05/2022 per l'importo di Euro 17.847,40 (diciassettemilaottocentoquarantasettevirgolaquaranta), pari al 13,34% (tredicivirgolatrentaquattropercento) dell'importo del presente contratto, ridotto nella misura del 50% ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del codice avente validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato.

Polizza CAR

L'impresa appaltatrice, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha presentato polizza CAR rilasciata dalla Compagnia " ELBA ASSICURAZIONI S.P.A." – Agenzia AELLE di Genova (GE) – numero 1870810 a copertura dell'importo complessivo dei lavori e con massimale RCT di € 500.000,00.

Responsabile del Procedimento

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state svolte dall'Arch.



COMUNE DI GENOVA

Debora Pizzorno
architetto



c. 1969 - Comune di Genova - Prot. 23/06/2023 0285997.F

Silvia Toccafondi, Funzionario Tecnico della Direzione Lavori Pubbliche, Attuazione

Opere Pubbliche, del Comune di Genova, nominata con atto datoriale prot.

4/07/2022.0257904.I.

Ufficio Direzione Lavori

L'ufficio di Direzione Lavori è stato composto dal Direttore dei Lavori, Arch. Debora

Pizzorno, professionista esterna all'Ente, P.I. 03627580107 - C.F.

[redacted] Iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Genova

al n. 2246, [redacted] incaricata con

Determinazione Dirigenziale N. 2021-205.0.0.-127 del 01/12/2021, esecutiva dal

06/12/2021, e dal Direttore Operativo Geom. Raffaele Pessina, tecnico della

Direzione Lavori Pubblici, Attuazione Opere Pubbliche.

Con D.D. n. 2022-212.1.0.-25 del 30/06/2022, esecutiva dal 02/07/2022, è stato

conferito l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del

D. Lgs. 81/2008 all'Ing. Luca De Falco, professionista esterno all'Ente.

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati in data 11 luglio 2022, senza apposizione alcuna di

riserve da parte dell'impresa, così come risultante dal Verbale Prot.

13/07/2022.0272624.E redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Debora Pizzorno;

Tempo previsto per l'esecuzione dei lavori - penali in caso di ritardo

L'art. 4 del contratto d'appalto prevedeva che i lavori fossero ultimati in 150 giorni

naturali, successivi e continui e decorrenti dalla data del verbale di consegna definitivo

e pertanto entro il 08/12/2022.

L'art. 5 del contratto d'appalto prevedeva una penale pari all'1 per mille dell'importo

contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo pari ad Euro 133,79.



COMUNE DI GENOVA

Debora Pizzorno
architetto



c_1969 - Comune di Genova - Prot. 23/06/2023.0285997.F

Sospensione e ripresa dei lavori

Durante l'esecuzione dell'appalto non sono state richieste e non sono state necessarie sospensioni dei lavori.

Proroghe

Nel corso dei lavori non sono state richieste e non sono state concesse proroghe relative alla durata dei lavori.

Lavori aggiuntivi

Nel corso dei lavori non si è resa necessaria l'esecuzione di lavorazioni aggiuntive in merito ai lavori di consolidamento e di restauro conservativo della volta e, conseguentemente, non sono state approvate modifiche al contratto.

Scadenza definitiva del tempo utile

Non essendo state concesse proroghe, il termine per l'ultimazione dei lavori è stato confermato al 08/12/2022.

Subappalti – Adempimenti antimafia

Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti ad altre imprese.

Ultimazione dei lavori

I lavori sono stati ultimati in data 07/12/2022, come risultante dal Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto in pari data, Rep. 15/12/2022.0002287.I e, pertanto, entro il tempo utile contrattuale. Constatata la fine dei lavori il Direttore dei Lavori ha provveduto ad assegnare il termine di 55 giorni consecutivi necessari al completamento di attività marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori così riassunti:

1. interventi puntuali sul cornicione ritenuti di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera;



COMUNE DI GENOVA

Debora Pizzorno
architetto



c. 1969, Comune di Genova - Prot. 23/06/2023 10285997.E

2. operazione di pesatura dei lampadari;

3. smontaggio dei ponteggi a servizio degli interventi eseguiti per il consolidamento ed il restauro della volta.

Verbali di danno per forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati accertati danni di forza maggiore.

Ordini di servizio

Durante l'esecuzione dei lavori è stato emesso l'Ordine di Servizio n° 1 del 7 marzo 2023 col quale è stato ordinato all'Impresa, in sede di collaudo, il restauro dei due lampadari in vetro di Murano di cui ai capitoli seguenti.

Anticipazione

A seguito di istanza presentata dall'impresa Restauri S.r.l. in data 28/06/2022, Prot. 28/06/2022.0248203.E, è stata richiesta l'anticipazione dell'acconto pari al 20% del valore dell'appalto in oggetto secondo le modalità di cui all'art. 35, c. XVIII del D. Lgs. 50/2016. A tal fine l'impresa ha trasmesso, in data 01/08/2022 con Prot. 01/08/2022.0295724.E, apposita polizza fideiussoria n. 40094291005923 emessa da TUA Assicurazioni S.p.A. agenzia 400942 di Genova il 29/07/2022. L'ammontare dell'anticipazione è risultato pari ad € 26.757,72.

Lavori in economia

Per l'esecuzione di lavorazioni, non preventivamente quantificabili e comunque resesi necessari, come dettagliatamente descritto nei documenti contabili dell'appalto, in corso di esecuzione dei lavori vi sono state alcune prestazioni di mano d'opera; le relative liste settimanali, sono state regolarmente inserite negli atti contabili.

Stati d'Avanzamento Lavori

Nel corso dell'appalto sono stati emessi i seguenti stati di avanzamento lavori, oltre



COMUNE DI GENOVA

Debora Pizzorno
architetto



c. 1969 - Comune di Genova - Prot. 23/06/2023 0285997.F

IVA ed al lordo della ritenuta di legge dello 0,5%:

➤ SAL nr. 1 del 30/09/2022 per lavori a tutto il 31/08/2022 per progressivi Euro
43.037,57.

A fronte del suddetto SAL 1 sono state applicate le seguenti ritenute:

- Euro 215,19 (importo progressivo) pari allo 0,5 % per infortuni;
- Euro 8.607,51 (importo progressivo) per il recupero del 20% dell'anticipazione contrattuale.

L'Importo totale delle ritenute e dei recuperi ammonta pertanto ad Euro 8.822,70.

E' stato conseguentemente emesso il seguente Certificato di Pagamento, al netto dell'IVA, delle ritenute di legge dello 0,5% e del recupero dell'anticipazione:

- 1° C.P. prot. n. 384353 del 10/10/2022 per Euro 34.214,87.

➤ SAL nr. 2 del 13/12/2022 per lavori a tutto il 15/11/2022 per progressivi Euro
80.321,28.

A fronte del suddetto SAL 2 sono state applicate le seguenti ritenute:

- Euro 401,61 (importo progressivo) pari allo 0,5 % per infortuni;
- Euro 16.064,26 (importo progressivo) per il recupero del 20% dell'anticipazione contrattuale.

L'Importo totale delle ritenute e dei recuperi (Sal 1 + Sal 2) ammonta pertanto ad Euro
16.465,87.

A fronte del sopraelencato SAL è stato emesso il seguente Certificato di Pagamento oltre IVA e al netto delle ritenute di legge dello 0,5% e del recupero dell'anticipazione:

- 2° C.P. prot. n. 479835 del 13/12/2022 per Euro 29.640,54.

L'importo totale dei certificati di pagamento ammonta pertanto ad Euro 63.855,41
IVA esclusa.



COMUNE DI GENOVA

Debora Pizzorno
architetto



c. 1969, Comune di Genova - Prot. 23/06/2023 0285997.F

➤ SAL nr. 3 del 30/01/2023 per lavori a tutto il 07/12/2022 per progressivi Euro

129.597,23.

A fronte del suddetto SAL 3 sono state applicate le seguenti ritenute:

- - Euro 647,99 (importo progressivo) pari allo 0,5 % per infortuni;
- - Euro 26.757,72 (importo progressivo) per il recupero del 20% dell'anticipazione contrattuale.

L'importo totale delle ritenute e dei recuperi (Sal 1 + Sal 2 + Sal 3) ammonta pertanto ad Euro 27.405,71.

A fronte del sopraelencato SAL è stato emesso il seguente Certificato di Pagamento oltre IVA e al netto delle ritenute di legge dello 0,5% e del recupero dell'anticipazione:

- 3° C.P. prot. n. 42608 del 31/01/2023 per Euro 38.336,11.

L'importo totale dei certificati di pagamento ammonta pertanto ad Euro 102.191,52 IVA esclusa.

Conto finale

L'ammontare delle opere eseguite, pari ad Euro 129.597,23, è così ripartito:

LAVORI A MISURA.....	Euro	116.740,33
ONERI DELLA SICUREZZA.....	Euro	963,06
Oneri della Sicurezza SPECIFICI COVID-19	Euro	1.378,41
ECONOMIE:		
PROVVISTE.....	Euro	0,00
NOLI.....	Euro	0,00
OPERAI.....	Euro	10.515,43
TOTALE ECONOMIE.....	Euro	10.515,43
TOTALE (IVA ESCLUSA)	Euro	129.597,23



COMUNE DI GENOVA

Debora Pizzorno
architetto



c. 1969 - Comune di Genova - Prot. 23/06/2023 0285997.F

A dedurre:

- Importo totale degli acconti all'impresa al netto della ritenuta dello 0,5%

.....Euro -102.191,52

- Recupero del 20% dell'anticipazione contrattuale.....Euro - 26.757,72

CREDITO NETTO quale rata di saldo (IVA esclusa)..... Euro 647,99

corrispondente alla ritenuta dello 0,5 % per infortuni per Euro 647,99

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa

L'Importo netto autorizzato per lavori, IVA esclusa, risulta di Euro 133.788,60.

L'importo netto dei lavori eseguiti, IVA esclusa, risultante dallo stato finale, è di Euro

129.597,23 e, pertanto, con una minore spesa di **Euro 4.191,37.**

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato la contabilità senza avanzare riserve.

Assicurazione degli operai

L'Impresa Restauri S.r.l. ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, sede di Genova, con posizione assicurativa n. 12057510 in corso di validità.

Assicurazioni sociali

L' Impresa Restauri S.r.l. ha regolarmente assicurato i propri operai contro le malattie presso l'INPS, sede di Genova, con posizione assicurativa n. 3412727987 in corso di validità.

Regolarità contributiva

DURC - A seguito delle verifiche effettuate in corso d'opera mediante richiesta di DURC, l'Impresa Restauri S.r.l. è sempre risultato in regola. Prima dell'emissione del presente atto è stata verificata la regolarità contributiva dell'Impresa mediante DURC



COMUNE DI GENOVA

Debora Pizzorno
architetto



c_4969 - Comune di Genova - Prot. 23/06/2023 1028597.F

emesso il 02/05/2023 (protocollo INPS_35795824) con validità a tutto il 30/08/2023.

Congruità della manodopera

Con Prot. 07/06/2023.0254415.E la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, CNCE, ha trasmesso l'Attestazione della Congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori appaltati alla ditta Restauri S.r.l. ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021.

Infortuni nel corso dei lavori

Durante l'appalto non si sono verificati infortuni sul lavoro a conoscenza della Direzione Lavori.

Tempo stabilito per il collaudo

In base all'art. 11 del contratto d'appalto il Certificato di Regolare Esecuzione provvisorio doveva essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione lavori e pertanto entro il 07/03/2023.

Avvisi ai creditori

Con nota del 22/05/2023 Prot. 22/05/2023.0226663.E il sottoscritto Direttore dei Lavori ha attestato che, per l'esecuzione dei lavori, non sono occorse occupazioni permanenti e/o temporanee, che non sono stati arrecati danni diretti o indiretti ai beni di proprietà privata e che pertanto non si è proceduto con la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum" a norma art. 218 del D.P.R. 207/2010.

Cessione del credito – Con nota Prot. 15/06/2023.0270444.I, l'Area dei Servizi Finanziari, Settore Contabilità, ha rilasciato dichiarazione dalla quale non risulta che l'impresa Restauri S.r.l. abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in argomento.



COMUNE DI GENOVA

Debora Pizzorno
architetto



c. 1969 - Comune di Genova - Prot. 23/06/2023, 0285997.F

Collaudatore

Atteso che l'importo netto dei lavori risulta inferiore a 1.000.000,00 di Euro ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, è prevista la redazione del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori.

Visite di collaudo

In data 14/12/2022 si è proceduto ad una prima visita di collaudo per la verifica dello stato fessurativo della volta a seguito delle due scosse telluriche, con epicentro nella Provincia di Genova, avvenute in data 22.09 e 04.10.2022.

Alla visita di collaudo erano presenti:

- Arch. Debora Pizzorno - Direttore dei Lavori;
- Ing. Chiara Romano – Direzione Progettazione;
- Geom. Raffaele Pessina – Direttore Operativo;
- Sig. Roberto Cappuccio - Direttore Tecnico dell'impresa appaltatrice;

A seguito della visita è stato confermato che alcune delle fessurazioni erano già presenti in data antecedente ai fenomeni tellurici e non hanno subito peggioramenti mentre, per 2 fessure emerse a fine novembre, l'esecutore ha già provveduto ad effettuare idoneo trattamento di ripristino.

Nel corso del sopralluogo è stato visionato anche l'estradosso della volta: per ovviare alle mutate condizioni dell'ambiente sottotetto, avendo rimosso la vecchia pavimentazione ed il relativo sottofondo che gravavano sul tavolato ma, al contempo, garantivano una tenuta alle correnti d'aria ed agli sbalzi termici, il Direttore dei Lavori ha rilevato la necessità di realizzare ulteriori opere integrative e di finitura, non previste a contratto, ma ritenute necessarie per la buona riuscita generale delle lavorazioni eseguite e utili alla migliore finitura e funzionalità dell'intervento e,



COMUNE DI GENOVA

Debora Pizzorno
architetto



c_1969 - Comune di Genova - Prot. 23/06/2023 10285997.F

tramite verbale di sopralluogo n° 11 del 14.12.2022, ha ordinato all'Appaltatore di effettuare i seguenti interventi:

1. lavorazione aggiuntiva di fornitura e posa in opera, all'estradosso del tavolato in legno già esistente, di nuovo telo in TNT e nuovo tavolato in legno, opportunamente avvitato al sottostante, in modo da garantire la protezione della sottostante volta affrescata dagli sbalzi termici e dalle correnti d'aria;
2. sigillatura esterna delle 3 finestre presenti sul sottotetto.

A seguito di trasmissione, da parte della Soprintendenza, di P.E.C. Prot. MIC_SABAP-MET-GE|09/12/2022|0020081-P del 09.12.2022, con la quale veniva fatta richiesta di sondaggi ed accertamenti all'estradosso della volta dello scalone principale dell'Istituto, al fine di verificare la presenza, o meno, di detriti che potrebbero incidere sulla stabilità della stessa, il Direttore dei Lavori

3. ha ordinato all'Impresa Restauri S.r.l. di effettuare n° 3 sondaggi in corrispondenza della pavimentazione dei 3 locali soprastanti la volta medesima.

Per le lavorazioni sopra riportate sono state effettuate opportune analisi prezzi, e gli importi, al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore, trovano capienza nel Quadro Tecnico Economico dell'Appalto.

Gli importi per le lavorazioni ordinate in sede di collaudo sono stati quantificati a corpo come segue:

1. OE.NP.001 – Fornitura e posa in opera di nuovo telo protettivo in TNT e nuovo tavolato da posizionarsi all'estradosso del salone della volta del Barabino a protezione della volta medesima. Lo sviluppo totale dell'impalcato è di 100 mq circa. Prezzo unitario €/mq 60,51. Totale €



COMUNE DI GENOVA

Debora Pizzorno
architetto



c.1969 - Comune di Genova - Prot. 23/06/2023 0285997.E

6.051,54

2. OE.NP.002 – Sigillatura esterna, previo sgrassaggio e pulizia delle superfici, dei 3 serramenti presenti nel sottotetto. La lavorazione dovrà essere eseguita con prodotto sigillante idoneo per l'esterno. Prezzo unitario €/cad 138,94.

Totale € 416,82

3. OE.NP.003 - Realizzazione di n° 3 sondaggi a pavimento nei locali ad uso magazzino soprastanti la volta sommitale dello scalone principale di accesso al piano nobile dell'Istituto Scolastico, e successivo ripristino. Prezzo unitario €/cad 264,30 Totale € 792,90

In data 20/01/2023, nel corso di una seconda visita di collaudo, alla presenza di:

- Arch. Debora Pizzorno - Direttore dei Lavori;
- Geom. Raffaele Pessina – Direttore Operativo;
- Sig. Roberto Cappuccio - Direttore Tecnico dell'impresa appaltatrice,

sono state verificate le ultime attività di finitura da doversi effettuare sul cornicione come riportato sul verbale di fine lavori del 07/12/2022 (Rep. 15/12/2022.0002287.I).

Nell'occasione il Direttore dei Lavori, dietro indicazioni fornite dalla Dirigente del Settore Attuazione Opere Pubbliche, Arch. Emanuela Torti, e dal R.U.P. Arch. Silvia Toccafondi, ha richiesto al Sig. Roberto Cappuccio, dell'Impresa Restauri S.R.L., la formulazione di un'offerta economica in previsione di un intervento di restauro e della successiva appensione dei due lampadari in vetro di Murano, attualmente imballati e protetti, al fine di ricostituire lo stato originario del salone ante intervento.

In data 30/01/2023, alla presenza dell'Ufficio di Direzione Lavori, sono state eseguite, dall'Impresa Restauri S.r.l., le attività di pesatura dei lampadari (Prot. 15/02/2023.0067865.E); la pesatura conferma le ipotesi di progetto contenute nella



COMUNE DI GENOVA

Debora Pizzorno
architetto



c. 1969, Comune di Genova - Prot. 23/06/2023 | 0285997.F

Relazione delle Strutture di Supporto Lampadari (tav. 09.10.04.B2.EStR01rev00)

nella quale il peso del singolo lampadario era stato stimato in 250 kg.

In data 07/02/2023 il D.L. ed il R.U.P. Arch. Silvia Toccafondi hanno effettuato

sopralluogo in sito con referente tecnico di A.S.Ter. S.p.a. per il rifacimento

dell'impianto elettrico di alimentazione dei due lampadari, attualmente comandati

direttamente dal quadro elettrico di piano presente nel disimpegno a fianco della Sala

del Barabino lato Nord.

In data 13/02/2023 il R.U.P. Arch. Silvia Toccafondi trasmette agli uffici della

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di

Genova e la provincia di La Spezia, istanza di autorizzazione al progetto di restauro

dei due lampadari, completa di documentazione fotografica e relazione di progetto

(Prot. 13/02/2023.0063993.U), al fine dell'ottenimento dei pareri necessari.

In data 20/02/2023 la S.A.B.A.P., con Prot. SABAP-MET-GE|20/02/2023|0002714-P,

ha trasmesso autorizzazione all'esecuzione delle opere di restauro dei lampadari.

In data 01/03/2023 il R.U.P. ed il D.L. hanno effettuato sopralluogo congiunto presso

il cantiere alla presenza dell'Impresa esecutrice dei lavori e delle progettiste delle

strutture, Ing. Lucia La Rosa e Ing. Giulia Bertazzi, Funzionari Tecnici del Comune

di Genova al fine della determinazione delle tesate in cavo di acciaio e dei rinforzi da

apporre alle catene esistenti alle quali dovranno essere fissati le tesate stesse a

supporto dei lampadari.

Restauro lampadari in vetro di Murano

In data 07/03/2023 il Direttore dei Lavori, dietro indicazione del R.U.P. e del Dirigente

del Settore Attuazione Opere Pubbliche Arch. Emanuela Torti, ha trasmesso

all'Impresa Restauri S.r.l. Ordine di Servizio n° 1 col quale vengono ordinati, in sede



COMUNE DI GENOVA

Debora Pizzorno
architetto



c. 1969 - Comune di Genova - Prot. 23/06/2023 0285997.E

di collaudo, le attività inerenti il restauro dei lampadari per un importo di € 23.324,00 oltre I.V.A., concedendo, al contempo, un tempo utile per l'esecuzione di questo ulteriore intervento, non previsto a progetto, di giorni 60 pertanto sino al 7 maggio 2023.

In data 13/03/2023 il D.L. ha effettuato sopralluogo in sito per verificare l'andamento dei lavori di restauro dei lampadari e per effettuare le prove di carico e la pesatura dei lampadari senza casse lignee di protezione così come richiesto dai progettisti strutturali presenti in sito; in pari data A.S.Ter. S.p.a. trasmette, con nota Prot. 14/03/2023.0114958.E, stima economica pari ad € 3.073,77 oltre I.V.A. al 22%, per la modifica dell'impianto elettrico a servizio dei due lampadari.

Con atto datoriale del 23/03/2023 il Dirigente del Settore Attuazione Opere Pubbliche, Arch. Emanuela Torti, su proposta del R.U.P., ha autorizzato la Direzione Facility Management (Prot. 23/03/2023.0131466.I), a prelevare, dalle somme previste per "Spese Tecniche" ancora disponibili di cui al quadro economico approvato con l'anzidetta 2021-205.0.0.-135 del 21.12.2021, la somma di Euro 3.073,77 oltre ad IVA 22% pari ad Euro 676,23 per un totale complessivo di Euro 3.750,00, per la realizzazione dell'impianto elettrico a servizio dei due lampadari in vetro di Murano.

In data 13/04/2023 viene effettuata la pesatura dei lampadari senza cassa da cui risulta che ogni lampadario ha un peso di 37 Kg/cad. (all. verbale di pesatura prot. 27/04/2023.0185956.E)

In data 26/04/2023, sulla base delle prove di carico eseguite in data 13/04/2023 sulla base delle indicazioni fornite dai progettisti strutturali e delle richieste avanzate dalla Dirigente Scolastica, l'impresa Restauri S.r.l. ha trasmesso integrazione economica degli ulteriori interventi (Prot. 14/04/2023.0166704.E); il D.L., anche a seguito della



COMUNE DI GENOVA

Debora Pizzorno
architetto



c_1969 - Comune di Genova - Prot. 23/06/2023 1028597.E

comunicazione del R.U.P. del 14/03/2023, ha pertanto ordinato in sede di collaudo

ulteriori lavorazioni come da seguente elenco:

- Sostituzione dei cavetti di acciaio già forniti ed esecuzione di prove di carico:

€ 325,00 (a fronte di una richiesta dell'Impresa di € 650,00);

- Fissaggio e stuccatura della staffa metallica esistente a ritegno della catena

lato Nord/Ovest: € 75,00 (a fronte di una richiesta dell'Impresa di € 150,00);

- Smontaggio pannellature e teli a protezione delle stampe laterali a parete e

dei busti e delle statue presenti nel salone: € 125,00 (a fronte di una richiesta

dell'Impresa di € 250,00).

In data 26/04/2023, prima dello smontaggio definitivo delle ponteggiature perimetrali

alla luce delle scosse telluriche del 22.09 e 04.10.2022 già menzionate, il DI ha

proceduto ad una ulteriore verifica delle lesioni già controllate in data 14.12.2022

riscontrando che le stesse risultavano stabilizzate senza alcun segno di movimento.

Visita finale di collaudo

Nel corso della visita finale, effettuata in data 04/05/2023 (Prot.

31/05/2023.0243223.E), sulla la scorta degli elaborati grafici e dei documenti

contabili, il sottoscritto Direttore dei Lavori, congiuntamente agli altri intervenuti, ha

percorso la zona dei lavori per un esame generale dei lavori stessi, conducendo

verifiche e deducendo che le opere eseguite corrispondono, per gli effetti contabili, in

tutto e per tutto, sia registrato nei libretti delle misure, nel registro di contabilità e nello

stato finale. In tutte le opere eseguite si è constatata che la qualità dei materiali

impiegati e la lavorazione a regola d'arte rispettano le prescrizioni contrattuali; di tali

opere era stato in ogni modo verificato la corretta esecuzione e la corrispondenza per

gli effetti contabili a quanto registrato nei documenti contabili stessi, in sede di visita



COMUNE DI GENOVA

Debora Pizzorno
architetto



c. 1969 - Comune di Genova - Prot. 23/06/2023 0285997.F

di fine lavori.

Oneri Aziendali per emergenza sanitaria Covid-19 – In ottemperanza al D.L. 34/2020

ed all’Ordinanza R.L. n°48/2020 del 20/07/2020, sono stati riconosciuti all’impresa

appaltatrice gli Oneri di Sicurezza aziendali per l’emergenza sanitaria da pandemia

Covid-19, così come quantificati dal Coordinatore della Sicurezza in fase di

Progettazione, ammontanti ad € 1.378,41.

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa – Sulla base del Conto Finale dei

lavori risulterebbe un saldo, a favore dell’Impresa, pari ad € 647,99 I.V.A. esclusa

quale svincolo della trattenuta dello 0,5% per infortuni.

A tale cifra vanno aggiunti gli importi derivanti dalle lavorazioni ordinate in fase di

collaudo qui sinteticamente riassunti:

Sulla base degli interventi ordinati in sede di collaudo il nuovo Conto Finale

dell’intervento è il seguente:

LAVORI A MISURA.....Euro 116.740,33

ONERI DELLA SICUREZZA..... Euro 963,06

Oneri della Sicurezza SPECIFICI COVID-19Euro 1.378,41

ECONOMIE:

OPERAI.....Euro 10.515,43

TOTALE (IVA ESCLUSA)Euro 129.597,23

A sommare:

INTERVENTI ORDINATI IN SEDE DI COLLAUDO:

- Fornitura e posa in opera di nuovo telo protettivo in TNT e nuovo tavolato da
posizionarsi all’estradosso del salone della volta del Barabino a protezione della volta

medesima.....Euro 6.051,54



COMUNE DI GENOVA

Debora Pizzorno
architetto



c. 1969, Comune di Genova - Prot. 23/06/2023 0285997.F

- Sigillatura esterna, previo sgrassaggio e pulizia delle superfici, dei 3 serramenti presenti nel sottotetto.....Euro	416,82	
- Realizzazione di n° 3 sondaggi a pavimento locali ad uso magazzino e successivo ripristino.....Euro	792,90	
- Restauro dei lampadari in vetro di Murano.....Euro	23.324,00	
- Sostituzione cavetti di acciaio già forniti e prove di carico.....Euro	325,00	
- Fissaggio e stuccatura della staffa catena lato Nord/Ovest.....Euro	75,00	
- Smontaggio pannellature e teli a protezione delle stampe laterali a parete e dei busti e delle statue presenti nel salone.....Euro	125,00	
TOTALE INTERVENTI ORDINATI IN SEDE DI COLLAUDO:		
<u>.....Euro 31.110,26</u>		
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI:.....Euro 160.707,49		
A dedurre:		
- Importo totale degli acconti all'impresa al netto della ritenuta dello 0,5%Euro	-102.191,52	
- Recupero del 20% dell'anticipazione contrattuale.....Euro	- 26.757,72	
CREDITO NETTO DELL'IMPRESA QUALE RATA DI SALDO (I.V.A. ESCLUSA):.....Euro 31.758,25		
(dei quali per svincolo ritenuta dello 0,5 % per infortuni Euro 647,99).		
I lavori di cui sopra trovano capienza nel Quadro Economico della Commessa.		
CIO' PREMESSO		
considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:		
a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le indicazioni della D.L.;		
b) che i lavori eseguiti hanno consistito in consolidamenti e restauro conservativo;		



COMUNE DI GENOVA

Debora Pizzorno
architetto



c. 1969 - Comune di Genova - Prot. 23/06/2023 0285997.F

c) che l'ammontare dei lavori, secondo quanto contabilizzato e risultante dallo Stato

Finale (SAL 3) ammonta ad Euro **129.597,23** al netto dell'IVA ed al lordo delle ritenute, di cui liquidati all'impresa Euro 128.949,24; restano da liquidare, quale rata di saldo:

- Euro 647,99 per la restituzione delle ritenute di legge oltre I.V.A. al 10%;

- Euro 31.110,26 per lavori ordinati in sede di collaudo, importo a corpo ritenuto congruo dallo scrivente direttore dei lavori;

d) che nel corso delle visite di collaudo, a seguito delle indicazioni della Direzione della Progettazione, degli Uffici della Soprintendenza, il Direttore dei Lavori ha recepito la necessità di provvedere ad una serie di interventi, già descritti ai capitoli precedenti, che qui vengono sinteticamente riepilogati:

- fornitura e posa in opera di nuovo telo protettivo in TNT e di nuovo tavolato da posizionarsi all'estradosso della volta;

- sigillatura esterna, previo sgrassaggio e pulizia delle superfici, dei 3 serramenti presenti nel sottotetto;

- realizzazione di n° 3 sondaggi a pavimento nei locali ad uso magazzino soprastanti la volta dello scalone di accesso al piano nobile dell'Istituto Scolastico, e successivo ripristino;

- restauro dei due lampadari in vetro di Murano e loro appensione e collegamento al nuovo impianto elettrico;

- sostituzione cavetti di acciaio già forniti e prove di carico;

- fissaggio e stuccatura della staffa di ritegno della catena lato Nord/Ovest;

- smontaggio pannellature e teli a protezione delle stampe laterali a parete e dei busti e delle statue presenti nel salone.



COMUNE DI GENOVA

Debora Pizzorno
architetto



c_1969 - Comune di Genova - Prot. 23/06/2023 1028597.F

La Direzione Lavori, sentito il parere del R.U.P. dell'intervento e sondata la disponibilità della ditta Restauri S.r.l., esecutrice dei lavori in appalto, ha ordinato alla stessa impresa di procedere con l'esecuzione di tali attività, il tutto per una spesa complessiva, al netto del ribasso di gara del 23,34%, di € **31.110,26** oltre ad I.V.A. al 10%.

e) che l'impresa appaltatrice ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni prescritte dalla legge e che è sempre risultata regolare ai DURC;

f) che i lavori sono stati ultimati nei tempi indicati dal contratto d'appalto e non hanno comportato l'applicazione della penale;

g) che non sono stati pubblicati gli avvisi ai creditori poiché non sono occorse occupazioni permanenti e/o temporanee né sono stati arrecati danni diretti o indiretti ai beni di proprietà;

h) che non risultano cessioni dei crediti da parte dell'Impresa appaltatrice;

l) che sono stati adempiuti gli obblighi di legge in materia di "antimafia" riguardo al subappalto, ai piani di sicurezza, alla certificazione annuale;

m) che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categoria e numero alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e riassunte nello stato finale;

n) che, come è stato precedentemente specificato, i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ed in ottemperanza alle disposizioni della D.L.

Preso atto delle risultanze della seguente documentazione:

-Relazione d'intervento redatta dall'impresa esecutrice Restauri S.r.l., nella quale vengono dettagliatamente descritte le lavorazioni effettuate ed allegate



COMUNE DI GENOVA

Debora Pizzorno
architetto



c. 1969, Comune di Genova - Prot. 23/06/2023 1028597.F

documentazione fotografica, grafica e schede tecniche dei prodotti impiegati,

il sottoscritto Direttore dei Lavori, Dott. Arch. Debora Pizzorno

CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITI

i "Lavori di consolidamento e restauro conservativo della volta del 'Salone Barabino'

- Istituto Comprensivo Sampierdarena, Piazza del Monastero 6, Fase 2 - 2° Stralcio",

eseguiti dall'Impresa Restauri S.r.l., con sede in Genova, Piazza della Vittoria 6,

C.A.P. 16121 C.F. e P.I. 03765960103, iscritto alla CCIAA di Genova al n.

03765960103, contratto cronologico n. 182 del 26 maggio 2022, e riconosce

liquidabile, secondo le risultanze dello stato finale, l'importo di **Euro 647,99** al netto

dell'IVA, quali svincolo delle ritenute di garanzia.

Certifica inoltre di potersi liquidare all'impresa Restauri S.r.l. l'importo di **Euro**

31.110,26, al netto dell'IVA, quale importo per i maggiori lavori ordinati in fase di

collaudo.

Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato, ai sensi dell'art. 103, comma

6 del Codice, alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa, pari all'importo della rata di saldo maggiorato di interesse legale vigente

per 2 anni.

Genova, li 21/06/2023

L'IMPRESA RESTAURI S.R.L. dott. Roberto Cappuccio

[Redacted signature]

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Arch. Debora PIZZORNO

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]



COMUNE DI GENOVA

Debora Pizzorno
architetto



V.TO IL RUP

Dott. Arch. Silvia TOCCAFONDI

[Redacted signature]

[Handwritten signature in blue ink]

c_4969, Comune di Genova - Prot. 23/06/2023, 0285997.B

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Cod. 23D05D439BDE4812

Mod. 133 - Ed. 04/2019 - ST. N.

POLIZZA N.	2386103	Cod. ramo 8115	Cod. Agenzia 033 / 000	Cod. Produttore SCARS
-------------------	----------------	-------------------	---------------------------	--------------------------

CONTRAENTE RESTAURI SRL	Cod. NE1647859
PIAZZA DELLA VITTORIA 6 16121 GENOVA	GE I
	Cod. Fisc. 03765960103

BENEFICIARIO COMUNE DI GENOVA	Cod. NE1433116
VIA GARIBALDI, 9 16124 GENOVA	GE I
	Cod. Fisc. 00856930102

CAUSALE
POLIZZA FIDEJUSSORIA OFFERTA QUALE GARANZIA PER SVINCOLO RATA DI SALDO AI SENSI DELL'ART. 103, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE SCHEDA TECNICA 1.4 ALLEGATA.

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

IMPORTO DELLA GARANZIA Eur 34.934,07	diconsi TRENTAQUATTROMILANOVECENTOTRENTAQUATTRO/07#
--	---

DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA				Fraz.	Val.	Cambio
Anni 2	Mesi 0	Giorni 0	Dal 27/06/2023	Al 27/06/2025	///	EUR 1.936,27
Premio netto Eur 452,51	Accessori Eur 45,26	Diritti Eur 0,00	t.d.	Imposte Eur 62,23	Totale	Eur 560,00

PROROGHE EVENTUALI						a partire dal
Premio netto	Accessori	Diritti	t.d.	Imposte	Totale	

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in GENOVA il 27/06/2023

IL GARANTE	IL CONTRAENTE
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE	
<p>Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della Polizza, la Nota Informativa redatta ai sensi dell'Art. 185 del D.Lgs nr. 209 del 07/09/05 - Codice delle Assicurazioni private - e del Regolamento ISVAP nr. 24 del 19/05/08 e s.m.i.. Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali forniti in esecuzione del contratto, nonché le condizioni generali di assicurazione ai sensi dell'art. 27 comma 4 del Reg. IVASS n. 41/2018.</p> <p>IL CONTRAENTE</p>	

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO	L'ESATTORE
Si dichiara che il premio di Eur 560,00 è stato incassato il 27/06/2023	

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZABILE

Schema tipo 1.4 Scheda tecnica 1.4	GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 6, del Codice)
---------------------------------------	--

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.4 di cui al d.m. 16 settembre 2022 n. 193 .

Garanzia fideiussoria n. 2386103

Garante

Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348. - PEC coface@pec.coface.it (Agenzia di GENOVA / 033)

Contraente

RESTAURI SRL
Città GENOVA - PIAZZA DELLA VITTORIA 6 - CAP 16121 - Prov. GE
C.F./P.IVA 03765960103/03765960103 - PEC restauri@pec.it

Stazione appaltante

COMUNE DI GENOVA
Città GENOVA - Via VIA GARIBALDI, 9 - CAP 16124 - Prov. GE
C.F./P.IVA 00856930102 - PEC garecontrattocomge@postecert.it

Descrizione opera/servizio/fornitura: POLIZZA A RATA DI SALDO RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO VOLTA DEL SALONE BARABINO FASE 2 II STRALCIO-I.C SAMPIERDARENA, PIAZZA DEL MONASTERO 6- CUP B38B210000400004-MOGE 20704 CIG:903473425B

Luogo di esecuzione: -

Valore capitale della rata di saldo

(Somma garantita in linea capitale) (€): 31.758,25

Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo/regolare esecuzione o della verifica di conformità: 10%

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

ST. N. 0

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

SPAZIO A DISPOSIZIONE DEL GARANTE PER LA REGOLAZIONE DEL PREMIO

Valuta Eur

Premio Netto 452,51 - **Accessori** 45,26 - **Diritti** 0,00

Imposte 62,23 - **Totale** 560,00

PROROGHE EVENTUALI A PARTIRE DAL 27-06-2025

Premio netto 0,00 - **Accessori** 0,00 - **Diritti** 0,00

Imposte 0,00 - **Totale** 0,00

Emessa in GENOVA il 27-06-2023

IL CONTRAENTE

IL GARANTE

2.7. Schema tipo 1.4 (d.m. d.m. 16 settembre 2022 n. 193) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo

**GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO
(Lavori, Servizi e Forniture)**

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1. - Oggetto della garanzia

1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

Art. 2. - Efficacia e durata della garanzia

1. L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;

b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto.

2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera *b)* del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3. - Somma garantita

1. La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice).

2. L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 4. - Escussione della garanzia

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente, – recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1.

2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

ST. N. 0

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

Art. 5. - Surrogazione – Regresso

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6. - Sanzioni internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7. - Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8. - Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9. - Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Emessa in GENOVA il 27-06-2023

IL CONTRAENTE

IL GARANTE

ALLEGATO per la sottoscrizione con Firma Digitale della POLIZZA N° 2386103 e APPENDICE N° 0

CONTRAENTE

RESTAURI SRL

PIAZZA DELLA VITTORIA 6

16121 GENOVA

GE I

03765960103

BENEFICIARIO

COMUNE DI GENOVA

VIA GARIBALDI, 9

16124 GENOVA

GE I

00856930102

La presente polizza è sottoscritta con firma digitale "forte" da COCCHIERE TOMMASO nella sua qualità di Procuratore di COMPAGNIE FRANCAISE D ASSURANCE POUR LE COMMERCE - EXTERIEUR SA (di seguito Coface) in forza di Procura del 13/03/2023 con atto del Dott. Gabriele Franco Maccarini Notaio in Milano rep.68153

La presente polizza è stata emessa nel rispetto delle regole tecniche per la formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione anche temporale dei documenti informatici, nonché in materia di generazione, apposizione e verifica della firma digitale, come stabilito dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs 82/2005 e succ. modd) e dalle vigenti Regole Tecniche dettate con decreti ai sensi dell'art. 71 del CAD.

La validità dell'impegno di garanzia assunto mediante la presente polizza, nonché la conformità dell'esemplare cartaceo all'originale informatico è verificabile secondo la procedura e con gli strumenti indicati di seguito.

Per verificare la corrispondenza e l'originalità potete visualizzare la polizza utilizzando i seguenti dati:

polizza n° 2386103

chiave univoca di accesso 23D05D439BDE4812

Procedura operativa

- 1) collegarsi al sito www.coface.it
- 2) in fondo alla pagina in AREA CLIENTI cliccare sulla scelta **Verifica polizza digitali**
- 3) seguire la procedura indicata nella sezione COME EFFETTUARE IL DOWNLOAD utilizzando il NUMERO DI POLIZZA E LA CHIAVE UNIVOCA DI ACCESSO contenuti nella presente appendice.
- 4) la verifica del documento può essere effettuata seguendo la procedura indicata nelle sezioni LA VERIFICA DEL DOCUMENTO ONLINE e LA VERIFICA DEL DOCUMENTO OFFLINE.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DEL FIDEIUSSORE
resa ai sensi e per gli effetti degli artt.47, 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000**

Il sottoscritto **COCCHIERE TOMMASO** nato a [REDACTED] il [REDACTED]
e residente in [REDACTED]
consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fidejussore Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A - Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface) con sede legale in Bois-Colombes (Francia), 1, Place Costes et Bellonte, e sede secondaria in Milano, Via Lorenteggio n.240 Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano 09448210154, REA Milano n. 1294607, autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni con provvedimento dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo IVASS in data 27 luglio 2012 n. 1.00107

in forza di Procura del 13/03/2023 con atto del Dott. Gabriele Franco Maccarini Notaio in Milano rep.68153

e di possedere la veste legale ed i poteri di firma per impegnare la COMPAGNIE FRANCAISE D ASSURANCE POUR LE COMMERCE - EXTERIEUR SA (di seguito Coface) a sottoscrivere fideiussione per tipologia ed importi richiesti.

In fede,

27/06/2023

Coface
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

POLIZZA N.	2386103	Cod. ramo 8115	Cod. Agenzia 033 / 000	Cod. Produttore SCARS
-------------------	----------------	-------------------	---------------------------	--------------------------

CONTRAENTE RESTAURI SRL	Cod. NE1647859
PIAZZA DELLA VITTORIA 6 16121 GENOVA	GE I
	Cod. Fisc. 03765960103

BENEFICIARIO COMUNE DI GENOVA	Cod. NE1433116
VIA GARIBALDI, 9 16124 GENOVA	GE I
	Cod. Fisc. 00856930102

CAUSALE
POLIZZA FIDEJUSSORIA OFFERTA QUALE GARANZIA PER SVINCOLO RATA DI SALDO AI SENSI DELL'ART. 103, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE SCHEDA TECNICA 1.4 ALLEGATA.

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

IMPORTO DELLA GARANZIA Eur 34.934,07	diconsi	TRENTAQUATTROMILANOVECENTOTRENTAQUATTRO/07#
--	---------	---

DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA				Fraz.	Val.	Cambio
Anni 2	Mesi 0	Giorni 0	Dal 27/06/2023	Al 27/06/2025	///	EUR 1.936,27
Premio netto Eur 452,51	Accessori Eur 45,26	Diritti Eur 0,00	t.d.	Imposte Eur 62,23	Totale Eur 560,00	

PROROGHE EVENTUALI				a partire dal		
Premio netto	Accessori	Diritti	t.d.	Imposte	Totale	

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in GENOVA il 27/06/2023

IL GARANTE	IL CONTRAENTE
<p>Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della Polizza, la Nota Informativa redatta ai sensi dell'Art. 185 del D.Lgs nr. 209 del 07/09/05 - Codice delle Assicurazioni private - e del Regolamento ISVAP nr. 24 del 19/05/08 e s.m.i.. Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali forniti in esecuzione del contratto, nonché le condizioni generali di assicurazione ai sensi dell'art. 27 comma 4 del Reg. IVASS n. 41/2018.</p> <p>IL CONTRAENTE</p>	

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO	L'ESATTORE
Si dichiara che il premio di Eur 560,00 è stato incassato il	



COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO
TEL. +39 02 48335111 - FAX +39 02 48335404 - coface@pec.coface.it - www.coface.it - C.F., P.IVA E R.I. MILANO N. 09448210154 - R.E.A. MILANO 1294607
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI DIRITTO FRANCESE ISCRITTA IN DATA 27/07/2012 AL N. I.00107 DELL'ELENCO IVASS DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE COMUNITARIE AUTORIZZATE AD OPERARE
IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO - SEDE LEGALE: 1, PLACE COSTES ET BELLONTE - 92270 BOIS-COLOMBES (FRANCIA) - CAP. SOC. € 137.052.417,05 (iv.) - RCS NANTERRE B 552069791

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZABILE

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Tutti i termini con iniziale maiuscola non diversamente definiti nel presente articolo avranno il significato loro attribuito nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (che abroga la direttiva 95/46/CE), sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei **Dati Personali** e sulla libera circolazione di tali dati (“**GDPR**”).

L'Assicuratore e le società del gruppo Coface si impegnano a proteggere i **Dati Personali** come previsti dalle relative leggi e dai regolamenti europei, in particolare nel novero di quanto garantito dalla normativa GDPR. Come parte del gruppo Coface, l'Assicuratore è interessato ad applicare a beneficio dei Coobbligati le disposizioni in tema di **Dati Personali**. In considerazione di quanto sopra, i Coobbligati vengono informati delle seguenti disposizioni a tutela dei **Dati Personali** forniti per la formalizzazione ed esecuzione del presente contratto.

1. I **Dati Personali** forniti in esecuzione del presente contratto possono essere utilizzati ai fini regolamentari, per la gestione del contratto, nonché per gli interessi legittimi dell'Assicuratore. A tal fine, i **Dati Personali** dei Coobbligati saranno trattati in base a quanto previsto, rispettivamente, dall'Articolo 6(1)(b) e 6(1)(c) della normativa GDPR e al fine dei legittimi interessi commerciali dell'Assicuratore e delle società del gruppo Coface, nel rispetto dell'Articolo 6, paragrafo 1, lettera f), della normativa GDPR. Per le finalità sopra esposte e per le esigenze di valutazione del credito, gestione del credito, assicurazione del credito, riassicurazione, informazione, recupero crediti, assicurazione cauzioni, attività di factoring e finanziamento, nonché attività commerciali dell'Assicuratore e delle società del gruppo Coface, così come ai fini di eventuali nuove attività o attività sviluppate da qualsiasi singola unità dell'Assicuratore e delle società del gruppo Coface, i **Dati Personali** forniti potranno essere trattati e utilizzati da - e trasferiti ad - altre società e/o partners del gruppo Coface, ove possibile anche al di fuori dell'Unione Europea. I **Dati Personali** potranno altresì essere trattati ed utilizzati da riassicuratori dell'Assicuratore e delle società del gruppo Coface, da altre compagnie di assicurazione, broker e fornitori terzi che prestano servizi di IT e infrastrutture, servizio clienti, servizi di invio e-mail, auditing e altri servizi, esperti e consulenti terzi, inclusi consulenti legali, consulenti fiscali o revisori contabili o altri soggetti, così come espressamente concordato con i Coobbligati o come richiesto o consentito ai sensi della normativa applicabile. Per garantire un livello adeguato di protezione dei **Dati Personali** dei Coobbligati, qualora trasferiti a soggetti situati al di fuori dell'UE o dello SEE, l'Assicuratore sottoscriverà accordi con tali soggetti che includeranno, ove possibili, le clausole contrattuali standard emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'Articolo 46(2)(c) della normativa GDPR. Una copia di tali accordi può essere ottenuta dal Responsabile della protezione dei dati dell'Assicuratore.

I **Dati Personali** dei Coobbligati saranno conservati per il tempo necessario in ragione delle finalità per le quali sono stati raccolti e, in ogni caso, per un periodo non inferiore a 10 anni per l'esercizio dei diritti relativi al contratto. I **Dati Personali** saranno conservati anche successivamente alla durata del rapporto contrattuale per la durata di eventuali controversie pendenti o per l'espletamento degli obblighi di legge e per finalità amministrative, gestionali e commerciali o per un periodo non inferiore a 10 anni dallo svincolo della polizza. Saranno conservati per un periodo non inferiore a 10 anni anche i dati raccolti per l'emissione di una polizza, benché successivamente non formalizzata. I **Dati Personali** di altri soggetti, inclusi i **Dati Personali** dei debitori, saranno trattati sulla scorta di quanto previsto agli Articoli 6(1)(b), 6(1)(c) e 6(1)(f) della normativa GDPR e saranno archiviati per i medesimi periodi di conservazione sopra indicati.

2. In qualità di interessato, i Coobbligati avranno diritto, alle condizioni previste dalla normativa GDPR e da qualsivoglia specifica legge o regolamento, di richiedere la revisione, correzione, aggiornamento, modifica, soppressione, limitazione o cancellazione di qualsiasi Dato Personale precedentemente fornito o di richiedere di ricevere una copia elettronica dei **Dati Personali** per trasmetterli ad altra società nella misura in cui il diritto alla portabilità dei dati sia consentito dalla legge applicabile.

I Coobbligati potranno esercitare ciascuno dei diritti di cui sopra contattando il Responsabile della protezione dei dati del gruppo Coface, incaricato del servizio di protezione dei **Dati Personali**, al seguente indirizzo e-mail:

coface_dpo@coface.com

o al seguente indirizzo:

**Data Protection Office/Group Compliance Department
1, place Costes et Bellonte - 92270 BOIS-COLOMBES**



Il Responsabile della protezione dei dati risponderà alla richiesta in conformità con la legge applicabile.

In caso di irregolarità, i soggetti i cui **Dati Personali** saranno trattati ai sensi del presente articolo avranno il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di vigilanza ai sensi dell'Articolo 57, paragrafo 1, lettera f) della normativa GDPR.

L'Autorità di vigilanza competente è:

Commission nationale de l'informatique et des libertés
indirizzo: 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07
numero di telefono: +33 01 53 73 22 22

Il Titolare del Trattamento dei **Dati Personali** elaborati per tutti gli scopi sopra indicati è **Compagnie Française d'Assurance Pour le Commerce Extérieur S.A.**, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale Via Lorenteggio 240, 20147 Milano.

3. L'Assicuratore può utilizzare i **Dati Personali** forniti per finalità di promozione, ad esempio per informare relativamente a nuovi prodotti o prodotti delle società del gruppo Coface o in merito a cambiamenti di prodotti esistenti. I **Dati Personali** dei Coobbligati non saranno venduti a terze parti per campagne marketing, senza il previo consenso dei Coobbligati medesimi. Inoltre, i Coobbligati hanno diritto di contestare in qualsiasi momento l'utilizzo dei propri **Dati Personali** per finalità di marketing, contattando il servizio indicato al paragrafo precedente, a seguito di cui l'Assicuratore cesserà immediatamente e desisterà da qualsiasi ulteriore trattamento dei **Dati Personali** dei Coobbligati per tale finalità.

I Coobbligati potranno essere contattati telefonicamente e/o via e-mail per finalità marketing relative ai prodotti e servizi dell'Assicuratore.

I **Dati Personali** dei Coobbligati saranno trattati per finalità marketing dell'Assicuratore in base al suo consenso, fino a che il medesimo non sia revocato. Il consenso dei Coobbligati è volontario e potrà essere revocato in qualsiasi momento, e i Coobbligati avranno il diritto di opporsi al trattamento dei propri **Dati Personali** per queste finalità, a seguito di cui l'Assicuratore cesserà immediatamente e desisterà da qualsiasi ulteriore trattamento dei **Dati Personali** per tale finalità.

I Coobbligati potranno esercitare i propri diritti inviando una e-mail a:

coface_dpo@coface.com

Nel caso in cui i Coobbligati non desiderino ricevere offerte di marketing dall'Assicuratore e dai suoi partner, barrare la seguente casella

Con l'autorizzazione ad essere contattati telefonicamente e/o via e-mail, l'Assicuratore tratterà i **Dati Personali** di contatto dei Coobbligati (i.e. nome, cognome, sesso, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numeri di telefono fisso e mobile) per le finalità marketing dell'Assicuratore, che rientrino nei suoi ragionevoli interessi commerciali nel rispetto dell'Articolo 6, paragrafo 1, lettera f), della normativa GDPR.

4. I Coobbligati dovranno fornire ai **soggetti interessati** le informazioni di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3.

Schema tipo 1.4 Scheda tecnica 1.4	GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 6, del Codice)
---------------------------------------	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.4 di cui al d.m. 16 settembre 2022 n. 193 .

Garanzia fideiussoria n. 2386103

Garante

Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348. - PEC coface@pec.coface.it (Agenzia di GENOVA / 033)

Contraente

RESTAURI SRL
Città GENOVA - PIAZZA DELLA VITTORIA 6 - CAP 16121 - Prov. GE
C.F./P.IVA 03765960103/03765960103 - PEC restauri@pec.it

Stazione appaltante

COMUNE DI GENOVA
Città GENOVA - Via VIA GARIBALDI, 9 - CAP 16124 - Prov. GE
C.F./P.IVA 00856930102 - PEC garecontrattocomge@postecert.it

Descrizione opera/servizio/fornitura: POLIZZA A RATA DI SALDO RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO VOLTA DEL SALONE BARABINO FASE 2 II STRALCIO-I.C SAMPIERDARENA, PIAZZA DEL MONASTERO 6- CUP B38B210000400004-MOGE 20704 CIG:903473425B

Luogo di esecuzione: -

Valore capitale della rata di saldo

(Somma garantita in linea capitale) (€): 31.758,25

Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo/regolare esecuzione o della verifica di conformità: 10%

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

ST. N. 0

SPAZIO A DISPOSIZIONE DEL GARANTE PER LA REGOLAZIONE DEL PREMIO

Valuta Eur

Premio Netto 452,51 - **Accessori** 45,26 - **Diritti** 0,00

Imposte 62,23 - **Totale** 560,00

PROROGHE EVENTUALI A PARTIRE DAL 27-06-2025

Premio netto 0,00 - **Accessori** 0,00 - **Diritti** 0,00

Imposte 0,00 - **Totale** 0,00

Emessa in GENOVA il 27-06-2023

IL CONTRAENTE

IL GARANTE

2.7. Schema tipo 1.4 (d.m. d.m. 16 settembre 2022 n. 193) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO (Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1. - Oggetto della garanzia

1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

Art. 2. - Efficacia e durata della garanzia

1. L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;

b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto.

2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera *b)* del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3. - Somma garantita

1. La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (art. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice).

2. L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 4. - Escussione della garanzia

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente, – recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1.

2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

ST. N. 0

Art. 5. - Surrogazione – Regresso

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6. - Sanzioni internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7. - Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8. - Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9. - Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Emessa in GENOVA il 27-06-2023

IL CONTRAENTE

IL GARANTE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE

LE CONDIZIONI CHE SEGUONO RIGUARDANO ESCLUSIVAMENTE I RAPPORTI TRA GARANTE E CONTRAENTE DIPENDENTI DALLA EMISSIONE DELLA POLIZZA, NON DEROGANO IN ALCUN MODO ALLE CLAUSOLE DELLO SCHEMA TIPO NEI RAPPORTI COLÀ DISCIPLINATI E NON SONO IN NESSUN CASO OPPONIBILI AL BENEFICIARIO NÈ DETERMINANO ALCUN EFFETTO NEI SUOI CONFRONTI

- Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.4 “Garanzia fideiussoria per la rata di saldo”, parte integrante dello Schema Tipo 1.4 di cui al D.M. n. 193 del 16/09/2022 pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14/12/2022, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall’art. 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e succ. modd.;
- La sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce accettazione espressa di tutte le condizioni contenute nello Schema Tipo;
- Le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. 1 – Pluralità di contraenti anche non dichiarati - Qualora la presente polizza venga rilasciata nell’interesse di più soggetti obbligati anche se non espressamente dichiarati, oppure per l’ipotesi nella quale terzi divengano titolari del negozio garantito per effetto di atti o fatti successivi alla stipula della polizza, tutti questi sono tenuti tra loro in solido verso il Garante per gli obblighi derivanti dalla polizza stessa. È vietata la cessione della presente polizza senza preventivo benestare espresso del Garante.

Art. 2 – Durata – Calcolo del Premio – Supplementi di premio - La garanzia ha la durata iniziale indicata nella tabella di liquidazione del premio contenuta nel frontespizio della polizza.
Il premio per tale periodo è unico ed indivisibile ed è dovuto dal Contraente in via anticipata. In ipotesi di minor durata della garanzia, il premio per il periodo iniziale è in ogni caso dovuto e rimane integralmente acquisito al Garante.

Art. 3 – Liberazione della garanzia / obbligo di versamento dei massimali in via anticipata - Ad integrazione di quanto previsto dall’art.1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere dalla stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alla somma massima garantita nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi:

- a. chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Beneficiari;
- b. qualunque manifestazione esterna del possibile stato di crisi (ad esempio ma non limitatamente, ingiunzioni di pagamento, protesti, esecuzioni, ipoteche giudiziali, pignoramenti, sequestri);
- c. inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di risanamento/ristrutturazione, liquidazione, cessazione dell’attività, nonché qualsiasi tipo di procedura concorsuale;
- d. mancato tempestivo pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate con il Garante, reiterato inadempimento degli obblighi previsti in polizza;
- e. rilevante ritardo nell’esecuzione della prestazione garantita non concordata con il Beneficiario, escluse le cause di forza maggiore, o risoluzione da parte del Beneficiario del contratto d’appalto;
- f. perdita dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- g. avvio di un procedimento inerente la violazione del protocollo di legalità da parte del Contraente;
- h. mancata liberazione della polizza in caso di recesso della Società.

Gli eventi di cui al comma che precede si considerano rilevanti ai fini dell’applicazione del presente articolo qualora si verifichino nei confronti del Contraente (anche individuato ai sensi dell’art. 1 della presente sezione) o di anche uno solo degli eventuali coobbligati di polizza.

L’obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal Contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte del Garante.

ST. N. 0

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA - VALE SOLO CON FIRMA AUTOGRAFA

Art. 4 – Disciplina delle somme versate - Le somme versate o giudizialmente realizzate ai sensi dell'articolo che precede resteranno acquisite dal Garante a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di polizza, sino a che il Garante stesso non venga liberato da ogni obbligazione dipendente dalla presente polizza fideiussoria. L'avvenuto versamento delle somme di cui al comma che precede comporta la liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento del premio decorrente dalla prima scadenza successiva all'avvenuto versamento. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo richiesto dal Beneficiario, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati. Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della polizza, il Garante restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale su detto importo a far data dall'avvenuto versamento e fino all'avvenuta restituzione.

Art. 5 – Condotta a seguito dell'escussione della polizza - Regresso - Ricevuta la richiesta di pagamento da parte del Beneficiario ai sensi dell'art. 4 dello Schema Tipo, il Contraente si impegna ad adempiere alla pretesa del Beneficiario, ogni eccezione rimossa, nel termine da questi indicato al Garante e a darne tempestiva comunicazione al Garante stesso.

Il Contraente si riconosce sin d'ora debitore del Garante per ogni somma versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme al Garante entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta.

Il Contraente rinuncia irrevocabilmente e definitivamente a opporre qualsivoglia eccezione alla richiesta di pagamento ovvero a contestare in ogni modo l'avvenuto pagamento da parte del Garante.

Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. modd. e decorrerà automaticamente trascorsi 15 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata dal Garante al Contraente.

Art. 6 – Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione - Fermo restando quanto previsto dall'art. 104 comma 10 D.lgs. 50/2016, Il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente al Garante, senza che sia dovuto alcun compenso, il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dal Garante stesso in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia.

Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte del Garante non incidono in alcun modo sul diritto di regresso del Garante come sopra convenuto, che rimane inalterato.

Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare al Garante le somme da esso eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e il Garante farà quanto in proprio potere, se richiesto dal Contraente, per consentire la sostituzione del Contraente nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione.

Il Garante non è comunque obbligato ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.

Art. 7– Protezione dei dati personali- Il Garante si impegna a tutelare i dati personali come previsto dalle leggi e dai regolamenti europei in materia di dati personali, e in particolare dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ("RGPD" - Regolamento generale sulla protezione dei dati). Il Contraente potrà trovare tutte le informazioni relative alla protezione dei propri dati personali all'indirizzo <https://www.coface.it/Area-Clienti/Privacy-GDPR>

Art. 8 – Anticorruzione- Le Parti dichiarano e garantiscono: di non effettuare pagamenti illeciti a soggetti terzi (in particolare a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, nonché pubblici funzionari rappresentanti di pubbliche autorità nonché ad evitare atti di corruzione tra privati) nonché di non procurare a dipendenti, rappresentanti o soggetti terzi che agiscono in nome dell'altra Parte, vantaggi non patrimoniali anche sotto forma di regali, messa a disposizione di mezzi di trasporto, offerte di ospitalità; di fare in modo che i propri dirigenti, amministratori e dipendenti adempiano a quanto qui stabilito ; di non stipulare accordi con terzi che non accettino di adempiere alle previsioni del presente articolo. Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopraenunciati da parte di esponenti, dipendenti, collaboratori e consulenti del Contraente e/o di eventuali Coobbligati, emersi anche a livello di mero tentativo, la Società avrà diritto di recedere dalla presente polizza attraverso comunicazione a mezzo PEC con effetto a 7 giorni dall'invio.

Segutio polizza n° 2386103

L'intimazione del recesso determinerà l'obbligo solidale del Contraente e di eventuali Coobbligati di sostituire la polizza nel termine di 7 giorni, conseguendo la liberazione della Società. In caso di inadempimento Contraente ed eventuali Coobbligati saranno tenuti solidalmente e senza la possibilità di opporre eccezione alcuna al versamento alla Società, nei seguenti 10 giorni, di una somma pari al massimale di polizza, che la Società tratterà a controgaranzia dei propri obblighi derivanti dalla polizza stessa e potrà utilizzare per l'eventuale pagamento del sinistro al Beneficiario, oltre che per il risarcimento del danno subito. Le somme residue saranno restituite senza interessi nei 30 giorni successivi al definitivo svincolo della polizza.

Art. 9 – Sanzioni internazionali - Gli obblighi di prestazione e/o di pagamento del Garante in forza del presente Contratto saranno sospesi qualora espongano la Società o qualsiasi società del suo Gruppo a sanzioni di qualsivoglia natura, anche pecuniarie (ivi comprese sanzioni extraterritoriali) associate a una o più risoluzioni o sanzioni commerciali o economiche emanate dalle Nazioni Unite, norme di legge o disposizioni normative adottate dall'Unione Europea, da qualsiasi suo Stato membro, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti, a prescindere dal fatto che tali sanzioni fossero già in vigore alla stipula del Contratto o siano state introdotte durante il suo periodo di validità. In tale ipotesi, che verrà comunicata tempestivamente a Contraente ed eventuali Coobbligati a mezzo PEC, questi saranno tenuti a liberare la polizza entro 10 giorni dalla comunicazione, pena la comunicazione della sospensione e/o recesso direttamente al Beneficiario e senza che il Contraente e gli eventuali Coobbligati nulla possano eccepire al riguardo ed esclusa ogni responsabilità, anche risarcitoria, della Società

Art. 10 – Foro Competente - Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto è competente anche, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente o uno dei coobbligati.

Emessa in GENOVA il 27-06-2023

IL CONTRAENTE

IL GARANTE

Agli effetti dagli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni che regolano i rapporti tra Società e Contraente:

Art. 1 – Divieto di cessione della polizza;

Art. 3 – Obbligo di liberazione della polizza – obbligo di versamento anticipato del massimale – casi nei quali si verifica – rinuncia alle eccezioni;

Art. 4 – Disciplina delle somme versate – rinuncia alle eccezioni;

Art. 5 – Obbligo di pagamento a fronte dell'escussione – rimborso a semplice richiesta e con rinuncia alle eccezioni – tasso di interesse;

Art. 6 – Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione – assenza di responsabilità per l'esercizio dell'azione;

Art. 8 – Impegni anticorruzione – Facoltà di recesso della Società – obbligo di versamento anticipato del massimale – rinuncia alle eccezioni ;

Art.9 – Sanzioni internazionali – Obbligo del Contraente di liberare la polizza – Facoltà della Società di intimare sospensione o recesso al Beneficiario – rinuncia alle eccezioni e al risarcimento

Art. 10 – Foro competente

IL CONTRAENTE

ST. N. 0

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA - VALE SOLO CON FIRMA AUTOGRAFA

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZABILE