



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.1.0.-84

L'anno 2023 il giorno 03 del mese di Agosto la sottoscritta Vacca Chiara, in qualità di dirigente delegato di Attuazione Opere Pubbliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Lavori di “Adeguamento alla normativa antincendio strutture scolastiche beneficiarie del finanziamento di cui decreto direttoriale MIUR 90/2020 – 10. Scuola dell’infanzia – Primaria Garibaldi – Secondaria s. Teodoro – via Bologna 6a – I.C. San Teodoro”.
Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, comprendenti gli oneri di sicurezza COVID, nonché approvazione e riconoscimento all’impresa dei maggiori importi, a saldo, derivanti dall’applicazione dell’art. 26, c. 1 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito in Legge 15 luglio 2022 n° 91.

CUP B39E20000330005 – CIG 8796564241 – MOGE 20506.
Cespite: patrimonio indisponibile.

Adottata il 03/08/2023
Esecutiva dal 31/08/2023

03/08/2023	VACCA CHIARA
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.1.0.-84

Lavori di “Adeguamento alla normativa antincendio strutture scolastiche beneficiarie del finanziamento di cui decreto direttoriale MIUR 90/2020 – 10. Scuola dell’infanzia – Primaria Garibaldi – Secondaria s. Teodoro – via Bologna 6a – I.C. San Teodoro”.

Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, comprendenti gli oneri di sicurezza COVID, nonché approvazione e riconoscimento all’impresa dei maggiori importi, a saldo, derivanti dall’applicazione dell’art. 26, c. 1 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito in Legge 15 luglio 2022 n° 91.

CUP B39E20000330005 – CIG 8796564241 – MOGE 20506.

Cespite: patrimonio indisponibile.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 18/03/2021, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto, redatto dall’ Ing. Dino Cavallaro – professionista esterno - per una spesa complessiva pari ad Euro (Q.E.) 430.000,00;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione Opere Pubbliche 2021- 205.0.0.-68 del 23/06/2021 esecutiva dal 01/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell’intervento di “Adeguamento alla normativa antincendio strutture scolastiche beneficiarie del finanziamento di cui al Decreto Direttoriale MIUR 90 del 15/04/2020 – 10. Scuola dell’infanzia – Primaria Garibaldi – Secondaria S. Teodoro – Via Bologna 6a – I.C. San Teodoro” per un importo complessivo dei lavori stessi da porre a base di gara di Euro 307.027,08, di cui Euro 10.463,97 per oneri sicurezza ed Euro 122,07 per opere in economia, il tutto oltre IVA 22%;

- sempre con tale provvedimento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020, così come modificata dall’Art. 51 del D.L. n. 77/2021 si è stabilito di procedere all’aggiudicazione dei suddetti lavori mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, di cui all’art. 63 del D.lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione ex art. 36, comma 9 bis del D.lgs.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

50/2016, del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97, comma 8, D.lgs. 50/2016, combinato con l'art.1, comma 3 della Legge 120/2020 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata tramite l'applicazione di uno dei metodi di calcolo di cui al comma 2 e commi 2- bis e 2-ter del prima citato articolo;

- a seguito di procedura negoziata telematica ex art. 36, comma 2, lett. c), D.lgs. 50/2016, con determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione Opere Pubbliche n. 2021-205.0.0.-96, adottata il 03/09/2021 ed esecutiva dal 07/09/2021, detti lavori sono stati aggiudicati all'impresa 3C Tecnologie Srl, con sede in Roma (RM), Via Felice da Montecchio n. 86 CAP 00126 P.IVA 08542291003 con un ribasso offerto pari al 27,131% e quindi per un importo lavori pari a Euro 226.599,66, di cui Euro 10.463,97 per oneri sicurezza ed Euro 122,07 per opere in economia, il tutto oltre IVA;

- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 02 Novembre 2021, Cronologico n. 364;

- l'Impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria rilasciata dalla Compagnia "VHV Allgemeine Versicherung AG" - Agenzia di Hannover, Germania (EE), VHV-Platz 1, 30177 - numero VH026575/DE emessa in data 13/10/2021 per l'importo di Euro 38.820,00 avente validità fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato;

- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento è il Dirigente dell'Attuazione Opere Pubbliche, Arch. Emanuela Torti.

Considerato che:

- in data 13/12/2021, con verbale Rep. NP 13/12/2021.0002649.I, si è proceduto alla consegna dei lavori;

- durante il corso dell'esecuzione, con determinazione dirigenziale del Settore Attuazione Opere Pubbliche n. 2022-212.1.0.-39 adottata il 04/08/2022 ed esecutiva dal 09/08/2022 sono stati approvati maggiori lavori per modifiche non sostanziali e, in conseguenza alla proroga dello stato di emergenza sanitaria nazionale, gli oneri della sicurezza specifici Covid-19, ai sensi della Legge n. 120 del 2020 e dell'Ordinanza Regionale n. 48 del 2020, per un importo complessivo netto di Euro 24.739,28 oltre I.V.A.;

- a seguito della suddetta modifica l'importo contrattuale è venuto a rideterminarsi in complessivi Euro 251.338,94 oltre IVA, di cui Euro 11.297,53 per oneri della sicurezza, Euro 5.824,40 per oneri sicurezza Covid-19 ed Euro 12.000,00 per opere in economia;

- durante il corso d'esecuzione dei lavori, in applicazione dell'art. 26, c. 1 "disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito in legge 15 luglio 2022 n. 91, si è proceduto all'emissione di un SAL Straordinario approvato con D.D.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

2022-212.1.0.-30 del 11/07/2022 e dei SAL integrativi nr. 1 del 31/08/2022 e nr. 2 del 28/09/2022 approvati con D.D. 2022-212.1.0.-55 del 13/10/2022;

- in data 14/10/2022, come risulta dal certificato di ultimazione del 27/10/2022 prot. NP 1881 del 28/10/2022, i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale con l'assegnazione, ai sensi dell'art.12 comma 1 del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49, di 60 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori che sono state completate il giorno il 13/12/2022, come da risultanze dei documenti contabili agli atti e pertanto in tempo utile;

- l'importo contabilizzato dei lavori eseguiti è risultato pari a Euro 251.335,38 oltre IVA, secondo le risultanze dello Stato Finale (Sal nr. 3 - Stato Finale) redatto dal Direttore Lavori in data 30/06/2023;

- in applicazione dell'art. 26, c. 1 "disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito in legge 15 luglio 2022 n° 91 l'ammontare contabilizzato dei maggiori importi derivanti è risultato pari a complessivi Euro 3.996,28 di cui compensabile il 90% pari a Euro 3.596,65 oltre IVA, secondo le risultanze del Sal integrativo nr. 3 redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/06/2023.

Considerato altresì che:

- in considerazione dell'importo contrattuale, per l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori è prevista l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione nei modi e nei termini di cui all'art. 102 del Dlgs 50/2016 e dell'art.11 del contratto d'appalto;

- il Direttore dei Lavori – Arch. Francesca Caria - ha redatto in data 19/07/2023 (Rep. NP 19/07/2023.0001673.I) il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori anzidetti – parte integrante del presente provvedimento - liquidandoli nel seguente modo:

- relativamente agli importi di cui al contratto cron. 364 del 02/11/2021 e alla D.D. n. 2022-212.1.0.-39 del 04/08/2022 in 251.335,38 al lordo delle trattenute di garanzia e al netto di I.V.A., come risulta dal seguente prospetto:

Lavori a Misura	Euro	224.953,86
Oneri della Sicurezza	Euro	12.053,36
O.S. Specifici emergenza sanitaria Covid-19	Euro	3.124,32
Lavori in Economia	Euro	11.203,84
Totale (IVA esclusa)	Euro	251.335,38

- relativamente agli importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26, c. 1 del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n. 50 convertito in legge 15 luglio 2022 n. 91 in Euro 3.996,28 di cui compensabile il 90% pari a Euro 3.596,65 al lordo delle trattenute di garanzia e al netto di I.V.A.

- in sostituzione della pubblicazione all'albo pretorio degli "Avvisi ad Opponendum" a norma art. 218 del DPR 207/2010 il Direttore dei Lavori ha rilasciato apposita dichiarazione in data

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

26/06/2023 Rep. NP 27/06/2023.0001477.I;

- con nota prot. 01/03/2023.0091232.I la Direzione Servizi Finanziari ha rilasciato dichiarazione dalla quale non risulta che l'impresa appaltatrice abbia ceduto l'importo dei crediti né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in argomento;
- come risulta dai documenti contabili (SAL nr. 3 - Stato Finale del 30/06/2023) e dal Certificato di Regolare Esecuzione, risulta ancora da liquidare all'Impresa la rata di saldo pari ad Euro 62.866,34, di cui Euro 61.919,26 per lavori ed Euro 947,08 per la restituzione delle ritenute di legge, il tutto oltre IVA;
- come risulta dai documenti contabili (SAL integrativo nr. 3 del 30/06/2023) e dal Certificato di Regolare Esecuzione, occorre altresì riconoscere all'appaltatore l'importo di saldo della compensazione derivante dall'applicazione dell'art. 26 c. 1 del D.L. 50/2022 pari Euro 1.998,46 di cui Euro 1.990,43 per lavori ed Euro 8,03 per la restituzione delle ritenute di legge, il tutto oltre IVA;
- il suddetto importo della compensazione pari a Euro 1.990,43 oltre IVA può trovare copertura finanziaria dagli importi residui a disposizione nel Q.E del progetto esecutivo approvato;
- occorre provvedere all'assunzione degli impegni di spesa necessari alla successiva liquidazione del suddetto importo di saldo della compensazione, derivante dall'applicazione del DL 50/2022, pari a Euro 1.990,43 oltre IVA e che lo stesso può trovare copertura finanziaria dagli importi residui a disposizione nel Q.E del progetto esecutivo approvato;
- pertanto risultano ancora da corrispondere all'impresa l'importo complessivo di Euro 64.864,80, al netto del recupero dell'anticipazione contrattuale e al lordo della restituzione delle ritenute di garanzia dello 0,5%, oltre IVA 22% così suddivisi:
 - Euro 62.866,34 importo SAL nr. 3 Stato Finale;
 - Euro 1.998,46 importo SAL integrativo nr. 3 ai sensi all'art. 26 c. 1 del D.L. 50/2022;
- complessivamente sono stati sostenuti costi relativamente a Oneri Sicurezza Specifici per l'emergenza Sanitaria da Pandemia da Covid-19, ai sensi della Legge n. 120 del 2020 e della Ordinanza Regionale n. 48 del 2020, pari a Euro 3.124,32 IVA esclusa;
- l'Impresa ha firmato la contabilità dei lavori relativa agli stati di avanzamento ordinari ed integrativi e il Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi senza formulare riserve;
- come risulta da DURC emesso in data 19/07/2023 protocollo INAIL n. 39673122, l'appaltatore risulta regolare con i versamenti dei contributi a favore dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa Edile;
- la verifica della congruità della manodopera ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 Giugno 2021 ha avuto esito positivo come risulta dall'attestazione n. 202200161GE00/3 del 08/11/2022 rilasciata dalla Cassa Edile Genovese;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Ritenuto pertanto possibile provvedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento.

Dato atto:

- che per il pagamento anticipato della rata di saldo, l'appaltatore 3C Tecnologie Srl., ha trasmesso idonea polizza fideiussoria n. 07365/34/75001994 rilasciata dalla Compagnia Helvetia, via Cassinis, 21 - 20139 Milano, emessa in data 25/07/2023 per l'importo di Euro 71.351,28, allegata a corredo del presente provvedimento, secondo la modalità prevista dall'art. 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016;

- che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Emanuela Torti, Dirigente dell'Attuazione Opere Pubbliche, nonché responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

- che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, come da allegato.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Visti:

- gli artt. 102 e 103 del D.lgs. 50/2016;
- gli artt. 107, 153 c. 5, 183 e 192 D.lgs. 267/2000;
- gli artt. 4, c. 2, 16 e 17 del D.lgs. 165/2001;
- l'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.lgs. 33/2013 e la L. 190/2012, in materia di trasparenza amministrativa e anticorruzione;
- il D.P.R. 207/2010;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 10/03/2023 con la quale si è preso atto della ricognizione dei residui attivi e passivi e delle connesse reimputazioni, ed altresì sono state approvate le variazioni al Bilancio 2023/2025 conseguenti alle operazioni di riaccertamento.

DETERMINA

1. di approvare le conclusioni del Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 19/07/2023 (Rep. NP 19/07/2023.0001673.I), dal Direttore dei Lavori Arch. Francesca Caria, con cui si dichiarano regolarmente eseguiti i lavori di “Adeguamento alla normativa antincendio strutture scolastiche beneficiarie del finanziamento di cui al Decreto Direttoriale MIUR 90 del 15/04/2020 – 10. Scuola dell’infanzia – Primaria Garibaldi – Secondaria S. Teodoro – Via Bologna 6a – I.C. San Teodoro”, eseguiti dall’Impresa all’impresa 3C Tecnologie S.r.l., con sede in Roma (RM), Via Felice da Montecchio n. 86 CAP 00126 P.IVA 08542291003, in base al contratto cronologico n. 364 del 02 Novembre 2021;
2. di approvare l’importo di saldo della compensazione, derivante dall’applicazione dell’art. 26, c. 1 del Decreto Legge 7 Maggio 2022, n. 50 convertito in legge 15 luglio 2022 n. 91, pari a Euro 1.990,43 oltre IVA;
3. di dare atto che l’importo complessivo degli Oneri Sicurezza Specifici sostenuti per l’emergenza Sanitaria da Pandemia da Covid-19, ai sensi della Legge n. 120 del 2020 e della Ordinanza Regionale n. 48 del 2020, risultano pari a Euro 3.124,32 IVA esclusa;
4. di dichiarare liquidato in complessivi Euro 251.335,38 oltre I.V.A. e al lordo delle trattenute di garanzia, l’importo dei suddetti lavori, secondo le risultanze del conto finale;
5. di dichiarare liquidato in complessivi Euro 3.996,28 di cui compensabile il 90% pari a Euro 3.596,65 oltre I.V.A. e al lordo delle trattenute di garanzia, l’importo delle compensazioni in applicazione dell’art. 26, c. 1 “disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 5 convertito in legge 15 luglio 2022 n. 91, secondo le risultanze del conto finale;
6. di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale, costituito mediante la polizza fideiussoria rilasciata dalla Compagnia "VHV Allgemeine Versicherung AG" - Agenzia di Hannover, Germania (EE), VHV-Platz 1, 30177 - numero VH026575/DE emessa in data 13/10/2021 per l’importo di Euro 38.820,00;
7. di prendere atto che l’impresa 3C Tecnologie S.r.l. ha presentato, a garanzia dei lavori eseguiti ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016, polizza fideiussoria n. 07365/34/75001994 rilasciata dalla Compagnia Helvetia, via Cassinis, 21 - 20139 Milano, emessa in data 25/07/2023 per l’importo di Euro 71.351,28, della durata di due anni a valere dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

8. di autorizzare, in considerazione di quanto indicato nei punti precedenti, lo svincolo e la corresponsione all'impresa **3C Tecnologie S.r.l.** (c. Benf. 59204) del saldo pari a **Euro 62.866,34 oltre IVA 22%** a titolo di pagamento dell'importo lavori del SAL nr. 3 (Stato Finale), al netto di cui Euro 947,08 per restituzione delle trattenute a garanzia dello 0,5%, e a titolo di pagamento dell'importo della compensazione del SAL integrativo nr. 3 pari a **Euro 1.998,46 oltre IVA** di cui Euro 8,03 per restituzione delle trattenute a garanzia dello 0,5%;
9. di mandare a prelevare la somma complessiva pari a Euro **79.135,06** di cui Euro 64.864,80 per imponibile ed Euro 14.270,26 per IVA 22% al Capitolo 73074 c.d.c. 1350.8.05 "Servizi Generali a supporto del Sistema Educativo - Manutenzione straordinaria" del Bilancio 2023 P.d.C. 2.2.1.9.3 suddiviso come segue:
 - a. per Euro **947,08** sul crono 2021/329 per svincolo trattenute a garanzia su lavori mediante riduzione dell'IMPE 2023/5864 ed emissione di nuovo **IMPE 2023/13037**;
 - b. per Euro **61.919,26** per lavori suddiviso come segue:
 - i. Euro **15.655,15** sul crono 2020/580 mediante riduzione dell'IMPE 2023/6178 ed emissione di nuovo **IMPE 2023/13041**;
 - ii. Euro **46.264,11** sul crono 2021/329 mediante riduzione dell'IMPE 2023/5864 ed emissione di nuovo **IMPE 2023/13038**;
 - c. per Euro **8,03** per svincolo trattenute a garanzia sul crono 2021/329 mediante riduzione dell'IMPE 2023/5864 ed emissione di nuovo **IMPE 2023/13039**;
 - d. per Euro **2.428,32** per compensazioni prezzi sul crono 2021/329 mediante riduzione dell'IMPE 2023/5864 ed emissione di nuovo **IMPE 2023/13040**;
10. di dare atto che l'importo di Euro 79.135,06 è finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2023;
11. di notificare all'impresa 3C Tecnologie S.r.l. il presente provvedimento ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010;
12. di procedere a cura della Direzione Lavori Pubblici - Attuazione Opere Pubbliche alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
13. di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici - Attuazione Opere Pubbliche alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del Codice;
14. che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dell'Arch. Emanuela Torti, Dirigente dell'Attuazione Opere Pubbliche, nonché responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

15. che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Il Dirigente
Arch. Emanuela Torti



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.1.0.-84
AD OGGETTO

Lavori di “Adeguamento alla normativa antincendio strutture scolastiche beneficiarie del finanziamento di cui decreto direttoriale MIUR 90/2020 – 10. Scuola dell’infanzia – Primaria Garibaldi – Secondaria s. Teodoro – via Bologna 6a – I.C. San Teodoro”.

Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, comprendenti gli oneri di sicurezza COVID, nonché approvazione e riconoscimento all’impresa dei maggiori importi, a saldo, derivanti dall’applicazione dell’art. 26, c. 1 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito in Legge 15 luglio 2022 n° 91.


CUP B39E20000330005 – CIG 8796564241 – MOGE 20506.

Cespite: patrimonio indisponibile.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc.ti 2022/81 – 2020/1806).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Magda Marchese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

LAVORI **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE SCOLASTICHE BENEFICIARIE DEL FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE MIUR N. 90 DEL 15/04/2020 – 10 - SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA GARIBALDI – SECONDARIA S. TEODORO – VIA BOLOGNA 6 - I.C. SAN TEODORO**
CUP:B39E20000330005 CIG:8796564241 MOGE: 20506

DITTA **3 C TECNOLOGIE S.R.L. Via Felice da Montecchio 86/1 00126 Roma**

CONTRATTO Visto il Cronologico 364 in data 02 novembre 2021 col quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma totale di Euro 226.599,66 al netto del ribasso d'asta del 27,131%

ATTI Vista la D.D. N. 2022-212.1.0.-39 del 4/9/2022 per maggiori lavori per l'aggiudicata somma netta di Euro 24.739,28

**STATO DI AVANZAMENTO LAVORI INTEGRATIVO N° 3 (finale)
DEI LAVORI DAL 1/12/2022 A TUTTO IL 13/12/2022**

EMESSO AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N° 50 CONVERTITO IN LEGGE 15 LUGLIO 2022 N° 91

IL DIRETTORE DEI LAVORI


Arch. Francesca Carla

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

Arch. Emanuela Torti


L'IMPRESA



GENOVA, 30/6/2023

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE SCOLASTICHE FINANZIAMENTO DECRETO MIUR N.90 DEL 15/04/2020 – 10 -SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA GARIBALDI-SECONDARIA S.TEODORO-VIA BOLOGNA 6-I.C. SAN TEODORO. CUP:B39E20000330005 CIG:8796564241 MOGE:20506

STATO DI AVANZAMENTO INTEGRATIVO N. 3 (finale) DEI LAVORI ESEGUITI DAL 1-1-2022 A TUTTO IL 13-12-2022 emesso ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17 Maggio n° 50 convertito in Legge 15 Luglio 2022 n° 91

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	SAL ORDINARIO				SAL INTEGRATIVO				
			Um	Qta	Prezzo (prezzario 2021)	Importo Totale	Um	Qta	Prezzo (prezzario 2022 II Sem.)	Importo Totale	
		LAVORI A MISURA									
		Impianto di terra									
1	15.A10.A30.010	Scavo sez ristretta rocce sciolte a mano fino a	mc	0,49	162,59	79,67	mc	0,49	163,91	80,32	
2	15.B10.B20.005	Riempimento scavi canalizzazioni a mano.	mc	0,50	68,22	34,11	mc	0,50	68,71	34,36	
3	30.E05.C05.010	posa in opera tubo acciaio zincato del diametro	m	28,00	11,08	310,24	m	28,00	10,95	306,60	
4	30.E05.E05.015	Posa pozzetto resina cavidotti,	cad	2,00	20,59	41,18	cad	2,00	20,64	41,28	
5	30.E05.F10.010	Posa cassetta derivazione a parete,100x100x50	cad	1,00	6,57	6,57	cad	1,00	6,43	6,43	
6	30.E15.A05.020	Posa conduttori con o senza filo guida sezione	m	30,00	2,70	81,00	m	30,00	2,70	81,00	
7	30.E15.B05.025	posa di conduttori entro canali o passerelle sez	m	332,00	3,78	1.254,96	m	332,00	3,78	1.254,96	
8	30.E18.D05.015	posa in opera di morsetto unipolare oltre	cad	2,00	1,82	3,64	cad	2,00	1,82	3,64	
9	30.E20.B05.005	posa in opera di profilato a croce fino a 2,00 m	cad	2,00	11,48	22,96	cad	2,00	11,48	22,96	
10	30.E20.C05.010	posa in opera di piastra equipotenziale a cinque	cad	1,00	14,31	14,31	cad	1,00	14,14	14,14	
11	30.E20.E05.010	posa connettore per derivazione a T sez fino	cad	202,00	9,78	1.975,56	cad	202,00	9,78	1.975,56	
12	NPES01	Fornitura di cavi unipolari per energia FG17	m	20,00	2,23	44,60	m	20,00	2,25	45,07	(3)
13	NPES02	Fornitura di cavi unipolari per energia FG17	m	320,00	0,83	265,60	m	320,00	0,84	268,39	(3)
14	PR.E05.A20.020	Tubo acciaio zincato serie leggera, lungh=4,00	m	28,00	3,04	85,12	m	28,00	3,04	85,12	
15	PR.E05.C05.020	Pozzetto per cavidotto resina rinforzata dim	cad	2,00	33,86	67,72	cad	2,00	33,86	67,72	
16	PR.E05.D10.030	Cassetta derivazione tecnopolimero serie75	cad	1,00	18,52	18,52	cad	1,00	18,52	18,52	
17	PR.E15.B05.135	Cavo unipolare flessibile FS17 da 25,00mmq	m	22,00	2,86	62,92	m	22,00	5,03	110,66	
18	PR.E20.C05.010	Profilato a croce di acciaio sezione 50x50x50 -	cad	2,00	16,00	32,00	cad	2,00	22,20	44,40	
19	PR.E20.E05.010	piastra equipotenziale a 5 morsetti	cad	1,00	12,52	12,52	cad	1,00	12,52	12,52	
20	PR.E20.F05.025	Accessori - morsetto di ottone bifilare, sezione	cad	2,00	2,18	4,36	cad	2,00	2,18	4,36	
21	PR.E20.H10.010	Connettore di rame per giunzione dritta -	cad	2,00	1,81	3,62	cad	2,00	1,81	3,62	
22	PR.E20.H15.010	Connettore di derivazione per cavi di sezione	cad	200,00	0,18	36,00	cad	200,00	0,18	36,00	
		Totale Impianto di terra				4.457,18				4.517,62	
		Distribuzione e vie cavi									
23	30.E05.B05.010	posa in opera di tubo PVC rigido diametro fino	m	76,35	3,01	229,81	m	76,35	2,92	222,94	

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE SCOLASTICHE FINANZIAMENTO DECRETO MIUR N.90 DEL 15/04/2020 – 10 -SCUOLA
 INFANZIA-PRIMARIA GARIBALDI-SECONDARIA S.TEODORO-VIA BOLOGNA 6-I.C. SAN TEODORO. CUP:B39E20000330005 CIG:8796564241 MOGE:20506

			cad	3,00	2,79	8,37	cad	3,00	2,79	8,37
51	30.E15.A05.005	Posa conduttori con o senza filo guida sezione								
			m	300,00	1,69	507,00	m	300,00	1,69	507,00
52	30.E35.A25.005	posa componente tetrapolare								
			cad	2,00	50,54	101,08	cad	2,00	50,54	101,08
53	NPES02	Fornitura di cavi unipolari per energia FG17								(3)
			m	600,00	0,83	498,00	m	600,00	0,84	503,23
54	NPES06	Fornitura di cavi unipolari per energia FG17								(3)
			m	300,00	0,35	105,00	m	300,00	0,35	106,10
55	NPES18	Fornitura di lampada segnalazione emergenza								(3)
			cad	1,00	105,93	105,93	cad	1,00	107,04	107,04
56	PR.E05.D10.020	Cassetta derivazione tecnopolimero serie70								
			cad	6,00	6,03	36,18	cad	6,00	6,03	36,18
57	PR.E05.E05.010	Canaletta PVC, fondo chiuso, divisibile, sezione								
			m	60,00	4,07	244,20	m	60,00	4,07	244,20
58	PR.E10.A15.010	Supporto portafrutti in resina a tre posti.								
			cad	3,00	0,54	1,62	cad	3,00	0,54	1,62
59	PR.E10.A20.010	Placca di resina a tre posti.								
			cad	3,00	3,16	9,48	cad	3,00	3,16	9,48
60	PR.E28.C05.015	Presa 'schuko' due poli - 10 e 16A - 230V								
			cad	24,00	10,12	242,88	cad	24,00	10,12	242,88
61	PR.E40.C05.410	Interruttore 4,5 KA - IDN=0,03 A - tetrapolare								
			cad	2,00	154,38	308,76	cad	2,00	154,38	308,76
		Totale Rifacimento impianto FM collegato al				2.700,52				2.702,32
		Interventi sui quadri								
62	30.E35.A05.005	cablaggio di quadro elettrico fino 24 moduli								
			cad	1,00	6,75	6,75	cad	1,00	7,13	7,13
63	30.F35.A05.010	cablaggio di quadro elettrico fino 72 moduli								
			cad	75,00	12,23	917,25	cad	75,00	13,18	988,50
64	30.E35.A10.005	posa portafusibile con fusibile unipolare								
			cad	1,00	19,19	19,19	cad	1,00	19,19	19,19
65	30.E35.A15.005	posa componente bipolare								
			cad	23,00	29,64	681,72	cad	23,00	29,64	681,72
66	30.E35.A25.005	posa componente tetrapolare								
			cad	27,00	50,54	1.364,58	cad	27,00	50,54	1.364,58
67	30.E35.B05.010	posa in opera di quadro elettrico a parete >24								
			cad	2,00	41,23	82,46	cad	2,00	41,26	82,52
68	30.E35.B05.015	posa in opera di quadro elettrico a parete >54								
			cad	1,00	68,25	68,25	cad	1,00	68,28	68,28
69	NPES08	Fornitura di Interruttore automatico								(3)
			m	1,00	246,47	246,47	m	1,00	249,06	249,06
70	NPES09	Fornitura di Interruttore automatico								(3)
			cad	4,00	414,56	1.658,24	cad	4,00	418,91	1.675,65
71	NPES10	Fornitura di Interruttore automatico								(3)
			cad	1,00	382,35	382,35	cad	1,00	386,36	386,36
72	NPES11	Fornitura di Interruttore automatico								(3)
			cad	1,00	422,11	422,11	cad	1,00	426,54	426,54
73	NPES12	Fornitura di Interruttore automatico								(3)
			cad	2,00	186,87	373,74	cad	2,00	188,83	377,66
74	NPES13	Fornitura di Interruttore automatico								(3)
			cad	2,00	323,40	646,80	cad	2,00	326,80	653,59
75	NPES14	Fornitura di Interruttore automatico								(3)
			cad	1,00	303,63	303,63	cad	1,00	306,82	306,82
76	NPES23	Fornitura di contenitore modulare, tipo da								(3)
			cad	4,00	224,81	899,24	cad	4,00	227,17	908,68

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE SCOLASTICHE FINANZIAMENTO DECRETO MIUR N.90 DEL 15/04/2020 – 10 -SCUOLA
 INFANZIA-PRIMARIA GARIBALDI-SECONDARIA S.TEODORO-VIA BOLOGNA 6-I.C. SAN TEODORO. CUP:839E20000330005 CIG:8796564241 MOGE:20506

			cad	2,00	35,10	70,20	cad	2,00	34,82	69,64	
103	NPES05	Fornitura di cavi unipolari per energia FG17									(3)
			m	80,00	0,27	21,60	m	80,00	0,27	21,83	
104	NPES16	Fornitura di allarme luminoso per bagni disabili.									(3)
			cad	3,00	23,76	71,28	cad	3,00	24,01	72,03	
105	NPES17	Fornitura e posa in opera di sistema di gestione									(3)
			cad	1,00	4.320,44	4.320,44	cad	1,00	4.365,80	4.365,80	
107	PR.E05.A05.015	Tubo flessibile senza guida A~ 20 mm.	m	20,00	0,53	10,60	m	20,00	0,53	10,60	
108	PR.E05.A15.015	Tubo rigido PVC, serie pesante A, 20 mm.	m	6,00	2,09	12,54	m	6,00	2,09	12,54	
109	PR.E05.D05.007	cassetta di derivazione da incasso 160x130x75									
			cad	4,00	2,20	8,80	cad	4,00	2,20	8,80	
110	PR.E10.A10.010	Cassette portafrutto a parete per tre									
			cad	10,00	3,20	32,00	cad	10,00	3,20	32,00	
111	PR.E10.A15.010	Supporto portafrutti in resina a tre posti.									
			cad	10,00	0,54	5,40	cad	10,00	0,54	5,40	
112	PR.E10.A20.010	Placca di resina a tre posti.									
			cad	10,00	3,16	31,60	cad	10,00	3,16	31,60	
113	PR.E15.B15.002	Cavo FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv da									
			m	120,00	1,38	165,60	m	120,00	1,43	171,60	
114	PR.E25.A05.005	Pulsante luminoso, 10 A - 230 V									
			cad	3,00	3,69	11,07	cad	3,00	3,69	11,07	
115	PR.E25.A05.060	Pulsante a tirante, 10 A - 230 V									
			cad	2,00	5,48	10,96	cad	2,00	5,48	10,96	
116	PR.E25.B05.005	Interruttore luminoso, 10 A - 230 V									
			cad	6,00	3,26	19,56	cad	6,00	3,26	19,56	
117	PR.E25.F05.005	Suoneria in bronzo, 230 V - 8 VA									
			cad	3,00	10,70	32,10	cad	3,00	10,70	32,10	
118	PR.E28.C05.015	Presa 'schuko' due poli - 10 e 16A - 230V									
			cad	2,00	10,12	20,24	cad	2,00	10,12	20,24	
119	PR.E35.A10.015	Contenitore modulare, tipo da parete, IP65 - 24									
			cad	1,00	131,64	131,64	cad	1,00	131,64	131,64	
		Totale Bagni disabili				5.177,40				5.236,93	
		Lampade per interno									
120	30.E50.A05.005	Posa corpi illuminanti plafoniere e lampade									
			cad	105,00	35,10	3.685,50	cad	105,00	34,82	3.656,10	
121	NPES18	Fornitura di lampada segnalazione emergenza									(3)
			cad	82,00	105,93	8.686,26	cad	82,00	107,04	8.777,47	
122	NPES19	Fornitura di lampada segnalazione emergenza									(3)
			cad	23,00	177,65	4.085,95	cad	23,00	179,52	4.128,85	
123	NPV.007	Realizzazione di nuovo impianto di									
			corpo	1,00	2.792,77	2.792,77	corpo	1,00	2.911,70	2.911,70	
		Totale Lampade per interno				19.250,48				19.474,12	
		Lampade per esterno									
124	30.E50.A05.005	Posa corpi illuminanti plafoniere e lampade									
			cad	28,00	35,10	982,80	cad	28,00	34,82	974,96	
125	NPES20	Fornitura di apparecchio stagno di									(3)
			cad	28,00	215,18	6.025,04	cad	28,00	217,44	6.088,30	
		Totale Lampade per esterno				7.007,84				7.063,26	
		Rilevazione incendi									
126	30.E65.A10.005	posa centralina per impianto analog 4 loop,									
			cad	1,00	49,03	49,03	cad	1,00	49,11	49,11	
127	30.E65.B05.005	posa access. combin,ripet.,pulsante,pann.									
			cad	40,00	14,32	572,80	cad	40,00	14,34	573,60	

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE SCOLASTICHE FINANZIAMENTO DECRETO MIUR N.90 DEL 15/04/2020 - 10 - SCUOLA
 INFANZIA-PRIMARIA GARIBALDI-SECONDARIA S.TEODORO-VIA BOLOGNA 6-I.C. SAN TEODORO. CUP:B39E20000330005 CIG:8796564241 MOGE:20506

			corpo	1,00	3.282,26	3.282,26	corpo	1,00	3.316,72	3.316,72	(3)
154	NPES26	Fornitura e posa in opera di griglie di presa aria									
		Totale Canale evacuazione fumi	cad	1,00	44,86	44,86	cad	1,00	45,33	45,33	
		Demolizioni edili				5.277,12				5.332,53	
155	25.A05.A30.010	Demolizione tramezze fino a 10 cm.	mq	14,35	20,90	299,92	mq	14,35	21,00	301,35	
156	25.A05.A80.030	Taglio a forza per varchi finestre su murat. in csl	mc	1,44	799,30	1.150,99	mc	1,44	802,53	1.155,64	
157	25.A05.B10.020	Demolizione pavimenti piastrelle	mq	99,33	18,81	1.868,40	mq	99,33	18,88	1.875,35	
158	25.A05.B20.010	Rimozione rivestimenti in piastrelle posate a	mq	28,00	14,85	415,80	mq	28,00	14,91	417,48	
159	25.A05.D10.010	Demolizione controsoffitti in canniccio,	mq	129,76	21,14	2.743,13	mq	129,76	21,22	2.753,51	
160	25.A05.F10.020	Rimozione serramenti compreso telaio	mq	90,16	30,22	2.724,64	mq	90,16	30,24	2.726,44	
161	25.A05.G01.010	Rimozione wc, lavabo, bidet, cassetta di	cad	7,00	17,10	119,70	cad	7,00	17,11	119,77	
162	25.A05.H01.010	Smontaggio ringhiere, cancellate metalliche	m	3,60	13,47	48,49	m	3,60	13,48	48,53	
163	25.A05.H01.110	Smontaggio serramenti legno escluso telaio	mq	2,00	10,19	20,38	mq	2,00	10,20	20,40	
164	25.A05.I10.050	Tracce impianti muri mattoni forati sezione fino	m	42,00	12,63	530,46	m	42,00	12,75	535,50	
165	NPV.001	Rimozione della fodera in pannelli di polistirolo	mq	129,75	8,93	1.158,67	mq	129,75	9,00	1.167,75	(2)
		Totale Demolizioni edili				11.080,58				11.121,72	
		Discarica									
166	20.A07.A01.010	costo medio per analisi chimica demoliz e scavi	cad	6,00	350,00	2.100,00	cad	6,00	350,00	2.100,00	
167	25.A15.A10.010	Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. banco .	mc/km	78,91	1,45	114,42	mc/km	78,91	1,49	114,42	
168	25.A15.A10.015	Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis.	mc/km	314,55	0,99	311,40	mc/km	314,55	1,02	311,40	
169	25.A15.G10.010	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di ...	mc	11,40	37,95	432,63	t	14,82	37,63	557,68	(1)
170	25.A15.G10.025	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di ...	t	1,04	215,05	223,65	t	1,04	253,00	263,12	
		Totale Discarica				3.182,10				3.346,62	
		Costruzioni e finiture									
171	20.A54.B10.A10	Intonaco interno in malta cementizia strato	mq	30,16	5,07	152,91	mq	30,16	5,18	156,23	
172	20.A54.B10.A20	Intonaco interno in malta cementizia strato di	mq	30,16	10,52	317,28	mq	30,16	10,78	325,12	
173	20.A54.B10.A30	Intonaco interno in malta cementizia strato di	mq	30,16	6,73	202,98	mq	30,16	6,87	207,20	
174	25.A52.A20.010	Tramezza mattoni semipieni sp 12 cm	mq	6,72	61,15	410,93	mq	6,72	77,11	518,18	
175	25.A54.A15.010	Rifac. intonaco a rapp. base grassello compresa	mq	2,58	106,34	274,36	mq	2,58	109,86	283,44	
176	25.A54.A17.010	Strato di finitura per intonachi interni o esterni,	mq	33,40	20,49	684,37	mq	33,40	21,96	733,46	
177	25.A66.C10.040	Posa pav. cotto, gress, klinker con colla incl. sig.	mq	12,93	25,88	334,63	mq	12,93	25,90	334,89	

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE SCOLASTICHE FINANZIAMENTO DECRETO MIUR N.90 DEL 15/04/2020 – 10- SCUOLA
 INFANZIA-PRIMARIA GARIBALDI-SECONDARIA S.TEODORO-VIA BOLOGNA 6-I.C. SAN TEODORO. CUP:B39E20000330005 CIG:8796564241 MOGE:20506

178	25.A66.C10.050	Posa teli PVC, gomma sp. 5 mm con colla incl.								
			mq	89,67	20,45	1.833,75	mq	89,67	20,45	1.833,75
179	25.A66.R10.010	Riv. piast. cotto, gress, klinker con colla incl.								
			mq	34,00	35,04	1.191,36	mq	34,00	35,09	1.193,06
180	25.A80.C10.010	Sola posa porta interna compresa ppo accessori								
			cad	3,00	80,12	240,36	cad	3,00	80,12	240,36
181	25.A90.B10.010	App. fiss. isol. sup. mur. int. pig. base acril.								
			mq	74,17	3,07	227,70	mq	74,17	3,07	227,70
182	25.A90.B20.010	Tint. sup. int. idrop. lavabile acril. (prime due								
			mq	74,17	6,97	516,96	mq	74,17	6,66	493,97
183	25.A95.A10.010	Ripresa muratura spalline fino 15 cm								
			m	40,49	24,15	977,83	m	40,49	26,36	1.067,32
184	25.A95.A10.050	Ripresa muratura spalline da 51 a 60 cm								
			m	4,40	52,29	230,08	m	4,40	57,15	251,46
185	60.A50.A05.010	Controsoffitto EI 90 appeso in lastre 60x60								
			mq	129,76	61,93	8.036,04	mq	129,76	61,50	7.980,24
186	60.B10.A05.040	Sola posa materassini antincen. EI 120 x								
			cad	30,00	5,18	155,40	cad	30,00	5,18	155,40
187	NPES36	Fornitura e posa in opera di colonnine e								(3)
			mq	13,05	79,92	1.042,96	mq	13,05	80,76	1.053,91
188	NPES37	Riqualificazione 120 di parete in laterizio								(3)
			mq	33,40	77,80	2.598,52	mq	33,40	78,62	2.625,80
189	NPV.002	Fornitura e posa in opera di griglia metallica di								(2)
				18,00	75,95	1.367,10		18,00	75,95	1.367,10
190	NPV.004	Solo fornitura di pavimentazione a base di								(2)
			mq	98,64	68,74	6.780,51	mq	98,64	68,79	6.785,45
191	NPV.005	Sovrapprezzo all'art. 60.A50.A05.010 "Fornitura								(2)
			mq	129,75	11,01	1.428,55	mq	129,75	11,01	1.428,55
192	NPV.006	Fornitura e posa di copri plafoniera 60x 60 x 15								(2)
			cad	10,00	95,08	950,80	cad	10,00	95,09	950,90
193	PR.A20.A50.005	Piastr. gres porcell. chiari/interm. sp. 8 mm								
			mq	35,54	19,46	691,61	mq	35,54	19,46	691,61
194	PR.A20.A50.010	Piastr. gres porcell. chiari/interm. sp. 8 mm								
			mq	4,14	42,34	175,29	mq	4,14	42,34	175,29
195	PR.A20.A50.015	Piastr. gres porcell. chiari/interm. sp. 8 mm								
			mq	13,58	31,01	421,12	mq	13,58	31,01	421,12
		Totale Costruzioni e finiture				31.243,40				31.501,50
		Serramenti								
196	25.A80.A10.010	Sola posa persiana								
			mq	1,21	24,43	29,56	mq	1,21	24,49	29,63
197	25.A86.A20.010	Inf. fe. sempl. dis. lav. sald. p. fino 20 kg/mq								
			Kg	130,00	7,72	1.003,60	Kg	130,00	9,65	1.254,50
198	60.C05.A05.010	Sola posa di porta antincendio a un battente								
			cad	5,00	134,01	670,05	cad	5,00	134,27	671,35
199	60.C05.A10.010	Sola posa di porta antincendio a 2 battenti h								
			cad	3,00	265,94	797,82	cad	3,00	266,26	798,78
200	90.O15.A15.025	Riparazione ante con sost. fascette di battuta								
			m	7,60	33,36	253,54	m	7,60	34,26	260,38
201	NPES38	Fornitura e posa in opera di porta in legno e								(3)
			cad	5,00	13.662,00	68.310,00	cad	5,00	13.805,45	69.027,26
202	NPES39	Finestra e telai fissi Arveterch costruiti con								(3)
			cad	2,00	5.692,50	11.385,00	cad	2,00	5.752,27	11.504,54
203	PR.A23.B10.020	Controtelaio in legno per porte								
			m	19,00	20,24	384,56	m	19,00	20,24	384,56
204	PR.A23.C10.010	Persiana in alluminio alla genovese.								

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE SCOLASTICHE FINANZIAMENTO DECRETO MIUR N.90 DEL 15/04/2020 - 10 -SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA GARIBALDI-SECONDARIA S.TEODORO-VIA BOLOGNA 6-I.C. SAN TEODORO. CUP:B39E20000330005 CIG:8796564241 MOGE:20506

			mq	1,00	290,95	290,95	mq	1,00	341,55	341,55
205	PR.A23.E10.010	Porta interna standard tamburata cm 70-80-90-								
			cad	3,00	257,64	772,92	cad	3,00	257,64	772,92
206	PR.C22.C05.020	El 120 un battente, spessore mm 60,luce netta								
			cad	4,00	289,69	1.158,76	cad	4,00	289,69	1.158,76
207	PR.C22.C05.025	El 120 un battente, spessore mm 60,luce netta								
			cad	1,00	301,07	301,07	cad	1,00	301,07	301,07
		Totale Serramenti				85.357,83				86.505,30
		Sanitari								
208	50.F10.A10.020	Sola posa in opera di lavabo								
			cad	2,00	81,06	162,12	cad	2,00	81,06	162,12
209	50.F10.A10.040	Sola posa in opera di vaso WC								
			cad	2,00	106,03	212,06	cad	2,00	107,60	215,20
210	50.F10.A10.070	Sola posa cassetta di cacciata tipo incassato								
			cad	4,00	67,55	270,20	cad	4,00	67,55	270,20
211	50.G10.B10.010	Solo posa boyler elettrico capacità sino 100 l								
			cad	2,00	183,32	366,64	cad	2,00	176,18	352,36
212	50.T10.A10.020	Locale sanitario a quattro apparecchi								
			cad	4,00	1.533,21	6.132,84	cad	4,00	1.534,02	6.136,08
213	NPES40	Posa in opera di accessori per bagni disabili								(9)
			cad	1,00	497,12	497,12	cad	1,00	502,34	502,34
214	NPES41	Opere idrauliche per lo spostamento dei								(9)
			cad	1,00	521,76	521,76	cad	1,00	527,24	527,24
215	NPV.003	Fornitura di boiler scaldacqua elettrico 220 V -								(2)
			cad	2,00	241,76	483,52	cad	2,00	241,77	483,54
216	PR.C26.A10.005	Apparecchi igienico-sanitari: vaso wc								
			cad	2,00	210,12	420,24	cad	2,00	210,12	420,24
217	PR.C26.A10.020	Apparecchi igienico-sanitari: lavabo a colonna								
			cad	1,00	214,29	214,29	cad	1,00	214,29	214,29
218	PR.C29.B10.005	Cassetta di cacciata esterna completa di								
			cad	2,00	79,70	159,40	cad	2,00	79,70	159,40
219	PR.C29.D10.005	Sedili ergonomici di legno rivestito in PVC per								
			cad	2,00	61,23	122,46	cad	2,00	61,23	122,46
220	PR.C29.E10.006	corrimano in acciaio o alluminio rivestito nylon								
			m	5,00	98,80	494,00	m	5,00	98,80	494,00
221	PR.C29.E10.035	impugnatura di sostegno ribaltabile per wc 83								
			cad	2,00	203,85	407,70	cad	2,00	203,85	407,70
222	PR.C29.F10.005	gruppo miscelatore monocomando per lavabo								
			cad	2,00	64,76	129,52	cad	2,00	64,76	129,52
223	PR.C29.F10.015	miscelatore termostatico a parete								
			cad	2,00	148,44	296,88	cad	2,00	148,44	296,88
		Totale Sanitari				10.890,75				10.893,57
		Cartellonistica								
224	60.H05.A05.010	Sola posa in opera di cartelli segnaletici in								
			cad	50,00	5,85	292,50	cad	50,00	5,70	285,00
225	NPES42	Fornitura e posa in opera di scala in acciaio								(3)
			cad	1,70	3.783,38	6.431,75	cad	1,70	3.823,11	6.499,28
226	PR.C22.I05.010	cartelli antincendio e uscite in Al vern. 25x25 o								
			cad	25,00	5,06	126,50	cad	25,00	5,06	126,50
227	PR.C22.I05.030	Cartelli segnaletici presidi antincendio								
			cad	25,00	5,06	126,50	cad	25,00	5,06	126,50
		Totale Cartellonistica				6.977,25				7.037,28
		TOTALE LAVORI A MISURA				308.709,96				312.494,68
		Per ribasso d'asta	#####	su euro	308.709,96	-83.756,10	#####	su euro	312.494,68	-83.756,10
		TOTALE NETTO LAVORI A MISURA				224.953,86				228.738,58

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE SCOLASTICHE FINANZIAMENTO DECRETO MIUR N.90 DEL 15/04/2020 – 10- SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA GARIBALDI-SECONDARIA S.TEODORO-VIA BOLOGNA 6-I.C. SAN TEODORO. CUP:B39E20000330005 CIG:8796564241 MOGE:20506

		PROVVISTE									
228	PR.A02.A20.010	Malta premiscelata M5									
			Kg	100,00	0,14	14,00	Kg	100,00	0,15	15,00	
229	PR.A02.A20.020	Malta premiscelata M10									
			Kg	140,00	0,18	25,20	Kg	140,00	0,18	25,20	
230	PR.A02.C10.010	Collante cementizio classe C2TE									
			Kg	45,00	0,59	26,55	Kg	45,00	0,59	26,55	
231	PR.A04.A10.015	Mattoni comuni estrusi foratura max 45%									
			mc	0,50	204,68	102,34	mc	0,50	282,45	141,23	
232	PR.A11.A20.040	Blocchi cls cellulare espanso sp. cm 12									
			mq	7,00	20,72	145,04	mq	7,00	20,72	145,04	
233	PR.A18.A06.010	Primer fissativo impermeabilizzazioni									
			Kg	10,00	1,54	15,40	Kg	10,00	4,83	48,30	
234	PR.A18.A25.120	Membr. bit. pol. elast. sp. 4 mm, fless. freddo -									
			mq	40,00	5,67	226,80	mq	40,00	12,71	508,40	
235	PR.A21.A20.050	Lastre piane marmo sp. 2 cm dim. fino 40x180									
			mq	1,50	87,99	131,99	mq	1,50	87,99	131,99	
236	PR.A22.A11.015	Lastra in cartongesso cm. 120 x 200 x 1,3									
			cad	6,00	7,59	45,54	cad	6,00	8,73	52,38	
237	PR.A22.A11.100	paraspigolo lamiera zincata(martellato,									
			cad	5,00	1,90	9,50	cad	5,00	2,06	10,30	
238	PR.A22.A11.150	Profilo x contr. in lamiera zinc. "U" cm									
			cad	6,00	2,40	14,40	cad	6,00	2,62	15,72	
239	PR.A22.A11.165	Stucco per giunti di lastre in cartongesso in									
			Kg	60,00	1,52	91,20	Kg	60,00	1,83	109,80	
240	PR.A22.A11.170	Viti cartongesso acciaio fosfat. mm3,5 x 35 cnf.									
			cad	1,50	10,12	15,18	cad	1,50	12,32	18,48	
241	PR.A25.A50.050	Idrostucco									
			l,l	40,00	1,58	63,20	l,l	40,00	1,58	63,20	
242	PR.A25.B10.010	Idropittura acrilica lavabile per interni									
			l,l	11,00	9,88	108,68	l,l	11,00	8,35	91,85	
243	PR.A25.F15.015	Vernice ad acqua impregnante non pellicolante.									
			l,l	16,00	12,65	202,40	l,l	16,00	12,65	202,40	
244	PR.A40.A30.010	Gas Propano in contenitori da kg 25									
			Kg	50,00	2,78	139,00	Kg	50,00	2,78	139,00	
245	PR.C22.A10.230	Architrave x murature non portanti 12,5h x 15									
			cad	3,00	42,38	127,14	cad	3,00	42,38	127,14	
246	PR.E05.E05.040	Canaletta PVC, fondo chiuso, divisibile, sezione									
			m	5,00	9,04	45,20	m	5,00	9,04	45,20	
247	PR.E10.A10.010	Cassette portafrutto a parete per tre									
			cad	1,00	3,20	3,20	cad	1,00	3,20	3,20	
248	PR.E10.A15.010	Supporto portafrutti in resina a tre posti.									
			cad	1,00	0,54	0,54	cad	1,00	0,54	0,54	
249	PR.E10.A20.010	Placca di resina a tre posti.									
			cad	1,00	3,16	3,16	cad	1,00	3,16	3,16	
250	PR.E15.B15.002	Cavo FG16M16-FG16OM16-0,6/kv da									
			m	30,00	1,38	41,40	m	30,00	1,43	42,90	
251	PR.E25.F05.005	Suoneria in bronzo, 230 V - 8 VA									
			cad	1,00	10,70	10,70	cad	1,00	10,70	10,70	
252	PR.E35.A10.010	Contenitore modulare, tipo da parete, IP65 - 12									
			cad	1,00	57,87	57,87	cad	1,00	57,87	57,87	
253	PR.E40.B05.210	Interruttore automatico 4,5 KA, bipolare 32 A -									
			cad	1,00	22,69	22,69	cad	1,00	22,69	22,69	
254	PR.E40.C15.205	Interruttore 6 KA - IDN= 0,03 A - bipolare fino a									
			cad	1,00	97,41	97,41	cad	1,00	97,41	97,41	

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE SCOLASTICHE FINANZIAMENTO DECRETO MIUR N.90 DEL 15/04/2020 – 10 -SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA GARIBALDI-SECONDARIA S.TEODORO-VIA BOLOGNA 6-I.C. SAN TEODORO. CUP:B39E20000330005 CIG:8796564241 MOGE:20506

255	PR.E40.D05.200	Trasformat.corrente toroidale x relA@										
			cad	1,00	73,00	73,00	cad	1,00	73,00	73,00		
		TOTALE PROVVISITE				1.858,73					2.228,64	
		Per ribasso d'asta	#####	su euro	1.858,73	-504,29	#####	su euro	2.228,64	-604,65		
		TOTALE NETTO PROVVISITE				1.354,44					1.623,99	
		NOLEGGI										
256	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t										
			h	20,00	47,71	954,20	h	20,00	48,74	974,80		
257	AT.N09.S10.010	Saldatrice elettrica ad arco.										
			h	8,00	37,48	299,84	h	8,00	38,30	306,40		
258	AT.N09.S20.010	Martello perforatore o scalpello elettrico 7 kg										
			h	16,00	34,85	557,60	h	16,00	35,11	561,76		
		TOTALE NOLEGGI				1.811,64					1.842,96	
		Per ribasso d'asta	#####	su euro	379,51	-102,97	#####	su euro	386,07	-104,75		
		TOTALE NETTO NOLEGGI				1.708,67					1.738,21	
		OPERAII										
259	NO.M01.A01.030. MAR.2022	Opere edili Operaio Qualificato (tab. assedi)										
			h	80,00	35,85	2.868,00	h	80,00	34,55	2.764,00		
260	NO.M01.A01.040. 05-19	Operaio Comune (tabella assedi 256)										
			h	16,00	30,46	487,36	h	16,00	31,07	497,12		
261	RU.M01.E01.015.	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento										
			h	95,00	34,94	3.319,30	h	95,00	34,94	3.319,30		
262	NO.M01.E01.015. RL2021	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento										
			h	56,00	34,94	1.956,64	h	56,00	34,94	1.956,64		
		TOTALE OPERAI				8.631,30					8.537,06	
		Per ribasso d'asta	#####	su euro	1.808,14	-490,57	#####	su euro	1.788,40	-485,21		
		TOTALE NETTO OPERAI				8.140,73					8.051,85	
		SICUREZZA										
263	95.A10.A10.010	Montaggio smontaggio recinzione pannelli										
			m	6,00	7,16	42,96	m	6,00	7,16	42,96		
264	95.A10.A10.015	Nolo di recinzione pannelli grigliati										
			m	42,00	0,10	4,20	m	42,00	0,10	4,20		
265	95.A10.A50.010	Parapetto legno/metallo protezione aperture										
			m	2,60	30,72	79,87	m	2,60	30,72	79,87		
266	95.C10.A10.050	Servizio igienico chimico mobile per ogni mese										
			cad	8,00	172,50	1.380,00	cad	8,00	172,50	1.380,00		
267	95.C10.A20.010	Locale spogliatoio per i primi 12 mesi										
			cad	1,00	869,44	869,44	cad	1,00	870,80	870,80		
268	95.F10.A10.010	Cartello generale di cantiere										
			cad	1,00	345,00	345,00	cad	1,00	345,00	345,00		
269	95.F10.A10.020	Cartello segnaletica obbligo divieto pericolo.										
			cad	10,00	14,58	145,80	cad	10,00	14,58	145,80		
270	AT.N20.S20.045	Montaggio e smontaggio trabattello con piano										
			cad	3,00	80,33	240,99	cad	3,00	80,33	240,99		
271	AT.N20.S20.050	noleggio mensile di trabattello h oltre m. 4,00										
			cad	6,00	600,00	3.600,00	cad	6,00	600,00	3.600,00		
272	NO.M01.A01.010. SIC	Opere edili Operaio IV Livello (sicurezza)										
			h	4,00	39,10	156,40	h	4,00	39,10	156,40		
273	NO.M01.A01.040. SIC	Opere edili Operaio Comune (sicurezza)										
			h	167,00	31,07	5.188,69	h	167,00	31,07	5.188,69		
		TOTALE NETTO SICUREZZA				12.053,35					12.054,71	
		SICUREZZA COVID										
274	OR.48-20.003	Fornitura e posa in opera di opportuna										
			cad	1,00	150,00	150,00	cad	1,00	150,00	150,00		
275	OR.48-20.005	Fornitura e posa in opera di postazione igienica										

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE SCOLASTICHE FINANZIAMENTO DECRETO MIUR N.90 DEL 15/04/2020 - 10 - SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA GARIBALDI-SECONDARIA S.TEODORO-VIA BOLOGNA 6-I.C. SAN TEODORO. CUP:B39E20000330005 CIG:8796564241 MOGE:20506

			cad	1,00	18,98	18,98	cad	1,00	18,98	18,98
276	OR.48-20.006	Trattamento di DISINFEZIONE di locali quali ad								
			mq	108,00	1,80	194,40	mq	108,00	1,80	194,40
277	OR.48-20.016	Fornitura di mascherine di protezione dalle								
			cad	80,00	3,20	256,00	cad	80,00	3,20	256,00
278	OR.48-20.003	Fornitura e posa in opera di opportuna								
			cad	2,00	150,00	300,00	cad	2,00	150,00	300,00
279	OR.48-20.004	Fornitura e posa in opera di opportuna								
			cad	50,00	2,00	100,00	cad	50,00	2,00	100,00
280	OR.48-20.005	Fornitura e posa in opera di postazione igienica								
			cad	3,00	18,98	56,94	cad	3,00	18,98	56,94
281	OR.48-20.016	Fornitura di mascherine di protezione dalle								
			cad	640,00	3,20	2.048,00	cad	640,00	3,20	2.048,00
		TOTALE NETTO SICUREZZA COVID				3.124,32				3.124,32
		correzione arrotondamenti				0,00				0,00
		TOTALI COMPLESSIVI SAL ORDINARIO N. 3 - SAL INTEGRATIVO N. 3				251.335,38				255.331,66
		A DEDURRE SAL ORDINARI								-251.335,38
A		IMPORTO COMPLESSIVO COMPENSAZIONE								3.996,28
B		IMPORTO COMPLESSIVO COMPENSABILE (90% di A)								3.596,65
C		A DEDURRE IMPORTO COMPENSATO CON CERTIFICATO DI PAGAMENTO SAL INTEGRATIVO NR. 1 (NP 21/10/2022.1831.I)								-113,60
D		A DEDURRE IMPORTO COMPENSATO CON CERTIFICATO DI PAGAMENTO SAL INTEGRATIVO NR. 2 (NP 21/10/2022.1832.I)								-1.484,59
E		CREDITO DELL'IMPRESA (B-C-D)								1.998,46 (4)

NOTE:

- (1) Articolo 25.A15.G10.010 u.d.m. mc sostituito da 25.A15.G10.011 u.d.m. t (assunto il valore di 1300 kg/mc come peso specifico medio dei detriti)
- (2) Articolo rivalorizzato mediante rivalorizzazione al Prezzario R.L. 2022 II Semestre dei soli articoli elementari che compongono l'analisi nuovo prezzo
- (3) Articolo rivalorizzato applicando l'incremento medio degli articoli contabilizzati "a Misura" già rivalorizzati al Prezzario R.L. 2022 II Semestre pari al 1,05%
- (4) Importo al lordo del recupero delle ritenute dello 0,5% il tutto oltre IVA 22%

Genova,

30/6/2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI


Arch. Francesca CARIA

L'IMPRESA

3C TECNOLOGIE-SRL

IL RUP

Arch. Emanuela TORTI





COMUNE DI GENOVA

LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO

STRUTTURE SCOLASTICHE BENEFICIARIE DEL

FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE MIUR

90/2020. SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA GARIBALDI -

SECONDARIA S. TEODORO - VIA BOLOGNA 6A - I.C. SAN

TEODORO".

CUP B39E20000330005

CIG 8796564241

MOGE 20506

IMPRESA APPALTATRICE: 3C TENOLOGIE SRL con sede in ROMA

(RM) Via Felice Da Montecchio 86 int. 1 - CAP 00126, Partita IVA n.

08542291003.

CONTRATTO: Cronologico n. 364 in data 02 novembre 2021.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE**Progetto** - Con Ordinanza PG 360592.I del 25/11/2020 del Sub-

Commissario per l'Edilizia Scolastica e con D.D. 2020-188.0.0-53 del

09/12/2020 della Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva è stato

affidato l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento

sicurezza in fase di progettazione e direzione operativa impianti per i lavori di

"Adeguamento alla normativa antincendio strutture scolastiche beneficiarie

del finanziamento di cui al Decreto Direttoriale MIUR 90 del 15/04/2020 -

10.: Scuola dell'infanzia - primaria Garibaldi - secondaria S. Teodoro - Via

Bologna 6a - I.C. San Teodoro", all' Ing. Dino Cavallaro, libero

professionista.

Con D.G.C. n. 59 del 18/03/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei

lavori.





COMUNE DI GENOVA

Successivamente alla suddetta deliberazione, il professionista Ing. Dino Cavallaro ha sviluppato il progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo è stato verificato con esito positivo secondo le risultanze del Rapporto Conclusivo di Verifica prot. NP 22/06/2021.0001386.I del 22/06/2021.

Il Responsabile del Procedimento, preso atto della suddetta verifica del progetto, ha validato, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, con verbale prot. NP 22/06/2021.0001387.I in data 22/06/2021 il suddetto progetto esecutivo.

Con D.D. n. 2021-205.0.0.-68 adottata il 23/06/2021 ed esecutiva dal 01/07/2021, è stato approvato il progetto esecutivo da porre a base di gara, i lavori, nonché le modalità di gara, dei lavori di "Adeguamento alla normativa antincendio strutture scolastiche beneficiarie del finanziamento di cui al Decreto Direttoriale MIUR 90 del 15/04/2020 – 10: Scuola dell'infanzia - primaria Garibaldi – secondaria S. Teodoro – Via Bologna 6a – I.C. San Teodoro".

Il Quadro Economico del progetto esecutivo approvato per complessivi Euro 430.000,00 (IVA compresa), prevedeva il seguente importo a base di gara (IVA esclusa):

Lavori a Misura.....	Euro	296.441,04
Oneri della Sicurezza.....	Euro	10.463,97
Economie.....	Euro	122,07
Totale lavori a base di gara	Euro	307.027,08

L'intervento è stato co-finanziato mediante il ricorso all'indebitamento con mutuo e con fondi M.I.U.R.



COMUNE DI GENOVA

Impresa affidataria – In data 20/07/2021 sono state esperite le procedure di gara, come dato atto nel verbale cronologico n. 261 del 20/07/2021, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del Codice, con la formulazione di proposta di aggiudicazione a favore dell'Impresa 3C Tecnologie Srl con sede in Roma (RM), Via Felice da Montecchio n. 86 CAP 00126 Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma n. 08542291003, che ha offerto la percentuale di ribasso del 27,131%.

Aggiudicazione dei lavori - Con D.D. n. 2021-205.0.0.-96 del 03/09/2021 ed esecutiva dal 07/09/2021, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa **3C**

TECNOLOGIE SRL.

Contratto – Il contratto, interamente “a misura” ai sensi dell'art. 3, lettera eeeee) del Codice, è stato stipulato in data 02/11/2021 con il numero 364 di Repertorio. Per effetto del ribasso offerto in sede di gara, l'importo contrattuale è venuto a determinarsi in complessivi **Euro 226.599,66** (duecentoventiseimilacinquecentonovantanovevirgolasessantasei), di cui Euro 10.463,97 quali oneri per la sicurezza ed Euro 122,07 per opere in economia, il tutto oltre IVA.

Varianti e Modifiche - Per la risoluzione di aspetti di dettaglio e per il riconoscimento di oneri della sicurezza specifici, determinati dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione - ai sensi della Legge n. 120 del 2020 e della Ordinanza Regionale n. 48 del 2020 - conseguenti all'emergenza sanitaria per la pandemia da COVID-19, in corso d'opera è stata redatta a cura del Direttore dei Lavori ed accettata dall'impresa appaltatrice, la seguente modifica contrattuale alle stesse condizioni ed oneri del contratto principale:



COMUNE DI GENOVA

- modifiche e integrazioni ai lavori, non sostanziali rispetto al contratto principale, riconducibili alla casistica prevista all'art. 106, comma 1, lettera e) e comma 4 del D.Lgs 50/2016, ai sensi del comma 5 dell'art. 8 del Decreto MIT 7 Marzo. 2018 n.49, mediante sottoscrizione da parte dell'impresa appaltatrice di atto di sottomissione in data 29/07/2022 protocollo NP 02/08/2022.0001366.I.

La suddetta modifica è stata approvata con D.D. n. 2022-212.1.0.-39 adottata il 04/08/2022 ed esecutiva dal 09/08/2022.

Nuovo importo contrattuale - Per effetto delle approvazioni della anzidetta modifica il nuovo importo contrattuale è venuto a rideterminarsi in complessivi netti **Euro 251.338,94** (IVA esclusa), così suddivisi:

Lavori a Misura.....	Euro	222.217,01
Oneri della Sicurezza.....	Euro	11.297,53
O.S. Specifici Covid-19.....	Euro	5.824,40
Economie.....	Euro	12.000,00
Totale (IVA esclusa)	Euro	251.338,94

Verbale di concordamento nuovi prezzi – Per i lavori non contemplati nell'elenco prezzi di contratto e per la determinazione degli oneri della sicurezza specifici per l'emergenza sanitaria da Covid-19 sono stati convenuti nr. 36 nuovi prezzi, accettati dall'impresa appaltatrice mediante la sottoscrizione di atto di sottomissione in data 29/07/2022 protocollo NP 02/08/2022.0001366.I, ed approvati con D.D. n. 2022-212.1.0.-39 adottata il 04/08/2022 ed esecutiva dal 09/08/2022.

Cauzione - L'impresa appaltatrice, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha presentato garanzia



COMUNE DI GENOVA



fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia " VHV Allgemeine Versicherung AG" - Agenzia di Hannover, Germania (EE), VHV-Platz 1, 30177 - numero VH026575/DE emessa in data 13/10/2021 per l'importo di Euro 38.820,00 avente validità fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Responsabile del Procedimento – Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state svolte fino al 31/12/2022 dal Geom. Paolo Orlandini, Funzionario Tecnico del Comune di Genova; dal 01/01/2023 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state svolte dall'Arch. Emanuela Torti, Dirigente del Settore Attuazione Opere Pubbliche del Comune di Genova.

Ufficio Direzione Lavori – L'ufficio di Direzione Lavori è stato composto dal Direttore dei Lavori Arch. Francesca Caria e dal Direttore Operativo Geom. Danilo Lorenzini, tecnici del Comune di Genova incaricati con atto dattoriale Prot. 07/07/2021.0242984.I del 07/07/2021 e dal Direttore Operativo Impianti Ing. Dino Cavallaro.

Con D.D. n. 2021-205.0.0.-114 adottata il 20/10/2021 ed esecutiva dal 23/10/2021 è stato conferito l'incarico di Direttore Operativo con funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, all'Arch. Paolo Pontiggia, professionista esterno.

Consegna lavori – In data 13/12/2021 con verbale Rep. NP 13/12/2021.0002649.I, firmato senza riserve da parte dell'Impresa, si è proceduto alla consegna dei lavori ai sensi dell'art. 5 del Decreto MIT 07/03/2018 n. 49;

Tempo previsto per l'esecuzione – penali in caso di ritardo - Il contratto



COMUNE DI GENOVA

d'appalto prevedeva che i lavori fossero ultimati in 150 giorni naturali, successivi e continui e decorrenti dalla data del verbale di consegna definitivo e pertanto entro il 12/05/2022. L'art. 5 del contratto d'appalto prevedeva una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo e quindi per Euro 226,60.

Sospensione e ripresa dei lavori – Durante l'esecuzione dell'appalto i lavori sono stati sospesi dal giorno 10/06/2022 con verbale di sospensione dei lavori – NP 07/06/2022.0000928.I – del 07/06/2022.

In data 20/06/2022 con Certificato di ripresa lavori NP 22/06/2022.0001091.I i lavori sono stati ripresi.

In data 23/09/2022, con verbale di sospensione NP 23/09/2022.0001635.I, i lavori sono stati sospesi dal giorno 23/09/2022 e sono ripresi con verbale di ripresa dei lavori il 28/09/2022 - NP 28/09/2022.0001660.I.

Proroghe – In corso d'opera, a seguito di istanza formulata dall'Impresa – Prot. 25/03/2022.0114435.E, con atto Prot. 31/03/2022.0122905.U è stata concessa una proroga con incremento del tempo contrattuale di giorni 60.

Successivamente, a seguito di istanza formulata dall'Impresa - Prot. 20/06/2022.0248566.E, con atto Prot. 01/07/2022.0257112.U è stata concessa un'ulteriore proroga con incremento del tempo contrattuale di giorni 25.

Contestualmente all'approvazione della variante di cui alla sopracitata DD n. 2022-212.1.0.-39 sono stati concessi 25 giorni aggiuntivi per l'esecuzione dei maggiori lavori.

Infine, a seguito di istanza formulata dall'Impresa - Prot. 08/09/2022.0339343.E, con atto Prot. 09/09/2022.0340780.U è stata concessa un'ulteriore proroga con incremento del tempo contrattuale di giorni 30.



COMUNE DI GENOVA

Scadenza definitiva del tempo utile - A causa e per effetto delle proroghe

concesse e delle sospensioni ordinate, il termine per l'ultimazione dei lavori è stato definitivamente protratto al **14/10/2022**.

Subappalti – adempimenti antimafia - Nel corso dei lavori l'appaltatore ha subappaltato i seguenti lavori:

1) Subappalto all'impresa BALLESTRI GIOVANNI SRL con sede in [redacted] C.F. [redacted] e P.

I.V.A. 03730280108 per lavori rientranti nella categoria OS30 – consistenti in opere di realizzazione di impianti elettrici - per un importo richiesto di Euro 30.000,00.

Istanza di subappalto Prot. 02/12/2021.0435408.E.

Autorizzazione al subappalto rep. NP 31/12/2021.0473121.U.

Con nota del 24/06/2022 Prot. 28/11/2022.0454679.E l'appaltatore ha comunicato la rescissione consensuale del contratto con il predetto subappaltatore e che l'effettivo importo dei lavori eseguiti dallo stesso è pertanto risultato pari a Euro 9.000,00, minore di Euro 21.000,00 rispetto all'importo preventivamente autorizzato.

L'importo complessivo eseguito pari a Euro 9.000,00 è stato direttamente corrisposto dall'appaltatore al subappaltatore come risulta dalle fatture debitamente quietanzate agli atti della Direzione Lavori.

2) Subappalto all'impresa QUIMI TORRES JEAN PAUL con sede in [redacted] C.F. [redacted]

per lavori rientranti nella categoria OG1 – consistenti nella realizzazione di opere edili in genere - per un importo richiesto di Euro 12.000,00.

Istanza di subappalto del 11/03/2022 – NS Prot. 11/03/2022.0095962.E.



COMUNE DI GENOVA

Autorizzazione al subappalto rep. NP 22/03/2022.0109674.U.

L'importo complessivo eseguito pari a Euro 12.000,00 è stato direttamente corrisposto dall'appaltatore al subappaltatore come risulta dalle fatture debitamente quietanzate agli atti della Direzione Lavori.

3) Subappalto all'impresa JANUS SRL con sede in Roma, Viale Enrico Ortolani 31- 00125, C.F. e P. I.V.A. 14160691003 per lavori rientranti nella categoria OS6 rientrante nella categoria prevalente OG1 - consistenti nella realizzazione e posa di porte in legno - per un importo richiesto di Euro 25.500,00.

Istanza di subappalto del 23/04/2022 NS Prot. 23/04/2022.0156744.E.

Autorizzazione al subappalto rep. NP 02/05/2022.0000736.I.

L'importo complessivo eseguito pari a Euro 25.500,00 è stato direttamente corrisposto dall'appaltatore al subappaltatore come risulta dalle fatture debitamente quietanzate agli atti della Direzione Lavori.

La Direzione Lavori, che conserva agli atti la documentazione prescritta dalla Legge 55/90 e s.m.i., ha adempiuto le norme e disposizioni vigenti in materia.

La Direzione Lavori, in occasione dell'autorizzazione dei subappalti e dell'emissione dei SAL, ove sono intervenuti i suddetti subappaltatori, ha provveduto alla preventiva verifica della regolarità contributiva mediante richiesta di DURC.

Ultimazione dei lavori - I lavori sono stati ultimati in data **14/10/2022**, come risulta dal certificato di ultimazione lavori redatto in data 27/10/2022 prot. NP 28/10/2022.0001881.I e pertanto entro il tempo utile contrattuale con l'assegnazione, ai sensi dell'art.12 comma 1 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, di 60 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da



COMUNE DI GENOVA

parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori che sono state completate il giorno il 13/12/2022 come da risultanze dei documenti contabili agli atti.

Verbali di danno per forza maggiore - Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati accertati danni di forza maggiore.

Ordini di servizio - Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

Anticipazione - Con nota Prot. 02/03/2022.0081331.E l'appaltatore ha comunicato la rinuncia alla corresponsione dell'anticipazione prevista dall'art. 9 del contratto d'appalto.

Lavori in economia - Per l'esecuzione di lavorazioni, non preventivamente quantificabili e comunque resisi necessari, come dettagliatamente descritto nei documenti contabili dell'appalto, in corso di esecuzione dei lavori vi sono state alcune prestazioni di mano d'opera, di fornitura di materiali e di nolo di mezzi e/o attrezzature. Le relative liste settimanali, sono state regolarmente inserite negli atti contabili.

Stati d'Avanzamento Lavori (ordinari) - Nel corso dell'appalto sono stati emessi i seguenti stati di avanzamento lavori (ordinari), oltre IVA e al lordo della ritenuta di legge dello 0,5%:

- SAL nr. 1 del 07/06/2022 per lavori a tutto il 23/05/2022 per Euro 83.643,98;

- SAL nr. 2 del 06/09/2022 per lavori a tutto il 19/08/2022 per progressivi Euro 189.416,12;

- STATO FINALE (SAL nr. 3) del 30/06/2023 per lavori a tutto il 13/12/2022 per progressivi Euro 251.335,38.





COMUNE DI GENOVA

A fronte dei suddetti SAL sono state applicate le seguenti ritenute di legge dello 0,5%:

- SAL nr. 1 ritenuta per Euro 418,22;

- SAL nr. 2 ritenuta per Euro 947,08 (importo progressivo).

L'Importo totale delle ritenute dello 0,5% ammonta pertanto ad Euro 947,08.

A fronte dei sopraelencati SAL sono stati emessi i seguenti Certificati di Pagamento oltre IVA e al netto delle ritenute di legge dello 0,5%:

- 1° C.P. prot. n. 233075 del 16/06/2022 per Euro 83.225,76;

- 2° C.P. prot. n. 357941 del 21/09/2022 per Euro 105.243,28.

L'importo totale dei certificati di pagamento ammonta pertanto a Euro 188.469,04 IVA esclusa.

Compensazione prezzi - In applicazione dell'art. 26, c. 1 "*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*" del DL 50/2022 con S.A.L.

Straordinario n. 1 del 15/06/2022, è stata determinata - secondo le indicazioni impartite dall'Area Tecnica - una compensazione prezzi quantificata provvisoriamente in netti Euro 4.159,22 di cui compensabile il 90% e pertanto per Euro 3.743,29. Tali importi sono stati approvati con D.D. 2022-212.1.0.-30 del 11/07/2022.

A seguito dell'approvazione, da parte della Regione Liguria, con DGR 749/2022, in data 29/07/2022, dell'aggiornamento infrannuale del prezzario in uso alla data di entrata in vigore del decreto citato, non è stato dato seguito al pagamento delle somme approvate con la sopracitata D.D. 2022-212.1.0.-30 poiché si è proceduto alla determinazione della compensazione definitiva per i lavori eseguiti e contabilizzati dal 01/01/2022 al 13/12/2022, mediante l'emissione dei sotto indicati SAL integrativi oltre IVA e al lordo della



COMUNE DI GENOVA

ritenuta di legge dello 0,5%:

- SAL integrativo nr. 1 del 31/08/2022 per un importo pari ad Euro 126,86, di

cui liquidabile il 90% pari ad Euro 114,17;

- SAL integrativo nr. 2 del 28/09/2022, per un importo progressivo pari ad Euro 1.784,69.

Gli importi dei sopraindicati SAL integrativi nr. 1-2 – compensabili nella misura del 90% - sono stati approvati con D.D. 2022-212.1.0.-55 del 13/10/2022.

- SAL integrativo nr. 3 (finale) del 30/06/2023 per un importo progressivo pari a 3.996,28 di cui compensabile il 90% pari a Euro 3.596,65.

Tale importo, al netto delle compensazioni già liquidate, può trovare copertura economica nel residuo somme a disposizione del Q.E. dell'appalto (quota Mutuo).

A fronte dei suddetti SAL per compensazione prezzi sono state applicate le seguenti ritenute di legge dello 0,5%:

- SAL Integrativo nr. 1 ritenuta per Euro 0,57;

- SAL Integrativo nr. 2 ritenuta per Euro 7,46.

L'importo totale delle ritenute dello 0,5% ammonta pertanto ad Euro 8,03.

A fronte dei suddetti SAL per compensazione prezzi sono stati emessi i seguenti Certificati di Pagamento oltre IVA e al netto delle ritenute di legge dello 0,5%:

- 1° C.P. straordinario prot. NP 21/10/2022.0001831.I per Euro 113,60;

- 1° C.P. integrativo prot. NP 21/10/2022.0001832.I per Euro 1.484,59.

L'importo totale dei certificati di pagamento per la compensazione prezzi ammonta pertanto a Euro 1.598,19 IVA esclusa.



COMUNE DI GENOVA

Conto finale (SAL ordinari) - L'ammontare delle opere eseguite, secondo le

risultanze dello Stato Finale (SAL nr. 3), è pertanto pari ad Euro 251.335,38,

così ripartito:

LAVORI A MISURA..... Euro 224.953,86

ONERI DELLA SICUREZZA..... Euro 12.053,36

O.S. SPECIFICI COVID-19 Euro 3.124,32

ECONOMIE:

PROVVISTE..... Euro 1.354,44;

NOLI..... Euro 1.708,67;

OPERAI..... Euro 8.140,73;

TOTALE ECONOMIE.....Euro 11.203,84

TOTALE (IVA esclusa) Euro 251.335,38

A dedurre:

- Importo totale degli acconti all'impresa al netto della ritenuta dello

0,5%.....Euro 188.469,04

Credito netto dell'Impresa quale RATA DI SALDO (IVA esclusa).....Euro 62.866,34

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa - L'importo netto

autorizzato per lavori, IVA esclusa, risulta di Euro 251.338,94. L'importo

netto dei lavori eseguiti, IVA esclusa, risultante dallo stato finale è di Euro

251.335,38 e pertanto con una minore spesa di Euro 3,56.

Conto finale (SAL a compensazione prezzi) - L'ammontare delle

compensazioni - ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17 Maggio 2022 n. 50 - secondo

le risultanze del SAL integrativo nr. 3 (finale), è pari ad Euro 3.996,28 così

ripartito:



COMUNE DI GENOVA

LAVORI A MISURA..... Euro 3.784,72

ONERI DELLA SICUREZZA.....Euro 1,36

O.S. SPECIFICI COVID-19Euro 0,00

ECONOMIE:

PROVVISTE..... Euro 269,55;

NOLI..... Euro 29,54;

OPERAI..... Euro -88,88.

TOTALE ECONOMIE.....Euro 210,21

correzione arrotondamenti.....Euro -0,01

TOTALE (IVA esclusa)Euro 3.996,28

di cui compensabile il 90% dell'importo e pertanto per.....Euro 3.596,65

A dedurre:

- Importo totale degli acconti all'impresa per la compensazione prezzi al netto delle ritenute dello 0,5%.....Euro 1.598,19

Credito netto dell'Impresa quale RATA DI SALDO per la compensazione prezzi (IVA esclusa).....Euro 1.998,46

Riserve dell'Impresa - L'impresa ha firmato la contabilità senza avanzare riserve.

Assicurazione degli operai - L'Impresa 3C TECNOLOGIE SRL ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL sede di Roma con posizione assicurativa n. 91830545/50 in corso di validità.

Assicurazioni sociali - L'Impresa 3C TECNOLOGIE SRL ha regolarmente assicurato i propri operai contro le malattie presso l'INPS sede di Roma con posizione assicurativa n. 7061683827 in corso di validità.





COMUNE DI GENOVA

Regolarità contributiva - DURC - Congruità della manodopera - A

seguito delle verifiche effettuate in corso d'opera mediante richiesta di DURC

l'impresa 3C TECNOLOGIE SRL è sempre risultata in regola. Prima

dell'emissione del presente atto è stata verificata la regolarità contributiva

dell'Impresa mediante DURC emesso il 21/03/2023 e valido fino al

19/07/2023 (protocollo INAIL_37506286).

Ai sensi decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25

giugno 2021 l'appaltatore ha trasmesso l'attestazione di congruità della

manodopera prot. 202200161GE00/3 del 08/11/2022 rilasciata con esito

positivo dalla Cassa Edile Genovese.

Infortuni nel corso dei lavori - Durante l'appalto non si sono verificati

infortuni sul lavoro a conoscenza della Direzione Lavori.

Tempo stabilito per il collaudo - In base all'art. 11 del contratto d'appalto il

Certificato di Regolare Esecuzione provvisorio deve essere emesso entro

tre mesi dalla data di ultimazione lavori; tale tempistica è stata interrotta in

attesa dell'acquisizione della documentazione/certificazioni complete da parte

dell'Impresa appaltatrice, pervenute in data 27/06/2023;

Avvisi ad opponendum - Con nota del 26/06/2023 rep. NP

27/06/2023.0001477.I il sottoscritto Direttore dei Lavori ha attestato che, per

l'esecuzione dei lavori, non sono occorse occupazioni permanenti e/o

temporanee di proprietà private, che non sono stati arrecati danni diretti o

indiretti ai beni di proprietà privata, risultando che i lavori stessi si sono svolti

nell'ambito dell'area di cantiere nonché in aree di civica proprietà e che

pertanto non si è proceduto con la pubblicazione degli "avvisi ad

opponendum" a norma art. 218 del D.P.R. 207/2010.



COMUNE DI GENOVA

Cessione di credito – Con nota prot. 01/03/2023.0091232.I la Direzione

Ragioneria ha rilasciato dichiarazione dalla quale non risulta che l'impresa 3C

Tecnologie Srl abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o

deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi

ai lavori in argomento.

Collaudatore - Atteso che l'importo netto dei lavori risulta inferiore a

1.000.000,00 di Euro ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.LGS 50/2016, è

prevista la redazione del certificato di regolare esecuzione da parte del

Direttore dei Lavori.

Visite di collaudo – In data 03/03/2023 si è proceduto alla visita di collaudo.

Alla visita di collaudo erano presenti:

- Arch. Francesca Caria - Direttore dei Lavori;

- Ing. Dino Cavallaro – Direttore Operativo opere impiantistiche;

- Ing. Alessandro Cavalli – Direttore di Cantiere Impresa 3C Tecnologie Srl

(mansione conferita con procura speciale Notaio Mario D'Alessandro del

11/11/2021 rep. 3761).

In sede di visita di collaudo, verbale del 03/03/2023, il Direttore dei Lavori ha

disposto di sistemare alcune imperfezioni riferite a lavorazioni già ultimate

assegnando all'impresa appaltatrice 15 giorni per il completamento delle

stesse, il tutto come meglio descritto nel sopracitato verbale. L'impresa ha

adempiuto alle indicazioni del verbale di collaudo solo in data 26/06/2023,

come accertato dallo scrivente, per problemi legati alle forniture dei materiali.

Visita finale di collaudo – Con il presente Certificato di Regolare Esecuzione

si dà atto che le sistemazioni delle imperfezioni di cui al verbale di visita di

collaudo sono state eseguite, e che con la scorta degli elaborati grafici e dei



COMUNE DI GENOVA

documenti contabili, il sottoscritto, ha percorso la zona dei lavori per un esame generale dei lavori stessi conducendo verifiche e deducendo che le opere eseguite corrispondono per gli effetti contabili in tutto e per tutto, sia registrato nei libretti delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

In tutte le opere eseguite si è constatata che la qualità dei materiali impiegati e la lavorazione a regola d'arte rispettano le prescrizioni contrattuali; di tali opere era stato in ogni modo verificato la corretta esecuzione e la corrispondenza per gli effetti contabili a quanto registrato nei documenti contabili stessi, in sede di visita di fine lavori.

Oneri per emergenza sanitaria Covid-19 – In ottemperanza al DL 34/2020 e all'Ordinanza R.L. n°48/2020 del 20/07/2020, così come quantificati dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, sono stati riconosciuti nell'ambito degli stati di avanzamento lavori all'impresa appaltatrice gli Oneri di Sicurezza specifici per l'emergenza sanitaria da pandemia Covid-19 in complessivi Euro 3.124,32 oltre I.V.A..

CIO' PREMESSO

considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto esecutivo, la variante e le indicazioni della D.L.;
- b) che i lavori eseguiti hanno consistito in:
 - realizzazione di impianto di rivelazione e allarme incendi (irai);
 - realizzazione di impianto emergency voice and communication (evac);
 - realizzazione di condotta di aerazione vano corsa ascensore;



COMUNE DI GENOVA

- realizzazione di impianto di chiamata per nr. 3 servizi igienici disabili;
- modifica impianto idrico antincendio ad idranti comprensivo di realizzazione di attacco motopompa VVF.;
- realizzazione di nr. 2 servizi igienici disabili (piani 1-2);
- sostituzione/adeguamento quadri elettrici;
- rifacimento impianti di illuminazione ordinaria refettorio (piano s) e di forza motrice dell'ala segreteria (piano 2);
- rifacimento dell'impianto di illuminazione di sicurezza;
- realizzazione di compartimentazioni orizzontali e verticali compresa l'installazione di porte tagliafuoco;
- realizzazione di nuove uscite di sicurezza (piani S-1);
- realizzazione scaletta metallica nuova uscita di sicurezza materna (piano 1);
- realizzazione pedana metallica nuova uscita di sicurezza refettorio (piano S);
- sostituzione dei pavimenti in gomma e linoleum locali palestrine (piani 1-3);
- Sostituzione dei portoni in legno e vetro (piani 1-2-3).

c) che l'ammontare dei lavori, secondo quanto contabilizzato e risultante dallo **Stato Finale (SAL 3)** ammonta ad Euro 251.335,38 al netto dell'IVA e al lordo delle ritenute, di cui liquidati all'impresa Euro 188.469,04; restano da liquidare, quale rata di saldo, **Euro 62.866,34** di cui Euro 61.919,26 quale quota residua per lavori ed Euro 947,08 per la restituzione delle ritenute di legge il tutto oltre IVA.

d) che in applicazione dell'art. 26, c. 1 "Disposizioni urgenti in materia di





COMUNE DI GENOVA

- e) appalti pubblici di lavori” del DL 50/2022 l’ammontare delle compensazioni, secondo quanto contabilizzato e risultante dallo **SAL integrativo nr. 3** ammonta ad Euro 3.996,28 di cui liquidabile il 90% pari a **Euro 3.596,65** al netto dell’IVA e al lordo delle ritenute, di cui liquidati all’impresa Euro 1.598,19; restano da liquidare, quale rata di saldo, **Euro 1.998,46** di cui Euro 1.990,43 per lavori ed Euro 8,03 per la restituzione delle ritenute di legge il tutto oltre IVA.
- f) che l’impresa appaltatrice ha ottemperato all’obbligo delle assicurazioni prescritte dalla legge e che è sempre risultata regolare ai DURC e che l’attestazione sulla congruità della manodopera ai sensi D.M. 143 del 25 giugno 2021 ha avuto esito positivo;
- g) che i lavori sono stati ultimati nei tempi indicati dal contratto d’appalto e non hanno comportato l’applicazione della penale;
- h) che non sono stati pubblicati gli avvisi ai creditori poiché non sono occorse occupazioni permanenti e/o temporanee né sono stati arrecati danni diretti o indiretti ai beni di proprietà;
- i) che non risultano cessioni dei crediti da parte dell’Impresa appaltatrice;
- l) che sono stati adempiuti gli obblighi di legge in materia di “antimafia” riguardo al subappalto, ai piani di sicurezza, alla certificazione annuale;
- m) che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categoria e numero alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e riassunte nello stato finale;
- n) che, come è stato precedentemente specificato, i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ed in ottemperanza al progetto ed alle disposizioni della D.L..



COMUNE DI GENOVA

m) che il progetto delle opere strutturali riguardante l'esecuzione di forometrie nel solaio del piano quarto e nel solaio di copertura del locale tecnico, parte integrante del progetto di adeguamento antincendio, a firma dell'Ing. Serena Ugolini, tecnico del Comune di Genova, è stato trasmesso al Comune di Genova – ufficio SUE/SUAP con denuncia opere strutturali Prot. PG/2022/265494 del 07/07/2022 e che il deposito della Dichiarazione di Regolare Esecuzione è stata trasmessa al Comune di Genova Prot. PG/2022/462847 del 02/12/2022.

n) che il progetto della scaletta metallica è stato trasmesso al S.U.E. del Comune di Genova come previsto dall'art. 94 bis c.1 lett. C) D.P.R. 380/2011 "Preavviso – Denuncia semplificata per interventi "privi di rilevanza" con Prot. 13/10/2022.0389903.I.

Preso atto:

- delle certificazioni, delle dichiarazioni di conformità, degli elaborati as-built e della documentazione tecnica, di cui all'elenco allegato (ALLEGATO N.1), redatti e trasmessi alla Direzione Lavori dall'appaltatore a conclusione delle opere nella loro ultima versione in data 27/06/2023.

- dello scambio per le vie brevi tra lo scrivente ufficio e la direzione sicurezza aziendale (nota mail del 31/01/2023) in merito all'esito delle prove sull'impianto idranti (vedasi relazione a firma Ing. Cavallaro del 21/11/2022 e successiva relazione a firma Ing. Gagliardi del 04/04/2023 agli atti dello scrivente ufficio).

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, Arch. Francesca Caria

CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITI



COMUNE DI GENOVA

i lavori di **“Adeguamento alla normativa antincendio strutture scolastiche**

beneficiarie del finanziamento di cui al Decreto Direttoriale MIUR 90 del

15/04/2020 – 10: Scuola dell’infanzia - primaria Garibaldi – secondaria S.

Teodoro – Via Bologna 6a – I.C. San Teodoro” realizzati dall’Impresa **3C**

Tecnologie Srl con sede in Roma (RM), Via Felice da Montecchio n. 86 CAP

00126 Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle

Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di

Roma n. 08542291003, per contratto cronologico n. 364 in data 11 Novembre

2021 riconosce liquidabile, secondo le risultanze dello Stato Finale (SAL nr.

3) l’importo di Euro 251.335,38 e secondo le risultanze del SAL integrativo

nr. 3 l’importo di Euro 3.996,28 di cui liquidabile il 90% pari a Euro

3.596,65, il tutto al netto dell’IVA e al lordo delle ritenute di garanzia.

Certifica di potersi restituire all’impresa **3C Tecnologie Srl**, l’importo dello

Stato Finale (SAL nr. 3) di Euro 62.866,34, di cui Euro 61.919,26 per lavori

ed Euro 947,08 per ritenute di legge, il tutto oltre IVA, ivi comprese le

cauzioni.

Certifica di potersi restituire all’impresa **3C Tecnologie Srl**, l’importo delle

compensazioni - di cui all’art. 26 c. 1 del D.L 50/2022 - del **SAL integrativo**

nr. 3 di Euro 1.998,46, di cui Euro 1.990,43 ed Euro 8,03 per le ritenute di

legge il tutto oltre IVA, ivi comprese le cauzioni.

Certifica pertanto che può essere corrisposto all’impresa **3C TECNOLOGIE**

SRL, a saldo di ogni suo avere, l’importo complessivo di 64.864,80

(diconsi euro sessantaquattromilaottocentosessantaquattro/80) oltre IVA 22%,

previa ottemperanza a tutte le prescrizioni di legge e salvo la prescritta e

rituale approvazione del presente atto.



COMUNE DI GENOVA

Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice, alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari all'importo della rata di saldo maggiorato di interesse legale vigente per 2 anni.

Genova, li 19-07-2023



L'IMPRESA

3C TECNOLOGIE SRL

[Redacted signature]

IL DIRETTORE DEI LAVORI


Arch. Francesca CARIA

[Redacted signature]

V.TO IL RUP

Arch. Emanuela TORTI

[Redacted signature]



LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE SCOLASTICHE BENEFICIARIE DEL FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE MIUR 90/2020. SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA GARIBALDI - SECONDARIA S. TEODORO - VIA BOLOGNA 6A - I.C. SAN TEODORO". CUP B39E2000330005 CIG 879656424 1MOGE 20506 IMPRESA APPALTATRICE: 3C TENOLOGIE SRL con sede in ROMA (RM) Via Felice Da Montecchio 86 int. 1 - CAP 00126, Partita IVA n. 08542291003.				
Allegato 1 - Elenco documenti e certificazioni				
	NOME CARTELLA/FILE	FORMATO FILE	DESCRIZIONE	NOTE
2-OPERE EDILI				
2 a 1	Planimetrie As Built	pdf/p7m/dwg	As Built Opere Edili	
2 b 1	Scheda tecnica	pdf	Porte tagliafuoco	
2 b 2	Dichiarazione corretta posa in opera	pdf/p7m	Porte tagliafuoco	
2 b 3	Dichiarazione di conformità con DDT	pdf	Porte tagliafuoco	
2 b 4	Omologazione	pdf	Porte tagliafuoco	
2 c 1	Dichiarazione e Certificazione vetri	pdf	Portoni legno	
2 c 2	Scheda tecnica maniglione a.p.	pdf	Portoni legno	
2 c 3	Dichiarazione di corretta posa maniglione a.p.	pdf	Portoni legno	
2 c 4	Dichiarazione di conformità maniglioni a.p.	pdf	Portoni legno	
2 c 5	Certificazione maniglione a.p.	pdf	Portoni legno	
2 d 1	Dichiarazione e Certificazione vetri	pdf	Serramenti e porte uscite emergenza	
2 d 3	Dichiarazione di corretta posa maniglione a.p.	pdf	Serramenti e porte uscite emergenza	
2 d 4	Certificato di conformità maniglioni a.p. pushbar con DDT	pdf	Serramenti e porte uscite emergenza	
2 d 5	Certificazione maniglione a.p. pushbar	pdf	Serramenti e porte uscite emergenza	
2 d 6	Dichiarazione prestazione serramenti	pdf	Serramenti e porte uscite emergenza	
2 d 7	Certificazioni varie maniglioni	pdf	Serramenti e porte uscite emergenza	
2 e 1	Scheda tecnica controsoffitto e copriplafoniera	pdf	Controsoffitto refettorio	
2 e 2	Dichiarazione di corretta posa controsoffitto e copriplafoniera	p7m/pdf	Controsoffitto refettorio	
2 e 3	Dichiarazione conformità con ddT Controsoffitto e copriplafoniera	pdf	Controsoffitto refettorio	
2 e 4	Rapporto di classificazione controsoffitto	pdf	Controsoffitto refettorio	
2 e 5	Rapporto di classificazione copriplafoniera	pdf	Controsoffitto refettorio	
2 f 1	Scheda lastra	pdf	Riqualificazione parete archivio P. 1°	
2 f 2	Dichiarazione corretta posa	p7m/pdf	Riqualificazione parete archivio P. 1°	
2 f 3	DDT lastra	pdf	Riqualificazione parete archivio P. 1°	
2 f 4	Rapporto di classificazione parete	pdf	Riqualificazione parete archivio P. 1°	
2 f 5	Dichiarazione di prestazione lastra	pdf	Riqualificazione parete archivio P. 1°	
2 h 1	Scheda tecnica	pdf	Veletta passaggio cavo Enel	
2 h 2	Dichiarazione corretta posa in opera	pdf/p7m	Veletta passaggio cavo Enel	
2 h 3	Rapporto di classificazione	pdf	Veletta passaggio cavo Enel	
2 i 1	Scheda tecnica blocchetto e architrave in cls alleggerito	pdf	Tamponature e architravi in blocchi di cls alleggerito	
2 i 2	dichiarazione corretta posa	pdf/p7m	Tamponature e architravi in blocchi di cls alleggerito	
2 i 3	DDT Blocchetti	pdf	Tamponature e architravi in blocchi di cls alleggerito	
2 i 4	Dichiarazione di prestazione blocchetti	pdf	Tamponature e architravi in blocchi di cls alleggerito	
2 l 1	Scheda tecnica classe di reazione	pdf	Pavimenti gomma aula palestra P. 3° - aula speciale P-1°	
2 m 1	Scheda tecnica rivestimento canale	pdf	Canale aerazione vano corsa ascensore	
2 m 2	Rapporto di classificazione	pdf	Canale aerazione vano corsa ascensore	
2 m 3	Rapporto di prova	pdf	Canale aerazione vano corsa ascensore	
2 m 4	Dichiarazione corretta posa in opera	pdf/p7m	Canale aerazione vano corsa ascensore	
2 n 1	Scheda tecnica piastrella pavimento	pdf	Pavimento servizi igienici disabili P.1° e P.2°	
2 o 1	Certificati elementi metallici	pdf	Carpenteria metallica cerchiatura solaio	
2 p 1	Dichiarazione regolare esecuzione scaletta	pdf	Scaletta metallica esterna	
2 p 2	Dichiarazione contormita grigliati	pdf	Scaletta metallica esterna	
2 p 3	Scheda tecnica gradini	pdf	Scaletta metallica esterna	
3-IMPIANTO IDRICO SANITARIO				
3 a 1	Di.Co. 022_ Impianto idrico wc disabili	p7m	servizi igienici disabili P.1° e P.2°	
3 a 2	Scheda tecnica boiler acs	pdf	servizi igienici disabili P.1° e P.2°	
4-IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO				
4 a 1	DI.CO. 021_ Impianto idrico antincendio	pdf/p7m	Modifica rete idranti e attacco motopompa	
4 a 3	Schede tecniche idranti e attacco motopompa	pdf	Modifica rete idranti e attacco motopompa	
4 a 4	Certificato di costanza della prestazione idranti	pdf	Modifica rete idranti e attacco motopompa	
4 a 5	Dichiarazione prestazione idranti	pdf	Modifica rete idranti e attacco motopompa	
4 a 6	Dichiarazione conformità attacco motopompa	pdf	Modifica rete idranti e attacco motopompa	
4 a 7	Esito verifica impianto idranti	pdf	Modifica rete idranti e attacco motopompa - Relazione Ing. Dino Cavallaro	
5-IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI				
5 x 1	DI.CO. 015a_ Ampliamento Imp Eil_CD_V01	pdf/p7m	Ampliamento impianto elettrico: - chiamata wc disabili (P.1-P.2-P.3) - Illuminazione refettorio (P.S.) - illuminazione emergenza SA/SE (P.S - P.T.-P.1-P.2-P.3-P.4) - Impianto F.M. wc disabili (P.1-P.2-P.3) - Impianto F.M. ala uffici (P.2)	
5 x 2	Schede Tecniche impianto chiamata wc disabili	pdf	Impianto chiamata wc disabili 1 p -2p-3p	
5 x 3	Scheda Tecnica plafoniere illuminazione Refettorio	pdf	Rifacimento illuminazione Refettorio	
5 x 4	Calcolo illuminotecnico Refettorio	pdf	Rifacimento illuminazione Refettorio	
5 x 5	Scheda Tecnica Lampade Emergenza	pdf	Nuovo impianto illuminazione Emergenza	
5 a 1	DI.CO. 015_Q.E. e Impianto terra	pdf/p7m	Dichiarazione di conformità manutenzione straordinaria Quadri Elettrici e impianto di terra	
5 a 2	Conformità UE e Verbali collaudo Quadri Elettrici	pdf	Dichiarazioni di conformità UE e verbali di collaudo quadri elettrici	
5 a 3	Schemi Quadri Elettrici vari	pdf	Schemi Quadri Elettrici: -Piani S.1,2,3,4; -Generale, Caldaia, Aula multimediale, Aula informatica, Ascensore, Trifase Cucina, Monofase Cucina, Prese Refettorio	
5 b 1	DI.RI impianto esistente	pdf/p7m	Dichiarazione di Rispondenza impianti elettrici scuola	
5 c 1	DI.CO. 016_EVAC	pdf/p7m	Nuovo Impianto Evac	
5 c 2	Schede Tecniche EVAC	pdf	Nuovo Impianto Evac	
5 d 1	DI.CO. 017_IRAI	pdf/p7m	Nuovo impianto IRAI	
5 d 2	Scheda Tecnica Centrale IRAI	pdf	Nuovo impianto IRAI	
5 d 3	Schede Tecniche impianto IRAI	pdf	Nuovo impianto IRAI	
5 e 1	Planimetrie Impianti Elettrici e speciali_As built_T01-T06	zip/pdf/p7m/dwg	As built Impianti elettrici e speciali tavole T01-T02-T03-T04-T05-T06	
5 f 1	Visura 3C Tecnologie	pdf/p7m	Visura camerale impresa esecutrice	



La tua Assicurazione svizzera

POLIZZA FIDEIUSSORIA ai sensi dell'art. 103, comma 6, del d.lgs n. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.4	GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO
SCHEDA TECNICA 1.4	(Lavori, Servizi, e Forniture) - (art. 103, comma 6, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.4 di cui al D.M. 193/2022.

Garanzia Fideiussoria n.	Rilasciata da		
07365/34/75001994	Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia		
Garante			
Helvetia Compagnia Svizzera D'assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Via G.B. Cassinis 21 - 20139 Milano, C.F. e P.I.. 01462690155 R.E.A.n. 370476, Iscr. Albo imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031, autorizz. ISVAP N. 757 pubblicato sulla G.U. n. 298 del 23/12/1997 come previsto dall'art. 9 del D.L.vo 17/03/95 n. 174, ad esercitare le assicurazioni del ramo Cauzioni ed in regola con il disposto della legge 10 Giugno 1982 n. 348 e ss.mm.ii. PEC: helvetia@actaliscertymail.it			
Contraente (Obbligato principale)		C.F./P.IVA	PEC
3 C TECNOLOGIE SRL		08542291003	3CTECNOLOGIE@LEGALMAIL.IT
Sede	Via/Piazza n° civico	Cap.	Prov.
ROMA	VIA FELICE DA MONTECCHIO 86	00126	RM
Stazione Appaltante (Beneficiario)		C.F./P.IVA	PEC
COMUNE DI GENOVA		00856930102	COMUNEGENOVA@POSTEMAILCERTIFICATA.IT
Sede	Via/Piazza n° civico	Cap.	Prov.
GENOVA	VIA GARIBALDI 9	16124	GE
Descrizione opera/servizio/fornitura e luogo di esecuzione			
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE SCOLASTICHE BENEFICIARIE DEL FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE MIUR 90/2020 - SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA GARIBALDI - SECONDARIA S. TEODORO - VIA BOLOGNA 6A - I.C. SAN TEODORO - CIG 8796564241			
Valore capitale della rata di saldo (somma garantita in linea capitale)	Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitivo del certificato di collaudo/ regolare esecuzione o della verifica di conformità	Somma garantita	
€ 64.864,80	5,00 %	€ 71.351,28	
Data inizio garanzia fideiussoria		Data cessazione garanzia fideiussoria	
24/07/2023		24/07/2025	

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in Genova in 4 copie ad un solo effetto, il 25/07/2023

La presente polizza è conforme alla polizza originata e conservata in via informatica e sottoscritta con firma digitale da un procuratore della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia munito dei poteri in forza della procura del 12/07/2016 del notaio Patrizia Leccardi (repertorio e raccolta dell'atto indicati, contestualmente al nome del Procuratore, in calce alla firma autografa apposta sul presente contratto). La polizza è stata emessa e sottoscritta in forma digitale nel rispetto delle regole per la formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione anche temporale dei documenti informatici, così come disposto in particolare nel complesso normativo denominato Codice dell'Amministrazione Digitale disciplinato con D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e suc. mod., integrato e modificato con D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010.

CONTRAENTE

Mod. H305 - Ed. 01/2019

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 53511120 (linee) - Fax 02 5320360 - 5351361
Internet: www.helvetia.it
PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 82.621.900 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n° d'ord. 031

IL GARANTE

VILLA ROBERTO

Garanzia Fidejussoria n. 07365/34/75001994
**SCHEMA TIPO 1.4
(D.M. 193 / 2022)**
**GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA RATA DI SALDO
(Lavori, Servizi, e Forniture)**
CONDIZIONI CHE RILEVANO NEL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE
Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione Appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;
- cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione Appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione del vincolo o con comunicazione scritta della Stazione Appaltante al Garante. Il mancato pagamento del premio /commissione non può essere opposto alla Stazione Appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero dalla data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6 e 102, comma 3 del Codice).

L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di **quindici giorni** dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'**art. 1944 Codice Civile** e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 cod.civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione Appaltante per il caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10 del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione Appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali

Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione Appaltante, il Foro competente è quello determinato ai sensi dell'art.25 Cod. Proc. Civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

CONTRAENTE

IL GARANTE

VILLA ROBERTO

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano - Italia
Tel. 02 / 5351.1 (20 linee) - Fax 02 / 5351409
www.helvetia.it
PEC: helvetia@aclaliscertymail.it

Anno di fondazione 1861
Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano: 0969 Comune di Genova Prot. 26/07/2023. 0337261
Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. Albo Gruppi Imprese di Ass.n.ord.031
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. del M.Ind., Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997



	Agenzia	Cod.	Ramo	N.Polizza	All.
Allegato	GENOVA AELLE - 07365	07365	34	75001994	1
Contraente	3 C TECNOLOGIE SRL			08542291003 <i>Codice Fiscale/Partita IVA</i>	
Beneficiario	COMUNE DI GENOVA			00856930102 <i>Codice Fiscale/Partita IVA</i>	

Cognome e Nome o Ragione Sociale

Cognome e Nome o Ragione Sociale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 38,46 E 47 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto Villa Roberto nato a Genova il 04/06/1962 residente a Genova, C.F. [REDACTED], domiciliato per la carica in Genova alla Via XX Settembre n. 26/2, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora il controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

DICHIARA

nella sua qualità di Rappresentante negoziale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, di essere legittimato con Procura del 12/07/2016 Repertorio n. 14569 Raccolta n. 7247 del Notaio Patrizia Leccardi, alla sottoscrizione della polizza in oggetto.

***** FERMO ED INVARIATO IL RESTO *****

IL GARANTE
[REDACTED]
VILLA ROBERTO

Garanzia Fidejussoria n. 07365/34/75001994**LIQUIDAZIONE DEL PREMIO**

La presente polizza ha durata dal 24/07/2023 al 24/07/2025 salvo quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione.
Importo garanzia € 71.351,28

Liquidazione del premio	Autentica €	Imponibile €	Imposte €	Totale €
Premio iniziale fino al 24/07/2025	= = =	764,44	95,56	860,00

Il pagamento dell'importo di € 860,00
dovuto alla firma della presente polizza è stato effettuato a mani del sottoscritto,

L'Intermediario

oggi _____ in _____