



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
RIQUALIFICAZIONE URBANA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.2.0.-52

L'anno 2023 il giorno 16 del mese di Agosto la sottoscritta Ing. Vacca Chiara, in qualità di dirigente di Riqualificazione Urbana, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

FASCIA DI RISPETTO DI PRÀ - INTERVENTI DIFFUSI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

CUP B37H21000130004 - CIG 90387471FD – MOGE 20659

CESPITE: PATRIMONIO INDISPONIBILE

Adottata il 16/08/2023
Esecutiva dal 31/08/2023

16/08/2023	VACCA CHIARA
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE RIQUALIFICAZIONE URBANA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.2.0.-52

FASCIA DI RISPETTO DI PRÀ - INTERVENTI DIFFUSI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

CUP B37H21000130004 - CIG 90387471FD – MOGE 20659

CESPITE: PATRIMONIO INDISPONIBILE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Agostino Barisione

Premesso:

- che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. DGC-2021-281, del 28.10.2021, è stato approvato il progetto definitivo, redatto dalla Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva, relativamente agli Interventi Diffusi sulla Fascia di Rispetto di Prà, per intervento su scala di collegamento tra via Prà e via SS. Maria Ausiliatrice; nuove pensiline AMT (fermate ex stazione di Prà lato monte e lato levante); adeguamento del varco di accesso al parco Dapelo; sistemazione di un'area giochi all'interno del Parco Dapelo per un importo complessivo a QE di Euro 170.000,00;

- che la stessa Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva ha provveduto alla redazione del progetto esecutivo, verificato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, con verbale prot. n. NP/2798, del 24.12.2021 e validato dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del Codice stesso, con verbale prot. n. NP/2799, del 24.12.2021

- che, con determinazione dirigenziale n. 2021-204.0.0.-143, del 28.12.2021, è stato approvato il progetto esecutivo, preso atto dell'avvenuta validazione e si è proceduto all'affidamento diretto delle opere, a misura, all'impresa E.S.O. Strade S.r.l. (con sede in Genova, via Lungotorrente Secca, 74 R – C.A.P. 16135, P. I.V.A./C.F. 02857180109), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. A), della Legge n. 120/2020, in ragione dell'importo stimato per i lavori, pari ad euro 124.755,00 e, pertanto, inferiore ad euro 150.000,00;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che l'impresa E.S.O. Strade S.r.l. ha offerto il ribasso percentuale del 5,00 %, per un importo totale netto di euro 119.355,00, oltre I.V.A., di cui euro 102.600,00 per lavori, euro 8.755,00 per oneri della sicurezza ed euro 8.000,00 per interventi in economia;
- che, in data 24.03.2022, con Cronologico n. 502 è stato quindi stipulato tra il Comune di Genova e l'impresa E.S.O. Strade S.r.l. il contratto di appalto inerente agli interventi diffusi sulla Fascia di Rispetto di Prà;
- che i lavori sono stati consegnati parzialmente con verbale prot. NP 17/05/2022.0000816, in data 17 maggio 2022, e completamente con verbale REP. NP 08/07/2022.0001235, in data 7 luglio 2022 (entrambi senza riserve da parte dell'appaltatore), con previsione di ultimazione per il giorno 4 ottobre 2022;
- che, con atto prot. 05/10/2022.0376681.U, del 5 ottobre 2022, veniva concessa una proroga di 40 giorni, in considerazione delle modifiche introdotte al progetto esecutivo della scala in acciaio (in seguito al rinvenimento di numerose condotte gas metano/acqua/reti fognarie), sia a livello fondazionale, sia in corrispondenza del raccordo con via Prà, ai tempi di attesa per la zincatura della scala stessa; tale proroga posticipava al 14 novembre 2022 il completamento dei lavori;
- che i lavori sono stati ultimati in data 14 novembre 2022, come da verbale di ultimazione Rep. NP 18/11/2022.0002025.I, salvo minimi interventi completati, comunque, nei quindici giorni assegnati ai sensi dell'art. 12 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49;
- che le opere sono state contabilizzate in euro 117.054,44 netti, oltre I.V.A., secondo le risultanze della contabilità finale, firmata dall'impresa senza riserve;
- che, al termine dei lavori, si è proceduto alla quantificazione esatta della **revisione dei prezzi**, approvata con determinazione dirigenziale n. 2023-212.2.0.-38, del 14.06.2023, per un importo totale di euro 10.835,59, al netto del ribasso del 5,00 % (la revisione è soggetta a ribasso contrattuale) e nella misura del 90 %, oltre I.V.A. (al 10 % su euro 10.755,86, pari ad euro 1.075,59, al 4 % su euro 79,73, pari ad euro 3,19), **per un totale complessivo, I.V.A. compresa, di euro 11.914,37**;
- che, in base all'articolo 9 del contratto di appalto, ad ogni rata di acconto è stato detratto lo 0,50% di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, pertanto il conto finale dei lavori, pari ad euro 117.054,44, è risultato al lordo della citata ritenuta dell'importo complessivo di euro 585,27, oltre I.V.A. (al 10 % su euro 553,80, pari ad euro 55,38, ed al 4 % su 31,47, pari ad euro 1,26) per un totale di euro 641,91, al quale va aggiunto l'importo di euro 54,18 (ritenuta dello 0,5% sulla revisione prezzi), oltre ad IVA al 10 %, pari ad euro 5,42, per un totale di euro 59,60, per **complessivi euro 701,51**, IVA al 10 % ed al 4 % incluse, da corrispondere all'impresa E.S.O. Strade S.r.l. quale rata di saldo;
- che ai sensi dell'articolo 11 del contratto di appalto, il direttore dei lavori ha provveduto in data 31 luglio 2023 alla redazione del certificato di regolare esecuzione delle opere in argomento, prot. Rep. NP 01/08/2023.0001786.I, allegato, come parte integrante, al presente provvedimento;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Considerato:

- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Dato atto che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Agostino Barisione, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. 267/2000;
- il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, come da allegato 5 iter degli atti e acquisizione dei pareri;

Visti:

- il provvedimento del Sindaco n. 2023-111, del 05.04.2023 per il conferimento di incarichi dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di aggiudicazione in capo all'arch. Chiara Vacca;
- il D.Lgs. 50, del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
- il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs.18/08/2000, n. 267;
- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. relativo alle funzioni e responsabilità della dirigenza;
- gli artt. 153 comma 5 e 192 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- l'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 relativo alle funzioni dirigenziali;
- gli artt. 16 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
- gli artt. 84, 88, 92 E 94 del D.Lgs. n. 159/2011;
- il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996, n. 34, e l'ultima modifica di cui alla Delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018, n. 2;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76, del 27/12/2023, con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2023-2025;
 - la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 10/03/2023 con la quale si è preso atto della ricognizione dei residui attivi e passivi e delle connesse reimputazioni, ed altresì sono state approvate le variazioni al Bilancio 2023/2025 conseguenti alle operazioni di riaccertamento;
 - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45, del 17/03/2023, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2023-2025.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DETERMINA

1) di approvare le conclusioni del **Certificato di Regolare Esecuzione** allegato, redatto in data 31.07.2023, prot. Rep. NP 01/08/2023.0001786.I, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti gli interventi diffusi sulla Fascia di Rispetto di Prà affidati all'impresa E.S.O. Strade S.r.l., con sede in Genova, via Lungotorrente Secca, 74 R – C.A.P. 16135, P. I.V.A./C.F. 02857180109, in base al contratto cronologico n. 502, del 24.03.2022;

2) di dichiarare liquidati all'impresa E.S.O. Strade S.r.l. euro 117.054,44, al netto di I.V.A. ed al lordo delle ritenute di garanzia, così ripartiti:

A	Lavori	euro
a1	Lavori a misura	102.977,88
a2	Oneri Sicurezza	4.418,90
a3	Opere in economia (operai, noli e provviste)	9.657,66
	TOTALE	117.054,44

3) di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale (cauzione definitiva) costituito da polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da Finanziaria Romana SPA – Intermediario finanziario, via Dora, 1, CAP 00198 Roma, n. 06/01/21/3103733, emessa in data 21.02.2022, per l'importo di euro 4.775,00 (quattromilasettecentosettantacinque/00);

4) di autorizzare, vista la polizza 06/01/26/3164186 della Finanziaria Romana, emessa in data 03/08/2023, per l'importo di 703,40 euro, lo svincolo e la restituzione all'impresa delle trattenute a garanzia sui lavori, pari allo 0,5 %, di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, ammontanti ad euro 607,98, oltre ad euro 60,80 per I.V.A. al 10 %, da sommare ad euro 31,47, oltre euro 1,26 per I.V.A. al 4%, per un totale di **euro 701,51, I.V.A. inclusa, quale rata di saldo**;

5) di prendere atto che per l'esecuzione dei lavori in argomento non sono occorse occupazioni permanenti e/o temporanee e che non sono stati arrecati danni diretti o indiretti ai beni di proprietà privata, come certificato dal direttore dei lavori con dichiarazione prot. Rep. NP 04/07/2023.0001569.I;

6) di mandare a prelevare l'importo di **euro 701,51** (di cui euro 639,45 per imponibile ed euro 62,06 per I.V.A., parte al 10 % e parte al 4%, come sopra precisato) al Capitolo 70564 C.d.C. 326.8.05 "Patrimonio e Demanio – Manutenzione straordinaria" P.d.c. 02.02.01.09.12 del Bilancio 2023 - Crono 2021/394 come segue:

a) per euro **687,59**, mediante riduzione dell'IMP 2023/5882 e contestuale emissione dell'IMP. **2023/13059**;

b) euro **13,92** mediante riduzione dell'IMP 2023/11263 e contestuale emissione dell'IMP. **2023/13060**;

7) di dare atto che la spesa di euro 701,51 è finanziata con Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2023;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

8) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

9) di notificare all'impresa E.S.O. Strade S.r.l., con sede in Genova, via Lungotorrente Secca, 74 R – C.A.P. 16135, P. I.V.A./C.F. 02857180109, il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 234 del D.P.R. 207/2010;

10) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, nel rispetto degli articoli 42, del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;

11) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune di Genova, alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del Codice;

12) di dare atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Agostino Barisione responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

13) di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

14) di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato.

Il Dirigente Responsabile

Arch. Chiara Vacca

documento firmato digitalmente

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.2.0.-52

AD OGGETTO

FASCIA DI RISPETTO DI PRÀ - INTERVENTI DIFFUSI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

CUP B37H21000130004 - CIG 90387471FD – MOGE 20659

CESPITE: PATRIMONIO INDISPONIBILE

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc.to 2022/335).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Magda Marchese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

Rep. NP 01/08/2023.0001786.i



**AREA INFRASTRUTTURE OPERE PUBBLICHE
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI**

Oggetto: FASCIA DI RISPETTO DI PRÀ - INTERVENTI DIFFUSI.

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA: determinazione dirigenziale D.D. n. 2021-204.0.0.-143, in data 28.12.2021.

IMPRESA APPALTATRICE: Impresa E.S.O. Strade S.r.l., con sede in Genova, via Lungotorrente Secca, n. 74 r - P.IVA/C.F. 02857180109.

IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI: €. 119.355,00 di cui € 5.860,37 per oneri sicurezza, € 2.894,63 per oneri COVID-19 ed € 8.000,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A..

CODICE: MOGE 20659 - CUP B37H21000130004 - CIG 90387471FD

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto: con deliberazione della Giunta Comunale n. DGC-2021-281, del 28.10.2021, è stato approvato il progetto definitivo relativo agli interventi diffusi sulla Fascia di Rispetto di Prà: scala di collegamento tra via Prà e via Maria Ausiliatrice: nuova pensilina AMT; adeguamento varco di accesso al parco Dapelo; sistemazione area giochi all'interno del parco Dapelo. Con determinazione dirigenziale n. 2021-204.0.0.-143, del 28.12.2021, è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dalla Direzione Progettazione ed Impiantistica Sportiva del Comune di Genova; preso atto dell'avvenuta validazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e dell'affidamento diretto dei lavori (ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. A) della legge n. 120/2020, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16.07.2020, n. 76). L'importo complessivo dei lavori posto a base di gara era di euro 124.755,00, di cui euro 108.000,00 per opere soggette a ribasso d'asta, euro 8.755,00 per oneri della sicurezza ed euro 8.000,00 per lavori in economia, importi entrambi non soggetti a

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]



COMUNE DI GENOVA

ribasso; il tutto oltre I.V.A.;

Assuntore dei lavori: come determinato dal citato provvedimento, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa E.S.O. Strade S.r.l., con sede in Genova, via Lungotorrente Secca, n. 74 r - P.IVA/C.F. 02857180109, con il ribasso percentuale del 5,00%, per l'importo contrattuale di euro 102.600,00 per lavori, oltre ad euro 8.755,00 per oneri della sicurezza ed euro 8.000,00 per lavori in economia, per un totale di euro 119.355,00, oltre I.V.A.;

Contratto: il contratto, a misura, è stato stipulato in data 24 marzo 2022, con cronologico n. 502;

Cauzione: l'impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha presentato garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria assicurativa n. 06/01/21/3103733 rilasciata dalla Finanziaria Romana SPA – Intermediario Finanziario, via Dora 1, CAP 00198, Roma, emessa in data 21.02.2022, per l'importo di Euro 4.775,00, pari al 4% dell'importo del contratto, ridotta del 50% ed ulteriore 20%, ai sensi degli artt. 103 e 93, comma 7, del Codice, avente validità fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;

Importo contrattuale: l'importo contrattuale, a corpo, ammonta ad Euro 119.355,00, oltre I.V.A.; il ribasso d'asta è del 5,00 %;

Somma autorizzata per i lavori: la somma totale netta autorizzata per i lavori risulta pertanto di Euro 119.355,00;

Direttore dei lavori: i lavori sono stati diretti dal sottoscritto geom. geom. Alberto Ibatici, coadiuvato dai direttori operativi geom. Domenico Rossi, per le opere edili, e dall'ing. Claudia Doria per le opere strutturali; il direttore operativo con funzioni di coordinatore per la sicurezza in corso d'opera, per l'intera durata dei lavori, è stato l'arch. Luciano Simonelli, libero professionista con specifico incarico;

Sicurezza in fase di esecuzione: il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81, è stato



COMUNE DI GENOVA

affidato, come sopra riportato, all'arch. Luciano Simonelli, libero professionista incaricato con determinazione dirigenziale n. 2022-212.2.0.-16, del 13.07.2022;

Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati parzialmente in data 17 maggio 2022 dal Direttore dei Lavori, con verbale n. NP 17/05/2022.0000816.I, ed accettati dall'impresa senza riserve; in data 7 luglio 2022, con verbale prot. REP. NP 08/07/2022 . 0001235 i lavori sono stati consegnati completamente;

Tempo stabilito per l'esecuzione e penale ritardo: la durata dell'appalto è stata stabilita dall'art. 4, comma 2, del Contratto d'Appalto in 90 giorni, naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna completa di cui sopra, per cui il termine doveva scadere il giorno 5 ottobre 2022. In base all'articolo 5 del Contratto stesso era stabilita una penale pecuniaria di Euro 119,36 (centodiciannove/36) per ogni giorno di ritardo;

Maggiori lavori/varianti: non si è ricorso a varianti in corso d'opera e non si sono approvati maggiori lavori; le opere realizzate sono state esclusivamente quelle previste a progetto, contabilizzate con i prezzi contrattuali.

Maggiori tempi: in data 5 ottobre 2022, con atto prot. 05/10/2022.0376681.U, è stata concessa una proroga di 40 (quaranta) giorni al termine di ultimazione contrattuale, a fronte di specifica richiesta motivata dell'impresa (tempi necessari per la zincatura della scala metallica e per l'approvvigionamento delle lastre di plexiglass della pensilina AMT; rimodulazione a più riprese della progettazione esecutiva della scala vista la presenza di numerosissimi tubi ed impianti interferenti). Conseguentemente tale proroga ha spostato al 14 novembre 2022 il termine per l'ultimazione delle opere.

Subappalti - Adempimenti antimafia: nel corso dei lavori l'appaltatore ha richiesto i seguenti sub appalti e sub affidi:

- Assistenza al montaggio di strutture ludiche e alla posa di pavimentazioni antitrauma: Impresa DUCCI S.r.l., con sede in Villaggio Benedetti, n. 22, Chitigliano (AR) – comunicazione di SUBAFFIDO inferiore al 2% (prot. 30/08/2022.0327111.E);



COMUNE DI GENOVA

- Esecuzione di componenti strutturali in acciaio: Impresa Tassistro Gian Bruno S.r.l., con sede in Mignanego (GE), via Cavanna, 1 – SUBAPPALTO per euro 30.000,00 (prot. 08/07/2022.0266157.U).

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione di tutti i lavori è avvenuta il giorno 14 novembre 2022, come risultante dal verbale di ultimazione dei lavori, prot. REP. NP 18/11/2022.0002025.I e, pertanto, in tempo utile; restavano da completare alcuni interventi di dettaglio che, comunque, sono stati ultimati entro i termini assegnati con il sopra citato verbale.

Stato finale: lo stato finale dei lavori è stato redatto dall'ufficio di direzione dei lavori in data 10 marzo 2020 e importa complessivamente euro 117.054,44, oltre ad euro 10.835,59, per revisione prezzi (ai sensi del Decreto-legge 50/2022), il tutto oltre IVA, così distinti:

A	Anticipazione contrattuale	euro	23.871,00
B	Importo acconti al netto della ritenuta dello 0,5%, S.A.L. n. 1 e n. 2 (ultimo)	euro	92.598,17
C	Importo complessivo ritenute di garanzia 0,5% degli stati d'avanzamento emessi	euro	585,27
	Ammontare netto lavori al lordo delle ritenute (A+B+C) (lav. misura 102.977,88 + econ. 9.657,66 + sicurezza 4.418,90)	euro	<u>117.054,44</u>
D	Residuo somme approvate per lavori	euro	2.300,56
	Importo complessivo somme approvate per lavori	euro	119.355,00



COMUNE DI GENOVA



E	Adeguamento/revisione prezzi al lordo delle ritenute di garanzia saldo D.D. 2023-212.2.0.-38, del 14.06.2023	euro	10.835,59
F	Importo complessivo ritenute di garanzia 0,5% su revisione prezzi (ricompreso in E)	euro	54,18
	Importo complessivo lavori contabilizzati e revisione prezzi (A+B+C+E)	euro	127.890.03
N.B. gli importi sopra riportati sono tutti I.V.A. <u>esclusa</u>			

Riserve dell'impresa: l'impresa ha sempre firmato il registro di contabilità e tutta la usuale documentazione di appalto (verbali, certificati) senza apporre alcuna riserva.

Infortuni in corso dei lavori: durante i lavori non si è verificato alcun infortunio.

Assicurazioni degli operai: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., sede di Genova, con posizione assicurativa n. 46110566/55, a decorrenza continuativa, e nei confronti di detto ente è in regola con i versamenti contributivi come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva protocollo n. INPS_36425164, del 14.06.2023 (scadenza 12.10.2023).

Assicurazioni sociali: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro le malattie presso l'I.N.P.S., sede di Genova, con posizione assicurativa n. 3410672122, come risulta dal D.U.R.C. di cui sopra.

L'impresa è inoltre iscritta alla Cassa Edile Sede di Genova, con matricola n. 6138/00 e nei confronti della stessa è in regola con i contributi, come risulta dallo stesso D.U.R.C..

Tempo stabilito per il collaudo: in base all'articolo 10 del contratto d'appalto, il direttore dei lavori è autorizzato all'emissione del presente certificato di regolare esecuzione; la redazione dello stesso non può rispettare le tempistiche contrattuali in



COMUNE DI GENOVA

considerazione della necessità di calcolo della revisione prezzi, secondo le normative intervenute (disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori – Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50) e di approvazione, con specifica determinazione dirigenziale, degli importi relativi;

Avviso ai creditori: per l'esecuzione dei lavori in argomento non sono occorse occupazioni permanenti e/o temporanee e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti ai beni di proprietà privata, risultando che i lavori stessi si sono svolti nell'ambito delle aree di cantiere, di proprietà comunale o del Demanio Marittimo in concessione alla Civica Amministrazione. Quanto descritto è stato certificato dal Direttore dei Lavori con dichiarazione prot. Rep. NP 04/07/2023.0001569.I;

Cessione dei crediti: per i lavori in questione l'Impresa esecutrice non ha effettuato la cessione dei crediti, procure o deleghe a favore di terzi, come risulta dalla specifica comunicazione della competente Area C.F.O. – Servizi Finanziari – Gestione Contabilità e Controlli, prot. n. 25/07/2023.0335228.I;

Collaudo statico: il collaudo statico, con esito favorevole, è stato redatto dall'arch. Paolo Ferrari (Ordine degli architetti di Genova, n. 3293), civico dipendente, in data 10 marzo 2023, e presentato al Settore Sportello Unico dell'Edilizia (PG/2023/123617 del 20/03/2023)

Visita di collaudo: alla visita di collaudo, in data 21 dicembre 2022, sono intervenuti, oltre al sottoscritto direttore dei lavori, il geom. Domenico Rossi (direttore operativo) e il geom. Franco Orefici, legale rappresentante dell'impresa E.S.O. Strade S.r.l.;

Risultato della visita: nel corso della visita, con la scorta degli elaborati grafici e dei documenti contabili, il sottoscritto, insieme con gli altri intervenuti, ha percorso la zona dei lavori per un esame generale dei lavori stessi, conducendo verifiche e deducendo che le opere eseguite corrispondono per gli effetti contabili in tutto e per tutto, sia planimetricamente che altimetricamente, a quanto registrato nei libretti delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.



COMUNE DI GENOVA

In tutte le opere eseguite si è constatata buona qualità dei materiali impiegati, la lavorazione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali.

Di tutte le opere era stato in ogni modo verificato la corretta esecuzione e la corrispondenza per gli effetti contabili a quanto registrato nei documenti contabili stessi già in corso d'opera e in sede di visita di fine lavori.

Ciò premesso,

considerato l'intero svolgimento dell'appalto, riassunto nelle premesse, da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le indicazioni della Direzione Lavori;
- b) che l'ammontare dei lavori, secondo quanto contabilizzato, al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia, ammonta ad euro 117.054,44, oltre al riconoscimento di euro 10.835,59, IVA esclusa, per revisione/adeguamento prezzi;
- c) che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali prescritte dalla legge;
- d) che i lavori sono stati completati nel rispetto dei tempi contrattuali;
- e) che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- f) che, come specificato nelle premesse, non si è resa necessaria la pubblicazione degli avvisi ai creditori;
- g) che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa;
- h) che sono stati adempiuti gli obblighi di legge in materia di "antimafia" riguardo ai subappalti e in materia di sicurezza e salute (nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, redazione dei piani di sicurezza e dei piani operativi di sicurezza);
- i) che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categoria e numero alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e riassunte nello stato finale;

[Handwritten signature in blue ink, partially obscured by a black vertical bar]



COMUNE DI GENOVA

l) che, come è stato precedentemente specificato, i lavori sono stati eseguiti a buona regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni della Direzione Lavori;

Il sottoscritto direttore dei lavori, geom. Alberto Ibatici,

CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITI

i lavori effettuati dall'impresa E.S.O. Strade S.r.l., con sede in Genova, via Lungotorrente Secca, n. 74 r - P.IVA/C.F. 02857180109, in forza del contratto con cronologico n. 502, in data 24.03.2022, relativo agli "Interventi diffusi nella Fascia di Rispetto di Prà" e riconosce liquidabile, secondo le risultanze dello stato finale, l'importo di Euro 117.054,44, oltre ad euro 10.835,59 per revisione prezzi, al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia.

Certifica, inoltre, potersi restituire all'Impresa le ritenute di legge e contrattuali, ivi comprese le cauzioni, salvo la prescritta e rituale approvazione del presente atto.

Genova, li 31 luglio 2023.

L'IMPRESA ESO Strade S.r.l. (geom. Franco Oréfici)

E.S.O. STRADE S.r.l.
Via Lungotorrente Secca, 74 r
16163 Genova - e-mail: esosl@ifo.it

P.IVA 02857180109

IL DIRETTORE DEI LAVORI (geom. Alberto Ibatici)

V.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (arch. Agostino Barisione)