



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-183.0.0.-29

L'anno 2016 il giorno 20 del mese di Aprile il sottoscritto Pinasco Stefano in qualita' di dirigente di Direzione Opere Idrauliche E Sanitarie, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Lavori di somma urgenza ex. art. 176 D.P.R. 207/2010, determinati dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, relativi al ripristino del rio Carbonara all'altezza di via Ausonia civ. 8 a seguito degli eventi alluvionali del 10 ottobre 2014. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Cespite: Beni Immobili Demaniali (C.U.P. B37H14004580004 - C.I.G. 601321452B - GULP 14836).

Adottata il 20/04/2016
Esecutiva dal 26/04/2016

20/04/2016	PINASCO STEFANO
------------	-----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-183.0.0.-29

OGGETTO: Lavori di somma urgenza ex. art. 176 D.P.R. 207/2010, determinati dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, relativi al ripristino del rio Carbonara all'altezza di via Ausonia civ. 8 a seguito degli eventi alluvionali del 10 ottobre 2014. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Cespite: Beni Immobili Demaniali (C.U.P. B37H14004580004 - C.I.G. 601321452B - GULP 14836).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con verbale di somma urgenza prot. n. NP/2014/1682 del 15.10.2014 (Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico - Settore Opere Idraulico Sanitarie) è stata disposta, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R.207/2010, l'immediata esecuzione dell'intervento di somma urgenza per il ripristino del rio Carbonara all'altezza di via Ausonia civ. 8 a seguito degli eventi alluvionali del 10 ottobre 2014, individuando a tal fine l'ATI Sirce s.p.a./Geotecnologie s.r.l., con sede legale in via Piazza Borgo Pila n. 40/67 16129 Genova - Codice Fiscale 00809020159 e Partita I.V.A. n. 03338760105;
- che i lavori in questione sono stati, tra gli altri, formalmente approvati con Delibera della Giunta Comunale n. 49 del 04.11.2014, per la spesa complessiva di Euro 900.000,00;
- che in data 15.12.2014 l'ATI Sirce s.p.a./Geotecnologie s.r.l. ha sottoscritto l'atto di impegno prot. n° NP/2014/2374 del 15.12.14 inerente i sopra descritti lavori, impegnandosi a eseguirli in virtù del ribasso offerto, pari al 25% al netto degli oneri della sicurezza, dei costi del personale ed economie, per un importo complessivo di Euro 506.153,65 oltre I.V.A.;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2015/155.0.0.-5 del 27.01.2015 si è preso atto dell'affidamento dei lavori all'ATI Sirce s.p.a./Geotecnologie s.r.l.;
- che l'Impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, ha presentato polizza fideiussoria per la cauzione definitiva della Società "Groupama Assicurazioni S.p.A." - Agenzia n. 104 Costa Assicurazioni s.n.c. - numero 00A0485030, emessa in data 15.01.15, per l'importo di Euro 75.923,05 (settantacinquemilanovecentoventitre/05 euro);
- che in data 15.06.2015 è stato stipulato fra il Comune di Genova e l'ATI Sirce s.p.a./Geotecnologie s.r.l. il contratto a repertorio n. 483/2015;

Considerato:

- che i lavori in argomento sono stati consegnati d'urgenza, come detto, e quindi sotto le riserve di legge, in data 15.10.14, come risulta dal verbale prot. NP/2014/1682 del 15.10.2014, e sono stati ultimati in data 28.07.15, come risulta dal certificato di ultimazione prot. NP1434 in data 09.08.2015;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che l'importo contabilizzato dei lavori eseguiti è risultato pari a Euro 430.975,12;
- che il Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Vestrelli, ha redatto in data 06.04.2016 il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori anzidetti, prot. NP485 del 06.04.2016, liquidandoli in Euro 430.975,12, al lordo delle trattenute di garanzia e al netto di I.V.A.;
- che, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione, si è provveduto alla pubblicazione degli avvisi ai creditori, previsti dall'art. 218 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 (ex art. 189 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554), dal 26.01.2016 al 25.02.2016, senza che siano stati presentati reclami;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi senza formulare riserve;
- che, come risulta dai documenti contabili, occorre liquidare all'Impresa il saldo pari a Euro 2.154,88, oltre I.V.A. al 22%, a titolo di restituzione delle trattenute a garanzia dello 0,5%;
- che, l'ATI Sirce s.p.a./Geotecnologie s.r.l., con nota prot. PG135065 del 18.04.2016, ha rinunciato al rilascio della polizza fideiussoria, accettando di fatto che il pagamento delle ritenute sopra riportate venga effettuato trascorsi due anni dall'emissione del Certificato Regolare Esecuzione;

Ritenuto pertanto possibile provvedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

DETERMINA

1. di approvare le conclusioni dell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 06.04.2016 dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Vestrelli, con cui si dichiarano regolarmente eseguiti i "Lavori di somma urgenza per il ripristino del rio Carbonara all'altezza di via Ausonia civ. 8 a seguito degli eventi alluvionali del 10 ottobre 2014", eseguiti dall'ATI Sirce s.p.a. (c.b. 2776)/Geotecnologie s.r.l. (c.b. 52720), con sede legale in via Piazza Borgo Pila n. 40/67 16129 Genova - Codice Fiscale 00809020159 e Partita I.V.A. n. 03338760105;
2. di dichiarare liquidato in complessivi Euro 430.975,12, oltre I.V.A. e al lordo delle trattenute di garanzia, l'importo dei suddetti lavori, secondo le risultanze del conto finale;
3. di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale, costituito in data 15.01.2015, mediante la polizza fideiussoria della compagnia "Groupama Assicurazioni S.p.A." - Agenzia n. 104 Costa Assicurazioni s.n.c. - numero 00A0485030, emessa in data 15.01.2015, per l'importo di Euro 75.923,05 (settantacinquemilanovecentoventitre/05 euro);
4. di prendere atto che l'ATI Sirce s.p.a./Geotecnologie s.r.l., con nota prot. PG135065 del 18.04.2016, ha rinunciato allo svincolo immediato delle ritenute di garanzia dello 0,5% e di rinviare conseguentemente il pagamento della rata di saldo ammontante a Euro 2.154,88, oltre I.V.A. al 22% pari a Euro 474,07, per complessivi Euro **2.628,95**, da svincolare a due anni dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, dai fondi già impegnati con D.D. n. 2015-155.0.0.-5 del 27.01.2015 al capitolo 75754 - c.d.c. 2223.8.05 "Idrogeologico - Manutenzione straordinaria" (IMP. 2018/247) mediante emissione nuovo IMP. **2018/1015**;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

5. di dare atto che l'importo di Euro 2.628,95 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2018
6. di notificare all'ATI Sirce s.p.a./Geotecnologie s.r.l., il presente provvedimento ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
7. di dare mandato alla Direzione Ragioneria di effettuare le operazioni contabili in ottemperanza a quanto indicato nell'Ordine di Servizio n° 3 – 13.01.2006 della Direzione Risorse Finanziarie;
8. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Dott. Ing. Stefano Pinasco



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-183.0.0.-29
AD OGGETTO

Lavori di somma urgenza ex. art. 176 D.P.R. 207/2010, determinati dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, relativi al ripristino del rio Carbonara all'altezza di via Ausonia civ. 8 a seguito degli eventi alluvionali del 10 ottobre 2014. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Cespite: Beni Immobili Demaniali (C.U.P. B37H14004580004 - C.I.G. 601321452B - GULP 14836).


Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente Settore Contabilità e Finanza
(dott. Giovanni Librici)



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE



**LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL RIO CARONARA
ALL'ALTEZZA DI VIA AUSONIA CIV. 8 A SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DEL 10 OTTOBRE 2014(GULP 14836)**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto: Il progetto strutturale dell'intervento è stato redatto dall'ing. Paolo Costa con studio in via Felice Romani, 12/6 16122 Genova mentre la perizia giustificativa dei lavori è stata redatta dall'ing. Giuseppe Vestrelli, approvata con D.G.C. n. 49 del 04.11.14 e con D.D. 2015-155.0.0.-5 del 27.01.2015,

Assuntore dei lavori: I lavori sono stati affidati direttamente mediante verbale di somma urgenza prot. n. NP/2014/1682 del 15.10.2014 all'ATI Sirce s.p.a./Geotecnologie s.r.l. con sede in via Piazza Borgo Pila n. 40/67 16129 Genova.

Contratto: rep. n. 483/2015 del 15.06.15.

Importo contrattuale: L'importo contrattuale è pari a Euro 506.153,65 comprensivo di Euro 71.149,43 per oneri riguardanti la sicurezza e Euro 181.566,84 per spese relative al costo del personale.

Direttore dei lavori: i lavori sono stati diretti dall'ing. Giuseppe Vestrelli.

Responsabile del procedimento: il Responsabile del Procedimento è stato il Direttore della Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie ing. Stefano Pinasco.

Coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione: il CSR è stato l'arch. Franco Spadoni con studio in tecnico in via Variate Aurelia n° 70 Sarzana (SP).

Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati con verbale di Somma Urgenza il 15.10.14 (prot. NP/2014/1682 del 15.10.14).

Tempo stabilito per l'esecuzione e penale ritardo: la durata dell'appalto è stata stabilita dall'art. 4 comma 1 del contratto in 200 giorni dalla data del verbale di Somma Urgenza, per cui il termine utile doveva scadere il giorno 29.04.15.

Con atto datoriale n. 128170 del 23.04.2015 è stata concessa una proroga di 90 giorni che fissava la nuova data di fine lavori al 28.07.2015.

Ultimazione dei lavori: l' ultimazione dei lavori essenziali è avvenuta il giorno 28.07.2015 (certificato di fine lavori NP1434 del 09.08.15).

Subappalti: non sono state autorizzate lavorazioni in subappalto.

Conto finale: lo stato finale ammonta complessivamente Euro 430.975,12 così distinte:

- 230.976,41 Euro Importo 1° Sal (certificato n. 61 del 11.03.15)
 - 187.209,51 Euro Importo 2° Sal (certificato n. 312 del 22.09.15)
 - 10.634,32 Euro Importo 3° Sal (certificato n. 20 del 10.02.16)
 - 1.160,69 + 940,75 + 53,44 = 2.154,88 Euro Ritenute dello 0,5%
-

430.975,12 Euro

Riserve dell'impresa: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza formulare alcuna riserva.

Infortuni in corso dei lavori: durante i lavori non si sono verificati infortuni.

Assicurazioni degli operai: l'impresa Sirce s.p.a. ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. con posizione assicurativa n. 3627072; l'impresa Geotecnologie s.r.l. ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. con posizione assicurativa n. 18796022.

Assicurazioni sociali: l'impresa Sirce s.p.a. ha regolarmente assicurato i propri operai contro le malattie presso l' I.N.P.S. con posizione assicurativa n. 3409027005; l'impresa Geotecnologie s.r.l. ha regolarmente assicurato i propri operai contro le malattie presso l' I.N.P.S. con posizione assicurativa n. 3419060948;

Avvisi ad opponendum: Gli avvisi ad opponendum sono stati regolarmente pubblicati all'albo pretorio del Comune dal 26.01.16 al 25.02.16 con numero di pubblicazione 622/2016.

Collaudatore: atteso che l'importo netto dei lavori eseguiti risulta inferiore a 500.000 euro, ai sensi dell'art. 141 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, il sottoscritto

Direttore dei Lavori ha provveduto alla redazione del certificato di regolare esecuzione.

Note sull'andamento dei lavori: I lavori di somma urgenza sono stati realizzati al fine di ripristinare il tratto di tombinatura crollata in corrispondenza di via Ausonia e del giardino di pertinenza del civ. 8. Il crollo ha interessato parzialmente le fondamenta del civ. 8 per cui al fine di preservare l'integrità strutturale della struttura portante dell'edificio è stato necessario realizzare un rinforzo del nodo in corrispondenza dello spigolo nord-est dell'edificio. La tipologia di intervento realizzato (consistente nella messa in opera di due diagonali in profilato metallico inghisate alla struttura in c.a. esistente e l'applicazione di materiale fibrorinforzato) è stato sempre condiviso e accettato dal consulente tecnico del proprietario del civ. 8 ing. Lelio Demicheli con studio in Via Corsica 19/7 16128 Genova.


L'intervento di somma urgenza realizzato va considerato un ripristino (e non un adeguamento) della funzionalità idraulica del rio Carbonara.

Si segnala infine che non è stato possibile includere nel presente appalto le opere di rifinitura relative al ripristino della recinzione di confine, del marciapiede e dell'asfaltatura di via Ausonia poiché è stato necessario lasciare 'asstare' il terreno per un tempo sufficiente a ridurre al minimo i cedimenti. Le opere di rifinitura sopra descritte verranno realizzate mediante nuovo appalto ad affidamento diretto.

Visita di collaudo: alla visita di collaudo si è proceduto in data 05.04.2016 non appena ottenuta la documentazione e le certificazioni necessarie alla stesura del presente atto (il progetto esecutivo è stato consegnato formalmente in data 18.03.2016 nostro prot. n. PG118493 del 04.04.2016).

Intervento alla visita: alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre il sottoscritto Direttore dei Lavori, l'ing. Giulio Musso legale rappresentante dell'Impresa esecutrice.

Risultato della visita: nel corso della visita, con la scorta degli elaborati grafici e dei documenti contabili, il sottoscritto insieme con gli altri intervenuti, ha percorso la zona dei lavori per un esame generale dei lavori stessi.



In tutte le opere eseguite si è constatata buona qualità dei materiali impiegati, e, considerata la natura delle opere, il risultato finale si può ritenere accettabile e in linea con le prescrizioni contrattuali;

Di tali opere era stato in ogni modo verificato la corretta esecuzione e la corrispondenza per gli effetti contabili a quanto registrato nei documenti contabili stessi, in sede di visita di fine lavori.

Ciò premesso: considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori vennero eseguiti secondo il progetto e le indicazioni della D.L.;
- b) che l'ammontare dei lavori, secondo quanto contabilizzato al netto dell' IVA e al lordo delle trattenute di garanzia ammonta a Euro 430.975,12;
- c) che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali prescritte dalla legge;
- d) che i lavori sono stati completati nei tempi indicati dal contratto e non hanno comportato quindi l'applicazione della penale.
- e) che i prezzi applicati sono quelli di capitolato;
- f) che, come risulta dagli atti, sono stati pubblicati gli avvisi ad opponendum, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione alcuna;
- g) che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categoria e numero alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e riassunte nello stato finale;
- h) che, come è stato precedentemente specificato, i lavori sono stati eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni della D.L.;

Il sottoscritto D.L. ing. Giuseppe Vestrelli:

CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITI

i lavori effettuati dall'ATI Sirce s.p.a./Geotecnologie s.r.l. con sede in via Piazza Borgo Pila n. 40/67 16129 Genova con riferimento al contratto rep. n. 483/2015 del

15.06.15 e riconosce liquidabile, secondo le risultanze dello stato finale l' importo di Euro **430.975,12** al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia.

Certifica di poter restituire all' Impresa le ritenute di legge, ivi comprese le eventuali cauzioni salvo la prescritta e rituale approvazione del presente atto.

Genova, li 06.04.2016

L'IMPRESA
SIRCE S.p.A.
Dott. Ing. **GIULIO MUSSO**
Amministratore Delegato
Direttore Tecnico

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

