



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Lavori Pubblici
Settore Attuazione Opere Pubbliche**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4698

ADOTTATO IL 28/08/2024

ESECUTIVO DAL 29/08/2024

OGGETTO: P.N.R.R. – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 - MISSIONE I2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA.
LAVORI INERENTI AL “RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL CENTRO CIVICO BURANELLO – VIA BURANELLO 1 (INTERVENTO 6)”.

Applicazione dell’art. 26, comma 6-TER del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 comma 304 della LEGGE 30 DICEMBRE 2023 N. 213, approvazione dei maggiori importi derivanti, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEGLI STESSI.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO INTEGRATIVO N. 1.

MOGE 20365 - CUP B39E20000030004 - CIG 928341653B

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con D.G.C. n. 2021-256 del 07/10/2021 esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto per una spesa complessiva (Q.E) pari ad Euro 750.000,00;
- con D.D. n. 2022-212.1.0.-26 del 30/06/2022, esecutiva dal 06/07/2022, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori in oggetto per un importo complessivo, da

porre a base di gara, di Euro 561.300,00, di cui Euro 100.100,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già predeterminati e non soggetti a ribasso ed Euro 32.200,00 per opere in economia, il tutto oltre IVA;

- con il medesimo provvedimento si è altresì stabilito di provvedere all'aggiudicazione mediante procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c bis) del D.Lgs. 50/2016, senza previa pubblicazione di bando;
- con nota trasmessa via PEC del 07/07/2022 PG/2022/265281 la Stazione Unica Appaltante del Comune ha invitato trenta imprese a presentare offerta indicando come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del giorno 27/07/2022;
- con D.D. n. 2022-212.1.0.-52 del 04/10/2023, esecutiva dal 04/10/2022, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa L'Edilbit Srl con sede in Via della Torrazza 26-28 rr, 16157 Genova - P. IVA 03049540101, con il ribasso offerto del 16,940%, corrispondente ad un importo netto di aggiudicazione Euro 488.627,40, di cui Euro 100.100,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 32.200,00 per opere in economia, il tutto oltre IVA;
- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 18 Gennaio 2023, Cronologico n. 28;
- con verbale prot. NP 14/02/2023.0000361.I in data 13/02/2023 sono stati consegnati i lavori;
- durante il corso dell'esecuzione, con D.D. n. 2023-212.1.0.-119 del 22/11/2023 esecutiva dal 08/12/2023 sono stati approvati maggiori lavori per modifiche non sostanziali, da identificarsi fra quelle previste dall'art 106, comma 1, lettera c) e nel rispetto del comma 4 del D.Lgs. n 50/2016, per un importo complessivo netto di Euro 95.831,54 oltre I.V.A.,
- a seguito della suddetta modifica l'importo contrattuale è venuto a rideterminarsi in complessivi Euro 584.044,49 oltre IVA, di cui Euro 102.204,84 per oneri della sicurezza, ed Euro 27.048,00 per opere in economia;
- con verbale prot. NP 22/03/2024.0000620.I i lavori sono stati ultimati nella loro essenzialità in data 12/03/2024 con l'assegnazione di 60 giorni per il completamento di opere di finitura;
- sono in corso le operazioni per l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;

Premesso altresì che:

- l'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina", convertito con Legge n. 91 del 15 Luglio 2022, reca disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;
- più precisamente, l'art. 26 comma 6-ter, così come modificato dall'art. 1 comma 304 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213, con riferimento ad appalti aggiudicati sulla base di offerte con termine

finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 e relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, prevede l'adozione, anche in deroga ai patti contrattuali, di stati di avanzamento dei lavori basati su prezzi aggiornati ai sensi del comma 2;

- per le Piccole Opere è stato approvato il decreto legge 2 marzo 2024 n.19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR)", come convertito nella legge 29 aprile 2024 n.56;

Considerato che:

- per quanto sopra premesso, per l'appalto in argomento, relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 13/02/2023 al 23/11/2023 – arco temporale afferente i SAL ordinari nr. 1 e nr. 2, il Direttore dei Lavori ha redatto in data 08/01/2024 il SAL integrativo nr. 1 per un importo pari ad Euro 14.288,24, di cui liquidabile l'80% pari ad Euro 11.430,59, al lordo della ritenuta dello 0,5% ed oltre IVA 22%;
- il predetto SAL integrativo n. 1 è stato sottoscritto dall'appaltatore in segno di accettazione - NP 09/01/2024.0000028.I;
- i maggiori importi derivanti dall'applicazione del decreto-legge 50/2022, così come determinati dalla redazione del suddetto SAL integrativo n. 1 del 8/1/2024 costituiscono modifica contrattuale riconducibile alla casistica di cui all' Art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs 50/2016;
- la somma occorrente alla liquidazione dei maggiori importi in argomento derivanti dall'applicazione del decreto-legge 50/2022, così come ottenuti dal SAL integrativo n. 1, pari a Euro 11.430,59 oltre ad Euro 2.514,73 per IVA 22% e quindi per complessivi Euro 13.945,32, non trova copertura nel Q.E. dell'intervento pertanto - conformemente alle disposizioni impartite dalla Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche con nota prot. 12/04/2024.0188832.I - si è provveduto a predisporre la documentazione necessaria per l'istanza di accesso al Fondo di cui all'art. 26, comma 6 - quater, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50;
- che con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 80 del 02/04/2024 sono state riconosciute le somme richieste con la predetta istanza (rif. ID 13680);

Ritenuto che:

- per completare l'iter di acquisizione delle somme riconosciute sia necessario accertare la somma di **Euro 13.964,84** ed impegnare la cifra di **Euro 13.964,84** per il pagamento del SAL integrativo nr. 1 a favore dell'appaltatore L'Edilbit Srl;

Considerato inoltre che:

- per l'appalto in oggetto, occorre pertanto emettere, a cura del RUP, il **Certificato di Pagamento Integrativo** relativo al sopra menzionato **SAL integrativo n. 1 del 8/1/2024**;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Arch. Emanuela Torti, Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art 147 bis e del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art 147 bis e del d.lgs. 267/2000.

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Visti:

- il Decreto Legislativo 50/2016;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;
- il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs.18/08/2000, n. 267;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera del Consiglio comunale del 04/03/1996 n. 34 e Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 22/12/2023, in vigore dal 22/01/2024;
- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. relativo alle funzioni e responsabilità della dirigenza;
- gli artt. 153 comma 5, 183, 192 e 179 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- l'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 relativo alle funzioni dirigenziali;
- gli artt. 16 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165.
- il Provvedimento del Sindaco n. 2023-112 del 06/04/2023 per il conferimento di incarichi dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di aggiudicazione in capo all'Arch. Emanuela Torti.

ASPETTI CONTABILI

Ritenuto pertanto di:

1. Accertare la somma di **euro 13.964,84** sul capitolo 73257 – cdc 2193.8.01 “URBAN LAB - PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP: B39E20000030004” – PdC 04.02.01.01.001 – Crono 2024/1000 – attraverso la creazione di nuovo **ACC 2024/2334** ;
2. Prenotare la somma di **euro 13.964,84** sul Capitolo 70276 – cdc 2193.8.10 “URBAN LAB - PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP: B39E20000030004” – PdC 02.02.01.09.000 – Crono 2024/1000 – mediante creazione di nuovo **IMP 2024/12644**;
3. Di mandare a prelevare la somma di **euro 13.945,32** in favore di Edilbit (Codice Benf 41815) sul Capitolo 70276 – cdc 2193.8.10 “URBAN LAB - PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP: B39E20000030004” – PdC 02.02.01.09.000 – Crono 2024/1000 – attraverso riduzione dell'IMP 2024/12644 e conseguente emissione di un nuovo **IMPE 2024/12645**;

DETERMINA

1. di approvare i maggiori importi del S.A.L. integrativo nr. 1 del 8/1/2024 riferito a lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 13/02/2023 al 23/11/2023, derivanti dall'applicazione dell'art. 26 comma 6-ter del Decreto-Legge 17 maggio 2022 nr. 50, così come modificato dall'art. 1 comma 304 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213, relativamente all'appalto “P.N.R.R. – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – MISSIONE I2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA.LAVORI INERENTI AL “RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL CENTRO CIVICO BURANELLO – VIA BURANELLO 1 (INTERVENTO 6)” determinati in complessivi Euro 14.288,24, di cui liquidabile all'impresa appaltatrice L'Edilbit l'80%, pari a Euro 11.430,59, al lordo della ritenuta dello 0,5%, e oltre IVA 22% pari a Euro 2.514,73;
2. di dare atto che i suddetti importi, sono stati calcolati secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.L. 50/2022, ed in particolare, secondo quanto previsto dal comma 2;
3. che con Decreto MIT n. 80 del 02/04/2024 sono state riconosciute le somme richieste a seguito dell'istanza di accesso al Fondo di cui all'art. 26, comma 6 - quater, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50;
4. di procedere, a cura del Responsabile del Procedimento all'emissione del **certificato di pagamento integrativo n.1**, sulla base degli importi di cui al **S.A.L. integrativo n. 1 del 8/1/2024**, redatto dal Direttore dei Lavori;
5. di procedere a cura del Settore Attuazione Opere Pubbliche della Direzione Lavori Pubblici alla diretta liquidazione delle spese mediante emissione di atti di liquidazione digitale nei limiti di cui al presente provvedimento;

6. di assumere quanto riportato in parte narrativa nella sezione "aspetti contabili";
7. di dare atto che l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
8. di dare atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Responsabile del procedimento Arch. Emanuela Torti, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
9. di dare atto che le fatture digitali che perverranno dall'affidatario del presente atto dovranno contenere i seguenti elementi:
 - CODICE IPA: 1HEJR8, identificativo della Direzione Lavori Pubblici - Riqualficazione Urbana;
 - l'indicazione dell'oggetto specifico dell'affidamento;
 - l'indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;
 - CUP e CIG indicati
9. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente, attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
10. di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
11. di demandare agli uffici di questo Ente, coerentemente alle rispettive competenze, le incombenze conseguenti all'approvazione della presente Determinazione Dirigenziale;
12. di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici - Attuazione Opere Pubbliche alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente";
13. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla vigente normativa in materia di trattamento di dati personali.


IL DIRIGENTE

Arch. Emanuela Torti

ALLEGATI:

1. 4_finestra_DECRETO_80_02_04_2024_ammissibilita_.pdf.p7m





COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

LAVORI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5
–COMPONENTE 2 - MISSIONE I2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA.
CENTRO CIVICO BURANELLO – VIA BURANELLO 1: RIFACIMENTO COPERTURA.
MOGE 20365 - C.U.P. B39E20000030004 - C.I.G. 928341653B

APPROVAZIONE LAVORI: D.D. 2021-205.0.0.-26, del 30/06/2022
AGGIUDICAZIONE LAVORI: D.D. 2022-212.1.0.-52, del 04/10/2022

DITTA L'EDILBIT S.r.l. Via della Torrazza 28r 16157 Genova GE - Partita IVA 03049540101

CONTRATTO Cronologico n. 28 del 18/01//2023

STATO DI AVANZAMENTO INTEGRATIVO N° 1
DEI LAVORI ESEGUITI AL 23/11/2023 (rif. SAL ordinari nr. 1 e nr. 2)

Art. 26 comma 6-ter LEGGE 16 luglio 2022 n. 91, così come modificato
dall'Art. 1 comma 458 LEGGE 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio)

GENOVA, 8/1/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

IL RUP

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5 –COMPONENTE 2 - MISSIONE I2.1 - PROGETTI
DI RIGENERAZIONE URBANA. CENTRO CIVICO BURANELLO – VIA BURANELLO 1: RIFACIMENTO COPERTURA.

STATO DI AVANZAMENTO INTEGRATIVO N° 1 DEI LAVORI ESEGUITI AL 23/11/2023

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo (prezzario Reg. Liguria 2022 a base di gara)	Importo Totale Euro	Qta	Prezzo (prezzario Reg. Liguria 2023)	Importo Totale Euro	note
STATO DI AVANZAMENTO dei lavori a tutto il 23-11-2023						SAL ordinario	SAL integrativo			
		LAVORI A MISURA								
1	25.A05.A45.010	Smontaggio grondaie,	m	55,50	9,69	537,80	55,50	9,76	541,68	
2	25.A05.A45.100.PA	Rimozione degli sfiati e dei messicani della copertura	cad	17,00	17,00	289,00	17,00	17,73	301,41	(1)
3	25.A05.B10.100.PA	Demolizione del massetto portapendenze della	mq	704,22	22,00	15.492,84	704,22	22,09	15.556,22	(1)
4	25.A05.C10.010	Demolizione imperm.	mq	2.347,40	6,91	16.220,53	2.347,40	6,92	16.244,01	
5	25.A05.C10.020	Demolizione risvolti di	mq	167,87	10,19	1.710,60	167,87	10,20	1.712,27	
6	25.A05.C10.100.PA	Rimozione di strati isolanti.	mq	4.107,95	3,00	12.323,85	4.107,95	3,00	12.323,85	(1)
7	25.A05.F10.020	Rimozione serramenti	mq	82,20	30,22	2.484,08	82,20	30,24	2.485,73	
8	25.A05.F10.100.PA	Rimozione senza recupero di serramenti compresa	cad	5,00	175,00	875,00	5,00	175,06	875,30	(1)
9	25.A05.F10.150.PA	Opere di rimozione e rimontaggio dell'impianto	corpo	0,30	10.585,38	3.175,61	0,30	10.590,74	3.177,22	(1)
10	25.A12.A01.010	costo medio per analisi	cad	7,00	350,00	2.450,00	7,00	350,00	2.450,00	
11	25.A15.A15.025	Trasp. mater. scavi/demol. >30<=50 km mis. vol. effett.	mc/km	3.471,45	0,71	2.464,73	3.471,45	0,54	1.874,58	
12	25.A15.B15.010	Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. vol. effett. motoc.	mc/km	1.192,55	6,00	7.155,30	1.431,06	7,07	10.117,59	(2)
13	25.A15.B15.015	Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. volume effettivo	mc/km	1.192,55	4,02	4.794,05	1.431,06	5,44	7.784,97	(3)
14	25.A15.B15.020	Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco motocarro	mc/km	2.182,24	2,41	5.259,20	2.618,69	4,90	12.831,57	(4)
15	25.A15.G10.011	per laterizi,intonaci, piastrelle e simili codice CER170904	t	26,62	34,79	926,11	26,62	35,64	948,74	
16	25.A15.G10.035	Oneri scarica guaine bituminose e simili	t	30,06	752,68	22.625,56	30,06	651,48	19.583,49	
17	25.A15.G10.050	materiali isolanti diversi	t	9,74	205,54	2.001,96	9,74	192,28	1.872,81	
18	25.A15.G10.100.NPV	Costi di smaltimento- lana minerale presso centro di raccolta/stoccaggio/riciclaggio autorizzato	q	15,10	165,21	2.494,67	15,10	165,21	2.494,67	(1)

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5 –COMPONENTE 2 - MISSIONE I2.1 - PROGETTI
DI RIGENERAZIONE URBANA. CENTRO CIVICO BURANELLO – VIA BURANELLO 1: RIFACIMENTO COPERTURA.

STATO DI AVANZAMENTO INTEGRATIVO N° 1 DEI LAVORI ESEGUITI AL 23/11/2023

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo (prezzario Reg. Liguria 2022 a base di gara)	Importo Totale Euro	Qta	Prezzo (prezzario Reg. Liguria 2023)	Importo Totale Euro	note
19	25.A28.C05.100.NPV	Innalzamento muretto d'attico conseguente all'incremento in cls (h. circa 15 cm). Valutato a metro lineare.	m	110,00	52,01	5.721,10	110,00	52,58	5.783,80	(1)
20	25.A44.A50.100.PA	Fornitura e posa in opera di pannello isolante pendenzato.	mq	225,00	49,00	11.025,00	225,00	49,03	11.031,75	(1)
21	25.A44.A50.200.NPV	Fornitura e posa in opera di pannello isolante in po...per completare la lavorazione a regola d'arte.	mq	1.173,50	52,07	61.104,15	1.173,50	52,08	61.115,88	(1)
22	25.A48.A15.010	Ancoraggio guaine bituminose spalmatura sol. bitum.	mq	2.493,69	5,43	13.540,74	2.493,69	5,32	13.266,43	
23	25.A48.A30.010	Solo posa membr bit su superfici con pendenza fino a 30°	mq	1.173,50	12,18	14.293,23	1.173,50	12,18	14.293,23	
24	25.A48.A30.020	Solo posa membr bit canali di gronda, converse, risvolti	mq	73,45	22,35	1.641,61	73,45	22,35	1.641,61	
25	25.A80.A25.010	Sola posa animelle in legno	m	198,59	34,30	6.811,64	198,59	34,30	6.811,64	(5)
26	25.A90.B05.020	Raschiatura totale vecchie pitture interne, idropitture	mq	431,25	3,42	1.474,88	431,25	3,42	1.474,88	
27	25.A90.B05.030	Raschiatura totale vecchio pitture interni, plastici, smalti	mq	186,80	6,53	1.219,80	186,80	6,53	1.219,80	
28	25.A90.B05.040	Raschiatura parziale vecchie pitture interne, idropitture	mq	338,00	1,69	571,22	338,00	1,69	571,22	
29	25.A90.B05.100.PA	Stuccatura saltuaria parziale con stucco emulsionato	mq	431,25	3,00	1.293,75	431,25	3,00	1.293,75	(1)
30	25.A90.B05.250	Rasatura totale sup interne con stucco	mq	160,93	9,02	1.451,59	160,93	9,02	1.451,59	
31	25.A90.D05.010	Pulitura con spatole e raschietti carpenteria metallica	mq	1.320,19	3,94	5.201,55	1.320,19	3,94	5.201,55	
32	25.A90.D05.030	Asportazione di vecchie pitture su carpenteria metallica	mq	1.035,00	9,19	9.511,65	1.035,00	9,19	9.511,65	
33	25.A90.D10.100	Antiruggine idrosolubile misurato a sviluppo								

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5 –COMPONENTE 2 - MISSIONE I2.1 - PROGETTI
DI RIGENERAZIONE URBANA. CENTRO CIVICO BURANELLO – VIA BURANELLO 1: RIFACIMENTO COPERTURA.

STATO DI AVANZAMENTO INTEGRATIVO N° 1 DEI LAVORI ESEGUITI AL 23/11/2023

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo (prezzario Reg. Liguria 2022 a base di gara)	Importo Totale Euro	Qta	Prezzo (prezzario Reg. Liguria 2023)	Importo Totale Euro	note
			mq	90,00	8,40	756,00	90,00	8,40	756,00	
34	AT.N20.S10.030.PA	Ponteggio di facciata montaggio/smontaggio e primo mese (quota parte lavori).	mq	1.065,07	3,16	3.365,62	1.065,07	3,16	3.365,62	(1)
35	AT.N20.S10.040.PA	Ponteggio di facciata noleggio per ogni mese oltre il primo (quota parte lavori).	mq	8.821,18	0,28	2.469,93	8.821,18	0,28	2.469,93	(1)
36	AT.N20.S10.076.PA	impianto messa a terra (quota parte lavori)	cad	1,00	44,02	44,02	1,00	44,02	44,02	(1)
37	AT.N20.S10.100.PA	Realizzazione di protezione del pavimento del campo della palestra.	mq	64,50	38,00	2.451,00	64,50	38,00	2.451,00	(1)
38	NPV.001	Ripristini puntuali di porzioni di lamiera onduata a...lineare di intervento, misurazione minima 0,50 mt	m	252,00	98,03	24.703,56	252,00	96,72	24.373,44	(1)
39	NPV.002	Fornitura e posa di bocchettone angolare in rame 110x110 mm...alla perfetta regola d'arte.	corpo	2,00	204,24	408,48	2,00	204,05	408,10	
40	NPV.003	Fornitura e posa di bocchettone angolare in rame con sezione 120x120 mm...alla perfetta regola d'arte.	corpo	1,00	301,19	301,19	1,00	301,19	301,19	
41	PR.A18.A25.120	Membr. bit. pol. elast. sp. 4 mm, fless. freddo - 20°	mq	1.246,95	9,78	12.195,17	1.246,95	17,08	21.297,91	
42	PR.A23.B10.020	Controtelaio in legno per porte	m	198,59	20,24	4.019,46	198,59	20,24	4.019,46	
		TOTALE LORDO LAVORI A MISURA				288.857,23			307.331,56	
		Per ribasso d'asta	-16,940%	su Euro	288.857,23	-48.932,41	su Euro	307.331,56	-52.061,97	
		TOTALE NETTO LAVORI A MISURA				239.924,82			255.269,59	
		PROVVISTE								
43	PR.A05.A60.010	Grappe, chiodi, zanche, flange, bulloni ecc acciaio nero	Kg	10,00	3,48	34,80	10,00	3,48	34,80	
44	PR.A18.A25.120.P	Membr. bit. pol. elast. sp. 4 mm, fless. freddo - 20°	mq	6,00	9,78	58,68	6,00	9,78	58,68	
		TOTALE LORDO PROVVISTE				93,48			93,48	

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5 –COMPONENTE 2 - MISSIONE I2.1 - PROGETTI
DI RIGENERAZIONE URBANA. CENTRO CIVICO BURANELLO – VIA BURANELLO 1: RIFACIMENTO COPERTURA.

STATO DI AVANZAMENTO INTEGRATIVO N° 1 DEI LAVORI ESEGUITI AL 23/11/2023

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo (prezzario Reg. Liguria 2022 a base di gara)	Importo Totale Euro	Qta	Prezzo (prezzario Reg. Liguria 2023)	Importo Totale Euro	note
		Per ribasso d'asta	-16,94%	su Euro	93,48	-15,84	su Euro	93,48	-15,84	
		TOTALE NETTO PROVVISTE				77,64			77,64	
		NOLEGGI								
45	AT.N06.M10.010	Montacarichi portata di 250 kg	h	12,00	34,77	417,24	12,00	34,77	417,24	
46	AT.N09.S20.010	Martello perforatore o scalpello elettrico 7 kg	h	2,00	34,85	69,70	2,00	34,85	69,70	
		TOTALE LORDO NOLEGGI				486,94			486,94	
		Per ribasso d'asta	-16,940%	su Euro	102,01	-17,28	su Euro	102,01	-17,28	
		TOTALE NETTO NOLEGGI				469,66			469,66	
		OPERAI								
47	RU.M01.A01.010_01-02-23	Opere edili Operaio IV Livello (Tabella Assedil n° 263)	h	20,00	40,72	814,40	20,00	40,72	814,40	
48	RU.M01.A01.010_01-07-23	Opere edili Operaio IV Livello (Tabella Assedil n° 264)	h	14,00	41,71	583,94	14,00	41,71	583,94	
49	RU.M01.A01.030_01-02-23	Opere edili Operaio Qualificato (Tabella Assedil n° 263)	h	25,00	35,88	897,00	25,00	35,88	897,00	
50	RU.M01.A01.030_01-07-23	Opere edili Operaio Qualificato (Tabella Assedil n° 264)	h	19,00	36,71	697,49	19,00	36,71	697,49	
51	RU.M01.A01.040_01-02-23	Opere edili Operaio Comune (Tabella Assedil n. 263)	h	5,00	32,29	161,45	5,00	32,29	161,45	
52	RU.M01.A01.040_01-07-23	Opere edili Operaio Comune (Tabella Assedil n. 264)	h	15,00	33,00	495,00	15,00	33	495,00	
		TOTALE LORDO OPERAI				3.649,28			3.649,28	
		Per ribasso d'asta	-16,940%	su Euro	102,01	-17,28	su Euro	764,47	-129,50	
		TOTALE NETTO OPERAI				3.519,78			3.519,78	
		SICUREZZA								
53	95.A10.A05.010	Ammortamento giornaliero quadro elettrico cantiere 12 prese	giorno	240,00	1,30	312,00	240,00	1,30	312,00	
54	95.A10.A10.010	Montaggio smontaggio recinzione pannelli grigliati	m	4,00	7,16	28,64	4,00	7,16	28,64	
55	95.A10.A10.015	Nolo di recinzione pannelli grigliati	m	960,00	0,10	96,00	960,00	0,10	96,00	

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5 –COMPONENTE 2 - MISSIONE I2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA. CENTRO CIVICO BURANELLO – VIA BURANELLO 1: RIFACIMENTO COPERTURA.

STATO DI AVANZAMENTO INTEGRATIVO N° 1 DEI LAVORI ESEGUITI AL 23/11/2023

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo (prezzario Reg. Liguria 2022 a base di gara)	Importo Totale Euro	Qta	Prezzo (prezzario Reg. Liguria 2023)	Importo Totale Euro	note
56	95.B10.S10.011	Ponteggio di facciata montaggio/smontaggio e primo mese.								
			mq	1.065,07	31,63	33.688,16	1.065,07	31,63	33.688,16	
57	95.B10.S10.016	Ponteggio di facciata noleggio per ogni mese oltre il primo								
			mq	8.821,18	2,88	25.405,00	8.821,18	2,76	24.346,46	
58	95.C10.A10.050	Servizio igienico chimico mobile per ogni mese								
			cad	4,00	172,50	690,00	4,00	172,50	690,00	
59	95.F10.A10.010.PA	Cartello generale di cantiere								
			cad	1,00	364,26	364,26	1,00	364,26	364,26	
60	95.F10.A10.020	Cartello segnaletica obbligo divieto pericolo. visib 23 m								
			cad	3,00	14,58	43,74	3,00	14,58	43,74	
61	AT.N06.M10.100.NPV	Montaggio e smontaggio e nolo primo mese di ascensor...20 compreso il trasporto da e per l'area di cantiere.								
			corpo	0,75	3.067,12	2.300,34	0,75	3.069,80	2.302,35	
62	AT.N09.T25.010.NPV.SIC	Attrezzatura da roccia (imbracature, funi ed accesso...necessari. (valutazione per incidenza oraria)								
			h	80,00	5,75	460,00	80,00	5,75	460,00	
63	P.PROV.01	PARTITA PROVVISORIA - Ascensore di cantiere (quota montaggio e nolo)								
			cad	0,00	2.012,50	0,00	0,00	2.012,50	0,00	
		TOTALE SICUREZZA				63.388,14			62.331,61	
		correzione arrotondamenti contabili				-0,01			0,00	
A	TOTALE STATO AVANZAMENTO ORDINARIO a tutto il 23-11-2023					307.380,05				
B	TOTALE STATO AVANZAMENTO INTEGRATIVO a tutto il 23-11-2023								321.668,29	
C	TOTALE IMPORTO COMPENSAZIONE (B-A)								14.288,24	
D	TOTALE IMPORTO COMPENSABILE (80% di C)								11.430,59	

NOTE

- (1) Rivalorizzazione con Prezzario R.L. 2023 delle voci elementari costituenti l'analisi dell'articolo
- (2) Articolo rivalorizzato con Prezzario R.L. 2023 con nuovo codice 25.A15.B10.010 e incremento 20% delle quantità per misurazione da "volume effettivo di scavo" a "autocarro in partenza"
- (3) Articolo rivalorizzato con Prezzario R.L. 2023 con nuovo codice 25.A15.B10.015 e incremento 20% delle quantità per misurazione da "volume effettivo di scavo" a "autocarro in partenza"
- (4) Articolo rivalorizzato con Prezzario R.L. 2023 con nuovo codice 25.A15.B10.020 e incremento 20% delle quantità per misurazione da "volume effettivo di scavo" a "autocarro in partenza"
- (5) Articolo rivalorizzato con Prezzario R.L. 2023 con nuovo codice 25.A80.A25.011

Genova, 8/1/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5 –COMPONENTE 2 - MISSIONE I2.1 - PROGETTI
DI RIGENERAZIONE URBANA. CENTRO CIVICO BURANELLO – VIA BURANELLO 1: RIFACIMENTO COPERTURA.


STATO DI AVANZAMENTO INTEGRATIVO N° 1 DEI LAVORI ESEGUITI AL 23/11/2023


N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo (prezzario Reg. Liguria 2022 a base di gara)	Importo Totale Euro	Qta	Prezzo (prezzario Reg. Liguria 2023)	Importo Totale Euro	note
----	--------	---	----	-----	---	---------------------	-----	--------------------------------------	---------------------	------

L'IMPRESA /



IL RUP





Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 4_finestra_DECRETO_80_02_04_2024_ammissibilita_.pdf.p7m



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento