



**COMUNE DI GENOVA**

**Direzione Lavori Pubblici  
Settore Riqualificazione Urbana**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 5625**

**ADOTTATO IL 08/10/2024**

**ESECUTIVO DAL 08/10/2024**

**OGGETTO:** PNRR M2-C4 – INVESTIMENTO 2.2 – MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO - “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” PIAZZA ADRIATICO: SISTEMAZIONE.  
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
CUP B37H15000690004 - MOGE 15599 - CIG 95268182EB

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

**Premesso che:**

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. DGC-2022-253 del 03.11.2022, della quale si richiamano i contenuti di parte narrativa, è stato approvato il progetto definitivo, relativamente a PNRR – Messa in sicurezza degli edifici e del territorio - “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni – M2C4 – Investimento 2.2” Piazza Adriatico: Sistemazione;

**Premesso quindi che:**

- con Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ne è istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;

- l'art. 20 del succitato regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata la valutazione del PNRR italiano;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- la Decisione di esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e riforma, obiettivi e traguardi precisi, al cui conseguimento è subordinata l'assegnazione delle risorse su base semestrale;
- con il Decreto Legge n. 121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 punta ad aumentare la resilienza del territorio attraverso un insieme eterogeneo di interventi (di portata piccola e media) da effettuare nelle aree urbane;
- con il successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- l'art. 8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione alle Amministrazioni titolari.

**Premesso altresì che:**

- con decreto del 5 agosto 2020, il Ministero dell'Interno, in riferimento ai commi da 139 a 143 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha definito le procedure per la richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di Messa in Sicurezza degli Edifici e del Territorio;
- il comma 141 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 stabilisce che l'ammontare del

contributo attribuito a ciascun ente è determinato secondo i seguenti ordini di priorità:

- Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente;

- a seguito del Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2020 per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio, il Comune di Genova ha predisposto la domanda di contributo per nove interventi, ricadenti principalmente nella categoria di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico (n. 6) e in parte in quella di messa in sicurezza di strade (n. 3), ponti e viadotti;

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 23 febbraio 2021 sono stati ammessi al finanziamento n. 6 interventi presentati dal Comune di Genova per un importo pari ad Euro 3.474.000,00;

- come previsto dal sopra citato Decreto, in data 19.03.2021 il Comune di Genova ha dichiarato, tramite portale TBEL, la mancata approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020, comportando una riduzione del 5% del contributo richiesto;

- si è pertanto provveduto con Determinazione Dirigenziale 2021-270.0.0-70, esecutiva in data 11.06.2021, oltre a prendere atto del finanziamento, ad accertare ed impegnare le risorse assegnate per gli interventi ammessi nella misura del 95%;

- in data 25 agosto 2021 il Ministero dell'Interno ha emanato un ulteriore decreto, il quale, all'art. 2 specifica che: *“non trova applicazione l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 141, della Legge n. 145 del 2018 che prevede la riduzione del contributo del 5% in caso di mancata approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) entro il 31/12/2020”*;

- alla luce della sospensione dell'applicazione della sanzione per la mancata approvazione del PUA e del PEBA, come da sopra menzionato Decreto, con Determinazione Dirigenziale 2021-270.0.0.- 122, esecutiva in data 15.09.2022, si è provveduto ad accertare ed impegnare la rimanente quota del 5% precedentemente decurtata con Determinazione Dirigenziale 2021-270.0.0-70.

- con Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 novembre 2021, a seguito dello scorrimento della graduatoria, sono stati ammessi al finanziamento gli ulteriori n. 3 interventi presentati dal Comune di Genova per un importo complessivo pari ad Euro 1.520.000,00, di cui si è preso atto, nonché provveduto all'accertamento e contestuale impegno delle risorse con Determinazione Dirigenziale

2021-270.0.0-150, esecutiva in data 22.11.2021, tra cui l'intervento in oggetto;

- con il sopra menzionato Decreto si è inoltre preso atto che gli investimenti relativi a opere pubbliche di Messa in Sicurezza degli Edifici e del Territorio, finanziati con le citate risorse, sono confluite nella linea progettuale Missione 2 "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica", Componente 4 "Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica", Investimento 2.2 "Interventi per la Resilienza, la Valorizzazione del Territorio e l'Efficienza Energetica dei Comuni", nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

#### **Premesso infine che:**

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022 ha disciplinato le modalità di accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" così come istituito dal Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022;

- il sopracitato D.P.C.M. all'art.7 ha istituito la procedura semplificata di accesso al Fondo per gli Enti Locali attuatori di interventi finanziati con le risorse del PNRR di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. affinché avviino le procedure di affidamento nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022;

- la "Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" è ricompresa nell'Allegato 1 sopracitato e prevede una percentuale di incremento pari al 10% del contributo assegnato all'intervento in argomento, per un totale di Euro 52.000,00.

- per le Piccole Opere è stato approvato il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", come convertito nella legge 29 aprile 2024, n. 56.

#### **Preso atto che:**

- all'interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.108 del 22/12/2021 e successivi adeguamenti, è ricompreso l'intervento "*Piazza Adriatico: Sistemazione*", per l'importo di Euro 852.000,00, PNRR M2C4-2.2 – MOGE 15599 – CUP B37H15000690004;

- il progetto in particolare prevede la pedonalizzazione della piazza, la posa di una nuova pavimentazione permeabile, un nuovo impianto di illuminazione, un servizio di Wi-Fi pubblico, una generale risistemazione del verde, l'inserimento di elementi di arredo e alcuni interventi puntuali di abbattimento barriere architettoniche.

### **Considerato che:**

- l'area non è sottoposta a tutela ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- il Progetto Definitivo, che comprende anche il livello progettuale di fattibilità tecnico economica, è finalizzato ad una generale sistemazione dell'area di intervento ed ha come obiettivo primario quello di conferire alla piazza il ruolo di polo di aggregazione per la popolazione residente;
- il costo quantificato per le opere di che trattasi, come da Computi Metrici Estimativi e Quadro Economico, quest'ultimo di seguito riportato ammonta a complessivi **Euro 852.000,00**.

### **Rilevato inoltre che:**

- le opere a progetto sono previste nel Programma Triennale 2022-2024, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 e successivi adeguamenti, con il titolo "*Piazza Adriatico: sistemazione*" (MOGE 15599);
- la spesa di Euro 852.000,00 trova pertanto copertura finanziaria per Euro 275.313,94 con mutuo da contrarre nell'esercizio 2022, per Euro 4.686,06 (Quota Incentivo) con risorse proprie dell'Ente, per Euro 520.000,00 nell'ambito dei Fondi PNRR Next Generation EU alla Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica", Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" e per euro 52.000,00 tramite i fondi assicurati dal DPCM del 28 luglio 2022 "Fondo per l'avvio di opere indifferibili", di cui sopra.
- con DD n. 2022-212.2.0.-51 in data 14.12.2022, della Direzione Lavori Pubblici, Settore Riqualficazione Urbana, sono stati approvati il progetto Definitivo dell'intervento, i lavori e le relative modalità gara per un importo lavori a base di gara pari ad Euro 712.950,00 di cui Euro 15.950,00, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 17.000,00 per opere in economia, anch'esse non soggette a ribasso, il tutto oltre IVA al 10%;
- con determinazione dirigenziale n 2023/212.2.0./12 del 17.03.2023 l'appalto è stato aggiudicato a EDILGE COSTRUZIONI SRL con sede in Genova via Albisola 33, C.A.P 16162, codice fiscale e Partita IVA n. 03513960108, con il ribasso del 13,92%, cosicché il preventivato importo di Euro 712.500,00 viene a ridursi ad Euro 618.294,00 compresi Euro 15.950,00 per oneri di sicurezza ed Euro 17.000,00,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;
- in data 23.05.2023 è stato stipulato il contratto cron. n. 252 tra il Comune di Genova e l'impresa

EDILGE COSTRUZIONI SRL;

- in data 22.05.2023 con verbale prot. n. NP/1091 in pari data i lavori sono stati consegnati all'impresa esecutrice.

- con determinazione dirigenziale n. 2023/212.2.0./97 del 11.12.2023 sono state approvate modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera E) del D.lgs. 50/2016 per lavorazioni "a misura" e in economia ad integrazioni ed ampliamento di quelle già previste a contratto per Euro 29.921,00 (al netto del ribasso) oltre IVA;

- con determinazione dirigenziale n. 2359 del 13.05.2024 sono state approvate ulteriori modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera E) del D.lgs. 50/2016 per lavorazioni "a misura" e in economia ad integrazioni ed ampliamento di quelle già previste a contratto per Euro 30.000,00 (al netto del ribasso) oltre IVA;

- per i lavori appaltati, si è provveduto alla pubblicazione all'Albo pretorio comunale degli "Avvisi ai creditori", previsti dall'art.218 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, come da avviso Rep. NP 02/07/2024.0001613.I del 02/07/2024 con esito negativo;

- in data 02/07/2024 con nota Prot. 02/07/2024.0330720.I, è stato altresì provveduto alla richiesta all'Ufficio finanziario per cessioni da parte dell'impresa appaltatrice di eventuali crediti.

#### **Considerato che:**

- la durata dell'appalto è stabilita dal contratto cron. n. 252 in 300 giorni consecutivi e continui dalla data del verbale consegna, per cui il termine ultimo era il 22.07.2023;

- con determinazione dirigenziale n. 2023/212.2.0./97 del 11/12/2023 è stato concesso un maggior tempo per l'esecuzione degli stessi di 30 giorni che sposta il termine ultimo per l'esecuzione di tutti i lavori a tutto il 16/04/2024;

- con atto datoriale prot. n. 642 del 25/03/2027 è stata concessa una proroga di 30 giorni che sposta il termine ultimo per l'esecuzione di tutti i lavori a tutto il 16/05/2024.

- con determinazione dirigenziale n. 2359 del 13.05.2024 è stato concesso un maggior tempo per l'esecuzione degli stessi di 45 giorni che sposta il termine ultimo per l'esecuzione di tutti i lavori a tutto il 30.06.2024.

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 28.06.2024, quindi in tempo utile, come accertato con certificato di ultimazione lavori redatto in data 01.07.2024 prot. n. 1598 e che gli stessi sono stati contabilizzati in Euro 678.185,79 netti, oltre I.V.A., secondo le risultanze dello stato finale, senza riserve da parte dell'impresa appaltatrice;

- in base all'art. 9 del contratto d'appalto, sono stati emessi 3 stati di avanzamento lavori per un totale di Euro 674.794,86 e pertanto restano da corrispondere all'Impresa EDILGE s.r.l. a saldo Euro 3.390,93 oltre IVA (corrispondenti allo 0,5%) trattenuti a garanzia ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;

- ai sensi dell'art. 10 del contratto in essere, il direttore dei lavori geom. Francesco Ciserchia, su indicazione del Responsabile del Procedimento, ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 29.08.2024 prot. n. 0002162.I dichiarando liquidabile in Euro 678.185,79, oltre I.V.A. ed al lordo delle trattenute di garanzia, l'importo dei predetti lavori;

- l'impresa ha accettato e sottoscritto il Certificato di Collaudo prot. Rep. NP30/08/2024.0002162.I senza riserve;

- l'Impresa EDILGE s.r.l., ha fatto pervenire la garanzia prevista dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, costituita da polizza della REVO Insurance S.p.A. – Agenzia WHOLESale & SILO s.r.l. n. 2110759 del 27/8/2024, per l'importo di Euro 3.560,48 con validità di 24 mesi dall'emissione del certificato di esecuzione lavori e quindi a tutto il 29.08.2026, indispensabile per dar corso al pagamento della rata di saldo, anch'essa allegata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

#### **Ritenuto:**

- di approvare pertanto il certificato di regolare esecuzione dei lavori di Piazza Adriatico: Sistemazione, allegandolo al presente documento quale parte integrante e sostanziale.

#### **Dato atto che:**

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Agostino Barisione, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

- il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi

dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, come da allegato.

Considerato che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

#### **Visti:**

- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
- gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001.
- gli artt. 84, 88, 92 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011;
- gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 52 c. 1 lett. a) del D.lgs. 77/2021 del 31/05/2021 (Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure);
- il D.lgs. 152/2021 del 06/11/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose);
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera del Consiglio comunale del 04/03/1996 n. 34 e Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 22/12/2023, in vigore dal 22/01/2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;
- il Provvedimento del Sindaco n. 2024-91 in data 25/03/2024 per il conferimento di incarichi dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti in capo all'Ing. Chiara Romano.

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.

#### **ASPETTI CONTABILI**

#### **Ritenuto pertanto di:**

1. impegnare a favore di EDILGE COSTRUZIONI SRL (c.b. 2646) con sede in Genova via Albisola 33, C.A.P 16162, codice fiscale e Partita IVA n. 03513960108 Euro **3.730,02** (di cui Euro 3.390,93 per imponibile ed Euro 339.09 per IVA al 10%) al capitolo 70144, CdC 3400.8.10 "Manutenzione Strade - \*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP: B37H15000690004" – PdC 02.02.01.09.012 del Bilancio 2024, Crono 2022/960, mediante riduzione di pari importo dell'IMP. 2024/394 ed emissione di nuovo **IMP. 2024/13665**;



2. dare atto che la somma complessiva di Euro **3.730,02** è finanziata mediante mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 47/2022 (acc.to 2024/156);

3. dare atto che gli impegni sono assunti ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000.

### **DETERMINA**

1) di approvare le conclusioni del certificato di regolare esecuzione (**allegato A, parte integrante del presente provvedimento**), redatto in data 29.08.2024 prot. n. 0002162.I dal Direttore dei Lavori geom. Francesco Ciserchia, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i lavori PNRR M2-C4 – INVESTIMENTO 2.2 – MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO - "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" PIAZZA ADRIATICO: SISTEMAZIONE, approvati con determinazione dirigenziale n. 2022/212.2.0./51 in data 14.12.2022, ed eseguiti dall'Impresa EDILGE s.r.l. in base al contratto cron. n. 252 del 23.05.2023;

2) di dichiarare che i lavori sono stati eseguiti per l'importo complessivo di Euro 678.185,79, oltre I.V.A. al 10%, l'importo dei lavori è così ripartito:

a) lavori a misura € 627.820,58

b) provviste € 224,04

c) noleggi € 3.920,57

c) mano d'opera in economia € 34.140,08

d) oneri per la sicurezza € 12.080,52

Totale netto stato finale lavori € **678.185,79**

3) di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale costituito da polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia Compagnia REVO Insurance S.p.A. – Agenzia WHOLESale & SILO s.r.l. emessa in data 12.05.2023 per l'importo di Euro 34.426,61;

4) di autorizzare lo svincolo e la restituzione all'impresa appaltatrice delle trattenute di garanzia sui lavori, pari allo 0,5% ammontanti a Euro 3.390,93 quali ritenute per infortuni dello 0,5 % operate sulla base dell'art. 9 del contratto di appalto e per Euro 339,09 per IVA di legge al 10%;

5) di prendere atto che l'impresa EDILGE s.r.l. ha presentato, ai sensi dell'art. 103 comma 6) del D.Lgs 50/2016, polizza fidejussoria, per lo svincolo della rata di polizza della REVO Insurance S.p.A. – Agenzia WHOLESale & SILO s.r.l. n. 2110759 del 27/8/2024, per l'importo di Euro 3.560,48 con validità di 24 mesi dall'emissione del certificato di esecuzione lavori e quindi a tutto il 29.08.2026 (**Allegato B, parte integrante del presente provvedimento**);

4) di assumere quanto riportato in parte normativa nella sezione aspetti contabili;

5) di procedere a cura della Direzione Lavori Pubblici- U.C. Riqualificazione Urbana alla liquidazione della spesa, mediante atto di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

7) di provvedere all'inoltro della presente DD alla Direzione Generale affinché possa provvedere all'iscrizione delle somme sul pertinente capitolo di spesa e alle successive operazioni gestionali;

8) di dare atto che le fatture digitali che perverranno dall'affidatario del presente atto dovranno contenere i seguenti elementi:

- **CODICE IPA: 1HEJR8**, identificativo della Direzione Lavori Pubblici - Riqualificazione Urbana;
- l'indicazione dell'oggetto specifico dell'affidamento;

- l'indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;

indicare la dizione **“PNRR Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.2 Interventi per la Resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”**: **PIAZZA ADRIATICO: SISTEMAZIONE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**;

- i codici identificativi **CUP** B37H15000690004 – **CIG** 95268182EB nella sezione “dati del contratto / dati dell'ordine di acquisto”;

9) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici – Riqualificazione Urbana alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016.

Il Dirigente

Ing. Chiara Romano



c\_9969 - Comune di Genova - Rep. N° 30/08/2024. 0002162.1



COMUNE DI GENOVA



**AREA TECNICA**

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI**

**RIQUALIFICAZIONE URBANA**

\*\*\*\*\*

PNRR – MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO

– “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL

TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI – M2C4

– INVESTIMENTO 2.2” PIAZZA ADRIATICO. SISTEMAZIONE


*CUP B37H15000690004 - MOGE 15599 - CIG 95268182EB*

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**Progetto principale:** con deliberazione di Giunta Comunale n. DGC-2022-253 del 03.11.2022, è stato approvato il progetto definitivo, relativamente all’intervento in oggetto “PNRR – Messa in sicurezza degli edifici e del territorio - “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni – M2C4 – Investimento 2.2” Piazza Adriatico: Sistemazione” per un importo complessivo lavori, spese tecniche ed IVA pari ad Euro 852.000,00.

Con determinazione dirigenziale n. 2022/212.0./51 del 14.12.2022 è stato stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, al conferimento in appalto dell’esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, per un importo a base di gara di Euro 712.950,00 oltre IVA di cui Euro 15.950,00 per oneri della sicurezza ed Euro 17.000,00 per opere in





COMUNE DI GENOVA

economia.

**Descrizione dei lavori:** Le opere oggetto dell'appalto sono ubicate nell'ambito urbano, delegazione di Staglieno (municipio IV – Media Val Bisagno).

Nello specifico, le opere oggetto di intervento di riqualificazione trattano:

1. Pedonalizzazione della piazza, previa modifica della viabilità di quartiere,
2. Miglioramento della permeabilità del suolo mediante l'utilizzo di calcestruzzi, e blocchi da pavimentazione drenanti,
3. Integrazione del verde urbano ottenuta con la piantumazione di nuove essenze arboree e previa creazione di rete di irrigazione,
4. Manutenzione e integrazione dell'area giochi esistente e implementazione di nuovi arredi,
5. Rifacimento della rete dei sottoservizi (fogna nera/bianca), spostamento delle reti (openfiber, acqua e gas) e rifacimento della rete infrastrutturale digitale.

Il quadro economico di gara risulta il seguente:

<b>a) IMPORTO LAVORI</b>			
Lavori a misura			680.000,00
Oneri sicurezza			15.950,00
Lavori in economia			17.000,00
<b>a) TOT. LAVORI</b>			<b>712.950,00</b>
<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini			2.000,00
Rimozione utenze/impianti pubblici servizi - ALLACCI			600,00



COMUNE DI GENOVA

Imprevisti			14.000,00
Accantonamento di cui all'articolo 113 del D.Lgs.50/2016 (incentivo)			
Quota al 2% su euro	234.302,82	4.686,06	
Quota 80% del 2% su euro	478.647,18	7.658,35	
	712.950,00		12.344,41
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione			27.660,57
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			1.157,95
b) TOT SOMME A DISPOSIZIONE			57.762,93
c) IVA			
1) IVA 10% su quota lavori			71.295,00
3) IVA 22% su allacci+spese tecniche+pubblicità+imprevisti			9.992,07
b) TOT SOMME A DISPOSIZIONE			81.287,07
TOT. QUADRO ECONOMICO			852.000,00

**Impresa aggiudicataria:** previo esperimento del procedimento di gara, mediante procedura negoziata telematica, le opere sono state aggiudicate



COMUNE DI GENOVA

all'Impresa EDILGE Costruzioni s.r.l. con sede in Genova (GE), Via Albisola, 33 – CAP 16162, C.F./P.IVA 03513960108 con il ribasso del 13,920%, cosicché il preventivato importo di Euro 712.950,00 per lavori viene a ridursi ad Euro 618.294,00 comprensivi di Euro 15.950,00 per oneri di sicurezza ed Euro 17.000,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;

**Affidamento dei lavori:** con determinazione dirigenziale n. 2023/212.0.0./12 del 17.03.2023, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa EDILGE Costruzioni s.r.l. con sede in Genova via Albisola 33, C.A.P 16162, codice fiscale e Partita IVA n. 03513960108, con il ribasso del 13,92%, cosicché il preventivato importo di Euro 712.500,00 viene a ridursi ad Euro 618.294,00 compresi Euro 15.950,00 per oneri di sicurezza ed Euro 17.000,00,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;

**Contratto:** rep. n. 252 del 23.05.2023

**Cauzione:** come risulta dall'art. 17 del contratto l'impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha presentato fideiussione rilasciata dalla Compagnia REVO Insurance S.p.A. – Agenzia WHOLESale & SILO s.r.l. emessa in data 12.05.2023 per l'importo di Euro 34.426,61 ed avente validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato.

**Importo contrattuale:** l'importo netto contrattuale ammonta a Euro 618.294,00 oltre IVA.

**Responsabile del Procedimento:** il Responsabile Unico del Procedimento,



COMUNE DI GENOVA



ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, è l'Arch. Agostino Barisione in forze della nota n. 202/237995 del 20.06.2022

**Ufficio Direzione lavori:** i lavori sono stati diretti dal geom. Francesco Ciserchia e dall'Ufficio di Direzione Lavori composto dall'Ing. Roberta Garelo, Arch. Michele Finocchiaro e dai Geom. Gabriele Medelin e Valerio Lemme e dal componente esterno nominato per la direzione opere strutturali Ing. Claudio Macri.

Per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, si sono alternati da prima l'ing. Gianluca Tagliati e poi l'ing. Paolo Ferrari entrambi tecnici interni alla Civica Amministrazione.

Il Direttore Operativo per le opere strutturali è l'ing. Claudio Macri nominato con determinazione dirigenziale n. 42 del 30.01.2024.

**Consegna dei lavori:** i lavori sono stati consegnati in data 22.05.2023, con verbale prot. 1091.I in data 22/05/2023, senza riserve da parte dei soggetti interessati.

**Atti suppletivi ed integrativi:** con determinazione dirigenziale n. 2023/212.2.0./97 dell'11.12.2023 sono state approvate modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. E di cui al D.lgs 50/2016 per un importo netto di euro 29.921,00 oltre IVA.

Con determinazione dirigenziale n. 2024/212.2.0./2359 del 13.05.2024 si sono approvate ulteriori modifiche ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. E di cui al d.lgs 50/2016 per un importo stimato in Euro 30.000,00 oltre IVA.

**Nuovi prezzi:** con determinazione dirigenziale n. 2023/212.2.0./97 dell'11.12.2023 sono stati approvati n. 19 nuovi prezzi.

Con determinazione dirigenziale n. 2024/212.2.0./2359 del 13.05.2024 sono



COMUNE DI GENOVA

stati approvati n. 7 nuovi prezzi.

Con determinazione dirigenziale n. 2075 del 29.04.2024 sono stati approvati n. 5 nuovi prezzi.

**Somma autorizzata per i lavori:**

contratto rep.	n. 252 del 23.05.2023:	€ 618.294,00
maggiori lavori	n. 2023/212.2.0./97:	€ 29.921,00
ulteriori maggiori lavori	n. 2024/212.2.0./2359:	€ 30.000,00
		<b>€ 678.215,00</b>

**Tempo previsto per l'esecuzione - proroghe - penalità in caso di ritardo:**

per l'esecuzione dei lavori, l'art. 4 comma 1, del contratto stabilisce 300 (trecento) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

La penale pecuniaria di cui all'art. 5 comma 1 del Contratto è di Euro 618,29, pari all'1‰, per ogni giorno di ritardo.

Con determinazione dirigenziale n. 2023/212.2.0./97 del 11/12/2023 è stato concesso un maggior tempo per l'esecuzione degli stessi di 30 giorni che sposta il termine ultimo per l'esecuzione di tutti i lavori a tutto il 16/04/2024.

Che con atto datoriale prot. n. 642 del 25/03/2027 è stata concessa una proroga di 30 giorni che sposta il termine ultimo per l'esecuzione di tutti i lavori a tutto il 16/05/2024.

Che determinazione dirigenziale n. 2359 del 13.05.2024 è stato concesso un maggior tempo per l'esecuzione degli stessi di 45 giorni che sposta il termine ultimo per l'esecuzione di tutti i lavori a tutto il 30.06.2024.

**Sospensione e ripresa dei lavori:** non ci sono state sospensioni dei lavori





COMUNE DI GENOVA

**Scadenza definitiva del tempo utile:** il termine ultimo per finire tutte le lavorazioni, comprensivo delle due modifiche contrattuale, è quindi il 30.06.2024.

**Subappalti - Adempimenti antimafia:** nel corso dei lavori sono stati approvati i seguenti subappalti:

- ILSET s.r.l., con sede in Genova, Via XX Settembre 19/6, codice fiscale/Partita I.V.A. e iscrizione al Registro dell'impresa della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Genova al numero 00470750107, per l'esecuzione di **lavori stradali** rientranti nella categoria OG03, per un importo di euro 165.000,00;
- ELETTRON SYSTEM s.r.l., con sede in Lavagna (GE), via Santa Giulia 5, codice fiscale/Partita I.V.A. 01046300990 e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Genova numero 01046300990 per l'esecuzione **lavori di illuminazione pubblica**, rientranti nella categoria corporabile OG10, per un importo di euro 70.000,00;
- HISKIN s.r.l. con sede legale in Via Milite Ignoto 25/A-10 – 16012 BUSALLA, Provincia GENOVA, codice fiscale/Partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Genova numero 02380920997 per l'esecuzione **lavori stradali**, rientranti nella categoria OG03, per un importo di euro 50.241,98

**Ultimazione dei lavori:** i lavori nella loro essenzialità si sono ultimati in data 28.06.2024 come risulta dal certificato di ultimazione lavori in data 01.07.2024 prot. n. 1598, in cui sono stati concessi 10 giorni per le



COMUNE DI GENOVA

ultimazioni delle opere marginali e non incidenti all'uso e alle funzionalità dell'opera, consistenti nell'ultimazioni della posa della segnaletica verticale.

**Verbali di danno per forza maggiore:** durante l'esecuzione dei lavori non sono stati accertati alcuni danni di forza maggiore.

**Conto finale:** il conto finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 08.07.2024, ammonta complessivamente, al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia, a Euro 678.185,79 così suddivise:

Lavori a misura	Euro 627.820,58
Oneri della sicurezza	Euro 12.080,52
Provviste	Euro 224,04
Noleggi	Euro 3.920,57
Mano d'opera	Euro 34.140,08
Totale	Euro 678.185,79

Di tale importo è stata liquidata all'Impresa la somma di Euro 674.794,86 al netto della ritenuta di garanzia (0,5%).

**Anticipazioni in denaro:** l'Impresa non ha effettuato anticipazioni in denaro

**Riserve dell'impresa:** L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza avanzare riserve.

**Assicurazione degli operai:**

- L'impresa EDILGE s.r.l. ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. sede di Genova con posizione assicurativa n. 7149524-61 con decorrenza continuativa.
- L'impresa ILSET s.r.l. ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. sede di Genova con



COMUNE DI GENOVA



posizione assicurativa n. 93087469 con decorrenza continuativa;

- L'impresa ELETTRON SYSTEM s.r.l. ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. sede di Genova con posizione assicurativa n. 3784662 con decorrenza continuativa;

- L'impresa HISKIN s.r.l. ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. sede di Genova con posizione assicurativa n. 019887088/77 - Pat. 22772520 con decorrenza continuativa;

**Assicurazioni sociali:**

- L'impresa EDILGE s.r.l. ha regolarmente assicurato i propri operai contro le malattie presso l'I.N.P.S. sede di Genova con posizione assicurativa n. 34120762-05 con decorrenza continuativa.

- L'impresa ILSET s.r.l. ha regolarmente assicurato i propri operai contro le malattie presso l'I.N.P.S. sede di Genova con posizione assicurativa n. 3411463415 con decorrenza continuativa.

- L'impresa ELETTRON SYSTEM s.r.l. ha regolarmente assicurato i propri operai contro le malattie presso l'I.N.P.S. sede di Genova con posizione assicurativa n. 3415703645 con decorrenza continuativa.

- L'impresa HISKIN s.r.l. ha regolarmente assicurato i propri operai contro le malattie presso l'I.N.P.S. sede di Genova con posizione assicurativa n. 3420472819 con decorrenza continuativa.

**Infortuni nel corso dei lavori:** durante l'appalto si è verificato un infortunio sul lavoro come da verbali della Asl n. 9782/3558 del 30.06.2023 che ha comportato una sospensione parziale delle lavorazioni oggetto di





COMUNE DI GENOVA

infortunio da parte della ASL, da tale data fino alla data del 17.07.2023.

Sospensione che non ha avuto rilevanza ai fini del calcolo della durata di lavori in quanto imputabile esclusivamente all'Impresa esecutrice.

**Avvisi ai creditori:** Gli avvisi ad opponendum sono stati regolarmente pubblicati presso l'Albo Pretorio del Comune di Genova dal 02/07/2024 al 31.07.2024, con procedura informatica senza che siano state fatte opposizioni.

**Cessione di credito:** Non risulta che l'Impresa abbia ceduto ad alcuno l'importo dei suoi crediti, come risulta dalla nota del 14.12.2023 prot. n. 593419\_I dell'ufficio Liquidazione Appalti.

**Collaudatore:** ai sensi dell'art. 11 del contratto, il sottoscritto direttore dei lavori ha provveduto alla redazione del certificato di regolare esecuzione

**Visita di collaudo:** alla visita di collaudo si è proceduto in data 06.08.202.

**Intervento alla visita:** alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre il sottoscritto Direttore dei Lavori e il geom. Roberto Maluberti, direttore di cantiere, in rappresentanza dell'Impresa esecutrice.

**Risultato della visita:** durante la visita sono state verificate le lavorazioni eseguite si è preso atto della buona qualità dei materiali impiegati, dell'esecuzione a regola d'arte dell'opera nel suo complesso e del buono stato di quanto eseguito.

Si è preso atto, in particolare, della consegna delle dichiarazioni degli impianti eseguiti e della documentazione inerente ai giochi ed all'arredo installato, nonché alla segnaletica stradale eseguita.

Gli impianti, con particolare riferimento alla pubblica illuminazione, sono collaudati, consegnati al gestore e in funzione



COMUNE DI GENOVA

La piazza con i suoi elementi sono stati oggetto di consegna al Municipio e agli altri gestori (ASTER, AMIU, IRETI) come da verbale in data 25.06.204 prot. n. 1599.I dell'01.07.2024.

Si prende infine atto che in data 04.07.2024 è stato fatto il collaudo statico delle opere strutturali da parte dell'ing. Andrea Bini, tecnico interno della C.A.

**Ciò premesso**

considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo la documentazione progettuale e le indicazioni impartite dalla direzione dei lavori;
- b) che l'ammontare dei lavori, secondo quanto contabilizzato al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia ammonta ad Euro 678.185,79;
- c) che le Imprese hanno ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali prescritte dalla legge;
- d) che i lavori sono stati completati nei tempi indicati dal contratto e non hanno comportato quindi l'applicazione della penale prevista all'art. 5 del Contratto d'Appalto;
- e) che i prezzi applicati sono quelli di riferimento del progetto esecutivo approvato e successive modifiche contrattuali;
- f) che, come risulta dagli atti, sono stati pubblicati gli avvisi ad opponendum e che non sono state fatte alcune opposizioni;
- g) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa esecutrice;
- h) che sono stati adempiuti gli obblighi di legge in materia di "antimafia"



COMUNE DI GENOVA

riguardo ai piani di sicurezza e alla certificazione annuale;

i) che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categoria e numero alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e riassunte nello stato finale;

j) che, come è stato precedentemente specificato, i lavori sono stati eseguiti a buona regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni della direzione dei lavori.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. Francesco Ciserchia

**CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITI**

i lavori effettuati dall'Impresa EDILGE Costruzioni s.r.l. con sede in Genova (GE), Via Albisola, 33 – CAP 16162, C.F./P.IVA 03513960108, e riconosce liquidabile, secondo le risultanze dello stato finale l'importo di Euro 678.185,79 al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia.

Certifica potersi restituire all'Impresa esecutrice le ritenute di legge e contrattuali, ivi comprese le cauzioni salvo la prescritta e rituale approvazione del presente atto.

Genova, li 29.08.2024.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Paolo Molinari

Geom. Francesco Ciserchia

Visto IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Agostino Barisone

**POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO (Lavori, Servizi e Forniture)**  
**(art. 103, comma 6, del d. lgs 50/2016)**

La presente Scheda Tecnica 1.4 costituisce parte integrante della Garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.4 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018



1002110759

Garanzia fideiussoria n. <b>2110759</b>	Codice Controllo <b>59</b>	Rilasciata da: Agenzia di Cod. <b>115</b> Prov. <b>GE</b> Subagente <b>0</b>	<b>WHOLESALE &amp; SILO SRL - Genova</b>	Codice Rischio <b>115</b>
Garante "REVO Insurance S.p.A."				
R.E.A. <b>VR - 451759</b>				C.F./P.IVA <b>05850710962</b>
Sede <b>Verona</b>		Indirizzo <b>Viale dell'Agricoltura 7</b>		CAP Prov. <b>37135 VR</b>
Contraente (Obbligato Principale):				
<b>EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.</b>				
Sede <b>GENOVA</b>		Indirizzo <b>VIA ALBISOLA 33</b>		C.F./P.IVA <b>03513960108 / 03513960108</b>
				CAP Prov. <b>16163 GE</b>
Stazione appaltante (Beneficiario)				
<b>COMUNE DI GENOVA</b>				
Comune <b>GENOVA</b>		Indirizzo <b>VIA GARIBALDI N. 9</b>		C.F./P.I.V.A. <b>00856930102</b>
				CAP Prov. <b>16124 GE</b>

Descrizione opera/servizio/fornitura

**Lavori di sistemazione di Piazza Adriatico. PNRR - Messa in sicurezza degli edifici e del territorio - "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2". - MOGE 15599. CIG 95268182EB**

Luogo di esecuzione **Piazza Adriatico, Genova**

Valore capitale della rata di saldo (Somma garantita in linea capitale)	Tasso di interesse tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo/regolare esecuzione o della verifica di conformità	Somma Garantita
€ <b>3.390,93</b> EURO <b>tremilatrecentonovanta/93</b>	<b>2,50 %</b>	€ <b>3.560,48</b> EURO <b>tremilacinquecentosessanta/48</b>
Data inizio garanzia fideiussoria: v. art. 2 Schema Tipo 1.4	Data cessazione garanzia fideiussoria: v. art.2 Schema Tipo 1.4	

Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal **27/8/2024** al **27/8/2026**

al tasso lordo del **2,809 %**.

Sono operanti i seguenti allegati: =====

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale Euro
<b>PREMIO</b>	<b>148,15</b>	<b>29,63</b>	<b>0,00</b>	<b>177,78</b>	<b>22,22</b>	<b>200,00</b>

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

**Il Contraente**

Firmato in Digitale da:



**Il Garante**

**REVO INSURANCE S.P.A.**

Firmato in Digitale da:



Emessa in **3** esemplari ad un solo effetto il **28/8/2024** in **Milano**.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235.

**VERIFICA VALIDITÀ DELLA POLIZZA**

La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da AgID ([www.agid.gov.it](http://www.agid.gov.it)), mediante accesso al sito istituzionale di REVO Insurance S.p.A. ([www.revoinsurance.com](http://www.revoinsurance.com)), selezionando "Servizi", "Verifica Polizza/Appendice" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento.



**SCHEMA TIPO 1.4 (d.m. 31/2018) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO NUMERO 2110759****(Lavori, Servizi e Forniture)****Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante****Art. 1 - Oggetto della garanzia**

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

**Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia**

L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;

b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

**Art. 3 - Somma garantita**

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice).

L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

**Art. 4 - Escussione della garanzia**

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente, - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

**Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa**

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

**Art. 6 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

**Art. 7 - Foro competente**

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

**Art. 8 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**REVO Insurance S.p.A.**  
Firmato in Digitale da:

\_\_\_\_\_





## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DELL'ASSICURATORE

resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000

Il sottoscritto Alberto Minali [redacted] ella sua qualità di Amministratore Delegato di Revo Insurance S.p.A., con sede in Verona (VR) - Viale dell'Agricoltura 7 (autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo Cauzioni ed Altri Danni ai Beni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 03 giugno 2008, all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo Responsabilità Civile Generale con provvedimento ISVAP n. 2712 del 12 giugno 2009, all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo Infortuni, Incendio ed Elementi Naturali ed al Ramo Assistenza con provvedimento IVASS 0214274/16 del 16 novembre 2016, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami Malattia, Corpi di veicoli terrestri - esclusi quelli ferroviari, Corpi di veicoli ferroviari, Corpi di veicoli aerei, Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, Merci trasportate, Responsabilità civile aeromobili, Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali - limitatamente alla responsabilità del vettore, Credito e Perdite pecuniarie e dell'attività riassicurativa nei rami Infortuni, Incendio ed elementi naturali, Altri danni ai beni e Responsabilità civile generale con provvedimento IVASS n. 0067277/22 del 29 marzo 2022), consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace,

### DICHIARA

che, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 5 settembre 2022, in estratto autentico a cura del Dott. Stefano Rampolla, Notaio in Milano, Repertorio n° 67239, è legittimato ad esercitare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare a sottoscrivere polizze assicurative, comprese fidejussioni, per tipologia e importi richiesti.

**REVO INSURANCE S.P.A.**

Firmato in Digitale da:

**ALBERTO MINALI**

