



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-183.0.0.-105

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di Novembre il sottoscritto Valcalda Roberto in qualita' di dirigente di Direzione Infrastrutture E Difesa Del Suolo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Presa d'atto del quadro economico finale dell'intervento di "Esecuzione del primo tratto di muro d'argine a monte del bivio Creto in sponda destra del torrente Bisagno ed alla sistemazione dell'area tra l'argine stesso e la Via Struppa - primo lotto" finanziato con fondi CIPE/97 - ex L. 341/1995 (Delibera n. 74 del 23 Aprile 1997).

Adottata il 27/11/2023
Esecutiva dal 27/11/2023

27/11/2023

VALCALDA ROBERTO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-183.0.0.-105

OGGETTO: Presa d'atto del quadro economico finale dell'intervento di "Esecuzione del primo tratto di muro d'argine a monte del bivio Creto in sponda destra del torrente Bisagno ed alla sistemazione dell'area tra l'argine stesso e la Via Struppa - primo lotto" finanziato con fondi CIPE/97 - ex L. 341/1995 (Delibera n. 74 del 23 Aprile 1997).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1129 del 23/07/1998 è stato affidato al raggruppamento di professionisti coordinato dall'Ing. Cesare Gemme l'incarico riguardante la progettazione e la direzione dei lavori delle opere relative all'intervento di "Esecuzione del primo tratto di muro d'argine a monte del bivio Creto in sponda destra del torrente Bisagno ed alla sistemazione dell'area tra l'argine stesso e la Via Struppa, suddivise in due lotti funzionali;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1291 in data 13/08/1998 sono stati approvati i lavori in oggetto per un importo complessivo di Euro 1.162.028,00 (IVA inclusa);
- i lavori sono stati aggiudicati all'impresa appaltatrice Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro CONS. COOP., con la quale è stato stipulato il contratto n. 62482 in data 30/12/1998 per un importo netto pari ad € 827.757,49 oltre IVA 10%;
- nel sopracitato contratto le parti hanno stabilito che i lavori sarebbero stati eseguiti dall'impresa consociata ORION S.C.R.L. con sede in Cavriago (RE), Via B. Buoizzi n. 2, CAP: 42025;

Considerato che:

- in data 07/12/1998, con verbale redatto sotto le riserve di legge, si è provveduto alla consegna dei lavori;
- il termine utile per l'esecuzione degli stessi è stato stabilito in 360 giorni naturali e consecutivi e pertanto con scadenza prevista il 02/12/1999;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa una proroga di 60 giorni per lavori maggiormente impegnativi, approvata con Delibera G.C. n.1429 del 11/11/1999, posticipando il termine utile per l'ultimazione lavori alla data del 31/01/2000;

- i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 31/01/2000 e pertanto in tempo utile come risulta dal Certificato di Ultimazione Lavori del 14/02/2000, fatto salvo il completamento del manto stradale rinviato a seguito delle avverse condizioni metereologiche riscontrate a quella data;

- l'impresa appaltatrice ha firmato lo Stato Finale, emesso in data 10/03/2000, senza apporre e/o richiamare riserve;

Considerato inoltre che:

- durante l'esecuzione dei lavori, a seguito di un violento nubifragio avvenuto nelle zone interessate dall'intervento in oggetto, sono stati dichiarati dall'impresa ORION S.c.r.l. e quantificati con verbale di accertamento del 10 marzo 2000, danni a mezzi ed attrezzature attribuibili unicamente a forza maggiore per un importo pari ad Euro 4.485,03 oltre IVA al 10%, necessario al ripristino degli stessi;

- con Determinazione Dirigenziale n. 654 del 04/05/2000 sono stati riconosciuti all'impresa gli importi di Euro 4.485,03 oltre IVA al 10% pari ad Euro 448,50, per un importo complessivo di Euro **4.933,53** per i danni di forza maggiore di cui al punto precedente e di Euro 6.455,71 oltre IVA al 20% pari ad Euro 1.291,14, per un importo complessivo di Euro **7.746,85** per l'esecuzione della segnaletica stradale verticale e orizzontale lungo la viabilità interessata dalle opere in argomento, non eseguibile in tempo utile a mezzo dell'apposito servizio del Comune di Genova, per una spesa complessiva riconosciuta all'impresa pari ad Euro **12.680,38** IVA inclusa;

- con la Determinazione Dirigenziale sopracitata si è, inoltre, provveduto a prendere atto della spesa, a favore di A.S.TER, necessaria all'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica lungo la viabilità interessata dalle opere in argomento, per una spesa di Euro 709,33 oltre IVA al 20% di Euro 141,87, per importo complessivo di Euro **851,20**;

- con Determinazione Dirigenziale n. 859 del 08/06/2000 è stata approvato il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo redatto in data 25/05/2000 dall' Ing. Arcangelo Papotto, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i lavori di "Esecuzione del primo tratto di muro d'argine a monte del bivio Creto in sponda destra del torrente Bisagno ed alla sistemazione dell'area tra l'argine stesso e la Via Struppa- primo lotto", dal Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – CONS.COOP., in base al contratto rep. n.° 62482 stipulato in data 30/12/1998, per un importo liquidato pari ad Euro **827.757,20** oltre IVA al 10% per i lavori a contratto e Euro **10.714,90** oltre IVA al 10% e al 20% per le lavorazioni non comprese nel contratto;

- per quanto sopra esposto si prende atto che l'importo del seguente quadro economico finale corrisponde agli effettivi pagamenti effettuati per l'intervento di "Esecuzione del primo tratto di muro d'argine a monte del bivio Creto in sponda destra del torrente Bisagno ed alla sistemazione dell'area tra l'argine stesso e la Via Struppa - primo lotto";

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

“Esecuzione del primo tratto di muro d’argine a monte del bivio Creto in sponda destra del torrente Bisagno ed alla sistemazione dell’area tra l’argine stesso e la Via Struppa - primo lotto”				
Quadro Economico Finale				
A	Lavori	Importo a Base di Gara	Importo Aggiudicazione	Importo Finale
A1	Lavori a contratto (IVA 10%)	960.609,80 €	827.757,49 €	827.757,20 €
A2	Lavori in economia (IVA inclusa)	20.658,28 €	20.658,28 €	13.260,58 €
A3	IMPORTO COMPLESSIVO	981.268,08 €	848.415,77 €	841.017,78 €
B	Somme a disposizione			
B1	Spese Tecniche e Collaudo (IVA 20%)	47.307,45 €	47.307,45 €	44.782,16 €
B2	Espropri	21.484,61 €	21.484,61 €	
B3	IVA 10%	98.126,81 €	82.775,75 €	82.775,72 €
B4	IVA 20%	13.841,04 €	13.841,04 €	8.534,39 €
B5	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	180.759,91 €	165.408,85 €	136.092,27 €
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	1.162.028,00 €	1.013.824,62 €	977.110,05€
	TOTALE LIQUIDATO APPALTO	977.110,05 €		

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da ACCOLLA NICOLETTA e che il responsabile del procedimento Arch. Roberto Valcalda attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e provvederà a tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

Considerato che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente per cui non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Visto l’articolo 107, del D.Lgs. n. 267/2000

Visti gli articoli 77 e 80 del vigente Statuto del Comune

Visto l’articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001

D E T E R M I N A

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, il quadro economico finale dell’intervento di “Esecuzione del primo tratto di muro d’argine a monte del bivio Creto in sponda destra del torrente Bisagno ed alla sistemazione dell’area tra l’argine stesso e la Via Struppa - primo lotto”, come sopra riportato;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 2) di prendere atto della effettiva spesa effettuata per un importo complessivo di Euro **977.110,05**;
- 3) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in vigore sulla tutela dei dati personali D.Lgs. 196/2003;

Il Dirigente
Dott. Arch. Roberto Valcalda