



**COMUNE DI GENOVA**

**Direzione Opere Idrauliche**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 1024**

**ADOTTATO IL 15/03/2024**

**ESECUTIVO DAL 02/04/2024**

**OGGETTO:** Adeguamento funzionale del molo di protezione e delle banchine del Porticciolo di Nervi, in Comune di Genova, al fine della stabilizzazione del fondale del paraggio in corrispondenza del porticciolo stesso (RESILIENZA) – Il stralcio funzionale relativo alle opere da eseguirsi su banchina di ponente –stabilizzazione della spiaggia – ripristino muro di Via Caboto.  
Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.  
(CUP: B37C21000060002 – CIG: 9020224C50 – MOGE: 20706)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2019/183.0.0/26 del 17/06/2019, è stato conferito al R.T.P. Studio Ballerini Ingegneri Associati (capogruppo/mandataria) / INJECTOSOND ITALIA s.r.l. (mandante) / PRINCIPE s.r.l. (mandante) / ARAN PROGETTI S.R.L. (mandante) / Simone Parodi Ingegnere (mandante) l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del predetto intervento denominato "Adeguamento funzionale del molo di protezione e delle banchine del Porticciolo di Nervi, in Comune di Genova, al fine della stabilizzazione del fondale del paraggio in corrispondenza del porticciolo stesso";
- con determinazione dirigenziale 2020-118.0.0.-54 del 18/05/2020 è stato approvato il progetto definitivo a conclusione positiva della conferenza dei servizi n. CDS 18/2019;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2021-183.0.0.-184 del 21.12.2021, è stato approvato il progetto esecutivo e l'individuazione delle modalità di gara dei lavori di "Adeguamento

funzionale del molo di protezione e delle banchine del porticciolo di Nervi, in Comune di Genova, al fine della stabilizzazione del fondale del paraggio in corrispondenza del porticciolo stesso opere di Il stralcio - banchina di ponente-stabilizzazione spiaggia-ripristino muro via Caboto a Genova.”

- con Determinazione Dirigenziale n. 2022-183.1.0.-5 del 28/04/2022 a seguito di espletamento della procedura di gara i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa GIUSTINIANA S.r.l.– Via Voltaggio, 19/R – Gavi (AL) per un importo complessivo dei lavori a base di gara ammontanti a Euro 929.495,90 di cui Euro 10.087,40 per oneri sicurezza e di cui Euro 75.914,46 per economie non soggetti a ribasso;
- in data 07.07.2022 è stato sottoscritto il contratto cronologico n. 235;
- l'Impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, ha presentato apposita garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia “COFACE Compagnie Francaise D'Assurance pour le Commerce - Exterieur S.A.” – con Sede a Milano Via Lorenteggio 240 cap 20147 - numero 2358552 emessa in data 3 agosto 2022, per un importo assicurato di Euro 157.627,00 avente validità fino alla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

Considerato che:

- i lavori in argomento sono stati consegnati in data 15/06/2022 come da Verbale di Consegna prot. 232190 del 16/06/2023;
  - durante l'esecuzione, con Determinazione Dirigenziale n. 2023/183.1.0/16 del 18/5/2023 è stata approvata una variante tecnica (ai sensi dell'art.106 – comma 1 lett. b del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e art. 22 del D.M. 49/2018), e contestuale approvazione di n. 27 (ventisette) nuovi prezzi per un importo di Euro 83.377,11 esenti IVA ai sensi dell'art.9 c.1.6 del DPR n. 633 del 26/10/1972:
  - a seguito della suddetta modifica l'importo contrattuale è venuto a rideterminarsi in complessivi Euro 861.777,92 esente IVA, di cui Euro 22.951,92 per oneri della sicurezza;
  - il Direttore dei Lavori ha accertato, ai sensi art. 1, commi 369/379 e al comma 458 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (G.U. n. 303 del 29.12.2022), l'ammontare della compensazione dovuta per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2023 al 11/06/2023 con Determinazione Dirigenziale n. 2023/330.0.0/7 del 27/07/2023 per un importo di Euro 25.407,48.
  - con certificato prot. NP/1106 del 23/05/2023 il Direttore dei Lavori ha certificato che l'ultimazione dei lavori nella loro essenzialità è avvenuta in data 22.05.2023;
- il conto finale dei lavori (prot. NP/1824 del 04.08.2023) è stato sottoscritto dall'appaltatore con riserva, per un importo totale di Euro 884.657,94 (importo esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 9, primo comma, punto 6 del D.P.R. n. 633 del 26.10.72) al lordo delle ritenute di garanzia ammontanti a Euro 4.423,28;

- l'impresa GIUSTINIANA S.r.l. ha firmato il registro di contabilità formulando riserva al 4° s.a.l. (firmato in data 14/07/2023);

- in data 06.11.2023 è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione (prot. n. NP2459 del 06.11.2023) a firma con riserva dell'impresa GIUSTINIANA S.r.l., nella persona del Geom. Francesco Valerio Pastorino, del Direttore dei Lavori Arch. Angela ROSA e del RUP dell'intervento Ing. Giuseppe Vestrelli, Dirigente della Direzione Opere Idrauliche;

- come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione a pag. 13 si è provveduto alla pubblicazione degli avvisi ai creditori (N.P.1794/2023), previsti dall'art. 218 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 (ex art. 189 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554), dal 02.08.2023 al 31.08.2023;

- con nota prot. 0367404 del 17.08.2023 la Direzione Ragioneria – Settore Contabilità ha comunicato che con atto Notaio Giovanna Ioli rep.67441/26.06.2019 la ditta ha ceduto i crediti derivanti dalle proprie fatture alla Banca IFIS SPA a partire dalla Fattura n.40 del 20/06/2019 per la durata di due anni; con atto Notaio Laura Passone rep.8978/18.06.2021 la ditta ha ceduto i crediti derivanti dalle proprie fatture alla Banca IFIS Spa per il periodo 26.06.2021 26.06.2023; con atto notaio Laura Passone rep. 9855/15.06.2023 la ditta ha ceduto crediti derivanti dalle proprie fatture alla Banca IFIS Spa a partire dalle fatture emesse dal 18/06/2023 per la durata di 24 mesi, nonché procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

Dato atto:

- che per il pagamento anticipato della rata di saldo, l'appaltatore GIUSTINIANA S.r.l. ha trasmesso in data 29.01.24 idonea polizza fidejussoria n. 2403259 rilasciata dalla "COFACE Compagnie Francaise D'Assurance pour le Commerce - Exterieur S.A."- Cod. Agenzia di Pescara – Rappresentanza Generale per l'Italia con sede Via Lorenteggio, 240 – 20147 Milano (Agenzia di Pescara/085) per un importo totale di euro 4.865,61 (importo rata di saldo + interessi per due anni);

- è possibile procedere all'approvazione Certificato di Regolare Esecuzione in argomento, allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

- come risulta dai documenti contabili, occorre liquidare all'Impresa il saldo pari a Euro 4.423,28 (importo esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 9, primo comma, punto 6 del D.P.R. n. 633 del 26.10.72) titolo di restituzione delle trattenute a garanzia dello 0,5%;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da ACCOLLA NICOLETTA e che il responsabile del procedimento Ing. Giuseppe Vestrelli attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva

l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 183 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026.

#### ASPETTI CONTABILI

- di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro **4.423,28** al cap. 77004 c.d.c. 3400.8.05 "Manutenzione Strade- PNRR M2C4 CUP B37H20000200004- B32H18001110004 E ALTRI INTERVENTI- Manutenzione straordinaria" P.d.c.2.2.1.9.12 – Crono 2021/419 - riducendo di pari importo l'IMPE 2024/5993 ed emettendo nuovo IMP. **2024/8533**;
- Di dare atto che l'importo di Euro 4.423,28 è finanziato con è finanziata con Contributo Regione Liguria (acc. 2024/1311) iscritto a Bilancio 2024;

#### D E T E R M I N A

- di approvare le conclusioni del Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 06.11.2023 (prot. NP 2459 del 06/11/2023), dal Direttore dei Lavori Arch. Angela ROSA, con cui si dichiarano regolarmente eseguiti i "lavori di Adeguamento funzionale del molo di protezione e delle banchine del Porticciolo di Nervi, in Comune di Genova, al fine della stabilizzazione del fondale del paraggio in corrispondenza del porticciolo stesso (RESILIENZA) – Il stralcio funzionale relativo alle opere da eseguirsi su banchina di ponente –stabilizzazione della spiaggia


– ripristino muro di Via Caboto” eseguiti dall’impresa all’impresa GIUSTINIANA S.r.l.– Via Voltaggio, 19/R – Gavi (AL);

- di dichiarare liquidato in complessivi Euro 884.657,94 (importo esente da I.V.A. ai sensi dell’art. 9, primo comma, punto 6 del D.P.R. n. 633 del 26.10.72), al lordo delle trattenute di garanzia, l’importo finale dei lavori secondo le risultanze del conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;
- di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale costituito con polizza fideiussoria della Compagnia “COFACE Compagnie Francaise D’Assurance pour le Commerce - Exterieur S.A.” – con Sede a Milano Via Lorenteggio 240 cap 20147 - numero 2358552 emessa in data 03 .08 2022, per un importo assicurato di Euro 157.627,00;
- di prendere atto che l’impresa GIUSTINIANA S.R.L., ai fini dello svincolo anticipato delle ritenute 0,5%, in data 29.01.24 l ha sottoscritto la polizza n n. 2403259 emessa della “COFACE Compagnie Francaise D’Assurance pour le Commerce - Exterieur S.A.”- Cod. Agenzia di Pescara – Rappresentanza Generale per l’Italia con sede Via Lorenteggio, 240 – 20147 Milano (Agenzia di Pescara/085) per un importo totale di euro 4.865,61 (importo rata di saldo + interessi per due anni);
- di autorizzare, in considerazione di quanto indicato nei punti precedenti, o svincolo e la corresponsione all’Impresa GIUSTINIANA S.r.l. della rata di saldo pari a Euro **4.423,28** (esente IVA) a titolo di restituzione delle ritenute a garanzia dello 0,5%;
- di procedere a cura della Direzione Opere Idrauliche alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- di provvedere a cura della Direzione Opere idrauliche alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 225 comma 2 del D.lgs. 36/2023
- di dare atto che è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione all’art. 6bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. nonché ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
- di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in vigore sulla tutela dei dati personali;
- di assumere quanto riportato, in parte narrativa, nella sezione aspetti contabili;

IL DIRIGENTE

Ing. Giuseppe Vestrelli

*Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all’albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall’art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*



**COMUNE DI GENOVA**

ALLEGATO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.1024

AD OGGETTO: Adeguamento funzionale del molo di protezione e delle banchine del Porticciolo di Nervi, in Comune di Genova, al fine della stabilizzazione del fondale del paraggio in corrispondenza del porticciolo stesso (RESILIENZA) - Il stralcio funzionale relativo alle opere da eseguirsi su banchina di ponente -stabilizzazione della spiaggia - ripristino muro di Via Caboto.

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

(CUP: B37C21000060002 - CIG: 9020224C50 - MOGE: 20706)

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc.to 2024/1311).

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Materese



COMUNE DI GENOVA



d\_0989 - Comune di Genova - Rep. NP 06/11/2023 0002459.1

**DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO**

**Settore Attuazione Opere Idrauliche**

~~APPALTO: ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL MOLO DI PROTEZIONE E DELLE BANCHINE DEL PORTICCILO DI NERVI, IN COMUNE DI GENOVA, AL FINE DELLA STABILIZZAZIONE DEL FONDALE DEL PARAGGIO IN CORRISPONDENZA DEL PORTICCILO STESSO OPERE DI II STRALCIO BANCHINA DI PONENTE-STABILIZZAZIONE SPIAGGIA-RIPRISTINO MURO VIA CABOTO A GENOVA.~~

~~C.U.P.:B37C21000060002-C.I.G.:9020224C50 MOGE:20706\_3~~

.....  
APPROVAZIONE LAVORI: D.D. N. 2021-183.0.0.-184 del 21/12/2021

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: D.D. N. 2022-183.1.0.-5 DEL 28/04/2022

APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA N°1 DI IMMUTATO IMPORTO

CONTRATTUALE: D.D. 2023-183.1.0.-3 DEL 20/02/2023

APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA N°2 DI MUTATO IMPORTO

CONTRATTUALE: D.D. 2023-183.1.0.-16 DEL 18/05/2023

APPROVAZIONE IMPORTO D.L. AIUTTI L.29/12/2022 n.197 (G.U. n.303 del 29.12.2022);-D.D.-2023-330.0.0.-7 DEL 27/07/2023

IMPRESA APPALTATRICE: GIUSTINIANA S.r.l.

RIBASSO D'ASTA: 17,913%

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: euro 929.495,90 comprensivi di euro 10.087,40 per Oneri della sicurezza- esente IVA

IMPORTO CONTRATTUALE: Euro 778.400,81 comprensivi di euro 10.087,40 per Oneri della sicurezza- esente IVA

IMPORTO VARIANTE N°1: immutato importo

IMPORTO VARIANTE N°2: Euro 861.777,92 comprensivi di Euro 22.951,92



COMUNE DI GENOVA



c\_d969 Comune di Genova - Rap. NP 06/11/2023 0002459.1

per oneri sicurezza della sicurezza

ONERI DELLA SICUREZZA VARZ: Euro 22.951,92 (IVA esclusa)

IMPORTO D.L. AIUTI L.29/12/2022 n.197 (G.U. n.303 del 29.12.2022): Euro

847.198,29 comprensivi di Euro 25.017,59 per oneri della sicurezza

incremento % tra CME e Prezzi 2023 euro 31.759,35 Importo per maggiori

oneri (80%) Euro 25.407,48

Contratto: rep. n. 235 del 07/07/2022

**\* RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

e

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

***Progetto principale***

Con Determinazione Dirigenziale n. 2021-183.0.0.-184 del 21.12.2021, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori avente per oggetto

"Adeguamento funzionale del molo di protezione e delle banchine del porticciolo di Nervi, in Comune di Genova, al fine della stabilizzazione del

fondale del paraggio in corrispondenza del porticciolo stesso opere di II stralcio - banchina di ponente-stabilizzazione spiaggia-ripristino muro

via Caboto a Genova." e l'individuazione delle modalità di gara.

Progettisti: Studio Ballerini Ingegneri Associati, Injectosond Italia S.R.L.,

Principe S.R.L. Aran Progetti S.R.L. per un importo complessivo di Euro

100.000,00= ed un importo a base di gara di Euro 929.495,90;

che con determinazione dirigenziale D.D. N. 2022-183.1.0.-5 DEL 28/04/2022

sono stati aggiudicati i lavori GIUSTINIANA S.r.l.- Via Voltaggio, 19/R - Gavi

(AL); con la percentuale di ribasso del 17,913 %;

che con DD. N. 2023-183.1.0.-3 del 20.02.2023 è stato approvato il







COMUNE DI GENOVA



a\_0969, Comune di Genova - Rap. Nr. 06/11/2023 0002459.1

progetto esecutivo di variante 1 di immutato importo con approvazione di 16 nuovi prezzi; il progetto è stato redatto dall'Ing. Silvio Barbieri, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n° 2330 con studio in via Interiore n° 36 ad Arquata Scrivia (Al) c.a.p. 15061; che con D.D. 2023-183.1.0.-16 DEL 18/05/2023 è stata approvata la variante 2 della nuova banchina di mutato importo con approvazione di 27 nuovi prezzi; che con D.D. D.D. 2023-330.0.0.-7 DEL 27/07/2023 ai sensi della Legge di Bilancio 2023 (L.n.197/2022) Decreto Aiuti è stata approvata l'erogazione dell'importo di Euro 25.407,48.

**IMPORTO LAVORI 1\_INIZIALE, 2\_VARIANTE UNO IMMUTATO IMPORTO,3\_VARIANTE DUE MUTATO IMPORTO, 4\_IMPORTO MAGGIORI ONERI Decreto Aiuti L.29/12/2022 N.197 (G.U. N.303 DEL 29.12.2022)**

**1-Il quadro economico iniziale dell'intervento al netto del ribasso, comprensivo di imprevisti, spese tecniche, IVA esclusa era il seguente:**

**A) IMPORTO LAVORI**

- Importo dei lavori a corpo:	Euro	692.400,25#
-Lavori in economia	Euro	75.914,46#
- Oneri della sicurezza:	Euro	10.087,40#
-Arrotondamento	Euro	-1,30#
<b>Totale lavori:</b>	<b>Euro</b>	<b>778.400,81#</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

-Ribasso	Euro	151.095,09#
-Spese Tecniche	Euro	18.300,00#





COMUNE DI GENOVA



c\_4368 Comune di Genova - Rep. nr 06/11/2023 002459.1

-Spese Pubblicità	Euro	5.000,00#	
- Imprevisti sui lavori	Euro	32.332,16#	
- Incentivo art.113 D.Lgs 50/2016	Euro	16.539,48#	
- Iva sui lavori - Esente	Euro	0,00#	
<b>Totale somme a disposizione:</b>	<b>Euro</b>	<b>221.599,19#</b>	
<b>TOTALE:</b>	<b>Euro</b>	<b>1.000.000,00#</b>	
<b>2 QUADRO ECONOMICO DI IMMUTATO IMPORTO D.D. 2023-183.1.0.-3</b>			
<b>DEL 20/02/2023</b>			
<b>1-II quadro economico di immutato importo dell'intervento,</b>			
comprensivo di imprevisti, spese tecniche, IVA esclusa era il seguente:			
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>			
- Importo dei lavori a corpo:	Euro	684.681,97#	
-Lavori in economia	Euro	76.109,92#	
- Corrispettivo prog. variante:	Euro	10.087,40#	
-Arrotondamento	Euro	7.521,52#	
<b>Totale lavori:</b>	<b>Euro</b>	<b>778.400,81#</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
-Ribasso	Euro	151.095,09#	
-Spese Tecniche	Euro	18.300,00#	
-Spese Pubblicità	Euro	5.000,00#	
- Imprevisti	Euro	32.332,16#	
- Incentivo art.113 D.Lgs 50/2016	Euro	14.871,94#	
- Iva sui lavori - Esente	Euro	0,00#	
<b>Totale somme a disposizione:</b>	<b>Euro</b>	<b>221.599,19#</b>	
<b>TOTALE:</b>	<b>Euro</b>	<b>1.000.000,00#</b>	



COMUNE DI GENOVA



c\_d969 - Comune di Genova - Rep. NP 06/11/2023 - 0002455 - I

**3 QUADRO ECONOMICO DI MUTATO IMPORTO D.D. 2023-183.1.0.-16  
DEL 18/05/2023**

Maggiori lavori:

Durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario effettuare maggiori lavori individuati nella Variante 2, il quadro economico dell'intervento comprensivo di imprevisti, spese tecniche, IVA esclusa è il seguente:

**A) IMPORTO LAVORI**

- Importo dei lavori a corpo:	Euro	831.304,48#
- Oneri della sicurezza:	Euro	22.951,92#
-Corrispettivo prog. variante	Euro	7.521,52#
<b>Totale lavori:</b>	<b>Euro</b>	<b>861.777,92#</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

-Ribasso	Euro	66.050,44#
-Spese Tecniche	Euro	18.300,00#
-Spese Pubblicità	Euro	5.000,00#
- Imprevisti sui lavori	Euro	32.332,16#
- Incentivo art.113 D.Lgs 50/2016	Euro	16.539,48#
Spese tecniche	<del>Euro</del>	<del>2.537,60#</del>
- IVA sui lavori esente	Euro	0,00#

**Totale somme a disposizione: Euro 138.222,08#**

**TOTALE: Euro 1.000.000,00#**

**4-MAGGIORI ONERI Decreto Aiuti L.29/12/2022 N.197 (G.U. N.303 DEL 29.12.2022)**

Calcolo Maggiori oneri L.29/12/2022 n.197 (G.U. n.303 del 29.12.2022)  
vedi relazione D.L. Prot. 1738 del 26/07/2023 **Euro 25.407,48#**

\*\* VICE ERDOMEANENTE RIBASSATA NELLE SOMME A DISPOSIZIONE PER ERRORE MATERIALE





COMUNE DI GENOVA



c. 4968 Comune di Genova - Rep. Nr. 08/11/2023. 0002489.1

Che verranno attinti dalla voce imprevisti

**Descrizione dei lavori**

I lavori hanno riguardato la realizzazione della banchina di ponente del Porticciolo di Nervi compreso il ripristino lato mare del muro di via Caboto ed il dragaggio di mc 3.753,17.

**Affidamento lavori**

Con Determinazione Dirigenziale n. 2021-183.0.0.-14 del 26/02/2021 a firma del R.U.P. Ing. Giuseppe Vestrelli, i lavori sono stati affidati all'impresa GIUSTINIANA S.r.l. con sede in Gavi (AI), via Voltaggio n.19R, CAP 15066, Partita IVA e codice fiscale 83000310066 la quale ha offerto un ribasso del 17,913 %.

**Contratto**

Il contratto applicativo è stato stipulato in data 07/07/2022 con il n. 235 di repertorio.

**Cauzione**

L'impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha presentato fideiussione per l'importo di Euro 157.627,00# pari al 20,00% dell'importo contrattuale iniziale ricorrendo i presupposti di applicazione dell'art. 103 e 93 comma 7 del Codice, rilasciata dalla Compagnia "COFACE Compagnie Francaise D'Assurance pour le Commerce - Exterieur S.A." - con Sede a Milano Via Lorenteggio 240 cap 20147 - numero 2358552 emessa in data 3 agosto 2022.

**Responsabile Unico del Procedimento**

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del Decreto





COMUNE DI GENOVA



c\_d999 - Comune di Genova - Rep. Nr 06/11/2023.0002459.1

Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 è l'Ing. Giuseppe Vestrelli Dirigente del Settore Attuazione Opere Idrauliche.

**Ufficio Direzione Lavori**

Direttore dei Lavori: Arch. Angela ROSA.

Direttori Operativi della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo: Geom.

Danilo Buda, Ing. Mirko Masini, Ing. Camilla Redoglia

**C.S.E. esecuzione**

Arch. Luca Di Donna.

**Consegna dei lavori**

I lavori sono stati consegnati prima della stipula del contratto, ricorrendo ai presupposti dell'urgenza di cui all'art.32, comma 8, del codice, come attestato nel verbale di consegna, prot.n. 232190 del 15/06/2022, redatto ai sensi dell'art.5, comma 9 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 07/03/2018 n. 49, senza riserve da parte dell'impresa.

**Tempo previsto per l'esecuzione - penalità in caso di ritardo:**

L'art. 10 del Contratto Applicativo di appalto prevedeva che i lavori fossero completati in 109 giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla formale consegna dei lavori stessi per cui il termine utile doveva scadere il 02/10/2022. La penale pecuniaria di cui all'art. 11 del Contratto Applicativo di Appalto è stata stabilita nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fermo restando il risarcimento del danno ulteriore.

**Sospensione e ripresa lavori**

Durante l'esecuzione dei lavori è stata ordinata dal Direttore dei Lavori la sospensione dei lavori; con verbale redatto in data 12/08/2022 prot.



COMUNE DI GENOVA




c. 2969 Comune di Genova - Reg. Nr. 05/11/2023. 0002459

320542 del 23/08/2022 veniva disposta a decorrere dal 16/08/2022 la sospensione totale dei lavori indicati in oggetto per i seguenti motivi: a seguito del sopralluogo avvenuto in data 8 agosto 2022 presso il cantiere (prot. 315346 del 17/08/2022), alla presenza anche del progettista esecutivo ing. Bruno Ballerini, si è constatata l'impossibilità ad effettuare le demolizioni della banchina esistente previste da progetto in quanto le vibrazioni avrebbero potuto causare danni alla fondazione del pontile esistente in muratura (costruito negli anni 30), inficiandone la statica; -che si è reso pertanto necessario rimodulare ed adattare il progetto esecutivo al fine di realizzare la nuova banchina senza procedere con la demolizione di quella esistente rispettando le finalità progettuali del progetto approvato in conferenza dei sevizi.

Il progetto esecutivo di variante che prevede la conservazione della banchina bassa esistente è stato redatto dall' ing. Silvio Barbieri, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n° 2330 ed ha ottenuto i pareri favorevoli da parte della Regione Liguria:

- Settore Ecosistema costiero e acque (prot. 2022-1116601 del 05/10/2022)
- Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo (prot. 2022-1159790 del 11/10/2022)
- Settore Valutazione di Impatto Ambientale (prot. 2022-1189227 del 19/10/2022)

e dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova: (prot. MBAC-SABAP-LIG n. 16616 del 11/10/2022) ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, c. 4 del D.Lgs.





COMUNE DI GENOVA



c\_dsgde - Comune di Genova - Rep. NP 06/11/2023 0002459.1

22.01.2004 n. 42 e s.m. e i.

- che in data 20/02/2023 è stata approvata la variante tecnica di immutato importo contrattuale ai sensi ai sensi dell'art.106 – comma 1 lett. c del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i. Approvazione Determinazione Dirigenziale 2023-183.1.0.-3.

**Proroghe concesse**

Sono state concesse n. 2 proroghe ai tempi contrattuali.

**Scadenza definitiva del tempo utile**

La durata prevista dei lavori, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del contratto, era di giorni 109 naturali e consecutivi con termine entro il 02.10.2022;

-in data 16/08/2022 veniva disposta la sospensione dei lavori (prot. 315346 del 17/08/2022);

- in data 15/11/2022 sono stati ripresi i lavori concedendo una proroga di giorni 91 (novantuno) naturali e consecutivi con termine lavori entro il 01.01.2023;

-con atto datoriale D.D. 2023-183.1.0.-3 DEL 20/02/2023 è stata concessa una proroga di giorni 150 (centocinquanta) solari e consecutivi, stabilendo il termine contrattuale per la conclusione dei lavori al 31.05.2023;

-il giorno 22/05/2023 è stato espletato il sopralluogo di fine lavori, in presenza del Consulente dell'impresa Giustiniana S.r.l. Geom. Mauro Marelli, durante il quale sono state definite e richieste le ultime attività di finitura ed è stata constatata la sostanziale ultimazione delle opere in appalto.

**Ultimazione dei lavori**

I lavori sono stati ultimati nella loro essenzialità il giorno 22/05/2023 e pertanto in tempo utile essendo fissata la data di fine lavori per il giorno



COMUNE DI GENOVA



c\_0369 Comune di Genova - Rep. NP 06/11/2023.002459.1

31/05/2023.

**Danni di forza maggiore**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono accaduti danni di forza maggiore.

**Verbali di nuovi prezzi**

Durante l'esecuzione dei lavori sono occorsi nuovi prezzi:

-16 nuovi prezzi nella Variante 1 approvata con D.D. 2023-183.1.0.-3 del  
20/02/2023

-27 nuovi prezzi nella Variante 2 approvata con D.D. 2023-183.1.0.-16 del  
18/05/2023

**Verbali di accettazione materiali**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati emessi verbali di verifica dell'idoneità dei materiali rispetto alle specifiche progettuali ma è stato effettuato il controllo documentale sui documenti di trasporto.

**Lavori in economia**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

**Anticipazione in denaro**

Durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa non ha effettuato alcuna anticipazione in denaro.

**Andamento dei lavori e variazioni apportate**

Sono state autorizzate due varianti tecniche: la prima di immutato importo contrattuale approvata con D.D. n. 2023-183.1.0.-3 del 20.02.23; la seconda in aumento di spesa per euro 861.777,92 (comprensivi di euro 22.951,92 per oneri della sicurezza) approvata con D.D. n. 2023-183.1.0.-16 del 18.05.2023.

**Ordini di servizio**





COMUNE DI GENOVA



C\_0999 - Comune di Genova - Rep. NP 06/11/2023 - 0002459.1

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n.° 2 ordini di servizio: N°1 Prot. 16/12/2022 N. 485793, N°2 Prot. 20/04/2023 N 1778519.

**Certificati di acconto**

Durante il corso dei lavori sono stati emessi e seguenti n° 4 certificati di acconto ed il certificato n°4bis inerente la **compensazione prezzi ai sensi della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (G.U. n. 303 del 29.12.2022)**; con

Determina Dirigenziale N. 2023-330.0.0.-7 del 27/07/2023 si è provveduto a convalidare i conteggi effettuati dal Direttore dei Lavori con relazione prot. NP/2023/1738 del 26/07/2023 per un totale di Euro 25.407,48 quale compensazione ai sensi dell'art. 1, commi 369/379 e al comma 458 della

Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (G.U. n. 303 del 29.12.2022) l'ammontare della compensazione dovuta è per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2023 al 11/06/2023. In data 10/08/2023 è stato emesso il

Certificato di pagamento straordinario n. 1S prot. 361613 per l'adeguamento del SAL 4 bis per un importo di Euro 25.407,48# .

**Stato finale**

**Certificati di pagamento e tabella riassuntiva credito impresa, residuo appalto:**  
Si riportano di seguito la tabella dei SAL liquidati e la tabella riassuntiva del conto finale redatto in data 31.07.23 (prot. n. 1824 del 4/08/2023)

Adeguamento funzionale del molo di protezione e delle banchine del porticciolo di Genova Nervi al fine della stabilizzazione del fondale di paraggio in corrispondenza del porticciolo stesso: il stralcio							
n° Sal	n. prot. certificato	data certificato	importo totale SAL	Ritenuta 0,5%	Recupero anticipazione	Totale liquidato	
1	326395	30-ago-22	393.272,90	1.966,36	78.654,58	312.661,56	
2	92348	2-mar-23	169.002,23	695,01	27.600,46	110.506,61	
3	232385	24-mag-23	201.866,74	1.009,34	40.373,75	160.485,65	
4	332163	24-ago-23	125.106,64	625,53	8.851,37	115.629,64	
4bis	361613	10-ago-23	25.407,48	127,04	0,00	25.280,44	
			894.657,94	4.423,28	155.680,16	724.554,50	
importo totale anticipazione euro 155.680,16							



COMUNE DI GENOVA



c. 6969, Comune di Genova - Rep. Nr. 06/11/2023, 0002459.1

TABELLA RIASSUNTIVA			
A1		Somme Approvate	861.777,92
A2		Totale (n. 4 SAL)	859.250,46
A3		Liquidato Impresa	699.274,98
A4		Ritenute 0,5% (sui n. 4 SAL)	4.296,24
B1		compensazione L. n. 197 del 29.12.22 per lavori eseguiti dal 01/01/23 al 11/06/23 in corso di liquidazione con specifica DD al netto delle ritenute dello 0,5%	25.280,44
B2		Ritenute 0,5% (su compensazione B1)	127,04
C1		Totale Conto Finale (A2+B1+B2)	884.657,94
D1		Credito Impresa (A4+B2)	4.423,28
D2		Residuo Appalto (A1-A2)	2.527,46

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 31/07/2023  
riporta le seguenti annotazioni:

**Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa**

Importo netto autorizzato per lavori	Euro	861.777,92#
Importo compensazione L. n. 197 del 29/12/22	Euro	25.407,48#
Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	Euro	859.250,46#
a cui si aggiunge la compensazione pari ad	Euro	25.407,48#
<b>Per una spesa totale di</b>	<b>Euro</b>	<b>884.657,94#</b>
<b>Ritenute</b>		
Ritenute 0,5% sui n. 4 sal	Euro	4.296,24#
Ritenuta 0,5% su compensazione	Euro	127,24#



COMUNE DI GENOVA



C. 0368 - Comune di Genova - Rep. NP 05/11/2023 - 002459.1

<b>Totale ritenute da corrispondere</b>	<b>Euro</b>	<b>4.423,28#</b>
Al netto delle ritenute di garanzia del 0,5% risulta un credito dell'impresa di		
<b>Euro 4.423,28 #</b> . Il residuo dell'appalto è pari ad <b>Euro 2.527,46</b> per		
lavorazioni non eseguite come richiesto nel verbale di fine lavori prot.		
NP/1106 del 22.05.23.		
<b><u>Riserve dell'Impresa</u></b>		
L'Impresa ha firmato il registro di contabilità esplicitando n. 4 riserve in		
occasione del 4° s.a.l. in data 27.07.23 per un totale di euro 428.336,23. Le		
riserve sono state regolarmente controdedotte e respinte dal D.L. in data		
7.08.2023. Il conto finale prot. NP1824 del 04.08.23 è stato firmato con		
riserva per un importo totale di euro 399.487,81.		
<b><u>Infortunati in corso di lavoro</u></b>		
Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio.		
<b><u>Assicurazione degli operai</u></b>		
L'impresa esecutrice ha assicurato i propri dipendenti per gli infortuni sul		
lavoro presso l'INAIL di Alessandria con codice n° 0202721682.		
<b><u>Subappalti</u></b>		
Nel corso dei lavori non vi sono stati subappalti.		
<b><u>Assicurazioni sociali e previdenziali</u></b>		
In occasione della liquidazione dello stato di avanzamento è stato rilasciato		
il Documento Unico di Regolarità Contributiva dagli Enti previdenziali.		
Prima della liquidazione finale il R.U.P. chiederà il rilascio di nuovo DURC.		
<b><u>Avvisi ai creditori</u></b>		
In data 1 agosto 2023 è stato pubblicato l'avviso ai creditori -N.P.1794/2023		



COMUNE DI GENOVA

per il periodo dal 2/08/2023 al 31/08/2023 e non vi sono stati riscontri.

**Cessione di credito**

Con nota prot. 0367404 del 17/08/2023 la Direzione Ragioneria - Settore Contabilità ha comunicato che con atto Notaio Giovanna Ioli rep.67441/26.06.2019 la ditta ha ceduto i crediti derivanti dalle proprie fatture alla Banca IFIS SPA a partire dalla Fattura n.40 del 20/06/2019 per la durata di due anni; con atto Notaio Laura Passone rep.8978/18.06.2021 la ditta ha ceduto i crediti derivanti dalle proprie fatture alla Banca IFIS Spa per il periodo 26.06.2021 26.06.2023; con atto notaio Laura Passone rep. 9855/15.06.2023 la ditta ha ceduto crediti derivanti dalle proprie fatture alla Banca IFIS Spa a partire dalle fatture emesse dal 18/06/2023 per la durata di 24 mesi. Pertanto, tutti i pagamenti disposti a favore di Giustiniana relativi alle fatture emesse in relazione ai lavori del Porticciolo Opere II stralcio sono rientranti nelle suddette cessioni del credito.

**Relazione a strutture ultimate**

In data 09/08/2023 l'Arch. Angela ROSA Direttore dei Lavori Strutturali ha redatto la Relazione a Strutture Ultimate prot. n. NP10/08/2023.0001869.I presso il SUE/SUAP del Comune di GENOVA (GE) Pratica n° 46952 del Registro Denunce delle Opere in Cemento Armato e Zona Sismica della Città Metropolitana di Genova.

**Collaudo tecnico amministrativo**

Il collaudo tecnico amministrativo è sostituito dal presente Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

**Collaudo statico**



c. 4969, Comune di Genova - Rep. NP 06/12/2023, 002359.1





COMUNE DI GENOVA



c\_096b Comune di Genova - Rep. NP 06/11/2023. 0002459.1

Con datoriale prot. n. 317341 del 13/07/2023, ai sensi dell'art. 101, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 è stato individuato il collaudatore statico dei lavori nella persona dell'Ing. Mario Jaffe funzionario tecnico del Comune di Genova e iscritto all'albo professionale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al n. 7313 A dal 23/03/1998. Il Collaudatore ha potuto accertare la buona qualità dei materiali impiegati, le lavorazioni a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali di tutte le opere eseguite. Di tali opere era stato in ogni modo verificata la corretta esecuzione. Pertanto, è stato redatto il documento: "Certificato di Collaudo Statico", ai sensi dell'art. 6 della L. n.1086/71 e s.m.i., art. 67 del D.P.R. 380/2001 e del Cap. 9 del D.M. 17/01/2018, in data 31/08/2023 (protocollata NP/2023/2108 del 21/09/2023) e successivamente depositato presso il S.U.E. con prot. PG/2023/441455 del 26/09/2023.

**Visita di collaudo**

Alla visita di collaudo si è proceduto in data 22/05/2023 (NP 1107 del 23/05/2023) lo stesso giorno in cui è stato redatto il certificato di fine lavori (NP1106 del 23/05/2023) non appena ottenuta la documentazione e le certificazioni necessarie alla stesura del presente atto.

**Intervento alla visita**

Alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre la sottoscritta Direttore dei Lavori, i Signori:

Geom. Mauro Marelli in qualità consulente dell'Impresa appaltatrice (vedi documento prot.14/07/2022 n.275016);

Ing. Mario Jaffe in qualità di collaudatore statico;

Ing. Giuseppe Vestrelli in qualità di R.U.P.



COMUNE DI GENOVA



c\_4969, Comune di Genova - Rep. NP 06/11/2023, 002459.1

Non era presente il titolare dell'impresa Geometra Francesco Pastorino.

**Risultato della visita**

Nel corso della visita, con la scorta degli elaborati grafici e dei documenti contabili, la sottoscritta insieme con gli altri intervenuti, ha percorso la zona dei lavori per un esame generale dei lavori stessi conducendo ispezioni e al fine di verificare che le opere eseguite corrispondessero per gli effetti contabili in tutto e per tutto, sia registrato nei libretti delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

In occasione della sottoscrizione del certificato di fine lavori (22/05/23) sono stati concessi ulteriori 20 gg. per realizzare opere di finitura.

**CIO' PREMESSO**

la sottoscritta Direttore dei Lavori considerato:

- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che i lavori sopra indicati, eseguiti dall'impresa GIUSTINIANA S.r.l. con sede in via Voltaggio n.19R, CAP 15066, Partita IVA e codice fiscale 83000310066, corrispondono alle previsioni della perizia e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali tranne che per i lavori sopramdicati;
- che le caratteristiche dei materiali sono quelle indicate in perizia;
- che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali prescritte dalla legge;
- che i lavori sono stati completati nei tempi indicati dal contratto e non





COMUNE DI GENOVA



c\_0965 - Comune di Genova - Rep. Nr. 06/11/2023 - 0002459 - I

hanno comportato quindi l'applicazione della penale prevista all'art. 5 dell'Contratto d'Appalto;

- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori eseguiti si confermano in netti Euro 884.657,94#;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che l'impresa, non ha realizzato i lavori di rifinitura richiesti nel verbale di fine lavori e sollecitati con nota prot. 300187 del 04.07.23 (rimasta senza riscontro) pertanto è stato necessario prevedere una decurtazione di Euro 2.527,46 per lavori non eseguiti.
- che sono stati adempiuti gli obblighi di legge in materia di "antimafia" riguardo al subappalto, ai piani di sicurezza, alla certificazione annuale.


**CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE**

Si certifica che i lavori sopra descritti sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa GIUSTINIANA S.r.l. con sede in Via Voltaggio, 19/R - Gavi (AL) per contratto repertorio n. 235 del 07/07/2022 per un totale di euro 884.657,94 e il credito residuo dell'impresa relativo alle ritenute dello 0,5% ammonta ad euro 4.423,28.

Certifica potersi restituire all'Impresa le ritenute di legge e contrattuali, ivi comprese le cauzioni salvo la prescritta e rituale approvazione del presente atto.

Genova, 06 novembre 2023

Il Direttore dei Lavori  
Arch. Angela ROSA





COMUNE DI GENOVA



c\_4969 - Comune di Genova - Rep. NP 06/11/2023 - 002459.1

L'Impresa appaltatrice

GIUSTINIANA S.p.A.  
Via Volp  
15066 C  
P. IVA 00526920060  
Cod. Fisc. 83000310066

06/11/2023  
F. R. M. C. O. V.

GIUSTINIANA S.p.A.  
Via Volpaggio, 19  
15066 C  
P. IVA 00526920060  
Cod. Fisc. 83000310066

V.to il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giuseppe Vestrelli

[Redacted]

[Redacted]



POLIZZA N. 2403259		Cod. ramo 8115	Cod. Agenzia 085 / 002	Cod. Produttore AQ20	
CONTRAENTE GIUSTINIANA SRL			Cod. M118803		
VIA VOLTAGGIO, 19/R 15066 GAVI		AL I	Cod. Fisc. 83000310066		
BENEFICIARIO COMUNE DI GENOVA			Cod. NE1433116		
VIA GARIBALDI, 9 16124 GENOVA		GE I	Cod. Fisc. 80007350103		
<b>CAUSALE</b> POLIZZA FIDEJUSSORIA OFFERTA QUALE GARANZIA PER SVINCOLO RATA DI SALDO AI SENSI DELL'ART. 103, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE SCHEDA TECNICA 1.4 ALLEGATA.*****					
<b>LIQUIDAZIONE DEL PREMIO</b>					
<b>IMPORTO DELLA GARANZIA</b> Eur 4.865,61      diconsi      QUATTROMILAOTTOCENTOSESSANTACINQUE/61#					
<b>DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA</b> Anni 2      Mesi 0      Giorni 0      Dal 06/11/2023      Al 06/11/2025			Fraz. ///	Val. EUR	
Premio netto Eur 121,20	Accessori Eur 12,13	Diritti Eur 0,00	t.d.	Imposte Eur 16,67	Totale Eur 150,00
<b>PROROGHE EVENTUALI</b>					
a partire dal					
Premio netto	Accessori	Diritti	t.d.	Imposte	Totale
Emessa ad un unico effetto in      PESCARA      il      29/01/2024					
<b>IL GARANTE</b>		<b>IL CONTRAENTE</b>			
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE					
<small>Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del Contratto devono essere inoltrati in forma scritta a Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia Via Lorenteggio, 240 - 20147 - Milano - E-mail: reclami@coface.it - PEC: coface@pec.coface.it. La Compagnia si impegna a fornire riscontro al reclamante nel termine di legge previsto di 45 giorni decorrenti dal ricevimento del reclamo all'indirizzo indicato. Si precisa che è comunque fatta salva la possibilità di rivolgersi all'IVASS qualora non si riceva dalla Compagnia alcuna risposta nel termine sopra indicato, o si riceva una risposta ritenuta non soddisfacente.</small>					
<small>Coface si impegna a tutelare i dati personali eventualmente conferiti come previsto dalle leggi e dai regolamenti italiani ed europei in materia di dati personali, e in particolare dal Regolamento UE 2016/679. Tutte le informazioni relative alla protezione dei dati personali sono disponibili all'indirizzo web <a href="https://www.coface.it/Area-Clienti/Privacy-GDPR">https://www.coface.it/Area-Clienti/Privacy-GDPR</a></small>					
<b>QUIETANZA DI PAGAMENTO</b>					
Si dichiara che il premio di ..... Eur 150,00 ..... è stato incassato il ..... 29/01/2024 .....					

Cod. 6A6D27626D9E82CD

Mod. 133 - Ed. 07/2023 - ST. N. 0

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO



COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO  
TEL. +39 02 48335111 - FAX +39 02 48335404 - coface@pec.coface.it - www.coface.it - C.F. P.IVA E R.I. MILANO N. 09448210154 - R.E.A. MILANO 1294607  
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI DIRITTO FRANCESE ISCRITTA IN DATA 27/07/2012 AL N. 1.00107 DELL'ELENCO IVASS DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE COMUNITARIE AUTORIZZATE AD OPERARE  
IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO - SEDE LEGALE: 1, PLACE COSTES ET BELLONTE - 92270 BOIS-COLOMBES (FRANCIA) - CAP. SOC. € 137.052.417,05 (iv) - RCS NANTERRE B 552059791

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZABILE

**POLIZZA FIDEIUSSORIA ai sensi dell'art. 103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016**

<b>Schema tipo 1.4</b> <b>Scheda tecnica 1.4</b>	<b>GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO</b> <b>(Lavori, Servizi e Forniture)</b> <b>(art. 103, comma 6, del Codice)</b>
---	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.4 di cui al d.m. 16 settembre 2022 n. 193 .

**Garanzia fideiussoria n. 2403259**

**Garante**

Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. 1.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348. - PEC coface@pec.coface.it (Agenzia di PESCARA / 085)

**Contraente**

GIUSTINIANA SRL  
Città GAVI - VIA VOLTAGGIO, 19/R - CAP 15066 - Prov. AL  
C.F./P.IVA 83000310066/ 83000310066 - PEC AMMINISTRAZIONE@PEC.GIUSTINIANA.COM

**Stazione appaltante**

COMUNE DI GENOVA  
Città GENOVA - Via VIA GARIBALDI, 9 - CAP 16124 - Prov. GE  
C.F./P.IVA 80007350103 - PEC comunegenova@postemailcertificata.it

**Descrizione opera/servizio/fornitura:** LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL MOLO DI PROTEZIONE E DELLE BANCHINE DEL PORTICCILO STESSO (RESILIENZA) - II STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO ALLE OPERE DA ESEGUIRSI SU BANCHINA DI Ponente - STABILIZZAZIONE DELLA SPIAGGIA - RIPRISTINO MURO DI VIA CABOTO. CUP: B37G21000060002 - CIG: 9020224C50.

**Luogo di esecuzione:** COMUNE DI GENOVA

**Valore capitale della rata di saldo**

**(Somma garantita in linea capitale) (€): 4.423,28**

**Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo/regolare esecuzione o della verifica di conformità: 5**

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

**ST. N. 0**

**ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO**

**SPAZIO A DISPOSIZIONE DEL GARANTE PER LA REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Valuta Eur

Premio Netto 121,20 - Accessori 12,13 - Diritti 0,00

Imposte 16,67 - Totale 150,00

PROROGHE EVENTUALI A PARTIRE DAL 06-11-2025

Premio netto 0,00 - Accessori 0,00 - Diritti 0,00

Imposte 0,00 - Totale 0,00

---

Emessa in PESCARA il 29-01-2024

**IL CONTRAENTE**

**IL GARANTE**

Seguito polizza n° 2403259

2.7. Schema tipo 1.4 (d.m. d.m. 16 settembre 2022 n. 193) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo

**GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO  
(Lavori, Servizi e Forniture)**

**Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante**

**Art. 1. - Oggetto della garanzia**

1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

**Art. 2. - Efficacia e durata della garanzia**

1. L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;

b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto.

2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

**Art. 3. - Somma garantita**

1. La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice).

2. L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

**Art. 4. - Escussione della garanzia**

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente, – recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1.

2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

**ST. N. 0**

**ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO**

#### **Art. 5. - Surrogazione – Regresso**

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

#### **Art. 6. - Sanzioni internazionali**

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

#### **Art. 7. - Forma delle comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

#### **Art. 8. - Foro competente**

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

#### **Art. 9. - Rinvio alle norme di legge**

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Emessa in PESCARA il 29-01-2024

**IL CONTRAENTE**

**IL GARANTE**

ALLEGATO per la sottoscrizione con Firma Digitale della POLIZZA N° 2403259 e APPENDICE N° 0

#### CONTRAENTE

GIUSTINIANA SRL

VIA VOLTAGGIO, 19/R  
15066 GAVI

AL I

83000310066

#### BENEFICIARIO

COMUNE DI GENOVA

VIA GARIBALDI, 9  
16124 GENOVA

GE I

80007350103

La presente polizza è sottoscritta con firma digitale "forte" da **BONI PIETRO PAOLO** nella sua qualità di Procuratore di **COMPAGNIE FRANCAISE D ASSURANCE POUR LE COMMERCE - EXTERIEUR SA** (di seguito Coface) in forza di Procura del 5/11/2012 con atto del Dott. Gabriele Franco Maccarini Notaio in Milano rep. 57957

La presente polizza è stata emessa nel rispetto delle regole tecniche per la formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione anche temporale dei documenti informatici, nonché in materia di generazione, apposizione e verifica della firma digitale, come stabilito dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs 82/2005 e succ. modd) e dalle vigenti Regole Tecniche dettate ai sensi dell'art. 71 del CAD.

La validità dell'impegno di garanzia assunto mediante la presente polizza, nonché la conformità dell'esemplare cartaceo all'originale informatico è verificabile secondo la procedura e con gli strumenti indicati di seguito.

Per verificare la valida emissione e la conformità della polizza potete utilizzare i seguenti dati:  
polizza n° 2403259  
chiave univoca di accesso 6A6D27626D9E82CD

#### Procedura operativa

- 1) collegarsi al sito [www.coface.it](http://www.coface.it)
- 2) in fondo alla pagina in AREA CLIENTI cliccare sulla scelta **Verifica polizza digitali**
- 3) seguire la procedura indicata nella sezione COME EFFETTUARE IL DOWNLOAD utilizzando il NUMERO DI POLIZZA E LA CHIAVE UNIVOCA DI ACCESSO contenuti nella presente appendice.
- 4) la verifica del documento può essere effettuata seguendo la procedura indicata nelle sezioni LA VERIFICA DEL DOCUMENTO ONLINE e LA VERIFICA DEL DOCUMENTO OFFLINE.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DEL FIDEIUSSORE  
resa ai sensi e per gli effetti degli artt.47, 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000**

Il sottoscritto **BONI PIETRO PAOLO** nato a **[REDACTED]** il **[REDACTED]**  
e residente in **[REDACTED]**  
consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazione mendace,

**DICHIARA**

di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fidejussore **Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A - Rappresentanza Generale per l'Italia** (di seguito Coface) con sede legale in Bois-Colombes (Francia), 1, Place Costes et Bellonte, e sede secondaria in Milano, Via Lorenteggio n.240 Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano 09448210154, REA Milano n. 1294807, autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni con provvedimento dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo IVASS in data 27 luglio 2012 n. 1.00107

in forza di Procura del 5/11/2012 con atto del Dott. Gabriele Franco Maccarini Notaio in Milano rep. 57957

e di possedere la veste legale ed i poteri di firma per impegnare la **COMPAGNIE FRANCAISE D ASSURANCE POUR LE COMMERCE - EXTERIEUR SA** (di seguito Coface) a sottoscrivere fideiussione per tipologia ed importi richiesti.

In fede,

29/01/2024

Coface

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE