



COMUNE DI GENOVA

Direzione Difesa del Suolo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 5414

ADOTTATO IL 27/09/2024

ESECUTIVO DAL 02/10/2024

OGGETTO: P.S.C. – Piano di Sviluppo e Coesione 2000-2020 (ex P.O.R. FESR LIGURIA 2014 - 2020) Asse 6 – Città – Opere di adeguamento idraulico dei tratti tombinati dei rivi Veilino e Sant'Antonino in Comune di Genova – Primo stralcio funzionale. Compensazione ai sensi dell'art. 1, comma 304 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (G.U. n. 303 del 30.12.2023) riferita al SAL n. 2 (periodo dal 15/11/2023 a tutto il 13/01/2024).
(CUP B39H18000420004 - CIG 9203525D15 - MOGE 20033)

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2021/335 del 02/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento "POR FESR LIGURIA (2014-2020) – ASSE 6 – ASSE CITTÀ – rivi Veilino Sant'Antonino: adeguamento idraulico";
- con Determinazione Dirigenziale n. 2021-183.0.0/187 del 24.12.2021 è stato approvato il progetto esecutivo e le modalità di gara;
- l'ANCE con nota Prot. 58539 del 14/02/2022 ha contestato su segnalazione di alcune Imprese Associate che taluni prezzi formulati a base d'asta risultavano inadeguati rispetto agli interventi da eseguire in particolare i prezzi applicati alle opere di palificazione e movimento terra con piccoli mezzi;
- in forza della suddetta citata nota dell'ANCE il RUP Arch. Roberto Valcalda ha disposto la sospensione in autotutela della procedura di gara negoziata mediante procedura telematica G00770 Prot. n. 472334 del 30 dicembre 2021 CIG 9002835E74 relativa alle opere di adeguamento idraulico dei tratti tombinati dei rivi Veilino e sant'Antonino in comune di Genova - primo stralcio funzionale e dato mandato al progettista EDES Ingegneri Associati di revisionare gli elaborati mantenendo inalterato l'importo del quadro economico, suddividendo pertanto il primo stralcio funzionale in due lotti;
- in data 19/04/2022, con nota prot. PG 0147082, il progettista ha consegnato gli elaborati del

progetto esecutivo del primo stralcio funzionale dell'intervento suddividendolo in 2 Lotti, di cui il 1° Lotto ha un quadro economico del costo complessivo di Euro 4.462.500,11;

- con D.D. n. 2022-183.0.0/46 del 04/05/2022, è stata revocata la procedura di gara CIG 9002835E74, sospesa tramite il portale dedicato prima della conclusione del periodo di presentazione delle offerte e riapprovati i lavori e le modalità di gara dell'intervento in oggetto;
- in data 30/06/2022 con nota prot. 255321 il progettista ha consegnato gli elaborati progettuali costituenti il Primo stralcio Funzionale, definendo per esso un I Lotto di Euro 4.462.500,11 ed un II Lotto di Euro 702.173,76;
- D.D. n. 2022-183.0.0/80 del 06/07/2022, è stata approvata la modifica e revisione del progetto esecutivo già approvato con DD 2022/183.0.0/46 del 04/05/2022; per un importo complessivo dei lavori a base di gara ammontanti ad Euro 3.296.128,64 di cui euro 143.638,83 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, euro 96.614,80 per opere in economia, euro 1.001.850,63 per lavori a corpo ed euro 2.054.024,38 per lavori a misura il tutto oltre IVA.
- con D.D. N. 2022-183.0.0/113 del 05/10/2022 esecutiva si è proceduti all'aggiudicazione definitiva all'Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l. con sede legale in Montorio al Vomano (TE), Via Piane n. 83 – C.A.P. 64046 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01564370672, (codice benef. 60423), dell'intervento "POR FESR Liguria (2014-2020) – asse 6 – asse città – opere di adeguamento idraulico dei tratti tombinati dei rivi Veilino e sant'Antonino in comune di Genova - primo stralcio funzionale, con la percentuale di ribasso del 18,818% per un importo complessivo dei lavori di euro 2.721.074,08= (di cui euro 143.638,83= per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, di cui euro 96.614,80= per opere in economia, di cui euro 813.322,38= per lavori a corpo ed euro 1.667.498,07= per lavori a misura il tutto oltre IVA al 10%;
- in data 17/01/2023 è stato sottoscritto il contratto cronologico n. 25 quale rettifica del contratto crono n. 436 del 20/12/2022;
- in data 18/01/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori, come da Verbale di Consegna prot. 23488 del 18/01/2023;
- in data 01/08/2023 hanno avuto inizio i lavori in oggetto, come da Verbale di Dichiarazione di effettivo inizio lavori prot. NP 1802 del 02/08/2023.

Considerato inoltre che:

- il Direttore dei Lavori ha redatto la relazione prot. NP 2391 del 26/09/2024, con la quale ha accertato, ai sensi dell'art. 1, commi 369/379 e dell'art. 1 comma 304 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (G.U. n. 303 del 30.12.2023), l'ammontare della compensazione dovuta per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2023 al 31/12/2024, nello specifico in relazione al secondo SAL (dal 15/11/2023 a tutto il 13/01/2024);
- l'ammontare della compensazione calcolata ammonta a complessivi **Euro 1.255,58** (Euro milleduecentocinquantacinque/58), oltre IVA 10% e l'importo così determinato può essere confermato e come tale convalidato;
- il Responsabile Unico del Procedimento, visto l'art. 26 comma 3 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (G.U. 17/05/2022, n. 114) recante le istruzioni applicative, ha verificato, di concerto con il Direttore dei Lavori, la documentazione contabile e il quadro economico dell'appalto rilevando una capienza tale da garantire il pagamento della compensazione pari a **Euro 1.255,58** (Euro milleduecentocinquantacinque/58), oltre IVA 10%.

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da ACCOLLA NICOLETTA e che il responsabile del procedimento Arch. Roberto Valcalda attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e

provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato 5 iter degli atti e acquisizione dei pareri.

Visti i seguenti artt. del D. Lgs. N. 267/2000:

- art. 107 in materia di responsabilità dei dirigenti;
- art. 153 comma 5 riguardante il parere di regolarità contabile;
- art. 183 in materia di impegni di spesa dell'ente;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune in materia di funzioni e competenze dei dirigenti;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 circa le funzioni e responsabilità dei dirigenti;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

ASPETTI CONTABILI

Ritenuto pertanto:

1. di mandare a prelevare la somma di Euro 1.381,14 (di cui Euro 1.255,56 per imponibile oltre Euro 125,56 per I.V.A. 10%) al Capitolo 79900 - C.d.c. 165.8.80 "Contabilità e Finanza - Interventi Straordinari in Conto Capitale", P.d.C 2.21.9.10 del Bilancio 2024 - Crono 2021/700 - mediante riduzione dell'Imp. 2024/5800 e creazione di nuovo **IMP. 2024/13473**.
2. di dare atto che la somma di Euro 1.381,14 è finanziata con Avanzo Destinato Investimenti.

DETERMINA

1. di convalidare i conteggi effettuati dal Direttore dei Lavori con relazione la relazione prot. NP 2391 del 26/09/2024 per un totale di Euro 1.255,58= (Euro milleduecentocinquantacinque/58), oltre IVA 10% (Euro 125,56=) quale compensazione ai sensi art. 1, commi 369/379 e all'art. 1 comma 304 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (G.U. n. 303 del 30.12.2023) dell'ammontare della compensazione dovuta per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2023 al 31/12/2024, nello specifico in relazione al secondo SAL dal 15/11/2023 a tutto il 13/01/2024;
2. di procedere a cura della Direzione Difesa del Suolo alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale nel limite del presente provvedimento;

3. di provvedere a cura della Direzione di Area Infrastrutture ed Opere Pubbliche - Direzione Difesa del Suolo alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 225 comma 2 del D.lgs. 36/2023;
4. di assumere quanto riportato, in parte narrativa, nella sezione aspetti contabili.

Il Dirigente

Arch. Roberto Valcalda



COMUNE DI GENOVA

**P.S.C. - Piano di Sviluppo e Coesione 2000-2020 (ex P.O.R. FESR LIGURIA 2014- 2020) Asse 6
- Città - Opere di adeguamento idraulico dei tratti tombinati dei rivi Veilino e
Sant'Antonino in Comune di Genova
Primo stralcio funzionale**

APPROVAZIONE LAVORI: D.D. N. 2022-183.0.0 - 080 del 06.07.2022

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: D.D. N. 2022-183.0.0-113 del 13.10.2022

IMPRESA APPALTATRICE: Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari srl, Via Piane, n. 83 - CAP 64046, Montorio al Vomano (TE), P.IVA e C.F. 01564370672

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: euro 2.721.074,08 (comprensivi di oneri per la sicurezza ed opere in economia, IVA esclusa)

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA: euro 143.638,83 (IVA esclusa)

IMPORTO OPERE IN ECONOMIA: euro 96.614,80 (IVA esclusa)

CONTRATTO: cronologico n. 436 in data 20.12.2022; cronologico n. 25 in data 17.01.2023

(CUP B39H18000420004 - CIG 9203525D15 - MOGE 20033)

Calcolo Maggiori oneri - L. 30/12/2023 n. 213 (G.U. n. 303 del 30.12.2023)

Premesso:

- Che la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato con la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (G.U. n. 303 del 30.12.2023) il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 che agli art. 1, commi 304 ha ulteriormente modificato l'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
- Che l'art. 304 della legge n. 213 del 2023 integra l'art. 26 del DL Aiuti estendendone il relativo meccanismo sempre per l'anno 2024 ovvero con riferimento agli appalti pubblici di lavori, compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte depositate tra il 01 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 (ovvero anche quelle offerte depositate dopo la pubblicazione del DL Aiuti e quindi escluse da meccanismi revisionali per il 2022) prevede che:
 - *6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024 e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero*

Codice MOGE: 20033

Pagina 1 di 2



| Direzione di Area Infrastrutture ed Opere Pubbliche - Settore Difesa del Suolo |

| Via di Francia, 3 - 3° piano | 16149 Genova | e-mail: direzioneopereidrauliche@comune.genova.it |

| PEC: infrastruttureedifesadelsuolo.comge@postecert.it | PEC: comunegenova@postemailcertificata.it |



COMUNE DI GENOVA

annotate sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell'80 per cento;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha determinato l'ammontare della compensazione in Euro 1.381,14= (milletrecentoottantuno/14) IVA inclusa come descritto dettagliatamente nella tabella allegata.

L'analisi del quadro economico indica che l'intero importo può essere reperito interamente nell'ambito delle somme a disposizione.

Genova 26/09/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Guido Chialastri)



OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEI TRATTI TOMBINATI DEI RIVI VEILINO E SANT'ANTONINO IN COMUNE DI GENOVA

Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (G.U. n. 303 del 30.12.2023)

Obblighi in materia di aggiornamento dei prezziari 2023 ed estendimento del meccanismo del DL Aiuti per l'anno 2024 (D.L. 50/2022 – Legge 213/2023)

Lavorazioni desunte dai brogliacci contabili nel periodo tra il 15/11/2023 ed il 13/01/2024 - SAL2 compensazione

Tariffa	DESCRIZIONE dell' ARTICOLO	unità di misura	Quantità	Preziario base gara Anno 2022	Ribasso	Prezzo di appalto al netto ribasso 18,818%	Importo 1	Prezario Regione Liguria 27/12/2023	ribasso2 (su A1 - B1)	Prezzo aggiornato al 27/12/2023 al netto ribasso 18,818%	Importo 2
					18,818%						
10.A07.A90.010	Armatura micropali tubi S355 giunti saldati o manicotto filettato	Kg	-1 064,00	€ 3,09		€ 2,51	€ -2 670,64	€ 2,77	€ -0,52	€ 2,25	€ -2 394,00
10.A07.A90.040	P.P.O.di valvola per iniezione alta pressione	cad	-196,00	€ 14,05		€ 11,40	€ -2 234,40	€ 14,06	€ -2,65	€ 11,41	€ -2 236,36
N.P.02	Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale per diametro esterno pari a 130-159 mm.	m	-63,00	€ 114,49		€ 92,91	€ -5 853,33	€ 117,12	€ -22,04	€ 95,08	€ -5 990,04
N.P.03	Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° diametro esterno pari a 200-219 mm.	m	-173,50	€ 141,11		€ 114,51	€ -19 867,49	€ 147,42	€ -27,74	€ 119,68	€ -20 764,48
N.P.04	Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° diametro esterno pari a 220-259 mm.	m	-176,00	€ 161,64		€ 131,17	€ -23 085,92	€ 168,15	€ -31,64	€ 136,51	€ -24 025,76
N.P.08	Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° diametro esterno pari a 160-199 mm.	m	351,00	€ 128,47		€ 104,29	€ 36 605,79	€ 133,70	€ -25,16	€ 108,54	€ 38 097,54
N.P09	Autocarro con portata da 19,00 t e gruetta da 3,50 t	h	640,00	€ 70,33		€ 70,33	€ 45 011,20	€ 73,43		€ 73,43	€ 46 995,20
20.A20.C02.010	Calcestruzzo XC2 S4 C25/30. RAPP. A/C 0,60	mc	-6,24	€ 150,75		€ 122,34	€ -763,40	€ 177,72	€ -33,44	€ 144,28	€ -900,31
20.A28.A10.010	Casseforme tavole abete - fondazioni.	mq	-7,80	€ 43,29		€ 35,13	€ -274,01	€ 43,77	€ -8,24	€ 35,53	€ -277,13
20.A28.C05.040	Getto in opera cls - sottomurazioni	mc	-6,24	€ 45,66		€ 37,05	€ -231,19	€ 47,33	€ -8,91	€ 38,42	€ -239,74
20.A28.F05.005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm.	Kg	-264,96	€ 2,25		€ 1,83	€ -484,88	€ 2,53	€ -0,48	€ 2,05	€ -543,17
	arrotonda						€ 0,27				€ -0,27
			Totale lavori				€ 26 152,00				€ 27 721,48
007	ONERI DELLA SICUREZZA (prezzi non soggetti a ribasso)						€ 54 472,92				€ 54 472,92
			Totale sicurezza				€ 54 472,92				€ 54 472,92
			Totale avanzamento				€ 80 624,92				€ 82 194,40

differenza 1 569,48

Certificato straordinario

80% 1 255,58

Certificato straordinario IVA inclusa

IVA 10% 125,56

1 381,14

OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEI TRATTI TOMBINATI DEI RIVI VEILINO E SANT'ANTONINO IN COMUNE DI GENOVA

Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (G.U. n. 303 del 30.12.2023)

Obblighi in materia di aggiornamento dei prezziari 2023 ed estensione del meccanismo del DL Aiuti per l'anno 2024 (D.L. 50/2022 – Legge 213/2023)

Lavorazioni desunte dai brogliacci contabili nel periodo tra il 15/11/2023 ed il 13/01/2024 - SAL2 compensazione

c_0969 - Comune di Genova - Rep. NP 26/09/2024.0002391.I

Tariffa	DESCRIZIONE dell' ARTICOLO	unità di misura	Quantità	Prezziario base gara Anno 2022	ribasso	Prezzo di appalto	Importo 1	Prezziario Regione Liguria Anno 2023	ribasso2 (su A1 - B1)	Prezzo aggiornato al 27/12/2023	Importo 2
A.02.007.a	sistemazione in rilevato	mc	1 500,00	€ 1,49	-	€ 1,49	€ 2 235,00	€ 1,49	-	€ 1,49	€ 2 235,00
S03.C30.020	demolizione strutture di cls	mc	0,97	€ 85,62	-	€ 85,62	€ 83,05	€ 85,62	-	€ 85,62	€ 83,05
01.A02.C10.015	Disfacimento di pavimentazione	mq	3,65	€ 11,80	-	€ 11,80	€ 43,07	€ 11,80	-	€ 11,80	€ 43,07
SIC.03.04.020.a	impianti di terra - quadro elettrico generale da 32A (costo mensile)	cad	2,00	€ 20,17	-	€ 20,17	€ 40,34	€ 20,17	-	€ 20,17	€ 40,34
SIC.03.04.020.b	impianti di terra- quadro elettrico generale da 64A (costo mensile)	cad	2,00	€ 22,16	-	€ 22,16	€ 44,32	€ 22,16	-	€ 22,16	€ 44,32
SIC.01.02.025.b	bagno chimico portatile (per ogni mese in più o frazione)	cad	2,00	€ 70,30	-	€ 70,30	€ 140,60	€ 70,30	-	€ 70,30	€ 140,60
SIC.01.02.015.b	ufficio prefabbricato (per ogni mese in più o frazione)	cad	5,00	€ 113,20	-	€ 113,20	€ 566,00	€ 113,20	-	€ 113,20	€ 566,00
SIC.01.03.010.b	recinzione rete elettrosaldata (per ogni mese in più o frazione)	mq	280,00	€ 0,58	-	€ 0,58	€ 162,40	€ 0,58	-	€ 0,58	€ 162,40
SIC.04.06.001.1.1	estintore a polvere (per ogni mese in più o frazione)	cad	2,00	€ 4,00	-	€ 4,00	€ 8,00	€ 4,00	-	€ 4,00	€ 8,00
SIC.118	segnalazione aree di lavoro con luci fisse o lampeggianti	m	70,00	€ 0,58	-	€ 0,58	€ 40,60	€ 0,58	-	€ 0,58	€ 40,60
H.001.020.a	segnaletica orizzontale in laminato elastoplastico	mq	24,30	€ 42,43	-	€ 42,43	€ 1 031,05	€ 42,43	-	€ 42,43	€ 1 031,05
H.001.026.a	cancellazione di segnaletica orizzontale con attrezzatura abrasiva	m	100,00	€ 2,03	-	€ 2,03	€ 203,00	€ 2,03	-	€ 2,03	€ 203,00
28.A20.A10.010	cartellonistica di segnalazione per cantieri mobili (nolo per ogni mese successivo)	cad	10,00	€ 1,38	-	€ 1,38	€ 13,80	€ 1,38	-	€ 1,38	€ 13,80
SA.01.83	Impianto di ventilazione in galleria	h	400,00	€ 61,99	-	€ 61,99	€ 24 796,00	€ 61,99	-	€ 61,99	€ 24 796,00
SA.01.84	Impianto di illuminazione in galleria	h	560,00	€ 39,05	-	€ 39,05	€ 21 868,00	€ 39,05	-	€ 39,05	€ 21 868,00
NP 13	Procedura per luoghi confinati	h	27,00	€ 24,59	-	€ 24,59	€ 663,93	€ 24,59	-	€ 24,59	€ 663,93
NP 20	riunione di coordinamento	cad	20,00	€ 125,00	-	€ 125,00	€ 2 500,00	€ 125,00	-	€ 125,00	€ 2 500,00
28.A20.E15.005	sistema di comunicazione con coppia di ricetrasmittenti	cad	4,00	€ 8,44	-	€ 8,44	€ 33,76	€ 8,44	-	€ 8,44	€ 33,76
			Totale sicurezza				€ 54 472,92				€ 54 472,92