



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 3476

ADOTTATO IL 27/06/2024

ESECUTIVO DAL 01/07/2024

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER "INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI QUARTIERI GENOVESI PER IL CONTROLLO DEGLI ASSEMBRAMENTI" – LOTTO 1 – CONTRATTO APPLICATIVO DELLA 1° ANNUALITÀ.
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
C.U.P. B37H21009100004 - MOGE 20853 – C.I.G.: 9026314DF0 – C.I.G. Applicativo: 9244818926

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Su proposta del Responsabile del Procedimento Paolo Pistelli

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 con Delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020 e, successivamente, i termini sono stati estesi al 31 gennaio 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, al 30 aprile 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, al 31 luglio 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 e fino al 31 marzo 2022, come previsto dall'articolo 1 del D.L. 105/2021(L. 126/2021);

- con il Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, in Legge 5 marzo 2020, n. 13 e con il DPCM 04 marzo 2020 e s.m.i. sono state previste varie misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tra cui le limitazioni agli assembramenti di persone, la garanzia della distanza di sicurezza interpersonale e l'obbligo di utilizzo di strumenti di protezione individuale;

- l'installazione di telecamere di videosorveglianza nei centri urbani costituisce un valido strumento per monitorare il rispetto delle regole sul distanziamento interpersonale, sull'uso dei dispositivi di protezione individuale, su eventuali situazioni di assembramento;

- la città di Genova dispone di un circuito di telecamere dislocate in diversi luoghi pubblici della città che necessita di implementazioni, ammodernamenti e sostituzioni;

- per il tempestivo intervento è stato necessario dotarsi di uno strumento operativo flessibile;

- nel contesto legislativo vigente in materia di Lavori Pubblici, quello considerato più idoneo per rispondere alle esigenze sopra esposte risultava essere l'Accordo Quadro di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, per due annualità.

Premesso inoltre che:

- le tipologie di lavori da eseguire, sulla base delle esperienze lavorative già svolte negli anni scorsi dagli uffici tecnici comunali, sono state riportate nel Progetto definitivo redatto in conformità all'art. 23, comma 7, D.Lgs. 50/2016, nella sua componente strutturale, architettonica e di documentazione tecnico amministrativa, approvato con D.G.C. n. 330 del 2.12.2021, per un importo complessivo di Euro 1.200.000,00, così suddiviso:

	1° ANNO	2° ANNO
Lavori	435.000,00	435.000,00
Oneri Sicurezza	10.000,00	10.000,00
Economie	10.000,00	10.000,00
TOTALE LAVORI	455.000,00	455.000,00
IVA 22% sui lavori	100.100,00	100.100,00
Spese tecniche, allacci utenz e indagini comprensive di C.N.P.A.I.A. e IVA	24.800,00	24.800,00
Imprevisti (IVA compresa)	11.000,00	11.000,00

Incentivo ex. Art. 133 D.lgs n. 50/2016	9.100,00	9.100,00
TOTALE QE IVA INCLUSA	600.000,00	600.000,00

- la spesa, per la prima annualità, pari ad Euro 600.000,00, ha trovato copertura con risorse proprie dell'Amministrazione e, in particolare, con risorse messe a disposizione dalla Direzione Corpo di Polizia Locale con atto datoriale prot. n. 401743 del 09/11/2021, (Crono 2021/797).

Premesso altresì che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021-270.0.0.-170 del 15.12.2021 sono stati approvati i documenti progettuali, le modalità di gara, i lavori e il contestuale impegno di spesa dell'appalto in argomento;

- in relazione alla tipologia di intervento in oggetto, si è ritenuto opportuno procedere all'indizione di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. mediante piattaforma telematica per l'accordo quadro di cui in epigrafe, per un importo stimato a base di gara di Euro 910.000,00 di cui Euro 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 20.000,00 per opere in economia contrattuali non soggette a ribasso, il tutto oltre I.V.A, stabilendo di procedere alla relativa aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 9 bis e 97 comma 8 del Codice a favore del concorrente che aveva offerto il minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale, mediante gara interamente gestita con sistemi telematici;

- al fine di garantire la continuità temporale dell'esecuzione degli interventi, si è ritenuto opportuno aggiudicare la procedura ad un unico soggetto attuatore;

- avuto riguardo alle caratteristiche dell'oggetto dell'Accordo Quadro in argomento, si è inteso procedere all'affidamento dei lavori, che dovevano essere contabilizzati "a misura" ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. eeeee), D. Lgs. n. 50/2016;

- sono stati invitati tutti gli operatori economici, iscritti, con riferimento alla categoria prevalente OS19, all'albo informatico per le procedure negoziate costituito dal Comune di Genova mediante specifico software in uso allo stesso, che gestisce altresì l'espletamento della procedura di gara telematica, elencati in maniera anonima mediante codice identificativo numerico nel verbale di sorteggio in data 29 dicembre 2021 n. 20211229T122334044, depositato agli atti della Direzione Stazione Unica Appaltante;

- con Determinazione Dirigenziale N. 2022-270.0.0.-22 del 03/03/2022, si è provveduto ad

aggiudicare l'appalto per l'esecuzione dei lavori: "INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI QUARTIERI GENOVESI PER IL CONTROLLO DEGLI ASSEMBRAMENTI", a favore dell'impresa ALPITEL SPA, P. IVA 01534430044, che ha offerto la percentuale di ribasso del 20,74% (ventivirgolasettantaquattropercento), cosicché il preventivato importo di Euro 910.000,00 di cui Euro 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 20.000,00 per opere in economia contrattuali non soggette a ribasso, viene a ridursi ad Euro 719.562,00, oltre IVA al 22%;

- è stato stipulato il contratto d'appalto in data 02/05/2022 registrato a repertorio n. 147, mentre il contratto applicativo relativo alla prima annualità è stato stipulato in data 21/06/2022 registrato a repertorio n. 1152;

- con verbale prot. 0257724.U del 11/07/2022 sono stati consegnati i lavori in argomento, ove si stabiliva l'ultimazione dei medesimi entro l'11/07/2023, così come stabilito da contratto applicativo 1° annualità Cronologico n° 1152 del 21/06/2022;

- con Ordine di Servizio prot. 0284652.U del 21/07/2022 il Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori in argomento, in quanto la Ditta Appaltatrice non aveva prodotto e consegnato il PSS al Coordinatore della Sicurezza;

- con Determinazione Dirigenziale del 24/07/2023 n. 2023-270.0.0.-116 è stata recepita la presa d'atto del Contratto di compravendita di ramo d'azienda "Servizi Digitali" da ALPITEL S.p.A. a TELEBIT S.p.A., con sede in Via Marco Fanno 1 – 31030 Dosson di Casier (TV) – C.F./P.IVA 01144610936, Rep. 7784/5469, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Brescia il 04/07/2023 al n. 31765 serie 1T.

Considerato che:

- con Ordine di Servizio prot. 0318950.U del 22/08/2022 il Direttore dei Lavori ha ordinato di procedere con i lavori, prorogando il termine di ultimazione di 30 gg e portandolo alla data del 10/08/2023;

- l'Appaltatore ha comunicato l'ultimazione delle lavorazioni, con nota a mezzo pec assunta dalla Civica Amministrazione con prot. 0350181 del 03/08/2023, a far data dal 01/08/2023;

- in data 29/08/2023 è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori con prot. 383044.U del 29/08/2023, constatando la necessità di concedere fino all'01/10/2023 per l'ultimazione delle lavorazioni minori;

- l'Appaltatore con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. 454899 del

03/10/2023 ha inviato formale richiesta di proroga di 30 gg naturali, successivi e continui a causa di circostanze imprevedute ed imprevedibili che hanno influito sull'esecuzione delle lavorazioni previste;

- il Direttore dei Lavori, preso atto del giornale dei lavori, ha concesso la proroga richiesta con nota prot. 0467154.U del 09/10/2023, posticipando il termine per la conclusione delle lavorazioni minori al 31/10/2023;

- in data 31/10/2023 con nota a mezzo PEC, acquisita agli atti di questa Civica Amministrazione con Prot. 0511802.E del 31/10/2023, l'Appaltatore ha comunicato l'avvenuta ultimazione delle lavorazioni minori.

Preso atto che:

- le opere sono state contabilizzate dal Direttore dei lavori in data 31.10.2023 in Euro 441.454,15 netti, oltre I.V.A., secondo le risultanze dello stato finale, senza riserve da parte dell'impresa appaltatrice;

- in base a quanto indicato sul contratto di appalto, alla rata di acconto è stato detratto lo 0,50% di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, pertanto il conto finale dei lavori, pari ad Euro 441.454,15=, è risultato al lordo della citata ritenuta dell'importo complessivo di Euro 2.207,27=, oltre I.V.A. al 22%, pari ad Euro 485,60=, per un totale di Euro 2.692,87=, importo da corrispondere all'impresa TELEBIT S.p.A., quale rata di saldo;

- in forza al contratto di appalto, il direttore dei lavori ha provveduto in data 03.06.2024 alla redazione del certificato di regolare esecuzione delle opere in argomento, prot. n. 300118 del 17.06.2024, allegato come parte integrante al presente provvedimento;

- ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;

- con comunicazione a mezzo PEC del 18.06.2024 prot. n. 304642, l'impresa TELEBIT S.p.A., ha rinunciato allo svincolo immediato delle ritenute di garanzia, ammontanti ad Euro 2.207,27=, oltre I.V.A. al 22%;

- l'importo di cui sopra sarà pertanto da riconoscere trascorsi due anni dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità dell'opera, ossia quando il certificato di regolare esecuzione acquisirà carattere definitivo.

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
- il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato.

Visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023, in particolare l'articolo 226, comma 2, che prevede l'applicazione transitoria delle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- gli artt. 107, 153 comma 5, 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
- la Legge n. 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1121 del 16/07/1998, aggiornato con deliberazione Giunta comunale n. 55 del 02/05/2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 15 aprile 2024, di approvazione del Piano

ASPETTI CONTABILI

Ritenuto pertanto:

1. di impegnare la somma complessiva di Euro **2.692,87**, di cui Euro 2.207,27 per imponibile ed Euro 485,60 per I.V.A. 22%, dai fondi impegnati al capitolo 70480 – C.d.C. 150.8.02 "Citta' Sicura -Acquisto Attrezzature" P.d.C. 2.2.1.5.1 – del Bilancio 2024, Crono 2021/797, a favore di TELEBIT S.p.A. (Codice Benf. n. 61409) riducendo l'impegno Imp 2024/6447 e creando contestuale nuovo Imp **2024/11014**;
2. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, pari ad Euro 2.692,87 è finanziata con Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2024;
3. di dare atto che gli impegni sono assunti ai sensi dell'art. 183 del d. lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

1. di approvare le conclusioni dell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 03/06/2024 (Prot. n. 300118 del 17.06.2024) dal Direttore dei Lavori P.I. Mauro Pastorini, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti, dell'Impresa TELEBIT S.p.A., con sede in Via Marco Fanno 1 – 31030 Dosson di Casier (TV) – C.F./P.IVA 01144610936, i lavori in ACCORDO QUADRO PER "INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI QUARTIERI GENOVESI PER IL CONTROLLO DEGLI ASSEMBRAMENTI" – LOTTO 1 – CONTRATTO APPLICATIVO DELLA 1° ANNUALITÀ. (MOGE: 20853), in base al contratto n° 1152 del 21/06/2022;
2. di approvare quanto riportato, in parte narrativa, nella sezione aspetti contabili;
3. di dichiarare liquidato in complessivi euro 441.454,15 oltre I.V.A., e al lordo delle trattenute di garanzia, l'importo dei suddetti lavori, secondo le risultanze dello stato finale;
4. di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva costituita con Polizza Fideiussoria n. n. 2022-50-2642948 della società "REALE MUTUA" per l'importo di Euro 39.093,60 emessa in data 09.06.2022;
5. di prendere atto che l'Impresa TELEBIT S.p.A. ha rinunciato allo svincolo immediato delle ritenute di garanzia dello 0,5%, ammontanti ad Euro 2.207,27=, oltre I.V.A. al 22%, pari ad Euro 485,60=, per un totale complessivo di Euro 2.692,87= e che la restituzione delle stesse avverrà decorsi due anni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;
6. di dare atto che le fatture digitali che perverranno dall'affidatario del presente atto dovranno contenere i seguenti elementi:
 - CODICE IPA: **CL4VJF**, identificativo della Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche;
 - l'indicazione dell'oggetto specifico del contratto;

- l'indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;
 - i codici identificativi **C.U.P.** B37H21009100004 - **C.I.G.:** 9026314DF0 – **C.I.G. Applicativo:** 9244818926 (nella sezione “dati del contratto / dati dell’ordine di acquisto”);
7. di procedere, a cura della Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche, alla liquidazione della spesa quantificata in premessa, a seguito di presentazione di regolare fattura, mediante emissione di atti di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
 8. di provvedere a cura della Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche del Comune alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
 9. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
 10. di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato.

Il Direttore

Arch. Ferdinando De Fornari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.3476
AD OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER "INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI QUARTIERI GENOVESI PER IL CONTROLLO
DEGLI ASSEMBRAMENTI" - LOTTO 1 - CONTRATTO APPLICATIVO DELLA 1°
ANNUALITÀ.

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

C.U.P. B37H21009100004 - MOGE 20853 - C.I.G.: 9026314DF0 - C.I.G. Applicativo:
9244818926

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Rinegoziazione
BOC)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Magda Marchese



DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE OPERE PUBBLICHE

AREA TECHNOLOGY OFFICE

ACCORDO QUADRO PER “INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI QUARTIERI GENOVESI PER IL CONTROLLO DEGLI ASSEMBRAMENTI” – LOTTO 1 – CONTRATTO APPLICATIVO DELLA 1° ANNUALITÀ. (MOGE: 20853)

C.U.P.: B37H21009100004 – **C.I.G.:** 9026314DF0

C.I.G. Applicativo: 9244818926

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO: D.G.C. N. 330 del 02/12/2021

APPROVAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI, LAVORI E MODALITA'

DI GARA: D.D. 2021-270.0.0.-170 del 15/12/2021

AGGIUDICAZIONE: D.D. 2022-270.0.0.-22 del 03/03/2022 integrata con D.D. 2022-270.0.0.-31 del 21/03/2022

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA SU UNA ANNUALITA': Euro 455.000,00 (quattrocentocinquantacinquemilaeuro/00) di cui Euro 10.000,00 (diecimilaeuro/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 10.000,00 (diecimilaeuro/00) per opere in economia entrambi non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A al 22%;

RIBASSO D'ASTA: 20,74% applicato all'elenco prezzi contrattuale;

IMPORTO NETTO DI AGGIUDICAZIONE – I ANNUALITA': Euro 455.000,00 (quattrocentocinquantacinquemilaeuro/15) di cui Euro 10.000,00 (diecimilaeuro/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 10.000,00 (diecimilaeuro/00) per opere in economia entrambi non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A al 22%;

IMPRESA APPALTATRICE: TELEBIT S.p.A. con sede in Via Marco Fanno 1,



c_d969.Comune di Genova - Prot. 17/06/2024.0300118.1



c_d969.Comune di Genova - Prot. 17/06/2024.0300118.1

C.A.P. 31030 Dosson di Casier (TV) C.F./P.IVA 01144610936 subentrata ad ALPITEL S.P.A. con sede in Nucetto (CN), Via Nazionale 107, C.A.P. 12070, C.F./P.IVA 01534430044 per compravendita di ramo d'azienda "Servizi Digitali" di Alpitel S.p.A. (contratto Rep. 7784/5469 Agenzia delle Entrate di Brescia il 04/07/2023 al n° 31769 serie 1T (Presenza d'atto del Contratto di compravendita: D.D. 2023_270.0.0.-116 del 24/07/2023);

IMPRESA SUBAPPALTATRICE: S.E.T.I. di Cirillo Ciro & Cirillo Flaminio s.n.c. con sede in Via Francesco Faiella 22 – 84018 Scafati (SA);

CONTRATTO APPLICATIVO 1° ANNUALITA': Cronologico n. 1152 del 21/06/2022.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale e assuntore dei lavori

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 2/12/2021 sono stati approvati gli elaborati tecnici definitivi relativi ai lavori in argomento;

- con determinazione dirigenziale del 15/12/2021 n. 2021-270.0.0.-170 è stato stabilito di procedere all'esecuzione degli anzidetti lavori tramite accordo quadro di durata biennale di capienza annua pari a euro 600.000,00 (seicentomila/00) complessivi e comprensivi di somme a disposizione e I.V.A.;

- con determinazione dirigenziale 2022-270.0.0.-22 del 03/03/2022 -integrata con D.D. 2022-270.0.0.-31 del 21/03/2022- l'Appalto in argomento è stato aggiudicato alla Società ALPITEL S.p.A.;

- con verbale prot. 0257724.U del 11/07/2022 sono stati consegnati i lavori in argomento ove si stabilisce l'ultimazione dei medesimi entro l'11/07/2023, così come



c_d969.Comune di Genova - Prot. 17/06/2024.0300118.1

da contratto applicativo 1° annualità Cronologico n° 1152 del 21/06/2022;

- con Ordine di Servizio prot. 0284652.U del 21/07/2022 il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori in quanto la Ditta Appaltatrice non aveva prodotto e consegnato il PSS al Coordinatore della Sicurezza;

-con determinazione dirigenziale del 24/07/2023 n. 2023-270.0.0.-116 è stata recepita la presa d'atto del Contratto di compravendita di ramo d'azienda "Servizi Digitali" da Alpitel S.p.A. a Telebit S.p.A. Rep. 7784/5469, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Brescia il 04/07/2023 al n. 31765 serie 1T;

- con Ordine di Servizio prot. 0318950.U del 22/08/2022 il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina di procedere con i lavori, prorogando il termine di ultimazione dei lavori di 30 gg e portandolo alla data del 10/08/2023;

- l'Appaltatore ha comunicato via PEC l'ultimazione delle lavorazioni, assunta dalla C.A. con prot. 0350181 del 03/08/2023, a far data dal 01/08/2023;

- in data 29/08/2023 veniva redatto il certificato di ultimazione dei lavori con prot. 383044.U del 29/08/2023, constatando la necessità di concedere all' 01/10/2023 per l'ultimazione delle lavorazioni minori;

- l'Appaltatore con nota acquisita agli atti di questa C.A. con prot. 454899 del 03/10/2023 ha inviato formale richiesta di proroga di 30 gg naturali, successivi e continui a causa di circostanze impreviste ed imprevedibili che hanno influito sull'esecuzione delle lavorazioni previste;

- Il Direttore dei Lavori, preso atto del giornale dei lavori, concede la proroga richiesta con nota prot. 0467154.U del 09/10/2023, spostando di fatto il termine per la conclusione delle lavorazioni minori al 31/10/2023;

- l'Appaltatore ha comunicato l'avvenuta ultimazione delle lavorazioni minori in data



c_d969.Comune di Genova - Prot. 17/06/2024.0300118.1

31/10/2023 mediante PEC, acquisita agli atti di questa Civica Amministrazione con Prot. 0511802.E del 31/10/2023.

Contratto

Il Contratto principale è stato stipulato in data 02/05/2022 repertorio n. 147 - contratto I annualità è stato stipulato in data 21/06/2022 con Repertorio n. 1152.

Garanzia Definitiva

L'Impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha presentato polizza fidejussoria assicurativa n. 2022-50-2642948 della società "Reale Mutua", per l'importo di Euro 39.093,60=, emessa in data 09/06/2022.

Importo contrattuale

L'importo contrattuale ammonta a Euro Euro 455.000,00 (quattrocentocinquantacinquemilaeuro/10), di cui Euro 10.000,00 (diecimilaeuro/00) quali oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, liquidabili ai sensi dell'art. 179 D.P.R. 207/2010, il tutto oltre I.V.A. 22%. La percentuale complessiva di ribasso d'asta è del 20,74%.

Somma autorizzata

La somma totale netta autorizzata ammonta pertanto ad Euro 455.000,00.

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della vigente normativa sui Contratti Pubblici è il Geom. Paolo Pistelli della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche.

Direttore dei Lavori

La fornitura in opera è stata diretta dal P.Ind. Mauro Pastorini dell'Area Technology



c_d969.Comune di Genova - Prot. 17/06/2024.0300118.1

Office, con la collaborazione dei seguenti direttori operativi:

- Ing. Andrea Sinisi dell'Area Technology Office;
- Geom. Alessandra Raiti dell'Area Technology Office;
- Sig. Antonio Iacopino dell'Area Technology Office;
- Geom. Carolina Martini della Dir. di Area Infrastrutture Opere Pubbliche;
- Geom. Gianfranco Chiappuzzo della Dir. di Area Infrastrutture Opere Pubbliche;
- Geom. Andrea Bertazzoni della Dir. di Area Infrastrutture Opere Pubbliche;
- Dott. Maurizio Cabona della Direzione Corpo di Polizia Locale

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è l'ing. Giancarlo Borchì, incaricata dalla C.A. con D.D. n. 2022/270.0.0.-74 dell'01/07/2022.

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori con verbale prot. 0257724.U del 11/07/2022 ed accettati senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo previsto per l'esecuzione – penalità in caso di ritardo

Il Contratto d'Appalto prevedeva che l'attività fosse completata in 365 (trecentosessantacinque//00) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla formale consegna. La penale pecuniaria di cui al Contratto d'Appalto è stata stabilita nella misura dell'1(uno) per mille dell'importo del Contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Subappalto – Adempimenti antimafia

L'Impresa si è avvalsa del Subappalto con l'Impresa S.E.T.I. di Cirillo Ciro & Cirillo Flaminio s.n.c. con sede in Via Francesco Faiella 22 – 84018 Scafati (SA)



c_d969.Comune di Genova - Prot. 17/06/2024.0300118.1

Ultimazione dell'attività

I lavori sono stati ultimati il giorno 29/08/2023 ove veniva redatto il certificato di ultimazione dei lavori con prot. 383044.U del 29/08/2023 pertanto entro il termine contrattuale.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dell'attività non avvennero danni di forza maggiore.

Stato Finale

Lo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori al 31/10/2023 ammonta complessivamente Euro 441.454,15, così distinti:

- a) Lavori e somministrazioni Euro 431.455,88;
- b) Sicurezza Euro 9.998,27

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Infortuni in corso di lavoro:

L'Impresa ha assicurato i propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Pordenone con codice ditta n. 26639055 con decorrenza continuativa.

Assicurazioni sociali e previdenziali:

L'Impresa ha assicurato i propri dipendenti contro le malattie sul lavoro presso l'INPS con matricola azienda n. 9301603185.

In occasione della liquidazione dello stato di avanzamento è stato rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva dagli Enti previdenziali. Prima della liquidazione finale, il R.U.P. chiederà il rilascio di nuovo DURC.

Tempo stabilito per il collaudo

In base al Contratto d'Appalto, Il Direttore dei Lavori è autorizzato all'emissione del



c_d969.Comune di Genova - Prot. 17/06/2024.0300118.1

certificato di regolare esecuzione.

Avviso ai creditori

Per l'esecuzione dell'attività in argomento non sono occorse occupazioni permanenti e/o temporanee, non sono stati arrecati danni diretti o indiretti ai beni di proprietà privata, risultando che la stessa si è svolta nell'ambito dell'area di cantiere nonché in aree pubbliche.

Cessione di credito

Come risulta dalla specifica comunicazione della competente Direzione Contabilità e Finanza non risultano né cessioni di crediti né procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento né atti impeditivi di alcun genere.

Collaudatore

Atteso che l'importo netto dell'attività risulta inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi dell'articolo 102 del sopracitato decreto, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha provveduto alla redazione del presente Certificato di Regolare Esecuzione.

Visita di Collaudo

Alla visita di collaudo si è proceduto in data 05/12/2023 non appena ottenuta la documentazione e le certificazioni necessarie alla stesura del presente atto.

Interventi alla visita

Alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre il sottoscritto Direttore dei Lavori, l'Ing. Massimiliano Franco responsabile di Cantiere (PM) dell'Impresa Telebit.

Risultato della visita

Nel corso della visita, con la scorta degli elaborati grafici, tecnici e documenti contabili, il sottoscritto insieme all'intervenuto ha percorso la zona di intervento per



c_d969.Comune di Genova - Prot. 17/06/2024.0300118.1

un esame generale dello stesso conducendo verifiche e deducendo che le opere eseguite corrispondono per gli effetti contabili in tutto e per tutto. In tutte le opere eseguite si è constatata buona qualità dei materiali impiegati, la lavorazione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali. Di tali opere era stato in ogni modo verificato la corretta esecuzione e la corrispondenza per gli effetti contabili a quanto registrato nei documenti contabili stessi, in sede di visita di fine attività.

CIO' PREMESSO

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse, da cui risulta:

- che l'attività è stata eseguita secondo le indicazioni della Direzione dell'Esecuzione;
- che l'ammontare dei lavori, secondo quanto contabilizzato al netto dell'I.V.A. ammonta ad Euro 441.454,15 comprensivo degli oneri della sicurezza;
- che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali prescritte dalla legge;
- che l'attività è stata completata nei tempi indicati dal Contratto e non ha comportato quindi l'applicazione della penale prevista nel Contratto d'Appalto;
- che i prezzi applicati sono quelli di Capitolato;
- che non risultano cessioni di crediti da parte dell'Impresa;
- che sono stati adempiuti gli obblighi di legge in materia di "antimafia" riguardo il subappalto, ai piani di sicurezza, alla certificazione annuale;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categoria e numero alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e riassunto nello stato finale;



c_d969.Comune di Genova - Prot. 17/06/2024.0300118.1

- che, come è stato precedentemente specificato, l'attività è stata eseguita in buona regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

Il sottoscritto D.L. P.Ind. Mauro Pastorini

CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITA

La fornitura in opera effettuata da TELEBIT S.p.A. con sede in Via Marco Fanno 1 – 31030 Dosson di Casier (TV) – C.F./P.IVA 01144610936 per il Contratto Applicativo 1° Annualità Repertorio n. 1152 del 21/06/2022 e riconosce liquidabile secondo le risultanze dello stato finale l'importo di Euro 441.454,15 al netto dell'I.V.A. e al lordo delle trattenute di garanzia. Certifica potersi restituire all'Impresa le ritenute di Legge e contrattuali, ivi comprese le cauzioni salvo la prescritta e rituale approvazione del presente atto.

Genova li,

PER L'IMPRESA APPALTATRICE

Ing. Germano QUARTA (documento firmato digitalmente)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

P.Ind. Mauro PASTORINI (documento firmato digitalmente)

V.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Paolo PISTELLI (documento firmato digitalmente)