



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4175

ADOTTATO IL 30/07/2024

ESECUTIVO DAL 30/07/2024

OGGETTO: OPERE DI SOSTEGNO E FONDAZIONALI PROPEDEUTICHE ALLA INSTALLAZIONE DI N. 1068 NUOVI LOCULI OSSARIO TRAMITE STRUTTURE MODULARI PREFABBRICATE NEI CIMITERI LEIRA DI VOLTRI, PRA' PALMARO E CREVARI – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
CUP: B34E16000090004 - CIG: 66433390C6 - (GULP: 16500)
CESPITE FABBRICATI: PATRIMONIO INDISPONIBILE

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2016/176.3.0.-17 del 14/4/2016 è stato approvato il progetto esecutivo e le modalità di affidamento relativi ai lavori per l'esecuzione di opere di sostegno e fondazionali propedeutiche alla installazione di n. 1068 nuovi loculi ossario tramite strutture modulari prefabbricate nei cimiteri Leira di Voltri, Prà Palmaro e Crevari;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2016/176.3.0.-58 del 28/7/2016 è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo di cui sopra, per un importo complessivo dei lavori a misura da porre a base di gara di Euro 63.644,64, di cui € 6.600,00 per oneri sicurezza e € 3.500,00 per opere in economia, non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.;

- in esecuzione della sopra citata determinazione, si è regolarmente svolto il procedimento di gara

a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma e lettera b) del D.Lgs. 50/2026, conclusosi con l'aggiudicazione all'Impresa Verzì Costruzioni S.r.l. con sede in via Luigi Canepa civ. 15/R -16165-Genova (GE), che ha offerto il ribasso del 28,88 %;

- i lavori sono stati aggiudicati con Determinazione Dirigenziale n. 2017-176.3.0.-19 del 13.3.2017, per un importo netto di Euro 48.176,66, di cui Euro 6.600,00 per oneri sicurezza ed € 3.500,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;

- conseguentemente, in data 25/5/2017, è stato stipulato il contratto d'appalto prot. n. 671/2017 tra l'impresa Verzì Costruzioni S.r.l. ed il Comune di Genova;

- l'Impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, ha presentato apposita garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria numero 6395552, emessa in data 27.3.2017, per l'importo di 9.099,61 pari al 37,776% dell'importo contrattuale, rilasciata dalla AVIVA ITALIA S.p.a. – Agenzia Casalegno Assicurazioni S.r.l. –codice Age 1519, cod. ramo 03;

- in data 31.5.2017, sono stati consegnati i lavori, come da verbale NP/2017/870 del 6/06/2017;

- con Determinazione dirigenziale n. 2017-176.3.0.-84 del 24.8.2017, sono state approvate modifiche non sostanziali ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo pari ad Euro 9.623,34 oltre IVA;

- l'importo contrattuale a seguito delle modifiche di cui sopra è venuto a rideterminarsi in Euro 57.800,00, di cui € 6.600,00 per oneri sicurezza e € 3.500,00 per opere in economia, oltre I.V.A.;

- i lavori sono stati ultimati in data 11.9.2017, come da Verbale prot. NP/2017/1309 del 20/09/2017, entro il tempo utile contrattuale previsto alla data del 4/10/2017.

Considerato che:

- i lavori sono stati contabilizzati in Euro 57.800,00 al lordo delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A., secondo le risultanze dello stato finale, in data 18/9/2017 firmato senza riserve dall'impresa appaltatrice;

- il Direttore dei Lavori, geom. Fiorenzo Deidda, ha redatto in data 22/5/2018 il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere in argomento, prot. NP/2018/780 del 24/5/2018, controfirmato dall'impresa, liquidandoli in Euro 57.800,00, al lordo delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A.;

- come analiticamente indicato nel certificato di regolare esecuzione, risulta che per i lavori in argomento è stato corrisposto complessivamente all'Impresa appaltatrice l'importo netto di Euro 57.510,99, restando pertanto da corrispondere l'importo netto di Euro 289,01 oltre Euro 63,58 per IVA al 22%, per complessivi Euro 352,59 quale rata di saldo corrispondente allo 0,5% delle rate di acconto trattenute a garanzia ai sensi della vigente normativa;

- l'impresa esecutrice con comunicazione via pec in data 28.5.2018, prot. PG/2018/183253 del 29/5/2018, ha dichiarato l'indisponibilità a presentare la polizza fideiussoria di cui all'art.103, comma 6 del D.Lgs.50/2016, e di voler attendere per il pagamento della rata di saldo comprensiva delle ritenute di garanzia, corrispondenti allo 0,5% della rata di acconto, e del saldo dei lavori ordinati in fase di collaudo, il decorso dei termini previsti dall'art. 102 comma 3 del D.Lgs.50/2016 per l'assunzione del carattere definitivo del CRE;

- vista dichiarazione di cui sopra e in mancanza della polizza fideiussoria biennale di cui all' art. 103 comma 6 del codice, non è stato possibile procedere immediatamente al pagamento della rata di saldo con contestuale svincolo delle ritenute di garanzia;

- essendo trascorsi oltre due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere in oggetto, è possibile procedere al pagamento della rata di saldo in favore dell'impresa appaltatrice;

- gli avvisi ai creditori sono stati regolarmente pubblicati all'albo pretorio dei Comuni di Genova e nel foglio degli annunci legali della Provincia di Genova. A seguito di tale procedura non vennero presentati reclami;

- che si rende necessario approvare il certificato di regolare esecuzione.

Dato atto che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' arch. Ines Marasso, dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Responsabile Unico del Procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

- con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. 267/2000;

- il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 come da allegato.

Visti:

- il D.lgs. n. 36/2023 e, in particolare, l'art. 226 comma 2;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 107, 153 comma 5, 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
- la Legge n. 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1121 del 16/07/1998, aggiornato con deliberazione Giunta comunale n. 55 del 02/05/2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 15 aprile 2024, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026.

ASPETTI CONTABILI

Ritenuto pertanto:

1) di autorizzare il pagamento della rata di saldo pari ad Euro 289,01, oltre Euro 63,58 per IVA al 22%, per complessivi Euro 352,59 a favore dell'impresa Verzi Costruzioni S.r.l.;

2) di mandare a prelevare **euro 352,59** (di cui euro 289,01 per imponibile ed Euro 63,58 per IVA 22%) al capitolo 79900 C.d.c. 165.8.80. "Contabilità e Finanza – Intereventi Straordinari in Conto Capitale" P.d.C. 2.2.1.9.15. crono 2024/452 del Bilancio 2024, mediante emissione di nuovo IMP. **2024/12015;**

3) di dare atto che la spesa di euro 352,59 è finanziata mediante entrate proprie dell'Ente (acc.to 2024/595);

4) di dare atto che gli impegni di cui sopra sono assunti ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

1. di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione, redatto in data 22/5/2018 dal Direttore dei lavori, geom. Fiorenzo Deidda, controfirmato dall'Impresa in pari data, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i lavori per "opere di sostegno e fondazionali propedeutiche alla installazione di n. 1068 nuovi loculi ossario tramite strutture modulari prefabbricate nei cimiteri Leira di Voltri, Pra' Palmaro e Crevari", eseguiti dall'impresa Verzi Costruzioni S.r.l. con sede in via Luigi Canepa civ. 15/R -16165- Genova (GE) - C.F. 02720700109, in base al contratto prot. n. 671/2017 del 25.5.2017;
2. di dichiarare liquidato in complessivi Euro **57.800,00** oltre IVA, al lordo delle ritenute di garanzia, l'importo dei suddetti lavori, secondo le risultanze dello stato finale in data 18/9/2017, firmato senza riserve dall'impresa appaltatrice;
3. di approvare quanto riportato in parte narrativa, nella sezione "aspetti contabili";
4. di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale (cauzione definitiva) - emessa dalla Compagnia "Bene Assicurazioni S.p.a." – Agenzia di Genova n. 10003810001865 emessa in data 12.10.2021 per l'importo di €. 72.240,15 pari al 33,86% dell'importo contrattuale;
5. di prendere atto che l'Impresa appaltatrice, con nota trasmessa tramite pec in data 28.5.2018, prot. PG/2018/183253 del 29/5/2018, ha dichiarato l'indisponibilità a presentare la polizza fideiussoria di cui all'art.103, comma 6 del D.Lgs.50/2016, rinunciando allo svincolo immediato della rata di saldo;
6. di dare atto che può avere luogo il pagamento della rata di saldo, essendo trascorsi oltre due anni dal 22.05.2018, data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;
7. di dare atto che le fatture digitali relative alla liquidazione di cui sopra dovranno contenere i seguenti elementi:
 - CODICE IPA: CL4VJF, identificativo della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche;
 - l'indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;
 - i codici identificativi CUP: B34E16000090004 - CIG: 66433390C6 - (GULP: 16500) (nella sezione dati del contratto/dati dell'ordine di acquisto);
 - l'indicazione del numero e data di Repertorio del risolvendo Contratto (n. 671/2017 del 25/5/2017);

8. di procedere a cura della Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
9. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente, assieme al responsabile unico del procedimento, attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
10. di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato;
11. di provvedere a cura della Direzione Area Infrastrutture e Opere Pubbliche alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.lgs. 36/2023;
12. di notificare all'impresa Verzi Costruzioni S.r.l. con sede in via Luigi Canepa civ. 15/R -16165-Genova (GE) - C.F. 02720700109, il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 234 del D.P.R. n. 207/2010.

Il Direttore

Arch. Ferdinando De Fornari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

NP/2018/780
del 26.05.18



COMUNE DI GENOVA
COORDINAMENTO RISORSE TECNICO OPERATIVE
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE



OGGETTO APPALTO: OPERE DI SOSTEGNO E FONDAZIONALI PROPEDEUTICHE
ALLA INSTALLAZIONE DI N. 1068 NUOVI LOCULI OSSARIO TRAMITE STRUTTURE
MODULARI PREFABBRICATE NEI CIMITERI LEIRA DI VOLTRI, PRA' PALMARO E
CREVARI.- (GULP : 16500)

CONTRATTO: n. 671/2017 del 25.5.2017

IMPRESA APPALTATRICE: Verzì Costruzioni S.r.l.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE

Progetto principale

Il progetto principale, redatto dal Settore Progettazione e Opere Pubbliche, prevedeva la seguente spesa:

- opere a misura	Euro	53.544,64
- opere in economia	Euro	3.500,00
- oneri di sicurezza	<u>Euro</u>	<u>6.600,00</u>
Complessivamente	Euro	63.644,64

Il progetto è stato approvato con Determinazioni Dirigenziali n. 2016/176.3.0./17 del 14/04/2016 e n. 2016/176.3.0./58 del 28/07/2016

Lavori Complementari

Per i modifiche non sostanziali, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, riguardanti la realizzazione di un muretto gradonato a coronamento dei basamenti previsti presso il cimitero di Voltri, è stata redatta una perizia comportante le seguenti maggiori spese: Euro 9.623,34 oltre IVA.

Tali lavori di modifiche sono stati approvati con D.D. n. 2017-176.3.0.-84 del 24.8.2017.

Impresa aggiudicataria

Previo esperimento di gara, secondo procedura negoziata, le opere sono state aggiudicate all'Impresa Verzì Costruzioni S.r.l. che ha offerto il ribasso del 28,888 %



COMUNE DI GENOVA
COORDINAMENTO RISORSE TECNICO OPERATIVE
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE

Affidamento dei lavori

Con Determinazione Dirigenziale n. 2017-176.3.0.-19 del 13/3/2017, a firma del dirigente del Settore Opere Pubbliche C, Ing. Roberto Innocentini, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Verzi Costruzioni S.r.l.

Contratto

Stipulato in data 25.5.2017 con protocollo n. 671/2017. L'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso del 28,888 % sulla somma di Euro 53.544,64 è risultato di Euro 48.176,66 comprensivo di Euro 6.600,00 per oneri di sicurezza, Euro 3.500,00 per opere in economia, oltre IVA e salva la liquidazione finale.

Cauzione

L'impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha presentato fideiussione per importo di Euro 9.099,61, pari al 37,776% di quello contrattuale, presso la società AVIVA ITALIA S.p.a. – Agenzia Casalegno Assicurazioni S.r.l. – codice Age 1519, cod ramo 03, numero 6395552, emessa in data 27/03/2017.

Responsabile del procedimento

Il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 è l'Ing. Roberto Innocentini, direttore della Direzione Politiche dello Sport.

Ufficio Direzione lavori

- Direttore dei lavori: Geom. Roberto Ghiglino della Gestione Tecnica Sistema Cimiteriale Cittadino – Direzione Servizi Civici Legalità e Diritti;
- Direttore Operativo: Geom. Fiorenzo Deidda funzionario del Settore Opere Pubbliche B;
- Direttore Operativo Strutture: Ing. Massimo Rossi istruttore servizi tecnici presso la Direzione Progettazione;



COMUNE DI GENOVA
COORDINAMENTO RISORSE TECNICO OPERATIVE
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE

- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Geom. Roberto Ghiglino.

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati in data 31/05/2017 con verbale della Direzione Lavori Prot. NP/2017/870 del 6/06/2017 senza riserve da parte dell'impresa.

Tempo previsto per l'esecuzione - penalità in caso di ritardo -

Il Capitolato Speciale d'Appalto prevedeva che i lavori fossero completati in 126 gg. naturali, successivi e continui, decorrenti dalla formale consegna dei lavori stessi.

Il termine utile doveva pertanto scadere il giorno 4/10/2017.

La penale pecuniaria di cui all'art. 5 del Contratto d'Appalto è stata stabilita nella misura di Euro 48,18 per ogni giorno di ritardo.

Sospensione e ripresa dei lavori

Non vi sono state sospensioni.

Proroghe

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.

Scadenza definitiva del tempo utile

Il termine utile per l'ultimazione dei lavori è rimasto fermo al 4/10/2017.

Subappalti - Adempimenti antimafia

Nel corso dei lavori l'appaltatore ha subappaltato i seguenti lavori:

1) per lavori rientranti nelle categorie OG1, di scavo e movimentazione di terre, mediante nolo a caldo di mini escavatore, Bob-cat, rullo compattatore, per un importo complessivo di Euro 3.000,00 (6,23% dei lavori appaltati) alla Ditta Individuale Romairone Emanuele, con sede in via Creto civ. 30C – 16165 – Genova;

La direzione lavori, che conserva agli atti la documentazione prescritta dalla Legge 55/90 e s.m.i., ha adempiuto le norme e disposizioni vigenti in materia.



COMUNE DI GENOVA
COORDINAMENTO RISORSE TECNICO OPERATIVE
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE

Ultimazione dei lavori

I lavori sono ultimati in data 11/09/2017 come risulta dal certificato di ultimazione lavori in data 12/09/2017, prot. NP/2017/1309 del 20/09/2017 del Settore Opere Pubbliche C e, pertanto, in tempo utile rispetto al tempo stabilito dal contratto.

Verbale di concordamento nuovi prezzi

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto sono stati convenuti complessivamente n. 10 nuovi prezzi, come da verbale di concordamento in data 10/7/2017 (n.7 nuovi prezzi) prot. n. 284334 in data 14/08/2017 e da Determinazione Dirigenziale di approvazione modifiche non sostanziali n. 2017/176.3.0./84 del 24.8.2017(n.3 nuovi prezzi), corredati dalle rispettive analisi.

Conto finale

Il conto finale, ammonta complessivamente, al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia a Euro 57.800,00 (35,383+22.417,00) così suddivise:

- Lavori a misura			Euro	57.800,00
di cui :	- Sicurezza	Euro	5.491,14	
	- Economie	Euro	5.280,12	
			=====	
		TOTALE	Euro	57.800,00

Interventi aggiuntivi richiesti in quanto necessari alla funzionalità delle opere

Successivamente alla fine dei lavori non sono stati ordinati interventi aggiuntivi.

Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza avanzare riserve

Assicurazione degli operai

L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Genova con posizione assicurativa n. 46063728/27;

Assicurazioni sociali



COMUNE DI GENOVA
COORDINAMENTO RISORSE TECNICO OPERATIVE
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE



L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro le malattie presso l'I.N.P.S. con posizione assicurativa n. 3411425431;

Infortuni nel corso dei lavori

Durante l'appalto non si sono verificati infortuni sul lavoro.

Tempo stabilito per il collaudo

In base all'art. 10 del Contratto d'Appalto il certificato di regolare esecuzione doveva essere emesso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Avvisi ai creditori

Gli avvisi ai creditori sono stati regolarmente pubblicati all'albo pretorio dei Comuni di Genova e nel foglio degli annunci legali della Provincia di Genova.

A seguito di tale procedura non vennero presentati reclami.

Cessione di credito

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto alcuno importo dei suoi crediti.

Collaudatore

Atteso che l'importo netto dei lavori risulta inferiore a 500.000 euro, ai sensi dell'art. 141 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha provveduto alla redazione del certificato di regolare esecuzione

Visita di collaudo

Alla visita di collaudo si è proceduto in data ^{22/05} 22/05/2018, ad avvenuta emissione del certificato di collaudo relativo al corpo colombari ricostruito c/o il cimitero della Castagna.

Intervento alle visite

Alla visita di collaudo è intervenuto, oltre il sottoscritto Direttore dei Lavori, il sig. Giuseppe Verzì in qualità di legale rappresentante dell'impresa esecutrice.

Risultato della visita

Nel corso della visita, con la scorta degli elaborati grafici e dei documenti contabili, il sottoscritto insieme con gli altri intervenuti, ha percorso la zona dei lavori per un esame



COMUNE DI GENOVA
COORDINAMENTO RISORSE TECNICO OPERATIVE
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE

generale dei lavori stessi conducendo verifiche e deducendo che le opere eseguite corrispondono per gli effetti contabili in tutto e per tutto, sia registrato nei libretti delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

In tutte le opere eseguite si è constatata buona qualità dei materiali impiegati, la lavorazione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali.

Di tali opere era stata verificata la corretta esecuzione e la corrispondenza per gli effetti contabili a quanto registrato nei documenti contabili stessi, in sede di visita di fine lavori.

Ciò premesso

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori vennero eseguiti secondo il progetto e le indicazioni della D.L.;
- b) che l'ammontare dei lavori, secondo quanto contabilizzato al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia ammonta ad Euro 57.800,00;
- c) che l'impresa ha ottemperato, all'obbligo delle assicurazioni sociali di legge, come risulta dal documento unico di regolarità contributiva protocollo INPS n. ³⁷⁰²⁶³⁰ V...;
- d) che i lavori sono stati completati nei tempi indicati dal contratto e non hanno comportato l'applicazione della penale prevista all'art.6 del Contratto d'Appalto
- e) che i prezzi applicati sono quelli di capitolato;
- f) che gli avvisi ai creditori sono stati regolarmente pubblicati all'albo pretorio dei Comuni di Genova e nel foglio degli annunci legali della Provincia di Genova ed, a seguito di tale procedura non sono stati presentati reclami.
- g) che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa;
- h) che sono stati adempiuti gli obblighi di legge in materia di "antimafia" riguardo al subappalto, ai piani di sicurezza, alla certificazione annuale;
- i) che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categoria e numero alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e riassunte nello stato finale;





COMUNE DI GENOVA
COORDINAMENTO RISORSE TECNICO OPERATIVE
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE

l) che, come è stato precedentemente specificato, i lavori sono stati eseguiti a buona regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni della D.L.;

Preso atto delle risultanze della "Relazione finale del direttore operativo per le strutture" , eseguito dall'ing. Massimo Rossi, istruttore servizi tecnici della Direzione Progettazione del Comune di Genova, relativa alle opere in cemento armato;

Il sottoscritto D.L. Geom. Roberto Ghiglino

CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITI

i lavori effettuati dall'impresa Verzi Costruzioni S.r.l. con sede in via Luigi Canepa civ. 15/R -16165- Genova (GE) per contratto n. 671/2017 in data 25/5/2017 e, nel contempo dichiara liquidabili le ritenute di garanzia di importo complessivo pari ad Euro 289,01 (176,92+112,09) oltre I.V.A., in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4 commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010 e successive smi.

Genova, li 22/05/2018

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Roberto Ghiglino)

V° IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Roberto Innocentini)

Firma per accettazione

L'IMPRESA Verzi Costruzioni S.r.l.

IMPRESA EDILE