



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4537

ADOTTATO IL 13/08/2024

ESECUTIVO DAL 14/08/2024

OGGETTO: P.N.R.R. – M5. C2. I2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) PROGETTO PILOTA EX L.160/2019 ART. 1, C. 437 - "INNOVAZIONE TECNOLOGICA: CONTROLLO ACCESSI E STAZIONAMENTO VEICOLI NEL CENTRO STORICO DI GENOVA" - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

CUP B31B21001750001 – MOGE 20748 – CIG 930745205F

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Su proposta del Responsabile del Procedimento Paolo Pistelli

Premesso che:

- con Legge n. 160 del 27/12/2019 è stato istituito il "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City);

- con Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021

viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;

- l'art. 20 del succitato regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata la valutazione del PNRR italiano;

- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- la Decisione di esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e riforma, obiettivi e traguardi precisi, al cui conseguimento è subordinata l'assegnazione delle risorse su base semestrale;

- con il Decreto Legge n. 121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare, prevede di "realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità";

- con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, vengono individuate le "misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

- con il successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

- l'art. 8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 vengono quindi individuate le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

- con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate

le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione alle Amministrazioni titolari;

- con il suddetto Decreto per ciascun Ministero sono individuati gli interventi di competenza, con l'indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota anticipata dal Fondo di Sviluppo e Coesione;

- con Decreto del Direttore Generale del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 804 del 20/01/2022 sono state definitivamente ammesse al finanziamento le proposte pilota elencate nell'Allegato A del medesimo Decreto.

Premesso altresì che:

- con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 2021/37 (proposta n. 79 del 10/03/2021), n. 2021/38 (proposta n. 80 del 10/03/2021) e n. 2021/88 (proposta n. 151 del 13/04/2021) sono state approvate le proposte al fine della partecipazione del Comune di Genova al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare rispettivamente per i progetti di rigenerazione del "Centro Storico" – "Prè, Ghetto e Caricamento denominata C³: co-living, culture, commons", "Prà mare e collina" e "Caruggi – Progetto Pilota", tra cui l'intervento oggetto della presente determinazione;

- con Decreto del 7/10/2021, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha approvato l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal PNRR;

- con Decreti Direttoriali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili M.INF. EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.17524 del 29/12/2021 (Progetto Pilota – ID 500) e M.INF. EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.804 del 20/01/2022 (Progetto Prà mare e collina – ID 108 e Progetto Centro Storico – ID 77,) sono state disposte l'ammissione definitiva al finanziamento delle proposte ritenute conformi agli obiettivi del Programma per ciascuno dei Soggetti beneficiari PINQuA;

- con lo stesso Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 29/12/2021 è stato approvato lo schema di convenzione MIMS – SOGGETTO BENEFICIARIO PINQuA ovvero il soggetto che ha presentato le proposte dichiarate ammissibili;

- con successive comunicazioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sono state avviate le procedure per la stipula delle Convenzioni di cui sopra al fine del rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 31 maggio 2022 è stato approvato il 3° adeguamento al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2023-2024, nel quale è inserito, all'annualità 2022, l'intervento di "Innovazione tecnologica: controllo accessi e stazionamento veicoli" – CUP "B31B21001750001" - MOGE "20748";

- con Determinazione Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-60 adottata il 10/05/2022, esecutiva dal 19/05/2022, si è preso atto, dell'ammissione a finanziamento delle proposte relative ai seguenti progetti "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU":

- ID 108 - "Prà mare e collina" per Euro 15.000.000,00 come da Decreto Direttoriale del 20/01/2022;
- ID 77 – "Centro Storico" per Euro 15.000.000,00 come da come da Decreto Direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022;
- ID 500 - "Caruggi – Progetto Pilota" per Euro 87.000.000,00 come da Decreto Direttoriale del 29/12/2021;

- con il suddetto provvedimento sono state, inoltre, accertate ed impegnate le risorse a valere sui fondi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per il triennio 2022-2023-2024.

Premesso altresì che:

- tra gli interventi ricompresi nella suddetta Proposta figura anche l'intervento "Innovazione tecnologica: controllo accessi e stazionamento veicoli nel Centro Storico – PNRR M5C2-2.3 – PINQUA-PROGETTO PILOTA – int. 16", elaborato a livello definitivo a cura della Direzione Corpo Polizia Locale, per un importo complessivo di Euro 1.128.000,00, (di cui Euro 504.196,21, oltre I.V.A., per lavori) finanziato a valere sulle risorse del Progetto PINQUA per complessivi Euro 1.114.330,70 e per Euro 13.669,28 con risorse proprie dell'Ente;

- il quadro economico dell'intervento in questione rientra tra i progetti approvati con la Delibera di Giunta n. 88/2021 sopra nominata e che il cofinanziamento assicurato dal Comune di Genova è impiegato per la copertura finanziaria delle voci di spesa non ammesse a finanziamento dai bandi P.N.N.R / PINQUA (quota allacci) e in parte a copertura della voce inerenti gli imprevisti;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2022/270.0.0./25 del 14/03/2022 è stata affidata la progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dalla Legge n. 120 del 2020, al RTP costituito dagli Ingg. Davide De Faveri (capo gruppo) e Stefano Basso;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2022/270.0.0.-80 del 13/07/2022, esecutiva in data 14/07/2022, sono stati approvati il progetto esecutivo, i lavori e le modalità di gara per un importo

complessivo da Quadro Economico pari ad Euro 636.000,00;

- l'intervento in oggetto è stato finanziato per Euro 623.800,00 con i fondi di cui al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito del Programma Innovativo della Qualità dell'Abitare (PINQuA) – Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 accertati ed impegnati con Determinazione Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-60 adottata il 10.05.2022, esecutiva dal 19.05.2022 e per Euro 12.200,00 mediante risorse proprie dell'ente di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-78 adottata il 06.07.2022 ed esecutiva dall'11.07.2022.

Considerato che:

- con la sopra citata Determinazione Dirigenziale 270.0.0.-2022-80 è stato stabilito di affidare l'intervento in argomento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura negoziata, per un importo dei lavori posto a base gara pari ad Euro 460.771,55 oltre Euro 12.131,11 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre Euro 26.597,34 per opere in economia il tutto oltre I.V.A. al 10% e di disporre l'aggiudicazione al prezzo più basso, mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice e dell'art. 1 comma 3 della citata Legge n. 120/2020, procedendo altresì all'esclusione automatica delle offerte presuntivamente anomale secondo il calcolo di cui al citato art. 97 del Codice;

- con la procedura di gara, la Civica Amministrazione si è riservata il diritto di subordinare l'aggiudicazione dell'appalto alla realizzazione da parte del partecipante, individuato come miglior offerente, senza alcun onere o spesa per la stazione appaltante, di un ambiente di test su un "sito pilota" tra quelli presenti nel progetto, in cui installare l'esatta tecnologia ed apparati offerti dal partecipante per il rispetto dei requisiti previsti dal progetto;

- nell'ambiente di test di cui sopra, è stata prevista anche l'installazione del software di gestione completo delle caratteristiche richieste su un server "muletto" messo a disposizione dalla stazione appaltante e del software di impiego su un PC fisso e dell'APP su un dispositivo mobile sempre messi a disposizione dalla stazione appaltante. L'ambiente di test doveva essere realizzato entro 30 giorni solari dalla comunicazione di miglior offerta, in caso di inadempienza o ritardo della prestazione richiesta, il partecipante sarebbe stato escluso e si passava al successivo miglior offerente;

- con Determinazione Dirigenziale N. 2022-270.0.0.-116 del 17/10/2022, esecutiva dal 20/10/2022, si è provveduto ad aggiudicare l'appalto per l'esecuzione dei lavori in argomento, a favore di SECURITY TRUST. IT S.R.L. che ha offerto la percentuale di ribasso del 24,01% (ventiquattrovirgolazerounopercento) cosicché il preventivato importo di Euro 499.500,00 di cui Euro 12.131,11 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, ed Euro 26.597,34 per opere in economia contrattuali non soggette a ribasso, viene a ridursi a Euro 388.868,75 (trecentottantottomilaottocentosessantotto/75), il tutto oltre I.V.A ai sensi di legge.;

- in data 17/10/2022 è stato redatto verbale di cantierabilità prot. 0393240.U del 17/10/2022 e il giorno 08/11/2022 è stato installato il "sito Pilota" come da ordine di servizio prot. 0400479.U del 21/10/2022, collaudato in data 20/12/2022;

- è stato stipulato il contratto d'appalto registrato a repertorio n. 8 in data 10/01/2023.

Considerato inoltre che:

- in data 12/04/2023 sono stati consegnati i lavori in argomento come da verbale prot. 0163574.U del 13/04/2023 che stabiliva l'ultimazione dei medesimi entro il 09/10/2023 e dunque entro il termine contrattualmente stabilito in 180 giorni naturali, successivi e continui quale durata dei lavori;

- con nota acquisita agli atti della Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche, in data 06/10/2023 (prot. n. 464419), l'Impresa SECURITY TRUST. IT S.r.l. ha inviato richiesta di proroga dei termini di consegna dell'impianto al giorno 31/10/2023, evidenziando il verificarsi di alcune circostanze imprevedute ed imprevedibili che avevano influito sull'esecuzione delle suddette lavorazioni, tra cui le avverse condizioni meteorologiche che la Società non riteneva imputabili a loro negligenza;

- con nota a mezzo pec della Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche prot. 0469187.U del 10/10/2023 è stata concessa una proroga di n. 22 (ventidue) giorni naturali successivi e continui, per la conclusione delle attività rispetto ai termini fissati al 09/10/2023, e pertanto, il nuovo termine per l'ultimazione delle attività in argomento veniva a scadere il 31/10/2023;

- l'Appaltatore ha comunicato a mezzo pec l'ultimazione delle attività a far data dal 24 Ottobre 2023, con nota assunta dalla C.A. al Prot. n. 0503099.E del 26/10/2023;

- con verbale di ultimazione dei lavori prot. 0505365.U del 27/10/2023, il Direttore dei Lavori ha verificato che i lavori sono stati ultimati nella loro essenzialità il 24/10/2023 e ha concesso all'appaltatore fino al 15/12/2023 per l'ultimazione delle lavorazioni minori avvenuta in data 14/12/2023;

- in data 11/03/2024 prot. 0130257.E del 11/03/2024 è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori opere minori.

Preso atto che:

- le opere sono state contabilizzate dal Direttore dei lavori in data 15.12.2023 in Euro 362.271,41 netti, oltre I.V.A., secondo le risultanze dello stato finale, senza riserve da parte dell'impresa appaltatrice, così distinti:

- a. Lavori e somministrazioni Euro 350.140,30;
- b. Sicurezza Euro 12.131,11

- in base a quanto indicato sul contratto di appalto, alla rata di acconto è stato detratto lo 0,50% di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, pertanto il conto finale dei lavori, pari ad Euro 362.271,41=, è risultato al lordo della citata ritenuta dell'importo complessivo di Euro 1.811,36=, oltre I.V.A. al 10%, pari ad Euro 181,14=, per un totale di Euro 1.992,50=, importo da corrispondere all'impresa SECURITY TRUST. IT S.r.l., quale rata di saldo;

- l'importo netto dei lavori è inferiore alla soglia di Euro 1.000.000,00, ai sensi dell'art.102 c.2 D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento ha autorizzato la Direzione Lavori alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione;

- in forza al contratto di appalto, il direttore dei lavori ha provveduto in data 29.05.2024 alla redazione del certificato di regolare esecuzione delle opere in argomento, prot. n. 272590 del 03.06.2024, allegato come parte integrante al presente provvedimento;

- ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;

- con comunicazione a mezzo PEC del 18.06.2024 prot. n. 303745, l'impresa SECURITY TRUST. IT S.r.l., ha rinunciato allo svincolo immediato della rata di saldo, pari ad Euro 1.811,36=, oltre I.V.A. al 10%;

- l'importo di cui sopra è pertanto da riconoscere decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità dell'opera, ossia quando il certificato di regolare esecuzione acquisirà carattere definitivo.

Tenuto conto che:

- l'intervento in oggetto è finanziato con risorse ricomprese nel P.N.R.R. – M5. C2. I2.3 – Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA) PROGETTO PILOTA EX L.160/2019 ART. 1, C. 437;

- in conformità a quanto stabilito dall'art.20 Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, i comuni beneficiari dei contributi volti alla realizzazione degli interventi in argomento "rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura";

- il Comune di Genova quale Soggetto Attuatore assume, nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità, obblighi specifici, tra le altre cose, in tema di rendicontazione della spesa;

- il termine di due anni preordinato allo svincolo della rata di saldo, nel caso di assenza di apposita garanzia fideiussoria da parte dell'impresa esecutrice dell'intervento, può risultare incompatibile con il rispetto delle tempistiche dettate dalle esigenze di rendicontazione di cui sopra, in quanto la stessa è da intendersi comprensiva di tutti gli importi da liquidare, anche successivamente al certificato di regolare esecuzione.

Dato atto che:

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e in assenza di criticità riscontrate in sede di accertamento sullo stato finale delle lavorazioni;

- il Comune di Genova si riserva la facoltà di provvedere alla liquidazione della rata di saldo anticipatamente rispetto al termine di decorrenza previsto dagli art. 102 comma 3 e 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016, al fine di non arrecare un danno all'Ente, legato al mancato rispetto delle tempistiche previste per la rendicontazione delle spese a valere sulle linee di finanziamento PNRR, fatte salve eventuali indicazioni in senso contrario da parte delle Amministrazioni competenti;

- il Comune di Genova si riserva altresì di intervenire nei confronti dell'operatore economico in caso di necessità che dovessero emergere nel periodo di tempo intercorrente tra l'eventuale svincolo della rata di saldo in via anticipata e la definitività del collaudo, formulando richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di saldo e nei limiti delle stesse.

Dato atto altresì che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

- il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi

dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato.

Visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023, in particolare l'articolo 226, comma 2, che prevede l'applicazione transitoria delle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- gli artt. 107, 153 comma 5, 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

- la Legge n. 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1121 del 16/07/1998, aggiornato con deliberazione Giunta comunale n. 55 del 02/05/2024;

-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 15 aprile 2024, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

ASPETTI CONTABILI

Ritenuto pertanto:

1. di mandare a prelevare l'importo di Euro **1.992,50** (di cui euro 1.811,36 imponibile oltre Euro 181.14 per I.V.A. 10%) al Capitolo 70187, c.d.c 322.8.10 "Politiche della Casa - PNRR M5C2-I2.3 Pinqua Progetto Pilota – Lavori – CUP:B31B21001750001", P.d.C. 2.2.1.9.999 del Bilancio

2024, Crono 2022/158 mediante riduzione dell'Imp 2024/6275 ed emissione di nuovo IMP **2024/12383**;

2. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, pari ad Euro 1.992,50 è finanziata con il Programma Innovativo Nazionale della Qualità dell'Abitare (PINQuA) - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 Progetto ID 500 "Caruggi – Progetto Pilota", da erogarsi da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al finanziamento dall'Unione europea – NextGenerationEU (Acc.to 2024/1361);
3. di dare atto che l'impegno di cui sopra è assunto ai sensi dell'art. 183 del D. lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare le conclusioni dell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 29/05/2024 (Prot. 03/06/2024. 272590.E) dal Direttore dei Lavori P.I. Mauro Pastorini, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti dall'Impresa SECURITY TRUST. IT S.R.L. (Cod. Benf. 56604) con sede in VIA INDUSTRIALE TRAVERSA III 15/17 Brescia C.A.P. 25060 codice fiscale e Partita IVA 02149770980 i lavori di "INNOVAZIONE TECNOLOGICA: CONTROLLO ACCESSI E STAZIONAMENTO VEICOLI NEL CENTRO STORICO DI GENOVA" CUP B31B21001750001 – MOGE 20748 – CIG 930745205F, in base al contratto d'Appalto rep. n. 8 del 10/01/2023;
2. di dichiarare liquidato in complessivi euro 362.271,41 oltre I.V.A., e al lordo delle trattenute di garanzia, l'importo dei suddetti lavori, secondo le risultanze dello stato finale;
3. di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva costituita con Polizza Fideiussoria n. n. 1674.00.27.2799848109 della società "SACE BT S.P.A. - Agenzia di Brescia ACC Marchesi SRL" per l'importo di Euro 43.584,41 emessa in data 02/12/2022;
4. di riservarsi la facoltà di provvedere alla liquidazione della rata di saldo anticipatamente rispetto al termine di decorrenza previsto dagli art. 102 comma 3 e 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016, al fine di non arrecare un danno all'Ente, legato al mancato rispetto delle tempistiche previste per la rendicontazione delle spese a valere sulle linee di finanziamento PNRR, fatte salve eventuali indicazioni in senso contrario da parte delle Amministrazioni competenti;
5. di riservarsi altresì la facoltà di intervenire nei confronti dell'operatore economico in caso di necessità che dovessero emergere nel periodo di tempo intercorrente tra l'eventuale svincolo della rata di saldo in via anticipata e la definitività del collaudo, formulando richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di saldo e nei limiti delle stesse.
6. di approvare quanto riportato, in parte narrativa, nella sezione aspetti contabili;
7. di procedere, a cura della Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche, alla liquidazione della spesa quantificata in premessa, a seguito di presentazione di regolare fattura, mediante emissione di atti di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
8. che le fatture digitali che perverranno dall'affidatario del presente atto, dopo apposita comunicazione da parte dell'Ente, dovranno contenere i seguenti elementi:
 - CODICE IPA: CL4VJF, identificativo della Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche;
 - l'indicazione dell'oggetto specifico del contratto;
 - l'indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;
 - la dicitura "P.N.R.R. – M5. C2. I2.3 – Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare

- (PINQUA) PROGETTO PILOTA EX L.160/2019 ART. 1, C. 437”;
- i codici identificativi CUP e CIG (nella sezione “dati del contratto / dati dell’ordine di acquisto”);
9. di provvedere a cura della Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche del Comune alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016;
10. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
11. di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato;
12. di provvedere alla trasmissione del presente atto all’Impresa SECURITY TRUST. IT S.R.L., come identificata al punto 1).

Il Direttore

Arch. Ferdinando De Fornari



DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE OPERE PUBBLICHE

AREA TECHNOLOGY OFFICE

P.N.R.R. – M5. C2. I2.3 Missione 5 - Componente 2 - Misura 2.3 – Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA) PROGETTO PILOTA EX L.160/2019 ART. 1, C. 437 “INNOVAZIONE TECNOLOGICA: CONTROLLO ACCESSI E STAZIONAMENTO VEICOLI NEL CENTRO STORICO DI GENOVA” (MOGE: 20748)

C.U.P.: B31B21001750001- **C.I.G.:** 930745205F

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, LAVORI E MODALITA’ DI

GARA: D.D. 2022-270.0.0.-80 del 13/07/2022

AGGIUDICAZIONE: D.D. 2022-270.0.0.-116 del 17/10/2022

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: Euro 499.500,00

(quattrocentonovantanovemilacinquecento/00) comprensivo di Euro 12.131,11

(dodicimilacentotrentuno/11) per oneri per la sicurezza ed Euro 26.597,34

(ventiseimilacinquecentonovantasette/34) per opere in economia entrambi non

soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A;

RIBASSO D’ASTA: 24,01%

IMPORTO NETTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 388.868,75

(trecentottantottomilaottocentosessantottoeuro/75) comprensivo di Euro 12.131,11

(dodicimilacentotrentunoeuro/11) quali oneri per la sicurezza ed Euro 26.597,34

(ventiseimilacinquecentonovantasetteeuro/34) quali opere in economia, il tutto oltre

I.V.A.;

IMPRESA APPALTATRICE: SECURITY TRUST.IT S.r.l., con sede in Via Industriale Traversa III 15/17 Brescia (BS).

c_9969 - Comune di Genova - Prot. 03/06/2024 - 0272590.1



IMPRESA SUBAPPALTATRICE: M.G. TECNOSOLUZIONI con sede in Via
Giovanni Spadolini 7 – 20214 Milano (MI)

CONTRATTO: CRONOLOGICO N. 8 del 10/01/2023.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale e assuntore dei lavori

- con determinazione dirigenziale del 13/07/2022 n. 2022-2070.0.0.-80
l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di
procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.c) del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50, di seguito Codice dei contratti 2 pubblici o Codice, al conferimento
in appalto dell'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe;

- con determinazione dirigenziale del 17/10/2022 n. 2022-270.0.0.-116 l'Appalto in
argomento è stato aggiudicato alla Società SECURITY TRUST.IT S.r.l.;

- in data 17/10/2022 è stato redatto verbale di cantierabilità prot. 0393240.U del
17/10/2022;

- in data 08/11/2022 è stato installato il "sito Pilota" come da ordine di servizio prot.
0400479.U del 21/10/2022, collaudato in data 20/12/2022;

- in data 12/04/2023 sono stati consegnati i lavori in argomento come da verbale prot.
0163574.U del 13/04/2023 che stabilisce l'ultimazione dei medesimi entro il
09/10/2023 e dunque entro il termine contrattualmente stabilito in 180 giorni naturali,
successivi e continui quale durata dei lavori;

- con nota acquisita agli atti della Scrivente Area in data 06/10/2023 (prot. n. 464419)
codesta Impresa ha inviato richiesta di proroga dei termini di consegna dell'impianto
al 31/10/2023, codesta Società evidenzia che si sono verificate alcune circostanze
impreviste ed imprevedibili che hanno influito sull'esecuzione delle suddette



lavorazioni, tra cui le avverse condizioni meteorologiche che la Società non ritiene imputabili a loro negligenza;

- con lettera prot. 0469187.U del 10/10/2023 è stata concessa una proroga di n. 22 (ventidue) per giorni naturali successivi e continui, per la conclusione delle attività rispetto ai termini fissati al 09/10/2023, e pertanto, il nuovo termine per l'ultimazione delle attività in argomento verrà a scadere il 31/10/2023;

- l'Appaltatore ha comunicato via PEC l'ultimazione delle lavorazioni a far data dal **24 Ottobre 2023** assunta dalla C.A. al prot 0503099.E del 26/10/2023;

- con verbale di ultimazione dei lavori prot. 0505365.U del 27/10/2023, il Direttore dei Lavori ha verificato che i lavori sono stati ultimati nella loro essenzialità il 24/10/2023 e ha concesso all'appaltatore fino al 15/12/2023 per l'ultimazione delle lavorazioni minori;

- in data 14/12/2023 l'Appaltatore ha comunicato l'avvenuta ultimazione delle lavorazioni minori mediante e-mail;

- in data 11/03/2024 prot. 0130257.E del 11/03/2024 è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori opere minori.

Contratto:

Il Contratto è stato stipulato con repertorio n. 8 del 10/01/2023.

Garanzia Definitiva:

L'Impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha presentato polizza fidejussoria assicurativa n. 1674.00.27.2799848109 della società "SACE BT S.P.A. - Agenzia di Brescia ACC Marchesi SRL" per l'importo di Euro 43.584,41 emessa in data 02/12/2022.

Importo contrattuale



L'importo contrattuale ammonta a Euro 388.868,75

(trecentottantottomilaottocentosessantottoeuro/75) comprensivo di Euro 12.131,11

(dodicimilacentotrentunoeuro/11) quali oneri della sicurezza ed Euro 26.597,34

(ventiseimilacinquecentonovantasetteeuro/34) quali opere in economia entrambi non

soggetti al ribasso, liquidabili ai sensi dell'art. 179 D.P.R. 207/2010, il tutto oltre

I.V.A. 10%. La percentuale complessiva di ribasso d'asta è del 24,01%.

Somma autorizzata

La somma totale netta autorizzata ammonta pertanto ad Euro 388.868,75.

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della vigente normativa sui Contratti

Pubblici è il Geom. Paolo Pistelli della Direzione di Area Infrastrutture e Opere

Pubbliche.

Direttore dei Lavori

La fornitura in opera è stata diretta dal P.Ind. Mauro Pastorini dell'Area Technology

Office – Sistemi Informativi, con la collaborazione dei seguenti direttori operativi:

- Ing. Andrea Sinisi dell'Area Technology Office;
- Geom. Alessandra Raiti dell'Area Technology Office;
- Geom. Carolina Martini della Dir. di Area Infrastrutture Opere Pubbliche;
- Geom. Gianfranco Chiappuzzo della Dir. di Area Infrastrutture Opere Pubbliche;
- Geom. Andrea Bertazzoni della Dir. di Area Infrastrutture Opere Pubbliche;
- Dott. Maurizio Cabona della Direzione Corpo di Polizia Locale.

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è l'ing. Laura Sacchi, incaricata



dalla C.A. con D.D. n. 2022/270.0.0.-125 del 02/11/2022.

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori con verbale prot. 0393240.U del 17/10/2022 e prot. 0163574.U del 13/04/2023 ed accettati senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo previsto per l'esecuzione – penalità in caso di ritardo

Il Contratto d'Appalto prevedeva che l'attività fosse completata in 180 (centottanta//00) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla formale consegna della fornitura. La penale pecuniaria di cui al Contratto d'Appalto è stata stabilita nella misura di Euro 388,87 = per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo successivo al termine per l'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori. Pertanto, in ragione di quanto sopra, l'attività doveva essere ultimata entro il 09/10/2023, termine posticipato al 31/10/2023 a seguito della sopracitata proroga.

Subappalto

L'Impresa si è avvalsa del Subappalto con l'Impresa M.G. Tecnosoluzioni con sede in Via Giovanni Spadolini 7 - 20141 Milano (MI)

Ultimazione dell'attività

I lavori sono stati ultimati nella loro essenzialità il 24/10/2023 come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori prot. 505365.U del 27/10/2023 e quindi entro il tempo utile contrattuale salvo la prescrizione di completamento entro il 15/12/2023 di opere minori. A seguito di comunicazione del 14/12/2023 dell'avvenuta ultimazione delle opere minori da parte dell'Appaltatore è stato redatto un certificato di ultimazione delle opere minori datato 11/03/2024 assunto a protocollo con il n° 0130257.E.

Danni di forza maggiore



Durante l'esecuzione dell'attività non avvennero danni di forza maggiore.

Stato Finale

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 15/12/2023 e ammonta complessivamente ad Euro 362.271,41 così distinti:

- a) Lavori e somministrazioni Euro 350.140,30;
- b) Sicurezza Euro 12.131,11

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Infortuni in corso di lavoro

L'Impresa ha assicurato i propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Brescia con codice ditta n. 9111562215 con decorrenza continuativa.

Assicurazioni sociali e previdenziali

L'Impresa ha assicurato i propri dipendenti contro le malattie sul lavoro presso l'INPS con matricola azienda n. 151320286600;

In occasione della liquidazione dello stato di avanzamento è stato rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva dagli Enti previdenziali. Prima della liquidazione finale il R.U.P. chiederà il rilascio di nuovo DURC.

Tempo stabilito per il collaudo

In base al Contratto d'Appalto, Il Direttore dei Lavori è autorizzato all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Avviso ai creditori

Per l'esecuzione dell'attività in argomento non sono occorse occupazioni permanenti e/o temporanee, non sono stati arrecati danni diretti o indiretti ai beni di proprietà privata, risultando che la stessa si è svolta nell'ambito dell'area di cantiere nonché in aree pubbliche.



Cessione di credito

Come risulta dalla specifica comunicazione della competente Direzione di Area Infrastrutture ed Opere Pubbliche non risultano né cessioni di crediti né procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento né atti impeditivi di alcun genere.

Collaudatore

Atteso che l'importo netto dell'attività risulta inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi dell'articolo 102 del sopracitato decreto, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha provveduto alla redazione del presente Certificato di Regolare Esecuzione.

Visita di Collaudo

Alla visita di collaudo si è proceduto in data 11/03/2024 non appena ottenuta la documentazione e le certificazioni necessarie alla stesura del presente atto.

Intervenuti alla visita

Alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre il sottoscritto Direttore dei Lavori, l'Ing. Andrea Pesce responsabile di Cantiere (PM) dell'Impresa Security Trust.

Risultato della visita

Nel corso della visita, con la scorta degli elaborati grafici, tecnici e documenti contabili, il sottoscritto insieme all'intervenuto ha percorso la zona di intervento per un esame generale dello stesso conducendo verifiche e deducendo che le opere eseguite corrispondono per gli effetti contabili in tutto e per tutto. In tutte le opere eseguite si è constatata buona qualità dei materiali impiegati, la lavorazione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali. Di tali opere era stato in ogni modo verificato la corretta esecuzione e la corrispondenza per gli effetti contabili a quanto registrato nei documenti contabili stessi, in sede di visita di fine attività.



CIO' PREMESSO

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse, da cui risulta:

- che l'attività è stata eseguita secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori;
- che l'ammontare dei lavori, secondo quanto contabilizzato al netto dell'I.V.A. ammonta ad Euro 362.271,41= comprensivo degli oneri della sicurezza;
- che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali prescritte dalla legge;
- che l'attività è stata completata nei tempi indicati dal Contratto e non ha comportato quindi l'applicazione della penale prevista nel Contratto d'Appalto;
- che i prezzi applicati sono quelli di Capitolato;
- che non risultano cessioni di crediti da parte dell'Impresa;
- che sono stati adempiuti gli obblighi di legge in materia di "antimafia" riguardo il subappalto, ai piani di sicurezza, alla certificazione annuale;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categoria e numero alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e riassunto nello stato finale;
- che, come è stato precedentemente specificato, l'attività è stata eseguita in buona regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

Il sottoscritto D.L. P.Ind. Mauro Pastorini

CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITA

la fornitura in opera effettuata da SECURITY TRUST con sede in Via Industriale Traversa III 15/17 – 25060 Cellatica (BS) – C.F. per il contratto Repertorio n. 8 del 10/01/2023 e riconosce liquidabile secondo le risultanze dello stato finale l'importo di



Euro 362.271,41= al netto dell'I.V.A. e al lordo delle trattenute di garanzia. Certifica potersi restituire all'Impresa le ritenute di Legge e contrattuali, ivi comprese le cauzioni salvo la prescritta e rituale approvazione del presente atto.

Genova li, 29.05.2024

PER L'IMPRESA APPALTATRICE

Ing. Rudy ZUCCA (documento firmato digitalmente)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

P.Ind. Mauro PASTORINI (documento firmato digitalmente)



V.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Paolo PISTELLI (documento firmato digitalmente)

c_9969.Comune di Genova - Prot. 03/06/2024.0272590.1

DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE OPERE PUBBLICHE

AREA TECHNOLOGY OFFICE

P.N.R.R. – M5. C2. I2.3 Missione 5 - Componente 2 - Misura 2.3 – Programma

Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA) PROGETTO

PILOTA EX L.160/2019 ART. 1, C. 437 “INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

CONTROLLO ACCESSI E STAZIONAMENTO VEICOLI NEL CENTRO

STORICO DI GENOVA” (MOGE: 20748)

C.U.P.: B31B21001750001- C.I.G.: 930745205F

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, LAVORI E MODALITA’ DI

GARA: D.D. 2022-270.0.0.-80 del 13/07/2022

AGGIUDICAZIONE: D.D. 2022-270.0.0.-116 del 17/10/2022

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: Euro 499.500,00

(quattrocentonovantanovemilacinquecento/00) comprensivo di Euro 12.131,11

(dodicimilacentotrentuno/11) per oneri per la sicurezza ed Euro 26.597,34

(ventiseimilacinquecentonovantasette/34) per opere in economia entrambi non

soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A;

RIBASSO D’ASTA: 24,01%

IMPORTO NETTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 388.868,75

(trecentottantottomilaottocentosessantottoeuro/75) comprensivo di Euro 12.131,11

(dodicimilacentotrentunoeuro/11) quali oneri per la sicurezza ed Euro 26.597,34

(ventiseimilacinquecentonovantasetteeuro/34) quali opere in economia, il tutto oltre

I.V.A.;

IMPRESA APPALTATRICE: SECURITY TRUST.IT S.r.l., con sede in Via

Industriale Traversa III 15/17 Brescia (BS).

IMPRESA SUBAPPALTATRICE: M.G. TECNOSOLUZIONI con sede in Via

Giovanni Spadolini 7 – 20214 Milano (MI)

CONTRATTO: CRONOLOGICO N. 8 del 10/01/2023.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale e assuntore dei lavori

- con determinazione dirigenziale del 13/07/2022 n. 2022-2070.0.0.-80

l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di

procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.c) del D.Lgs. 18

aprile 2016 n. 50, di seguito Codice dei contratti 2 pubblici o Codice, al conferimento

in appalto dell'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe;

- con determinazione dirigenziale del 17/10/2022 n. 2022-270.0.0.-116 l'Appalto in

argomento è stato aggiudicato alla Società SECURITY TRUST.IT S.r.l.;

- in data 17/10/2022 è stato redatto verbale di cantierabilità prot. 0393240.U del

17/10/2022;

- in data 08/11/2022 è stato installato il "sito Pilota" come da ordine di servizio prot.

0400479.U del 21/10/2022, collaudato in data 20/12/2022;

- in data 12/04/2023 sono stati consegnati i lavori in argomento come da verbale prot.

0163574.U del 13/04/2023 che stabilisce l'ultimazione dei medesimi entro il

09/10/2023 e dunque entro il termine contrattualmente stabilito in 180 giorni naturali,

successivi e continui quale durata dei lavori;

- con nota acquisita agli atti della Scrivente Area in data 06/10/2023 (prot. n. 464419)

codesta Impresa ha inviato richiesta di proroga dei termini di consegna dell'impianto

al 31/10/2023, codesta Società evidenzia che si sono verificate alcune circostanze

impreviste ed imprevedibili che hanno influito sull'esecuzione delle suddette

lavorazioni, tra cui le avverse condizioni meteorologiche che la Società non ritiene imputabili a loro negligenza;

- con lettera prot. 0469187.U del 10/10/2023 è stata concessa una proroga di n. 22 (ventidue) per giorni naturali successivi e continui, per la conclusione delle attività rispetto ai termini fissati al 09/10/2023, e pertanto, il nuovo termine per l'ultimazione delle attività in argomento verrà a scadere il 31/10/2023;

- l'Appaltatore ha comunicato via PEC l'ultimazione delle lavorazioni a far data dal **24 Ottobre 2023** assunta dalla C.A. al prot 0503099.E del 26/10/2023;

- con verbale di ultimazione dei lavori prot. 0505365.U del 27/10/2023, il Direttore dei Lavori ha verificato che i lavori sono stati ultimati nella loro essenzialità il 24/10/2023 e ha concesso all'appaltatore fino al 15/12/2023 per l'ultimazione delle lavorazioni minori;

- in data 14/12/2023 l'Appaltatore ha comunicato l'avvenuta ultimazione delle lavorazioni minori mediante e-mail;

- in data 11/03/2024 prot. 0130257.E del 11/03/2024 è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori opere minori.

Contratto:

Il Contratto è stato stipulato con repertorio n. 8 del 10/01/2023.

Garanzia Definitiva:

L'Impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha presentato polizza fidejussoria assicurativa n. 1674.00.27.2799848109 della società "SACE BT S.P.A. - Agenzia di Brescia ACC Marchesi SRL" per l'importo di Euro 43.584,41 emessa in data 02/12/2022.

Importo contrattuale

L'importo contrattuale ammonta a Euro 388.868,75

(trecentottantottomilaottocentosessantottoeuro/75) comprensivo di Euro 12.131,11

(dodicimilacentotrentunoeuro/11) quali oneri della sicurezza ed Euro 26.597,34

(ventiseimilacinquecentonovantasetteeuro/34) quali opere in economia entrambi non

soggetti al ribasso, liquidabili ai sensi dell'art. 179 D.P.R. 207/2010, il tutto oltre

I.V.A. 10%. La percentuale complessiva di ribasso d'asta è del 24,01%.

Somma autorizzata

La somma totale netta autorizzata ammonta pertanto ad Euro 388.868,75.

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della vigente normativa sui Contratti

Pubblici è il Geom. Paolo Pistelli della Direzione di Area Infrastrutture e Opere

Pubbliche.

Direttore dei Lavori

La fornitura in opera è stata diretta dal P.Ind. Mauro Pastorini dell'Area Technology

Office – Sistemi Informativi, con la collaborazione dei seguenti direttori operativi:

- Ing. Andrea Sinisi dell'Area Technology Office;
- Geom. Alessandra Raiti dell'Area Technology Office;
- Geom. Carolina Martini della Dir. di Area Infrastrutture Opere Pubbliche;
- Geom. Gianfranco Chiappuzzo della Dir. di Area Infrastrutture Opere Pubbliche;
- Geom. Andrea Bertazzoni della Dir. di Area Infrastrutture Opere Pubbliche;
- Dott. Maurizio Cabona della Direzione Corpo di Polizia Locale.

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è l'ing. Laura Sacchi, incaricata

dalla C.A. con D.D. n. 2022/270.0.0.-125 del 02/11/2022.

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori con verbale prot. 0393240.U del 17/10/2022 e prot. 0163574.U del 13/04/2023 ed accettati senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo previsto per l'esecuzione – penalità in caso di ritardo

Il Contratto d'Appalto prevedeva che l'attività fosse completata in 180 (centottanta//00) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla formale consegna della fornitura. La penale pecuniaria di cui al Contratto d'Appalto è stata stabilita nella misura di Euro 388,87 = per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo successivo al termine per l'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori. Pertanto, in ragione di quanto sopra, l'attività doveva essere ultimata entro il 09/10/2023, termine posticipato al 31/10/2023 a seguito della sopracitata proroga.

Subappalto

L'Impresa si è avvalsa del Subappalto con l'Impresa M.G. Tecnosoluzioni con sede in Via Giovanni Spadolini 7 - 20141 Milano (MI)

Ultimazione dell'attività

I lavori sono stati ultimati nella loro essenzialità il 24/10/2023 come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori prot. 505365.U del 27/10/2023 e quindi entro il tempo utile contrattuale salvo la prescrizione di completamento entro il 15/12/2023 di opere minori. A seguito di comunicazione del 14/12/2023 dell'avvenuta ultimazione delle opere minori da parte dell'Appaltatore è stato redatto un certificato di ultimazione delle opere minori datato 11/03/2024 assunto a protocollo con il n° 0130257.E.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dell'attività non avvennero danni di forza maggiore.

Stato Finale

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 15/12/2023 e ammonta complessivamente ad Euro 362.271,41 così distinti:

- a) Lavori e somministrazioni Euro 350.140,30;
- b) Sicurezza Euro 12.131,11

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Infortuni in corso di lavoro

L'Impresa ha assicurato i propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Brescia con codice ditta n. 9111562215 con decorrenza continuativa.

Assicurazioni sociali e previdenziali

L'Impresa ha assicurato i propri dipendenti contro le malattie sul lavoro presso l'INPS con matricola azienda n. 151320286600;

In occasione della liquidazione dello stato di avanzamento è stato rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva dagli Enti previdenziali. Prima della liquidazione finale il R.U.P. chiederà il rilascio di nuovo DURC.

Tempo stabilito per il collaudo

In base al Contratto d'Appalto, Il Direttore dei Lavori è autorizzato all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Avviso ai creditori

Per l'esecuzione dell'attività in argomento non sono occorse occupazioni permanenti e/o temporanee, non sono stati arrecati danni diretti o indiretti ai beni di proprietà privata, risultando che la stessa si è svolta nell'ambito dell'area di cantiere nonché in aree pubbliche.

Cessione di credito

Come risulta dalla specifica comunicazione della competente Direzione di Area Infrastrutture ed Opere Pubbliche non risultano né cessioni di crediti né procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento né atti impeditivi di alcun genere.

Collaudatore

Atteso che l'importo netto dell'attività risulta inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi dell'articolo 102 del sopracitato decreto, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha provveduto alla redazione del presente Certificato di Regolare Esecuzione.

Visita di Collaudo

Alla visita di collaudo si è proceduto in data 11/03/2024 non appena ottenuta la documentazione e le certificazioni necessarie alla stesura del presente atto.

Intervenuti alla visita

Alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre il sottoscritto Direttore dei Lavori, l'Ing. Andrea Pesce responsabile di Cantiere (PM) dell'Impresa Security Trust.

Risultato della visita

Nel corso della visita, con la scorta degli elaborati grafici, tecnici e documenti contabili, il sottoscritto insieme all'intervenuto ha percorso la zona di intervento per un esame generale dello stesso conducendo verifiche e deducendo che le opere eseguite corrispondono per gli effetti contabili in tutto e per tutto. In tutte le opere eseguite si è constatata buona qualità dei materiali impiegati, la lavorazione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali. Di tali opere era stato in ogni modo verificato la corretta esecuzione e la corrispondenza per gli effetti contabili a quanto registrato nei documenti contabili stessi, in sede di visita di fine attività.

CIO' PREMESSO

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse, da cui risulta:

- che l'attività è stata eseguita secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori;
- che l'ammontare dei lavori, secondo quanto contabilizzato al netto dell'I.V.A. ammonta ad Euro 362.271,41= comprensivo degli oneri della sicurezza;
- che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali prescritte dalla legge;
- che l'attività è stata completata nei tempi indicati dal Contratto e non ha comportato quindi l'applicazione della penale prevista nel Contratto d'Appalto;
- che i prezzi applicati sono quelli di Capitolato;
- che non risultano cessioni di crediti da parte dell'Impresa;
- che sono stati adempiuti gli obblighi di legge in materia di "antimafia" riguardo il subappalto, ai piani di sicurezza, alla certificazione annuale;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categoria e numero alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e riassunto nello stato finale;
- che, come è stato precedentemente specificato, l'attività è stata eseguita in buona regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

Il sottoscritto D.L. P.Ind. Mauro Pastorini

CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITA

la fornitura in opera effettuata da SECURITY TRUST con sede in Via Industriale Traversa III 15/17 – 25060 Cellatica (BS) – C.F. per il contratto Repertorio n. 8 del 10/01/2023 e riconosce liquidabile secondo le risultanze dello stato finale l'importo di

Euro 362.271,41= al netto dell'I.V.A. e al lordo delle trattenute di garanzia. Certifica potersi restituire all'Impresa le ritenute di Legge e contrattuali, ivi comprese le cauzioni salvo la prescritta e rituale approvazione del presente atto.

Genova li, 29.05.2024

PER L'IMPRESA APPALTATRICE

Ing. Rudy ZUCCA (documento firmato digitalmente)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

P.Ind. Mauro PASTORINI (documento firmato digitalmente)

V.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Paolo PISTELLI (documento firmato digitalmente)