



**COMUNE DI GENOVA**

**DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 4538**

**ADOTTATO IL 13/08/2024**

**ESECUTIVO DAL 14/08/2024**

**OGGETTO:** P.N.R.R. M5.C2-I2.3 – PINQUA PROGETTO PILOTA EX L. 160/2019 ART. 1, C. 437 E SEGUENTI INTERVENTI “INNOVAZIONE TECNOLOGICA: INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO STORICO DI GENOVA” NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO (AQ – 2^ANN.) - ANNO 2022 “INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI QUARTIERI GENOVESI PER IL CONTROLLO DEGLI ASSEMBRAMENTI” APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP B31B21001740001 – MOGE 20749-1 C.I.G.: 9026314DF0 – C.I.G. Applicativo: 9336817920

**IL DIRETTORE RESPONSABILE**

Su proposta del RUP geom. Paolo Pistelli

Premesso che:

- con Legge n. 160 del 27/12/2019 è stato istituito il “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare” finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un’ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall’Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City);

- con Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- l'art. 20 del suddetto regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata la valutazione del PNRR italiano;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- la Decisione di esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e riforma, obiettivi e traguardi precisi, al cui conseguimento è subordinata l'assegnazione delle risorse su base semestrale;
- con il Decreto Legge n. 121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare, prevede di "realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità";
- con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, vengono individuate le "misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- con il successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- l'art. 8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 vengono quindi individuate le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

- con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione alle Amministrazioni titolari;

- con il suddetto Decreto per ciascun Ministero sono individuati gli interventi di competenza, con l'indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota anticipata dal Fondo di Sviluppo e Coesione;

- con Decreto del Direttore Generale del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 17524 del 29/12/2021 sono state definitivamente ammesse al finanziamento le proposte pilota elencate nell'Allegato A del medesimo Decreto, comprensive dell'intervento in questione.

Premesso altresì che:

- con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 2021/37 (proposta n. 79 del 10/03/2021), n. 2021/38 (proposta n. 80 del 10/03/2021) e n. 2021/88 (proposta n. 151 del 13/04/2021) sono state approvate le proposte al fine della partecipazione del Comune di Genova al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare rispettivamente per i progetti di rigenerazione del "Centro Storico" – "Prè, Ghetto e Caricamento denominata C<sup>3</sup>: co-living, culture, commons", "Prà mare e collina" e "Caruggi – Progetto Pilota", tra cui l'intervento oggetto della presente determinazione;

- con Decreto del 7/10/2021, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha approvato l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal PNRR;

- con Decreti Direttoriali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili M.INF. EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.17524 del 29/12/2021 (Progetto Pilota – ID 500) e M.INF. EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.804 del 20/01/2022 (Progetto Prà mare e collina – ID 108 e Progetto Centro Storico – ID 77,) sono state disposte l'ammissione definitiva al finanziamento delle proposte ritenute conformi agli obiettivi del Programma per ciascuno dei Soggetti beneficiari PINQuA;

- con lo stesso Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 29/12/2021 è stato approvato lo schema di convenzione MIMS – SOGGETTO BENEFICIARIO PINQuA ovvero il soggetto che ha presentato le proposte dichiarate ammissibili;

- con successive comunicazioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sono state avviate le procedure per la stipula delle Convenzioni di cui sopra al fine del rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 15/03/2022, è stato approvato il 1° adeguamento al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2023-2024, nel quale è inserito, all'annualità 2022, l'intervento di "Innovazione tecnologica: controllo accessi e stazionamento veicoli" CUP "B31B21001740001" – MOGE "20749";

- con Determinazione Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-60 adottata il 10/05/2022, esecutiva dal 19/05/2022, si è preso atto, dell'ammissione a finanziamento delle proposte relative ai seguenti progetti "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU":

- ID 108 - "Prà mare e collina" per Euro 15.000.000,00 come da Decreto Direttoriale del 20/01/2022;
- ID 77 – "Centro Storico" per Euro 15.000.000,00 come da come da Decreto Direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022;
- ID 500 - "Caruggi – Progetto Pilota" per Euro 87.000.000,00 come da Decreto Direttoriale del 29/12/2021;

- con il suddetto provvedimento sono state, inoltre, accertate ed impegnate le risorse a valere sui fondi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per il triennio 2022-2023-2024;

- tra gli interventi ricompresi nella suddetta Proposta figura anche l'intervento "Innovazione tecnologica per la sicurezza del Centro Storico: installazione sistemi di videosorveglianza", elaborato a livello definitivo a cura della C.A., per un importo complessivo di Euro 3.780.000,00, finanziato a valere sulle risorse del Progetto PINQUA per complessivi Euro 3.736.036,34;

- il quadro economico dell'intervento in questione rientra tra i progetti approvati con la Delibera di Giunta n. 88/2021 sopra nominata ed il cofinanziamento assicurato dal Comune di Genova è impiegato per la copertura finanziaria delle voci di spesa non ammesse a finanziamento dai bandi P.N.N.R / PINQUA (quota allacci);

- la Civica Amministrazione, aveva come obiettivo la realizzazione nel più breve tempo possibile del sopra citato intervento e pertanto è risultato necessario predisporre il progetto esecutivo dell'intervento "Innovazione tecnologica per la sicurezza del Centro Storico: installazione sistemi di videosorveglianza", a valere sul Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA), ex legge n. 160/2019, art. 1, comma 437 e seguenti, ricompreso negli interventi previsti dal P.N.R.R. alla Missione 5 Componente 2 Misura 2.3.

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021-270.0.0.-170 del 15.12.2021 sono stati approvati i documenti progettuali, le modalità di gara, i lavori e il contestuale impegno di spesa dell'Accordo Quadro di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, per due annualità (importo pari ad Euro

1.200.000,00) relativo all'installazione di telecamere di videosorveglianza nel centro storico di Genova;

- con Determinazione Dirigenziale n. dell'Area Servizi Tecnici e Operativi n. 2022-270.0.0.-22 adottata in data 3 marzo 2022, integrata da ulteriore Determinazione Dirigenziale della medesima Area n. 2022-270.0.0.-31 adottata in data 21 marzo 2022 ed esecutiva dal 24 marzo 2022 sono stati aggiudicati i lavori della prima annualità a favore della Società ALPITEL SPA con sede in Nucetto (CN) via Nazionale 107, C.A.P 12070, codice fiscale e Partita IVA 01534430044, che ha offerto la percentuale di ribasso del 20,74% (ventivirgolasettantaquattropercento), per l'importo contrattuale di Euro 455.000,00 di cui Euro 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 10.000,00 per opere in economia contrattuali non soggette a ribasso, il tutto oltre IVA al 22% per Euro 100.100,00 per un totale di Euro 555.100,00=;

- la spesa, per la prima annualità, pari ad Euro 600.000,00, ha trovato copertura con risorse proprie dell'Amministrazione e, in particolare, con risorse messe a disposizione dalla Direzione Corpo di Polizia Locale con atto datoriale prot. n. 401743 del 09/11/2021, (Crono 2021/797);

- in data 02.05.2022 cronologico n. 147 è stato stipulato l'Accordo Quadro per un importo di capienza massima complessiva pari ad Euro 900.000,00 oltre IVA avente durata biennale;

- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-22 sopra richiamata, si rinviava ad un successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva e la presa di impegno contabile in capo all'Impresa ALPITEL SPA dei lavori relativi alla seconda annualità solo subordinatamente al reperimento delle relative risorse finanziarie, come già stabilito in sede di indizione di gara con Determinazione Dirigenziale n. 2021-270.0.0.-170 del 15.12.2021;

Considerato inoltre che:

- per la realizzazione dei lavori sopra descritti e da attuarsi mediante Accordo quadro (AQ - 2<sup>a</sup> ANN. DI 2) anno 2022 - MOGE 20749 – CUP B31B21001740001 per un importo complessivo di Euro 600.000,00 da finanziare nell'anno 2022, si è resa necessaria l'attuazione dell'intervento "Innovazione tecnologica per la sicurezza del Centro Storico: installazione sistemi di videosorveglianza", a valere sul Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA), ex legge n. 160/2019, art. 1, comma 437 e seguenti, ricompreso negli interventi previsti dal P.N.R.R. alla Missione 5 Componente 2 Misura 2.3;

- l'intervento, per le ragioni di cui sopra, è da considerarsi quale seconda annualità dell'Accordo Quadro rep. n. 147 del 02.05.2022 sottoscritto con la Società ALPITEL SPA;

- con Determinazione Dirigenziale 2022-270.0.0.-102 del 31/08/2022 è stato approvato il progetto

esecutivo e contestualmente sono stati approvati e affidati i lavori relativi all'Accordo Quadro 2° annualità per un importo di Euro 455.906,15 (quattrocentocinquantacinquemilanovecentoseieuro/15) di cui Euro 6.000,00 (seimilaeuro/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 21.904,77 (ventunmilanovecentoquattroeuro/77) per opere in economia entrambi non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A al 22%, a favore dell'impresa ALPITEL S.P.A.;

- l'importo della seconda annualità di euro 600.000,00 veniva finanziata nel seguente modo:

- per Euro 590.000,00 con i fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito del Programma Innovativo della Qualità dell'Abitare (PINQuA) - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 Progetto ID 500 "Pilota", da erogarsi da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al finanziamento dall'Unione europea – NextGenerationEU.(Acc.to 2022/1695);
- per Euro 10.000,00 con fondi propri della C.A. derivanti da avanzo accantonato;

- il contratto applicativo relativo alla seconda annualità è stato stipulato in data 07/11/2022 registrato a repertorio n. 1956;

- con Ordine di Servizio n° 1 prot. 0420283.U del 07/11/2022 è stato ordinato all'impresa di procedere nell'esecuzione dell'appalto secondo le indicazioni descritte negli elaborati allegati all'ordine di servizio medesimo;

- con verbale prot. 0422901.U del 08/11/2022 sono stati consegnati i lavori in argomento in data 08/11/2022, stabilendo l'ultimazione dei medesimi entro il 07/04/2023 e dunque entro il termine contrattualmente stabilito in 5 mesi naturali, successivi e continui quale durata dei lavori;

- con Ordine di Servizio n° 2 prot. 0219680.U del 17/05/2023 il Direttore dei lavori ha impartito specifiche disposizioni atte a superare interferenze per fatti imputabili a terzi verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, posticipando il termine di fine lavori al 15/09/2023;

- con Determinazione Dirigenziale del 24/07/2023 n. 2023-270.0.0.-116 è stata recepita la presa d'atto del Contratto di compravendita di ramo d'azienda "Servizi Digitali" da ALPITEL S.p.A. a TELEBIT S.p.A., con sede in Via Marco Fanno 1 – 31030 Dosson di Casier (TV) – C.F./P.IVA 01144610936, Rep. 7784/5469, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Brescia il 04/07/2023 al n. 31765 serie 1T;

- l'Appaltatore ha comunicato a mezzo PEC l'ultimazione delle lavorazioni in data 08/11/2023 assunta dalla C.A. al prot. 0525869.E del 09/11/2023, ovvero con n. 53 giorni oltre il termine contrattuale del 15/09/2023;

- in data 05/12/2023 è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori con verbale prot. 0573089.U del 05/12/2023.

**Preso atto che:**

- le opere sono state contabilizzate dal Direttore dei lavori in data 05.12.2023 in Euro 369.890,53 netti, oltre I.V.A., secondo le risultanze dello stato finale, senza riserve da parte dell'impresa appaltatrice;

- in base a quanto indicato sul contratto di appalto, alla rata di acconto è stato detratto lo 0,50% di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, pertanto il conto finale dei lavori, pari ad Euro 369.890,53=, è risultato al lordo della citata ritenuta dell'importo complessivo di Euro 1.849,45=, oltre I.V.A. al 22%, pari ad Euro 406,88=, per un totale di Euro 2.256,33=, importo da corrispondere all'impresa TELEBIT S.p.A., quale rata di saldo;

- in forza al contratto di appalto, il direttore dei lavori ha provveduto in data 17.06.2024 alla redazione del certificato di regolare esecuzione delle opere in argomento, prot. n. 301657 in pari data, allegato come parte integrante al presente provvedimento;

- ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;

- con comunicazione a mezzo PEC del 18.06.2024 prot. n. 304642, l'impresa TELEBIT S.p.A., ha rinunciato allo svincolo immediato della rata di saldo, pari ad Euro 1849,45=, oltre I.V.A. al 22%;

- l'importo di cui sopra, pertanto, è da riconoscere in favore dell'impresa una volta decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità dell'opera, ossia quando il certificato di regolare esecuzione acquisisce carattere definitivo.

**Tenuto conto che:**

- l'intervento in oggetto è finanziato con risorse ricomprese nel P.N.R.R. – M5. C2. I2.3 – Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA) PROGETTO PILOTA EX L.160/2019 ART. 1, C. 437;

- in conformità a quanto stabilito dall'art.20 Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, i comuni beneficiari dei contributi volti alla realizzazione degli interventi in argomento "rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura";

- il Comune di Genova quale Soggetto Attuatore assume, nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità, obblighi specifici, tra le altre cose, in tema di rendicontazione della spesa;

- il termine di due anni preordinato allo svincolo della rata di saldo, nel caso di assenza di apposita garanzia fideiussoria da parte dell'impresa esecutrice dell'intervento, può risultare incompatibile con il rispetto delle tempistiche dettate dalle esigenze di rendicontazione di cui sopra, in quanto la stessa è da intendersi comprensiva di tutti gli importi da liquidare, anche successivamente al certificato di regolare esecuzione.

**Dato atto che:**

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e in assenza di criticità riscontrate in sede di accertamento sullo stato finale delle lavorazioni;

- il Comune di Genova si riserva la facoltà di provvedere alla liquidazione della rata di saldo anticipatamente rispetto al termine di decorrenza previsto dagli art. 102 comma 3 e 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016, al fine di non arrecare un danno all'Ente, legato al mancato rispetto delle tempistiche previste per la rendicontazione delle spese a valere sulle linee di finanziamento PNRR, fatte salve eventuali indicazioni in senso contrario da parte delle Amministrazioni competenti;

- il Comune di Genova si riserva altresì di intervenire nei confronti dell'operatore economico in caso di necessità che dovessero emergere nel periodo di tempo intercorrente tra l'eventuale svincolo della rata di saldo in via anticipata e la definitività del collaudo, formulando richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di saldo e nei limiti delle stesse.

**Dato atto inoltre che:**

- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

- il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato.

**Visti:**

- il D. Lgs. n. 36/2023, in particolare l'articolo 226, comma 2, che prevede l'applicazione transitoria delle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- gli artt. 107, 153 comma 5, 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
- la Legge n. 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1121 del 16/07/1998, aggiornato con deliberazione Giunta comunale n. 55 del 02/05/2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 15 aprile 2024, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

## **ASPETTI CONTABILI**

### **Ritenuto pertanto:**

1. di impegnare la somma complessiva di euro **2.256,33**, di cui euro 1.849,45 per imponibile ed euro 406,88 per I.V.A. 22%, in favore dell'Impresa TELEBIT S.p.A (Cod.Benf 61409) dai fondi impegnati al Capitolo 70221 c.d.c. 822.8.10 "Politiche della casa - \*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B31B21001740001", PdC 2.2.1.9.9 del Bilancio 2024, Crono 2022/159, mediante riduzione dell'Impegno 2024/6461 ed emissione di nuovo IMP. **2024/12390**;
2. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, pari ad Euro 2.256,33 è finanziata con risorse PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA (Acc. 2024/1385);
3. di dare atto che gli impegni sono assunti ai sensi dell'art. 183 del d. lgs. n. 267/2000.

## DETERMINA

1. di approvare le conclusioni dell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 17/06/2024 (Prot. n. 301657 del 17.06.2024) dal Direttore dei Lavori P.I. Mauro Pastorini, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti dell'Impresa TELEBIT S.p.A., con sede in Via Marco Fanno 1 – 31030 Dosson di Casier (TV) e C.F./P.IVA 01144610936 i lavori in ACCORDO QUADRO PER "INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI QUARTIERI GENOVESI PER IL CONTROLLO DEGLI ASSEMBRAMENTI" – CONTRATTO APPLICATIVO DELLA 2° ANNUALITÀ. (MOGE: 20749-1), in base al contratto n° 1956 del 07/11/2022;
2. di dichiarare liquidato in complessivi euro 369.890,53 oltre I.V.A., e al lordo delle trattenute di garanzia, l'importo dei suddetti lavori, secondo le risultanze dello stato finale;
3. di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva costituita con Polizza Fideiussoria n. n. 2022-2650599 della società "REALE MUTUA-agenzia di Roma" per l'importo di Euro 39.172,00 emessa in data 28.09.2022;
4. di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva costituita con Polizza Fideiussoria n. n. 2022-50-2639100 della società "REALE MUTUA-agenzia di Roma" per l'importo di Euro 7.280,00 emessa in data 12.04.2022 CIG 9026314DF0;
5. di riservarsi la facoltà di provvedere alla liquidazione della rata di saldo anticipatamente rispetto al termine di decorrenza previsto dagli art. 102 comma 3 e 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016, al fine di non arrecare un danno all'Ente, legato al mancato rispetto delle tempistiche previste per la rendicontazione delle spese a valere sulle linee di finanziamento PNRR, fatte salve eventuali indicazioni in senso contrario da parte delle Amministrazioni competenti;
6. di riservarsi altresì la facoltà di intervenire nei confronti dell'operatore economico in caso di necessità che dovessero emergere nel periodo di tempo intercorrente tra l'eventuale svincolo della rata di saldo in via anticipata e la definitività del collaudo, formulando richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di saldo e nei limiti delle stesse.
7. di assumere quanto riportato, in parte narrativa, nella sezione aspetti contabili.
8. di procedere, a cura della Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche, alla liquidazione della spesa quantificata in premessa, a seguito di presentazione di regolare fattura, mediante emissione di atti di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
9. che le fatture digitali che perverranno dall'affidatario del presente atto, dopo apposita comunicazione da parte dell'Ente, dovranno contenere i seguenti elementi:
  - CODICE IPA: CL4VJF, identificativo della Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche;
  - l'indicazione dell'oggetto specifico del contratto;
  - l'indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;
  - la dicitura "**P.N.R.R. – M5. C2. I2.3 – Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA) PROGETTO PILOTA EX L.160/2019 ART. 1, C. 437**";
  - i codici identificativi CUP e CIG (nell'apposita sezione "dati del contratto / dati dell'ordine di acquisto");
10. di provvedere a cura della Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche del Comune alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

11. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
12. di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato;
13. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa TELEBIT S.p.A., come identificata al punto 1).

Il Direttore

Arch. Ferdinando De Fornari



**DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE OPERE PUBBLICHE**

**AREA TECHNOLOGY OFFICE**

c\_9969. Comune di Genova - Prot. 17/06/2024. 0301657.1

ACCORDO QUADRO PER “INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI QUARTIERI GENOVESI PER IL CONTROLLO DEGLI ASSEMBRAMENTI” NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R) – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – MISURA 2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE (PINQUA) P.N.R.R. M5.C2-I2.3 – PINQUA PROGETTO PILOTA EX L. 160/2019 ART. 1, C. 437 E SEGUENTI, INTERVENTI “INNOVAZIONE TECNOLOGICA: INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO STORICO DI GENOVA”. CONTRATTO APPLICATIVO DELLA 2° ANNUALITÀ

**CUP:** B31B21001740001 - **MOGE:** 20749-1 - **CIG GARA:** 9026314DF0

**CIG APPLICATIVO II ANNUALITA':** 9336817920

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO:** D.G.C. N. 330 del 02/12/2021

**APPROVAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI, LAVORI E MODALITA'**

**DI GARA:** D.D. 2021-270.0.0.-170 del 15/12/2021

**AGGIUDICAZIONE:** D.D. 2022-270.0.0.-122 del 03/03/2022 integrata con D.D. 2022-270.0.0.-31 del 21/03/2022

**IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA SU SECONDA ANNUALITA':** Euro 455.906,15 (quattrocentocinquantacinquemilanovecentoseieuro/15) di cui Euro 6.000,00 (seimilaeuro/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro



c\_9969. Comune di Genova - Prot. 17/06/2024. 0301657.1

21.904,77 (ventunmilanovecentoquattroeuro/77) per opere in economia entrambi non

soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A al 22%;

**RIBASSO D'ASTA:** 20,74% applicato all'elenco prezzi contrattuale;

**APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE**

**AFFIDAMENTO LAVORI:** D.D. 2021-270.0.0.-102 del 31/08/2022

**IMPORTO NETTO CONTRATTO APPLICATIVO 2° ANNUALITA':** Euro

455.906,15 (quattrocentocinquantacinquemilanovecentoseieuro/15) di cui Euro

6.000,00 (seimilaeuro/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro

21.904,77 (ventunmilanovecentoquattroeuro/77) per opere in economia entrambi non

soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A al 22%;

**IMPRESA APPALTATRICE:** TELEBIT S.p.A. con sede in Via Marco Fanno 1,

C.A.P. 31030 Dosson di Casier (TV) C.F./P.IVA 01144610936 subentrata ad

ALPITEL S.P.A. con sede in Nucetto (CN), Via Nazionale 107, C.A.P. 12070,

C.F./P.IVA 01534430044 per compravendita di ramo d'azienda "Servizi Digitali" di

Alpitel S.p.A. (contratto Rep. 7784/5469 Agenzia delle Entrate di Brescia il

04/07/2023 al n° 31769 serie 1T). Presa d'atto del Contratto di compravendita: D.D.

2023\_270.0.0.-116 del 24/07/2023.

**IMPRESA SUBAPPALTATRICE:** S.E.T.I. di Cirillo Ciro & Cirillo Flaminio s.n.c.

con sede in Via Francesco Faiella 22 – 84018 Scafati (SA)

**CONTRATTO APPLICATIVO 2° ANNUALITÀ:** Cronologico n. 1956 del

07/11/2022.

**CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE**

*Progetto principale e assuntore dei lavori*

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 2/12/2021 sono stati approvati gli



elaborati tecnici definitivi relativi ai lavori in argomento;

- Con determinazione dirigenziale del 15/12/2021 n. 2021-270.0.0.-170 è stato stabilito di procedere all'esecuzione degli anzidetti lavori tramite Accordo Quadro di durata biennale di capienza annua pari a euro 600.000,00 (seicentomila/00) complessivi e comprensivi di somme a disposizione e I.V.A.;

- Con determinazione dirigenziale 2022-270.0.0.-22 del 03/03/2022 e determinazione dirigenziale 2022-270.0.0.-31 del 21/03/2022 l'Appalto in argomento è stato aggiudicato alla Società ALPITEL S.p.A.;

- Con determinazione dirigenziale 2022-270.0.0.-102 del 31/08/2022 sono stati approvati e affidati i lavori relativi all'Accordo Quadro 2° annualità;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2022/270.0.0.-102 adottata il 31 agosto 2022, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "INNOVAZIONE TECNOLOGICA: INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO STORICO DI GENOVA" nell'ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R) – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – MISURA 2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) P.N.R.R. M5.C2-I2.3 – PINQUA PROGETTO PILOTA EX L. 160/2019 ART. 1, C. 437 E SEGUENTI affidandone contestualmente i lavori mediante Accordo quadro (AQ - 2^ ANN. DI 2) anno 2022;

- Con Ordine di Servizio n° 1 prot. 0420283.U del 07/11/2022 era stato ordinato all'impresa di procedere nell'esecuzione dell'appalto seguendo le indicazioni descritte negli elaborati allegati all'ordine di servizio medesimo;

- Con verbale prot. 0422901.U del 08/11/2022 sono stati consegnati i lavori in argomento in data 08/11/2022 che stabilisce l'ultimazione dei medesimi entro il



c\_9969 - Comune di Genova - Prot. 17/06/2024.0301657.1

07/04/2023 e dunque entro il termine contrattualmente stabilito in 5 mesi naturali,

successivi e continui quale durata dei lavori;

- Con Ordine di Servizio n° 2 prot. 0219680.U del 17/05/2023 il sottoscritto Direttore dei lavori ha dovuto impartire specifiche disposizioni atte a superare interferenze per fatti imputabili a terzi che si sono verificate nel corso dell'esecuzione dei suddetti lavori, quindi ha posticipato il termine di fine lavori al 15/09/2023;

- Con Determinazione Dirigenziale del 24/07/2023 n. 2023-270.0.0.-116 è stata recepita la presa d'atto del Contratto di compravendita di ramo d'azienda "Servizi Digitali" da Alpitel S.p.A. a Telebit S.p.A. Rep. 7784/5469, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Brescia il 04/07/2023 al n. 31765 serie 1T;

- l'Appaltatore ha comunicato via PEC l'ultimazione delle lavorazioni in data 08/11/2023 assunta dalla C.A. al prot. 0525869.E del 09/11/2023, ovvero con n° 53 giorni oltre il termine contrattuale del 15/09/2023;

- in data 05/12/2023 è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori con verbale prot. 0573089.U del 05/12/2023.

Contratto:

Il Contratto principale è stato stipulato in data 02/05/2022 repertorio n. 147, contratto 2° annualità è stato stipulato in data 07/11/2022 con Repertorio n. 1956.

Garanzia Definitiva:

L'Impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha presentato polizza fidejussoria assicurativa n. 2022-2650599 della società "REALE MUTUA-agenzia di Roma", per l'importo di Euro 39.172,00–, emessa in data 28.09.2022.

Importo contrattuale:



L'importo contrattuale ammonta a Euro Euro 455.906,15

(quattrocentocinquantacinquemilanovecentoseieuro/15), di cui Euro 6.000,00

(seimilaeuro/00) quali oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, liquidabili ai sensi

dell'art. 179 D.P.R. 207/2010, il tutto oltre I.V.A. 22%. La percentuale complessiva di

ribasso d'asta è del 20,74%.

Somma autorizzata:

La somma totale netta autorizzata ammonta pertanto ad Euro 455.906,15.

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della vigente normativa sui Contratti

Pubblici è il Geom. Paolo Pistelli della Direzione di Area Infrastrutture Opere

Pubbliche.

Direttore dell'esecuzione

La fornitura in opera è stata diretta dal P.Ind. Mauro Pastorini dell'Area Technology

Office – Sistemi Informativi, con la collaborazione dei seguenti direttori operativi:

- Ing. Andrea Sinisi dell'Area Technology Office;
- Geom. Alessandra Raiti dell'Area Technology Office;
- Sig. Antonio Iacopino dell'Area Technology Office;
- Geom. Carolina Martini della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche;
- Geom. Gianfranco Chiappuzzo della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche;
- Geom. Andrea Bertazzoni della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche;
- Dott. Maurizio Cabona della Direzione Corpo di Polizia Locale.

Consegna dei lavori:

I lavori sono stati consegnati dal Direttore dell'esecuzione con verbale prot.

0422901.U del 08/11/2022 ed accettati senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo previsto per l'esecuzione – penalità in caso di ritardo:

Il Contratto d'Appalto prevedeva che l'attività fosse completata in 365 (trecentosessantacinque//00) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla formale consegna. La penale pecuniaria di cui al Contratto d'Appalto è stata stabilita nella misura del 1 (uno) per mille dell'importo del presente Contratto.

Subappalto – Adempimenti antimafia:

L'Impresa si è avvalsa del Subappalto con l'Impresa S.E.T.I. di Cirillo Ciro & Cirillo Flaminio s.n.c. con sede in Via Francesco Faiella 22 – 84018 Scafati (SA).

Ultimazione dell'attività:

I lavori sono stati ultimati il giorno 08/11/2023 come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori prot. 0573089.U del 05/12/2023.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dell'attività non avvennero danni di forza maggiore.

Stato Finale

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dell'esecuzione in data 05/12/2023 ammonta complessivamente Euro 369.890,53, così distinti:

- a) Lavori e somministrazioni Euro 363.893,68;
- b) Sicurezza Euro 5.996,85

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Infortuni in corso di lavoro:



L'Impresa ha assicurato i propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro presso

l'INAIL di Pordenone con codice ditta n. 26639055 con decorrenza continuativa.

Assicurazioni sociali e previdenziali:

L'Impresa ha assicurato i propri dipendenti contro le malattie sul lavoro presso l'INPS con matricola azienda n. 9301603185

In occasione della liquidazione dello stato di avanzamento è stato rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva dagli Enti previdenziali. Prima della liquidazione finale il R.U.P. chiederà il rilascio di nuovo DURC.

Tempo stabilito per il collaudo

In base al Contratto d'Appalto, Il Direttore dell'esecuzione è autorizzato all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Avviso ai creditori:

Per l'esecuzione dell'attività in argomento non sono occorse occupazioni permanenti e/o temporanee, non sono stati arrecati danni diretti o indiretti ai beni di proprietà privata, risultando che la stessa si è svolta nell'ambito dell'area di cantiere nonché in aree pubbliche.

Cessione di credito:

Come risulta dalla specifica comunicazione della competente Direzione Contabilità e Finanza non risultano né cessioni di crediti né procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento né atti impeditivi di alcun genere.

Collaudatore:

Atteso che l'importo netto dell'attività risulta inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi dell'articolo 102 del sopracitato decreto, il sottoscritto Direttore dell'esecuzione ha provveduto alla redazione del presente



Certificato di Regolare Esecuzione.

Visita di Collaudo:

Alla visita di collaudo si è proceduto in data 05/12/2023 non appena ottenuta la documentazione e le certificazioni necessarie alla stesura del presente atto.

Interventi alla visita:

Alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre il sottoscritto Direttore dell'Esecuzione, l'Ing. Massimiliano Franco responsabile di Cantiere (PM) e Sig. Marco Chiaverini dell'Impresa Telebit.

Risultato della visita:

Nel corso della visita, con la scorta degli elaborati grafici, tecnici e documenti contabili, il sottoscritto insieme all'intervenuto ha percorso la zona di intervento per un esame generale dello stesso conducendo verifiche e deducendo che le opere eseguite corrispondono per gli effetti contabili in tutto e per tutto. In tutte le opere eseguite si è constatata buona qualità dei materiali impiegati, la lavorazione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali. Di tali opere era stato in ogni modo verificato la corretta esecuzione e la corrispondenza per gli effetti contabili a quanto registrato nei documenti contabili stessi, in sede di visita di fine attività.

CIO' PREMESSO

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse, da cui risulta:

- che l'attività è stata eseguita secondo le indicazioni della Direzione dell'Esecuzione;
- che l'ammontare dei lavori, secondo quanto contabilizzato al netto dell'I.V.A. ammonta ad Euro 369.890,53 comprensivo degli oneri della sicurezza;
- che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali prescritte dalla legge;



- che l'attività è stata completata nei tempi indicati dal Contratto e non ha comportato quindi l'applicazione della penale prevista nel Contratto d'Appalto;
- che i prezzi applicati sono quelli di Capitolato;
- che non risultano cessioni di crediti da parte dell'Impresa;
- che sono stati adempiuti gli obblighi di legge in materia di "antimafia" riguardo il subappalto, ai piani di sicurezza, alla certificazione annuale;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categoria e numero alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e riassunto nello stato finale;
- che, come è stato precedentemente specificato, l'attività è stata eseguita in buona regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

Il sottoscritto D.L. P.Ind. Mauro Pastorini

**CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITA**

La fornitura in opera effettuata da TELEBIT S.p.A. con sede in Via Marco Fanno 1 – 31030 Dosson di Casier (TV) – C.F./P.IVA 01144610936 per il contratto Repertorio n. 147 del 02/05/2022 e n. 1956 del 07/11/2022 e riconosce liquidabile secondo le risultanze dello stato finale l'importo di Euro 369.890,53 al netto dell'I.V.A. e al lordo delle trattenute di garanzia. Certifica potersi restituire all'Impresa le ritenute di Legge e contrattuali, ivi comprese le cauzioni salvo la prescritta e rituale approvazione del presente atto.

Genova li, 17.06.2024

**PER L'IMPRESA APPALTATRICE**

Ing. Germano QUARTA (documento firmato digitalmente)



**IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

P.Ind. Mauro PASTORINI (documento firmato digitalmente)

**V.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Geom. Paolo PISTELLI (documento firmato digitalmente)

c\_9969.Comune di Genova - Prot. 17/06/2024.0301657.1