



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'  
SETTORE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI, VALLATE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-191.1.0.-34**

L'anno 2022 il giorno 05 del mese di Aprile il sottoscritto Grassano Giorgio in qualita' di dirigente di Settore Idrogeologia E Geotecnica, Espropri, Vallate, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: COMPENSAZIONE RINCARO MATERIE PRIME AI SENSI DELL'ART. 1 SEPTIES DELLA L. 106/2021 E DM 11/11/2021 nell'ambito dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA GEOMORFOLOGICA E REGIMAZIONE IDROLOGICA DI UN TRATTO DI VIABILITA PRESSO LA VIA TIMONE IN LOCALITA SESTRI Ponente"  
CUP B39H18000050004 – MOGE 20113 – CIG 79733654F2

Adottata il 05/04/2022  
Esecutiva dal 05/04/2022

05/04/2022	GRASSANO GIORGIO
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'  
SETTORE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI, VALLATE

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-191.1.0.-34**

COMPENSAZIONE RINCARO MATERIE PRIME AI SENSI DELL'ART. 1 SEPTIES DELLA L. 106/2021 E DM 11/11/2021 nell'ambito dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA GEOMORFOLOGICA E REGIMAZIONE IDROLOGICA DI UN TRATTO DI VIABILITA PRESSO LA VIA TIMONE IN LOCALITA SESTRI PONENTE"  
CUP B39H18000050004 – MOGE 20113 – CIG 79733654F2

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

Premesso che:

- allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, è stato adottato il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge del 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";
- il citato decreto, all'art. 1-septies, prevede che nei contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge (25 luglio 2021), per i materiali da costruzione che abbiano subito, nel primo semestre dell'anno 2021, una variazione percentuale del prezzo superiore all'8 per cento si proceda a compensazione, in aumento o in diminuzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice;
- lo stesso decreto rimette al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile il compito di individuare con proprio decreto, "le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi";
- in data 23 novembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 11 novembre 2021, con cui

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

sono stati rilevati, nell'Allegato 1, i prezzi medi, per l'anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi, nonché le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020 ;

- con il citato decreto sono stati altresì individuati, nell'Allegato 2, i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021;
- con la Circolare MIMS del 25 novembre 2021, pubblicata sul sito istituzionale, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha indicato le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione.

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2019/188.0.0.-113 del 11/11/2019 si è preso atto dell'affidamento all'Impresa SCAVI e AUTOTRASPORTI SRL, dei lavori finalizzati alla messa in sicurezza geomorfologica e regimazione idrologica di un tratto di viabilità presso la via timone in località Sestri Ponente in premessa per un importo contrattuale di Euro 135.681,50;
- con l'impresa è stato stipulato il contratto registrato a cronologico al n. 10 in data 14/01/2020;
- i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna lavori del 26/02/2020 Protocollo NP/332/2020;
- nel mese di Novembre 2019 e nella primavera 2020 si sono verificati alcuni eventi meteorologici di particolare intensità che hanno determinato un peggioramento dello stato di dissesto, coinvolgendo porzioni di carreggiata adiacenti il lato monte e valle del settore già oggetto dei lavori, tali da giustificare un ampliamento dei lavori a progetto per garantire le adeguate condizioni di sicurezza al transito veicolare, affidato con DD 2020/191.0.0.-66 del 10/11/2020, per un maggiore importo pari ad Euro 26.631,95 oltre IVA;
- i lavori sono stati ultimati in data 08/04/2021;

Considerato inoltre che:

- con nota Prot. 07/12/2021\_E\_440612, l'Impresa SCAVI E AUTOTRASPORTI SRL ha presentato formale istanza di compensazione per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore Lavori dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 ai sensi della predetta legge.

Visto l'allegato verbale di "concordamento per compensazione rincaro materie prime ai sensi dell'art. 1 septies della L. 106/2021 e DM 11/11/2021" del 10/01/2022 (NP/2022/578) sottoscritto per accettazione dall'Impresa appaltatrice, in cui sono stati indicati gli oneri in compensazione calcolati, a cura del Direttore dei Lavori, sulla scorta della documentazione contabile agli atti in

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ottemperanza alle norme sopracitate e quantificati in Euro 7.728,92 oltre IVA 22% per Euro 1.700,36 per un totale di Euro 9.429,28.

Rilevato che:

- il suddetto importo non trova capienza all'interno del quadro economico dell'appalto;
- l'art 1 septies, comma 6, del DL 73/2021 dispone che ai fini della liquidazione della dovuta compensazione si possano utilizzare le somme disponibili da altri interventi ultimati per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione.

Verificato che dal Q.E. dei lavori inerenti alla messa in sicurezza idrogeologica ed il riassetto dell'area a rischio idrogeologico di Cesino (CUP B39H12000590001 - MOGE 15943), per i quali è già stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, è disponibile la necessaria somma pari ad Euro 9.429,28.

Ritenuto pertanto di dover riconoscere ai sensi dell'art.1-septies della legge 23 luglio 2021, n. 106 l'importo di Euro 7.728,92 oltre IVA all'Impresa SCAVI E AUTOTRASPORTI SRL per le lavorazioni eseguite nell'ambito dell'appalto in oggetto nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2021, ad evasione della richiesta formulata dalla stessa Impresa con nota Prot. 07/12/2021\_E\_440612.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024.

Visti gli artt.107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Visto l'art.4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165.

## **DETERMINA**

1. di approvare il verbale di “concordamento per compensazione rincaro materie prime ai sensi dell'art. 1 septies della L. 106/2021 e DM 11/11/2021” del 10/01/2022 (NP/2022/578), allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di riconoscere ai sensi dell'art.1-septies della legge 23 luglio 2021, n. 106 l'importo di Euro 7.728,92 oltre IVA al 22% all'Impresa SCAVI E AUTOTRASPORTI SRL, (benf 44675) per le lavorazioni eseguite nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2021 nell'ambito dell'appalto per i lavori finalizzati alla “MESSA IN SICUREZZA GEOMORFOLOGICA E REGIMAZIONE IDROLOGICA DI UN TRATTO DI VIABILITA PRESSO LA VIA TIMONE IN LO-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

CALITA SESTRI PONENTE”, ad evasione della richiesta formulata dalla stessa Impresa con nota Prot. 07/12/2021\_E\_440612;

3. di mandare a prelevare la somma complessiva pari ad Euro **9.429,28** al capitolo 75754 c.d.c. 2223.8.05 “Idrogeologico – Manutenzione straordinaria” Pdc 2.2.1.9.10 Crono 2016/377 riducendo di pari importo l’IMP 2022/2355 ed emettendo nuovo IMP **2022/8011**;
4. di dare atto che l’importo di Euro 9.429,28 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2022;
5. di notificare all’Impresa SCAVI e AUTOTRASPORTI SRL il presente provvedimento ai sensi dell’art. 234 del D.P.R. 207/2010;
6. di dare mandato alla Direzione Progetti per la Città per il pagamento, con atto di liquidazione digitale a seguito di presentazione di regolare fattura in formato elettronico, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
7. di pubblicare, il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web istituzionale del Comune di Genova/sotto sezione Amministrazione trasparente;
8. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;
9. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente  
Geol Giorgio Grassano

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-191.1.0.-34  
AD OGGETTO

COMPENSAZIONE RINCARO MATERIE PRIME AI SENSI DELL'ART. 1 SEPTIES DELLA  
L. 106/2021 E DM 11/11/2021 nell'ambito dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA  
GEOMORFOLOGICA E REGIMAZIONE IDROLOGICA DI UN TRATTO DI VIABILITA  
PRESSO LA VIA TIMONE IN LOCALITA SESTRI PONENTE"  
CUP B39H18000050004 – MOGE 20113 – CIG 79733654F2

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Avanzo Dest. Investimenti).**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'  
Settore Geotecnica e Idrogeologia, Espropri e Vallate

**OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA GEOMORFOLOGICA E  
REGIMAZIONE IDROLOGICA DI UN TRATTO DI VIABILITA PRESSO LA VIA  
TIMONE IN LOCALITA SESTRI Ponente  
CUP B39H1800050004- MOGE 20113 - CIG 79733654F2**

APPROVAZIONE LAVORI: D.D. n. 2019-188.0.0.-55 - D.D. n. 2019-188.0.0.-64

VERBALE DI GARA: in data 11 settembre 2019 verbale Cronologico n. 308

ASSEGNAZIONE LAVORI: D.D.2019-188.0.0.-113 del 11/11/2019

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: Euro 185.864,46 (oltre IVA al 22%)

RIBASSO D'ASTA: - 29,513%

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: Euro 135.681,50 (oltre IVA al 22 %)

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA: Euro 8.827,65 (oltre IVA al 22 %) compresi  
nell'importo netto dei lavori

IMPRESA APPALTATRICE: SCAVI AUTOTRASPORTI SRL con sede in Ceranesi (GE) Via  
Lencisa 27/2 95, CAP 16014, codice fiscale e partita IVA 03341810103

CONTRATTO: rep crono N. 10 del 14/01/2020

**VERBALE DI CONCORDAMENTO PER COMPENSAZIONE RINCARO MATERIE  
PRIME AI SENSI DELL'ART. 1 SEPTIES DELLA L. 106/2021 E DM 11/11/2021**

**Premesso che:**

- Allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, è stato adottato il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge del 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";

- Il citato decreto, all'art. 1-septies, prevede che nei contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge (25 luglio 2021), per i materiali da costruzione che abbiano subito, nel primo semestre dell'anno 2021, una variazione percentuale del prezzo superiore all'8 per cento si proceda a compensazione, in aumento o in diminuzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice;

- lo stesso decreto rimette al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile il compito di individuare con proprio decreto, "le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi";

- in data 23 novembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 11 novembre 2021, con cui sono stati

**COMUNE DI GENOVA**

rilevati, nell'Allegato 1, i prezzi medi, per l'anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi, nonché le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020 ;

- con il citato decreto sono stati altresì individuati, nell'Allegato 2, i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021;

- con la Circolare MIMS del 25 novembre 2021, pubblicata sul sito istituzionale, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha indicato le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione.

**Considerato che:**

- con contratto d'appalto rep. N. 10 del 14/01/2020, il Comune di Genova ha affidato l'appalto per la MESSA IN SICUREZZA GEOMORFOLOGICA E REGIMAZIONE IDROLOGICA DI UN TRATTO DI VIABILITÀ PRESSO LA VIA TIMONE IN LOCALITÀ SESTRI PONENTE all'impresa SCAVI AUTOTRASPORTI S.R.L. con sede in Ceranesi (GE) Via Lencisa 27/2 95, CAP 16014, codice fiscale e partita IVA 03341810103 per l'importo netto di Euro 135.681,50;

- il suddetto contratto era in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge 23 luglio 2021, n. 106;

- con nota Prot. 07/12/2021.0440612.E, l'Impresa Scavi Autotrasporti srl ha presentato formale istanza di compensazione per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal D.L. dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, relativamente ai seguenti materiali:

1. Ferro – acciaio tondo per c.a.
2. Tubazioni in ferro senza saldature per armature di interventi geostruturali

**Vista:**

- la documentazione contabile e segnatamente il libretto delle misure di cui ai SAL emessi per la contabilizzazione delle lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento;

**Ritenuto:**

- ai sensi di tutto quanto sopra premesso e richiamato di dover riconoscere all'Impresa i seguenti oneri in compensazione:





## COMUNE DI GENOVA

codice	Descrizione	Specifica	U.M.	Quantità	P.U. comp.	Importo
10.A07.A90.010	Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio	Tubi diametro 139,7 spessore 8mm peso 26 Kg/m (SAL 3/4)	kg	11700+10842=22542,00	0,3013 €	6.791.90€
20.A28.F05.006	Armatura in acciaio per calcestruzzo armato ordinario classe tecnica B450C	in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. (SAL 3 -4)	kg	3665.52+164.98=3830.50	0,1917 €	734,31 €
10.T10.T90.020	Orditura metallica per tiranti	trefoli in acciaio armonico, (4 SAL)	kg	412,02	0,4920 €	202.71 €
<b>totale</b>						<b>7.728,92 €</b>

**Tutto ciò premesso:**

L'anno 2021, il giorno 22 del mese di Dicembre, in Genova tra il sottoscritto Geol. Stefano Battilana Direttore dei lavori, e il Geom. Fabio Rossi, legale rappresentante dell'Impresa SCAVI AUTOTRASPORTI S.R.L con sede, in Ceranesi (GE) Via Lencisa 27/2 95, CAP 16014, codice fiscale e partita IVA 03341810103

**si concorda che**

gli oneri in compensazione per rincaro materie prime da riconoscere ai sensi dell'art.1-septies della legge 23 luglio 2021, n. 106 all'Impresa SCAVI AUTOTRASPORTI S.R.L per le lavorazioni eseguite nell'ambito dell'appalto in oggetto nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2021, ad evasione della richiesta formulata dalla stessa Impresa con nota Prot. 06/12/2021.0438814.E, ammontano complessivamente ad Euro 7728,92.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.

Genova, li 10/1/2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geol. Stefano Battilana

L'IMPRESA

SCAVI AUTOTRASPORTI S.r.l.

Via Lencisa 27/2

16014 CERANESI - GENOVA

Tel. e Fax 791325

Partita IVA 03341810103

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giorgio Grassano