



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'
SETTORE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI, VALLATE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-191.1.0.-56

L'anno 2022 il giorno 10 del mese di Maggio il sottoscritto Grassano Giorgio in qualita' di dirigente di Settore Idrogeologia E Geotecnica, Espropri, Vallate, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: COMPENSAZIONE RINCARO MATERIE PRIME AI SENSI DELL'ART. 1 SEPTIES DELLA L. 106/2021 E DM 11/11/2021 NELL'AMBITO DEI "Lavori di stabilizzazione e messa in sicurezza idrogeologica della frana di Costa del Vento, sita in Val Cerusa presso località Fabbriche a Genova Voltri".
CUP: B34H15000410004; GULP: 15508; CIG: 6888038CC3

Adottata il 10/05/2022
Esecutiva dal 13/05/2022

10/05/2022

GRASSANO GIORGIO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'
SETTORE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI, VALLATE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-191.1.0.-56

COMPENSAZIONE RINCARO MATERIE PRIME AI SENSI DELL'ART. 1 SEPTIES DELLA L. 106/2021 E DM 11/11/2021 NELL'AMBITO DEI "Lavori di stabilizzazione e messa in sicurezza idrogeologica della frana di Costa del Vento, sita in Val Cerusa presso località Fabbriche a Genova Voltri".

CUP: B34H15000410004; GULP: 15508; CIG: 6888038CC3

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, è stato adottato il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge del 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";
- il citato decreto, all'art. 1-septies, prevede che nei contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge (25 luglio 2021), per i materiali da costruzione che abbiano subito, nel primo semestre dell'anno 2021, una variazione percentuale del prezzo superiore all'8 per cento si proceda a compensazione, in aumento o in diminuzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice;
- lo stesso decreto rimette al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile il compito di individuare con proprio decreto, "le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi";
- in data 23 novembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 11 novembre 2021, con cui

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

sono stati rilevati, nell'Allegato 1, i prezzi medi, per l'anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi, nonché le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020 ;

- con il citato decreto sono stati altresì individuati, nell'Allegato 2, i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021;
- con la circolare MIMS del 25 novembre 2021, pubblicata sul sito istituzionale, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha indicato le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione.

Considerato che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 01.09.2016, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto, per una spesa complessiva pari ad Euro 800.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 2017/176.0.0.-88 del 18.10.2017, i lavori in argomento sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa CO.S.PE.F. – Società a Responsabilità Limitata, con sede a Busalla (GE) – Via Fontanelle, n. 14 – C.A.P. 16012 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01846550992 con la percentuale di ribasso del 24,541%;
- in data 23.01.2018 è stato stipulato il contratto n. 68163 cronologico, con l'impresa appaltatrice;
- durante l'esecuzione dei lavori in oggetto si è resa necessaria una variante in corso d'opera, approvata con D.D. n. 2021/191.1.0.-76 del 10.08.2021, per l'esecuzione di lavorazioni ulteriori quantificate, alle stesse condizioni del contratto in essere, per un maggiore importo di Euro 95.200,41, oltre I.V.A.;

Considerato inoltre che:

- il contratto di cui ante era in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge 23 luglio 2021, n. 106;
- con nota Prot. 06/12/2021 043995, in data 06/12/2021 l'Impresa COSPEF srl ha presentato formale istanza di compensazione per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal D.L. dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, non specificando le qualità dei materiali per i quali veniva proposta la compensazione.

Visto l'allegato verbale di “concordamento per compensazione rincaro materie prime ai sensi dell'art. 1 septies della L. 106/2021 e DM 11/11/2021” Prot NP/2022/785 del 10/05/2022 sottoscritto per accettazione dall'Impresa appaltatrice, in cui sono stati indicati gli oneri in compensazione calcolati, a cura del Direttore dei Lavori, sulla scorta della documentazione contabile agli atti in ottemperanza alle norme sopracitate e quantificati in Euro 7.622,30 oltre IVA.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Rilevato che:

- il suddetto importo non trova capienza all'interno del quadro economico dell'appalto;
- l'art 1 septies, comma 6, del DL 73/2021 dispone che ai fini della liquidazione della dovuta compensazione si possano utilizzare le somme disponibili da altri interventi ultimati per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione.

Verificato che dal Q.E. dei lavori inerenti la messa in sicurezza idrogeologica ed il riassetto dell'area a rischio idrogeologico di Cesino (CUP B39H12000590001 - MOGE 15943), per i quali è già stato emesso il certificato di regolare esecuzione, è disponibile la necessaria somma pari ad Euro 7.622,30 oltre IVA per un totale di Euro 9.299,21.

Ritenuto pertanto di dover riconoscere ai sensi dell'art.1-septies della legge 23 luglio 2021, n. 106 l'importo di Euro 7.622,30 oltre IVA all'Impresa COSPEF SRL per le lavorazioni eseguite nell'ambito dell'appalto in oggetto nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2021, ad evasione della richiesta formulata dalla stessa Impresa con nota Prot. 043995 del 06/12/2021.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024.

Visti gli artt.107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Visto l'art.4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165.

DETERMINA

1. di approvare il verbale di “concordamento per compensazione rincaro materie prime ai sensi dell'art. 1 septies della L. 106/2021 e DM 11/11/2021” Prot NP/2022/785 del 10/05/2022, allegato quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di riconoscere ai sensi dell'art.1-septies della legge 23 luglio 2021, n. 106 l'importo di Euro 7.622,30 oltre Euro 1.676,91 per IVA al 22% per un totale di Euro 9.299,21 all'Impresa COSPEF SRL per le lavorazioni eseguite nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2021 nell'ambito dell'appalto per Lavori di stabilizzazione e messa in sicurezza idrogeologica della frana di Costa del Vento, sita in Val Cerusa presso località Fabbriche a Genova Voltri, ad evasione della richiesta formulata dalla stessa Impresa con nota Prot. 06/12/2021 043995, in data 06/12/2021;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

3. di mandare a prelevare la somma complessiva pari ad Euro **9.299,21** al capitolo 75754 c.d.c. 2223.8.05 “Idrogeologico – Manutenzione straordinaria” Pdc 2.2.1.9.10 Crono 2016/377 riducendo di pari importo l’IMP 2022/2355 ed emettendo nuovo IMP **2022/8781**;
4. di dare atto che l’importo di Euro 9.299,21 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2022;
5. di notificare all’Impresa COSPEF SRL il presente provvedimento ai sensi dell’art. 234 del D.P.R. 207/2010;
6. di dare mandato alla Direzione Progetti per la Città per il pagamento, con atto di liquidazione digitale a seguito di presentazione di regolare fattura in formato elettronico, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
7. di pubblicare, il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web istituzionale del Comune di Genova/sotto sezione Amministrazione trasparente;
8. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;
9. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Geol Giorgio Grassano



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-191.1.0.-56
AD OGGETTO

COMPENSAZIONE RINCARO MATERIE PRIME AI SENSI DELL'ART. 1 SEPTIES DELLA
L. 106/2021 E DM 11/11/2021 NELL'AMBITO DEI "Lavori di stabilizzazione e messa in
sicurezza idrogeologica della frana di Costa del Vento, sita in Val Cerusa presso località Fabbriche
a Genova Voltri".

CUP: B34H15000410004; GULP: 15508; CIG: 6888038CC3

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si
appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (avanzo destinato ad
investimenti).**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'
Settore Geotecnica e Idrogeologia, Espropri e Vallate

OGGETTO: Lavori di stabilizzazione e messa in sicurezza idrogeologica della frana di Costa del Vento, sita in Val Cerusa presso località Fabbriche a Genova Voltri.

CUP: B34H15000410004; GULP: 15508; CIG: 6888038CC3

APPROVAZIONE LAVORI: D.D.2016/176.0.0/81 del 15.12.16 D.D.2017/176.0.0/23 del 10.04.17

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: D.D.2017/176.0.0.- 88 del 18/10/2017

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: Euro € 615.325,91 (oltre IVA al 22%)

RIBASSO D'ASTA: - 24,541%

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: Euro 476.011,65 (oltre IVA al 22 %)

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA: Euro 24.094,31 (oltre IVA al 22 %) compresi

nell'importo netto dei lavori

IMPRESA APPALTATRICE: CO.S.PE.F. Società a Responsabilità Limitata, con sede a Busalla (GE) – Via Fontanelle, n. 14 – C.A.P. 16012 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01846550992

CONTRATTO: rep. n. 0068163/2018 del 23.01.2018

**VERBALE DI CONCORDAMENTO PER COMPENSAZIONE RINCARO MATERIE
PRIME AI SENSI DELL'ART. 1 SEPTIES DELLA L. 106/2021 E DM 11/11/2021**

Premesso che:

- Allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, è stato adottato il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge del 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";

- Il citato decreto, all'art. 1-septies, prevede che nei contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge (25 luglio 2021), per i materiali da costruzione che abbiano subito, nel primo semestre dell'anno 2021, una variazione percentuale del prezzo superiore all'8 per cento si proceda a compensazione, in aumento o in diminuzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice;

- lo stesso decreto rimette al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile il compito di individuare con proprio decreto, "le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi";

- in data 23 novembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 11 novembre 2021, con cui sono stati rilevati, nell'Allegato 1, i prezzi medi, per l'anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi,



COMUNE DI GENOVA

nonché le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020 ;

- con il citato decreto sono stati altresì individuati, nell'Allegato 2, i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021;

- con la Circolare MIMS del 25 novembre 2021, pubblicata sul sito istituzionale, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha indicato le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione.

Considerato che:

- con contratto d'appalto rep. n. 0068163/2018 del 23.01.2018, il Comune di Genova ha affidato l'appalto per Lavori di stabilizzazione e messa in sicurezza idrogeologica della frana di Costa del Vento, sita in Val Cerusa presso località Fabbriche a Genova Voltri. all'impresa COSPEF Società a Responsabilità Limitata, con sede a Busalla (GE) – Via Fontanelle, n. 14 – C.A.P. 16012 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01846550992 per l'importo netto di Euro 476.011,65;

- il suddetto contratto era in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge 23 luglio 2021, n. 106;

- con nota Prot. 06/12/2021 043995, in data 06/12/2021 l'Impresa COSPEF srl ha presentato formale istanza di compensazione per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal D.L. dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, non specificando le qualità dei materiali per i quali veniva proposta la compensazione.

- che nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 si è accertato che sono stati impiegati nelle lavorazioni i seguenti materiali:

1. Ferro – acciaio tondo per c.a.
2. Rete elettrosaldata
3. Legno sottomisura per casseri
4. Tubo PVC per barbacani

Vista:

- la documentazione contabile e segnatamente il libretto delle misure di cui al SAL relativo al periodo di riferimento;

Ritenuto:

- ai sensi di tutto quanto sopra premesso e richiamato di dover riconoscere all'Impresa i seguenti oneri in compensazione:



COMUNE DI GENOVA



codice	Descrizione	Specifica	U.M.	Quantità	P.U. comp.	Importo
32.002.010.010.10	Fornitura, lavorazione e posa di acciaio per cemento armato	Acciaio ad aderenza migliorata B 750 A (contabilità 7° SAL)	Kg	21.363,08	0,52 €	5.973,12 €
32.002.020.010	Provvista e posa di rete elettro saldata per strutture in cemento armato	Rete Ø 8 maglia 20 x 20 (contabilità 7° SAL)	kg	366,79	0,53 €	100,61 €
Quota parte realizzazione muri di sostegno	Tubo PVC DN 110 per barbacani	36 ml * 1,78 Kg	kg	64,08	0,53 €	33,96 €
32.001.020.005.30	Casseforme in elevazione e fondazione	429,39 * 0,025	mc	10,73	252,52 €	1.091,45 €
32.001.020.005.20	Casseforme Struttura a Sbalzo e Struttura di Sostegno	32 * 2,00 * 0,025 (2 * 0,10 * 0,10) * 128	mc	4,16	252,52 €	423,16 €
Quota parte P.A. 112						
totale						7.622,30 €

Tutto ciò premesso:

L'anno 2022, il giorno 10 del mese di Gennaio, in Genova tra il sottoscritto Geol. Rimassa Andrea Direttore dei lavori, e il Sig. Antonio Furfaro, Amministratore Unico dell'Impresa COSPEF SRL Società a Responsabilità Limitata, con sede a Busalla (GE) – Via Fontanelle, n. 14 – C.A.P. 16012 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01846550992,

si concorda che

gli oneri in compensazione per rincaro materie prime da riconoscere ai sensi dell'art.1-septies della legge 23 luglio 2021, n. 106 all'Impresa COSPEF SRL per le lavorazioni eseguite nell'ambito dell'appalto in oggetto nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2021, ad evasione della richiesta formulata dalla stessa Impresa con nota Prot. 6/12/2021.00439944, ammontano complessivamente ad **Euro 7.622,30.**

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.

Genova, li 04/05/2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geol. Andrea Rimassa

L'IMPRESA

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geol. Giorgio Grassano

