



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.1.0.-93

L'anno 2022 il giorno 27 del mese di Dicembre la sottoscritta Arch. Torti Emanuela, in qualità di Dirigente del Settore Attuazione Opere Pubbliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

LAVORI "PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 – ADEGUAMENTO NORMATIVO DI PREVENZIONE INCENDI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEL MUSEO DI SANT'AGOSTINO, SITO IN GENOVA, PIAZZA DI SARZANO 35R".

Applicazione dell'art. 26, comma 1 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 agli appalti in corso di realizzazione e approvazione dei maggiori importi derivanti.

CUP: B34E17000490001 – CIG: 8501730988 – MOGE: 15482

Adottata il 27/12/2022
Esecutiva dal 29/12/2022

27/12/2022	TORTI EMANUELA
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.1.0.-93

LAVORI “PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 – ADEGUAMENTO NORMATIVO DI PREVENZIONE INCENDI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEL MUSEO DI SANT’AGOSTINO, SITO IN GENOVA, PIAZZA DI SARZANO 35R”.

Applicazione dell’art. 26, comma 1 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 agli appalti in corso di realizzazione e approvazione dei maggiori importi derivanti.

CUP: B34E17000490001 – CIG: 8501730988 – MOGE: 15482

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del Responsabile Unico di Procedimento Arch. Silvia Toccafondi

Premesso che:

- il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l’art. 4, dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 6 dell’art. 1, individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 definisce le aree tematiche e le relative dotazioni finanziarie in base alle quali devono articolarsi i Patti per lo sviluppo, nonché le regole di funzionamento del FSC;
- con Deliberazione n. 67 del 7 aprile 2017 la Giunta Comunale ha preso atto della stipula, in data 26 novembre 2016, del “Patto per la Città di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Genova”, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco della Città di Genova;
- con Deliberazione n. 178 del 25 giugno 2019 la Giunta Comunale ha preso atto della stipula, in data 08 aprile 2019, dell’atto modificativo del “Patto per la Città di Genova” sottoscritto dal Ministro per il Sud e dal Sindaco di Genova;
- il suddetto Patto, sulla base dell’articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 è da intendersi come accordo tra Amministrazione Centrale e Città attraverso cui le Parti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione degli obiettivi d'interesse comune o funzionalmente collegati;
- la Delibera CIPE n. 56 del 1 Dicembre 2016 assegna le risorse del FSC per la realizzazione di ciascun Patto e, nello specifico, per la realizzazione del Patto per la Città Metropolitana di Genova viene assegnata una dotazione finanziaria di Euro 110.000.000,00;
- per la gestione dei finanziamenti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20 aprile 2017 è stato approvato il Protocollo operativo siglato in data 31 marzo 2017 tra il Comune di Genova e la Città Metropolitana per la realizzazione del Patto, che attribuisce al Comune di Genova risorse pari a Euro 69.000.000,00;
- con delibera CIPE n. 26/2018 sono stati prorogati il termine di assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti dal 31 Dicembre 2019 al 31 Dicembre 2021 ed il termine finanziario dal 31 Dicembre 2023 al 31 Dicembre 2025;
- con Deliberazione n. 247 del 10 novembre 2020 la Giunta Comunale ha deliberato di proporre, al Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la riprogrammazione di fondi residuali destinati a favore di nuovi interventi da realizzarsi nell’ambito dell’intervento Waterfront di Levante, con conseguente sottoscrizione dell’atto modificativo del “Patto per la Città di Genova” in data 24/03/2021 dal Sindaco di Genova e in data 02/04/2021 dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale;
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 26 febbraio 2020, è stato approvato il Programma Triennale 2020-2022, che prevede nell’annualità 2020, il titolo: “Museo di Sant’Agostino: interventi di prevenzione incendi e messa in sicurezza” (MOGE n. 15482) per l’importo complessivo di Euro 1.500.000,00 (di cui Euro 1.495.404,00 di fondo pluriennale vincolato anno 2020, Euro 375,00 di avanzo vincolato 2020 ed Euro 4221 di spese antecedenti il triennio);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con delibera della Giunta Comunale n. 286 del 17 ottobre 2019, la Civica Amministrazione ha fornito, per la struttura museale di che trattasi, specifici indirizzi per l'utilizzo delle risorse afferenti al finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) Programmazione 2014-2020 (Patto per la Città di Genova) nell'ambito delle attività di messa a norma degli edifici istituzionali, individuando come prioritaria la manutenzione straordinaria edile ed impiantistica di messa a norma ai fini della prevenzione incendi e la messa in sicurezza della struttura museale;
- per ottemperare agli specifici indirizzi per il museo in oggetto, di cui alla già citata DGC 2019-286, con Determinazione Dirigenziale della Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva n. 2019-188.0.0.-131 del 10/12/2019 è stato formalmente affidato a professionisti esterni all'Ente (Officine 18 Società di Ingegneria Società Cooperativa) l'incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva impiantistica dell'intervento di "Adeguamento antincendio del Complesso S. Agostino" mentre la progettazione architettonica e prevenzione incendi definitiva ed esecutiva è stata svolta internamente all'Ente. Il coordinamento tra i progettisti interni ed esterni è stato effettuato dal Dirigente della Dir. Progettazione ing. Francesco Bonavita;

Premesso inoltre che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 23/07/2020, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto per una spesa complessiva pari ad Euro 858.880,00 (Q.E) dando atto che tale spesa è prevista interamente a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-20120 (Patto per la città di Genova);
- con determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione Opere Pubbliche N. 2020-205.0.0.-119, adottata in data 12/11/2020, esecutiva dal 16/11/2020, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di: Adeguamento normativo di prevenzione incendi nell'ambito dei lavori di risanamento conservativo e messa in sicurezza del Museo di Sant'Agostino, sito in Genova, Piazza Sarzano 35R, per un importo stimato dei medesimi di euro 702.319,40 di cui euro 7.547,52 per oneri sicurezza ed euro 31.428,10, per opere in economia, il tutto oltre I.V.A. al 10%, confermando altresì, il Quadro Economico ed il relativo impegno di spesa dell'intervento in oggetto, per una spesa complessiva di Euro 858.880,00;
- con determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione Opere Pubbliche N. 2021-205.0.0.-3, adottata in data 26/01/2021 ed esecutiva dal 01/04/2021, si sono aggiudicati i lavori a favore dell'Impresa Engineering Costruzioni Gruppo Empoli Luce S.r.l. con sede in Firenze, Via Giuseppe di Vittorio 51 A, CAP. 50053 C.F. e P.I. 03692370483, iscritta alla CCIAA di Firenze al n. FI-381870, con il ribasso offerto del 27,331%, per un importo contrattuale risultante di Euro 521.020,91 di cui Euro 7.547,52 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 31.428,10 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A. al 10%;
- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 12/04/2021 con cronologico n. 126, per euro 521.020,91, corrispondente ad uno sconto del 27,331% sull'importo dei lavori ribassabili a base di gara, oltre I.V.A. al 10% per un totale di euro 573.123,00; finanziato con "PATTO PER LA CITTÀ DI GENOVA, FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020"

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con determinazione dirigenziale 2021-205.0.0.-123, adottata il 15/11/2021 ed esecutiva dal 22/11/2021, sono stati approvati ed affidati all'Impresa Engineering Costruzioni Gruppo Empoli Luce S.r.l., nuovi lavori per un importo netto di Euro 78.133,52, oltre IVA, nell'ambito dell'intervento di Adeguamento normativo di prevenzione incendi per lavori di risanamento conservativo e messa in sicurezza del Museo di Sant'Agostino, sito in Genova, Piazza di Sarzano 35R;

- con determinazione dirigenziale 2022-212.1.0.-28, adottata il 12/07/2022 ed esecutiva dal 13/07/2022, è stato approvato il pagamento all'impresa Engineering Costruzioni Gruppo Empoli Luce s.r.l. della compensazione prezzi per il periodo 2° semestre 2021, ai sensi del D.M. M.I.M.S. del 04/04/2022 (G.U. n.110 del 12/05/2022) nei limiti delle risorse e con le modalità previste dall'art.1 - septies del D.L. 73/21, convertito con modificazioni dalla Legge 106/21 e s.m.i.. per l'importo di Euro 5.966,86 comprensivo dell'I.V.A.;

Rilevato che:

- con verbale prot. NP 29/04/2021.0000899.I, in data 26/04/2021 sono stati consegnati i lavori;
- a seguito della richiesta presentata dall'impresa, con atto prot. 17/09/2021.0328116.U in data 17/09/2021 è stata concessa una proroga di 90 giorni all'ultimazione dei lavori, motivandone le ragioni a causa delle difficoltà nella reperibilità dei materiali, difficoltà nell'attuazione delle lavorazioni previste in fase progettuale, maggiori tempistiche per l'esecuzione dei lavori stante il perdurare delle procedure COVID-19 e per il rispetto dei vari DPCM ad esse correlati;
- a causa del perdurare delle problematiche di approvvigionamento dei materiali ed attrezzature necessarie al completamento delle lavorazioni è stata concessa una seconda proroga di ulteriori 45 giorni naturali, successivi e continui così come risultante dall'Atto Prot. 21/12/2021.0002747.U con nuova data di fine lavori definita al 06/02/2022;
- i lavori sono stati ultimati in data 06/02/2022, come risultante dal Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto in data 07/02/2022, Prot. 08/02/2022.0000217.I e, pertanto, entro il tempo utile contrattuale;

Rilevato inoltre che:

- l'appaltatore ha fatto istanza in data 10/06/2022 (con PEC prot. 11/06/2022.0226010.E) alla Stazione Appaltante, circa l'applicazione del DL.50/2022 per l'adeguamento dei prezzi in relazione agli stati d'avanzamento per lavori eseguiti dal 1/01/22 al 31/12/2022;
- l'importo dei lavori eseguiti, è stato contabilizzato nel Certificato di Regolare esecuzione redatto a cura del Direttore dei Lavori in data 9/12/2022 in Euro € 557.334,01, oneri della sicurezza compresi e oltre I.V.A., secondo le risultanze dello stato finale prot. 14/12/2022.0002273.I;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- quindi nel Certificato di Regolare Esecuzione viene emesso uno stato finale SAL 3 (per lavori eseguiti dal 13/12/2021 a tutto il 6/02/2022) che prevede una rata di saldo di euro 159.433,17, oltre al riconoscimento di ulteriori lavori, ordinati dal Direttore Lavori in sede di collaudo per l'importo di Euro 47.319,24, oltre I.V.A.;
- con DD 2022/212.1.0/86 del 16/12/2022, esecutiva in data 21/12/2022 è stato approvato il Certificato di Regolare esecuzione come sopra descritto;

Considerato che:

- l'art. 26 del Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022, "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17/05/2022, reca disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;
- più precisamente, l'art. 26, con riferimento alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022, prevede l'adozione, anche in deroga ai patti contrattuali, di stati di avanzamento dei lavori basati su prezzari aggiornati ai sensi del comma 2, ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, ai sensi del comma 3.
- con DGR 749/2022 in data 29/07/2022 la Regione Liguria ha approvato l'aggiornamento infrannuale del Prezziario Regionale in uso alla data di entrata in vigore del prima citato decreto;
- conseguentemente all'approvazione del suddetto aggiornamento del Prezziario Regionale l'Ufficio di Direzione Lavori ha proceduto al calcolo analitico dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del DL 50/2022 all'appalto in argomento relativamente al S.A.L. Integrativo n. 3.bis, redatto dal Direttore dei Lavori in data 19/12/2022 per un importo pari ad Euro **40.308,55**, di cui liquidabile il 90% pari ad **Euro 36.277,69**, al lordo della ritenuta dello 0,5% ed oltre IVA 10%;
- il S.A.L. Integrativo n.ro 3.bis del 19/12/2022 è stato firmato dall'Impresa appaltatrice senza riserve;
- per l'appalto di: "ADEGUAMENTO NORMATIVO DI PREVENZIONE INCENDI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEL MUSEO DI SANT'AGOSTINO, SITO IN GENOVA, PIAZZA DI SARZANO 35R", finanziato con Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC-2014-2020) – "Patto per la città di Genova", occorre pertanto emettere, a cura del RUP, il Certificato di Pagamento Integrativo relativo al sopra menzionato S.A.L. Integrativo n.3.bis;
- Dato atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Dato atto, infine, che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Vista la normativa in materia di compensazione prezzi citata in parte narrativa;

Visto il D.Lgs 50/2016;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

Visti gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001.

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e ultima modifica con deliberazione del Consiglio Comunale del 09/01/2018 n. 2;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

DETERMINA

- 1) di approvare i maggiori importi derivanti dall'applicazione del D.L. 50/2022 all'appalto di: "ADEGUAMENTO NORMATIVO DI PREVENZIONE INCENDI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEL MUSEO DI SANT'AGOSTINO, SITO IN GENOVA, PIAZZA DI SARZANO 35R" finanziato con Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC-2014-2020) – redatti dal Direttore dei lavori ed indicati nel SAL integrativo n. 3.bis del 19/12/2022;
- 2) di dare atto che i suddetti importi sono stati calcolati secondo quanto previsto dal D.L. 50/2022 ed in particolare secondo quanto previsto dai commi 1 e 2;
- 3) di mandare a prelevare, la somma complessiva di **Euro 39.905,46**, di cui Euro 36.277,69 per imponibile ed Euro 3.627,77 per I.V.A. 10%, al Capitolo 73403 c.d.c. 1500.8.04 "Musei, Monumenti, Pinacoteche Comunali - Ristrutturazione ed Ampliamento" del Bilancio 2022 – P.d.C. 2.02.01.10.008 Crono 2018/307 mediante riduzione dell'IMPE 2022/4177 ed emissione di nuovo **IMPE 2022/17687**;
- 4) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento di Euro 39.905,46 è finanziata con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 (Patto per la Città di Genova);
- 5) di procedere, a cura del Responsabile del Procedimento all'emissione del **certificato di pagamento integrativo n. 3.bis**, sulla base degli importi di cui allo S.A.L. Integrativo n.3.bis, redatto dal Direttore dei Lavori in data 19/12/2022;
- 6) di procedere a cura della Direzione Lavori Pubblici – Settore Attuazione Opere Pubbliche alla diretta liquidazione delle spese mediante emissione di atti di liquidazione digitale nei limiti di cui al presente provvedimento;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 7) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del Codice;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 9) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L. 241/1990;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente
Arch. Emanuela Torti



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.1.0.-93

AD OGGETTO

LAVORI “PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 – ADEGUAMENTO NORMATIVO DI PREVENZIONE INCENDI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEL MUSEO DI SANT’AGOSTINO, SITO IN GENOVA, PIAZZA DI SARZANO 35R”.

Applicazione dell’art. 26, comma 1 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 agli appalti in corso di realizzazione e approvazione dei maggiori importi derivanti.

CUP: B34E17000490001 – CIG: 8501730988 – MOGE: 15482

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc.to 2022/1291).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

SETTORE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

Adeguamento normativo prevenzione incendi Museo di Sant'Agostino, Piazza Sarzano 35R
MOGE: 15482 – CUP: B34E17000490001 – CIG: 8501730988

ADEGUAMENTO PREZZI 2022 - QUADRO DI RAFFRONTO

COMPENSAZIONE PREZZI 2022 SUL CONTO FINALE						
LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1° GENNAIO 2022 AL 6 FEBBRAIO 2022						
Cat.	Lavori a Misura	Conto finale al netto del ribasso	Adeguamento prezzi 2022 conto finale al netto del ribasso	Maggiore importo al netto del ribasso	Maggiore importo compresa IVA	
OG2	A.1 Lavori edili	56.103,39	61.628,92	5.525,53	6.078,08	
OS30	A.2 Impianti elettrici e ausiliari	35.290,76	40.381,91	5.091,16	5.600,27	
OS30	A.3 Impianti idrici e antincendio	6.846,21	7.454,39	608,18	669,00	
OS30	A.4 Impianto EVAC	15.380,70	17.211,51	1.830,80	2.013,88	
OS30	A.5 Impianto rilevazione fumi	11.855,30	17.156,73	5.301,43	5.831,57	
OS30	A.6 Impianto di ventilazione meccanica	11.725,97	16.733,77	5.007,80	5.508,58	
OS4	A.7 Manutenzione elevatori	2.362,50	3.071,25	708,75	779,63	
OG2	A.8 Manutenzione facciata e copertura					
	totale Lavori a Misura	139.564,82	163.638,47	24.073,65	26.481,02	
OS30	B Oneri per la sicurezza	19.868,35	36.103,25	16.234,90	17.858,39	
	totale Oneri della Sicurezza	19.868,35	36.103,25	16.234,90	17.858,39	
	Totale Adeguamento Prezzi 2022					
	Conto finale al netto del ribasso	159.433,17	Adeguamento prezzi 2022 conto finale al netto del ribasso	Maggiore importo al netto del ribasso	Maggiore importo compresa IVA	
	totale A+B		199.741,72	40.308,55	44.339,40	
	totale adeguamento prezzi 2022		199.741,72	40.308,55	44.339,40	
	a detrarre compensazione sal 3 (dal 3 al 31/12/2021)			0,00	0,00	
	totale complessivo adeguamento prezzi 2022			40.308,55	44.339,40	
	90% totale adeguamento prezzi 2022			36.277,69	39.905,46	

Genova, 19/12/2022



Il Direttore dei Lavori
(Arch. Andrea Martinuzzi)

L'Impresa Engineering Costruzioni Gruppo Empoli Luce Srl.
(Sig. Fabio Guazzini)

ENGINEERING COSTRUZIONI
GRUPPO EMPOLI LUCE SRL