



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI, VALLATE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-213.0.0.-10**

L'anno 2022 il giorno 14 del mese di Giugno il sottoscritto Grassano Giorgio in qualità di dirigente di Direzione Idrogeologia E Geotecnica, Espropri, Vallate, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO COMPENSAZIONE RINCARO MATERIE PRIME AI SENSI DELL'ART. 1 SEPTIES DELLA L. 106/2021 E S.M.I. E ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART 26 DEL DL 50/2022 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO, ANNI 2016-2017.

2° CONTRATTO APPLICATIVO – 2^TRANCHE DELLA 1^ ANNUALITA'

CIG 2° contratto applicativo della 1^ annualità: 7840666245

CUP 1^ annualità: B34H15000340004

MOGE 1^ annualità: 13981

Adottata il 14/06/2022

Esecutiva dal 21/06/2022

14/06/2022	GRASSANO GIORGIO
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI, VALLATE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-213.0.0.-10**

COMPENSAZIONE RINCARO MATERIE PRIME AI SENSI DELL'ART. 1 SEPTIES DELLA L. 106/2021 E S.M.I. E ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART 26 DEL DL 50/2022 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO, ANNI 2016-2017.

2° CONTRATTO APPLICATIVO – 2^TRANCHE DELLA 1^ ANNUALITA'

CIG 2° contratto applicativo della 1^ annualità: 7840666245

CUP 1^ annualità: B34H15000340004

MOGE 1^ annualità: 13981

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, è stato adottato il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge del 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";

- il citato decreto, all'art. 1-septies, prevede che nei contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge (25 luglio 2021), per i materiali da costruzione che abbiano subito, nel primo semestre dell'anno 2021, una variazione percentuale del prezzo superiore all'8 per cento si proceda a compensazione, in aumento o in diminuzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- lo stesso decreto rimette al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile il compito di individuare con proprio decreto, “le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”;

- in data 23 novembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 11 novembre 2021, con cui sono stati rilevati, nell’Allegato 1, i prezzi medi, per l’anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi, nonché le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all’anno 2020;

- con il citato decreto sono stati altresì individuati, nell’Allegato 2, i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021;

- con la Circolare MIMS del 25 novembre 2021, pubblicata sul sito istituzionale, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha indicato le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione.

Considerato che:

- l’art. 1 comma 398 lettera a) della L. 234 del 30/12/2021 ha modificato il precitato art. 1-septies della L106/2021 estendendo le medesime disposizioni anche per il secondo semestre del 2021;

- ai sensi del comma 3 come sopra modificato, la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni;

- in data 12/05/2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 4 aprile 2022, con cui sono stati rilevati, nell’Allegato 1, i prezzi medi, per l’anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi, nonché le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all’anno 2020;

- con il citato decreto sono stati altresì individuati, nell’Allegato 2, i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Considerato altresì che:

- sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 114 del 17 maggio 2022, è stato pubblicato il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*, (cd. *Decreto Aiuti*) entrato in vigore in data 18/05/2022;

- all'art 26 *“Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”* la suddetta norma prevede, con esclusivo riferimento ai lavori pubblici aggiudicati sulla base di offerte presentate fino al 31 dicembre 2021, per i lavori eseguiti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, l'adozione dello *“..stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest'ultimo nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022...anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4....Il pagamento è effettuato al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate...”*;

- allo stesso comma 1 del medesimo art. 26 viene inoltre stabilito che *“Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo”*.

Considerato infine che:

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Progettazione n. 2018/188.0.0.-18 del 29.03.2018 l'Accordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva al Consorzio Stabile VALORI S.c.a.r.l., con sede in Roma, Via degli Scipioni, 153 – C.A.P. 00192 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 08066951008 con il punteggio finale di 98,60 punti e il ribasso del 45,87%;

il Consorzio Valori S.c.a.r.l ha stipulato in data 19.06.2018 l'Accordo Quadro biennale con rep. N. 68216;

- il Consorzio Valori S.c.a.r.l ha stipulato in data 10.05.2019, rep. 604/2019, il 2° contratto applicativo relativo alla seconda tranches della prima annualità per un importo di Euro 384.146,54 comprensivo di Euro 13.366,54 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e di Euro 46.000,00 per opere in economia, oltre IVA, corrispondente ad un importo lavori a base di gara di Euro 659.366,54 al lordo del ribasso offerto pari al 45.87%;

- il suddetto contratto era in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge 23 luglio 2021, n. 106;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori anzidetti in data 17/05/2022 prot. NP 27/05/2022.0000894.I, liquidandoli in Euro 343.687,72, al lordo delle trattenute di garanzia e al netto di I.V.A;

- i lavori sono stati regolarmente ultimati e collaudati, come da D.D. di approvazione del CRE n. 2022/213.0.0.-4 del 31/05/2022;

- con nota Prot. 27/05/2022.0204293.E, il Consorzio Valori S.c.a.r.l ha presentato formale istanza di compensazione per le lavorazioni effettuate dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

Visto l'allegato verbale di "concordamento per compensazione rincaro materie prime ai sensi dell'art. 1 septies della L. 106/2021 e s.m.i. e adeguamento prezzi ai sensi dell'art 26 del DL 50/2022" del 09/06/2022 (NP 13/06/2022.0000971.I) sottoscritto per accettazione dall'Impresa appaltatrice, in cui sono stati indicati gli oneri in compensazione calcolati, a cura del Direttore dei Lavori, sulla scorta della documentazione contabile agli atti, in ottemperanza alle norme sopracitate e quantificati rispettivamente in:

- Euro 513,27 oltre IVA a compensazione per rincaro materie prime da riconoscere ai sensi dell'art.1-septies della legge 23 luglio 2021, n. 106 e s.m.i;

- Euro 3.483,83 oltre IVA in compensazione per aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici da riconoscere ai sensi dell'art 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, per complessivi Euro 3.997,10 oltre IVA.

Rilevato che il suddetto importo trova capienza nella quota lavori dell'appalto secondo le risultanze del conto finale e CRE sopra richiamato.

Ritenuto pertanto di dover riconoscere l'importo complessivo di Euro 3.997,10 oltre IVA al Consorzio Valori S.c.a.r.l rispettivamente ai sensi dell'art.1-septies della legge 23 luglio 2021, n. 106 e s.m.i. per le lavorazioni eseguite nell'ambito dell'appalto in oggetto nel periodo 1° Luglio – 31 Dicembre 2021, ad evasione della richiesta formulata dallo stesso Consorzio con nota Prot. 27/05/2022.0204293.E e ai sensi dell'art 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 per le lavorazioni eseguite nell'ambito dell'appalto in oggetto nel periodo dal 1° Gennaio al 18 Maggio 2022.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024

Visti gli artt.107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Visto l'art.4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

## DETERMINA

1. di approvare il verbale di “concordamento per compensazione rincaro materie prime ai sensi dell’art. 1 septies della L. 106/2021 e s.m.i. e adeguamento prezzi ai sensi dell’art 26 del DL 50/2022” del 09/06/2022 (NP 13/06/2022.0000971.I), allegato a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di riconoscere al Consorzio Valori S.c.a.r.l per le lavorazioni eseguite nell’ambito del 2° CONTRATTO APPLICATIVO – 2^ TRANCHE DELLA 1^ ANNUALITA’ - dell’ACCORDO QUADRO in oggetto, l’importo di **Euro 3.997,10** oltre Euro 879,36 per IVA al 22% e quindi per un **importo complessivo di Euro 4.876,46** costituito rispettivamente da:
  - o Euro 513,27 oltre IVA, a compensazione per rincaro materie prime ai sensi dell’art.1-septies della legge 23 luglio 2021, n. 106 e s.m.i. per le lavorazioni eseguite nel periodo 1° Luglio – 31 Dicembre 2021, ad evasione della richiesta formulata dallo stesso Consorzio con nota Prot. 27/05/2022.0204293.E;
  - o Euro 3.483,83 oltre IVA, in compensazione per aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici ai sensi dell’art 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 per le lavorazioni eseguite nel periodo dal 1° Gennaio al 18 Maggio 2022;
3. che il suddetto importo trova capienza all’interno del Quadro Economico dell’appalto e segnatamente nella quota lavori, visto il conto finale redatto dal Direttore dei Lavori e il CRE approvato con DD n. 2022/213.0.0.-4 del 31/05/2022;
4. di mandare a prelevare la somma complessiva pari a Euro **4.876,46** dai fondi di cui al capitolo 77004 c.d.c. 3400.8.05 “Manutenzione Strade – Manutenzione Straordinaria”, Pdc 2.2.1.9.12 del Bilancio 2022, Crono 2017/488, riducendo di pari importo l’IMP 2022/2359 ed emettendo nuovo **IMP. 2022/9986**;
5. di dare atto che l’importo di Euro 4.876,46 è finanziato tramite Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2022 (accertamento di origine 2016/1802);
6. di notificare all’Impresa Consorzio Stabile VALORI S.c.a.r.l il presente provvedimento ai sensi dell’art. 234 del D.P.R. 207/2010;
7. di provvedere, a cura della Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate alla liquidazione delle fatture emesse tramite atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
8. di pubblicare, il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web istituzionale del Comune di Genova/sotto sezione Amministrazione trasparente;
9. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

10. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

II DIRETTORE  
Dott. Giorgio Grassano

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-213.0.0.-10  
AD OGGETTO

COMPENSAZIONE RINCARO MATERIE PRIME AI SENSI DELL'ART. 1 SEPTIES DELLA L. 106/2021 E S.M.I. E ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART 26 DEL DL 50/2022 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO, ANNI 2016-2017.

2° CONTRATTO APPLICATIVO – 2^TRANCHE DELLA 1^ ANNUALITA'

CIG 2° contratto applicativo della 1^ annualità: 7840666245

CUP 1^ annualità: B34H15000340004

MOGE 1^ annualità: 13981

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc.to 2016/1802).**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile





COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE

IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI E VALLATE

**OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO, ANNI 2016-2017.**

**2° CONTRATTO APPLICATIVO – 2^TRANCHE DELLA 1^ ANNUALITA'**

**CIG 2° contratto applicativo della 1^ annualità: 7840666245**

**CUP 1^ annualità: B34H15000340004**

**MOGE 1^ annualità: 13981**

APPROVAZIONE LAVORI: DD 2016-176.0.0.-88 del 22.12.2016

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: D.D. 2018-188.0.0.-18 del 29.03.2018

VERBALE DI GARA: verbali Cronologici n. 140 del 24/7/2017, n. 151 del 31/8/2017, n. 226 del 28/11/2017 e n. 29 del 8/2/2018

CAPIENZA ACCORDO QUADRO: Euro 1.160.666,54 (oltre IVA al 22%)

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA: Euro 52.600,00 (oltre IVA al 22 %) compresi nell'importo di cui sopra

RIBASSO D'ASTA: - 45,87 %

IMPRESA APPALTATRICE: Consorzio Stabile VALORI S.c.a.r.l., con sede in Roma, Via degli Scipioni, 153 – C.A.P. 00192 – Codice Fiscale n. 08066951008

C.I.G. Accordo Quadro: 71029969B8

CONTRATTO accordo quadro: rep. N. 68216 del 19/06/2018

IMPRESA ESECUTRICE: SCAVI AUTOTRASPORTI Srl, via Lencisa 27/2 – Ceranesi (GE)

C.I.G. attribuito al secondo contratto applicativo 7840666245

IMPORTO NETTO DEI LAVORI 2° contratto applicativo: Euro 384.146,54 (oltre IVA al 22 %)

CONTRATTO 2° applicativo rep. N. 604/2019 del 10.05.2019

**VERBALE DI CONCORDAMENTO PER COMPENSAZIONE RINCARO MATERIE  
PRIME AI SENSI DELL'ART. 1 SEPTIES DELLA L. 106/2021 E S.M.I. E  
ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART 26 DEL DL 50/2022**

**Premesso che:**

- Allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, è stato adottato il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge del 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";

- Il citato decreto, all'art. 1-septies, prevede che nei contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge (25 luglio 2021), per i materiali da costruzione che abbiano subito, nel primo semestre dell'anno 2021, una variazione percentuale del prezzo superiore all'8 per cento si proceda a compensazione, in aumento o in diminuzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice;



## COMUNE DI GENOVA

- lo stesso decreto rimette al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile il compito di individuare con proprio decreto, "le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi";
- in data 23 novembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 11 novembre 2021, con cui sono stati rilevati, nell'Allegato 1, i prezzi medi, per l'anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi, nonché le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020 ;
- con il citato decreto sono stati altresì individuati, nell'Allegato 2, i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021;
- con la Circolare MIMS del 25 novembre 2021, pubblicata sul sito istituzionale, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha indicato le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione.

**Considerato che:**

- L'art. 1 comma 398 lettera a) della L. 234 del 30/12/2021 ha modificato il precitato art. 1-septies della L106/2021 estendendo le medesime disposizioni anche per il secondo semestre del 2021;
- ai sensi del comma 3 come sopra modificato, la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
- in data 12/05/2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 4 aprile 2022, con cui sono stati rilevati, nell'Allegato 1, i prezzi medi, per l'anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi, nonché le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020 ;
- con il citato decreto sono stati altresì individuati, nell'Allegato 2, i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021.

**Considerato altresì che:**

- sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 114 del 17 maggio 2022, è stato pubblicato il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*", (cd. *Decreto Aiuti*) entrato in vigore in data 18/05/2022;
- all'art 26 "*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*" la suddetta norma prevede, con esclusivo riferimento ai lavori pubblici aggiudicati sulla base di offerte presentate fino al 31 dicembre 2021, per i lavori eseguiti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, l'adozione dello "*..stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest'ultimo nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino*



COMUNE DI GENOVA

*al 31 dicembre 2022...anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezziari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4....Il pagamento è effettuato al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate...”;*

*- Allo stesso comma 1 del medesimo art. 26 viene inoltre stabilito che “Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo”.*

**Considerato infine che:**

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Progettazione n. 2018/188.0.0.-18 del 29.03.2018 l’Accordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva al Consorzio Stabile VALORI S.c.a.r.l., con sede in Roma, Via degli Scipioni, 153 – C.A.P. 00192 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 08066951008 con il punteggio finale di 98,60 punti e il ribasso del 45,87%;
- il Consorzio Valori S.c.a.r.l ha stipulato in data 19.06.2018 l’Accordo Quadro biennale con rep. N. 68216;
- il Consorzio Valori S.c.a.r.l ha stipulato in data 10.05.2019, rep. 604/2019, il 2° contratto applicativo relativo alla seconda tranche della prima annualità per un importo di Euro 384.146,54 comprensivo di Euro 13.366,54 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e di Euro 46.000,00 per opere in economia, oltre IVA, corrispondente ad un importo lavori a base di gara di Euro 659.366,54 al lordo del ribasso offerto pari al 45.87%;
- il suddetto contratto era in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge 23 luglio 2021, n. 106;
- con nota Prot. 27/05/2022.0204293.E, il Consorzio Valori S.c.a.r.l ha presentato formale istanza di compensazione per le lavorazioni effettuate dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

**Vista:**

- la documentazione contabile e segnatamente il libretto delle misure di cui ai SAL emessi per la contabilizzazione delle lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento di cui alle norme sopra citate rispettivamente dal 01/07/2021 al 31/12/2021 (ex art. 1-septies L 106/2021 e s.m.i.) e dal 01/01/2022 al 18/05/2022 (ex art. 26 D.L. 50/2022);

**Ritenuto:**

- ai sensi di tutto quanto sopra premesso e richiamato di dover riconoscere all’Impresa i seguenti oneri in compensazione:



## COMUNE DI GENOVA

- Per le lavorazioni eseguite dal 01/07/2021 al 31/12/2021 (cfr voci del registro di contabilità dalla n. 176 alla n. 193 compresa e relativo libretto misure di cui al SAL8 e ultimo) secondo quanto indicato nel seguente prospetto,

codice	Descrizione	Specifica	U.M.	Quantità	P.U. comp.	Importo
PR.A13.A10.025	Tubi P.V.C. pesante tipo SN2 Ø 315 mm sp. 6,2 mm	Ps tubo 12,19 Kg/m Q.ta (SAL8): m 6,50 da cui: (12,19x6,50)=79,23	kg	79,23	2,15 €	170,35 €
25.A20.C90.010	Calcestruzzo premiscelato Rck 37 Classe di resistenza C30/37, Classe di consistenza S4, Classe di esposizione XC4-XS1-XD2-XF2-XA1	Incidenza cemento al mc : 3q. Q.tà (SAL8): mc 8,15 da cui: (3,00x8,15)=24,45 q	q	24,45	0,75 €	18,33 €
25.A20.C90.010	Calcestruzzo premiscelato Rck 37 Classe di resistenza C30/37, Classe di consistenza S4, Classe di esposizione XC4-XS1-XD2-XF2-XA1	Incidenza sabbia al mc : 0,43. Q.tà (SAL8): mc 8,15 da cui: (0,43x8,15)=3,50 mc	mc	3,5	0,28 €	0,99 €
25.A20.C90.010	Calcestruzzo premiscelato Rck 37 Classe di resistenza C30/37, Classe di consistenza S4, Classe di esposizione XC4-XS1-XD2-XF2-XA1	Incidenza ghiaia al mc : 0,43. Q.tà (SAL8): mc 8,15 da cui: (0,43x8,15)=3,50 mc	mc	3,5	0,62 €	2,19 €
20.A28.F05.005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm.	via Ungaretti (SAL 8) Q.ta (SAL8): kg 700	kg	700	0,46 €	321,41 €
<b>totale</b>						<b>513,27 €</b>

- per le lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 al 04/04/2022 secondo quanto riportato nell'allegato estratto dal registro di contabilità (cfr voci dalla n. 194 e seguenti e relativo libretto misure di cui al SAL8 e ultimo) dove sono indicate le voci (contrassegnate con simbolo #) oggetto di adeguamento rispetto al prezzario 2022, da cui deriva un importo in compensazione pari ad Euro 3.483,83 come da seguente prospetto:

A) totale SAL con adeguamento al prezzario 2022	€ 347.558,64
B) totale SAL finale già riconosciuto	€ 343.687,72
C) Differenza (A-B)	€ 3.870,92
D) Importo in compensazione ai sensi del DL 50/2022 (90% di C)	<b>€ 3.483,83</b>



COMUNE DI GENOVA

**Tutto ciò premesso:**


L'anno 2022, il giorno 09 del mese di Maggio, in Genova tra il sottoscritto Geol. Pietro G. De Stefanis Direttore dei lavori, e il Geom. Fabio Rossi, Direttore tecnico, titolare e legale rappresentante della ditta esecutrice consorziata Scavi e Autotrasporti srl e Procuratore Speciale per l'appalto in oggetto in rappresentanza del Consorzio Stabile VALORI S.c.a.r.l., con sede in Roma, Via degli Scipioni, 153 – C.A.P. 00192 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 08066951008, nonché direttore di cantiere dei lavori di che trattasi,

**si concorda che**


- gli oneri in compensazione per rincaro materie prime da riconoscere ai sensi dell'art.1-septies della legge 23 luglio 2021, n. 106 e s.m.i. all'Impresa Consorzio Stabile VALORI S.c.a.r.l., per le lavorazioni eseguite nell'ambito dell'appalto in oggetto nel periodo 1° Luglio – 31 Dicembre 2021, ad evasione della richiesta formulata dalla stessa Impresa con nota Prot. 27/05/2022.0204293.E, **ammontano complessivamente ad Euro 513,27;**
- gli oneri in compensazione per aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici da riconoscere ai sensi dell'art 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 all'Impresa Consorzio Stabile VALORI S.c.a.r.l., per le lavorazioni eseguite nell'ambito dell'appalto in oggetto nel periodo 1° Gennaio – 18 Maggio 2022, **ammontano complessivamente ad Euro 3.483,83;**
- pertanto il totale da riconoscere all'Impresa Consorzio Stabile VALORI S.c.a.r.l per compensazione rincaro prezzi ai sensi delle normative citate e a saldo di ogni avere risulta pari ad **Euro 3.997,10** oltre IVA.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.


Genova, li 09/06/2022

  
IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Geol. Pietro G. De Stefanis


L'IMPRESA  
Geom. Fabio Rossi  
Cons. Valori S.c.a.r.l.



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geol. Giorgio Grassano







**COMUNE DI GENOVA**  
**DIREZIONE IDROGEOLOGIA E**  
**GEOTECNICA, ESPROPRI, VALLATE**

- LAVORI** ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO 2°Tranche - Rep.68216 del 19/06/18
- DITTA** Consorzio Stabile Valori S.c.a.r.l. via degli Scipioni 153 00192 Roma Roma
- CONTRATTO** Visto il 2° contratto applicativo Rep. 604 del 10/05/2019 col quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma totale di Euro 384.146,54 al netto del ribasso d'asta del 45,870%

**estratto dal REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI eseguiti  
successivamente al 01/07/2021 fino A TUTTO IL 04/04/2022**

**con adeguamento (#) dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022  
per le lavorazioni eseguite nel corso del 2022**

**L'IMPRESA**

Consorzio Valori S.c.a.r.l.

, 27/05/2022

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

Geol. P.G. De Stefanis

## REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 04/04/2022

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
		<b>ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO dei lavori a tutto il 04-04-2022</b>				
		<b>LAVORI A MISURA</b>				
176	PR.A15.A10.025	Pozzetto pref. cls elemento base dim. 60x60x60 cm Lib. 1 Mis. N. 158	cad	2,00	25,73	51,46
177	PR.A13.A10.025	Tubi P.V.C. pesante tipo SN2 Ø 315 mm sp. 6,2 mm Lib. 1 Mis. N. 159	m	6,50	21,04	136,76
178	65.C10.B30.020	Solo posa pozzetti cls 50x50 e 60x60 cm Lib. 1 Mis. N. 160	cad	2,00	55,72	111,44
179	25.A28.C05.025	Solo posa cls elevazione confezionato in cantiere Lib. 1 Mis. N. 161	m³	5,00	99,75	498,75
180	25.A28.C05.015	Solo posa cls fondazione confezionato in cantiere Lib. 1 Mis. N. 162	m³	3,15	65,26	205,57
181	25.A20.C90.010	Calcestruzzo premiscelato Rck 37 classe 30/37 - S4 Lib. 1 Mis. N. 163	m³	8,15	340,30	2.773,45
182	25.A28.A15.010	Casseforme tavole abete - elevazioni Lib. 1 Mis. N. 164	m²	42,00	54,42	2.285,64
183	20.A28.F05.005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. Lib. 1 Mis. N. 165	Kg	700,00	1,74	1.218,00
184	15.A10.A22.020	Scavo comune con miniescavatore rocce tenere. Lib. 1 Mis. N. 166	m³	16,00	72,28	1.156,48
185	20.A28.A10.010	Casseforme tavole abete - fondazioni. Lib. 1 Mis. N. 167	m²	4,00	36,94	147,76
186	25.A54.A10.040	Int interno strollato spessore 1 - 1,5 cm Lib. 1 Mis. N. 168	m²	21,00	15,14	317,94

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI


 Consorzio Valori S.c.a.r.l.


 Geol. P.G. De Stefanis





ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO 2°Tranche - Rep.68216 del 19/06/18

## REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 04/04/2022

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
187	25.A54.A10.010	Intonaco esterno cementizio strato aggrappante sp. 5 mm Lib. 1 Mis. N. 169	m <sup>2</sup>	13,65	5,81	79,31
188	25.A54.A10.020	Intonaco. esterno strato fondo base calce idrata sp. 2/3 cm Lib. 1 Mis. N. 170	m <sup>2</sup>	13,65	29,59	403,90
189	25.A54.A10.030	Int. est. strato finitura calce idrat cem Port gran < 0,6mm Lib. 1 Mis. N. 171	m <sup>2</sup>	13,65	6,10	83,27
190	47.8.95.10	Realizzazione di palificata semplice (palizzata) ... da correnti del diametro di 15-20 cm circa Lib. 1 Mis. N. 172	m	10,03	46,92	470,61
191	15.A10.A22.010	Scavo comune con miniescavatore rocce sciolte. Lib. 1 Mis. N. 173	m <sup>3</sup>	3,88	43,66	169,40
192	65.C10.A20.020	Solo posa di tubo pvc ø da 315 a 400 mm Lib. 1 Mis. N. 174	m	6,50	17,20	111,80
193	20.A28.C05.010	Getto in opera cls - fondazioni. Lib. 1 Mis. N. 175	m <sup>3</sup>	8,15	26,39	215,08
194	PR.I40.A30.035#	Pozzetto pref. cls elemento base dim. 100x100x100 cm Lib. 1 Mis. N. 176	cad	2,00	136,22	272,44
195	15.A10.A22.010#	Scavo comune con miniescavatore rocce sciolte. Lib. 1 Mis. N. 177	m <sup>3</sup>	16,20	48,78	790,24
196	15.B10.B10.020#	Riempimento esclusi rullatura e materiali di riempimento Lib. 1 Mis. N. 178	m <sup>3</sup>	26,10	6,91	180,35
197	65.A10.A50.010#	taglio pavimentazioni per una profondità di cm 5 Lib. 1 Mis. N. 179	m	108,00	9,43	1.018,44
198	15.A10.A22.030#	Scavo comune con miniescavatore rocce compatte.				

L'IMPRESA

Consorzio Valori S.c.a.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geol. P.G. De Stefanis



ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN TAVOLI PER EVENTI  
DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO 2°Tranche -  
Rep.68216 del 19/06/18

## REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 04/04/2022

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
		Lib. 1 Mis. N. 180	m³	1,79	166,67	298,34
199	PR.A13.A10.025#	Tubi P.V.C. pesante tipo SN2 Ø 315 mm sp. 6,2 mm				
		Lib. 1 Mis. N. 181	m	68,00	37,87	2.575,16
200	PR.A13.A10.020#	Tubi P.V.C. pesante tipo SN2 Ø 250 mm sp. 4,9 mm				
		Lib. 1 Mis. N. 182	m	4,90	23,88	117,01
201	65.C10.A20.010#	Sola posa di tubo pvc ø fino a 250 mm				
		Lib. 1 Mis. N. 183	m	4,90	16,40	80,36
202	65.C10.A20.020#	Sola posa di tubo pvc ø da 315 a 400 mm				
		Lib. 1 Mis. N. 184	m	68,00	19,22	1.306,96
203	PR.I40.A30.020#	Pozzetto prefabbr. vibr. cls 25/30 cm 60x60x60				
		Lib. 1 Mis. N. 185	cad	2,00	32,43	64,86
204	PR.I40.A30.030#	Pozzetto pref. cls elemento base dim. 80x80x80 cm				
		Lib. 1 Mis. N. 186	cad	2,00	79,72	159,44
205	65.C10.B30.020#	Sola posa pozzetti cls 50x50 e 60x60 cm				
		Lib. 1 Mis. N. 187	cad	2,00	57,17	114,34
206	65.C10.B30.030#	Sola posa pozzetti cls 80x80x80 cm				
		Lib. 1 Mis. N. 188	cad	2,00	104,69	209,38
207	65.C10.B30.040#	Solo posa pozzetti cls 100x100x100 cm				
		Lib. 1 Mis. N. 189	cad	2,00	148,39	296,78
208	65.C10.B50.020#	Sola posa fusioni di ghisa per chiusini, da 25 a 50 kg				
		Lib. 1 Mis. N. 190	cad	6,00	61,57	369,42
209	PR.A15.B10.030	Chiusino ghisa lamellare classe D 400 per careggiate				
		Lib. 1 Mis. N. 191	Kg	432,00	2,85	1.231,20

L'IMPRESA

Consorzio Valori S.c.a.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geol. P.G. De Stefanis



ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO 2°Tranche - Rep.68216 del 19/06/18

## REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 04/04/2022

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
210	PR.I40.A50.030#	Canaletta prefabbr.+griglia D400 largh. mm 200 Lib. 1 Mis. N. 192	m	6,00	169,19	1.015,14
211	65.D10.A10.010#	Sola posa canaletta cls fino a 50 kg/m Lib. 1 Mis. N. 193	m	6,00	27,90	167,40
212	65.C10.B50.040#	Sola posa fusioni di ghisa per chiusini, da 75 a 100 kg Lib. 1 Mis. N. 194	cad	3,00	102,95	308,85
213	75.D10.A05.010#	Muratura a secco pietre cava sp 50 cm altezza fino a 1,50 m Lib. 1 Mis. N. 195	m <sup>3</sup>	12,04	322,32	3.880,73
214	47.8.NP.22	Costruzione di canaletta TRENCHMAT S con supporto in legno. Sezione 1 m Lib. 1 Mis. N. 196	m	69,80	79,30	5.535,14
215	80.D10.B30.010#	Costruzione di palizzata dell'altezza di cm 35 fuori terra Lib. 1 Mis. N. 197	m	22,80	37,49	854,77
216	25.A20.C90.010#	Calcestruzzo premiscelato Rck 37 classe 30/37 - S4 Lib. 1 Mis. N. 198	m <sup>3</sup>	11,00	639,96	7.039,56
217	15.A10.A34.010#	Scavo sez ristretta rocce sciolte miniec. fino a 2,00 m. Lib. 1 Mis. N. 199	m <sup>3</sup>	3,71	72,55	269,16
218	65.B10.A15.030#	Congl bituminoso (binder) risagomature/riprese centri urbani Lib. 1 Mis. N. 200	m <sup>3</sup>	13,13	695,70	9.134,54
219	20.A28.F05.005#	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. Lib. 1 Mis. N. 201	Kg	50,00	2,25	112,50
220	25.A28.A15.010#	Casseforme tavole abete - elevazioni Lib. 1 Mis. N. 202	m <sup>2</sup>	2,08	66,97	139,30
221	75.A10.A20.020#	Decespugliamento totale interventi oltre 100 m <sup>2</sup>				

L'IMPRESA

Consorzio Valori S.c.a.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geol. P.G. De Stefanis



ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN PIANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO 2°Tranche - Rep.68216 del 19/06/18

## REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 04/04/2022

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
		Lib. 1 Mis. N. 203	m <sup>2</sup>	1.000,00	1,37	1.370,00
222	75.A10.A30.020#	Pulizia di aiuole, prati da rifiuti urbani				
		Lib. 1 Mis. N. 204	m <sup>2</sup>	21.000,00	0,26	5.460,00
223	20.A28.C05.010#	Getto in opera cls - fondazioni.				
		Lib. 1 Mis. N. 205	m <sup>3</sup>	11,00	28,53	313,83
224	15.B10.B30.010#	Riempimento o drenaggio muri per altezze fino a 3 m				
		Lib. 1 Mis. N. 206	m <sup>3</sup>	6,00	9,94	59,64
225	PR.A01.A15.010#	Tout-venant 0-120 franco cantiere				
		Lib. 1 Mis. N. 207	m <sup>3</sup>	6,00	27,20	163,20
226	PR.A13.S10.090#	Tubo PVC microfessurato diam. 114 mm				
		Lib. 1 Mis. N. 208	m	10,00	20,87	208,70
227	80.B10.A30.005#	Posa tubi dren. PVC microfes in sacca di geocomposito dren.				
		Lib. 1 Mis. N. 209	m	10,00	1,24	12,40
		<b>TOTALE LAVORI A MISURA</b>				<b>55.566,20</b>
		<b>Per ribasso d'asta -45,870% su euro 55.566,20</b>				<b>-25.488,22</b>
		<b>TOTALE NETTO LAVORI A MISURA</b>				<b>30.077,98</b>
		<b>PROVVISTE</b>				
		<b>Lista N. 2</b>				
228	PR.A01.A01.015	Sabbia fiume	m <sup>3</sup>	1,30	43,43	56,46
229	PR.A01.A10.010	Pietrame di cava per murature	m <sup>3</sup>	1,00	37,91	37,91
230	PR.A02.A10.030#	Cemento in sacchi tipo 32.5	q	1,20	19,52	23,42

L'IMPRESA

Consorzio Valori S.c.a.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geol. P.G. De Stefanis



ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO 2° Tranche - Rep.68216 del 19/06/18

## REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 04/04/2022

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
231	PR.A08.A10.020#	Tavole abete sottomisura cassetture	m³	0,20	595,87	119,17
		<b>Lista N. 3</b>				
232	PR.A13.A20.015#	Tubi P.V.C. pesante tipo SN8 Ø 125 mm sp. 3,2 mm	m	6,00	9,45	56,70
233	PR.A01.A10.010	Pietrame di cava per murature	m³	0,30	37,91	11,37
234	PR.A08.A35.010#	Travi castagno sezioni da15x25 a 30x30cm comp trattamento	m³	0,10	1.321,93	132,19
		<b>TOTALE PROVVISTE</b>				<b>437,22</b>
		<b>Per ribasso d'asta -45,870% su euro 437,22</b>				<b>-200,55</b>
		<b>TOTALE NETTO PROVVISTE</b>				<b>236,67</b>
		<b>NOLEGGI</b>				
		<b>Lista N. 1</b>				
235	AT.N02.A20.010#	Escavatore fino a 2 t.	h	8,00	50,97	407,76
		<b>Lista N. 6</b>				
236	AT.N02.A20.010#	Escavatore fino a 2 t.	h	8,00	50,97	407,76
		<b>Lista N. 2</b>				
237	AT.N01.A10.011#	Autocarro oltre1,5 t fino a 3,50 t	h	1,00	53,56	53,56
238	AT.N02.A20.010#	Escavatore fino a 2 t.	h	12,00	50,97	611,64
239	AT.N05.A10.010#	Betoniera 250 l	h	5,00	3,20	16,00
		<b>Lista N. 5</b>				
240	AT.N02.A20.010#	Escavatore fino a 2 t.	h	16,00	50,97	815,52

L'IMPRESA

Consorzio Valori S.c.a.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geol. P.G. De Stefanis



ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN TRAVA PER EVENTI  
DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO 2°Tranche -  
Rep.68216 del 19/06/18

## REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 04/04/2022

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
241	AT.N02.A20.010#	<b>Lista N. 3</b> Escavatore fino a 2 t.	h	8,00	50,97	407,76
		<b>TOTALE NOLEGGI</b>				<b>2.720,00</b>
		Per ribasso d'asta -45,870% su euro 569,80				-261,37
		<b>TOTALE NETTO NOLEGGI</b>				<b>2.458,63</b>
242	Op.Spe.01	<b>OPERAI</b> <b>Lista N. 2</b> Operaio Specializzato	h	24,00	36,34	872,16
243	Op.Spe.01	<b>Lista N. 3</b> Operaio Specializzato	h	16,00	36,34	581,44
244	Op.Spe.01	<b>Lista N. 5</b> Operaio Specializzato	h	16,00	36,34	581,44
		<b>TOTALE OPERAI</b>				<b>2.035,04</b>
		Per ribasso d'asta -45,870% su euro 426,31				-195,55
		<b>TOTALE NETTO OPERAI</b>				<b>1.839,49</b>
245	95.F10.A10.010	<b>SICUREZZA</b> Cartello generale di cantiere Lib. 1 Mis. N. 153	cad	1,00	116,64	116,64
246	95.C10.A10.050	Servizio igienico chimico mobile per ogni mese Lib. 1 Mis. N. 154	cad	1,00	172,50	172,50
247	95.C10.A20.010	Locale spogliatoio per i primi 12 mesi				

L'IMPRESA

Conorzio Valori S.c.a.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geol. P.G. De Stefanis



ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO 2°Tranche - Rep.68216 del 19/06/18

## REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 04/04/2022

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
		Lib. 1 Mis. N. 155	cad	1,00	865,63	865,63
248	95.A10.A10.010	Montaggio smontaggio recinzione pannelli grigliati				
		Lib. 1 Mis. N. 156	m	34,00	7,11	241,74
249	95.A10.A10.015	Nolo di recinzione pannelli grigliati				
		Lib. 1 Mis. N. 157	m	3.060,00	0,10	306,00
		<b>TOTALE SICUREZZA</b>				<b>1.702,51</b>
		<b>TOTALE NETTO SICUREZZA</b>				<b>1.702,51</b>
		<b>TOTALE PARZIALE SAL CORRENTE</b>				<b>36.315,28</b>
		<b>TOTALE COMPLESSIVO SAL PRECEDENTE</b>				<b>311.243,36</b>
		<b>CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA</b>				<b>347.558,64</b>

L'IMPRESA

Consorzio Valori S.e.a.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geol. P.G. De Stefanis

