



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
RIQUALIFICAZIONE URBANA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.2.0.-91

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di Novembre la sottoscritta Arch. Torti Emanuela, in qualità di dirigente delegato di Riqualificazione Urbana, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

PNRR – M4C1-1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA.

Intervento: "Asilo nido La Rondine, Piazza Solari 103 - Riqualificazione"

Rettifica della Determinazione Dirigenziale N. 2023-212.2.0.-90 - Integrazione documentazione

CUP: B33D22000370006 - MOGE: 20958

CIG Accordo Quadro: 96902810DB - CIG derivato: A0052454E8

Adottata il 28/11/2023

Esecutiva dal 28/11/2023

28/11/2023	TORTI EMANUELA
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
RIQUALIFICAZIONE URBANA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.2.0.-91

PNRR – M4C1-1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA.

Intervento: “Asilo nido La Rondine, Piazza Solari 103 - Riqualificazione”.

Rettifica della Determinazione Dirigenziale N. 2023-212.2.0.-90 - Integrazione documentazione.

CUP: B33D22000370006 - MOGE: 20958

CIG Accordo Quadro: 96902810DB - CIG derivato: A0052454E8

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamata:

- la Determinazione Dirigenziale n. 2023-212.2.0.-90, adottata il 27/11/2023 ed esecutiva dal 27/11/2023, avente ad oggetto l’approvazione del Progetto Esecutivo - Fase 1, relativa all’intervento di riqualificazione dell’Asilo Nido La Rondine, Piazza Solari 103, compreso nel PNRR – M4C1-1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA.

Rilevato che:

- per mero errore materiale nella determina dirigenziale di cui al punto precedente, risulta incompleto l’elaborato allegato C030-23_PE_h_E_01_R0_Crono (Progetto Esecutivo – Fase 1), ovvero è stato omesso all’interno dello stesso l’inserimento della seconda pagina ove è illustrato il cronoprogramma completo dei lavori di cui trattasi.

Ritenuto che:

- è necessario rettificare il mero errore materiale sopra indicato.

Dato atto che:

- è necessario integrare detto elaborato con la seconda pagina contenente il cronoprogramma completo.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Dato atto che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Claudia Bilello, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
- il presente provvedimento non comporta oneri finanziari e conseguentemente non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa previsto dal D.lgs. 267/2000.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000.

Preso atto che:

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo ai sensi dell'articolo 147 bis del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

DETERMINA

1. di approvare le integrazioni come sopra descritte, ovvero inserendo la seconda pagina contenente il cronoprogramma completo, all'interno dell'elaborato C030-23_PE_h_E_01_R0_Crono del progetto esecutivo – Fase 1; elaborato che si allega come parte integrante del presente provvedimento;
2. di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici - U.C. Riqualificazione Urbana alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del Codice;
3. di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
4. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;
5. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla vigente normativa in materia di trattamento di dati personali

Il Dirigente
Ing. Chiara Vacca

Firma per sostituzione
Arch. Emanuela Torti

ARCHITETTONICO



PROGETTO ESECUTIVO

Intervento di Riqualficazione Asilo Nido "La Rondine"

P.N.R.R. - M4 - C1 - 1.1 - Asili Nido e Scuole dell' Infanzia

RUP Ing. Claudia Bilello

Ref. Interno Geom. Domenico Rossi

CUP B33D22000370006

MOGE 20958

C030-23_PE_h_E_01_R0_Crono

CRONOPROGRAMMA

COMMITTENTE

ASSESSORATO BILANCIO, LAVORI PUBBLICI,
OPERE STRATEGICHE INFRASTRUTTURALI,
RAPPORTI CON I MUNICIPI

Municipio III - Bassa Valbisagno
Quartiere San Fruttuoso

Scala

-

Data

Ottobre 2023

Revisione

R0

Redatto da

AD

Controllato da

FF



**PROGETTAZIONE
INTEGRATA**

A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA S.C.A.R.L.

Via G. Oberdan, 10 | 25128 Brescia
t. 030 3373852 | lavori@consorzioprogettazioneintegrata.it
www.consorzioprogettazioneintegrata.it

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA



**DELTA
PROJECT
STUDIO DI
ARCHITETTURA**

DELTA PROJECT S.R.L.

Via G. Oberdan, 10 | 25128 Brescia
t. 030 2532734 | www.studiodeltaproject.it
progettazione@studiodeltaproject.it | architettura@studiodeltaproject.it

Direttore tecnico

Geom. Fabiano Faini



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Lavorazione	Durata	27/11				4/12				11/12				18/12				25/12				1/1				8/1				15/1									
		Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab
26 - ONERI DI SICUREZZA	5,00	█																																					
26.1 - Recinzione di cantiere	5,00	█																																					
26.2 - Segnaletica	5,00	█																																					
26.5 - Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su perimetro	5,00	█																																					
26.7 - Locale spogliatoio	1,00	█																																					
26.8 - Locale igienico	1,00	█																																					
26.6 - Quadro elettrico di cantiere - Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese	1,00	█																																					
25 - DEMOLIZIONI	36,00					█				█				█				█				█				█													
25.1 - Smontaggio di grondaie, pluviali, terminali e lattoneria	5,00					█				█				█				█				█				█													
25.2 - Demolizione di strutture, pavimenti, tramezze, manti impermeabili, copertura, rivestimenti, controsoffitto, massetti	20,00					█				█				█				█				█				█													
25.3 - Rimozione senza recupero di elementi lapidei, serramenti, zoccolini, manufatti in legno	20,00					█				█				█				█				█				█													
25.5 - Trasporto a discarica	29,00					█				█				█				█				█				█													
25.6 - Asportazione parziale di pavimentazione stradale	4,00					█				█				█				█				█				█													
Data Inizio Lavori																																		30/11/2023					
Data Fine Lavori																																		19/1/2024					
Durata Lavori																																		41,0					
Uomini/giorno		15,00				8,00				13,00				15,00				0,00				21,00				15,00				9,00									
Uomini/giorno Progressivo		15,00				23,00				36,00				51,00				51,00				72,00				87,00				96,00									

PREVISTI 570 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI																																								
	dic-23				gen-24				feb-24				mar-24				apr-24				mag-24				giu-24				lug-24				ago-24				set-24			
	Settimana				Settimana				Settimana				Settimana				Settimana				Settimana				Settimana				Settimana				Settimana							
Interventi	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Impianto e disimpianto cantiere																																								
Opere edili																																								
Impianti idrici sanitari																																								
Impianti termici e condizionamento																																								
Impianti elettrici e speciali																																								
Ascensore (opere strutturali + impianti)																																								
Opere strutturali di adeguamento																																								
Ponteggio con pannellatura fonoassorbente																																								
Passerelle e scala metalliche																																								

PREVISTI 570 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI																																								
	ott-24				nov-24				dic-24				gen-25				feb-25				mar-25				apr-25				mag-25				giu-25				lug-25			
	Settimana				Settimana				Settimana				Settimana				Settimana				Settimana				Settimana				Settimana											
Interventi	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Impianto e disimpianto cantiere																																								
Opere edili interne																																								
Impianti idrici sanitari																																								
Impianti termici e condizionamento																																								
Impianti elettrici e speciali																																								
Ascensore (opere strutturali + impianti)																																								
Opere strutturali di adeguamento																																								
Passerelle e scala metalliche																																								