



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI, VALLATE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-213.0.0.-122**

L'anno 2023 il giorno 22 del mese di Settembre il sottoscritto Grassano Giorgio in qualità di dirigente di Direzione Idrogeologia E Geotecnica, Espropri, Vallate, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: "RIASSETTO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO DEL RIO ROSATA NEL SETTORE COMPRESO TRA VIA MONTELUONGO E LA VIA ROSATA SUPERIORE - LOTTO 1 – COMPLETAMENTO - MAGGIORI LAVORI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO DEL RIO BRUSCIO, AFFLUENTE DI SINISTRA DEL RIO ROSATA - PROGRAMMA OPERATIVO P.O.R. F.E.S.R. LIGURIA (2014-2020), OBIETTIVO TEMATICO 5 "DIFESA DEL TERRITORIO", ASSE 6 CITTÀ"

PRESA D'ATTO ECONOMIE E MINORI SPESE SOSTENUTE

CUP B39H18000370005 – MOGE 17236

Adottata il 22/09/2023

Esecutiva dal 22/09/2023

22/09/2023	GRASSANO GIORGIO
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI, VALLATE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-213.0.0.-122**

OGGETTO: "RIASSETTO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO DEL RIO ROSATA NEL SETTORE COMPRESO TRA VIA MONTELUONGO E LA VIA ROSATA SUPERIORE - LOTTO 1 – COMPLETAMENTO - MAGGIORI LAVORI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO DEL RIO BRUSCIO, AFFLUENTE DI SINISTRA DEL RIO ROSATA - PROGRAMMA OPERATIVO P.O.R. F.E.S.R. LIGURIA (2014-2020), OBIETTIVO TEMATICO 5 “DIFESA DEL TERRITORIO”, ASSE 6 CITTÀ”  
PRESA D’ATTO ECONOMIE E MINORI SPESE SOSTENUTE  
CUP B39H18000370005 – MOGE 17236

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate n. 2023-213.0.0.-4 del 27/01/2023, sono stati affidati i lavori di *“RIASSETTO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO DEL RIO ROSATA NEL SETTORE COMPRESO TRA VIA MONTELUONGO E LA VIA ROSATA SUPERIORE - LOTTO 1 – COMPLETAMENTO - MAGGIORI LAVORI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO DEL RIO BRUSCIO, AFFLUENTE DI SINISTRA DEL RIO ROSATA - PROGRAMMA OPERATIVO P.O.R. F.E.S.R. LIGURIA (2014-2020), OBIETTIVO TEMATICO 5 “DIFESA DEL TERRITORIO”, ASSE 6 CITTÀ”*, all’impresa ECOFOND S.R.L e con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2023-213.0.0.-25 del 17/03/2023 sono state impegnate le somme per l’incarico in questione;

- come risulta dal Repertorio contratti n. 201/2023 del 07/02/2023, riepilogativo ed esplicativo del procedimento stesso, l’importo contrattuale dei lavori di cui trattasi risulta essere pari a Euro 108.616,77, di cui Euro 8.849,68 per oneri di sicurezza ed Euro 10.000,00 per opere in economia, il tutto oltre a IVA al 22% per Euro 23.895,69, per un totale complessivo di Euro 132.512,46;

- l’Impresa ECOFOND S.R.L. ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria n. 430650684, rilasciata dalla Compagnia Generali Italia SpA, Agenzia Ovada Cairolì, emessa in data 24/01/2023 per l’importo ridotto di Euro 4.344,67, pari al 4% dell’importo del presente contratto, sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del codice avente validità fino

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

alla data di emissione del certificato di collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato;

- i lavori sono stati ultimati in data 17/04/2023 come verbalizzato nel certificato di ultimazione lavori Prot. NP 18/04/2023.0000829.I.

Considerato che:

- l'importo contabilizzato dei lavori eseguiti è risultato pari a Euro 108.586,10 (oltre Iva al 22% e pertanto per complessivi Euro 132.475,04) secondo le risultanze del conto finale redatto dal Direttore Lavori, Ing. Anna Fureri, in data 18/05/2023;

- il Direttore dei Lavori ha redatto in data 22/05/2023 il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori anzidetti, liquidandoli in Euro 108.586,10, al lordo delle trattenute di garanzia 0,50% ed al netto di I.V.A., e pertanto per complessivi Euro 132.475,04, come risulta dal seguente prospetto:

<b>IMPORTO A BASE D'ASTA</b>	<b>Euro</b> <b>95.375,15</b>
<b>RIBASSO D'ASTA DEL 5,880 % su 95.375,15</b>	<b>Euro</b> <b>- 5.608,06</b>
<b>IMPORTO NETTO CONTRATTUALE "A"</b>	<b>Euro</b> <b>89.767,09</b>
<b>IMPORTO ONERI SICUREZZA</b>	<b>Euro</b> <b>8.849,68</b>
<b>IMPORTO ECONOMIE</b>	<b>Euro</b> <b>10.000,00</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro</b> <b>108.616,77</b>
<b>IMPORTO DEL CONTO FINALE (LAVORI)</b>	<b>Euro</b> <b>108.586,10</b>
<b>- Lavori contrattuali</b>	<b>Euro</b> <b>108.616,77</b>
<b>TOTALE LAVORI ESEGUITI:</b>	<b>Euro</b> <b>108.586,10</b>
<b>RITENUTE DELLO 0,5% (applicate a Euro 108.586,10)</b>	<b>Euro</b> <b>542,93</b>
<b>ACCONTI CORRISPOSTI</b>	
<b>- S.A.L. n. 1</b>	<b>Euro</b> <b>108.586,10</b>
<b>RIMANENZA:</b>	<b>Euro</b> <b>30,67</b>

- sulla base del conto finale dei lavori, come sopra illustrato e delle spese effettivamente sostenute attinenti alle somme a disposizione di Quadro Economico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2022-213.0.0.-58 del 19/10/2022, il Direttore dei Lavori ha redatto il Quadro Economico a consuntivo come illustrato nel seguente prospetto:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

A	IMPORTO LAVORI		Base gara	Contratto rib 5,88%	Consuntivo	Avanzo
A1	Importo lavori	€	95,375.15			
	<b>Totale A</b>		<b>95,375.15</b>	<b>89,767.09</b>		
B	ONERI DELLA SICUREZZA					
B1	Oneri diretti	€	8,849.68	8,849.68		
B2	Oneri speciali della sicurezza	€				
	<b>Totale B</b>	€	<b>8,849.68</b>	<b>8,849.68</b>		
C	OPERE IN ECONOMIA	€	10,000.00	10,000.00		
	<b>TOTALE IMPORTO A BASE GARA (A + B + C)</b>	€	<b>114,224.83</b>	<b>108,616.77</b>	<b>108,586.10</b>	<b>30.67</b>
				importo contrattuale	conto finale lavori	avanzo
D	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
1	Lavori in Economia non ricompresi nell'appalto	€	0.00	0.00		
2	Rilievi, accertamenti ed indagini (I.V.A. compresa)	€	24,670.26	24,670.26	5,852.70	18,817.56
3	Allacciamenti a pubblici servizi (ENEL TELECOM)	€	0.00	0.00		
4	Spese per Imprevisti (I.V.A. compresa)	€	0.00	0.00		
5	Indennizzi per acquisizioni aree o immobili	€	0.00	0.00		
6	Spese Tecniche e di Gara (I.V.A. compresa)	€	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
7	IVA 22% sui lavori e oneri della sicurezza	€	25,129.46	23,895.69	23,888.94	6.75
9	Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,5% della quota Cofinanziamento)	€	523.78	523.78	523.78	
10	Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80%del 1,5% della quota POR)		951.68	951.68	951.68	
	<b>Totale D</b>	€	<b>52,275.18</b>	<b>51,041.41</b>	<b>31,217.10</b>	<b>19,824.31</b>
	ribasso d'asta + avanzo IVA			6,841.82		6,841.82
	<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>166,500.00</b>	<b>166,500.00</b>	<b>139,803.20</b>	<b>26,696.80</b>
					166,500.00	

- le spese di cui al sopra illustrato Quadro Economico a Consuntivo trovano corrispondenza con la situazione illustrata alla sezione "Mandati e Fatture" dell'appalto in oggetto, codice MOGE 17236, e con il Sistema Informatico di Bilancio.

Considerato inoltre che relativamente all'appalto in oggetto non sono previste ulteriori spese in quanto tutti i lavori ricompresi nell'intervento sono stati eseguiti, conclusi e liquidati ai rispettivi esecutori senza che sia stata formulata alcuna riserva da parte loro.

Dato atto che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Giorgio Grassano, Responsabile Unico del Procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Visti:

- gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 84, 88, 92 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025.

#### **DETERMINA**

1. di dare atto che il progetto denominato “RIASSETTO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO DEL RIO ROSATA NEL SETTORE COMPRESO TRA VIA MONTELUNGO E LA VIA ROSATA SUPERIORE - LOTTO 1 – COMPLETAMENTO - MAGGIORI LAVORI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO DEL RIO BRUSCIO, AFFLUENTE DI SINISTRA DEL RIO ROSATA - PROGRAMMA OPERATIVO P.O.R. F.E.S.R. LIGURIA (2014-2020), OBIETTIVO TEMATICO 5 “DIFESA DEL TERRITORIO”, ASSE 6 CITTÀ”, risulta essere concluso e non si rende necessario procedere al sostenimento di nessuna ulteriore spesa;
2. di prendere atto che il progetto in questione si è concluso con una spesa complessiva pari ad **Euro 139.803,20**;
3. che pertanto a seguito della chiusura dei lavori si configura un'economia di spesa pari ad **Euro 26.696,80**;
4. di procedere pertanto a svincolare l'importo complessivo di Euro **26.696,80**, relativo all'avanzo di spesa come sopra dettagliato, procedendo a mandare in ECONOMIA le seguenti somme:
  - Euro **873,32** al Capitolo 75754, P.d.C. 2.2.1.9.10, C.d.C. 2223.8.0.5 “Idrogeologico – Investimenti manutenzione beni immobili”, Crono 2022/589, a valere sull'**Imp 2023/3810**;
  - Euro **17.656,63** al Capitolo 75754, P.d.C. 2.2.1.9.10, C.d.C. 2223.8.0.5 “Idrogeologico – Investimenti manutenzione beni immobili”, Crono 2022/588, a valere sull'**Imp 2023/3808**;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- Euro **6.841,83** al Capitolo 75754, P.d.C. 2.2.1.9.10, C.d.C. 2223.8.0.5 “Idrogeologico – Investimenti manutenzione beni immobili”, Crono 2022/589, a valere sull’**Imp 2023/3807**;
  - Euro **1.287,60** al Capitolo 75754, P.d.C. 2.2.1.9.10, C.d.C. 2223.8.0.5 “Idrogeologico – Investimenti manutenzione beni immobili”, Crono 2022/589, a valere sull’**Imp 2023/8405**;
  - Euro **37,42** al Capitolo 75754, P.d.C. 2.2.1.9.10, C.d.C. 2223.8.0.5 “Idrogeologico – Investimenti manutenzione beni immobili”, Crono 2022/589, a valere sull’**Imp 2023/8217**;
5. di provvedere a cura della Direzione Idrogeologia Geotecnica Espropri e Vallate alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
  7. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;

Il Dirigente  
(Dott. Giorgio Grassano)