



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.0.0.-77**

L'anno 2023 il giorno 17 del mese di Luglio il sottoscritto Cardona Giuseppe in qualita' di dirigente di Direzione Progettazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Manutenzione impianti di rilevazione incendio a servizio dei sistemi di spegnimento installati presso Palazzo Rosso- Via Garibaldi 18 – Genova.

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

CUP: B34E17000500001 - MOGE: 17247 - CIG: 92155765E4

Adottata il 17/07/2023

Esecutiva dal 24/10/2023

17/07/2023	CARDONA GIUSEPPE
19/10/2023	CARDONA GIUSEPPE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.0.0.-77**

Manutenzione impianti di rilevazione incendio a servizio dei sistemi di spegnimento installati presso Palazzo Rosso- Via Garibaldi 18 – Genova.

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

CUP: B34E17000500001 - MOGE: 17247 - CIG: 92155765E4

#### **Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale dell'Area delle Risorse Tecnico Operative n. 2019/270.0.0./35 del 20/12/2019, esecutiva in data 28/12/2019, sono stati approvati il progetto esecutivo, i lavori e le modalità di gara d'appalto dei lavori per l'adeguamento Impiantistico e la revisione conservativa dell'allestimento espositivo nel Palazzo Rosso dei Musei di Strada Nuova a Genova, 1° e 2° stralcio.

- il quadro economico dell'intero intervento ammonta a complessivi Euro 2.588.000,00 ma per esigenze della C.A. è stato suddiviso in due differenti stralci, ammontanti rispettivamente a Euro 2.000.000,00 (1° stralcio) ed Euro 588.000,00 (2° stralcio);

- oltre ai lavori suddetti che interessano nel complesso l'edificio di palazzo Rosso, occorre eseguire alcune manutenzioni e/o riparazioni agli impianti esistenti nel collegato "edificio detto delle dipendenze";

- l'importo necessario per provvedere all'affidamento dell'incarico professionale esterno è stato stimato dalla scrivente Direzione sulla scorta di prezzi medi di mercato e prestazioni analoghe affidate recentemente, per un importo pari ad euro 48.794,20, comprensivo di euro 1.463,83 per oneri della sicurezza, il tutto oltre I.V.A. al 10% perché trattasi di edificio vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004;

- per tale tipologia di servizio non risulta attiva nessuna convenzione stipulata da Consip S.p.A., ma risulta attivo, sulla piattaforma telematica MePA di Consip S.p.A. il Bando denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE impianti" ritenuta attinente al servizio ricercato e pertanto, avuto riguardo alle caratteristiche dell'incarico in argomento, è stato ritenuto opportuno affidare lo stesso mediante affidamento diretto art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, così come

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

modificato dall'art. 1 D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., utilizzando lo strumento della Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ex art. 1, comma 450 L. 296/2006 e s.m.i., art. 36, comma 6 e art. 58 D.Lgs. 50/2016, da effettuarsi nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

- con la D.D. N. 2022-188.0.0.-28 in data 30/05/2022, il Comune ha aggiudicato, a seguito della trattativa di cui sopra, l'appalto di cui trattasi all'Impresa Sistemi di Sicurezza srl, per il ribasso percentuale offerto, pari al 3 % ( tre \_percento), sull'importo a base gara ribassabile di euro 47.330,37 (quarantasettemilatrecentotrenta/37) per un importo, al netto del ribasso, pari ad euro 45.910,45 oltre euro 1.463,83 per oneri della sicurezza per un totale imponibile di euro 47.374,28 (quarantasettemilatrecentosettantaquattrovirgolaventotto), oltre I.V.A. di legge al 10% per un importo di euro 4.737,43 per complessivi euro 52.111,71 (cinquantaduemilacentoundicivirgolasettantuno);

- i lavori sono stati consegnati, in pendenza della stipula del contratto, in data 03 Giugno 2022, dal Direttore dei Lavori, con verbale prot. n. 0269399.I del 11/07/2022 ed accettati dall'impresa senza riserve, cosicché la data di fine lavori risulta essere il 23/06/2022.

- il contratto, a corpo, è stato stipulato in data 24/08/2022, con Repertorio n. 0001422/2022;

- l'ultimazione di tutti i lavori, come sopra riportato, è avvenuta il giorno 06 Giugno 2022, come risultante dal verbale di ultimazione dei lavori, prot. n° NP 0323203.I del 25/08/2022.

#### **Premesso inoltre che:**

- il RUP Arch. Giuseppe Cardona ha costituito in data 03/06/2022, con Atto Datoriale n. 0243698.I, l'Ufficio di Direzione Lavori, di cui all'art.101 D.lgs.50/2016, individuando in qualità di Direttore dei lavori l'Ing. Marco Bormida, dipendente di ruolo di questo Comune con la qualifica di Funzionario dei servizi tecnici.

#### **Considerato che:**

- risultando l'importo netto dei lavori inferiore ad euro 1.000.000,00, ai sensi dell'art.102 c.2 D.lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento ha autorizzato la Direzione Lavori alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione;

- l'importo dei lavori eseguiti, relativamente al contratto principale cronologico n. 0001422/2022 del 24/08/2022, è stato contabilizzato in euro 47.361,57, oneri della sicurezza compresi e oltre I.V.A., secondo le risultanze dello stato finale come di seguito sintetizzato;

Lavori a corpo	Euro 45.910,46
Oneri Sicurezza	Euro 1.451,11
<hr/>	
Sommano	Euro 47.361,57

A dedurre:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Anticipazione	Euro 0,00
Certificato di Pagamento 1 già corrisposto	Euro 47.124,76
<hr/>	
Restano netti	Euro 236,81

- la rata di saldo sul contratto è quindi pari ad Euro 236,81 oltre IVA 10% di Euro 23,68 per un totale di Euro 260,49;

- la rata di saldo relativa alle spese inerenti ai lavori imprevisi ed imprevedibili ordinati, con ordine di servizio Prot. 06/03/2023.0098381.U, in sede di collaudo ed attinenti gli interventi di adeguamento normativo di cui al contratto principale Rep. contratti 0001422/2022, è pari ad euro 6.074,96 oltre IVA 10% per euro 607,50 per un totale complessivo di euro 6.682,46;

- restano pertanto da corrispondere nella rata di saldo **Euro**  
**6.311,77 al netto dell'IVA**

- il Direttore dei Lavori, Ing. Bormida Marco ha redatto in data 07/06/2023 il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, firmato dall'Impresa in pari data, con prot. n. 0252745.I del 07/06/2023 ed allegato quale parte integrante al presente provvedimento;

- come indicato nel certificato di regolare esecuzione, risulta che per i lavori relativi al contratto è stato corrisposto complessivamente all'Impresa appaltatrice l'importo netto di euro 47.124,76 oltre IVA al 10%, residuando pertanto l'importo netto di euro 236,81, equivalenti allo 0,5% della rata di acconto al SAL 1 trattenuto a garanzia ai sensi dell'art. 30 comma 5bis del D.lgs. 50/2016, quale rata di saldo dei lavori e l'importo corrispondente a Euro 6.074,96 per lavori svolti dopo l'emissione del 1° SAL;

- in data 01/11/2022 è stato pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Genova l'avviso ai creditori con Repertorio NP 1863 del 26/10/2022 ai sensi art. 102 d.lgs. 50/16 – art. 218 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm. e ii., pubblicazione n. 709/2022.;

- come da nota della Direzione Servizi Finanziari – Settore Contabilità e Finanza prot. n. 0417451.I del 04/11/2022 non risultano né cessioni di crediti, né procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento né atti impeditivi di alcun genere;

- l'Impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi a favore di INPS, INAIL e Cassa Edile, come risulta da DURC prot. INAIL\_31663025 con scadenza il 24/06/2022;

- l'impresa ha firmato la Contabilità dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione senza riserve;

- si ritiene di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto in data 07/06/2023, prot. n. 0252745.I del 07/06/2023, relativo al contratto principale cronologico NP 1863 del 26/10/2022.

**Dato atto che:**

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- l'impresa Sistemi di Sicurezza srl, con nota via PEC Prot. 31/05/2023.0243681.E ha rinunciato allo svincolo immediato delle ritenute di garanzia e pertanto si prende altresì atto di mantenere sino alla scadenza dei due anni a decorrere dalla data di redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, le stesse ritenute dello 0,5%;

**Dato atto** che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dirigente, Arch. Giuseppe Cardona, Responsabile del Procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

**Considerato** che, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente, attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

**Dato atto**, infine, che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato 5 iter degli atti e acquisizione dei pareri.

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Visto il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Visti gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001.

Vista la Legge n. 241 del 07/08/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e da ultimo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018.

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1121 del 16/07/1998, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 08/03/2023.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2023/2025 e ss.mm.ii.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

## DETERMINA

1. di **approvare** le conclusioni dell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 07.06.2023 (prot. n. 0252745 del 07.06.2023) dal Direttore dei Lavori, ing. Bormida Marco, firmato dall'appaltatore in pari data, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i lavori di "Manutenzione impianti di rilevazione incendio a servizio dei sistemi di spegnimento installati presso Palazzo Rosso- Via Garibaldi 18 – Genova", eseguiti dall'impresa Sistemi di Sicurezza Srl con sede in GENOVA Via San Martino 33 D R - C.A.P. 16131 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di GENOVA N. 01424380994 REA 408773, relativo al contratto cronologico NP 1863 del 26/10/2022;
2. di **dichiarare** liquidato in complessivi Euro 47.124,76, compresi oneri della sicurezza, oltre I.V.A. al 10% ed al netto delle trattenute di garanzia, l'importo dei suddetti lavori, secondo le risultanze del SAL n° 1;
3. di **prendere atto** che l'importo definitivo dei lavori eseguiti risulta essere di Euro 47.361,57, di cui oneri sicurezza Euro 1.451,11;
4. di **prendere atto** che l'impresa Sistemi di Sicurezza srl, con nota via PEC Prot. 31/05/2023.0243681.E ha rinunciato allo svincolo immediato delle ritenute di garanzia e pertanto si prende altresì atto di mantenere sino alla scadenza dei due anni a decorrere dalla data di redazione del certificato di regolare esecuzione, le stesse ritenute dello 0,5% corrispondenti a Euro 260,49 iva inclusa;
5. di **impegnare** la somma complessiva di **Euro 260,49** (di cui Euro 236,81 per imponibile ed Euro 23,68 per IVA 10%) a favore dall'impresa Sistemi di Sicurezza srl (Cod. Benf. 49647), al Capitolo 73404, C.d.C. 1500.8.05 "Musei, Monumenti, Pinacoteche Comunali – Manutenzione Straordinaria", P.d.C 2.02.01.10.008, Crono 2017/519, mediante riduzione per pari importo dell'Imp. 2023/4267 ed emissione di nuovo **Imp. 2023/14369**;
6. di **approvare** le spese relative ai lavori imprevisti ed imprevedibili ordinati in sede di collaudo ed attinenti agli interventi di adeguamento normativo di cui al contratto principale Repertorio n. 0001422/2022 del 24/08/2022, per l'importo di euro 6.682,46, di cui euro 6.074,96 per lavori ed euro 607,50 per I.V.A. 10%;
7. di **autorizzare**, secondo quanto indicato nel contratto principale cronologico Repertorio n. 0001422/2022 del 24/08/2022, lo svincolo e la corresponsione all'impresa Sistemi di Sicurezza S.r.l. con sede in GENOVA Via San Martino 33 D R - C.A.P. 16131 Partita I.V.A. N. 01424380994, degli importi di cui al precedente punto 7);
8. di **impegnare**, a favore dall'impresa Sistemi di Sicurezza srl (Cod. Benf. 49647), la somma complessiva di **Euro 6.682,46** (di cui Euro 6.074,96 per imponibile ed Euro 607,50 per IVA10%) al Capitolo 73404, C.d.C. 1500.8.05 "Musei, Monumenti, Pinacoteche Comunali – Manutenzione Straordinaria", P.d.C 2.02.01.10.008, nel seguente modo:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- Euro **13,98** a valere sul Crono 2017/519, mediante riduzione per pari importo dell'Imp. 2023/4267 ed emissione di nuovo **Imp. 2023/14370**;
  - Euro **6.668,48** a valere sul Crono 2023/1266 mediante emissione di nuovo **Imp. 2023/14378**;
9. di **dare atto** che la spesa di cui al presente provvedimento trova copertura:
- per euro 274,47 tramite le risorse prenotate sul quadro economico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2019-270.0.0.-35 derivanti da fondi FSC 2014-2020 “Patto per lo sviluppo della Città di Genova” (acc.to 2017/1696);
  - per euro 6.668,48 tramite Avanzo Accantonato destinato a Conto Capitale;
10. di **prendere atto** che per i lavori in argomento non sono occorse occupazioni permanenti e/o temporanee di proprietà private;
11. di **notificare** all'impresa Sistemi di Sicurezza Srl (info@pec.sistemisicurezza.com) – con sede in GENOVA Via San Martino 33 D R - C.A.P. 16131 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di GENOVA N. 01424380994 REA 408773, il presente provvedimento, ai sensi della vigente normativa del Codice degli Appalti;
12. di **dare atto** che le fatture digitali che perverranno dall'affidatario del presente atto dovranno contenere i seguenti elementi:
- CODICE IPA: P4PR0B identificativo della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche - Progettazione;
  - l'indicazione dell'oggetto specifico dell'affidamento;
  - l'indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;
  - gli identificativi di CIG e CUP nella sezione Dati del contratto / Dati dell'ordine di acquisto;
13. di **dare mandato** alla Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche - Progettazione per il pagamento, con atto di liquidazione digitale a seguito di presentazione di regolari fatture in formato elettronico, con le modalità previste dai contratti e nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
14. di **dare atto** che il RUP dell'appalto in argomento è l'arch. Giuseppe Cardona, dipendente di ruolo del Comune di Genova con la qualifica di Dirigente della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche – Progettazione;
15. di **dare atto** che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da responsabile del procedimento Arch. Giuseppe Cardona, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
16. di **dare atto** che, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente, attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

17. di **dare atto** che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
18. di **provvedere** a cura della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche - Progettazione alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRIGENTE  
*arch. Giuseppe Cardona*





COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.0.0.-77  
AD OGGETTO

Manutenzione impianti di rilevazione incendio a servizio dei sistemi di spegnimento installati presso Palazzo Rosso- Via Garibaldi 18 – Genova.

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

CUP: B34E17000500001 - MOGE: 17247 - CIG: 92155765E4

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc.to 2017/1696 – Avanzo C/Cap. Accantonato).**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA



**AREA SERVIZI TECNICI OPERATIVI**

**Manutenzione impianti di rilevazione incendio a servizio dei sistemi di spegnimento installati presso Palazzo Rosso- Via Garibaldi 18 - Genova**

**(CUP: B34E17000500001 - MOGE: 17247 - CIG 92155765E4)**

**APPROVAZIONE LAVORI:** D.D. 2019/270.0.0./35 del 20/12/2019

**AGGIUDICAZIONE LAVORI:** D.D. N. 2022-188.0.0.-28 del 30/05/2022

**IMPORTO NETTO DEI LAVORI:** Euro **48.794,20**

(quarantottomilasettecentonovantaquattro/20), comprensivo di Euro 1.463,83 (millequattrocentosessantatrè/83) quali oneri di sicurezza, il tutto oltre I.V.A. al 10%.

**RIBASSO D'ASTA:** 3%

**APPALTATORE:** SISTEMI DI SICUREZZA SRL, con sede legale in Genova, via San Martino 33 DR, C.A.P. 16131, C.F. e Partita I.V.A. 01424380994

**CONTRATTO DI APPALTO:** Rep. contratti 0001422/2022

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**Assuntore dei lavori** con la D.D. N. 2022-188.0.0.-28 del 30/05/2022, il Comune ha aggiudicato l'appalto di cui trattasi all'Impresa SISTEMI DI SICUREZZA SRL , come sopra generalizzata, per il ribasso percentuale offerto, pari al 3% , sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara ed il conseguente importo contrattuale di Euro 47.374,28 (quarantasettemilatrecentosettantaquattro/28), comprensivo di Euro 1.463,87 (millequattrocentosessantatrè/87) quali oneri di sicurezza ed, il tutto oltre I.V.A. al 10%.



COMUNE DI GENOVA

**Contratto:** Rep. contratti 0001422/2022;

**Importo contrattuale:** l'importo contrattuale, a corpo, ammonta ad Euro 47.374,28, oltre I.V.A.;

**Responsabile del procedimento:** Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della vigente normativa sui Contratti Pubblici, è stato l'Arch. Giuseppe Cardona.

**Direttore dei lavori:** i lavori sono stati diretti dall'ing. Bormida Marco.

**Consegna dei lavori:** i lavori sono stati consegnati, in data 03 Giugno 2022, dal Direttore dei Lavori, con verbale prot. Prot. 11/07/2022.0269399.I ed accettati dall'impresa senza riserve.

**Coordinatore della sicurezza:** Ai sensi dell'articolo 88 c. g-bis del D.Lgs. 8/2008, trattandosi di opere impiantistiche che non comportano lavori edili o di ingegneria civile di cui all'Allegato X del Decreto medesimo, non si sono applicati gli obblighi inerenti all'incarico del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

**Tempo stabilito per l'esecuzione:** la durata dell'appalto è stata stabilita dall'art. 4, comma 2, del Contratto d'Appalto in 20 giorni, naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna completa di cui sopra, per cui il termine doveva scadere il giorno 23.06.2022.

**Maggiori lavori/varianti:** non si è ricorso a varianti in corso d'opera e non sono stati approvati maggiori lavori.

**Maggiori tempi:** non si è ricorso a proroghe.

**Sospensioni e ripresa lavori:** I lavori non sono mai stati sospesi.

**Subappalti - Adempimenti antimafia:** non sono stati fatti subappalti

**Ultimazione dei lavori:** l'ultimazione di tutti i lavori, come sopra riportato, è



COMUNE DI GENOVA

avvenuta il giorno 06 Giugno 2022, come risultante dal verbale di ultimazione dei lavori, prot. n° Prot. 25/08/2022.0323203.I.

**Danni di forza maggiore:** Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

**Stato finale:** lo stato finale dei lavori è stato redatto dall'ufficio di direzione dei lavori in data 25.08.2022 e importa complessivamente Euro 47.361,57, al netto dell'iva, così distinti:

a) Lavori a corpo	Euro	45.910,45
b) Sicurezza	Euro	1.451,11
Totale	Euro	47.361,57

**Riserve dell'impresa:** l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

**Infortuni in corso dei lavori:** durante i lavori non si è verificato alcun infortunio.

**Assicurazioni degli operai:** L'impresa ha assicurato i propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INPS di Genova con matricola n. 3417624346 del 12/05/2006.

**Assicurazioni sociali:** L'impresa ha assicurato i propri dipendenti contro le malattie sul lavoro presso l'INAIL con polizza n. 13787140/71 del 28/01/2004

In occasione della liquidazione dello stato di avanzamento è stato rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva dagli Enti previdenziali. Prima della liquidazione finale il R.U.P. ha richiesto il rilascio di nuovo DURC.

**Avviso ai creditori:** per l'esecuzione dei lavori in argomento non sono occorse occupazioni permanenti e/o temporanee e non sono stati arrecati



COMUNE DI GENOVA

danni diretti o indiretti ai beni di proprietà privata, risultando che i lavori stessi si sono svolti nell'ambito del cantiere, su aree di proprietà comunale, avviso creditori pubblicato il 01/11/2022 con scadenza 30/11/2022 n° Registro :NP ; anno :2022 ; N.ro: 1863 ;

**Cessione dei crediti:** per i lavori in questione l'Impresa esecutrice non ha effettuato alcuna cessione dei crediti, come risulta dalla specifica comunicazione della competente Direzione Contabilità e Finanza Prot. 04/11/2022.0417451.I

**Collaudatore:** Atteso che l'importo netto dei lavori risulta inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del sopracitato decreto, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha provveduto alla redazione del certificato di regolare esecuzione.

**Visita di collaudo**

In seguito a una prima visita di collaudo effettuata il 16/11/2023 il Direttore dei Lavori , al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori, ha ritenuto opportuno far realizzare un impianto rilevazione ossigeno installato nel locale bombole e locale biblioteca e posa di un autorespiratore posto nel suo alloggio all'ingresso della biblioteca.

In data 08/02/2023 il Direttore dei Lavori, ha richiesto di quantificare all'impresa SISTEMI DI SICUREZZA SRL l'ammontare di tali lavorazioni.

In pari data SISTEMI DI SICUREZZA SRL trasmette con Prot. 23/05/2023.0229551.E stima economica per i lavori aggiuntivi ,quantificati come segue:

- XSSTPL4 IMPIANTO RILEVAZIONE OSSIGENO Euro 3932,74

Fornitura e posa di: centrale 4/8 ingressi analogici q.tà 1; rivelatore



c. d. 969. Comune di Genova - Prot. 07/06/2023. 0252745.1



COMUNE DI GENOVA



ossigeno (o2), 0-25% vol., 4-20 ma q.tà 2; batteria 12 v 18 ah, q.tà 4 ;

pannello certificato en54-3/23 q.tà 4 ; pellicola con scritta "allarme gas"

q.tà 1 ; modulo ingresso per contatti q.tà 1 ; forniture e posa rete di collegamento apparati q.tà 1

- XSWBAC200 FORNITURA E POSA AUTORESPIRATORE Euro 2330,11

Fornitura e posa di: autorespiratore 6l 300 bar q.tà 1; armadio a muro per autorespiratore q.tà 1;

che ammontano a Euro 6.262,85 , che al netto del ribasso di gara del 3% diventano Euro 6.074,96 oltre iva al 10% pari a Euro 607,49 per un totale al lordo di IVA di Euro 6.681,98 .

Con atto datoriale del 15/02/2023 il Dirigente della Sicurezza Aziendale, Ing. Francesco Bonavita, su proposta del R.U.P., ha autorizzato l'Area servizi Tecnici e Operativi (Prot. 66711 del 15/02/2023), a prelevare Euro 6.688,28 al capitolo 15007 "Acquisizione Servizi Diversi - Sicurezza aziendale" P.d.C. 1.3.2.999.9 (manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili di valore), per gli interventi in oggetto.

In data 06/03/2023 il Direttore dei Lavori, , ha trasmesso all'Impresa SISTEMI DI SICUREZZA SRL Ordine di Servizio n° 1 col quale vengono ordinati, in sede di collaudo, i lavori di realizzazione dell' impianto rilevazione ossigeno e posa autorespiratore posto all'ingresso della biblioteca;

**Visita finale di collaudo**

Nel corso della visita di collaudo effettuata il 17/05/2023, successiva alla fine dei lavori, con la scorta degli elaborati grafici e dei documenti contabili, il sottoscritto insieme con gli altri intervenuti ha percorso la zona dei lavori



COMUNE DI GENOVA

per un esame generale dei lavori stessi conducendo verifiche e deducendo che le opere eseguite corrispondono per gli effetti contabili in tutto e per tutto.

In tutte le opere eseguite si è constatata buona qualità dei materiali impiegati, la lavorazione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali.

Di tali opere era stato in ogni modo verificato la corretta esecuzione e la corrispondenza per gli effetti contabili a quanto registrato nei documenti contabili stessi, in sede di visita di fine lavori.

**Ciò premesso,**

considerato l'intero svolgimento dell'appalto, riassunto nelle premesse, da cui risulta:

a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le indicazioni della Direzione Lavori;

b) che l'ammontare dei lavori, secondo quanto contabilizzato, al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia, ammonta ad Euro 47.361,57; restano da liquidare, quale rata di saldo:

-Euro 236,81 per la restituzione delle ritenute di legge oltre I.V.A. al 10%

-Euro 6.074,96 per lavori ordinati in sede di collaudo oltre I.V.A al 10%

c) che nel corso delle visite di collaudo, il Direttore dei Lavori ha recepito la necessità di provvedere ad una serie di interventi, già descritti ai capitoli precedenti, che qui vengono sinteticamente riepilogati:

- realizzazione di un impianto rilevazione ossigeno;

- fornitura e posa in opera di un autorespiratore;

La Direzione Lavori, sentito il parere del R.U.P. dell'intervento e sondata la



COMUNE DI GENOVA

disponibilità della ditta Sistemi di Sicurezza srl , esecutrice dei lavori in appalto, ha ordinato alla stessa impresa di procedere con l'esecuzione di tali attività, il tutto per una spesa complessiva, al netto del ribasso di gara del 3%, di € 6.074,96 oltre ad I.V.A. al 10%.

c) che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali prescritte dalla legge;

d) che i lavori sono stati ultimati nei tempi indicati dal contratto d'appalto e non hanno comportato l'applicazione della penale;

f) che, come specificato nelle premesse, è stato pubblicato l'avviso ai creditori il 01/11/2022 con scadenza 30/11/2022 Repertorio NP N.ro 1863 Anno 2022;

g) che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa come da comunicazione Prot. 04/11/2022.0417451.I;

i) che sono stati adempiuti gli obblighi di legge in materia di sicurezza e salute (redazione dei piani di sicurezza e dei piani operativi di sicurezza);

l) che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categoria e numero alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e riassunte nello stato finale;

m) che, come è stato precedentemente specificato, i lavori sono stati eseguiti a buona regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni della Direzione Lavori;

Il sottoscritto direttore dei lavori, Ing. Marco Bormida.

**CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITI**

i lavori effettuati dall'impresa SISTEMI DI SICUREZZA SRL, con sede legale in Genova, via San Martino 33 DR, C.A.P. 16131, C.F. e Partita I.V.A.





COMUNE DI GENOVA

01424380994, in forza del contratto Rep. contratti 0001422/2022, in merito a Manutenzione impianti di rilevazione incendio a servizio dei sistemi di spegnimento installati presso Palazzo Rosso- Via Garibaldi 18 - Genova, secondo le risultanze dello stato finale, l'importo di Euro 47.361,57 al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia.

Certifica inoltre, potersi restituire all'Impresa le ritenute di legge e contrattuali, che secondo lo stato finale ammontano a Euro 236,81 al netto dell'iva.

Certifica inoltre di potersi liquidare all'impresa Sistemi di Sicurezza S.r.l. l'importo di Euro 6.074,96 , al netto dell'IVA ,quale importo per i maggiori lavori ordinati in fase di collaudo.

L'impresa Sistemi di Sicurezza S.r.l. ha espresso la volontà di non sottoscrivere polizza fidejussoria per lo svincolo immediato della ritenuta per infortuni dello 0,5% come da PEC Prot. 31/05/2023.0243681.E inviata da Sistemi di Sicurezza S.r.l.

Allegati al presente documento:

-Dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici e meccanici alla regola dell'arte e loro allegati.

Genova, lì 07/06/2023

**L'impresa**

(Sistemi di Sicurezza S.r.l)

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

(Ing. Marco Bormida)



c\_d969.Comune di Genova - Prot. 07/06/2023.0252745.1



COMUNE DI GENOVA

**V.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Arch. Giuseppe Cardona)



c\_9969.Comune di Genova - Prot. 07/06/2023.0252745.I