



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI - SETTORE SPAZI URBANI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-173.2.0.-46**

L'anno 2015 il giorno 01 del mese di Dicembre il sottoscritto Gatti Gian Luigi in qualita' di dirigente di Settore Spazi Urbani Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Lavori di somma urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinati dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, relativi ai "Lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità per la messa in sicurezza di una frana situata tra la Via Berghini e la Via Camaldoli, della pulizia di un tratto stradale e del ripristino di un tombino della Via Camaldoli". Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e congruità di alcuni lavori in economia. Cespite: Beni immobili demaniali. (C.U.P. B37H14004500004 – C.I.G. 601447127B – GULP 14876).

Adottata il 01/12/2015  
Esecutiva dal 10/12/2015

01/12/2015	GATTI GIAN LUIGI
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI - SETTORE SPAZI URBANI  
PUBBLICI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-173.2.0.-46**

OGGETTO Lavori di somma urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinati dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, relativi ai "Lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità per la messa in sicurezza di una frana situata tra la Via Berghini e la Via Camaldoli, della pulizia di un tratto stradale e del ripristino di un tombino della Via Camaldoli". Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e congruità di alcuni lavori in economia. Cespite: Beni immobili demaniali. (C.U.P. B37H14004500004 – C.I.G. 601447127B – GULP 14876).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con verbale di somma urgenza prot. NP/2014/1725 del 20/10/2014 (Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico - Settore Strade) è stata disposta, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, l'immediata esecuzione dei "Lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità per la messa in sicurezza di una frana situata tra la Via Berghini e la Via Camaldoli, della pulizia di un tratto stradale e del ripristino di un tombino della Via Camaldoli", determinati dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, individuando a tal fine l'impresa TEAS S.R.L., con sede legale in Sestri Levante (Ge) Via Aurelia 55/2, C.A.P. 16039, codice fiscale 02936590104 Partita I.V.A. 00198720997;
- che i lavori in questione sono stati formalmente approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 04.11.2014, per la spesa complessiva di Euro 420.000,00;
- che l'Impresa TEAS S.R.L. ha sottoscritto specifico Atto di impegno prot. n° NP/2015/480 del 9.3.2015, impegnandosi a eseguire i suddetti lavori, offrendo un ribasso percentuale del 25,00 % sull'importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza, del costo del personale e delle economie, per un importo complessivo di Euro 223.165,53 oltre I.V.A. al 22%;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2015/155.1.0/51 del 11.3.2015 si è preso atto dell'affidamento dei lavori all'impresa TEAS S.R.L. con contestuale subimpegno della spesa;
- che l'Impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, ha presentato polizza fidejussoria per la cauzione definitiva della Società Elba Assicurazioni Spa - Agenzia Genova cod.029 – n. 686682 emessa in data 6/2/2015, per l'importo di Euro 33.474,83;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che è stato quindi stipulato con l'Impresa il contratto registrato a repertorio n° 522 in data 23.6.2015, per l'importo contrattuale pari a netti Euro 223.165,53 (oltre IVA al 22%);

Considerato:

- che i lavori in argomento sono stati consegnati d'urgenza, sotto le riserve di legge, in data 20.10.2014 e ultimati in data 5.5.2015, come risulta dal certificato di ultimazione prot. NP/2015/1987 in data 10.11.2015;
- che come previsto dall'art. 3) comma 3 del Contratto d'Appalto e richiamando quanto previsto dall'art. 177 del D.P.R. 207/2010 in materia di maggiori lavori e la possibilità di provvedere alla liquidazione delle spese derivanti dall'esecuzione di tali lavori imprevidi nell'ambito della disponibilità del quadro economico originario;
- che in corso di esecuzione, come attestato da apposita Relazione del Direttore dei Lavori, si è reso necessario eseguire in economia alcuni lavori imprevidi, che sono stati affidati alla stessa impresa appaltatrice, per un totale di Euro 47.771,13 oltre I.V.A. 22%, consistenti essenzialmente nella rettifica di scarichi su Via Berghini e Via Camaldoli mediante inserimento di bocche di lupo, modifica dello scarico nel tratto terminale di Via Berghini, a seguito individuazione di nuovi scarichi di acque bianche correnti lungo la scarpata ripristinata, ultimazione e sistemazione lungo la scarpata con posa teli e arbusti;
- che l'Ufficio, sulla base di detti maggiori lavori, ha integrato in Euro 716,57 la nuova quota incentivo ex art. 93 c. 7 bis del D.Lgs. 163/2006;
- che dette opere in economia pari a Euro 47.771,13 trovano comunque copertura finanziaria nelle somme del quadro economico approvato con la citata DD 2015/155.1.0/51, utilizzando parte della quota Imprevisti;
- che il Direttore dei Lavori, Geom. Enrico Mignacco ha redatto in data 30.11.2015 il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori anzidetti, liquidandoli in Euro 270.690,34, al lordo delle trattenute di garanzia e al netto di I.V.A., come risulta dal seguente prospetto:

Lavori al netto sicurezza comprensivi del costo del personale	€.	173.912,18
Oneri per la sicurezza	€.	5.000,00
Opere in economia	€.	44.007,03
Maggiori opere in economia	€.	47.771,13
<b>Totale netto lavori</b>	€.	<b>270.690,34</b>

- che, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione, non si è provveduto alla pubblicazione degli "avvisi ai creditori" previsti dall'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, in quanto gli stessi si sono svolti nell'ambito di aree comunali e per la loro esecuzione non sono occorse occupazioni permanenti o temporanee, né sono stati arrecati danni diretti o indiretti a beni di proprietà privata;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che l'Impresa ha firmato la contabilità dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi senza formulare riserve;
- che, sempre come risulta dal certificato di regolare esecuzione e dal DURC n° 1310831 emesso in data 2.11.2015, l'Impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi a favore dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e della Cassa edile;
- che, come risulta dai documenti contabili, occorre liquidare all'Impresa il saldo pari ad Euro 1.114,60, oltre I.V.A. al 22%, a titolo di restituzione delle trattenute a garanzia dello 0,5% e Euro 47.771,13 oltre I.V.A. al 22% per lavori in economia;

Ritenuto pertanto possibile provvedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento e attestare la congruità dei lavori in economia descritti in premessa;

Visti gli artt.107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto l'art.4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n°165;

#### DETERMINA

1. di approvare le conclusioni del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 30.11.2015 dal Direttore dei Lavori Geom. Enrico Mignacco, con cui si dichiarano regolarmente eseguiti i "Lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità per la messa in sicurezza di una frana situata tra la Via Berghini e la Via Camaldoli, della pulizia di un tratto stradale e del ripristino di un tombino della Via Camaldoli", eseguiti dall'Impresa TEAS S.R.L., con sede legale in Sestri Levante (Ge) Via Aurelia 55/2, C.A.P. 16039, codice fiscale 02936590104 Partita I.V.A. 00198720997 (c.b. 39639) in base al contratto repertorio n° 522 del 23.6.2015;
2. di attestare la congruità delle lavorazioni in economia svolte, di importo pari a Euro 47.771,13 (oltre I.V.A.);
3. di dichiarare liquidato in complessivi Euro 270.690,34 oltre I.V.A. e al lordo delle trattenute di garanzia, l'importo dei suddetti lavori, comprensivi delle opere in economia impreviste, secondo le risultanze del conto finale;
4. di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale, costituito mediante la polizza fideiussoria della Società Elba Assicurazioni Spa - Agenzia Genova cod.029 – n. 686682 emessa in data 6/2/2015, per l'importo di Euro 33.474,83;
5. di autorizzare lo svincolo e la corresponsione all'Impresa TEAS SRL del saldo pari a Euro 1.114,60, oltre I.V.A. al 22% pari a Euro 245,21, per complessivi Euro 1.359,81, a titolo di restituzione delle trattenute a garanzia dello 0,5%, per la cui liquidazione sarà emessa apposita fattura elettronica;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

6. di dare atto che l'Impresa TEAS SRL ha presentato a garanzia dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 141, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 124 del D.P.R. n. 207/2010, polizza fideiussoria della SACE BT S.p.A. n° 1611.00.27.2799681857 in data 25.11.2015, per l'importo di Euro 1.125,75, della durata di due anni a valere dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione;
7. di liquidare all'Impresa il saldo, di cui al punto 2), pari a 47.771,13 Euro, oltre I.V.A. al 22% pari a 10.509,65 Euro, e quindi pari a 58.280,78 Euro, per la cui liquidazione sarà emessa apposita fattura elettronica;
1. di mandare a prelevare la somma complessiva pari a Euro **60.357,16** dai fondi già impegnati con D.D. n. 2015/155.1.0./51 al capitolo 75754 c.d.c. 2223.8.05 "Idrogeologico – Manutenzione straordinaria" nel modo seguente:
  - Euro **1.359,81** "Svincolo trattenute a garanzia di cui al punto 5." (SIMP. **2018/387/1**);
  - Euro **58.280,78** "Quota lavori in economia di cui al punto 2." (SIMP. **2018/445/1**);
  - Euro 716,57 "Quota incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/2006" (SIMP. 2018/445/2);
8. di dare atto che l'importo di Euro 60.357,16 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto al Bilancio 2018;
9. di notificare all'Impresa TEAS SRL il presente provvedimento ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010;
10. di dare mandato alla Direzione Ragioneria – Ufficio Liquidazione Appalti - di effettuare le operazioni contabili in ottemperanza a quanto indicato nell'Ordine di Servizio n°3 – 13.01.2006 della Direzione Risorse Finanziarie;
11. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente  
(Ing. Gian Luigi Gatti)



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-173.2.0.-46  
AD OGGETTO

Lavori di somma urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinati dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, relativi ai "Lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità per la messa in sicurezza di una frana situata tra la Via Berghini e la Via Camaldoli, della pulizia di un tratto stradale e del ripristino di un tombino della Via Camaldoli". Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e congruità di alcuni lavori in economia. Cespite: Beni immobili demaniali. (C.U.P. B37H14004500004 – C.I.G. 601447127B – GULP 14876).

**Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

Il Dirigente Settore Contabilità e Finanza  
(dott. Giovanni Librici)