

**STAZIONE APPALTANTE AZIENDA MULTISERVIZI e d'IGIENE URBANA di GENOVA**

**OGGETTO: COSTRUZIONE di PLATEA in C.A. per POSA di IMPIANTI di TRATTAMENTO del PERCOLATO nella DISCARICA di MONTE SCARPINO**

**LIVELLO di PROGETTAZIONE: ESECUTIVO**

**DATA: 3/1/2017**

**FILE: AMIUSIM CPR 001 B in REVISIONE "B"**

**STIMA PRELIMINARE del CRONOPROGRAMMA dei LAVORI**

descrizione	1 <sup>a</sup> settimana	2 <sup>a</sup> settimana	3 <sup>a</sup> settimana	4 <sup>a</sup> settimana	5 <sup>a</sup> settimana	6 <sup>a</sup> settimana	7 <sup>a</sup> settimana	8 <sup>a</sup> settimana	9 <sup>a</sup> settimana	10 <sup>a</sup> settimana	11 <sup>a</sup> settimana	12 <sup>a</sup> settimana
Impianto di cantiere, opere provvisorie, pulizie e sgomberi finali	█											█
Esecuzione di magrone		█				█	Durata indicativa che dipende dall'organizzazione effettiva dell'impresa e dai propri mezzi o attrezzature					
Posa orditure		█	█	█		█	█	█	█			
Casserature		base cunicoli base cunicoli		paramenti paramenti paramenti paramenti	rimozione casseri rimozione casseri					platea platea platea platea platea platea	velette velette velette paramenti paramenti	
Getti in conglomerato			base cunicoli		paramenti paramenti						platea platea platea platea platea	velette velette
Opere impiantistiche (scarichi in PVC e tubazioni in HDPE DN 160 mm)						Scarichi esterni Scarichi esterni			HDPE DN160 mm HDPE DN160 mm			
Preparazioni dei sedimi e predisposizione pozzetti					█	█						