

Attività	Specifica	Durata	1 SETT.	2 SETT.	3 SETT.	4 SETT.	5 SETT.	6 SETT.	7 SETT.	8 SETT.	9 SETT.	10 SETT.	11 SETT.	12 SETT.	13 SETT.	14 SETT.	15 SETT.	16 SETT.	17 SETT.	18 SETT.	19 SETT.	20 SETT.	21 SETT.	22 SETT.	23 SETT.	24 SETT.	25 SETT.	26 SETT.	27 SETT.	28 SETT.	29 SETT.	30 SETT.	Durata	Specifica	Attività	
1	Sicurezza	Installazione e delimitazione cantiere	7																													7	Installazione e delimitazione cantiere	Sicurezza		
2	Opere a verde	Sfalcio zona alpestre	14																														14	Sfalcio zona alpestre	Opere a verde	
3	Opere a verde	Abbattimenti e rimozione ceppaie	14																															14	Abbattimenti e rimozione ceppaie	Opere a verde
4	Muri	Realizzazione muri in pietra	70																															70	Realizzazione muri in pietra	Muri
5	Drenaggio	Scavo e realizzazione impianto drenaggio	14																															14	Scavo e realizzazione impianto drenaggio	Drenaggio
6	Percorsi	Pavimentazione in ciotoli, ricarica e risagomatura	133																															133	Pavimentazione in ciotoli, ricarica e risagomatura	Percorsi
7	Percorsi	Posa ringhiera	7																															7	Posa ringhiera	Percorsi
8	Acquedotto	Copertura acquedotto	14																															14	Copertura acquedotto	Acquedotto
9	Opere a verde	Piantumazione alberi zona alpestre	7																															7	Piantumazione alberi zona alpestre	Opere a verde
10	Opere a verde	Piantumazione alberi area spettacoli	7																															7	Piantumazione alberi area spettacoli	Opere a verde
11	Trasporti	Trasporto in discarica	9																															9	Trasporto in discarica	Trasporti
12	Prato	Impianto di irrigazione	14																															14	Impianto di irrigazione	Prato
13	Prato	Lavorazione del terreno	7																															7	Lavorazione del terreno	Prato
14	Prato	Griglia salvaerba	7																															7	Griglia salvaerba	Prato
15	Prato	Semina	2																															2	Semina	Prato
16	Opere a verde	Piantumazione arbusti	21																															21	Piantumazione arbusti	Opere a verde
17	Trasporti	Trasporto in discarica	9																															9	Trasporto in discarica	Trasporti
18	Sicurezza	Sgombero cantiere	5																														5	Sgombero cantiere	Sicurezza	

**COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA SERRA**


**RESTAURO DI PORZIONE DEL PARCO - LOTTI 2 e 3**  
(fondi Legge n.296/2006 art.1 c.1302 residui ex Colombiane)

**PROGETTO DEFINITIVO** (D. lgs 163/2006, art. 203 comma 1)

Proprietà: **CONSORZIO VILLA SERRA**  
P.I. 01436140998  
Via Carlo Levi 2 - Sant'Olcese - Genova

Ufficio tecnico consortile: **ARCH. FABIO CALVI**  
C.F. CVLFGV58R03D969Y

data: dicembre 2012



**CRONOPROGRAMMA**

REV	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	DISEGNATO
001	22 febbraio 2013	Revisione voci di perizia	F. C.
002	11 novembre 2013	Adeguamento D.P.R. 163/2006	F. C.

**CONSORZIO VILLA SERRA  
SANT'OLCESE**