

00	Set. 12	PRIMA EMISSIONE	D. Pampolini	A. Utke	A. Airenti
REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

IL PRESENTE DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DI **A.S.TER. S.p.a.** E NON PUO' ESSERE **DIVULGATO E RIPRODOTTO** SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. TALE DIRITTO VERRA' TUTELATO A TERMINI DI LEGGE



## COMUNE DI GENOVA

### MESSA IN SICUREZZA DELL'ARGINE DEL RIO POMA' INTERESSATO DALLA FRANA DI VIA CANNETO - SAN DESIDERIO

## PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO: Ing. Aldo Murchio

OGGETTO DELLA TAVOLA:

**CRONOPROGRAMMA**

TAVOLA N:

**R12**

FOGLIO:

SCALA:

C 4 0 5 4 0 1

NOME FILE:

R12-Cronoprogramma.xls

FORMATO FOGLIO:

A4

CODICE COMMESSA:

PROGETTO REALIZZATO DA:



**SETTORE PROGETTAZIONE E SERVIZI TECNICI - AREA PROGETTAZIONE**

DIRIGENTE RESPONSABILE:

Arch. Annamaria Airenti

RESPONSABILE AREA:

Arch. Anna Utke

PROGETTISTI/:

Arch. Annamaria Airenti

TIMBRO E FIRMA:



COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE:

Arch. D. Pampolini

GRUPPO DI PROGETTO

Ing. P. Bocca  
Ing. D. Bozzini  
Ing. S. Giordano  
P.I. D. Palumbo

RILIEVO TOPOGRAFICO

Geom. N. Cinquegrana

CONSULENZA GEOLOGICA

Dott. Geol. Luca Sivori

**Messa in sicurezza dell'argine del Rio Pomà in Via Canneto di San Desiderio**  
**CRONOPROGRAMMA**

	1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° MESE	5° MESE	6° MESE
FASE 0 Allestimento area cantiere, pulizia in alveo, rimozione pali IP e palo ENEL (previo accordo con Ente).	■					
FASE 1 Realizzazione scavi, demolizioni, trasporto a discarica del materiale non riutilizzato e accatastamento materiale riutilizzato per successivo riempimento.	■	■				
FASE 2 Realizzazione fondazione del nuovo muro d'argine (armatura, casseformi, getto cls).		■	■			
FASE 3 Realizzazione paramento del nuovo muro d'argine e realizzazione del tombino di monte (armatura, casseformi, getto cls). <i>NOTA</i> : in fase di preparazione del calcestruzzo vanno aggiunti ossidi neri nell'impasto, secondo quanto prescritto da Sezione Tutela e Pianificazione del Comune di Genova.		■	■			
FASE 4 Riempimento a tergo del muro d'argine, realizzazione impalcato dei tombini di valle e di monte (nr. 2) (posa travetti a "T rovescia" e getto di completamento).				■		
FASE 5 Realizzazione muro in pietrame e cordoli in c.a. sul ciglio di monte di Via Canneto di San Desiderio.					■	
FASE 6 Posizionamento pali IP (e palo ENEL, da concordare con Ente preposto) e realizzazione pacchetto stradale. Posa ringhiera sul ciglio di valle e sul ciglio di monte (in corrispondenza dei cordoli in c.a.).						■

**NOTA**

Le fasi 1, 2, 3 vanno eseguite a campioni