



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.0.0.-29

L'anno 2021 il giorno 17 del mese di Marzo il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualita' di dirigente di Direzione Facility Management, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA, ART. 163 DEL D.L.LGS. N. 50/2016, A GENOVA RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA DEI CANALI E DELLE COPERTURE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEI MUSEI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEREologici DEL 22, 23 E 24 NOVEMBRE 2019.

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
CUP B39G19000480004 - CIG 81529299D7 - MOGE 20455

Adottata il 17/03/2021
Esecutiva dal 22/03/2021

17/03/2021	FRONGIA GIANLUIGI
------------	-------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.0.0.-29

LAVORI DI SOMMA URGENZA, ART. 163 DEL D.L.GS. N. 50/2016, A GENOVA RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA DEI CANALI E DELLE COPERTURE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEI MUSEI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 22, 23 E 24 NOVEMBRE 2019.

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
CUP B39G19000480004 - CIG 81529299D7 - MOGE 20455

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con Verbale di somma urgenza del 02/12/2019 Prot. n. NP/2019/1876 del 03/12/2019 è stata disposta, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm. e ii., l'immediata esecuzione dei lavori necessari alla messa in sicurezza dei canali e delle coperture negli edifici scolastici e nei musei, così come da elenco allegato allo stesso, individuando quale esecutrice l'impresa CMP S.r.l. con sede in Genova, Via S. Quirico civ. 79/3 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.01957970997;

- che con deliberazione DCC/2019/103 adottata nella seduta del 12/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale, ha preso atto degli interventi di somma urgenza attivati e ha approvato n. 48 interventi nonché i relativi quadri economici elaborati sulla base delle perizie estimative tra i quali quello in oggetto prevedendone la copertura finanziaria mediante contrazione di mutuo nell'esercizio 2019 e avanzo accantonato per eventi atmosferici anno 2019, con l'applicazione di un ribasso del 20% sulla quota lavori;

- che con Determinazione dirigenziale dell'Area delle Risorse Tecniche Operative n. 2019-270.0.0.- 30 sono stati impegnati i fondi per le 48 somme urgenze attivate al capitolo 75754 del bilancio 2019 con impegni vari

- che con Determina Dirigenziale N 2020-189.0.0.-45, adottata il 26/02/2020 ed esecutiva il 19/03/2020 è stato preso atto dell'avvenuto affidamento all'impresa CMP S.r.l. con sede in Genova, Via S. Quirico civ. 79/3 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.01957970997, (Cod. Benf 53782), a seguito di procedura di somma urgenza ex art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, di cui al Verbale del 02/12/2019 Prot. n. NP/2019/1876 del 03/12/2019, dei lavori riguardanti la messa in sicurezza dei canali e delle coperture negli edifici scolastici e nei musei a seguito degli eventi meteorologici del 22, 23 e 24 novembre 2019, per l'importo contrattuale di Euro 190.500,00, di cui Euro 148.00,00 per lavori a misura, Euro 12.500,00 per oneri per la sicurezza ed Euro 30.000,00 per opere in economia;

- che in data 02/12/2019 con Verbale di Somma Urgenza Prot. n. NP/2019/1876 del 03/12/2019 si è proceduto alla consegna dei lavori all'Impresa CMP S.r.l.;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che in data 31/03/2020 è stato stipulato, tra il Comune di Genova e l'impresa CMP S.r.l., il contratto d'appalto Cron. n. 462/2020 relativo ai lavori in oggetto;

Considerato:

- che con D.D. N. 2020-189.0.0.-289 del 14/12/2020 sono stati approvati n. 37 Nuovi Prezzi Aggiuntivi, determinati ai sensi dell'art. 8 comma 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n.49, soggetti al ribasso d'asta contrattuale, alle medesime condizioni ed oneri del contratto principale, secondo il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto dall'Impresa CMP S.r.l. in data 23/11/2020;

- che l'importo netto dei lavori risulta inferiore a 1.000.000,00 Euro, ai sensi dell'art.102 c.2 D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento ha autorizzato la D.L. alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione;

- che lo stato finale dell'appalto è così sintetizzato:

Lavori a misura, forniture e noleggi	Euro	132,559,61
Oneri sicurezza	Euro	24.836,80
<u>Opere in economia</u>	<u>Euro</u>	<u>21.640,67</u>
Sommano	Euro	179.037,08

A dedurre:

Per acconto n. 1 già corrisposto	Euro	172.888,16
<u>Trattenute a garanzia acconto n. 1</u>	<u>Euro</u>	<u>868,79</u>
Restano netti	Euro	5.280,13

pertanto la rata di saldo, al netto delle trattenute a garanzia, è pari ad Euro 5.280,13 oltre IVA 22% di Euro 1.161,63 per un totale di Euro 6.441,76.

Lo svincolo delle trattenute 0,50% a garanzia è pari ad euro 868,79, oltre iva 22% di euro 191,13 per un totale di euro 1.059,92.

Restano da corrispondere nella rata di saldo

Euro

6.148,92 al netto dell'IVA

- che, come risulta dal CRE, per l'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria la pubblicazione di avviso ad opponendum, come da dichiarazione del D.L. Prot. NP 04/01/2021.0000005.I;

- che l'Impresa non ha ceduto i propri crediti, come risultante dalla comunicazione Prot. n. 18/01/2021.0017475.I, a firma della Direzione Ragioneria-Settore Contabilità del Comune di Genova;

- che l'impresa ha firmato la Contabilità dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione senza riserve.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;

Visti gli artt. 107, 153, comma 5 e 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Visti gli art. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DETERMINA

- 1) di approvare le conclusioni dell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Accorso, prot. 483 del 10/03/2021, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti, dall'Impresa CMP S.r.l. con sede in Genova, Via S. Quirico civ. 79/3 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.01957970997, i “Lavori di somma urgenza, art. 163 del d.l.lgs. n. 50/2016, a Genova riguardanti la messa in sicurezza dei canali e delle coperture negli edifici scolastici e nei musei a seguito degli eventi metereologici del 22, 23 e 24 novembre 2019”, in base al contratto d'Appalto Crono n° n. 462/2020 del 31/03/2020;
- 2) di dichiarare liquidato in complessivi Euro 179.037,08, oneri della sicurezza compresi e oltre I.V.A., ed al lordo delle trattenute di garanzia, l'importo dei suddetti lavori, secondo le risultanze dello stato finale;
- 3) di autorizzare lo svincolo e la corresponsione all'Impresa CMP S.r.l. con sede in Genova, Via S. Quirico civ. 79/3 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.01957970997, del saldo per lavori pari ad Euro 5.280,13 oltre I.V.A. al 22% per Euro 1.161,63, per complessivi Euro 6.441,76, secondo quanto indicato in premessa, a titolo di saldo a fronte della fattura di prossima emissione;
- 4) di autorizzare lo svincolo e la corresponsione all'Impresa CMP S.r.l. con sede in Genova, Via S. Quirico civ. 79/3 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.01957970997, delle trattenute a garanzie pari ad Euro 868,79 oltre I.V.A. al 22% per Euro 191,13, per complessivi Euro 1.059,92, secondo quanto indicato in premessa, a titolo di saldo a fronte della fattura di prossima emissione, avendo presentato, ai sensi dell'art.103, comma 6 del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la polizza fidejussoria n. 1611.00.27.2799808993 del 15/02/2021 rilasciata dalla SACE SIMEST Gruppo cdp con sede in Piazza Poli, 42 - 00187 Roma, della durata di due anni a garanzia dei lavori eseguiti;
- 5) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro **7.501,68** di cui Euro 6.148.92 imponibile ed Euro 1.352,76 per I.V.A. al 22%, al Capitolo 75754 c.d.c 2223.8.05 “Idrogeologico - Manutenzione Straordinaria” P.d.c. 2.2.1.9.10 Crono 2019/886 mediante riduzione dell'imp. 2021/3790 ed emissione di nuovo imp **2021/7010**;
- 6) di dare atto che l'importo di Euro 7.501,68 è finanziato con il fondo pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2021;
- 7) di provvedere a cura della Direzione Facility Management alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 8) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Ing. Gianluigi Frongia

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.0.0.-29
AD OGGETTO

LAVORI DI SOMMA URGENZA, ART. 163 DEL D.L.LGS. N. 50/2016, A GENOVA
RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA DEI CANALI E DELLE COPERTURE NEGLI
EDIFICI SCOLASTICI E NEI MUSEI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEREologici DEL
22, 23 E 24 NOVEMBRE 2019.

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
CUP B39G19000480004 - CIG 81529299D7 - MOGE 20455

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si
appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (ACC 2019/1765)**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

LAVORI DI SOMMA URGENZA, ART. 163 DEL D.L.LGS. N. 50/2016, A GENOVA RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA DEI CANALI E DELLE COPERTURE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEI MUSEI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEREologici DEL 22, 23 E 24 NOVEMBRE 2019.

Contratto d'appalto Crono n. 462/2020 del 31/03/2020

CUP B39G19000480004 - CIG 81529299D7 - MOGE 20455

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Istruzione appalto e progetto

L'appalto venne approvato e aggiudicato secondo il seguente iter:

- con Verbale di somma urgenza del 02/12/2019 Prot. n. NP/2019/1876 del 03/12/2019 è stata disposta, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm. e ii., l'immediata esecuzione dei lavori necessari alla messa in sicurezza dei canali e delle coperture negli edifici scolastici e nei musei, così come da elenco allegato allo stesso, individuando quale esecutrice l'impresa CMP S.r.l. con sede in Genova, Via S. Quirico civ. 79/3 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.01957970997;
- con deliberazione DCC/2019/103 adottata nella seduta del 12/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale, ha preso atto degli interventi di somma urgenza attivati e ha approvato n. 48 interventi nonché i relativi quadri economici elaborati sulla base delle perizie estimative tra i quali quello in oggetto prevedendone la copertura finanziaria mediante contrazione

CMP S.r.l.

Pagina 1 di 10

Via San Quirico, 79/1 - 16163 GENOVA

Partita IVA 01957970997

Tel. Fax 010-8696489

Email: info@costruzionigenova.it



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

di mutuo nell'esercizio 2019 e avanzo accantonato per eventi atmosferici anno 2019, con l'applicazione di un ribasso del 20% sulla quota lavori;

- con Determinazione dirigenziale dell'Area delle Risorse Tecniche Operative n. 2019-270.0.0.- 30 sono stati impegnati i fondi per le 48 somme urgenze attivate al capitolo 75754 del bilancio 2019 con impegni vari

- con Determina Dirigenziale N 2020-189.0.0.-45, adottata il 26/02/2020 ed esecutiva il 19/03/2020 è stato preso atto dell'avvenuto affidamento all'impresa CMP S.r.l. con sede in Genova, Via S. Quirico civ. 79/3 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.01957970997, (Cod. Benf 53782), a seguito di procedura di somma urgenza ex art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, di cui al Verbale del 02/12/2019 Prot. n. NP/2019/1876 del 03/12/2019, dei lavori riguardanti la messa in sicurezza dei canali e delle coperture negli edifici scolastici e nei musei a seguito degli eventi metereologici del 22, 23 e 24 novembre 2019, per l'importo contrattuale di Euro 190.500,00, di cui Euro 148.000,00 per lavori a misura, Euro 12.500,00 per oneri per la sicurezza ed Euro 30.000,00 per opere in economia;

Quadro economico

Per i "LAVORI DI SOMMA URGENZA, ART. 163 DEL D.L.LGS. N. 50/2016, A GENOVA RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA DEI CANALI E DELLE COPERTURE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEI MUSEI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEREologici DEL 22, 23 E 24 NOVEMBRE 2019"

l'importo complessivo era così ripartito:

A) LAVORI

Lavori a misura (ribassati 20%)	148.000,00
Economie	30.000,00

CMP srl

Via San Quirico, 79/1 - 16163 GENOVA

Partita IVA 01957970997

Tel. e Fax 010-8696489

mail: info@comunicazioni.cmp.it



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

Sicurezza	12.500,00
Totale A)	190.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
b1) Spese tecniche e varie (IVA compresa)	11.375,00
b2) Incentivo	4.550,00
b3) IVA 22% sui lavori	41.910,00
Totale B)	15.925,00
TOTALE A) +B)	248.335,00

Aggiudicazione e Contratto

L'affidamento dell'appalto è avvenuto con Determina Dirigenziale N 2020-189.0.0.-45, adottata il 26/02/2020 ed esecutiva il 19/03/2020, all'Impresa CMP S.r.l., con sede in Genova, Via San Quirico 79/3, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01957970997, con il ribasso offerto del 20%, e per un importo contrattuale di Euro 190.500,00, di cui Euro 12.500,00 quali oneri per la sicurezza ed Euro 30.000,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.

Venne successivamente stipulato il contratto n. cronologico 462/2020 del 31/03/2020.

Responsabile del procedimento

Il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è stato l'Ing. Gianluigi Frongia, Direttore della Direzione Facility Management.

Ufficio Direzione lavori

I lavori sono stati diretti dall'Ing. Andrea Accorso, in qualità di R.A.T. del Municipio II-Centro Ovest e attualmente Funzionario in forza alla Direzione Attuazione Opere Pubbliche, coadiuvato dai seguenti Direttori Operativi:

- Geom. Maria Teresa Bruzzone-R.A.T. Municipio I-Centro Est;

CMP srl

Via San Quirico, 79/1 - 16163 GENOVA

Partita IVA 01957970997

Tel. e Fax 010-8696489

mail: info@costruzionicmp.it



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

- Geom. Giorgio Sommariva-R.A.T. Municipio VI-Medio Ponente;
- Arch. Marco Bracchi-R.A.T. Municipio VII-Ponente;
- Geom. Claudio Bailo-R.A.T. Municipio IV-Valpolcevera

Il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva è stato il Geom. Matteo Ferrari incaricato con D.D. N. 2020-189.0.0.-45

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati con Verbale di somma urgenza del 02/12/2019 Prot. n. NP/2019/1876 del 03/12/2019, senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo previsto per l'esecuzione - penalità in caso di ritardo

Il Verbale di somma urgenza prevedeva che i lavori fossero completati in 30 giorni naturali e consecutivi dall'evento meteorologico e perciò cessanti il 24 dicembre 2019. A seguito delle proroghe concesse i lavori dovevano cessare entro il 24/02/2020.

La penale pecuniaria di cui all'art. 5 di entrambi i Contratti applicativi d'Appalto è stata stabilita all'art. 5 c.1 dell'Accordo Quadro rep. 67916/2016 del 16/03/2016 nella misura dell'1 per 1.000 per ogni giorno di ritardo nella fase di realizzazione dei lavori.

Varianti

Nessuna variante

Approvazione di Nuovi Prezzi

Con D.D. N. 2020-189.0.0.-289 del 14/12/2020 è stato approvato il Verbale di Concordamento Prot. NP 09/12/2020.0002427.I del 23/11/2020, che contempla n° 37 Nuovi Prezzi.

Sospensione e ripresa dei lavori

Nessuna sospensione dei lavori

CMP srl

Via San Quintino, 78/1 - 16163 GENOVA

Partita IVA 01957970997

Tel. +39 010 9696489

E-mail: info@costruzioniscmp.it

Pagina 4 di 10



COMUNE DI GENOVA

REZIONE FACILITY MANAGEMENT

Proroghe

Con nota del R.U.P. Prot. n. 65045 del 19/02/2020 sono state concesse all'impresa appaltatrice le proroghe per l'ultimazione dei lavori entro il 24/02/2020, a seguito dei pareri favorevoli della D.L. con note del 18/12/2019 Prot. n. 0002115 del 20/12/2019 e del 07/02/2020 Prot. n. NP/249/2020 del 14/02/2020 per complessivi ulteriori 60 giorni consecutivi e naturali.

Subappalti - Adempimenti antimafia

Nel corso dei lavori l'appaltatore non ha richiesto sub-appalti.

Ordini di servizio

Nessun ordine di servizio

Ultimazione dei lavori

I lavori sono stati dichiarati ultimati entro i termini contrattuali e delle proroghe concesse, con Certificato di ultimazione dei lavori Prot. NP 12/03/2020.0000442.I;

Verbali di danno per forza maggiore

Non sono stati accertati danni di forza maggiore.

Anticipazione

Non erogata;

Andamento dei lavori


I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e alle disposizioni del Direttore dei Lavori.

Stati d'Avanzamento

Nel corso dei lavori furono emessi dal sottoscritto D.L. n° 1 stati d'avanzamento lavori per un importo totale di lavori netto di euro 173.756,95 oltre IVA così ripartiti:

CMP srl

Pagina 5 di 10



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

SAL	DATA	LAVORI	RECUPERO ANTICIPAZIONE	RITENUTA 0,50%	CREDITO IMPRESA
1	21/10/2020	173.756,95	0	868,79	172.888,16

Certificati d'acconto

furono emessi n° 1 Certificati di pagamento per l'importo totale netto di Euro **172.888,16** oltre IVA come dal successivo prospetto:

CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR	DATA	IMPORTO (IVA ESCLUSA)
PG/2020/317628	21/10/2020	172.888,16

Stato Finale - Lo Stato finale dei lavori è stato redatto dal sottoscritto D.L. in data 17/12/2020, nello stato finale risultano contabilizzati lavori per un totale netto di **euro 5.280,13**, per un importo totale finale dei lavori pari ad Euro 179.037,08, come riportato dal seguente Quadro Economico:

Lavori a misura, forniture, noleggi	Euro 132.559,61
Oneri sicurezza	Euro 24.836,80
Opere in economia	Euro 21.640,67
Sommano	Euro 179.037,08

A dedurre:

a) Per n.1 acconti già corrisposti	euro 172.888,16
b) <u>Trattenute a garanzia acconto n.1</u>	euro 868,79

Restano netti **Euro 5.280,13**

pertanto la rata di saldo, al lordo delle trattenute a garanzia, è pari ad **euro 5.280,13**, oltre IVA 22% di euro 1.161,63 per un totale di **euro 6.441,76**.



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

Lo svincolo delle trattenute 0,50% a garanzia è pari ad **euro 868,79**, oltre iva
22% di euro 191,13 per un totale di **euro 1.059,92**.

Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza avanzare riserve.

Assicurazione degli operai

L'Impresa appaltatrice CMP Srl ha regolarmente assicurato i propri operai
contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. con posizione assicurativa n.
18622292 - PAT 20850286 sede di Genova.

Assicurazioni sociali

L'Impresa appaltatrice CMP Srl ha regolarmente assicurato i propri operai
contro le malattie presso l'I.N.P.S. con posizione assicurativa n. 3418814568
sede di Genova.

Infortuni nel corso dei lavori

Durante l'appalto non è stato comunicato che si siano verificati infortuni sul
lavoro.

Avvisi ad opponendum

Non occorre procedere alla pubblicazione degli "avvisi ai creditori" in quanto
per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare in modo
temporaneo o permanente proprietà private e non sono stati arrecati danni
diretti o indiretti ai beni di proprietà privata, come risultante da dichiarazione
del Direttore dei Lavori prot. NP 04/01/2021.0000005.I.

Cessione dei crediti

Come risultante dalla comunicazione Prot. n. 18/01/2021.0017475.I, a firma
della Direzione Ragioneria-Settore Contabilità del Comune di Genova, non
sono segnalate notifiche di cessioni di crediti da parte dell'Impresa

CMP srl

Via San Quirico 70/1 - 16163 GENOVA
Partita IVA 01957970107
Tel. e Fax 010-8622467
www.comunogenova.it

Pagina 7 di 10



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

appaltatrice, nonché procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

Collaudatore

Atteso che l'importo netto dei lavori risulta inferiore a 1.000.000 Euro, ai sensi dell'art.13 del Contratto d'Appalto, il sottoscritto Direttore dei Lavori, incaricato dal Dirigente Ing. Gianluigi Frongia, ha provveduto alla redazione del presente certificato di regolare esecuzione.

Visita di collaudo

Vista la natura delle opere realizzate in base all'appalto in oggetto, le visite di collaudo sono state effettuate alla fine di ogni singolo intervento da parte dei Direttori Operativi e confermati al sottoscritto attraverso l'accettazione informale per le vie brevi della contabilità dei lavori.

In tutte le opere eseguite si è constatata buona qualità dei materiali impiegati, la lavorazione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali.

Tutto quanto sopra premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto da cui risulta:

- a) che i lavori vennero eseguiti secondo il progetto e le indicazioni della D.L.;
- b) che l'ammontare dei lavori, secondo quanto contabilizzato al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia ammonta ad **euro 179.037,08**;
- c) che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali prescritte dalla legge;
- d) che i lavori sono stati completati nei tempi indicati dal contratto, nonché delle proroghe concesse, e non hanno comportato quindi l'applicazione della penale prevista all'art. 6 del Contratto

CMP srl

Via San Quirico 179/1 - 16163 GENOVA
Partita IVA 01957970107
Tel. e Fax 010-8696489
mail: info@cmp.it



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

- e) che i prezzi applicati sono quelli di capitolato e del Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- f) che sono stati adempiuti gli obblighi di legge in materia di "antimafia" riguardo al subappalto, ai piani di sicurezza, alla certificazione annuale;
- g) che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categoria e numero alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e riassunte nello stato finale;
- i) che, come è stato precedentemente specificato, i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali;

Il sottoscritto D.L. ing. Andrea Accorso

CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITI

i lavori effettuati dall'Impresa CMP S.r.l. con sede in Genova, Via S. Quirico civ. 79/3 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.01957970997, in relazione all'appalto: "LAVORI DI SOMMA URGENZA, ART. 163 DEL D.L.LGS. N. 50/2016, A GENOVA RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA DEI CANALI E DELLE COPERTURE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEI MUSEI A SEGUITO DEGLI EVENTI METERELOGICI DEL 22, 23 E 24 NOVEMBRE 2019", in base al contratto Crono n. 462/2020 del 31/03/2020 e riconosce liquidabile, secondo le risultanze dello stato finale, l'importo di **euro 5.280,13**, oltre IVA 22% di euro 1.161,63 per un totale di **euro 6.441,76**.


Certifica potersi restituire all'Impresa le ritenute di legge e contrattuali pari ad **euro 868,79**, oltre iva 22% di euro 191,13 per un totale di **euro 1.059,92**.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo delle ritenute di legge sono subordinati all'obbligo da parte dell'impresa di presentare garanzie fidejussorie, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i., di

CMP srl

Pagina 9 di 10

Via San Quirico, 79/1 - 16132 GENOVA
 Partita IVA 01957970997
 Tel. e Fax 010-5711111
 Email: info@cmpsrl.it



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

importo pari alla medesima rata di saldo per lavori e all'importo di svincolo delle garanzie di legge, maggiorati del tasso di interesse legale applicato alla durata delle garanzie stesse, con validità ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione del presente certificato.

Genova, li

L'IMPRESA CMP Srl
Via San Quirico, 79/1 - 16163 GENOVA
(Geom. Massimo Pezzano)
Tel. 010-8696489
www.comune.genova.it/sezioni/cmp.it

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Andrea Accorso)

Visto il RUP

(Ing. Gianluigi Frongia)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ARTT. 3 E 76 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)**

OGGETTO: POLIZZA N. 1611.00.27.2799808993 DEL 15/02/2021
CONTRAENTE: CMP S.R.L.

IL SOTTOSCRITTO MAURIZIO SIMONCINI, NATO A ROMA IL 21/01/1973, IN RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' ASSITEC DI SIMONCINI MAURIZIO E C. S.A.S. DOMICILIATO PER LA CARICA IN GENOVA, VIA SOTTORIPA 1A/48, RICHIAMATE LE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 D.P.R. 28.12.2000 N. 445 PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

DICHIARA

DI ESSERE PROCURATORE SPECIALE DI SACE BT S.P.A. CON SEDE LEGALE IN ROMA, PIAZZA POLI 42, E DI ESSERE LEGITTIMATO A SOTTOSCRIVERE LA POLIZZA IN OGGETTO, IN FORZA DI PROCURA SPECIALE RILASCIATA DA SACE BT S.P.A. IN DATA 09/05/2016.

IL DICHIARANTE

Polizza firmata da MAURIZIO SIMONCINI

EMESSA A GENOVA IL 15/02/2021



SACE BT S.p.A.
Sede Legale Piazza Poli, 42 – 00187 Roma
tel. +39 06 6976971 – fax +39 06 697697725
Indirizzo PEC: sacebt@pcert.postecert.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)
Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)

POLIZZA FIDEIUSSORIA
ai sensi dell'art.103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016

Schema tipo 1.4 Scheda tecnica 1.4.	GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 6, del Codice)
--	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.4 di cui al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

Garanzia fideiussoria n.		Garante	
1611.00.27.2799808993	SACE BT S.P.A./Agenzia di GENOVA ASSITEC S.A.S. DI SIMONCINI M. E C.- AUTORIZZAZIONE IVASS ALL'ESERCIZIO RAMO CAUZIONI N. 2654 DEL 28/11/2008 - ISCRIZIONE AL N. 1.00149 ALBO IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE		
Città	Via	CAP	Prov.
ROMA	PIAZZA POLI 42	00187	(ROMA)
C.F. / P.IVA		PEC	
08040071006		sacebt@pcert.postecert.it	
Contraente			
CMP S.R.L.			
Città	Via	CAP	Prov.
GENOVA	VIA SAN QUIRICO 79/1	16163	(GE)
C.F. / P.IVA		PEC	
01957970997		CMP1@LEGALMAIL.IT	
Stazione appaltante			
COMUNE DI GENOVA			
Città	Via	CAP	Prov.
GENOVA			(GE)
C.F. / P.IVA		PEC	
		GARECONTRATTICOMGE@POSTECERT.IT	
Descrizione opera/ servizio/ fornitura		Luogo di esecuzione	
MESSA IN SICUREZZA DEI CANALI E DELLE COPERTURE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEI MUSEI A SEGUITO DEGLI EVENTI METERELOGICI DEL 22, 23 E 24 NOVEMBRE 2019. CONTRATTO DAPPALTO CRONO N. 462/2020 DEL 31/03/2020		GENOVA	
Valore capitale della rata di saldo (Somma garantita in linea capitale) (€)		Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo/ regolare esecuzione o della verifica di conformità	
€ 868,79		0,0100	

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

IL CONTRAENTE

IL GARANTE
SACE BT S.P.A.

Emessa a GENOVA il 15/02/2021

Polizza firmata da MAURIZIO SIMONCINI



SACE BT S.p.A.
Sede Legale Piazza Poli, 42 – 00187 Roma
tel. +39 06 6976971 – fax +39 06 697697725
Indirizzo PEC: sacebt@pcert.postecert.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)
Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)

**SCHEMA TIPO 1.4 (d.m. 19 gennaio 2018 n. 31)
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO
(Lavori, Servizi e Forniture)**

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia - Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia - L'efficacia della garanzia:

- decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;
- cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita - La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice). L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 4 - Escussione della garanzia - Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa - Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni - Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente - In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



Spett.le
COMUNE DI GENOVA

Oggetto: Sottoscrizione digitale polizza 1611.00.27.2799808993

La polizza a margine, emessa per conto di CMP S.R.L., è stata firmata digitalmente da SIMONCINI MAURIZIO.

La presente polizza è stata originata e prodotta in via informatica e sottoscritta con firma digitale. La polizza così formata costituisce quindi documento informatico ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale - e successive modifiche e integrazioni.

E' in facoltà del Beneficiario verificare quanto premesso visualizzando la polizza in oggetto mediante la seguente chiave univoca di accesso:

1BD76CB5 - 0ADD - C4AD - BD05 - 0058530244AE

La procedura operativa riportata è la seguente:

1. collegarsi al sito www.sacebt.it
2. scorrere la pagina iniziale verso il basso e nella sezione Accesso aree riservate cliccare su SACE BT - Portale firma digitale
3. seguire le indicazioni descritte nella sezione della procedura di download della polizza che, per comodità, si riportano di seguito:
 - a) scaricare l'applicativo per la verifica e la lettura del documento firmato digitalmente collegandosi al sito www.agid.gov.it Agenzia per l'Italia digitale e scegliere tra uno dei tool segnalati (per esempio Dike);
 - b) installare e configurare secondo le indicazioni descritte dal produttore del tool scelto;
 - c) procedere con il download della polizza firmata digitalmente inserendo la password sopra indicata quale chiave univoca di accesso, cliccare sul bottone "Download" e salvare la polizza scaricata sul PC (per esempio sul desktop);
 - d) effettuare tramite il software la verifica e la lettura del documento scaricato

I punti a) e b) si effettuano solamente la prima volta che si attua la procedura.


SACE BT S.p.A.



SACE BT S.p.A.
Sede Legale Piazza Poli, 42 – 00187 Roma
tel. +39 06 6976971 – fax +39 06 697697725
Indirizzo PEC: sacebt@pcert.postecert.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)
Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)

Pagina lasciata intenzionalmente bianca



COMUNE DI GENOVA

LAVORI Lavori di Somma Urgenza CMP

STATO DI FINALE DEI LAVORI

GENOVA,

L'IMPRESA
CMP srl
Via San Quirico, 79/1 - 16163 GENOVA
Partita IVA 01957970997
Tel. Fax 010-8696489
mail: ufficio@casazionimp.it

IL DIRETTORE DEI LAVORI

STATO FINALE DEI LAVORI

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
		STATO FINALE DEI LAVORI				
		Palazzo Rosso				
		NOLEGGI				
1	AT.N01.A10.012	Autocarro da 3,51 t fino a 7,00 t	h	4,00	55,58	222,32
		TOTALE NOLEGGI				222,32
		Per ribasso d'asta -20,000% su euro 46,57				-9,31
		TOTALE NETTO NOLEGGI				213,01
		OPERAI				
2	RU.M01.A01.040	Operaio Edile Comune	h	4,00	30,46	121,84
		TOTALE OPERAI				121,84
		Per ribasso d'asta -20,000% su euro 25,52				-5,10
		TOTALE NETTO OPERAI				116,74
		TOTALE Palazzo Rosso				329,75
		Urban LAB Piazzale Mazzini				
		PROVVISTE				
3	PR.A18.A06.100	Adesivo bituminoso incollaggio a freddo membrane impermeabil	Kg	80,00	3,39	271,20
4	PR.A18.A25.120	Membr. elastoplas. sp. 4 mm, fless. freddo - 20°	m ²	80,00	5,67	453,60
5	PR.A18.C10.010	Guaina liquida elastica impermeabilizzante	Kg	120,00	7,63	915,60

L'IMPRESA

CMP srl

Quirico, 79/1 - 16163 GENOVA
 P.IVA 01957970997
 Tel. e Fax 010-8696489
 mail: ufficio@costruzioniemp.it

IL DIRETTORE DEI LAVORI



STATO FINALE DEI LAVORI

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
		TOTALE PROVVISTE				1.640,40
		Per ribasso d'asta -20,000% su euro 1.640,40				-328,08
		TOTALE NETTO PROVVISTE				1.312,32
		NOLEGGI				
6	AT.N01.A10.012	Autocarro da 3,51 t fino a 7,00 t	h	24,00	55,58	1.333,92
		TOTALE NOLEGGI				1.333,92
		Per ribasso d'asta -20,000% su euro 279,44				-55,89
		TOTALE NETTO NOLEGGI				1.278,03
		OPERAI				
7	RU.M01.A01.030	Operaio Edile Qualificato	h	4,00	33,79	135,16
8	RU.M01.A01.040	Operaio Edile Comune	h	20,00	30,46	609,20
		TOTALE OPERAI				744,36
		Per ribasso d'asta -20,000% su euro 155,93				-31,19
		TOTALE NETTO OPERAI				713,17
		TOTALE Urban LAB Piazzale Mazzini				3.303,52
		Chiesa N.S. Loreto Oregina				
		NOLEGGI				
9	AT.N06.C20.010	Piattaforma aerea, fino a 20m	h	16,00	74,03	1.184,48
		TOTALE NOLEGGI				1.184,48

STATO FINALE DEI LAVORI

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
		Per ribasso d'asta -20,000% su euro 248,13				-49,63
		TOTALE NETTO NOLEGGI OPERAI				1.134,85
10	RU.M01.A01.020	Operaio Edile Specializzato	h	8,00	36,34	290,72
11	RU.M01.A01.040	Operaio Edile Comune	h	8,00	30,46	243,68
		TOTALE OPERAI				534,40
		Per ribasso d'asta -20,000% su euro 111,95				-22,39
		TOTALE NETTO OPERAI				512,01
		TOTALE Chiesa N.S. Loreto Oregina				1.646,86
		TOTALE SAL FINALE				5.280,13
		TOTALE COMPLESSIVO SAL PRECEDENTI				1.72.888,16
		TOTALE COMPLESSIVO				179.037,08

