

## **INTERVENTO DI SOMMA URGENZA**

TITOLO APPALTO: Interventi di somma urgenza necessari al ripristino del sito presso il Museo di Storia Naturale indispensabili a rimuovere lo stato di pericolo a seguito degli eventi alluvionali dell'Ottobre 2014

Inizio lavori: 15/10/2014

Fine lavori: 02/06/2015 comprensivi di proroga dovuta al tempo di asciugatura delle pareti

Somme a disposizione oltre Iva per lavori da assoggettare a ribasso d'asta euro 600.000,00

Oneri per la sicurezza euro 12.000,00

Economie euro 30.000,00

Importo ribassato compreso sicurezza ed economie euro 570.028,82

L'intervento è stato consegnato con verbale di somma urgenza con fondi stanziati per l'alluvione che ha colpito Genova il 9 ottobre 2014.

Il giorno dell'alluvione, a seguito delle violente e intense piogge, il Museo ha subito considerevoli danni provocati principalmente dal totale allagamento di tutto il piano fondi con acqua e fango per un'altezza di circa 3 mt per un'estensione di circa 2.600 mq.

L'ondata di acqua e fango è arrivata dalla strada, dal sottosuolo, a causa dell'innalzamento della falda acquifera, e dal rigurgito della rete fognaria pubblica.

Sono stati totalmente danneggiati i serramenti interni ed esterni, le pavimentazioni, gli impianti elettrici, gli impianti luci e gli impianti fognari.

Considerato che ormai erano compromesse le minime condizioni igieniche sanitarie, finalizzate alla regolare funzionalità della struttura pubblica di attività museale e di salvaguarda dell'immobile vincolato, e al fine di rimuovere le situazioni di maggior pericolo per gli operatori e visitatori della struttura, è stata attivata una "somma urgenza" da parte dei funzionari dei LL.PP. del Comune: Ing. Gianluigi Frongia e Geom. Ferdinando Moresco affidando i lavori all'impresa Tecnoedile di Genova.

Tali lavori si possono brevemente sintetizzare in:

- Demolizione e ricostruzione degli intonaci e dei rivestimenti in fase di distacco
- Demolizione e rifacimento zone di pavimentazione "rialzate" per effetto della pressione dell'acqua
- Rimozione delle tinte in fase di distacco delle pareti e dei soffitti
- Stuccatura trattamento e coloritura pareti e soffitti
- Pulizia pavimentazioni, rimozione dello strato di vernice in distacco sulla pavimentazione e successiva stesura di due mani di vernice
- Ripristino sistema di smaltimento acque bianche e nere
- Smontaggio restauro completo e rimontaggio dei serramenti ancora recuperabili
- Fornitura e posa di nuovi serramenti esterni in legno e interni in alluminio.
- Revisione impianto elettrico
- Ripristino servizi igienici
- Sistemazione cancello carrabile lato Via D'Aste
- Sistemazione intradosso scalone principale
- Sistemazione scala accesso da Via Macaggi