



TIPOLOGICO "A" RELATIVO AL SOLO CANTIERE D5

FASE 1: SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI INTERFERENTI, RIMOZIONE DELLA SOSTA DA AMBO I LATI, RIMANE CORSIA VEICOLARE CON LARGHEZZA MINIMA DI 3,5 METRI

FASE 2: REALIZZAZIONE PILE, CANTIERE SIA IN ALVEO CHE SU STRADA, LA DIMENSIONE SU STRADA E INVARIATA RISPETTO ALLA PRECEDENTE FASE, SU ALVEO CANTIERE CON LARGHEZZA 10 METRI.

FASE 3: ASSEMBLAGGIO E POSA IMPALCATO. DURANTE LE FASI DI APPROVVIGIONAMENTO E ASSEMBLAGGIO DELLE TRAVI LA DIMENSIONE DEL CANTIERE RIMANE INVARIATA, DURANTE LA FASE DI POSA DELLE TRAVI (IN NOTTURNA) SI CHIUDE L'ASSE STRADALE CON VIABILITA' ALTERNATIVA EVIDENZIATA. L'ASSEMBLAGGIO DELLE TRAVI E' IN ALVEO

FASE 4: ARMAMENTO ED IMPIANTI: IL CANTIERE RIMANE CON LA CONFIGURAZIONE DELLE PRIME 2 FASI LASCIANDO UNA CORSIA PER LA VIABILITA'

Chiusura notturna per posa impalcato

Legenda

---	Limito di intervento	■ ■ ■	Viabilità di cantiere	▨	Recinzione pesante con rete e pannelli fonoassorbenti - Tipo A	→	Viabilità ordinaria in fase di cantiere	⊠	Cancello di ingresso / uscita dal cantiere	X	Fase di cantiere
- - -	Passaggio pedonale	▨	Recinzione leggera con rete e pannelli fonoassorbenti - Tipo D	→	Viabilità ordinaria in fase di cantiere	→	Viabilità ordinaria in fase di cantiere	⊠	Ingresso / uscita dal cantiere		
---	Cordoli prefabbricati spartitraffico, New Jersey	⊠	Fermata TPL provvisoria	→	Viabilità ordinaria in fase di cantiere	→	Viabilità ordinaria in fase di cantiere	⊠	Ingresso / uscita dal cantiere		

Rev.	1	10/10/2023	Emissione	Descrizione	Progettato	Verificato	Approvato	Autore									
Commissa	MGE1	Fase	PR	Lotto	LV	Disciplina	CAN	WBS	COM	Tipo	T	Numero	009	Foglio	00	Rev.	A

Skymetro
 PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA IN VAL BISAGNO
 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

CANTIERIZZAZIONE
 TIPOLOGICO SU STRADA 1 CORSIA

Commissa: MGE1 Fase: PR Lotto: LV Disciplina: CAN WBS: COM Tipo: T Numero: 009 Foglio: 00 Rev: A