



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-183.0.0.-16**

L'anno 2017 il giorno 02 del mese di Marzo il sottoscritto Pinasco Stefano in qualità di dirigente di Direzione Opere Idrauliche E Sanitarie, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: "Lavori di somma urgenza ex. art. 176 D.P.R. 207/2010 a seguito degli eventi alluvionali del 15 novembre 2014 per la tutela della pubblica e privata incolumità relativi al ripristino della funzionalità del muro d'argine e di sostegno in corrispondenza di Piazza Arimondi nonché del muro d'argine e di sostegno di Lungo Torrente Polcevera interessati rispettivamente da un'ampia voragine e dal cedimento strutturale della muratura". Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Cespite: Beni Immobili Demaniali (C.U.P. B39J14008630004 - C.I.G. 6063520EFB - GULP 15100).

Adottata il 02/03/2017  
Esecutiva dal 03/03/2017

02/03/2017

PINASCO STEFANO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-183.0.0.-16**

OGGETTO: “Lavori di somma urgenza ex. art. 176 D.P.R. 207/2010 a seguito degli eventi alluvionali del 15 novembre 2014 per la tutela della pubblica e privata incolumità relativi al ripristino della funzionalità del muro d’argine e di sostegno in corrispondenza di Piazza Arimondi nonché del muro d’argine e di sostegno di Lungo Torrente Polcevera interessati rispettivamente da un’ampia voragine e dal cedimento strutturale della muratura”. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Cespite: Beni Immobili Demaniali (C.U.P. B39J14008630004 - C.I.G. 6063520EFB - GULP 15100).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con verbale di somma urgenza prot. NP/2014/2204 del 02/12/2014 (Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico) è stata disposta, ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010, l’immediata esecuzione dei lavori urgenti e indifferibili di somma urgenza per la tutela della pubblica incolumità a Genova Ponte Decimo, relativi al ripristino della funzionalità del muro d’argine e di sostegno in corrispondenza di Piazza Arimondi nonché del muro d’argine e di sostegno di Lungo Torrente Polcevera, interessati rispettivamente da un’ampia voragine e dal cedimento strutturale della muratura, determinati dagli eventi alluvionali del 15 novembre 2014, individuando a tal fine l’impresa INJECTOSOND ITALIA S.R.L., con sede legale in via Ilva, 4 / 4B CAP 16128 GENOVA e sede amministrativa in via Sauli Pallavicino, 82/1 CAP 16011 ARENZANO (GE) – Cod. Fisc. 01366160420 e Partita I.V.A. n. 03530780109;
- che, nei termini previsti dal comma 4 dell’art. 176 citato, si è provveduto alla redazione della perizia giustificativa dei lavori, ai fini della copertura della spesa e dell’approvazione dei lavori stessi da parte della stazione appaltante, quantificandone l’importo in Euro 654.800,00# oltre IVA, di cui Euro 44.800,00# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 160.000,00# per spese relative al costo del personale ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, D.Lgs. 163/2006 non soggette a ribasso ed Euro 50.000,00# per opere in economia;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 299 del 04.12.2014 è stata approvata una tranche dei lavori di somma urgenza diretti a fronteggiare e rimuovere situazioni di rischi, compresi gli interventi affidati ai sensi dell’art.176 del D.P.R. 207/2010, determinati dagli eventi alluvionali del 14 -15 -16 novembre 2014, ed è stato preso atto dei verbali di somma urgenza redatti per l’affidamento degli interventi di cui all’ allegato “A” parte integrante di detto provvedimento, nonché i quadri economici relativi agli interventi stessi;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 301 del 9.12.2014 è stata approvata una ulteriore tranche dei lavori di somma urgenza diretti a fronteggiare e rimuovere situazioni di rischi, compresi gli interventi affidati ai sensi dell’art.176 del D.P.R. 207/2010, determinati dagli eventi alluvionali del 15 novembre 2014, ed è stato preso atto dei verbali di somma urgenza redatti per l’affidamento degli interventi di cui all’allegato “A” parte integrante di detto provvedimento, nonché i quadri economici relativi agli interventi stessi tra cui quello regolante i lavori di cui trattasi;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che l'Impresa INJECTOSOND ITALIA S.R.L. ha sottoscritto in data 17/03/2015 specifico Atto di impegno prot. n° NP/2015/535 del 17/03/2015, con il quale si è impegnata a eseguire i suddetti lavori nel termine di giorni 150, offrendo un ribasso percentuale del 25,00 % sull'importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza, costi del personale ed economie, per un importo complessivo di Euro 542.957,28 oltre I.V.A. al 10%;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2015-155.0.0-33 del 07.04.2015 si è preso atto dell'affidamento dei lavori all'impresa INJECTOSOND ITALIA S.R.L., per una spesa complessiva di Euro 542.957,28 oltre IVA al 10% ;
- che con la predetta Determinazione Dirigenziale si è approvato inoltre l'aggiornamento della perizia giustificativa dei lavori in argomento, senza peraltro modificare l'importo complessivo dei lavori totali ma aggiornando il quadro economico;
- che l'Impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, ha presentato polizza fideiussoria con valore di cauzione definitiva per l'importo di Euro 81.443,59 - numero 699448 - emessa in data 10/03/2015 dalla Società "ELBA ASSICURAZIONI S.P.A." - Agenzia AELLE di GENOVA Cod. 029;
- che, durante l'esecuzione dei lavori, si è reso necessario effettuare una serie di maggiori lavori che nell'immediatezza dell'avvio d'urgenza non era stato possibile prevedere, per cui il Direttore dei Lavori ha redatto in data 05/04/2016 la relativa perizia suppletiva (prot. NP. 1720 del 28/10/2016) per l'eccedenza di spesa, ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. 207/2010, quantificando i maggiori lavori stessi in Euro 49.175,62 IVA oltre al 10%, il cui importo trova copertura finanziaria nelle somme del quadro economico approvato con la citata D.G.C. n°301/2014, così come modificato con D.D. n. 2015-155.0.0-33 del 07.04.2015, utilizzando il ribasso d'asta e parte delle somme residue relative agli imprevisti;
- che per i suddetti maggiori lavori l'Impresa INJECTOSOND ITALIA S.R.L. ha sottoscritto in data 07/04/2016 specifico atto, con il quale si è impegnata a eseguire detti lavori, offrendo lo stesso ribasso percentuale del 25,00 % offerto per i lavori pattuiti inizialmente, al netto degli oneri della sicurezza e del costo del personale, per un importo complessivo di Euro 49.175,62 oltre I.V.A. al 10%;
- che con D.D. n. 2016-183.0.0.-87 del 03/11/2016 sono stati approvati i maggiori lavori di cui sopra nonché il loro affidamento all'Impresa INJECTOSOND ITALIA S.R.L.;

Considerato :

- che i lavori, consegnati con verbale in data 18/11/2014 Prot. NP 2014/2204 del 02/12/2014, sono stati ultimati in data 01/06/2015, come risulta dal certificato di ultimazione (prot. NP/1843 del 17/11/2016), e, quindi, entro il termine utile fissato contrattualmente, tenuto conto dell'ulteriore termine assegnato in conseguenza dell'assegnazione dei maggiori lavori più sopra citati;
- che l'importo contabilizzato dei lavori eseguiti è risultato pari a Euro 592.132,90, secondo le risultanze del conto finale redatto dal Direttore Lavori;
- che il Direttore dei Lavori, ing. Ruggero Traverso, ha redatto in data 10/01/2017 il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori anzidetti (prot. n. NP/300 del 01/03/2017), liquidandoli in Euro 592.132,90, al lordo delle trattenute di garanzia e al netto di I.V.A. di legge;
- che, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione, non si è provveduto alla pubblicazione degli avvisi ai creditori, previsti dall'art. 218 del D.P.R. 207 del 05.10.2010, secondo le motivazioni previste nel C.R.E medesimo;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che l'Impresa ha firmato la contabilità dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi senza formulare riserve;

- che, come risulta dal DURC emesso in data 08/11/2016, l'Impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi a favore dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e della Cassa Edile;

- che, come risulta dai documenti contabili, occorre liquidare all'Impresa il saldo pari a Euro 2.960,67 oltre I.V.A. al 10%, a titolo di restituzione delle trattenute a garanzia dello 0,5%;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Ritenuto pertanto possibile provvedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento;

Visti gli artt.107, 153 comma 5, 183 c.1 e 192 del D.L.vo n.267/2000;

Visti gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.L.vo 165/2001;

#### DETERMINA

- 1) di approvare le conclusioni dell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 10/01/2017 dal Direttore dei Lavori ing. Ruggero Traverso, con cui si dichiarano regolarmente eseguiti i "lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità a Genova Ponte Decimo relativi al ripristino della funzionalità del muro d'argine e di sostegno in corrispondenza di Piazza Arimondi nonché del muro d'argine e di sostegno di Lungo Torrente Polcevera interessati rispettivamente da un'ampia voragine e dal cedimento strutturale della muratura, determinati dagli eventi alluvionali del 15 novembre 2014", eseguiti dall'Impresa INJECTOSOND ITALIA S.r.l., con sede legale in via Ilva, 4 / 4B CAP 16128 GENOVA e sede amministrativa in via Sauli Pallavicino, 82/1 CAP 16011 ARENZANO (GE) – Cod. Fisc. 01366160420 e Partita I.V.A. n. 03530780109 (C.B. 46820);
- 2) di dichiarare liquidato in complessivi Euro 592.132,90, oltre I.V.A. e al lordo delle trattenute di garanzia, l'importo dei suddetti lavori, secondo le risultanze del conto finale;
- 3) di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale, costituito in data 10/03/2015, mediante la polizza fideiussoria con valore di cauzione definitiva per l'importo di Euro 81.443,59 numero 699448 emessa in data 10/03/2015 dalla Società "ELBA ASSICURAZIONI S.P.A." - Agenzia AELLE di GENOVA Cod. 029;
- 4) di autorizzare lo svincolo e la corresponsione all'Impresa INJECTOSOND ITALIA S.r.l. del saldo pari a Euro 2.960,67, oltre I.V.A. al 10% pari a Euro 296,07, a titolo di restituzione delle trattenute a garanzia dello 0,5%, per l'importo complessivo di Euro 3.256,74, per la cui liquidazione sarà emessa apposita fattura elettronica;
- 5) di dare atto che l'Impresa INJECTOSOND ITALIA S.r.l. ha presentato a garanzia dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 141, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 124 del D.P.R. n. 207/2010, polizza fideiussoria della Elba Assicurazioni S.p.A. - ag. AELLE – Genova - n. 1022021 del 27/02/2017, per l'importo di Euro 3.263,25, della durata di due anni a valere dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione;
- 6) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro **3.256,74** di cui al punto 4) dai fondi già impegnati con D.D. 2015/155.0.0/33 del 7/4/2015 al Capitolo 75754 – c.d.c. 2223.8.05

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

“Idrogeologico – Manutenzione straordinaria”, (IMPE 2018/94) mediante emissione di nuovo IMPE **2018/2129**;

- 7) di dare atto che l'importo di Euro 3.256,74 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2018;
- 8) di notificare all'Impresa INJECTOSOND ITALIA S.r.l. il presente provvedimento ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
- 9) di dare mandato alla Direzione Ragioneria di effettuare le operazioni contabili in ottemperanza a quanto indicato nell'Ordine di Servizio n°3 – 13.01.2006 della Direzione Risorse Finanziarie;
- 10) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore  
Dott. Ing. Stefano Pinasco



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-183.0.0.-16  
AD OGGETTO

“Lavori di somma urgenza ex. art. 176 D.P.R. 207/2010 a seguito degli eventi alluvionali del 15 novembre 2014 per la tutela della pubblica e privata incolumità relativi al ripristino della funzionalità del muro d’argine e di sostegno in corrispondenza di Piazza Arimondi nonché del muro d’argine e di sostegno di Lungo Torrente Polcevera interessati rispettivamente da un’ampia voragine e dal cedimento strutturale della muratura”. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Cespite: Beni Immobili Demaniali (C.U.P. B39J14008630004 - C.I.G. 6063520EFB - GULP 15100).

**Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

Il Dirigente Settore Contabilità e Finanza  
(dott. Giovanni Librici)