



CANT A3 - FASE 0 - scala 1:500  
 CANT A3 - FASE 1 - scala 1:500  
 CANT A3 - FASE 2 - scala 1:500  
 CANT A3 - FASE 3 - scala 1:500  
 CANT A3 - FASE 4 - scala 1:500

- Realizzazione layout di cantiere
- Demolizione cordolo spartitraffico centrale
- Asfaltatura area interessata dal cordolo
- Realizzazione segnaletica orizzontale provvisoria
- Realizzazione layout di cantiere
- modifica o realizzazione nuovi SSV
- Sistemazione marciapiedi nord
- ampliamento cantiere all'interno dell'alveo
- Demolizioni porzioni di argine
- Realizzazioni pile e pulvino
- Realizzazioni sistemazioni urbane lato nord
- Ampliamento per porzioni del cantiere, con conseguente diminuzione della sezione stradale e istituzione di senso unico alternato in notturna.
- Costruzione e posa degli impalcati, con posa notturna dello stesso per tratti, attraverso la chiusura di una porzione di carreggiata e il posizionamento di movieri per il controllo del traffico a senso alternato.
- Realizzazione delle travature di collegamento e della soletta degli impalcati
- Realizzazione armamento
- Realizzazione impianti
- realizzazione finiture

**VIABILITA'**  
 Chiusura di una corsia in direzione sud su Via Gelasio Adamoli

**VIABILITA' ALTERNATIVA**  
 - Via Molassana o Nuova Strada Spondale

**VIABILITA'**  
 Chiusura di una corsia in direzione sud su Via Gelasio Adamoli

**VIABILITA' ALTERNATIVA**  
 - Via Molassana o Nuova Strada Spondale

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato
A	07/03/2025	Adeguamento al parere del CSLPPP e altri Enti e allineamento progetto	A. Cacciatore	D. Salvo	S. Caminini	P. Cucino

Responsabile Unico del Progetto: Ing. U. Scaroni  
 Rappresentante temporaneo dei progettisti:  
 Membro: **SVSTRA**  
 Membro: **ITALFER**

**PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA IN VAL BISIGNO**  
 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (D.lgs. n. 36 / 2023)  
**SICUREZZA**  
**PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**  
**PLANIMETRIE DI CANTIERE - MACRO "A" - Tav 4 di 6**

Commessa: MGE1 Fase: P4 Lotto: LV Disciplina: SIC Tipo: COM Numero: T 009 Foglio: 00 Rev.:

**Legenda**

Ingombro cantiere	Area di cantiere temporanea	Recinzione leggera	New Jersey in plastica	Box di cantiere	Area stoccaggio materiali	Moviere	
Area di cantiere	Recinzione pesante	Cancelli di cantiere	WC di cantiere	Entrata/Uscita cantiere	Ponteggio	Ponteggio autosollevente monocolonna	