



CANT B1 - FASE 0 - scala 1:500

- Realizzazione layout di cantiere
- Demolizione cordolo spartitraffico centrale
- Asfaltatura area interessata dal cordolo
- Realizzazione segnaletica orizzontale provvisoria
- Modifica ai marciapiedi sud

VIABILITA'

- chiusura di una corsia in direzione nord su Gelasio Adamalio

VIABILITA' ALTERNATIVA

- Via Emilia

CANT B1 - FASE 1 - scala 1:500

- Realizzazione layout di cantiere
- modifica o realizzazione nuovi SSV
- Sistemazione marciapiedi nord

VIABILITA'

- chiusura di una corsia per senso di marcia su Gelasio Adamalio

VIABILITA' ALTERNATIVA

- Via Emilia e Via Piacenza

CANT B1 - FASE 2 - scala 1:500

- ampliamento cantiere all'interno dell'alveo
- Demolizioni porzioni di argine
- Realizzazioni pile e pulvino
- Realizzazioni sistemazioni urbane lato nord

VIABILITA'

- chiusura di una corsia per senso di marcia su Gelasio Adamalio

VIABILITA' ALTERNATIVA

- Via Emilia e Via Piacenza

CANT B1 - FASE 3 - scala 1:500

- Ampliamento per porzioni del cantiere, con conseguente diminuzione della sezione stradale e istituzione di senso unico alternato in notturna.
- Costruzione e posa degli impalcati, con posa notturna dello stesso per tratti, attraverso la chiusura di una porzione di carreggiata e il posizionamento di movieri per il controllo del traffico a senso alternato.
- Realizzazione delle travature di collegamento e della soletta degli impalcati

VIABILITA'

- chiusura di una corsia per senso di marcia su Gelasio Adamalio

VIABILITA' ALTERNATIVA

- Via Emilia e Via Piacenza

CANT B1 - FASE 4 - scala 1:500

- Realizzazione armamento
- Realizzazione impianti
- realizzazione finiture

VIABILITA'

- chiusura di una corsia in direzione sud su Gelasio Adamalio

VIABILITA' ALTERNATIVA

- Via Piacenza

Legenda

Ingresso cantiere		Area di cantiere temporanea		Recinzione leggera		New Jersey in plastica		Box di cantiere		Area stoccaggio materiali		Moviere	
Area di cantiere		Recinzione pesante		Cancello di cantiere		WC di cantiere		Entrata/Uscita cantiere		Ponteggio		Ponteggio autosollevante monocolonna	

07/03/2025 Adeguamento al parere del CSLPP e atti Enti e allineamento progetto		A. Caccatore D. Salvo S. Caminini P. Cucino		07/03/2025	
19/03/2025 Revisione	19/03/2025 Revisione	19/03/2025 Revisione	19/03/2025 Revisione	19/03/2025 Revisione	19/03/2025 Revisione

Skymetro
 PROLONGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA IN VAL BISAGNO
 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (D.lgs. n. 36 / 2023)

SI CURA
 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
 PLANIMETRIE DI CANTIERE - MACRO "B" - Tav 2 di 6

Commessa: MGE1 Fase: P4 Lotta: LV SICOM T 013 00 A