



CANT D2 - FASE 1 - scala 1:500

- Realizzazione layout di cantiere
- modifica o realizzazione nuovi SSV
- Sistemazione marciapiedi

VIABILITA'

- Chiusura di una corsia per senso di marcia nel tratto tra Via Montebruno e Via del Mirto

VIABILITA' ALTERNATIVE

- Corso Alessandro de Stefanis in entrambe le direzioni
- Via Bobbio in entrambe le direzioni

CANT D2 - FASE 2 - scala 1:500

- ampliamento cantiere all'interno dell'alveo
- Demolizioni porzioni di argine
- Realizzazioni pile e pulvino
- Realizzazioni sistemazioni urbane

VIABILITA'

- Chiusura di una corsia per senso di marcia nel tratto tra Via Montebruno e Via del Mirto

VIABILITA' ALTERNATIVE

- Corso Alessandro de Stefanis in entrambe le direzioni
- Via Bobbio in entrambe le direzioni

CANT D2 - FASE 3 - scala 1:500

- Ampliamento per porzioni del cantiere, con conseguente diminuzione della sezione stradale e istituzione di senso unico alternato in notturna.
- Costituzione e posa degli impalcati, con posa notturna dello stesso per tratti, attraverso la chiusura di una porzione di carreggiata e il posizionamento di movieri per il controllo del traffico a senso alternato.
- Realizzazione delle tratture di collegamento e della soletta degli impalcati

VIABILITA'

- Chiusura di una corsia per senso di marcia nel tratto tra Via Montebruno e Via del Mirto

VIABILITA' ALTERNATIVE

- Corso Alessandro de Stefanis in entrambe le direzioni
- Via Bobbio in entrambe le direzioni

CANT D2 - FASE 4 - scala 1:500

- Realizzazione armamento
- Realizzazione impianti
- realizzazione finiture

VIABILITA'

- Chiusura di una corsia per senso di marcia nel tratto tra Via Montebruno e Via del Mirto

VIABILITA' ALTERNATIVE

- Corso Alessandro de Stefanis in entrambe le direzioni
- Via Bobbio in entrambe le direzioni

Legenda

Ingresso cantiere	Area di cantiere temporanea	Recinzione leggera	New Jersey in plastica	Box di cantiere	Area stoccaggio materiali	Moviere	
Area di cantiere	Recinzione pesante	Cancello di cantiere	WC di cantiere	Entrata/Uscita cantiere	Ponteggio	Ponteggio autosollevante monocolonna	

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato
A	07/03/2025	Adeguamento al parere del CSLPPP e altri Enti e allineamento progetto	A. Cacciatori	D. Salvo	S. Caminini	P. Cuccino

Prog. 30
 Rappresentante Unico del Progetto
 Ing. U. Scaroni
 Rappresentante temporaneo di progettisti
 Menzionati:
 SYSTRA
 TALFER
 L&L&L

Skymetro
 PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA IN VAL BISIGNO
 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (D.lgs. n. 36 / 2023)
SICUREZZA
 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
 PLANIMETRIE DI CANTIERE - MACRO "D" - Tav 1 di 6
 Commessa Fase Lotto Disciplina WBS Tipo Numero Foglio Rev.
 MGE1 P4 LV SIC COM T 024 00 A