



DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-270.0.0.-152

L'anno 2023 il giorno 13 del mese di ottobre il sottoscritto De Fornari Ferdinando in qualità di dirigente di Direzione Di Area Infrastrutture E Opere Pubbliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: INTERVENTO "TEATRO CARLO FELICE, PASSO E. MONTALE 4: AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI - PNRR M1C3 - 1.3 EFFICIENZA ENERGETICA CINEMA, TEATRI, MUSEI".

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione

CUP: B34J22000070006 - MOGE: 20998 - CIG 9510510122

Adottata il 13/10/2023

Esecutiva dal 21/10/2023

13/10/2023	DE FORNARI FERDINANDO
------------	-----------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-270.0.0.-152

INTERVENTO “TEATRO CARLO FELICE, PASSO E. MONTALE 4: AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI - PNRR M1C3 - 1.3 EFFICIENZA ENERGETICA CINEMA, TEATRI, MUSEI.”.

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione

CUP: B34J22000070006 - MOGE: 20998 - CIG 9510510122

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- l'art. 20 del suddetto regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata la valutazione del PNRR italiano;
- la Decisione di esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e riforma, obiettivi e traguardi precisi, al cui conseguimento è subordinata l'assegnazione delle risorse su base semestrale;
- con il Decreto Legge n. 121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
- con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, vengono individuate le “misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- con il successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- l'art. 8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 vengono quindi individuate le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

- con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione alle Amministrazioni titolari;

- con il suddetto Decreto per ciascun Ministero sono individuati gli interventi di competenza, con l'indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota anticipata dal Fondo di Sviluppo e Coesione.

Premesso altresì che:

- in data 22/12/2021 il Ministero della Cultura ha pubblicato un Avviso Pubblico ai fini della presentazione di istanze di finanziamento per interventi di promozione dell'efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali pubbliche e private attive e nei cinema pubblici e privati attivi;

- il sopracitato Avviso Pubblico, in riferimento all'Obiettivo 2 "Promozione dell'efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali pubbliche e private" prevedeva contributi massimi per ciascuna domanda in proporzione alla capienza e alla dimensione delle sale, come da schema di seguito riportato:

- Grandi sale (sopra i 1.000 posti) contributo massimo Euro 650.000,00;
- Sale medie (tra 500 e 999 posti) contributo massimo Euro 400.000,00;
- Sale piccole (da 100 a 499 posti) contributo massimo Euro 250.000,00;

- l'art. 4 comma 4 dell'Avviso Pubblico del 22/12/2021 specificava inoltre che, se i contributi assegnati ad un singolo soggetto attuatore non superano i 2 milioni di euro, l'importo massimo del contributo è fissato nel limite dell'80% dell'importo richiesto;

- in data 18/03/2022 il Comune di Genova ha presentato istanza di finanziamento per n. 4 Teatri cittadini per complessivi Euro 2.050.000,00, tra cui l'intervento "Teatro Carlo Felice, passo E. Montale 4: ammodernamento e miglioramento dell'efficienza e riduzione dei consumi energetici - PNRR M1C3-1.3 Efficienza energetica cinema, teatri, musei" (CUP B34J22000070006 – MOGE 20998), per un importo di Euro 650.000,00, senza previsione di un cofinanziamento a carico dell'Ente sulla base della progettazione definitiva elaborata dall'ing. Livio Baracchetti su incarico della Fondazione Carlo Felice;

- con Decreto n. 452 del 07/06/2022 il Ministero della Cultura ha approvato parzialmente la richiesta di finanziamento di cui sopra per l'importo di Euro 520.000,00, con la previsione dunque di un cofinanziamento da parte del Comune di Genova di Euro 130.000,00 con risorse proprie.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Considerato che:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022 ha disciplinato le modalità di accesso al “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” così come istituito dal Decreto Legge n.50 del 17 maggio 2022;
- il sopraccitato D.P.C.M., allegato al presente provvedimento quale parte integrante, all’art.7 ha istituito la procedura semplificata di accesso al Fondo per gli Enti Locali attuatori di interventi finanziati con le risorse del PNRR di cui all’Allegato 1 del D.P.C.M., anch’esso parte integrante della presente Deliberazione, affinché avviano le procedure di affidamento nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022;
- la “MISSIONE M1 – COMPONENTE C3 - INVESTIMENTO I1.3 “MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI” è ricompresa nell’Allegato 1 sopraccitato e prevede una percentuale di incremento pari al 20% del contributo assegnato per l’intervento in argomento;
- a seguito dell’incremento del contributo PNRR concesso di cui sopra si è reso necessario incrementare di pari percentuale il cofinanziamento a carico dell’Ente, come da adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 03.11.2022;
- in data 15/09/2022 il Comune di Genova ha provveduto a caricare sull’apposito portale informatico del Ministero della Cultura gli Atti d’Obbligo, per l’accettazione dei finanziamenti a valere sul PNRR, degli obblighi e delle condizioni ivi previste.
- il finanziamento dell’intervento in oggetto viene pertanto ad essere rimodulato secondo il seguente schema:

CUP	MOGE	INTERVENTO	TOTALE INTERVENTO	FINANZ. D.M. 452 07/06/2022	FINANZ. D.L. 50/2022	INCREMENTO D.P.C.M. 28/07/2022	COFINANZ. COMUNE POST INCREMENTO
B34J22000070006	20998	Teatro Carlo Felice, passo E. Montale 4: ammodernamento e miglioramento dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici - PNRR M1C3-1.3 Efficienza energetica cinema, teatri, musei §	780.000,00	520.000,00	-	104.000,00	156.000,00

Premesso infine che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 e ss.mm.ii., è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, comprensivo dell’intervento in questione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-129 adottata il 07/11/2022, esecutiva dal 09/11/2022, si è preso atto, dell’approvazione dei sopraccitati finanziamenti nell’ambito del PIANO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE MIC3 - INVESTIMENTO 1.3 “MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”;

- con il suddetto provvedimento sono state, inoltre, accertate ed impegnate le risorse a valere sui fondi del Ministero della Cultura per il triennio 2022-2023-2024;

- al fine di perseguire l’obiettivo dell’intervento di ammodernamento e miglioramento dell’efficienza e riduzione dei consumi energetici del Teatro Carlo Felice, è stato riconosciuto un finanziamento PNRR con milestone stabilite in:

- avvio del Progetto entro il 31 dicembre 2022;
- conclusione del Progetto entro il 30 settembre 2023.

- il Responsabile Unico del Procedimento è stato l’arch. Ferdinando De Fornari, nominato con l’approvazione del piano triennale 2022-2024;

Considerato che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 03/11/2022 esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto, redatto dall’Ing. Livio Baracchetti, per una spesa complessiva pari ad Euro (Q.E) 780.000,00.

- con determinazione dirigenziale dell’Area Servizi Tecnici Ed Operativi n. 2022-270.0.0.-138, adottata in data 30/11/2022, esecutiva dal 07/12/2022, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori “*TEATRO CARLO FELICE, PASSO E. MONTALE 4: AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL’ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI - PNRR MIC3 - 1.3 EFFICIENZA ENERGETICA CINEMA, TEATRI, MUSEI*”;

- con il sopra citato provvedimento si è inoltre stabilito di provvedere all’aggiudicazione dei suddetti lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera cbis) del Codice, così come modificato ai sensi dell’Art.1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020, come sostituita dall’Art.51 della L. n. 108/2021, senza previa pubblicazione del bando, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, de-terminato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice, delle offerte presentanti ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del Codice;

- con Determinazione Dirigenziale N. 2022-270.0.0.-157 del 28/12/2022, esecutiva dal 28/12/2022, si è provveduto ad aggiudicare l’esecuzione dei lavori di ammodernamento e miglioramento dell’efficienza e riduzione dei consumi energetici presso il Teatro Carlo Felice, Passo E. Montale 4 (CUP: B34J22000070006 - MOGE: 20998 – CIG: 9510510122) a favore dell’Impresa SIT Impianti s.r.l., Partita IVA 05781531214, per un importo complessivo di Euro 494.228,55 oltre I.V.A. al 22%.

- in data 17 marzo 2023 è stato stipulato il contratto Cronologico n. 142.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Considerato inoltre che:

- in data 19/01/2023 il Direttore dei lavori ha proceduto alla consegna definitiva dei lavori, con verbale prot. N. 0027253.I del 20/01/2023, nelle more della stipula del contratto;

Considerato infine che:

- il termine utile per dare ultimati tutti i lavori era quello del 16/09/2023;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 30/08/2023, come da verbale Prot. N. 0386401.I del 31/08/2023, e quindi entro il termine ultimo contrattuale;

Preso atto che:

- l'importo netto dei lavori risulta inferiore a 1.000.000,00 Euro, ai sensi dell'art.102 c.2 D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento ha autorizzato la D.L. alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione;

- nello stato finale redatto dal D.L. in data 25/09/2023 risulta contabilizzata la cifra complessiva di Euro 494.140,40, così suddivisa:

La cifra di Euro 184.135,46 risulta così suddivisa:

Lavori a corpo	Euro	465.479,47
Oneri sicurezza	Euro	13.665,38
<u>Opere in economia</u>	<u>Euro</u>	<u>14.995,55</u>
Sommano	Euro	494.140,40

A dedurre:

Anticipazione del 20 %	Euro	98.845,71
Per acconto n. 1 già corrisposto	Euro	251.061,56
Per acconto n. 2 già corrisposto	Euro	100.630,95
<u>Trattenute a garanzia acconti n. 1,2</u>	<u>Euro</u>	<u>2.211,90</u>
Restano netti	Euro	41.390,28

Pertanto la rata di saldo, al netto delle trattenute a garanzia, è pari ad Euro 41.390,28 oltre IVA 22% di Euro 9.105,86 per un totale di Euro 50.496,14.

Lo svincolo delle trattenute 0,50% a garanzia è pari ad Euro 2.211,90 oltre IVA 22% di Euro 486,62 per un totale di Euro 2.698,52.

Resta quindi a credito dell'impresa la cifra di **Euro 43.602,18 oltre IVA 22% per Euro 9.592,48, per un totale di Euro 53.194,66.**

Preso atto inoltre che:

- come risulta dal CRE, in data 01/09/2023 è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Genova l'Avviso ai Creditori prot. N. 0387694.I del 31/08/2023 e non risulta pervenuta risposta all'avviso ad opponendum ed ai creditori;

- come risulta dal CRE, per l'esecuzione dei lavori non sono state segnalate notifiche di cessioni di crediti da parte dell'Impresa appaltatrice, nonché procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento, come da Comunicazione prot. N. 0428419_I del 19/09/2023, a firma della Direzione Ragioneria del Comune di Genova;

Preso atto inoltre che:

- in data 27/09/2023 il Direttore dei Lavori Ing. Gianpaolo Feletti ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione (Prot. 0447026.I del 28/09/2023), con il quale i lavori in oggetto si dichiarano regolarmente eseguiti dell'Impresa SIT Impianti s.r.l.;

- l'Impresa Appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione senza riserve;

- con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione in data 27/09/2023 è stata rispettata la milestone del finanziamento PNRR M1C3-1.3 EFFICIENZA ENERGETICA CINEMA, TEATRI, MUSEI", che prevedeva l'emissione dello stesso entro il 30/09/2023;

Dato atto che:

- il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato;

- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Visti:

- l'art. 106 comma 1 lett.c) del D.lgs 50/2016;

- l'art. 32, commi 5 e 7, del D.Lgs. 50/2016.

- l'art 107 e l'art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000.

- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;

- gli artt. 4, comma 2, 16 e 17 del D.lgs. 165/2001;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n. 2;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

DETERMINA

1) di approvare le conclusioni dell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 27/09/2023 (Prot. N. 0447026.I del 28/09/2023) dal Direttore dei Lavori Ing. Gianpaolo Feletti, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti, dell'Impresa SIT Impianti s.r.l., con sede in Pomigliano d'Arco (NA), Via Madre Teresa di Calcutta 2, Partita IVA e codice fiscale 05781531214, i lavori di Ammodernamento e miglioramento dell'efficienza e riduzione dei consumi energetici presso il Teatro Carlo Felice, Passo E. Montale 4 (CUP: B34J22000070006 - MOGE: 20998 – CIG: 9510510122), in base al contratto d'Appalto Cronologico n. 142 del 17 marzo 2023;

2) di dichiarare liquidato in complessivi Euro 494.410,40 oltre IVA, e al lordo delle trattenute di garanzia, l'importo dei suddetti lavori, secondo le risultanze dello stato finale;

3) di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale costituito dalla polizza fidejussoria numero 54/41823SQ rilasciata dalla Compagnia "SARA Assicurazioni S.p.A." – Direzione Generale, emessa in data 18/01/2023 per l'importo di Euro 44.951,00 (quarantaquattromilanovecentocinquantuno/00);

4) di autorizzare lo svincolo e la corresponsione SIT Impianti s.r.l., con sede in Pomigliano d'Arco (NA), Via Madre Teresa di Calcutta 2, Partita IVA e codice fiscale 05781531214, della rata di saldo pari ad Euro 43.602,18 oltre IVA 22% per Euro 9.592,48 per un totale di Euro 53.194,66, secondo quanto indicato in premessa, a titolo di saldo a fronte della fattura di prossima emissione;

5) di prendere atto che l'Impresa appaltatrice SIT Impianti s.r.l. ha presentato, ai sensi dell'art.103, comma 6 del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la polizza fidejussoria N° 54/ 44266RR rilasciata Società SARA Assicurazioni S.p.A. – Direzione Generale, per l'importo di euro 47.963,00 della durata di due anni dalla data del C.R.E. a garanzia dei lavori eseguiti;

6) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 53.194,66, di cui Euro 43.602,18 per imponibile ed Euro 9.592,48 per IVA 22%, come di seguito:

dai fondi impegnati al capitolo 70147 c.d.c. 1651.8.10 "Teatri - *PNRR M1C3-I1.3 efficienza energetica TEATRI - Lavori - CUP: B34J22000070006", P.d.C. 2.2.1.9.99, crono 2022/567 del Bilancio 2023 prelevando dai seguenti impegni

- Euro **28.503,97** mediante riduzione dell'IMP 2023/1351 e contestuale emissione di nuovo IMP. **2023/14265**;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- Euro **2.532,52** mediante riduzione dell'IMP 2023/1354 e contestuale emissione di nuovo IMP. **2023/14266**;
- Euro **3.933,60** mediante riduzione dell'IMP 2023/1353 e contestuale emissione di nuovo IMP. **2023/14267**;

dai fondi impegnati al capitolo 70147 c.d.c. 1651.8.10 "Teatri - *PNRR M1C3-II.3 efficienza energetica TEATRI - Lavori - CUP: B34J22000070006", P.d.C. 2.2.1.9.0, crono 2022/964 del Bilancio 2023 prelevando dal seguente impegno:

- Euro **18.224,57** mediante riduzione dell'IMP 2023/1352 e contestuale emissione di nuovo IMP. **2023/14268**;

7) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, pari ad Euro 53.194,66 è finanziata come segue:

- a. per Euro 34.970,09 tramite i Finanziamenti di cui al D.M. 452 07/06/2022 assicurati dai Fondi PNRR - Missione M1C3 - Investimento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei" (acc.ti 2023/260 – 2023/262);
- b. per Euro 18.224,57 mediante mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 38/2022 (acc.to 2023/417);

8) di procedere, a cura della Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche, alla liquidazione della spesa, a seguito di presentazione di regolare fattura, mediante emissione di atti di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

9) di dare atto che le fatture digitali che perverranno dall'affidatario del presente atto dovranno contenere i seguenti elementi:

- CODICE IPA: CL4VJF, identificativo della Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche;
- l'indicazione dell'oggetto specifico del contratto;
- l'indicazione del numero e della data della Determinazione Dirigenziale di Aggiudicazione;
- l'indicazione del numero e della data del contratto;
- la dicitura "PNRR M1C3-1.3 EFFICIENZA ENERGETICA CINEMA, TEATRI, MUSEI";
- i codici identificativi CUP e CIG (nella sezione "dati del contratto / dati dell'ordine di acquisto");

10) di provvedere a cura della Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche del Comune alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del Codice;

11) di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato;

12) di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

13) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990.

Il Direttore
Arch. Ferdinando De Fornari

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

POLIZZA FIDEIUSSORIA

ai sensi dell'art. 103, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.4
SCHEDE TECNICHE 1.4**GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO****La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della Garanzia fideiussoria conforme allo schema Tipo 1.4 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018**

Garanzia fideiussoria n° 54/ 44266RR

Rilasciata da:

SARA assicurazioni spa
Direzione Generale - Via Po 20 - 00198 Roma

Contraente (Obbligato Principale) SIT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE Cod.Cliente: 46238650	C.F./P.I. 05781531214
---	---------------------------------

Sede	Via/P.zza – n° civico	CAP	PROV.
POMIGLIANO D'ARCO	VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA, 2	80038	NA
PEC			

Stazione Appaltante (Beneficiario)	Sede
COMUNE DI GENOVA	VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 9 - 16124 GE
PEC	C.F./P.IVA : 00856930102

Descrizione dell'opera	Luogo di esecuzione
TEATRO CARLO FELICE, PASSO E. MONTALE 4 - AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ESEGUITI PRESSO TEATRO CARLO FELICE SITO IN GENOVA, PASSO E. MONTALE - PNRR MLC3-1.3 EFFICIENZA ENERGETICA CINEMA, TEATRI, MUSEI - CIG 9510510122 CIG 9510510122	VEDI DESCRIZIONE OPERA

Valore capitale della rata di saldo (somma garantita in linea capitale) (€)	Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo/regolare esecuzione o della verifica di conformità
€ 47.963,00	5 %

Data inizio garanzia fideiussoria Vedi art. 2 Schema Tipo 1.4	Data cessazione garanzia fideiussoria Vedi art. 2 Schema Tipo 1.4
---	---

Premio alla firma per il periodo dal 11/10/2023 al 11/10/2025			
Premio Imponibile		Imposte	Totale Premio
Netto	Accessori		
€ 782,22	€ 156,44	€ 117,34	€ 1.056,00

Mod. 302PT – Cod. Rischio: 1211400 – Gestione Agenzia: 1336 - AGENZIA DI SARNO

Il Contraente e il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

IL CONTRAENTE**IL GARANTE**
SARA Assicurazioni spa

Emessa in 4 copie ad un solo effetto il 11/10/2023

DICHIARAZIONE DI PERFEZIONAMENTO

Dichiaro sotto la mia responsabilità che le firme riportate sulla presente polizza sono state apposte in mia presenza e che mi sono preventivamente accertato dell'identità dei firmatari e che il premio di perfezionamento di € 1.056,00 è stato versato in mani del sottoscritto oggi, ____/____/____, in _____

L'Agente _____

PO 54 44266RR

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO

PO13365444266RR

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103. Comma 6, del Codice.

Art. 2 –Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;

b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della, allorchè si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può avere luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione Appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione Appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione Appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero dalla data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice.

L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente – recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod.civ. e rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione Appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice.)

Art. 5 – Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice.)

La Stazione Appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 – Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il Foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL CONTRAENTE

IL GARANTE
SARA Assicurazioni spa

POLIZZA FIDEIUSSORIA

ai sensi dell'art. 103, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.4
SCHEDE TECNICHE 1.4**GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO****La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della Garanzia fideiussoria conforme allo schema Tipo 1.4 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018**

Garanzia fideiussoria n° 54/ 44266RR

Rilasciata da:

SARA assicurazioni spa
Direzione Generale - Via Po 20 - 00198 Roma

Contraente (Obbligato Principale) SIT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE Cod.Cliente: 46238650	C.F./P.I. 05781531214
---	---------------------------------

Sede	Via/P.zza – n° civico	CAP	PROV.
POMIGLIANO D'ARCO	VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA, 2	80038	NA
PEC			

Stazione Appaltante (Beneficiario)	Sede
COMUNE DI GENOVA	VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 9 - 16124 GE
PEC	C.F./P.IVA : 00856930102

Descrizione dell'opera TEATRO CARLO FELICE, PASSO E. MONTALE 4 - AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ESEGUITI PRESSO TEATRO CARLO FELICE SITO IN GENOVA, PASSO E. MONTALE - PNRR MLC3-1.3 EFFICIENZA ENERGETICA CINEMA, TEATRI, MUSEI - CIG 9510510122 CIG 9510510122	Luogo di esecuzione VEDI DESCRIZIONE OPERA
---	--

Valore capitale della rata di saldo (somma garantita in linea capitale) (€)	Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo/regolare esecuzione o della verifica di conformità
€ 47.963,00	5 %

Data inizio garanzia fideiussoria Vedi art. 2 Schema Tipo 1.4	Data cessazione garanzia fideiussoria Vedi art. 2 Schema Tipo 1.4
---	---

Premio alla firma per il periodo dal 11/10/2023 al 11/10/2025			
Premio Imponibile		Imposte	Totale Premio
Netto	Accessori		
€ 782,22	€ 156,44	€ 117,34	€ 1.056,00

Mod. 302PT – Cod. Rischio: 1211400 – Gestione Agenzia: 1336 - AGENZIA DI SARNO

Il Contraente e il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

IL CONTRAENTE**IL GARANTE**
SARA Assicurazioni spa

Emessa in 4 copie ad un solo effetto il 11/10/2023

DICHIARAZIONE DI PERFEZIONAMENTO

Dichiaro sotto la mia responsabilità che le firme riportate sulla presente polizza sono state apposte in mia presenza e che mi sono preventivamente accertato dell'identità dei firmatari e che il premio di perfezionamento di € 1.056,00 è stato versato in mani del sottoscritto oggi, ____/____/____, in _____

L'Agente _____

PO 54 44266RR

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE



PO13365444266RR

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103. Comma 6, del Codice.

Art. 2 –Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;

b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della, allorchè si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può avere luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione Appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione Appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione Appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero dalla data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice.

L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente – recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod.civ. e rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione Appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice.)

Art. 5 – Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice.)

La Stazione Appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 – Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il Foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL CONTRAENTE

IL GARANTE
SARA Assicurazioni spa

POLIZZA FIDEIUSSORIA

ai sensi dell'art. 103, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.4
SCHEDE TECNICHE 1.4**GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO****La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della Garanzia fideiussoria conforme allo schema Tipo 1.4 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018**

Garanzia fideiussoria n° 54/ 44266RR

Rilasciata da:

SARA assicurazioni spa
Direzione Generale - Via Po 20 - 00198 Roma

Contraente (Obbligato Principale) SIT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE Cod.Cliente: 46238650	C.F./P.I. 05781531214
---	---------------------------------

Sede	Via/P.zza – n° civico	CAP	PROV.
POMIGLIANO D'ARCO	VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA, 2	80038	NA
PEC			

Stazione Appaltante (Beneficiario)	Sede
COMUNE DI GENOVA	VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 9 - 16124 GE
PEC	C.F./P.IVA : 00856930102

Descrizione dell'opera TEATRO CARLO FELICE, PASSO E. MONTALE 4 - AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ESEGUITI PRESSO TEATRO CARLO FELICE SITO IN GENOVA, PASSO E. MONTALE - PNRR MLC3-1.3 EFFICIENZA ENERGETICA CINEMA, TEATRI, MUSEI - CIG 9510510122 CIG 9510510122	Luogo di esecuzione VEDI DESCRIZIONE OPERA
---	--

Valore capitale della rata di saldo (somma garantita in linea capitale) (€)	Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo/regolare esecuzione o della verifica di conformità
€ 47.963,00	5 %

Data inizio garanzia fideiussoria Vedi art. 2 Schema Tipo 1.4	Data cessazione garanzia fideiussoria Vedi art. 2 Schema Tipo 1.4
---	---

Premio alla firma per il periodo dal 11/10/2023 al 11/10/2025			
Premio Imponibile		Imposte	Totale Premio
Netto	Accessori		
€ 782,22	€ 156,44	€ 117,34	€ 1.056,00

Mod. 302PT – Cod. Rischio: 1211400 – Gestione Agenzia: 1336 - AGENZIA DI SARNO

Il Contraente e il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

IL CONTRAENTE**IL GARANTE**
SARA Assicurazioni spa

Emessa in 4 copie ad un solo effetto il 11/10/2023

DICHIARAZIONE DI PERFEZIONAMENTO

Dichiaro sotto la mia responsabilità che le firme riportate sulla presente polizza sono state apposte in mia presenza e che mi sono preventivamente accertato dell'identità dei firmatari e che il premio di perfezionamento di € 1.056,00 è stato versato in mani del sottoscritto oggi, ____/____/____, in _____

L'Agente _____

PO 54 44266RR

ESEMPLARE PER LA DIREZIONE



PO13365444266RR

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103. Comma 6, del Codice.

Art. 2 –Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;

b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della, allorchè si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può avere luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione Appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione Appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione Appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero dalla data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice).

L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente – recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod.civ. e rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione Appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice.)

Art. 5 – Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice.)

La Stazione Appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 – Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il Foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL CONTRAENTE

IL GARANTE
SARA Assicurazioni spa

POLIZZA FIDEIUSSORIA

ai sensi dell'art. 103, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.4
SCHEDE TECNICHE 1.4**GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO****La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della Garanzia fideiussoria conforme allo schema Tipo 1.4 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018**

Garanzia fideiussoria n° 54/ 44266RR

Rilasciata da:

SARA assicurazioni spa
Direzione Generale - Via Po 20 - 00198 Roma

Contraente (Obbligato Principale) SIT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE Cod.Cliente: 46238650	C.F./P.I. 05781531214
---	---------------------------------

Sede	Via/P.zza – n° civico	CAP	PROV.
POMIGLIANO D'ARCO	VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA, 2	80038	NA
PEC			

Stazione Appaltante (Beneficiario)	Sede
COMUNE DI GENOVA	VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 9 - 16124 GE
PEC	C.F./P.IVA : 00856930102

Descrizione dell'opera TEATRO CARLO FELICE, PASSO E. MONTALE 4 - AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ESEGUITI PRESSO TEATRO CARLO FELICE SITO IN GENOVA, PASSO E. MONTALE - PNRR MLC3-1.3 EFFICIENZA ENERGETICA CINEMA, TEATRI, MUSEI - CIG 9510510122 CIG 9510510122	Luogo di esecuzione VEDI DESCRIZIONE OPERA
---	--

Valore capitale della rata di saldo (somma garantita in linea capitale) (€)	Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo/regolare esecuzione o della verifica di conformità
€ 47.963,00	5 %

Data inizio garanzia fideiussoria Vedi art. 2 Schema Tipo 1.4	Data cessazione garanzia fideiussoria Vedi art. 2 Schema Tipo 1.4
---	---

Premio alla firma per il periodo dal 11/10/2023 al 11/10/2025			
Premio Imponibile		Imposte	Totale Premio
Netto	Accessori		
€ 782,22	€ 156,44	€ 117,34	€ 1.056,00

Mod. 302PT – Cod. Rischio: 1211400 – Gestione Agenzia: 1336 - AGENZIA DI SARNO

Il Contraente e il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

IL CONTRAENTE**IL GARANTE**
SARA Assicurazioni spa

Emessa in 4 copie ad un solo effetto il 11/10/2023

DICHIARAZIONE DI PERFEZIONAMENTO

Dichiaro sotto la mia responsabilità che le firme riportate sulla presente polizza sono state apposte in mia presenza e che mi sono preventivamente accertato dell'identità dei firmatari e che il premio di perfezionamento di € 1.056,00 è stato versato in mani del sottoscritto oggi, ____/____/____, in _____

L'Agente _____

PO 54 44266RR

ESEMPLARE PER L'AGENZIA



PO13365444266RR

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103. Comma 6, del Codice.

Art. 2 –Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;

b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della, allorchè si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può avere luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione Appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione Appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione Appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero dalla data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice.

L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente – recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod.civ. e rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione Appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice.)

Art. 5 – Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice.)

La Stazione Appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 – Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il Foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL CONTRAENTE

IL GARANTE
SARA Assicurazioni spa

Premesso

- che ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive n° 31 del 19 gennaio 2018 (pubblicato su Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 83 del 10 aprile 2018 – serie generale) la Scheda Tecnica 1.4 "Garanzia fideiussoria per la rata di saldo" è parte integrante dello Schema Tipo 1.4;
- che la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo 1.4;
- che SIT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE – Codice Cliente: 46238650 (in seguito denominata "**Contraente**") è risultato aggiudicatario della gara di appalto, relativa a , indetta da COMUNE DI GENOVA (in seguito denominata "**Stazione Appaltante**")
- che il Contraente ha richiesto alla SARA Assicurazioni spa (denominata Garante) la prestazione della Garanzia per la rata di saldo di cui all'art. 103, comma 6 del codice;
- che il Garante ha emesso la relativa Scheda Tecnica in ossequio al dettato del Decreto ministeriale citato, riportando sul retro della stessa lo Schema Tipo 1.4.

Ciò premesso

- il Garante e il Contraente prendono atto che la presente appendice forma parte integrante della polizza n° **54/44266RR** a cui si riferisce;
- il Garante e il Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo (artt. da 1 a 8) con le disposizioni che seguono che non potranno essere in alcun modo opposte alla Stazione Appaltante:

Condizioni che regolano i rapporti tra il Garante e il Contraente

Art. 9 - Premio – La garanzia prestata con la polizza n° **54/44266RR** cesserà ad ogni effetto secondo quando indicato dall'art. 2 dello stesso Schema Tipo 1.4. Il Garante concede la facoltà di frazionare il premio dovuto dallo stesso Contraente per l'intero periodo di validità della garanzia ex art. 2 dello Schema Tipo 1.4, secondo il seguente schema:

Art. 10 - Regresso - Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 11 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse ed il contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 12 - Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
- b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- d) ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori;
- f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- g) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- h) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza.

Verificatasi la liberazione dalla garanzia, il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

In caso di svincolo parziale ai sensi dell'art. 30 comma 2 ter della Legge il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito.

Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 13 - Comunicazioni - Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, all'Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 14 - Foro Competente - Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente.

Art. 15 - Precisazione - Preso atto che la determinazione della somma garantita come indicata all'art. 3 dello Schema Tipo 1.4 non è conforme alle attuali previsioni dell'art. 103 del Codice, Contraente e Garante danno atto che nel definire la stessa si sono attenuti alle disposizioni attuali della Legge. 4

IL CONTRAENTE



IL GARANTE
SARA Assicurazioni spa

Il Contraente dichiara di aver preso visione della su estesa fideiussione integralmente completata e di aver constatato che tutti i dati in essa contenuti sono stati esattamente trascritti e corrispondono a quelli forniti alla Società dallo stesso Contraente per la richiesta dell'emissione della polizza ed inoltre, agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali nonché delle eventuali sopraindicate Condizioni Particolari: 9 (Premio) - 10 (Regresso - rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.); 12 (Deposito cautelativo - utilizzo delle somme); 14 (Foro Competente).

IL CONTRAENTE

Emessa in 3 copie ad un solo effetto il 11/10/2023

Premesso

- che ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive n° 31 del 19 gennaio 2018 (pubblicato su Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 83 del 10 aprile 2018 – serie generale) la Scheda Tecnica 1.4 "Garanzia fideiussoria per la rata di saldo" è parte integrante dello Schema Tipo 1.4;
- che la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo 1.4;
- che SIT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE – Codice Cliente: 46238650 (in seguito denominata "**Contraente**") è risultato aggiudicatario della gara di appalto, relativa a , indetta da COMUNE DI GENOVA (in seguito denominata "**Stazione Appaltante**")
- che il Contraente ha richiesto alla SARA Assicurazioni spa (denominata Garante) la prestazione della Garanzia per la rata di saldo di cui all'art. 103, comma 6 del codice;
- che il Garante ha emesso la relativa Scheda Tecnica in ossequio al dettato del Decreto ministeriale citato, riportando sul retro della stessa lo Schema Tipo 1.4.

Ciò premesso

- il Garante e il Contraente prendono atto che la presente appendice forma parte integrante della polizza n° **54/44266RR** a cui si riferisce;
- il Garante e il Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo (artt. da 1 a 8) con le disposizioni che seguono che non potranno essere in alcun modo opposte alla Stazione Appaltante:

Condizioni che regolano i rapporti tra il Garante e il Contraente

Art. 9 - Premio – La garanzia prestata con la polizza n° **54/44266RR** cesserà ad ogni effetto secondo quando indicato dall'art. 2 dello stesso Schema Tipo 1.4. Il Garante concede la facoltà di frazionare il premio dovuto dallo stesso Contraente per l'intero periodo di validità della garanzia ex art. 2 dello Schema Tipo 1.4, secondo il seguente schema:

Art. 10 - Regresso - Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 11 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse ed il contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 12 - Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
- b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- d) ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori;
- f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- g) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- h) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza.

Verificatasi la liberazione dalla garanzia, il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

In caso di svincolo parziale ai sensi dell'art. 30 comma 2 ter della Legge il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito.

Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 13 - Comunicazioni - Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, all'Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 14 - Foro Competente - Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente.

Art. 15 - Precisazione - Preso atto che la determinazione della somma garantita come indicata all'art. 3 dello Schema Tipo 1.4 non è conforme alle attuali previsioni dell'art. 103 del Codice, Contraente e Garante danno atto che nel definire la stessa si sono attenuti alle disposizioni attuali della Legge. 4

IL CONTRAENTE



IL GARANTE
SARA Assicurazioni spa

Il Contraente dichiara di aver preso visione della su estesa fideiussione integralmente completata e di aver constatato che tutti i dati in essa contenuti sono stati esattamente trascritti e corrispondono a quelli forniti alla Società dallo stesso Contraente per la richiesta dell'emissione della polizza ed inoltre, agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali nonché delle eventuali sopraindicate Condizioni Particolari: 9 (Premio) - 10 (Regresso - rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.); 12 (Deposito cautelativo - utilizzo delle somme); 14 (Foro Competente).

IL CONTRAENTE

Emessa in 3 copie ad un solo effetto il 11/10/2023

Premesso

- che ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive n° 31 del 19 gennaio 2018 (pubblicato su Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 83 del 10 aprile 2018 – serie generale) la Scheda Tecnica 1.4 "Garanzia fideiussoria per la rata di saldo" è parte integrante dello Schema Tipo 1.4;
- che la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo 1.4;
- che SIT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE – Codice Cliente: 46238650 (in seguito denominata "**Contraente**") è risultato aggiudicatario della gara di appalto, relativa a , indetta da COMUNE DI GENOVA (in seguito denominata "**Stazione Appaltante**")
- che il Contraente ha richiesto alla SARA Assicurazioni spa (denominata Garante) la prestazione della Garanzia per la rata di saldo di cui all'art. 103, comma 6 del codice;
- che il Garante ha emesso la relativa Scheda Tecnica in ossequio al dettato del Decreto ministeriale citato, riportando sul retro della stessa lo Schema Tipo 1.4.

Ciò premesso

- il Garante e il Contraente prendono atto che la presente appendice forma parte integrante della polizza n° **54/44266RR** a cui si riferisce;
- il Garante e il Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo (artt. da 1 a 8) con le disposizioni che seguono che non potranno essere in alcun modo opposte alla Stazione Appaltante:

Condizioni che regolano i rapporti tra il Garante e il Contraente

Art. 9 - Premio – La garanzia prestata con la polizza n° **54/44266RR** cesserà ad ogni effetto secondo quando indicato dall'art. 2 dello stesso Schema Tipo 1.4. Il Garante concede la facoltà di frazionare il premio dovuto dallo stesso Contraente per l'intero periodo di validità della garanzia ex art. 2 dello Schema Tipo 1.4, secondo il seguente schema:

Art. 10 - Regresso - Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 11 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse ed il contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 12 - Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
- b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- d) ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori;
- f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- g) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- h) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza.

Verificatasi la liberazione dalla garanzia, il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

In caso di svincolo parziale ai sensi dell'art. 30 comma 2 ter della Legge il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito.

Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 13 - Comunicazioni - Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, all'Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 14 - Foro Competente - Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente.

Art. 15 - Precisazione - Preso atto che la determinazione della somma garantita come indicata all'art. 3 dello Schema Tipo 1.4 non è conforme alle attuali previsioni dell'art. 103 del Codice, Contraente e Garante danno atto che nel definire la stessa si sono attenuti alle disposizioni attuali della Legge. 4

IL CONTRAENTE



IL GARANTE
SARA Assicurazioni spa

Il Contraente dichiara di aver preso visione della su estesa fideiussione integralmente completata e di aver constatato che tutti i dati in essa contenuti sono stati esattamente trascritti e corrispondono a quelli forniti alla Società dallo stesso Contraente per la richiesta dell'emissione della polizza ed inoltre, agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali nonché delle eventuali sopraindicate Condizioni Particolari: 9 (Premio) - 10 (Regresso - rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.); 12 (Deposito cautelativo - utilizzo delle somme); 14 (Foro Competente).

IL CONTRAENTE

Emessa in 3 copie ad un solo effetto il 11/10/2023

Informativa trattamento dati personali Preventivi e Polizze

ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati ("GDPR")

Sara Assicurazioni S.p.A., con sede legale a Roma in Via Po n° 20, tratta i tuoi dati personali in qualità di titolare del trattamento ("Sara" o il "Titolare"). Per tutte le informazioni sul trattamento effettuato da Sara puoi contattare il Titolare o il Responsabile della protezione dei dati personali ("RPD") a questi indirizzi:

- E-mail: RPD@sara.it
- Posta: Sara Assicurazioni S.p.A. / Via Po, 20 - 00198 - Roma

*Il titolare del trattamento è il soggetto che stabilisce quali dati trattare, come trattarli e per quali finalità.



Perché e come trattiamo i tuoi dati

Svolgere le attività necessarie per l'assunzione e la gestione della polizza	Esecuzione del contratto e di misure precontrattuali
Treatmento dati sanitari per la gestione dei sinistri	Il consenso è necessario al fine del trattamento
Rilevazione e acquisizione dei dati dalla scatola nera (quando installata)	
Prevenzione e individuazione di frodi assicurative	Questi trattamenti rientrano tra gli interessi legittimi del titolare del trattamento
Attività necessarie alla difesa dei diritti e degli interessi di Sara	
Analisi statistico-attuariali in forma aggregata o pseudonimizzata	
Invio di comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli da te già acquistati	
Comunicare a Sara e Sara Vita S.p.a. (contitolari) i dati sui rapporti assicurativi già in corso con Sara , a scopo di loro profilazione a fini marketing (se hai fornito loro apposito consenso)	Questo trattamento rientra nell' interesse legittimo del Titolare e di Sara e Sara Vita in quanto contitolari
Finalità amministrative interne , che implicano tra l'altro la circolazione infragruppo	Interesse legittimo delle società del Gruppo Sara Assicurazioni
Svolgere le attività necessarie al rispetto della normativa nazionale e comunitaria	Adempimento di obblighi di legge


Le **finalità del trattamento** indicano il motivo/scopo per cui i dati personali sono trattati.

La **base giuridica** è il presupposto che giustifica, da un punto di vista legale, il trattamento dei dati personali.

Le basi giuridiche sono previste dall'**art. 6** del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (**GDPR**).

*Per saperne di più vai alla sezione Approfondimenti (pag.4)

Quali tipi di dati trattiamo:



- dati anagrafici e di contatto;
- dati bancari;
- dati di polizza;
- dati relativi al sinistro;
- dati relativi alla salute;
- dati relativi al bene assicurato;
- dati relativi alla situazione personale, patrimoniale e finanziaria;
- informazione del rilascio del tuo consenso per la profilazione a fini marketing da parte di Sara e Sara Vita S.p.a. (contitolari).

In caso di installazione di dispositivo satellitare anche:


- dati di localizzazione;
- dati relativi allo stile di guida.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 4).

Questi dati possono essere acquisiti dal Titolare:

- da **Te** quando stipuli la polizza e quando ti avvali dei nostri servizi;
- da **terzi**, ad esempio in occasione di un sinistro;
- da **banche dati** pubbliche o di società terze **specializzate**;
- da **Sara e Sara Vita S.p.A** (Contitolari);
- dalla **scatola nera** installata sul tuo veicolo.

Processi decisionali automatizzati:



Alcuni **trattamenti connessi alla gestione della polizza** (es. valutazione del rischio, calcolo del premio, determinazione della classe di merito, valutazione di adeguatezza, valutazioni antifrode e antiterrorismo) **si basano su processi decisionali automatizzati**, compresa la profilazione, le cui logiche sono determinate prevalentemente dalla tecnica attuariale e/o dalla normativa di settore.

Il processo decisionale automatizzato avviene quando vengono prese decisioni nei tuoi confronti utilizzando mezzi elettronici senza l'intervento umano.

La profilazione avviene quando i tuoi aspetti personali vengono valutati per fare previsioni su di te.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 6).

A chi comunichiamo i tuoi dati:



- Dipendenti del titolare;
- Soggetti esterni che agiscono per conto di Sara come **responsabili del trattamento**;
- Soggetti esterni che agiscono in maniera autonoma come **titolari del trattamento**;
- Sara Vita S.p.a., quale titolare del trattamento, e le stesse Sara e Sara Vita S.p.a nella loro qualità di contitolari del trattamento.


Dove trasferiamo i tuoi dati:



Sara di regola **non trasferisce i tuoi dati** personali in Paesi fuori dallo Spazio Economico Europeo.

In alcuni casi e solo per le finalità sopra indicate i dati possono essere trasferiti a terzi (es. fornitori cloud) stabiliti fuori dallo Spazio Economico Europeo.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati:



- **Dati necessari per l'esecuzione del contratto** → per tutta la durata del contratto e poi per 11 anni dalla cessazione del contratto.
- **Dati necessari per il rilascio del preventivo** → 6 anni.
- **Dati necessari per finalità antifrode e per la difesa dei diritti/interessi di Sara** → 11 anni.
- **Dati necessari per l'adempimento di obblighi di legge** → per il tempo necessario per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.
- **Dati necessari per finalità di analisi statistico-attuariale** → 6 anni.

In ogni caso i tuoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.

Quali diritti puoi esercitare per proteggere i tuoi dati:



- **Accesso** → puoi chiedere conferma dell'esistenza di un trattamento dei tuoi dati personali e chiedere l'accesso alle relative informazioni.
- **Rettifica dei dati** → in caso di dati incompleti e/o imprecisi.
- **Cancellazione dei dati** (in presenza di determinate condizioni).
- **Limitazione del trattamento** → in presenza di determinate condizioni puoi chiedere che il trattamento dei tuoi dati sia limitato.
- **Portabilità** → puoi chiedere che Sara trasferisca i tuoi dati personali ad altri soggetti da te indicati.
- **Revoca del consenso** → in qualunque momento puoi revocare il consenso prestato.
- **Opposizione** → puoi opposti al trattamento dei tuoi dati personali quando questo è basato sul legittimo interesse del titolare.
- **Reclamo** → se ritieni che ci siano violazioni nel trattamento dei tuoi dati personali puoi presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Puoi contattare il Titolare o il RPD ai recapiti sopra indicati. Per presentare un reclamo puoi contattare il Garante con le modalità previste sul sito dell'Autorità.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 4).



Approfondimenti

1. COME RACCOGLIAMO I TUOI DATI

I dati trattati possono essere:

- forniti a Sara direttamente da te al momento della stipulazione del contratto di polizza o, successivamente, nel corso della durata dello stesso (es. altre persone a vario titolo coinvolte nel sinistro);
- forniti da un terzo (es. persone a vario titolo coinvolte in un sinistro);
- acquisiti dal dispositivo di rilevazione satellitare installato sul tuo veicolo, se previsto dal contratto di polizza (v. paragrafo successivo);
- forniti da Sara Vita S.p.a., quale titolare del trattamento, o dalla stessa Sara e da Sara Vita S.p.a., congiuntamente intese come contitolari del trattamento;
- acquisiti da banche dati pubbliche (es. PRA -Pubblico Registro Automobilistico-, archivio nazionale veicoli, banca dati attestati di rischio) o di società terze specializzate (es. banche dati servizi di informazioni creditizie o commerciali).

2. PERCHÈ TRATTIAMO I TUOI DATI E SU QUALI BASI

Sara tratta i tuoi dati personali:

- per finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa. In particolare, si tratta di finalità connesse all'espletamento di necessarie attività precontrattuali, alla stipula o al rinnovo della polizza assicurativa richiesta (es. valutazione del rischio assicurativo, valutazione di adeguatezza, definizione del preventivo economico e della tariffa), all'esecuzione, alla gestione e al controllo del contratto di polizza (inclusa la raccolta del premio assicurativo, la gestione del customer care, del servizio di home insurance e di eventuali sinistri in cui sei coinvolto, la riassicurazione, la coassicurazione e i controlli interni). Questi trattamenti sono necessari per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b) GDPR. Il conferimento dei tuoi dati costituisce un obbligo contrattuale o un requisito necessario all'erogazione del servizio da te richiesto, per cui il mancato conferimento determina l'impossibilità per Sara di adempiere a quanto richiesto. Per il trattamento dei dati relativi alla salute -necessario per l'esecuzione del contratto (ad es. nella gestione di un sinistro in cui sei coinvolto) - è richiesto il tuo consenso ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. a) GDPR. Il consenso è facoltativo e può essere da te revocato in qualsiasi momento, senza pregiudizio della liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca. Tuttavia, in mancanza del consenso Sara non potrà fornirti il servizio richiesto;

- nel caso in cui il contratto di polizza prevede l'installazione sul veicolo assicurato di un dispositivo di rilevazione satellitare (c.d. scatola nera), Sara accede ai dati acquisiti dalla scatola nera -in base a quanto specificamente pattuito nel contratto- a fini tariffari, per la determinazione della responsabilità in occasione di sinistri e per poter offrire le prestazioni previste nel contratto in caso di furto o di crash

del veicolo. Ci si riferisce in particolare a:

- le percorrenze chilometriche e lo stile di guida calcolato sulla base dell'osservazione di una serie di parametri;
- informazioni relative a eventuali sinistri, quali data ora e luogo dell'incidente, ambito di percorrenza, velocità e grafico relativo ai dati dell'ultimo miglio, al fine di accertare la dinamica del sinistro;
- la posizione geografica del veicolo in caso di furto o di crash per fornire le prestazioni di assistenza.

L'accesso a questi dati si fonda sul tuo consenso ai sensi dell'art. 122 D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), in applicazione dell'art. 5(3) della direttiva 2002/58/CE (direttiva ePrivacy). Il consenso è facoltativo e può essere da te revocato in qualsiasi momento, senza pregiudizio della liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca. Tuttavia, il mancato rilascio o la successiva revoca del consenso impedisce a Sara l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte con il contratto di assicurazione, nonché per l'erogazione dei servizi accessori attraverso l'apposita applicazione. In tali casi, potrai sottoscrivere un alternativo contratto assicurativo che non prevede l'installazione del dispositivo di rilevazione satellitare.

Una volta ottenuti i dati rilevati dalla scatola nera, Sara renderà disponibili attraverso la propria applicazione per smartphone o tablet le informazioni legate al contratto assicurativo (es. il punteggio di guida con il relativo abbattimento del premio maturato a rinnovo, la durata della polizza, i Km percorsi, il numero di viaggi effettuati, le ore di viaggio totali) e il dettaglio dei viaggi effettuati (es. la lista completa dei viaggi effettuati dal veicolo con il tragitto su mappa, il dettaglio degli eventi legati alla guida -accelerazioni, frenate e curve brusche- compreso le penalità applicate per singolo);

- per l'**adempimento di obblighi di legge**, inclusi gli adempimenti di natura fiscale, amministrativa e contabile connessi all'esecuzione del contratto e obbligazioni relative alla normativa antifrode e antiterrorismo. Questi trattamenti si fondano sulla **necessità per adempiere un obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. c) GDPR. Il conferimento dei tuoi dati costituisce un obbligo legale, per cui il mancato conferimento determina l'impossibilità di erogare i servizi richiesti.

Una volta raccolti i tuoi dati personali per le finalità sopra indicate, Sara potrà trattarli anche per altre finalità quali:

- **prevenire, individuare o perseguire frodi**. Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell'esigenza di prevenire e contrastare comportamenti illeciti, abusi o frodi;
- **finalità difensive in caso di comportamenti illeciti, abusi o frodi**. Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nella esigenza di garantire una difesa tanto in ambito giudiziale quanto nelle fasi che precedono il contenzioso;
- **finalità di analisi statistico/attuariale**. Sara può utilizzare alcuni dati personali (esclusi i dati relativi alla salute), in forma pseudonimizzata e aggregata, relativi al rischio assicurativo, anche eventualmente incrociandoli con altri dati di natura statistica. Questi trattamenti si fondano sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell'esigenza imprenditoriale di svolgere ricerche e analisi statistico/attuariali;
- l'invio di comunicazioni commerciali e/o iniziative promozionali su prodotti e servizi analoghi a quelli da te già acquistati (c.d. **soft spam**). Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR;



- **mettere a disposizione della stessa Sara e di Sara Vita S.p.a.**, congiuntamente intese come contitolari del trattamento, i **dati inerenti agli eventuali rapporti assicurativi già in corso con Sara** allo scopo di consentire alle predette società contitolari di svolgere attività di profilazione a fini marketing in modo più corretto, efficace e aderente alla tua specifica situazione. Tale trattamento potrà essere effettuato a condizione che tu abbia preventivamente rilasciato alle società contitolari il tuo consenso alla profilazione a fini marketing. La base giuridica del presente trattamento risiede nel **legittimo interesse** delle società contitolari, ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, ad accedere anche ai dati sui rapporti assicurativi eventualmente già in essere con le società del Gruppo Sara Assicurazioni. Tale trattamento viene effettuato anche alla luce del considerando 48 GDPR, che contempla la possibilità di dare luogo ad una circolazione infragruppo a fini amministrativi interni;
- **finalità amministrative interne**, sulla base dell'**interesse legittimo** di Sara (titolare), di Sara Vita S.p.a. (titolare) nonché della stessa Sara e di Sara Vita S.p.a. (contitolari), ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell'esigenza di gestire gli adempimenti amministrativi funzionali al perseguimento delle altre finalità di trattamento. Tale finalità implica tra l'altro anche la circolazione infragruppo alla luce del considerando 48 GDPR.

N.B. In tutti i casi in cui il trattamento si fonda sul legittimo interesse, Sara ha effettuato un bilanciamento tra il proprio legittimo interesse e i tuoi interessi, diritti e libertà fondamentali. Se ritieni che tale bilanciamento non sia corretto e che i tuoi interessi, diritti e libertà fondamentali siano prevalenti, puoi esercitare il diritto di opposizione al trattamento come meglio specificato di seguito. I dati potranno essere, altresì, trattati per finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità di identificare l'interessato.

3. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI

Alcuni **trattamenti connessi alle finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa e di esecuzione del contratto assicurativo** sono eseguiti sulla base di processi decisionali automatizzati, anche basati sulla profilazione. Ci si riferisce in particolare a:

- la valutazione del rischio con conseguente definizione del premio di polizza effettuata con logiche basate sulla tecnica attuariale. In particolare, la polizza Guido Bene, per la determinazione del premio a rinnovo, prevede l'assegnazione di un punteggio connesso allo stile di guida determinato utilizzando algoritmi che considerano i parametri di accelerazioni, frenate, curve e abitudini (queste ultime riferito ad esempio alla percorrenza distinta su strade urbane/extraurbane, di notte o di giorno, ecc.); tramite l'apposita applicazione puoi monitorare il punteggio calcolato sia per singolo viaggio sia nella sua evoluzione cumulata;
- la determinazione della classe di merito calcolata in base al numero e alla responsabilità dei sinistri con effetto sul premio di polizza con algoritmi determinati dalla normativa di settore o dalle condizioni contrattuali;
- l'obbligo di collocare esclusivamente prodotti adeguati. Tale obbligo viene rispettato utilizzando algoritmi che verificano la coerenza delle caratteristiche del prodotto alle richieste ed esigenze del contraente;
- le valutazioni antifrode sinistri effettuate obbligatoriamente in ambito RC Auto prendendo in considerazione indici di anomalia determinati dalla normativa di settore ovvero spontaneamente, negli altri casi, con algoritmi che analizzano le caratteristiche oggettive e soggettive dei sinistri confrontate con le ricorrenze storiche anche ricorrendo all'intelligenza artificiale;
- le valutazioni antiterrorismo che determinano il blocco delle operazioni sulla base della verifica della presenza dei soggetti su liste apposite messe a disposizioni da organismi pubblici.

Tali processi decisionali di norma non sono basati unicamente su un trattamento automatizzato. In ogni caso vengono attuate misure appropriate per la tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi degli interessati compreso il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. A CHI COMUNICHIAMO I TUOI DATI

I dipendenti di Sara sono autorizzati a trattare i dati in conformità alle istruzioni impartite, ai sensi degli art. 29 e 32, par. 4 del GDPR e 2-quaterdecies del Codice Privacy.

I responsabili del trattamento agiscono sotto il controllo di Sara sulla base delle istruzioni ricevute. Svolgono attività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate. Rientrano in questa categoria, ad esempio, agenti, periti, medici fiduciari, fornitori di servizi amministrativi, informatici, contabili, servizi di consulenza e di localizzazione satellitare.

I titolari del trattamento agiscono in maniera autonoma secondo proprie finalità. Sara comunica i dati a questi soggetti solo sulla base di uno dei presupposti sopra indicati (esecuzione del contratto, obbligo di legge, legittimo interesse). Rientrano in questa categoria, ad esempio, autorità di controllo (es. ANIA, IVASS), pubbliche amministrazioni, anagrafe tributaria, istituti di credito, società di revisione, società di coassicurazioni e/o di riassicurazione, intermediari che operano come titolari del trattamento.

I dati potranno inoltre essere comunicati a Sara Vita S.p.a., quale titolare del trattamento, e alle stesse Sara e Sara Vita S.p.a. nella loro distinta veste di contitolari del trattamento per finalità amministrativo-contabili, sulla base del legittimo interesse delle stesse società ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR nonché alla luce del considerando 48 GDPR.

5. DOVE TRASFERIAMO I TUOI DATI

Sara di norma non trasferisce i tuoi dati al di fuori dell'Unione Europea. In alcune determinate circostanze connesse alle finalità sopra indicate alcuni dei tuoi dati possono essere trasferiti -direttamente o indirettamente- verso paesi terzi. In questo caso Sara assicura che il destinatario, che opera in qualità di responsabile del trattamento, rispetti le disposizioni di cui al GDPR ivi comprese le norme specificatamente dettate per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi. In particolare, Sara garantisce che i trasferimenti avvengano sulla base di una decisione di adeguatezza, della sottoscrizione da parte del Responsabile di clausole contrattuali tipo di protezione dei dati approvate dalla Commissione Europea o delle norme vincolanti d'impresa.

L'effettivo trasferimento dei dati personali verso paesi terzi e le connesse maggiori informazioni possono essere richieste contattando il Titolare o il RPD ai recapiti precedentemente indicati.



6. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI

· I dati necessari per l'esecuzione del contratto di polizza, compresi i dati acquisiti attraverso il dispositivo installato sul veicolo, saranno conservati per tutta la durata del contratto. Successivamente alla cessazione del contratto tali dati saranno conservati per un ulteriore periodo di 11 anni al fine di consentire a Sara l'adempimento di obblighi di legge connessi all'esecuzione del contratto e la difesa dei propri diritti.

In caso di mancato perfezionamento del contratto, i dati raccolti per finalità connesse alla valutazione del rischio e alla definizione del preventivo economico potranno essere conservati per un periodo di 6 anni per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge e per consentire a Sara la difesa dei propri diritti.

· **I dati necessari per l'adempimento di obblighi di legge** saranno conservati **finché persista la necessità del trattamento** per adempiere a detti obblighi di legge.

· **I dati necessari per finalità antifrode** saranno conservati per un periodo di **11 anni**.

· **I dati necessari per finalità di analisi statistico-attuariale** saranno conservati per un periodo di **6 anni**.

7. QUALI DIRITTI PUOI ESERCITARE PER PROTEGGERE I TUOI DATI

• Con il **diritto di accesso** puoi chiedere informazioni su: finalità del trattamento, categorie di dati trattati, categorie di destinatari, periodo di conservazione dei dati, diritti che puoi esercitare, esistenza di un processo decisionale automatizzato.

• Puoi richiedere la **cancellazione** dei dati quando: ti sei opposto al trattamento e non sussiste un legittimo interesse prevalente del Titolare; i dati sono stati trattati illecitamente; c'è un obbligo legale di cancellazione.

• Puoi richiedere la **limitazione** del trattamento quando: contesti l'esattezza dei tuoi dati (per il periodo necessario a verificare l'esattezza dei dati); il trattamento è illecito e non vuoi la cancellazione dei dati; i dati sono necessari per permetterti di agire o difenderti in giudizio; ti sei opposto al trattamento (in attesa della verifica della prevalenza dei motivi legittimi del Titolare).

• Per tutti i trattamenti fondati sul tuo consenso, puoi in qualunque momento **revocare il consenso** prestato. In caso di revoca del consenso, i trattamenti effettuati fino alla revoca restano legittimi, ma Sara non potrà trattare ulteriormente i tuoi dati e non potrà fornirti i servizi per i quali è richiesto il consenso. In caso di revoca del consenso all'accesso, da parte di Sara, ai dati rilevati dalla scatola nera, non potrai più usufruire della polizza Guido Bene e potrai sottoscrivere un alternativo contratto assicurativo che non prevede l'installazione del dispositivo di rilevazione satellitare.

• Per tutti i trattamenti fondati sul legittimo interesse di Sara, potrai esercitare il **diritto di opposizione al trattamento**. In questo caso Sara non potrà trattare ulteriormente i tuoi dati personali salvo che dimostri la prevalenza dei propri interessi o che il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria. Inoltre hai il diritto di opposti in ogni momento e senza alcuna giustificazione all'invio di comunicazioni di marketing diretto attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, e-mail, notifiche push, fax, WhatsApp) e non automatizzati (posta cartacea, telefono con operatore). Con riguardo al marketing diretto, resta salva la possibilità di esercitare tale diritto anche in parte, ossia, in tal caso, opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati



**CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI
(Area Industriale Assicurativa)**

Il sottoscritto Contraente:

- **dichiara di aver preso visione dell'informativa (Informativa Preventivi e Polizze_v.1.0);**
- **acconsente al trattamento dei miei dati sanitari, quando forniti per l'esecuzione del contratto, necessario a dare attuazione al rapporto giuridico – la polizza - da concludere o in essere con Sara Assicurazioni, ivi compresa la comunicazione a società di coassicurazioni e/o di riassicurazione, operanti come autonomi titolari del trattamento, affinché queste possano effettuare ulteriori trattamenti in relazione al medesimo rischio assicurato.**

Luogo e data

Nome e cognome (o denominazione) dell'interessato
(leggibili)

(firma)





(Inquadra l'immagine per verificare la copertura della tua polizza)

Polizza n. **54 44266RR** - Contraente **SIT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE**

Gentile Cliente,

Sara Assicurazioni le mette a disposizione **un servizio** che apre le porte della sua **agenzia alla multicanalità** e le consente di avere **sempre sotto controllo lo stato dei suoi contratti e le informazioni relative alla sue coperture assicurative**.

All'interno dell'"**Area personale**", disponibile sul sito web www.sara.it, potrà trovare tutte le informazioni sui contratti Danni/Vita, sui pagamenti, sullo stato degli eventuali sinistri e i recapiti della sua Agenzia alla quale potrà rivolgersi per qualsiasi necessità.

Per accedere alla sua "Area personale" **dovrà effettuare prima la REGISTRAZIONE**, inserendo il **CODICE CLIENTE** (presente sulla sua polizza Sara Assicurazioni), un **numero di polizza tra quelle attive in suo possesso** e un indirizzo e-mail valido.

Soltanto dopo aver completato la registrazione, potrà accedere **alla sua "Area Personale"** utilizzando il **CODICE CLIENTE** e la **PASSWORD** che avrà ricevuto all'indirizzo e-mail inserito.

Per maggiori informazioni può rivolgersi direttamente al suo Agente o visitare il sito www.sara.it





PNRR - M1C3 INVESTIMENTO 1.3: "MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI"

DENOMINAZIONE INTERVENTO: Teatro Carlo Felice, Passo E. Montale 4: Ammodernamento e miglioramento dell'efficienza e riduzione dei consumi energetici

CUP: B34J22000070006

SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Genova

LAVORI: Affidamento Lavori "Teatro Carlo Felice, Passo E. Montale 4, Ammodernamento e miglioramento dell'efficienza e riduzione dei consumi energetici eseguiti presso Teatro Carlo Felice, sito in Genova, Passo E. Montale – PNRR M1C3 – 1.3 Efficienza energetica cinema, teatri, musei"

C.I.G.: 9510510122

DITTA: SIT IMPIANTI S.R.L. con sede in Pomigliano d'Arco, via Madre Teresa di Calcutta 2, Cap 80038, Partita Iva e Codice Fiscale 05781531214

CONTRATTO: scrittura privata Cronologico n. 142 del 17/03/2023

IMPORTO: Euro 494.228,55, di cui Euro 465.479,47 per lavori a corpo, Euro 13.749,08 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 15.000,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 102 D.Lgs. 50/2016)



Progetto originario

Il progetto è stato redatto a cura dell'ing. Livio Baracchetti ed è stato verificato ai sensi dell'art.26 del Codice con esito positivo, secondo le risultanze del rapporto di Verifica prot.N.0456930.I del 29/11/2022, ed è stato validato con verbale di validazione prot.N.0456976 I in data 29/11/2022. E' stato approvato con determinazione dirigenziale n. 2022-270.0.0.-138 del 30/11/2022 per un importo complessivo di Euro 597.725,33(cinquecentonovantasettemilasettecentoventicinque/33), di cui Euro 13.749,08 (tredicimilasettecentoquarantanove/08) per oneri/costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per opere in economia, il tutto oltre IVA.

Finanziamento

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente C3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei" Denominazione Intervento "Teatro Carlo Felice, Passo E. Montale 4: Ammodernamento e miglioramento dell'efficienza e riduzione dei consumi energetici". Importo finanziamento Euro 520.000,00 da D.M. 452 del 07/06/2022, Euro 104.000,00 quale quota incremento finanziamento PNRR a seguito del D.P.C.M del 18/07/2022 e Euro 156.000,00 quale cofinanziamento del Comune di Genova per un totale di Euro 780.000,00. CUP B34J22000070006. Bilancio di previsione dell'ente - esercizio finanziario 2022-2024, approvato con delibera n. 2021-108 del 22/12/2021 - Cap. 70106.

Generalità dell'Appaltatore

A seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del Codice, così come modificato ai sensi dell'Art.1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020, come sostituita



dall'Art.51 della L. n. 108/2021, senza previa pubblicazione del bando, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice, delle offerte presentanti ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del Codice, l'Impresa SIT Impianti s.r.l. con sede in Pomigliano d'Arco (NA), Via Madre di Teresa di Calcutta 2, C.A.P. 80038, ha offerto l'importo netto contrattuale di Euro 494.228,55 (quattrocentonovantaquattroduecentoventotto/55) di cui Euro 13.749,08 (tredicimilasettecentoquarantanove/08) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per opere in economia, a fronte del complessivo importo lordo – posto a base di gara – di Euro 597.725,33 (cinquecentonovantasettemilasettecentoventicinque/33), di cui Euro 13.749,08 (tredicimilasettecentoquarantanove/08) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per opere in economia.

Contratto

Il contratto Cronologico n. 142 del 17/03/2023

Perizie suppletive e di variante

Non sono state adottate perizie di variante.

Somme autorizzate

Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo dei lavori ammonta a Euro 602.958,83 di cui Euro 494.228,55 quale somma netta autorizzata per lavori (compresi gli oneri per la sicurezza e le opere in economia) ed Euro 108.730,28 per IVA al 22%.

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati in data 19/01/2023, come da verbale prot. N. 0027253.I. Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve.

Termine previsto per l'esecuzione dei lavori

Ai sensi dell'art. II del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori dovevano concludersi entro 241 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, comprese le ferie. Il termine ultimo dei lavori stessi doveva avvenire entro il 16/09/2023.

Sospensione e ripresa dei lavori

Nel corso dei lavori non vi sono state sospensioni.

Concessione di proroghe

Nel corso dei lavori non sono state concesse proroghe.

Scadenza definitiva

Il termine utile per dare ultimati tutti i lavori era quello del 16/09/2023.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 30/08/2023, come da verbale redatto in data 30/08/2023, prot N. 0386401.I del 31/08/2023, e quindi entro il termine utile sopra riportato.

Penali per ritardo

Ai sensi dell'art. IV del Capitolato Speciale d'Appalto era prevista l'applicazione di una penale giornaliera pari all'1 % dell'importo contrattuale.



Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Ordini di servizio

Durante l'esecuzione del contratto non si è reso necessario impartire ordini di servizio, salvo delle disposizioni impartite dalla direzione lavori per le vie brevi.

Lavori in economia

Nel corso dei lavori sono stati effettuati lavori in economia, come meglio descritto nelle liste settimanali dei documenti contabili, per un totale di € 14.995,55.

Anticipazione

A seguito di presentazione da parte dell'impresa di polizza fidejussoria n. 54/ 42383MQ rilasciata dalla compagnia "SARA assicurazioni spa" - Direzione Generale Roma, è stata erogata l'anticipazione contrattuale pari a Euro 98.845,71, oltre IVA 22% per Euro 21.746,06, per totali Euro 120.591,77.

Stati di avanzamento

Nel corso dei lavori sono stati emessi dal sottoscritto D.L. n° 2 stati di avanzamento:

- SAL01 per lavori a tutto il 12/06/2023, emesso in data 14/06/2023 per un importo netto di Euro 315.800,71 oltre IVA;
- SAL02 per lavori a tutto il 26/07/2023, emesso in data 26/07/2023 per un importo netto di Euro 126.579,80 oltre IVA;

Certificati di acconto

Sono stati emessi n° 2 Certificati di pagamento:

- in data 16/06/2023 per l'importo totale netto di Euro 251.061,56 oltre IVA;
- in data 27/07/2023 per l'importo totale netto di Euro 100.630,95 oltre IVA.

Stato finale

Lo stato finale dei lavori è stato redatto dal sottoscritto D.L. in data 25/09/2023. Nello stato finale risulta contabilizzata la cifra di Euro 51.759,89 da liquidare nel CRE. La cifra contabilizzata complessiva risulta di Euro 494.140,40, così suddivisa:

Lavori a corpo	Euro	465.479,47
Oneri sicurezza	Euro	13.665,38
Opere in economia	Euro	14.995,55
Sommano	Euro	494.140,40

A dedurre:

a) Anticipazione 20% importo contrattuale	Euro	98.845,71
b) Per acconto n. 1 già corrisposto	Euro	251.061,56
c) Per acconto n. 2 già corrisposto	Euro	100.630,95
d) Trattenute a garanzia acconti n. 1,2	Euro	2.211,90
Restano netti	Euro	41.390,28

Pertanto la rata di saldo, al netto delle trattenute a garanzia, è pari ad Euro 41.390,28 oltre IVA 22% di Euro 9.105,86 per un totale di Euro 50.496,14.

Lo svincolo delle trattenute 0,50% a garanzia è pari ad Euro 2.211,90 oltre IVA 22% di Euro 486,62 per un totale di Euro 2.698,52.

Resta quindi a credito dell'impresa la cifra di **Euro 43.602,18** oltre IVA 22% per Euro 9.592,48, per un totale di Euro 53.194,66.

***Accordi bonari***

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

Cessione crediti

Come risultante dalla comunicazione prot. N 0428419_I del 19/09/2023, a firma della Direzione Ragioneria, Settore Contabilità, del Comune di Genova, non sono segnalate notifiche di cessioni di crediti da parte dell'Impresa appaltatrice, nonché procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

Avviso ad opponendum

In data 01/09/2023 è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Genova l'Avviso ai Creditori prot. N. 0387694.I del 31/08/2023 ai sensi art. 102 d.lgs. 50/16 – art. 218 del d.p.r. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm. e ii. Non risulta pervenuta risposta all'avviso ad opponendum ed ai creditori.

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto e delle disposizioni impartite dalla direzione lavori.

Termine per la redazione del certificato di regolare esecuzione

Il Certificato di Regolare Esecuzione deve aver luogo non oltre 3 mesi dalla data ultimazione dei lavori a norma dell'art. 102 c. 2 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Visto il Certificato di Ultimazione Lavori sottoscritto in data 30/08/2023, il giorno 27 del mese di Settembre dell'anno duemilaventitré (2023), avendo esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto e a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto ing. Gianpaolo Feletti, nella qualità di Direttore dei Lavori, giusta nomina con atto dattoriale n. 0456992.I del 29/11/2022, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori, anche alla presenza del Sig. Felice Guadagni, in qualità di responsabile di cantiere della ditta affidataria SIT Impianti s.r.l.

I presenti hanno proceduto alla constatazione dei lavori eseguiti riguardanti:

- la rimozione delle unità di trattamento aria (UTA) esistenti a servizio della zona uffici; zona camerini-cameroni; zona coro; zona orchestra; zona regia;
- l'installazione e messa in servizio delle nuove UTA (a servizio: zona uffici; zona camerini-cameroni; zona coro; zona orchestra; zona regia) incluso il sistema di regolazione e le sonde in campo. A tal riguardo si richiamano e si intendono qui allegate:
 - le dichiarazioni di conformità degli impianti (impianto elettrico a servizio delle nuove UTA installate, impianti elettrici speciali a servizio delle nuove UTA installate, impianto di trattamento aria) complete di allegati e *as-built* acquisite il 26/09/2023 con note prot. NN.: 445311.E;



- le omologazioni CE e le schede tecniche delle apparecchiature installate acquisite il 27/09/2023 con note prot. NN.: 443704.E; 443705.E; 443706.E; 443708.E; 443710.E; 443711.E; 443713.E; 443715.E;
- i formulari e le dichiarazioni degli smaltimenti acquisiti il 27/09/2023 con nota prot. N. 443410.E;

Si è constatato altresì che sono state ultimate le lavorazioni prescritte con il verbale di ultimazione lavori.

Da un attento esame dei lavori di cui trattasi, si è riscontrato che gli stessi sono stati eseguiti con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi i vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contrattuali. Le macchine di unità di trattamento aria sono state testate in raffrescamento e deumidificazione, con i limiti imposti dalle temperature del fluido vettore freddo prodotto dai gruppi frigoriferi del teatro.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto ing. Gianpaolo Feletti, nella qualità di Direttore dei Lavori, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice SIT IMPIANTI s.r.l. nonché le forniture previste corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- l'importo dei lavori si conferma in netti Euro 494.140,40, di cui Euro 13.665,38 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 14.995,55 per opere in economia;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i Lavori "Teatro Carlo Felice, Passo E. Montale 4: Ammodernamento e miglioramento dell'efficienza e riduzione dei consumi energetici" affidati alla Ditta SIT Impianti s.r.l. con sede in Pomigliano d'Arco (NA), Via Madre Teresa di Calcutta 2, C.A.P. 80038, **sono stati regolarmente eseguiti** e liquida il credito dell'Impresa SIT Impianti s.r.l. in Euro 43.602,18 (diconsi Euro quarantatremilaseicentodieci/18), oltre IVA 22% per Euro 9.592,48 (diconsi Euro novemilacinquecentonovantadue/48), per un totale di Euro 53.194,66 (diconsi Euro cinquantatremilacentonovantaquattro/66), che possono essere corrisposti all'Impresa SIT Impianti s.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, previa acquisizione della documentazione amministrativa di rito.

Il pagamento della rata di saldo, delle somme sopracitate e lo svincolo delle ritenute di legge sono subordinati all'obbligo da parte dell'impresa di presentare garanzie fidejussorie, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i., di importo pari alla medesima rata di saldo per lavori e all'importo di svincolo delle garanzie di legge, maggiorati del tasso di interesse legale applicato alla durata delle garanzie stesse, con validità ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione del presente certificato.

Il presente certificato non esonera la ditta dalla responsabilità per eventuali difetti e/o imperfezioni



non emerse all'atto delle verifiche e dei controlli effettuati, ma che venissero di seguito accertati.

Genova, li 27/09/2023

PER LA DITTA AFFIDATARIA

(SIT Impianti s.r.l.)


SIT Impianti s.r.l.

.....
80088 - Pomigliano d'Arce
P.Iva 05781931214

DIRETTORE DEI LAVORI

(ing. Gianpaolo Feletti)



VISTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(arch. Ferdinando De Fornari)

.....




Relazione sul Conto Finale

TEATRO CARLO FELICE, PASSO E. MONTALE 4: AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI - PNRR M1C3 - 1.3 EFFICIENZA ENERGETICA CINEMA, TEATRI, MUSEI

CUP B34J22000070006

MOGE 20998

CIG 9510510122

APPALTATORE

- *SIT Impianti s.r.l.*

con sede in Pomigliano d'Arco (NA), Via Madre Teresa di Calcutta 2, CAP 80038
C.F./P.IVA 05781531214

CONTRATTO

RIF.:	crono 142 del 17/03/2023
IMPORTO CONTRATTUALE:	€ 494.228,55 oltre I.V.A.
CODICE UNICO PROGETTO:	B34J22000070006
CIG:	9510510122
MOGE:	20998



DESCRIZIONE DEL PROGETTO

OGGETTO: TEATRO CARLO FELICE, PASSO E. MONTALE 4: AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI - PNRR M1C3 - 1.3 EFFICIENZA ENERGETICA CINEMA, TEATRI, MUSEI

CUP B34J22000070006 - MOGE 20998 - CIG 9510510122

Il presente progetto riguarda la realizzazione dell'efficientamento energetico per il Teatro dell'Opera Carlo Felice, sito in Genova, Passo E. Montale 4; più precisamente l'intervento di sostituzione di n. 5 unità di trattamento aria, incluso il sistema di termoregolazione e building automation.

ISTRUZIONE APPALTO E PROGETTO

L'appalto è stato approvato ed aggiudicato secondo il seguente iter:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2021-108 del 22/12/2021 e ss.mm.ii., è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, comprensivo dell'intervento in questione;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 03/11/2022, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto per una spesa complessiva (Q.E) pari ad Euro 780.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 2022-270.0.0.-138 del 30/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori "TEATRO CARLO FELICE, PASSO E. MONTALE 4: AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI - PNRR M1C3 - 1.3 EFFICIENZA ENERGETICA CINEMA, TEATRI, MUSEI", e le modalità di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera cbis) del Codice, così come modificato ai sensi dell'Art.1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020, come sostituita dall'Art.51 della L. n. 108/2021, mediante procedura negoziata telematica, senza previa pubblicazione, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo;
- alla procedura negoziata sono stati invitati, con Lettera d'invito trasmessa tramite PEC in data 07/12/2022 prot. n. 473954, n. trenta operatori economici, utilizzando l'apposito albo telematico aperto per le procedure negoziate del Comune di Genova costituito sul portale <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/>, nel rispetto del principio di rotazione garantito dallo stesso ed in ossequio a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 239/2017;
- in data 22/12/2022 si è svolta la seduta pubblica di gara, come dato atto nel verbale cronologico n. 440, conclusasi, a seguito di esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e della Legge 120/2020.

QUADRO ECONOMICO

Per i lavori "TEATRO CARLO FELICE, PASSO E. MONTALE 4: AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI - PNRR M1C3 - 1.3 EFFICIENZA ENERGETICA CINEMA, TEATRI, MUSEI" l'importo complessivo a base d'asta era così ripartito:



QUADRO TECNICO ECONOMICO				
al sensi Art. 42 / D.Lgs 207/2010				
A. IMPORTO PER LAVORI	Importo dei lavori Fase 1		€	
	A.1		€	
		<i>importo lavori impiantistici</i>	568.976,25 €	
		Totale importo lavori		€ 568.976,25
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 13.749,08
A.3	Lavori in economia		€ 15.000,00	
Totale (A.1+ A.2+ A.3)			€ 597.725,33	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	
	B.2	Rilevi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 0,00	
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00	
	B.4	Imprevisti (max. 8%)	€ 0,00	
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 0,00	
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 113 del D.Lgs.50/2016 (incentivo - 2%)	€ 10.041,79	
		Quota 2% su Euro 121.345,07 cofinanziamento comunale	€ 2.390,90	
		Quota 80% del 2% su Euro 485.380,26 finanziamento PNRR	€ 7.650,88	
	B.7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4, del D.Lgs.50/2016, spese per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione		€ 0,00
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 33.387,96
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
	B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 0,00
B.12	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)		€ 0,00	
B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1++ B.13)			€ 43.429,75	
C. I.V.A.	C	I.V.A.	€	
	C.1.1	I.V.A. su Lavori	22%	€ 131.499,57
	C.1.2	I.V.A. su Lavori	10%	€ 0,00
	C.1.3	I.V.A. su Lavori	4%	€ 0,00
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 7.345,35
Totale IVA			€ 138.844,92	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+ B+ C)			€ 780.000,00	

AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO

L'esperimento di gara a procedura negoziata con criterio di aggiudicazione del minor prezzo si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva dell'appalto con Determinazione Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-157 adottata il 28/12/2022 ed esecutiva dal 28/12/2022 con cui sono stati aggiudicati i lavori "TEATRO CARLO FELICE, PASSO E. MONTALE 4: AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI - PNRR M1C3 - 1.3 EFFICIENZA ENERGETICA CINEMA, TEATRI, MUSEI" all'impresa SIT Impianti S.R.L. con sede in Pomigliano d'Arco (NA), Via Madre Teresa di Calcutta 2, CAP 80038, Partita IVA e codice fiscale 05781531214, la quale ha offerto la percentuale di ribasso del 18,19%, così da ridurre il preventivato importo lavori da Euro 597.725,33 ad Euro 494.228,55, di cui Euro 13.749,08 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso,



Euro 15.000,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A. ;
Successivamente è stato stipulato il contratto con scrittura privata Cronologico n. 142 in data 17 marzo 2023.

CAUZIONE

L'impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha presentato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 54/41823SQ, rilasciata dalla Compagnia " SARA ASSICURAZIONI S.P.A." – Direzione Generale, emessa in data 18/01/2023 per importo di Euro 44.951,00, pari al 18,19% dell'importo contrattuale.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è stato l'Arch. Ferdinando De Fornari.

UFFICIO DIREZIONE LAVORI

I lavori sono stati diretti dall'Ing. Gianpaolo Feletti, Funzionario della Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche (Atto Datoriale prot. N. 0456992.I del 29/11/2022), coadiuvato dall'Ing. Stefano Rocca in qualità di Direttore Operativo, Funzionario della Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche (Atto Datoriale prot. N. 0456992.I del 29/11/2022).

Il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva è stato l'ing. Livio Baracchetti incaricato con Determinazione Dirigenziale N. 2022-270.0.0.-137 del 24/11/2022, esecutiva dal 25/11/2022, Contratto Rep. 15, del 30/12/2022.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati definitivamente in data 19/01/2023 con Verbale di Consegna Definitiva prot. N. 0027253.I del 20/01/2023. Dalla data di consegna lavori decorre il tempo utile per l'esecuzione dei lavori.

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

L'esecutore dei lavori ha provveduto a nominare il Sig. Felice Guadagni, quale direttore di cantiere.

TEMPO PREVISTO PER L'ESECUZIONE - PENALITÀ IN CASO DI RITARDO

Il Contratto d'Appalto prevedeva che i lavori fossero completati in 241 giorni naturali e consecutivi e perciò cessanti il 16 settembre 2023. La penale pecuniaria di cui all'art. 4-bis del Contratto d'Appalto Cronologico n. 142 del 17 marzo 2023 è stata stabilita nella misura dell'1 per 1.000 dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella fase di realizzazione dei lavori.

MAGGIORNI LAVORI

In corso d'opera non sono stati approvati maggiori lavori.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

I lavori non sono mai stati sospesi.

PROROGHE

Non sono state concesse proroghe.

SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI

L'impresa ha comunicato tramite PEC prot. N. 0141154.E del 29/03/2023 di affidare in subaffidamento all'impresa CMM con sede legale in Genova, Via Tagliolini n. 46/48/50 CAP 16152, Codice Fiscale e P.I. 03302160100, le opere di smontaggio e smaltimento delle Unità di Trattamento Aria per un importo di Euro



9.800,00.

L'impresa ha inoltre comunicato tramite PEC prot. N. 0179554.E del 21/04/2023 di affidare in subaffidamento all'impresa Soluzione Aria s.r.l. con sede legale in Genova, via Romairone, 42 E/R CAP 16163, Codice Fiscale e P.I. 02747250997, le opere di fornitura e posa di canali dell'aria a servizio delle UTA per un importo di Euro 9.300,00.

ORDINI DI SERVIZIO

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

VERBALI DI DANNO PER FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati accertati danni per forza maggiore.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati dichiarati ultimati nella loro essenzialità in data 30/08/2023, entro i termini contrattuali, con Certificato di ultimazione dei lavori prot. N. 0386401.I del 31/08/2023.

ANTICIPAZIONE

A seguito di presentazione da parte dell'impresa di polizza fidejussoria n. 54/ 42383MQ rilasciata dalla compagnia "SARA assicurazioni spa" - Direzione Generale Roma, è stata erogata l'anticipazione contrattuale pari a Euro 98.845,71 oltre IVA 22% per Euro 21.746,06 per totali Euro 120.591,77.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto ed alle disposizioni del Direttore dei Lavori.

STATI DI AVANZAMENTO

Nel corso dei lavori furono emessi dal sottoscritto D.L. n° 2 stato di avanzamento:

- SAL01 per lavori a tutto il 12/06/2023, emesso in data 14/06/2023 per un importo netto di Euro 315.800,71 oltre IVA;
- SAL02 per lavori a tutto il 26/07/2023, emesso in data 26/07/2023 per un importo netto di Euro 126.579,80 oltre IVA;

CERTIFICATI DI ACCONTO

Furono emessi n° 2 Certificati di pagamento:

- in data 16/06/2023 per l'importo totale netto di Euro 251.061,56 oltre IVA;
- in data 27/07/2023 per l'importo totale netto di Euro 100.630,95 oltre IVA.

STATO FINALE

Lo Stato finale dei lavori è stato redatto dal sottoscritto D.L. in data xx/09/2023. Nello stato finale risulta contabilizzata la cifra di Euro 51.759,89 da liquidare nel CRE. La cifra contabilizzata complessiva risulta di Euro 494.140,40, così suddivisa:

Lavori a corpo	Euro	465.479,47
Oneri sicurezza	Euro	13.665,38
Opere in economia	Euro	14.995,55
Sommano	Euro	494.140,40

A dedurre:

a) Anticipazione 20% importo contrattuale	Euro	98.845,71
b) Per acconto n. 1 già corrisposto	Euro	251.061,56
c) Per acconto n. 2 già corrisposto	Euro	100.630,95



d) Trattenute a garanzia acconti n. 1,2	Euro	2.211,90
Restano netti	Euro	41.390,28

Pertanto la rata di saldo, al netto delle trattenute a garanzia, è pari ad Euro 41.390,28 oltre IVA 22% di Euro 9.105,86 per un totale di Euro 50.496,14.

Lo svincolo delle trattenute 0,50% a garanzia è pari ad Euro 2.211,90 oltre IVA 22% di Euro 486,62 per un totale di Euro 2.698,52.

Resta quindi a credito dell'impresa la cifra di Euro 43.602,18 oltre IVA 22% per Euro 9.592,48, per un totale di Euro 53.194,66.

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI

Durante l'appalto non è stato comunicato che si siano verificati infortuni sul lavoro.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza avanzare riserve.

AVVISI AD OPPONENDUM

In data 01/09/2023 è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Genova l'Avviso ai Creditori prot. N. 0387694.I del 31/08/2023 ai sensi art. 102 d.lgs. 50/16 – art. 218 del d.p.r. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm. e ii. Non risulta pervenuta risposta all'avviso ad opponendum ed ai creditori.

CESSIONE DEI CREDITI

Come risultante dalla comunicazione prot. N 0428419_I del 19/09/2023, a firma della Direzione Ragioneria, Settore Contabilità, del Comune di Genova, non sono segnalate notifiche di cessioni di crediti da parte dell'Impresa appaltatrice, nonché procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

CAUZIONE AI SENSI ART. 106 C. 6 D.LGS. 50/2016

L'Appaltatore ha comunicato che intende "costituire" cauzione e/o polizza fidejussoria per la riscossione della rata a saldo (ex. art. 103 comma 6 D.Lgs. 50/2016) dei lavori in oggetto.

Pertanto l'importo sarà determinato, ai sensi art. 103 c. 6 D.Lgs. 50/2016, dalla medesima rata di saldo risultante dal Certificato di regolare esecuzione sulla base delle disposizioni normative.

CONTO FINALE DEI LAVORI

In data 25/09/2023 è stato redatto lo stato finale dei lavori a tutto il 25/09/2023.

Pertanto, l'ammontare raggiunto dall'Appaltatore a tutto il 25/09/2023 è di € 494.140,40.

AMMONTARE RAGGIUNTO STATO FINALE €	494.140,40
ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE €	98.845,71
CERTIFICATI DI PAGAMENTO TOTALI €	351.692,51
PAGAMENTI CORRISPOSTI TOTALI €	450.538,22
RESTA A CREDITO PER L'IMPRESA €	43.602,18

Deducendo l'ammontare dei pagamenti precedentemente corrisposti (€ 450.538,22), resta un credito per l'Impresa esecutrice di € 43.602,18 I.V.A. esclusa.

Genova lì, 27/09/2023

Il Direttore dei Lavori
Ing. Gianpaolo Feletti



COMUNE DI GENOVA

LAVORI Teatro Carlo Felice, passo E. Montale 4: ammodernamento e miglioramento dell'efficienza e riduzione dei consumi energetici - PNRR M1C3-1.3 Efficienza energetica cinema, teatri, musei
CUP B34J22000070006 - CIG 9510510122 – MOGE 20998

DITTA SIT Impianti s.r.l. unipersonale con sede legale in Via Madre Teresa di Calcutta 2, 80038 Pomigliano D'Arco, NA
P.I. 05781531214

CONTRATTO Visto il Contratto Cronologico n. 142 del 17/03/2023 col quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma totale di Euro 494.228,55 al netto del ribasso d'asta del 18,190%

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI STATO FINALE A TUTTO IL 25/09/2023

IMPORTO A BASE D'APPALTO SOGGETTO A VARIAZIONE D'ASTA	568.976,25
VARIAZIONE D'ASTA 18,190%	-103.496,78
IMPORTO A BASE D'APPALTO NON SOGGETTO A VARIAZIONE D'ASTA	28.749,08
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	494.228,55
IMPORTO NETTO ATTI AGGIUNTIVI	0,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	494.228,55
IMPORTO CONTABILIZZATO PROGRESSIVO	494.140,40
IMPORTO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	351.692,51
DISPONIBILITA' RESIDUA	88,15

DATA CONSEGNA	19-01-2023	GG. SOSPENSIONE	0
DATA INIZIO	19-01-2023	GG. PROROGA	0
TEMPO UTILE	271		
DATA FINE PREVISTA	16-09-2023	NUOVA DATA FINE	16-09-2023
DATA FINE EFFETTIVA	30-08-2023	GG DIFFERENZA FINE LAVORI	0

L'IMPRESA

Via Madre Teresa di Calcutta, 2
80038 - Pomigliano d'Arco
P.Iva 05781531214

GENOVA , 25/09/2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Gianpaolo Feletti

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI STATO FINALE A TUTTO IL 25/09/2023

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
1	Opere a corpo	STATO DI AVANZAMENTO N. 3 dei lavori a tutto il 18-09-2023 LAVORI A CORPO Opere a corpo	corpo	1,00	568.976,25	568.976,25
		TOTALE LAVORI A CORPO				568.976,25
		Per ribasso d'asta -18,190% su euro 568.976,25				-103.496,78
		TOTALE NETTO LAVORI A CORPO				465.479,47
2	RU.M01.A01.030	OPERAI Operaio Edile Qualificato	h	120,00	34,55	4.146,00
3	RU.M01.A02.005	Operaio Metalmeccanico V Categoria	h	185,00	34,16	6.319,60
4	RU.M01.A02.020	Operaio Metalmeccanico III Categoria	h	168,00	30,50	5.124,00
		TOTALE OPERAI				15.589,60
		Per ribasso d'asta -18,190% su euro 3.265,81				-594,05
		TOTALE NETTO OPERAI				14.995,55
5	60.M05.A05.010	SICUREZZA Sola posa in opera di estintori portatili in genere	cad	2,00	10,25	20,50
6	95.A10.A05.010	Ammortamento giornaliero quadro elettrico cantiere 12 prese	giorno	210,00	1,30	273,00
7	95.A10.A10.010	Montaggio smontaggio recinzione pannelli grigliati	m	55,00	7,16	393,80
8	95.A10.A10.015	Nolo di recinzione pannelli grigliati	m	430,00	0,10	43,00

c_d969.Comune di Genova - Prot. 28/09/2023.0447065.1

impianti srl
L'IMPRESA
Via Madre Teresa di Calcutta 2

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Giampaolo Feletti

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI STATO FINALE A TUTTO IL 25/09/2023

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
9	95.A10.A10.040	Nolo di recinzione in lamiera grecata	m	30,00	26,59	797,70
10	95.A10.A10.050	ammortamento lamiere grecate per la durata di un anno	m	4.500,00	0,20	900,00
11	95.A10.A20.010	delimitazione con nastro bianco rosso	m	200,00	7,38	1.476,00
12	95.A10.A50.010	Parapetto legno/metallo protezione aperture verso il vuoto	m	20,00	30,72	614,40
13	95.C10.A10.050	Servizio igienico chimico mobile per ogni mese	cad	7,00	172,50	1.207,50
14	95.C10.A20.010	Locale spogliatoio per i primi 12 mesi	cad	1,00	870,80	870,80
15	95.F10.A10.010	Cartello generale di cantiere	cad	1,00	345,00	345,00
16	95.F10.A10.020	Cartello segnaletica obbligo divieto pericolo. visib 23 m	cad	37,00	14,58	539,46
17	NP01_PSC	Operaio per posa cartelli di cantiere, puntellamento	h	32,00	24,57	786,24
18	NP02_PSC	Fornitura e posa in opera di presidi sanitari di pronto soccorso	cad	2,00	82,45	164,90
19	NP03_PSC	Esecuzione riunioni di coordinamento della sicurezza	cad	18,00	30,91	556,38
20	NP04_PSC	Sistema di ancoraggio provvisorio: LINCA VITA ... in tensione della cinghia utilizzando il cricchetto	cad	4,00	68,89	275,56
21	NP05_PSC_covid	Fornitura e posa in opera di mascherine FFP2	cad	360,00	3,20	1.152,00
22	NP06_PSC_covid	Fornitura e posa in opera di mascherine tipo chirurgica	cad	360,00	0,50	180,00
23	NP07_PSC_covid	Fornitura di termometro digitale	cad	1,00	75,00	75,00

c_4969.Comune di Genova - Prot. 28/09/2023.0447065.1

L'IMPRESA
EST impianti srl
Via ... 2
80038 - Portigliano d'Arco
P.Iva 05781531214

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Gianpaolo Feletti

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI STATO FINALE A TUTTO IL 25/09/2023

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
24	NP08_PSC_covid	Fornitura di soluzione idroalcolica per igienizzazione mani	l	180,00	13,00	2.340,00
25	PR.A41.F10.010	Puntelli metallici a croce h 2,00-3,60	cad	50,00	10,73	536,50
26	PR.C24.A05.005	Estintori portatili a polvere chimica, A B C, Kg 6	cad	2,00	58,82	117,64
TOTALE SICUREZZA						13.665,38
TOTALE NETTO SICUREZZA						13.665,38
TOTALE PARZIALE SAL CORRENTE						51.759,89
TOTALE COMPLESSIVO SAL PRECEDENTE						442.380,51
TOTALE COMPLESSIVO						494.140,40
A DEDURRE CERTIFICATI PRECEDENTI						
Certificato N. 1 del 16-06-2023						251.061,56
Certificato N. 2 del 27-07-2023						100.630,95
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO						351.692,51
ANTICIPAZIONI						
Anticipazione iniziale						98.845,71
CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA						43.602,18

c_4969 - Comune di Genova - Prot. 28/09/2023.0447065.1

SIT s.r.l.
Via Madre Teresa di Calcutta, 2
800
P.IVA 03781531214

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Gianpaolo Feletti



COMUNE DI GENOVA

LAVORI Teatro Carlo Felice, passo E. Montale 4: ammodernamento e miglioramento dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici - PNRR M1C3-1.3 Efficienza energetica cinema, teatri, musei
CUP B34J22000070006 - CIG 9510510122 – MOGE 20998

DITTA SIT Impianti s.r.l. unipersonale con sede legale in Via Madre Teresa di Calcutta 2, 80038 Pomigliano D'Arco, NA
P.I. 05781531214

CONTRATTO Visto il Contratto Cronologico n. 142 del 17/03/2023 col quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma totale di Euro 494.228,55 al netto del ribasso d'asta del 18,190%

REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI STATO FINALE A TUTTO IL 25/09/2023


IMPRESA
Via Madre Teresa di Calcutta 2
P.IVA 05781531214
SIT Impianti srl

**IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO**

Arch. Ferdinando De Fornari


GENOVA , 25/09/2023

REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI STATO FINALE A TUTTO IL 25/09/2023

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
57	Opere a corpo	STATO DI AVANZAMENTO N. 3 dei lavori a tutto il 18-09-2023 LAVORI A CORPO Opere a corpo Lib. 1 Mis. N. 34	corpo	0,10	568.976,25	56.897,63
		TOTALE LAVORI A CORPO				56.897,63
		Per ribasso d'asta -18,190% su euro 56.897,63				-10.349,68
		TOTALE NETTO LAVORI A CORPO				46.547,95
58	RU.M01.A02.005	OPERAI Lista N. 12 Operaio Metalmeccanico V Categoria	h	19,00	34,16	649,04
59	RU.M01.A02.020	Operaio Metalmeccanico III Categoria	h	12,00	30,50	366,00
60	RU.M01.A01.030	Operaio Edile Qualificato	h	8,00	34,55	276,40
61	RU.M01.A01.030	Lista N. 13 Operaio Edile Qualificato	h	8,00	34,55	276,40
62	RU.M01.A02.020	Operaio Metalmeccanico III Categoria	h	8,00	30,50	244,00
63	RU.M01.A02.005	Lista N. 14 Operaio Metalmeccanico V Categoria	h	10,00	34,16	341,60
		TOTALE OPERAI				2.153,44
		Per ribasso d'asta -18,190% su euro 451,12				-82,06

c_4969 - Comune di Genova - Prot. 28/09/2023. 0447065. I

IMPRESA
Impianti srl
Via Madre Teresa di Calcutta, 2
P.IVA 01111111111

**IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO**

Arch. Ferdinando De Fornari

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
		TOTALE NETTO OPERAI				2.071,38
		SICUREZZA				
64	95.A10.A05.010	Ammortamento giornaliero quadro elettrico cantiere 12 prese Lib. 1 Mis. N. 35	giorno	30,00	1,30	39,00
65	95.C10.A10.050	Servizio igienico chimico mobile per ogni mese Lib. 1 Mis. N. 36	cad	1,00	172,50	172,50
66	NP08_PSC_covid	Fornitura di soluzione idroalcolica per igienizzazione mani Lib. 1 Mis. N. 37	l	160,00	13,00	2.080,00
67	95.A10.A10.010	Montaggio smontaggio recinzione pannelli grigliati Lib. 1 Mis. N. 38	m	10,00	7,16	71,60
68	NP06_PSC_covid	Fornitura e posa in opera di mascherine tipo chirurgica Lib. 1 Mis. N. 39	cad	160,00	0,50	80,00
69	NP05_PSC_covid	Fornitura e posa in opera di mascherine FFP2 Lib. 1 Mis. N. 40	cad	160,00	3,20	512,00
70	NP03_PSC	Esecuzione riunioni di coordinamento della sicurezza Lib. 1 Mis. N. 41	cad	6,00	30,91	185,46
		TOTALE SICUREZZA				3.140,56
		TOTALE NETTO SICUREZZA				3.140,56
		TOTALE PARZIALE SAL CORRENTE				51.759,89
		TOTALE COMPLESSIVO SAL PRECEDENTE				442.380,51
		CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA				494.140,40

c_d969 - Comune di Genova - Prot. 28/09/2023.0447065.1

SPT Impianti srl
Via Madre Teresa di Calcutta, 2
P. IVA 05781531214
SPT Impianti srl

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Ferdinando De Fornari



COMUNE DI GENOVA

- LAVORI** Teatro Carlo Felice, passo E. Montale 4: ammodernamento e miglioramento dell'ecoeficienza e riduzione dei consumi energetici - PNRR M1C3-1.3 Efficienza energetica cinema, teatri, musei
CUP B34J22000070006 - CIG 9510510122 – MOGE 20998
- DITTA** SIT Impianti s.r.l. unipersonale con sede legale in Via Madre Teresa di Calcutta 2, 80038 Pomigliano D'Arco, NA
P.I. 05781531214
- CONTRATTO** Visto il Contratto Cronologico n. 142 del 17/03/2023 col quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma totale di Euro 494.228,55 al netto del ribasso d'asta del 18,190%

LIBRETTO DEI LAVORI A CORPO

STATO AVANZAMENTO LAVORI STATO FINALE TUTTO IL 25/09/2023

 **SIT** Impianti srl
L'IMPRESA
Via Madre Teresa di Calcutta, 2
80038 Pomigliano D'Arco (NA)
P.I. 05781531214

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Gianpaolo Feletti


GENOVA , 25/09/2023

LIBRETTO DEI LAVORI A CORPO STATO AVANZAMENTO LAVORI STATO FINALE TUTTO IL 25/09/2023

N.	Data	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta
34	19/01/23	Opere a corpo	Opere a corpo 0,1 Fornitura e posa dei canali per UTA 10 e UTA 11 Cablaggi, collegamenti elettrici e regolazione UTA 10 e UTA 11 Messa in servizio UTA 10 e UTA 11 Prove di funzionamento e impostazioni di regolazione degli impianti	corpo	0,10 0,10

c_4969.Comune di Genova - Prot. 28/09/2023.0447065.1

ESIT impianti srl
L'IMPRESA
Via Madre Teresa di Calcutta, 2

ESIT impianti s.p.a. 1214

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Gianpaolo Felletti



COMUNE DI GENOVA

LAVORI Teatro Carlo Felice, passo E. Montale 4: ammodernamento e miglioramento dell'efficienza e riduzione dei consumi energetici - PNRR M1C3-1.3 Efficienza energetica cinema, teatri, musei
CUP B34J22000070006 - CIG 9510510122 – MOGE 20998

DITTA SIT Impianti s.r.l. unipersonale con sede legale in Via Madre Teresa di Calcutta 2, 80038 Pomigliano D'Arco, NA
P.I. 05781531214

CONTRATTO Visto il Contratto Cronologico n. 142 del 17/03/2023 col quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma totale di Euro 494.228,55 al netto del ribasso d'asta del 18,190%

LIBRETTO DELLE MISURE

STATO AVANZAMENTO LAVORI STATO FINALE A TUTTO IL 25/09/2023


SIT Impianti s.r.l.
Via Madre Teresa di Calcutta, 2
80038 Pomigliano D'Arco
P.I. 05781531214

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Gianpaolo Feletti


GENOVA , 25/09/2023

LIBRETTO DELLE MISURE STATO AVANZAMENTO LAVORI STATO FINALE A TUTTO IL 25/09/2023

N.	Data	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta
35	19/01/23	95.A10.A05.010	Ammortamento giornaliero quadro elettrico cantiere 12 prese 30	giorno	30,00
					30,00
36	19/01/23	95.C10.A10.050	Servizio igienico chimico mobile per ogni mese 1	cad	1,00
					1,00
37	19/01/23	NP08_PSC_covid	Fornitura di soluzione idroalcolica per igienizzazione mani 160	l	160,00
					160,00
38	19/01/23	95.A10.A10.010	Montaggio smontaggio recinzione pannelli grigliati 10	m	10,00
					10,00
39	19/01/23	NP06_PSC_covid	Fornitura e posa in opera di mascherine tipo chirurgica 160	cad	160,00
					160,00
40	19/01/23	NP05_PSC_covid	Fornitura e posa in opera di mascherine FFP2 160	cad	160,00
					160,00
41	19/01/23	NP03_PSC	Esecuzione riunioni di coordinamento della sicurezza 6	cad	6,00
					6,00

c_4969 - Comune di Genova - Prot. 28/09/2023.0447065.1

 impianti srl

89174 - Romagnolo d'Arco
P.Iva 05781531214

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Gianpaolo Feletti



COMUNE DI GENOVA

- LAVORI** Teatro Carlo Felice, passo E. Montale 4: ammodernamento e miglioramento dell'efficienza e riduzione dei consumi energetici - PNRR M1C3-1.3 Efficienza energetica cinema, teatri, musei
CUP B34J22000070006 - CIG 9510510122 – MOGE 20998
- DITTA** SIT Impianti s.r.l. unipersonale con sede legale in Via Madre Teresa di Calcutta 2, 80038 Pomigliano D'Arco, NA
P.I. 05781531214
- CONTRATTO** Visto il Contratto Cronologico n. 142 del 17/03/2023 col quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma totale di Euro 494.228,55 al netto del ribasso d'asta del 18,190%

LISTE SETTIMANALI DELLE ECONOMIE

STATO AVANZAMENTO LAVORI STATO FINALE A TUTTO IL 25/09/2023

L'IMPRESA
 impianti srl
Via [redacted] ta, 2
80038 Pomigliano d'Arco
P.Iva 05781531214

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Gianpaolo Feletti


GENOVA , 25/09/2023

LISTE SETTIMANALI DELLE ECONOMIE STATO AVANZAMENTO LAVORI STATO FINALE A TUTTO IL 25/09/2023

N.	Data	Codice	Descrizione lavori e somministrazioni	Um	Qta
			Lista N. 12		
			OPERAI		
1	07-08-23	RU.M01.A02.005	Opere metalmeccaniche Operaio Metalmeccanico V Categoria Guadagni Felice Impiego IM16	h	8,00
2	07-08-23	RU.M01.A02.020	Opere metalmeccaniche Operaio Metalmeccanico III Categoria Molisso Antonio Impiego IM16	h	8,00
3	11-08-23	RU.M01.A02.005	Opere metalmeccaniche Operaio Metalmeccanico V Categoria Guadagni Felice Impiego IM17	h	4,00
4	11-08-23	RU.M01.A01.030	Opere edili Operaio Qualificato La Gatta Pasquale Impiego IM17	h	4,00
5	08-08-23	RU.M01.A02.005	Opere metalmeccaniche Operaio Metalmeccanico V Categoria Guadagni Felice Impiego IM20	h	7,00
6	08-08-23	RU.M01.A01.030	Opere edili Operaio Qualificato La Gatta Pasquale Impiego IM20	h	4,00
7	08-08-23	RU.M01.A02.020	Opere metalmeccaniche Operaio Metalmeccanico III Categoria Molisso Antonio Impiego IM20	h	4,00
			Lista N. 12		

Lista N. 12 RIEPILOGO PER ARTICOLI

SIPRESA Impianti srl
Via Madre Teresa di Calcutta
00144 Roma
P.Iva 05781531214

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Gianpaolo Feletti

N.	Data	Codice	Descrizione lavori e somministrazioni	Um	Qta
		RU.M01.A01.030 RU.M01.A02.005 RU.M01.A02.020	Opere edili Operaio Qualificato Opere metalmeccaniche Operaio Metalmeccanico V Categoria Opere metalmeccaniche Operaio Metalmeccanico III Categoria Lista N. 12 IMPIEGHI Codice Descrizione impiego IM16 Modifiche e parziale ricablaggio del QE principale piano 17 per collegare i quadri relativi alle UTA Coro e Orchestra IM17 Studio e ricerca passaggi per sonde di temperatura, umidità e CO2 per UTA Coro e UTA Orchestra IM20 Spostamento e riposizionamento di impianti interferenti per il montaggio dei canali relativi alle UTA Coro e Orchestra	h h h	8,00 19,00 12,00
8	14-08-23	RU.M01.A01.030	Lista N. 13 OPERAI Opere edili Operaio Qualificato La Gatta Pasquale Impiego IM18	h	8,00
9	14-08-23	RU.M01.A02.020	Opere metalmeccaniche Operaio Metalmeccanico III Categoria Molisso Antonio Impiego IM18 Lista N. 13 Lista N. 13 RIEPILOGO PER ARTICOLI Opere edili Operaio Qualificato Opere metalmeccaniche Operaio Metalmeccanico III Categoria	h h	8,00 8,00
		RU.M01.A01.030 RU.M01.A02.020	Lista N. 13 IMPIEGHI Codice Descrizione impiego IM18 Apertura e richiusura di controsoffitto per passaggi sonde UTA Coro e UTA Orchestra	h h	8,00 8,00
10	23-08-23	RU.M01.A02.005	Lista N. 14 OPERAI Opere metalmeccaniche Operaio Metalmeccanico V Categoria Guadagni Felice Impiego IM19	h	2,00

L'IMPRESA
SRL

Via ...
80038 - Pontiglianob'd'Arco
P.Iva 05781531214

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Gianpaolo Feletti

LISTE SETTIMANALI DELLE ECONOMIE STATO AVANZAMENTO LAVORI STATO FINALE A TUTTO IL 25/09/2023

N.	Data	Codice	Descrizione lavori e somministrazioni	Um	Qta				
11	24-08-23	RU.M01.A02.005	Opere metalmeccaniche Operaio Metalmeccanico V Categoria Guadagni Felice Impiego IM19	h	2,00				
12	25-08-23	RU.M01.A02.005	Opere metalmeccaniche Operaio Metalmeccanico V Categoria Guadagni Felice Impiego IM19	h	2,00				
13	26-08-23	RU.M01.A02.005	Opere metalmeccaniche Operaio Metalmeccanico V Categoria Guadagni Felice Impiego IM19	h	2,00				
14	27-08-23	RU.M01.A02.005	Opere metalmeccaniche Operaio Metalmeccanico V Categoria Guadagni Felice Impiego IM19 Lista N. 14 Lista N. 14 RIEPILOGO PER ARTICOLI RU.M01.A02.005 Opere metalmeccaniche Operaio Metalmeccanico V Categoria Lista N. 14 IMPIEGHI <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Descrizione impiego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IM19</td> <td>Monitoraggio continuo di temperatura, umidità e CO2 per regolazione fine dei parametri delle UTA Coro e Orchestra</td> </tr> </tbody> </table>	Codice	Descrizione impiego	IM19	Monitoraggio continuo di temperatura, umidità e CO2 per regolazione fine dei parametri delle UTA Coro e Orchestra	h	10,00
Codice	Descrizione impiego								
IM19	Monitoraggio continuo di temperatura, umidità e CO2 per regolazione fine dei parametri delle UTA Coro e Orchestra								

c_4969 - Comune di Genova - Prot. 28/09/2023.0447065.1

L'IMPRESA
Impianti srl
Via Madre Teresa di Calcutta, 2
P.Iva 05781531214

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Gianpaolo Feletti



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-270.0.0.-152
AD OGGETTO

INTERVENTO “TEATRO CARLO FELICE, PASSO E. MONTALE 4: AMMODERNAMENTO
E MIGLIORAMENTO DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI -
PNRR M1C3 - 1.3 EFFICIENZA ENERGETICA CINEMA, TEATRI, MUSEI.”.

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione

CUP: B34J22000070006 - MOGE: 20998 - CIG 9510510122

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc.ti 2023/260 – 2023/262 – 2023/417).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile