

In corso di esecuzione (non collaudati)

| Intervento | Importo | Note |
|--|---------------|---|
| Adeguamento strutturale copertura tratto terminale del torrente Bisagno: 1° lotto. | 85.500.000,00 | Lavori iniziati nel 2004; fine prevista dicembre 2011. Fondi statali/regionali/comunali. |
| Adeguamento strutturale copertura tratto terminale del torrente Bisagno: 2° lotto – 1° stralcio. | 35.000.000,00 | Lavori finanziati a novembre 2010. Di prossimo avvio fasi d'appalto (d'intesa con Provveditorato OO.PP. e Regione). |
| Sistemazione idraulica torrente Geirato e tratto terminale rio Maggiore: 2° lotto | 2.000.000,00 | Lavori in fase di appalto. Fondi P.O.R. Liguria |
| Adeguamento idraulico del tratto tombinato del rio Sant'Anna in Via Orefici | 1.257.000,00 | Lavori avviati ad agosto 2010. Attualmente in corso. |
| Lavori di ristrutturazione, adeguamento idraulico ed igienico-sanitario del collettore misto a servizio dell'area urbana di Genova-Sampierdarena: 1° lotto | 3.680.000,00 | Lavori avviati nel 2007. Ultimazione prevista fine 2011. Fondi statali/comunali |
| Adeguamento rio Roncallo nel tratto a valle di Piazza Metastasio. | ==== | L'intervento prevede, nell'ambito dei lavori già appaltati da Sviluppo Genova S.p.A., la realizzazione di un nuovo collettore a valle di Piazza Metastasio. |
| Opere di sistemazione idrogeologica e strutturale del tratto terminale del rio San Pietro a Prà (incluse briglie selettive di monte) | 2.500.000,00 | In corso di approvazione progettazione esecutiva. Finanziamento comunale / Fondi Comunitari nell'ambito del POR di Prà. |
| Interventi di manutenzione straordinaria di tombinature, argini e briglie, ponti e impalcati di competenza comunale – anno 2010 | 750.000,00 | Lavori in corso. Fondi comunali. |
| P.O.R. Molassana - Asse 3 - Torrente Geirato: risanamento idrogeologico - 2° lotto | 2.000.000,00 | |

Totale 132.687.000,00

In fase di affidamento (avviata o da avviare)

| Intervento | Importo | Note |
|--|----------------|---|
| Adeguamento idraulico del ponte di Via Ferri sul rio Fegino e del tratto di rio a monte del ponte stesso | 1.800.000,00 | Progetto esecutivo da approvare. Fondi comunali |
| Opere di consolidamento versante in frana in sponda dx torrente Fereggiano in loc. Brignoline: 1° lotto | 460.000,00 | In corso progettazione esecutiva. Avvio appalto entro 2010. Fondi comunali. |
| Torrente Leiro: adeguamento degli argini nel tratto immediatamente a monte della copertura | 300.000,00 | Bando in fase di perfezionamento |
| Torrente Leiro: sistemazione idraulica in corrispondenza della confluenza tra i torrenti Gorsexio e Acquasanta | 700.000,00 | Progetto in fase di ultimazione |
| Salita Brasile: intervento di stabilizzazione e messa in sicurezza dell'area in frana - 2° lotto | 414.200,00 | Bando in fase di perfezionamento |
| Ripristino muro d'argine sx rio Pomà in loc. San Desiderio | 400.000,00 | Progettazione esecutiva pronta. |

Totale 4.074.200,00

A Programma Triennale 2012-2014

| Intervento | Importo | Note |
|---|----------------|-----------------------------------|
| Torrente Chiaravagna: demolizione e delocalizzazione edificio via Giotto 15, adeguamento ponte stradale di Via Giotto | 7.155.000,00 | Da reperire risorse per 4.155.000 |
| Torrente Chiaravagna e affluenti: sistemazione idraulica - 3° lotto, realizzazione vasca di monte | 2.202.000,00 | |
| Torrente Sturla: adeguamento idraulico del tratto di valle - 2° lotto | 1.000.000,00 | |
| Torrente Varenna: sistemazione idraulica in località San Carlo di Cese (1° lotto) | 1.163.000,00 | |
| Località Cesino: lavori di stabilizzazione e messa in sicurezza dell'area a rischio idrogeologico - 1° lotto | 1.130.000,00 | |
| Sistemazione idraulica del tratto inferiore del Rio Penego, nel tratto compreso fra il civ.4 di Via Frangioni e lo sfocio nel torrente Sturla (2° lotto, 2° stralcio) | 500.000,00 | |
| Area Vasta Sampierdarena (2° lotto): adeguamento idraulico collettore Barabino | 750.000,00 | Da mutuare nel 2013 |
| Via Monaco Simone/Corso Europa (Via Shelley): nuovo collegamento stradale 1° lotto, 1° stralcio | 3.938.724,00 | |
| Via Monaco Simone/Corso Europa (Via Shelley): nuovo collegamento stradale 1° lotto, 2° stralcio | 1.200.000,00 | Da mutuare nel 2012 |
| Via Monaco Simone/Corso Europa (Via Shelley): nuovo collegamento stradale 2° lotto | 4.000.000,00 | Da mutuare nel 2013 |
| P.O.R. Sestri - Risanamento idrogeologico Rio Chiaravagna (Elsag e Via Manara) | 3.580.000,00 | |

Totale 26.618.724,00

Lavori Ultimati

| Intervento | Importo | Note |
|---|--------------|--|
| Realizzazione galleria di by-pass del torrente Nervi a monte della copertura di Via del Commercio e opere accessorie. | 6.650.000,00 | L'esecuzione dei lavori ha consentito di adeguare a Piano di Bacino il tratto urbanizzato del torrente Nervi situato a monte della copertura di Via del Commercio (la copertura risultava già a norma). Fondi statali/regionali. |
| Sistemazione idrogeologica del versante in sx del torrente Nervi in corrispondenza di Via Molinetti di Nervi | 264.000,00 | Sistemazione di versante con regimentazione acque superficiali e di falda. Fondi statali/regionali |
| Sistemazione idraulica del torrente Sturla nel tratto di valle compreso tra il ponte di Via delle Casette e lo sfocio a mare - 1° lotto - 1° stralcio: tratto a valle del ponte di Via dei Mille. | 256.000,00 | Eseguita demolizione immobile previa revoca concessione ed allargamento sezione d'alveo. Fondi statali/regionali. |
| Sistemazione idraulica del torrente Sturla nel tratto di valle compreso tra il ponte di Via delle Casette e lo sfocio a mare - 1° lotto - 3° stralcio: tratto dal viadotto ferroviario al ponte di Via dei Mille. | 2.868.000,00 | Allargata sezione d'alveo e realizzati nuovi muri d'argine. Fondi statali/regionali. |
| Adeguamento idraulico del rio Penego nel tratto compreso tra il civ. 4 di Via Frangioni e lo sfocio nel torrente Sturla: 1° e 2° lotto. | 4.106.000,00 | Lavori ultimati. Fondi comunali/regionali |
| Sistemazione idraulica sponda dx in loc. Bivio Creto e adeguamento idraulico roggia Barabino: 1° lotto | 1.162.000,00 | Lavori ultimati. Fondi statali. |
| Sistemazione idraulica sponda dx in loc. Bivio Creto e adeguamento idraulico roggia Barabino: 2° lotto - 1° stralcio | 879.000,00 | Lavori ultimati. Fondi statali. |
| Sistemazione idraulica sponda dx in loc. Bivio Creto e adeguamento idraulico roggia Barabino: 2° lotto - 2° ed ultimo stralcio | 232.000,00 | Lavori ultimati. Fondi comunali. |
| Adeguamento funzionale del ponte Monteverde sul torrente Bisagno e del tratto terminale del rio Gavette, suo affluente. | 3.615.000,00 | Lavori ultimati. Finanziamenti Comune/Regione. |
| Sistemazione idraulica dei rivi Chiusette e Rosata - 1° lotto: sistemazione rio Chiusette | 214.000,00 | Lavori ultimati. Fondi regionali. |
| Sistemazione idraulica torrente Geirato e tratto terminale rio Maggiore: 1° lotto | 1.032.000,00 | Lavori ultimati. Fondi regionali. |
| Adeguamento idraulico del tratto tombinato del rio del Vento: 1° lotto | 1.498.000,00 | Lavori ultimati. Fondi comunali |
| Adeguamento idraulico del tratto tombinato del rio del Vento: 2° lotto | 1.090.000,00 | Lavori ultimati. Fondi comunali |
| Adeguamento idraulico del tratto tombinato del rio Sant'Anna tra Piazza Caricamento e Piazza Banchi - 1° lotto | 550.000,00 | Lavori ultimati nel 2006. |

Lavori Ultimati

| Intervento | Importo | Note |
|---|--------------|---|
| Adeguamento idraulico del tratto tombinato del rio Sant'Anna tra Piazza Caricamento e Piazza Banchi - 2° lotto | 418.000,00 | Lavori ultimati nel 2008. |
| Adeguamento idraulico del tratto tombinato del rivo Carbonara in corrispondenza di Via delle Fontane | 1.870.000,00 | Lavori ultimati nel 2008 |
| Lavori di adeguamento idraulico tombinatura del Rio Figoi in corrispondenza dell'impianto sportivo comunale di Diga Figoi | 384.000,00 | Lavori ultimati. Finanziamento comunale. |
| Manutenzione straordinaria del tratto di valle del rio Fegino - 1° lotto: argine dx a valle ponte Via Ferri | 300.000,00 | Lavori ultimati. Finanziamento comunale |
| Sistemazione idraulica tratto di valle del torrente Chiaravagna - Lotto funzionale tratto ELSAG/RFI. | 5195000 | Tratto compreso tra la passerella ELSAG (esclusa) ed i ponti ferroviari (esclusi). Lotto ultimato. Fondi comunitari/comunali. |
| Sistemazione idraulica tratto di valle del torrente Chiaravagna - Lotto funzionale tratto ponti RFI. | 2.580.000,00 | Tratto interessanti i ponti ferroviari. Lotto ultimato. Fondi comunitari/comunali. |
| Sistemazione idraulica tratto di valle del torrente Chiaravagna - Lotto funzionale tratto civ. 20 di Via Giotto. | 729.000,00 | Demolizione del civ. 20 di Via Giotto situato alla confluenza tra Chiaravagna e Ruscarolo. Fondi comunitari/comunali. |
| Lavori di sistemazione idraulica ed idrogeologica del torrente Chiaravagna ed affluenti - Nuova canalizzazione dei rivi Negrone e Senza Nome (2° lotto): vasca sfocio a mare torrente Chiaravagna. | 2.065.000,00 | Lavori ultimati. Fondi statali/comunali. |
| Lavori di sistemazione idraulica ed idrogeologica del torrente Chiaravagna ed affluenti - Nuova canalizzazione dei rivi Negrone e Senza Nome (1° lotto) | 6.662.000,00 | Lavori ultimati. Fondi statali/comunali. |
| Adeguamento idraulico del ponte di Via Giotto sul rio Ruscarolo. | 345.000,00 | Lavori ultimati. Fondi Regione/Provincia /Comune. |
| Adeguamento tratto coperto terminale | 1.392.000,00 | (tratto a valle di Via Ronchi) Lavori ultimati |
| Lavori relativi all'intercettazione delle portate di monte dei rivi Rexello, Lupo e Archetti con scarico nel torrente Varenna ed opere complementari - (1° lotto): sistemazione idraulica della canalizzazione del rio Lupo dalla sezione di imbocco fino alla confluenza con il rio Rexello. | 981.000,00 | Lavori ultimati. Finanziamento statale. |
| Lavori relativi all'intercettazione delle portate di monte dei rivi Rexello, Lupo e Archetti con scarico nel torrente Varenna ed opere complementari - (2° lotto): realizzazione galleria scolmatrice ed opere di presa. | 4.724.000,00 | Lavori ultimati. Finanziamento statale/comunale |

Lavori Ultimati

| Intervento | Importo | Note |
|---|----------------|--|
| Adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Rexello (Viale Argentina) | 2.445.000,00 | Lavori ultimati. Finanziamento comunale |
| Lavori di completamento degli interventi strutturali sul rio San Pietro in Genova Prà (argini confluenza San Pietro e Fagaggia) | 1.453.000,00 | Lavori ultimati. Finanziamento comunale. |
| Sistemazione idraulica di un tratto del torrente Cerusa in prossimità della cartiera San Giorgio in Località Fiorino. | 103.000,00 | Lavori ultimati. |
| Sistemazione idrogeologica rio Fontanelle in loc. Soria | 133.000,00 | Lavori ultimati. Fondi regionali. |
| Interventi di manutenzione straordinaria di tombinature, argini e briglie, ponti e impalcati di competenza comunale – anno 1999 | 297.000,00 | Lavori ultimati. Fondi comunali. |
| Interventi di manutenzione straordinaria di tombinature, argini e briglie, ponti e impalcati di competenza comunale – anno 2000 | 736.000,00 | Lavori ultimati. Fondi comunali. |
| Interventi di manutenzione straordinaria di tombinature, argini e briglie, ponti e impalcati di competenza comunale – anno 2001 | 263.000,00 | Lavori ultimati. Fondi comunali. |
| Interventi di manutenzione straordinaria di tombinature, argini e briglie, ponti e impalcati di competenza comunale – anno 2002 | 215.000,00 | Lavori ultimati. Fondi comunali. |
| Interventi di manutenzione straordinaria di tombinature, argini e briglie, ponti e impalcati di competenza comunale – anno 2003 | 180.000,00 | Lavori ultimati. Fondi comunali. |
| Interventi di manutenzione straordinaria di tombinature, argini e briglie, ponti e impalcati di competenza comunale – anno 2004 | 500.000,00 | Lavori ultimati. Fondi comunali. |
| Interventi di manutenzione straordinaria di tombinature, argini e briglie, ponti e impalcati di competenza comunale – anno 2005 | 500.000,00 | Lavori ultimati. Fondi comunali. |
| Interventi di manutenzione straordinaria di tombinature, argini e briglie, ponti e impalcati di competenza comunale – anno 2006 | 340.000,00 | Lavori ultimati. Fondi comunali. |
| Interventi di manutenzione straordinaria di tombinature, argini e briglie, ponti e impalcati di competenza comunale – anno 2007 | 382.000,00 | Lavori ultimati. Fondi comunali. |
| Interventi di manutenzione straordinaria di tombinature, argini e briglie, ponti e impalcati di competenza comunale – anno 2008 | 500.000,00 | Lavori ultimati. Fondi comunali. |
| Interventi di manutenzione straordinaria di tombinature, argini e briglie, ponti e impalcati di competenza comunale – anno 2009 | 400.000,00 | Lavori ultimati. Fondi comunali. |
| Lavori di sistemazione idraulica ed idrogeologica dei tratti di monte dei rivi Negrone e Senza Nome | 265.000,00 | Lavori ultimati . Fondi comunali. |
| Adeguamento idraulico del tratto terminale della tombinatura del rio Marinetta | 279.000,00 | Lavori ultimati. Fondi comunali. |

Lavori Ultimati

| Intervento | Importo | Note |
|--|---------------|---|
| Sistemazione idraulica del torrente Sturla nel tratto di valle compreso tra il ponte di Via delle Casette e lo sfocio a mare – 1° lotto – 4° e 5° stralcio: tratto dalla passerella dell'Università al viadotto ferroviario. | 12.555.000,00 | Lavori ultimati. Demoliti ponti stradali privati e spostata viabilità comunale. Fondi statali/regionali/comunali. |
| Sistemazione idrogeologica di versante in frana Bacino Sturla in loc. Via Induno: 1° lotto | 244.000,00 | Lavori ultimati |
| Sistemazione idrogeologica di versante in frana Bacino Sturla in loc. Via Mignone | 1.178.000,00 | Lavori ultimati. Fondi statali. |
| Sistemazione idraulica del torrente Sturla nel tratto compreso tra Via ai Luoghi Santi e Via delle Casette nonché in loc. Binelle – 1° lotto: loc. Binelle | 930.000,00 | Lavori in fase di completamento per adeguamento ponte comunale e sezioni d'alveo. Fondi comunali. |
| Sistemazione idraulica del torrente Fereggiano nel tratto compreso tra la copertura di Largo Merlo e Via Ginestrato | 4.288.000,00 | Lavori avviati nel 2007. Lavori ultimati. Fondi statali/regionali. |
| Sistemazione idrogeologica frana R4 in loc. Salita Brasile: 1° lotto | 417.000,00 | Lavori ultimati. Finanziamento statale. |
| Manutenzione straordinaria del tratto di valle del rio Fegino – 2° lotto: argine sx a valle ponte Via Ferri | 210.000,00 | Lavori ultimati. Finanziamento comunale. |
| Lavori di sistemazione idraulica ed idrogeologica del rio Archetti nel tratto a monte del campeggio comunale ed in corrispondenza del tratto tombinato sottostante i giardini pubblici di Villa Doria in Genova Pegli. | 722.000,00 | In corso di appalto. Finanziamento comunale |
| Sistemazione idraulica e risanamento ambientale del tratto di sfocio del torrente Nervi - 1° lotto | 300.000,00 | Lavori ultimati |

Totale 81.896.000,00

Necessari - in attesa di finanziamento

| Intervento | Importo | Note |
|--|---------------|--|
| Sistemazione idraulica e risanamento ambientale del tratto di sfocio del torrente Nervi - 2° lotto | 300.000,00 | Progetto per l'adeguamento argini esistenti. |
| Sistemazione idraulica del torrente Sturla nel tratto di valle compreso tra il ponte di Via delle Casette e lo sfocio a mare - 2° lotto: tratto tra Via delle Casette e la passerella dell'Università. | 2.000.000,00 | Il progetto definitivo prevede l'adeguamento dell'esistente arginatura in sx. In attesa di finanziamenti (già richiesti alla Provincia/Regione). |
| Sistemazione idraulica del torrente Sturla nel tratto compreso tra Via ai Luoghi Santi e Via delle Casette nonché in loc. Binelle: 2° lotto Via Luoghi Santi/ponte Casette | 3.000.000,00 | In corso di rivisitazione progettazione preliminare. In attesa di finanziamenti. |
| Realizzazione di galleria by-pass del Rio Noce nel tratto compreso tra Salita sup. Noce e il pozzo di Viale Benedetto XV | 7.300.000,00 | Progettazione preliminare e definitiva pronta. In attesa di finanziamenti. |
| Adeguamento strutturale copertura tratto terminale del torrente Bisagno: 2° lotto - 2° stralcio. | 93.300.000,00 | In attesa finanziamenti. |
| Sistemazione idraulica dei rivi Chiusette e Rosata - 2° lotto: sistemazione rio Rosata | 400.000,00 | In attesa di finanziamento (bilancio comunale). |
| Adeguamento idraulico del tratto urbano del rio Cicala | 3.550.000,00 | In fase di revisione progettazione preliminare. In attesa dei finanziamenti. |
| Adeguamento idraulico del tratto tombinato del rio del Vento: 3° lotto | 2.500.000,00 | In attesa di finanziamenti. |
| Opere di consolidamento versante in frana in sponda dx torrente Fereggiano in loc. Brignoline: 2° lotto | 900.000,00 | In corso progettazione esecutiva. Finanziamento comunale previsto per il 2011. |
| Lavori di ristrutturazione, adeguamento idraulico ed igienico-sanitario del collettore misto a servizio dell'area urbana di Genova-Sampierdarena: 2° lotto | 5.000.000,00 | Da avviare progettazione. In attesa di finanziamento. |
| Sistemazione idrogeologica frana R4 in loc. Salita Brasile: 2° lotto | 4.344.000,00 | Progettazione definitiva in corso. In attesa di finanziamento. |
| Sistemazione idraulica tratto di valle del torrente Chiaravagna - Lotto funzionale tratto vasca di monte. | 3.500.000,00 | Progettazione definitiva ferma in attesa del finanziamento (già richiesto alla Provincia/Regione) |
| Sistemazione idraulica tratto di valle del torrente Chiaravagna - Lotto funzionale tratto Edificio ILVA e ponte PIAGGIO. | 5.400.000,00 | Progettazione definitiva ferma in attesa del finanziamento (già richiesto alla Provincia/Regione) |
| Sistemazione idraulica tratto di valle del torrente Chiaravagna - Lotto funzionale tratto Stabilimento PIAGGIO. | 7.000.000,00 | Progettazione definitiva ferma in attesa del finanziamento (già richiesto alla Provincia/Regione) |

Necessari - in attesa di finanziamento

| Intervento | Importo | Note |
|---|----------------|--|
| Sistemazione idraulica tratto di valle del torrente Chiaravagna – Lotto funzionale tratto area confluenza Ruscarolo/Chiaravagna. | 1.400.000,00 | Progettazione definitiva ferma in attesa di finanziamento. |
| Sistemazione idraulica in loc. San Carlo di Cese – 2° lotto | 11.137.000,00 | In corso progettazione definitiva. In attesa di finanziamento. |
| Sistemazione idraulica e idrogeologica Rio Bianco – Case Penna | 1.865.000,00 | Progettazione preliminare e definitiva approvata nel 2004. In attesa di finanziamento (già richiesto alla Provincia/Regione). |
| Sistemazione idraulica dei rivi Chiusette e Rosata - 2° lotto | 400.000,00 | Progettazione definitiva complessiva approvata nel 2002. |
| Sistemazione idrogeologica di versante in frana Bacino Sturla in loc. Via Induno: 2° lotto | 500.000,00 | Lavori da appaltare non appena completate procedure acquisizione aree. Manca copertura finanziaria |
| Sistemazione idraulica torrente Geirato e tratto terminale rio Maggiore - 3 lotto | 3.000.000,00 | Progettazione definitiva complessiva approvata nel 2002. Suddiviso in lotti funzionali causa carenza copertura finanziaria totale. |
| Sistemazione idraulica del rio Ruscarolo nel tratto compreso tra il Campo sportivo (escluso) ed il ponte di Via Giotto (escluso). | 10.000.000,00 | Progettazione preliminare generale approvata nel 2009. In attesa di finanziamenti (già richiesti alla Regione/Provincia). |
| Adeguamento idraulico argini sponda dx torrente Bisagno nel tratto compreso tra il Ponte Feritore ed il ponte Monteverde (quest'ultimo escluso) | 33.292.000,00 | Progetto preliminare e definitivo approvati a ottobre 2004. In attesa di finanziamenti (già richiesti a Provincia/Regione). |
| Galleria scolmatrice del Bisagno con opere di persa sul Noce fereggiano e Rovare | 200.000.000,00 | Progetto definitivo approvato in conferenza dei servizi. Stazione appaltante Provincia di Genova |
| Sistemazione rii Cantarena e Maltempo, Marotto, Molinassi, Molinussi e Quartini, Fegino | 5.000.000,00 | |
| Località Cesino: lavori di stabilizzazione e messa in sicurezza dell'area a rischio idrogeologico - 2° lotto | 2.000.000,00 | |

Totale 407.088.000,00