Allegato 3

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE PROGETTAZIONE E OPERE PUBBLICHE

P.O.R. LIGURIA (2007 – 2013) ASSE 3 – SVILUPPO URBANO
Progetto Integrato PRA' MARINA

PARCO DI LEVANTE – Prà To Sport

Primo e secondo lotto
(Viabilità, parcheggi, impianti sportivi, verde pubblico attrezzato)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il redattore
(geom. Alberto Ibatici)

……....

Lavorazioni	Tempo (mesi - qundicine) per complessivi 420 gg.																											
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
Recinzioni, montaggio cantiere (prefabbricati ufficio, spogliatoi, servizi igienici, ecc. da installare nell'area ad est del "Palamare", previa stesa di uno strato di bitume che isolerà dal fondo), allacci temporanei (acqua, energia elettrica)	x																											
Formazione massicciata/sottofondo strada lato mare, incluso rettifica quote, in particolare in corrispondenza del parcheggio di interscambio ad ovest e della rampa in prossimità del tunnel ad est		x	x																									
Formazione di marciapiede (provvisorio o, comunque, al grezzo) strada a mare (getto cls, transennatura, tracciamento, ecc.)			x	x																								
"Terre armate" di levante (in prossimità del varco di accesso ai cantieri navali)			x	x																								
Asfaltatura della strada a mare, rappresentata da prebitumato e binder; il "tappetino" sarà realizzato a fine cantiere. **La strada verrà aperta subito, con segnaletica di cantiere, adeguati limiti di velocità, ecc.. per consentire lo spostamento della recinzione di monte che comporterà la chiusura della strada adiacente all'ex tracciato ferroviario.**				x	x																							
Realizzazione opere di contenimento del terreno (cordoli e muri in cls) a perimetrazione delle aree occupate da parcheggio limitrofo al palamare e Skate Park				x	x																							
Riporti di terreno e/o materiale adeguato (tout-venant stabilizzato) nelle aree parcheggio e Skate Park, secondo le quote di progetto					x																							
Completamento della copertura dell'area parco con terreno idoneo (ad integrazione di quello già depositato prima dell'inizio del presente appalto) esclusa la sola terra vegetale ed avendo cura di evitare l'ingombro dei volumi che saranno occupati dagli impianti sportivi e dai vialetti					x	x																						
Sagomatura scarpate, raccordi ecc.						x	x	x																				
Scavi relativi alle opere impiantistiche (passaggio reti bianca e nera, impianti elettrici e di illuminazione, impianti idrici, plinti lampioni, impianto di irrigazione, ecc.) prevalentemente realizzati in terreno di riporto, quindi non contaminato. Per quanto riguarda gli scavi nel terreno esistente (sempre da eseguirsi in questa fase) si fa espresso riferimento alle metodiche previste dai prezzi specifici					x	x	x																					
Getto magrone cordolo perimetrale, vialetti e pista ciclabile (dove previsto)								x																				
Casseratura e getto cordolo perimetrale (in questa fase si avrà cura di mantenere liberi i tre accessi al parco previsti, se necessario anche di larghezza maggiore al fine di facilitare l'ingresso dei mezzi necessari alla futura costruzione degli impianti sportivi del 2° lotto).									x																			
Formazione cunette e marciapiedi strade (tutte);									x																			
Getto plinti pali illuminazione e sostegni recinzione area sportiva									x																			

Realizzazione pista di atletica e campetto polivalente: rettifica quote su terreno idoneo, massicciata, asfaltatura, fissaggio cordoli e canalette, escluso la pavimentazione finale									x	x	x	x																
Getto platea spogliatoi prefabbricati											x	x																
Realizzazione reti bianca e nera												x																
Predisposizioni (imp. elettrici e di illuminazione) e realizzazione (impianti idrico, reti bianca e nera, impianto di irrigazione) area pista di atletica, campetto polivalente e spogliatoi prefabbricati, area verde. Incluso pozzetti, plinti in cls, allaccio canalette												x																
Pavimentazione area spogliatoi/servizi igienici													x															
Montaggio spogliatoi/servizi igienici ed allacci relativi													x	x														
Pavimentazione vialetti e pista ciclabile in masselli autobloccanti															x													
Montaggio lampioni																x												
Impianti elettrici per illuminazione pubblica e spogliatoi/servizi																x	x											
Stesa terra vegetale e messa a dimora piante, arbusti																	x											
Pavimentazione area sportiva in gomma (pista di atletica, campetto polivalente, curve																	x	x										
Montaggio recinzione campo polivalente e attrezzature sportive o predisposizioni per quelle non fisse																		x										
Installazione recinzione e cancelli di ingresso (n°3) parco, previa rettifica eventuale dei cordoli																		x	x									
Installazione panchine cestini ed arredi urbani parco																				x								
Pavimentazione percorsi esterni al parco (incluso formazione aiuole), marciapiedi parcheggi e strada																			x	x	x							
Messa a dimora alberature aree di ponente																						x						
Asfaltatura parcheggi (completa), eventuali rettifiche e/o ricariche e “tappetino strada a mare”																							x	x				
Installazione arredi urbani aree esterne parco																									x			
Tracciatura segnaletica orizzontale e installazione cartellonistica (incluso mappe tattili)																										x		
Verifiche funzionali di tutti gli impianti																											x	
Finiture particolari, smobilitazione cantiere e pulizia finale																												x

..... Opere 2° lotto di lavori