



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-23

L'anno 2018 il giorno 19 del mese di Aprile il sottoscritto Patrone Luca in qualita' di dirigente di Direzione Progettazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEI "LAVORI DI STABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DELLA FRANA DI VIA FIORINO, TRA LE QUOTE 189 E 227 IN VAL CERUSA IN GENOVA-VOLTRI. (C.U.P. B34H15000400004/C.I.G.683936675D) - GULP 15507

Adottata il 19/04/2018
Esecutiva dal 02/05/2018

19/04/2018	PATRONE LUCA
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-23

APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEI "LAVORI DI STABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DELLA FRANA DI VIA FIORINO, TRA LE QUOTE 189 E 227 IN VAL CERUSA IN GENOVA-VOLTRI. (C.U.P. B34H15000400004/C.I.G.683936675D) - GULP 15507

IL DIRETTORE

Su proposta del R.U.P. Geol. Giorgio Grassano

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale D.G.C.-2015-256 del 22.10.2015, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto, per una spesa complessiva pari ad euro 500.000,00;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici n. 2016/176.0.0./39, adottata in data 21.09.2016, esecutiva dal 03.10.2016, modificata con successive determinazioni dirigenziali n. 2016/176.0.0./62 in data 27.10.2016, esecutiva dal 08.11.2016, n. 2016/176.0.0./70 in data 16.11.2016, di immediata esecutività e n. 2016/176.0.0./71 in data 25.11.2016, di immediata esecutività, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di stabilizzazione e messa in sicurezza idrogeologica della frana di Via Fiorino, tra le quote 189 e 227 in Val Cerusa in Genova-Voltri, per un importo complessivo dei lavori "a misura", da porre a base di gara, di Euro 360.031,95, di cui Euro 30.450,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 4.131,95 per opere in economia, liquidabili ai sensi dell'art. 179 D.P.R. 207/2010, il tutto oltre I.V.A.;

- con determinazione dirigenziale n. 2017-176.0.0.-22 del 10.04.2017, i lavori in argomento sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa VECCHIONE S.R.L., con sede legale in Via Siris 36-Episcopia - PZ- (C.A.P. 85033), codice fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Potenza 01720960762, con il ribasso offerto del 18,847% (*diciottovirgolaottocentoquarantasette*), così da ridurre il preventivato importo lavori di Euro 360.031,95 ad Euro 298.694,39 (*duecentonovantottomilaseicentonovantaquattro/39*), di cui Euro 30.450,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso ed Euro 4.131,95 per opere in economia, liquidabili ai sensi dell'art. 179 D.P.R. 207/2010, il tutto oltre I.V.A.;

- in data 28.09.2017 è stato stipulato il contratto n. 1277 cronologico, con l'impresa appaltatrice;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- i lavori in questione sono stati consegnati in data 06.10.2017 e sono tutt'oggi in corso.

Premesso inoltre che:

- l'appalto in argomento riguarda una serie di interventi finalizzati al consolidamento di un tratto di viabilità comunale con contestuale ampliamento della carreggiata, oltre ad opere accessorie finalizzate al contenimento dei fenomeni erosivi ed alla regimazione delle acque di corrivazione, in Val Cerusa, qualche centinaio di metri prima della località Fiorino;

- nel corso dei lavori, in particolare relativamente allo scavo previsto per la posa della nuova tubazione gas, sono emersi aspetti imprevedibili ed imprevisi che necessitano specifici interventi di messa in sicurezza;

- sono state riscontrate oggettive difficoltà nell'esecuzione di alcune lavorazioni previste a progetto che hanno determinato l'adozione di differenti scelte operative e progettuali, tradotte nella necessità di eseguire maggiori lavori di completamento rispetto a quelli inizialmente previsti e nell'esecuzione di ulteriori lavorazioni, per dare l'opera finita a regola d'arte;

- per alcune categorie di lavorazioni e somministrazioni il contratto in epigrafe non include i relativi prezzi con i quali provvedere al compenso.

Considerato che:

- i maggiori lavori di cui sopra configurano una variante in corso d'opera, quantificata dalla scrivente Struttura di Staff Geotecnica ed Idrogeologia alle condizioni del contratto in essere in netti Euro 59.365,29, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA;

- le lavorazioni in variante sono individuate nei documenti tecnici, allegati al presente provvedimento costituiti da:

Relazioni

FIORINO_VAR_R01_Relazione Tecnica (descrittiva - generale)

Documentazione contabile

FIORINO_VAR_C01_Computo metrico estimativo di raffronto

FIORINO_VAR_C02_Computo metrico estimativo sicurezza

FIORINO_VAR_C03_Quadro economico di raffronto

Tavole grafiche

FIORINO_VAR_TAV. 1 Planimetria, profilo e sezioni (sc. 1:100)

FIORINO_VAR_TAV. Profili e sezioni (sc. 1:100)

- Come risulta dal verbale 12.04.2018 - prot. NP/2018/547 del 16/04/2018 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, il responsabile unico del procedimento ha proceduto alla validazione della documentazione progettuale della variante in corso d'opera di cui trattasi.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Dato atto che:

- l'importo complessivo dei lavori, comprensivi della variante in corso d'opera, ammonta ad Euro 358.059,68, di cui Euro 31.738,00 per oneri sicurezza, ed Euro 14.734,87 per opere in economia, il tutto oltre IVA, e pertanto il quadro economico di raffronto risulta essere il seguente:

- poiché l'importo netto dei lavori della variante in corso d'opera, pari ad Euro 59.365,29, rientra nel quinto d'obbligo così come previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, l'Impresa esecutrice ha sottoscritto in data 11.04.2018 apposito atto di sottomissione (Atto di impegno prot. PG/2018/127634 del 11/04/2018), allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, con il quale ha accettato di eseguire i lavori in variante, alle medesime condizioni, oneri e prezzi del contratto principale;

- per effetto degli ulteriori lavori da eseguire l'Impresa accetta la proroga di 45 (quarantacinque) giorni solari consecutivi del termine di ultimazione dei lavori, fissato quindi al 27 Maggio 2018;

- le tipologie dei lavori di cui trattasi rientrano tra quelle già previste nel piano di sicurezza, che pertanto non è stato integrato;

- a seguito della variante di che trattasi occorre integrare la quota incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 per un importo di €. 1.055,86;

- dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Visto l'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;

Visti gli art. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 267/2000

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;

Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

- 1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, i lavori inerenti la variante in corso d'opera da eseguire nell'ambito dell'appalto inerente la stabilizzazione e messa in sicurezza idrogeologica della frana di Via Fiorino, tra le quote 189 e 227 in Val Cerusa in Genova-Voltri, validata ai sensi dell'art. 26, comma 8, D.Lgs 50/2016 e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 1, lett.c), del D.P.R. 380/2001, come da verbale del 12.04.2018 - prot. NP/2018/547 del 16/04/2018, per l'importo di Euro 59.365,29 oltre I.V.A. al 22% per Euro 13.060,36 per complessivi Euro 72.425,65;
- 2) di approvare il quadro economico di raffronto, così come riportato nelle premesse, dando atto che il nuovo importo complessivo dei lavori dato da contratto principale più lavorazioni in variante, è pari ad Euro 358.059,68;
- 3) di dare atto che l'integrazione della quota incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 di Euro 1.055,86 sarà impegnata sui pertinenti capitoli del Bilancio di parte corrente al momento della ripartizione;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 4) di approvare i contenuti tutti dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa VECCHIONE S.R.L., con sede legale in Via Siris 36- Episcopia - PZ- (C.A.P. 85033), codice fiscale, Partita I.V.A. n. 01720960762 (c.b. 55232) in data 11/04/2018 prot. PG/2018/127634 del 11/04/2018, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
- 5) di mandare a prelevare la somma di Euro **72.425,65** (Quota Lavori), al capitolo 77004 c. di c. 3400.8.05 "Manutenzione Strade – Manutenzione Straordinaria" (C.O. 25082.12.3 Crono 2017/608) del bilancio 2018 riducendo di pari importo l'Imp. 2018/2608 ed emettendo nuovo Imp. **2018/9008**;
- 6) di dare atto che l'importo di euro 72.425,65 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2018;
- 7) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Arch. Luca Patrone



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-23

AD OGGETTO

APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEI "LAVORI DI STABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DELLA FRANA DI VIA FIORINO, TRA LE QUOTE 189 E 227 IN VAL CERUSA IN GENOVA-VOLTRI. (C.U.P. B34H15000400004/C.I.G.683936675D) - GULP 15507

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Giovanni Librici)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE PROGETTAZIONE
Struttura di Staff Geotecnica e Idrogeologia

Oggetto: LAVORI DI STABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DELLA FRANA DI VIA FIORINO, TRA LE QUOTE 189 E 227 IN VAL CERUSA IN GENOVA-VOLTRI. (C.U.P. B34H15000400004/C.I.G.683936675D)- GULP 15507.
- variante in corso d'opera

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE
(ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016)

Il sottoscritto geol. Giorgio Grassano, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, procede a validare, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016, il progetto di variante in corso d'opera dei lavori di stabilizzazione e messa in sicurezza idrogeologica della frana di Via Fiorino, tra le quote 189 e 227 in Val Cerusa in Genova-Voltri.

Considerato che la perizia di variante è costituita dai seguenti elaborati progettuali:

Relazioni

FIORINO_VAR_R01_Relazione Tecnica (descrittiva - generale)

Documentazione contabile

FIORINO_VAR_C01_Computo metrico estimativo di raffronto

FIORINO_VAR_C02_Computo metrico estimativo sicurezza

FIORINO_VAR_C03_Quadro economico di raffronto


Tavole grafiche

FIORINO_VAR_TAV. 1a Planimetria (sc. 1:200)

FIORINO_VAR_TAV. 1b Sezioni e dettagli costruttivi (sc. varie)

Viste le risultanze del verbale di verifica della perizia di variante, di cui all'art. 26 del D.Lgs 50/2016 del 11.04.2018 Prot. NP/2018/529, il sottoscritto con il presente atto dichiara che il progetto stesso può essere ed è validato ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016.

Genova, li 12 Aprile 2018



Il Responsabile di Procedimento
- Geol. Giorgio Grassano



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE CODICE UFFICIO 188.0.0.0.0
11 APR 2018
PROT. PG/2018/427634
PRESA IN CARICO
CLASS. 2018/V.F.S./230

DIREZIONE PROGETTAZIONE
STRUTTURA DI STAFF GEOTECNICA E
IDROGEOLOGICA

APPALTO:” lavori di stabilizzazione e messa in sicurezza idrogeologica della frana di Via Fiorino, tra le quote 189 e 227, in Val Cerusa.”

ATTO DI IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI MAGGIORI LAVORI E
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

(ai sensi dell'art. 106 comma 12, del D.Lgs. 50/2016)

APPROVAZIONE LAVORI: D.D.2016/170.0.0/39 del 21.09.16 e ss.mm.ii

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: € 360.031,95

VARIAZIONE DI GARA: -18,847%

IMPORTO NETTO: € 298.694,39


ONERI PER LA SICUREZZA: € 30.450,00

IMPORTO ECONOMIE: € 4.131,95

IMPRESA APPALTATRICE: Vecchione S.rl.

CONTRATTO: rep.n.1277 del 28.09.2017

L'Impresa Vecchione S.r.l., di seguito per brevità, denominata Vecchione con sede in Via Siris 36- Episcopia - PZ- (C.A.P. 85033), codice fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Potenza 01720960762, ai fini del presente atto rappresentata dal Sig. Terenzio Vecchione, nato a Maratea (PZ) il 27.03.1982 e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di Amministratore Unico e pertanto di legale rappresentante



PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici n. 2016/176.0.0./39, adottata in data 21.09.2016, esecutiva dal 03.10.2016, modificata con successive determinazioni dirigenziali n. 2016/176.0.0./62 in data 27.10.2016, esecutiva dal 08.11.2016, n. 2016/176.0.0./70 in data 16.11.2016, di immediata esecutività e n. 2016/176.0.0./71 in data 25.11.2016, di immediata esecutività, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di **stabilizzazione e messa in sicurezza idrogeologica della frana di Via Fiorino, tra le quote 189 e 227 in Val Cerusa in Genova-Voltri**, per un importo complessivo dei lavori "a misura", da porre a base di gara, di Euro 360.031,95, di cui Euro 30.450,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 4.131,95 per opere in economia, liquidabili ai sensi dell'art. 179 D.P.R. 207/2010, il tutto oltre I.V.A.;
- che a seguito di gara a procedura aperta, con Determinazione Dirigenziale n. 2017/176.0.0-22 del 10.4.2017 i lavori suddetti sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa Vecchione che ha offerto un ribasso del 18.847% sull'importo a base di gara;
- che con l'impresa è stato stipulato il contratto registrato a cronologico al n. 1277 in data 28.09.2017;
- che lo stesso prevedeva una spesa netta di EURO 298.694,39 (duecentonovantottomilaseicentonovantaquattrovirgolatrentanove), comprensivo di Euro 30.450,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza ed Euro 4.131,95 per opere in economia;
- che i lavori sono stati consegnati in data 06/10/2017 con apposito verbale (NP 2017/1414 del 10/10/2017);
- che per gli stessi era prevista una durata di giorni 182 (centoottantadue)

naturali, successivi e continui decorrenti dal suddetto verbale e perciò cessanti il

05.04.2018;

- che in ragione della sospensione dei lavori di cui al verbale NP/2017/1528

del 30.10.2017 e della relativa ripresa dei lavori di cui al verbale NP/2017/1565

del 06.11.2017 la nuova data di ultimazione dei lavori è fissata al 12 Aprile 2018

CONSIDERATO

- che nel corso dei lavori, in particolare relativamente allo scavo previsto per

la posa della nuova tubazione gas, sono emersi aspetti imprevedibili ed imprevisti

che necessitano specifici interventi di messa in sicurezza;

- che sono state riscontrate oggettive difficoltà all'esecuzione di alcune

lavorazioni previste a progetto che hanno determinato l'adozione di differenti scelte

operative e progettuali, tradotte nella necessità di eseguire maggiori lavori di

completamento rispetto a quelli inizialmente previsti e nell'esecuzione di ulteriori

lavorazioni, per dare l'opera finita a regola d'arte;

- che le maggiori lavorazioni sono state stimate in netti € 59.365,29, il tutto

oltre IVA;

- che tale importo ricade all'interno del quinto dell'importo contrattuale, onde

per cui le lavorazioni stesse dovranno essere eseguite alle medesime condizioni del

contratto originario;

- che per alcune categorie di lavorazioni e somministrazioni il contratto in

epigrafe non include i relativi prezzi con i quali provvedere al compenso.

CONSIDERATO INOLTRE

- Che vengono stabiliti, ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207,

i seguenti nuovi prezzi, siglati N.P., già assoggettati al ribasso contrattuale:

N.P. 01 - Taglio di pavimentazione di sede stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo meccanico, valutato a metro di taglio, per lavori eseguiti nell'ambito extraurbano, per singolo taglio: fino a 15 cm di spessore.

Al M. 7,59 Euro;

N.P. 02 - Scavo a mano. Scavo comune, eseguito esclusivamente a mano, in rocce sciolte, inclusi i trovanti e le opere murarie affioranti o interrati di volume inferiore a m³ 0,05.

Al Mc. 105,05 Euro;

N.P. 03 - Cunetta alla francese. Taglio di pavimentazione di sede stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo meccanico, valutato a m di taglio, per lavori eseguiti nell'ambito extraurbano, per singolo taglio: fino a 15 cm di spessore. Escavatore con martello idraulico demolitore oltre 2 t fino a 5 t. Scavo comune, eseguito esclusivamente a mano, in rocce sciolte, inclusi i trovanti e le opere murarie affioranti o interrati di volume inferiore a m³ 0,05. Compreso ferro d'armatura, fornitura e getto cls.

Al M. 106,58 Euro;

N.P. 04 - Fornitura e posa di tubazione finsider, compreso scavo a mano in rocce sciolte, inclusi trovanti e le opere murarie affioranti o interrati, e fornitura e posa di georete e griglia metallica.

Al M. 127,22 Euro;

N.P. 05 - Fornitura, trasporto e posa di tubazione cls diametro 1000 mm, in elementi prefabbricati, compreso scavo con escavatore oltre 2 t fino a 5 t, compreso trasporto e riempimento con ghiaia o pietrisco.

Al M. 999,79 Euro;

N.P. 06 – Provvista, posa in opera e riempimento di gabbioni o materassi, costituiti da reti metalliche e pietrame a secco, assestato a mano, compresa la fornitura del pietrame, le legature ed i tiranti interni verticali ed orizzontali, esclusa la fornitura del gabbione o del materasso, delle dimensioni indicative di 2x1x1 m per i gabbioni e 2x3x0,15-0,30 m per i materassi. Prezzo valido per cantieri accessibili con motrice.

Al Mc. 129,71 Euro;

N.P. 07 – Realizzazione di inghisaggio eseguito mediante perforazione di struttura in cemento armato e/o in pietra con punta di Ø 20 mm; compreso: l'accurata pulizia del foro, la fornitura e la posa in opera delle barre ad aderenza migliorata di Ø 16 mm disposte su indicazione dalla D.L. aventi lunghezza di 50 cm, ancorate per 25 cm, la fornitura e la posa in opera del sigillante (resina epossidica bicomponente HILTI HIT-RE 500 o equivalente) e, ogni altro onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.

Cadauno 20,35 Euro;

N.P. 08 – Cunetta raccolta acque in carreggiata, gettata in opera e comprensiva di grata carrabile. Fornitura e posa in opera griglia costituita da piatto 3x1,5 ogni 1,5 compreso telaio di ancoraggio inferriate semplici del peso oltre i 20 kg/m². Compreso: trasporto con autocarro oltre 1,50 t fino a 3,50 t, ferro di armatura, cassero, fornitura e getto cls.

A corpo 6041,63 Euro;

N.P. 09 – Realizzazione di muro alla bergamasca con pietra e cemento con saturazione a tergo del canale. Compreso: ferro armatura, pietre, fornitura e getto cls.

A corpo 2596,31 Euro;

N.P. 10 – Realizzazione bocche di lupo nel parapetto.

Cadauna 46,85 Euro;

N.P. 11 – Interventi di pulizia canale sottostrada

Al M. 37,65 Euro;

PRENDE ATTO che

- il nuovo importo contrattuale ammonta a netti Euro 358.059,68

(Trecentocinquantottomilazerocinquantanovevirgolasessantotto), comprensivo di

Euro 31.738,00 per oneri di sicurezza;

- per effetto degli ulteriori lavori da eseguire il termine di ultimazione dei lavori


previsto dal contratto, e successivamente variato a seguito di sospensione, viene

spostato di 45 (quarantacinque) giorni solari consecutivi, ferma restando l'entità della

penale nel caso di ritardo rispetto a questo nuovo termine, che pertanto è fissato al 27

Maggio 2018;

- la somma relativa ai maggiori lavori ricade entro il sesto quinto;


 - i pagamenti saranno effettuati mediante emissione di bonifico bancario (o postale

presso il seguente conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle

commesse pubbliche:


codice IBAN IT590 0833880390008009001160- intestato a VECCHIONE SRL, c/o

l'Istituto bancario BCC DI ALBEROBELLO E SAMMICHELE DI BARI.

 - La persona titolata ad operare sul suddetto conto bancario è il Sig. Terenzio

Vecchione, come sopra generalizzato- Codice Fiscale VCCTNZ82C27E919R.

- Per tutte le altre clausole e condizioni si confermano quelle del contratto

 principale

Letto, confermato, sottoscritto, in segno di integrale accettazione, senza riserve, oggi


.....2018 come appresso.

L'IMPRESA

VECCHIONE S.r.l.
Via Sins. 36 - Episcopia (PZ)
P. Iva 01720960762
~~L'Amministratore~~
Vecchione Geom. Terenzio


(Sig. Terenzio VECCHIONE)

IL DIRETTORE DEI LAVORI



(dott. Geol. Stefano BATTILANA)

V. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



(dott. Geol. Giorgio GRASSANO)

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n 2 (due) contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata gli atti dell'ufficio.

