



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'
SETTORE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI, VALLATE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-191.1.0.-41

L'anno 2020 il giorno 27 del mese di Novembre il sottoscritto Grassano Giorgio in qualita' di dirigente di Settore Idrogeologia E Geotecnica, Espropri, Vallate, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: MAGGIORI LAVORI INERENTI "RICOSTRUZIONE DI UNA NUOVA PASSERELLA PEDONALE IN ELEMENTI METALLICI MODULARI TRA VIA AMMARENGO E VIA PIERO PINETTI SUL TORRENTE FEREGGIANO A GENOVA QUEZZI" PER EURO 178.308,76

MODIFICA DEL FINANZIAMENTO, TRAMITE DEVOLUZIONE DI MUTUI GIA' CONTRATTI, DI QUOTA PARTE DEL PROGRAMMA APPROVATO CON DG 58/2020 PER L'IMPORTO DI EURO 162.592,45.

CIG 7290294CEA – CUP B37H16000260004 – MOGE 16300

Adottata il 27/11/2020

Esecutiva dal 11/12/2020

27/11/2020	GRASSANO GIORGIO
01/12/2020	GRASSANO GIORGIO
09/12/2020	GRASSANO GIORGIO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'
SETTORE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI, VALLATE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-191.1.0.-41

OGGETTO: MAGGIORI LAVORI INERENTI “RICOSTRUZIONE DI UNA NUOVA PASSERELLA PEDONALE IN ELEMENTI METALLICI MODULARI TRA VIA AMMARENGO E VIA PIERO PINETTI SUL TORRENTE FEREGGIANO A GENOVA QUEZZI” PER EURO 178.308,76

MODIFICA DEL FINANZIAMENTO, TRAMITE DEVOLUZIONE DI MUTUI GIA' CONTRATTI, DI QUOTA PARTE DEL PROGRAMMA APPROVATO CON DG 58/2020 PER L'IMPORTO DI EURO 162.592,45.

CIG 7290294CEA – CUP B37H16000260004 – MOGE 16300

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale del 07.12.2016 n. 2016-176.0.0.-78 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, ed il relativo quadro economico per una spesa complessiva di euro 300.000,00, nonché le relative modalità di gara;
- con Determinazione Dirigenziale del 19.10.2017 n. 2017-176.0.0.-89 sono state modificate le modalità di gara ed è stato approvato il disciplinare di gara nonché il capitolato speciale di appalto ed il piano di sicurezza e coordinamento;
- a seguito del procedimento di gara (vedasi verbale di gara n. 235 del 07.12.2017 prima seduta e verbale n. 247 del 15.12.2017 seconda seduta) conclusosi con la proposta di aggiudicazione all'Impresa Geom. Stefano Cresta s.r.l, con sede in Genova (GE) Via San Martino 65B/9 – C.A.P 16131 –Partita Iva n.02717220103 con la percentuale di ribasso del 23.35% così che il preventivo importo di Euro 231.070,21 viene a ridursi ad Euro 181.619,00 compresi euro 7.287,71 per oneri della sicurezza ed Euro 12.000,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A;
- con Determinazione Dirigenziale del 30.01.2018 n. 2018-188.0.0.-02, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla suddetta Impresa.
- in data 20/04/2018, è stato stipulato il contratto registrato con il n. 68194/2018 di repertorio;
- in data 16/05/2018 con verbale di consegna prot. NP 2018/730 del 17/08/2018 i lavori sono stati consegnati all'Impresa;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- in data 25/05/2018 con verbale di consegna prot. NP 2018/827 del 01/06/2018 i lavori sono stati sospesi in attesa della progettazione della variante strutturale;
- in data 31/07/2018 con verbale NP/2018/1253 (del 06.08.2018) sono stati consegnati parzialmente i lavori per i giorni 01 e 02 agosto per l'esecuzione di esigue opere di demolizione propedeutiche alla preparazione dell'area di cantiere;
- con Determinazione Dirigenziale esecutiva il 25/07/2018 n. 2018-188.0.0.-49 è stata affidata all'Ing. Laura Bartolomei la progettazione della variante strutturale dei lavori in oggetto;

Considerato che:

- durante gli scavi condotti da IRETI per il posizionamento delle nuove condotte dell'acqua che hanno permesso di escludere e rimuovere quelle presenti sulla struttura pericolante della vecchia passerella sono emersi, in corrispondenza della nuova pila di appoggio di destra, numerosi sottoservizi che durante i sopralluoghi propedeutici alla progettazione dell'opera in oggetto erano stati segnalati in un'altra posizione;
- lo spostamento di tali sottoservizi avrebbe comportato una spesa economica rilevante a carico dell'Ente;
- tenuto conto che le specifiche tecniche relative agli scavi ed al riposizionamento delle utenze imposte dai singoli gestori non sono applicabili al contesto attuale in quanto è risultato impossibile mantenere le distanze minime richieste tra i diversi singoli sottoservizi e pertanto non è stato possibile un loro riposizionamento lungo Via Piero Pinetti;
- le nuove condotte dell'acqua, per quanto esposto sopra, sono state collocate in posizione tale da interferire con il sistema di pali di fondazione della spalla di destra della passerella;
- è stato necessario riprogettare l'opera e quindi riapprovare dei nuovi documenti progettuali rispetto a quelli approvati con Determinazione Dirigenziale del 07.12.2016 n. 2016-176.0.0.-78;
- a seguito della parziale conclusione delle principali opere strutturali relative all'intervento di realizzazione della presa dello scolmatore del Torrente Fereggiano, situati a monte dell'area di intervento di ricostruzione della passerella, la rampa di accesso al torrente è stata modificata rispetto all'impianto originale e le nuove dimensioni non hanno reso possibile intervenire per l'installazione della passerella come da progetto esecutivo ovvero passando attraverso il greto del torrente opportunamente e temporaneamente adattato all'occorrenza;
- in ragione del punto precedente, si è reso necessario rivalutare ex novo le operazioni di varo della struttura metallica;
- sono complessivamente emerse cause riconducibili all'art. 106 comma 1 lettera c) ed e) del D.lgs 50/2016;
- per quanto sopra esposto si rendono necessari maggiori lavori per un importo di Euro 175.957,70;
- il quadro economico approvato col progetto esecutivo (D.D 2016-176.0.0.-78), considerata anche la variante approvata (D.D 2019-188.0.0.57), viene a modificarsi come sotto riportato includendo i maggiori lavori pari ad Euro 175.957,70

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

A) IMPORTO LAVORI	Approvati	Delta	Importo Contrattuale più variante	Maggiori Lavori
Importo lavori al netto oneri della sicurezza ed economie	211.782,50	44.879,06	255.257,78	150.737,43
Ribasso 23.35 %	49.451,21	-	195.655,09	
Oneri della sicurezza	7.287,71	-	7.287,71	
Economie (non soggette a ribasso)	12.000,00	3.000,00	15.000,00	6.000,00
A1) IMPORTO TOTALE LAVORI	231.070,21	36.323,80	217.942,80	156.737,43
A2) IMPORTO CONTRATTUALE	181.619,00	36.323,80	217.942,80	
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Imprevisti (IVA compresa)	3.059,77	-	-	
Rilievi, accertamenti ed indagini Spese tecniche (IVA compresa) – Aggiornamento incarico coordinatore sicurezza	39.296,95	-	-	2.919,78
Occupazione temporanea aree private				626,75
Incentivo ex art. 113	3.466,05	-	4.163,18	-
IVA 10% sui lavori	23.107,02	4.915,53	21.794,28	15.673,74
B) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	65.463,74	-	70.254,41	
Importo A2+B	247.082,74	-	288.197,21	
Disavanzo	52.917,26	-	11.802,79	
IMPORTO TOTALE INTERVENTO	300.000,00		300.000,00	175.957,70

Rilevato che:

- a Bilancio Consuntivo 2019 sono state registrate economie su impegni finanziati con mutui già contratti da devolvere a nuovi e diversi interventi;

- per limitare il ricorso a nuovo indebitamento, si ritiene opportuno finanziare i maggiori lavori per Euro 162.592,45 mediante devoluzione di mutui già contratti e per Euro 13.365,25 dal fondo pluriennale vincolato iscritto a bilancio 2020;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Visti:

- gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. L.vo 30/03/01, n. 165;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2020 con la quale sono stati approvati i documenti programmatici e previsionali 2020/2022;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 19.3.2020 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2020/2022;

DETERMINA

1) di dare atto che l'importo relativo alla annualità 2020 degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria inerenti ai maggiori lavori "ricostruzione di una nuova passerella pedonale in elementi metallici modulari tra Via Ammarengo e Via Piero Pinetti sul Torrente Fereggiano a Genova Quezzi" è pari ad Euro 175.957,70;

2) di impegnare la somma complessiva di Euro 175.957,70 nel seguente modo:

- Euro 162.592,45 al Capitolo 77003 c.d.c. 3400.8.04 "Manutenzione Strade – Ristrutturazione e ampliamento" del Bilancio 2020 – P.d.C 2.2.1.9.12 – CRONO 2020/747, emettendo nuovo IMP 2020/13407 (quota lavori);
- Euro 9.818,72 al Capitolo 77003 c.d.c. 3400.8.04 "Manutenzione Strade – Ristrutturazione e ampliamento" del Bilancio 2020 – P.d.C 2.2.1.9.12 - CRONO 2017/424 riducendo di pari importo l'IMP 2020/3502 ed emettendo nuovo IMP 2020/13400 (quota lavori);
- Euro 2.919,78 al Capitolo 77003 c.d.c. 3400.8.04 "Manutenzione Strade – Ristrutturazione e ampliamento" del Bilancio 2020 – P.d.C 2.2.1.9.12 - CRONO 2017/424 riducendo di pari importo l'IMP 2020/3502 ed emettendo nuovo IMP 2020/13404 (spese tecniche);
- Euro 626,75 al Capitolo 77003 c.d.c. 3400.8.04 "Manutenzione Strade – Ristrutturazione e ampliamento" del Bilancio 2020 – P.d.C 2.2.1.9.12 - CRONO 2017/424 riducendo di pari importo l'IMP 2020/3502 ed emettendo nuovo IMP 2020/13405

3) di dare atto che la spesa di Euro 175.957,70 è finanziata per Euro 13.365,25 con quota del fondo pluriennale vincolato iscritto a bilancio 2020 e per Euro 162.592,45 con quota dell'avanzo vincolato da mutuo applicato al Bilancio 2020, mediante devoluzioni di quota parte di mutui a carico Comune emessi da Istituti diversi, come segue:

Mutuo				Risorsa
Posizione	Numero	Istituto	Importo devolvibile	
6037894	201796006	CDP	27.287,02	135863
				135864
6038024	201796007	CDP	1.787,55	135673

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

				135819
6038025	201796008	CDP	1.842,20	135672
6039522	201796017	CDP	29,58	135921
6040804	201796022	CDP	45.548,37	135903
				135904
				135905
6040843	201796023	CDP	86.097,73	135820
				135821
				135830
				135832
			162.592,45	

4) di subordinare la liquidazione all'assenso alla devoluzione da parte degli Istituti finanziatori, ove contrattualmente necessario;

5) di approvare il quadro economico riportato nelle premesse;

6) di dare atto inoltre dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;

12) di dare atto infine che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in vigore sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Geol. Giorgio Grassano



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-191.1.0.-41

AD OGGETTO

MAGGIORI LAVORI INERENTI “RICOSTRUZIONE DI UNA NUOVA PASSERELLA PEDONALE IN ELEMENTI METALLICI MODULARI TRA VIA AMMARENGO E VIA PIERO PINETTI SUL TORRENTE FEREGGIANO A GENOVA QUEZZI” PER EURO 178.308,76

MODIFICA DEL FINANZIAMENTO, TRAMITE DEVOLUZIONE DI MUTUI GIA’ CONTRATTI, DI QUOTA PARTE DEL PROGRAMMA APPROVATO CON DG 58/2020 PER L’IMPORTO DI EURO 162.592,45.

CIG 7290294CEA – CUP B37H16000260004 – MOGE 16300

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile. La copertura finanziaria è subordinata all’assenso alla devoluzione dei mutui da parte dell’Istituto finanziatore.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile