



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-205.0.0.-62

L'anno 2020 il giorno 07 del mese di Luglio il sottoscritto Arch. Ferdinando De Fornari in qualità di Direttore della Direzione Attuazione Opere Pubbliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Approvazione di maggiori lavori nell'ambito dell'intervento "Realizzazione di un'isola ambientale per la moderazione del traffico a Sampierdarena, nell'ambito del D.P.C.M. 24.05.2016: "Bando Periferie", contestuale affidamento alla Ditta Edil Franco Ranucci Srl, esecutrice dei lavori del contratto principale, e concessione di termine suppletivo per l'esecuzione dei lavori.

CUP B37H17000160005 - MOGE 16852 – CIG 7316216C6D.

Adottata il 07/07/2020
Esecutiva dal 16/07/2020

07/07/2020

DE FORNARI FERDINANDO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-205.0.0.-62

Approvazione di maggiori lavori nell'ambito dell'intervento "Realizzazione di un'isola ambientale per la moderazione del traffico a Sampierdarena, nell'ambito del D.P.C.M. 24.05.2016: "Bando Periferie", contestuale affidamento alla Ditta Edil Franco Ranucci Srl, esecutrice dei lavori del contratto principale, e concessione di termine suppletivo per l'esecuzione dei lavori. CUP B37H17000160005 - MOGE 16852 – CIG 7316216C6D.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con DGC n. 155/2017-31/05/2017 e DD della Direzione Mobilità e Trasporti - Settore Regolazione n. 2017/125.0.0./42-20/10/2017 e n. 2017/125.2.0./14-14/12/2017, sono stati approvati rispettivamente il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le modalità di gara per la "realizzazione di un'isola ambientale per la moderazione del traffico a Sampierdarena, nell'ambito del D..P.C.M. 24.05.2016: "Bando Periferie", per un importo complessivo dei lavori stessi, da contabilizzare " a misura" di Euro 426.711,97, di cui Euro 17.794,44, per oneri sicurezza, ed Euro 3.172,78 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;
- che, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs 50/2016, con DD della Direzione Mobilità e Trasporti - Settore Regolazione n. 2018/125.0.0./4-29/03/2018, i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa Edil Franco Ranucci Srl con sede in Genova, Via Tagliolini 104, codice fiscale e PI 01793130996, per il ribasso offerto del 25,978% e un importo contrattuale di Euro 321.307,60, di cui Euro 17.794,44, per oneri sicurezza, ed Euro 3.172,78 per opere in economia, il tutto oltre IVA;
- che in data 26/06/2018 è stato stipulato il Contratto d'appalto Cronologico n. 148;
- che i lavori sono stati consegnati con Verbale di Consegna del 25/07/2018 e sono attualmente in corso.

Considerato che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- durante l'esecuzione dei lavori, si sono rilevate altre necessità, non previste e non prevedibili, finalizzate all'esecuzione e al miglioramento dell'opera, nonché alla sua funzionalità;

- l'insieme di tali lavori, meglio dettagliati nella relazione e nella perizia elaborate dal Direttore dei Lavori in data 17/06/2020, che si allegano al presente provvedimento, è stato quantificato in lordi Euro 35.454,03, di cui Euro 30.475,71, per lavori a misura, ed Euro 4.978,32, per economie, oltre 10% per IVA;

- l'importo di Euro 35.454,03, di cui Euro 30.475,71, per lavori a misura, ed Euro 4.978,32, per economie, assoggettato sulla quota lavori a misura al ribasso offerto in sede di gara pari al 25,978 %, viene a ridursi ad Euro a netti Euro 27.537,05, di cui Euro 4.978,32, per economie oltre 10% per IVA, corrispondenti a circa il 08,57 % del contratto stipulato, pertanto entro i limiti previsti dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, con una nuova rimodulazione dell'importo contrattuale a complessivi Euro 348.844,65 oltre 10% per I.V.A., secondo il seguente quadro di raffronto:

	Importi Contratto Originario			
	Lavori	O.S.	Economie	Totale
Lordo	405.744,75	17.794,44	3.172,78	426.711,97
Netto	300.340,38	17.794,44	3.172,78	321.307,60

	Importi Nuovo Contratto			
	Lavori	O.S.	Economie	Totale
Lordo	436.220,46	17.794,44	8.151,10	462.166,00
Netto	322.899,11	17.794,44	8.151,10	348.844,65

- per eseguire i maggiori lavori si ritiene congruo riconoscere un maggior tempo utile contrattuale di 30 giorni, naturali e continui.

Rilevato che:

- le modifiche in argomento rivestono carattere non sostanziale, alla luce del combinato disposto dell'art 106, comma 1, lettera e) e comma 4 del D.Lgs. n 50/2016 per le motivazioni di seguito esplicitate:

- non alterano gli elementi essenziali del contratto stipulato in data 26/6/2018 con cronologico n. 148, rimanendo invariati la forma, la volontà delle parti e la causa, con particolare riguardo all'oggetto del predetto contratto;
- non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente assunta, o attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione, rimanendo invariate la categoria delle opere previste nella lettera di invito;
- non cambia l'equilibrio economico a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto, rimanendo invariato il ribasso d'asta (25,978%) inizialmente offerto a fronte dei nuovi e maggiori lavori previsti, con un aumento di prezzo avente un'incidenza pari al 08,57% dell'importo del contratto principale, percentuale inferiore

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

a quella di cui all' art. 106, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016, non determinando la necessità di procedere con l'acquisizione di nuovo CIG, ex art 3, comma 5, L n 136/2010, ai fini della tracciabilità dei pagamenti;

- non estendono l'ambito di applicazione del contratto, in considerazione delle caratteristiche dei nuovi e maggiori lavori descritte nella Relazione e Perizia Tecnica del 17/06/2020 redatta a cura della Direzione Lavori;

- occorre inoltre prevedere, nell'ambito della ridefinizione del Quadro Economico generale, un incremento della quota di incentivo ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 per i maggiori lavori di cui al presente provvedimento, pari a Euro 709,08;

- l'importo per maggiori lavori, pari a Euro 27.537,05, oltre a Euro 2.753,71 per I.V.A. al 10% e quindi per totali Euro 30.290,76, e per la quota incentivo, pari Euro 709,08, portano ad un totale di complessivi Euro 30.999,84;

- la Ditta Edil Franco Ranucci Srl con sede in Genova, Via Tagliolini 104, con l'allegato Atto di Sottomissione sottoscritto in data 17/06/2020 (prot. n. NP/2020/1158 del 30.06.2020), si è impegnato ad eseguire detti maggiori lavori alle stesse condizioni ed oneri dei lavori principali del sopracitato contratto in data 26/06/2018 con cronologico n. 148;

- inoltre non essendo contemplati nel contratto d'appalto, i prezzi di alcune delle nuove lavorazioni, si è reso necessario determinare e concordare, in contraddittorio tra l'Ufficio di Direzione Lavori e l'Appaltatore, alcuni nuovi prezzi, ricavati dal prezzario Regionale di riferimento e da regolari analisi, accettati e sottoscritti dall'Appaltatore stesso sempre nell'ambito dell'atto sopra citato.

Considerato altresì che:

- per la copertura della spesa complessiva è possibile attingere dalla quota, di competenza del Comune di Genova, derivante dal ribasso di gara;

- si dà atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2020 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2020/2022.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 30/04/2020, con cui è stata approvata la V Variazione ai documenti previsionali e programmatici 2020/2022;

Visto l'art 107 e l'art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000.

Visti gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Visti gli artt. 4, comma 2, 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001.

DETERMINA

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, l'esecuzione di maggiori lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1) lettera e) del Dlgs 50/2016 relativi all'appalto "Realizzazione di un'isola ambientale per la moderazione del traffico a Sampierdarena, nell'ambito del D.P.C.M. 24.05.2016: "Bando Periferie"";
2. di affidare gli stessi alla Ditta Edil Franco Ranucci Srl con sede in Genova, Via Tagliolini 104, codice fiscale e PI 01793130996 (c.b. 50248), che con l'allegato atto di sottomissione, sottoscritto in data 17/06/2020, ne ha accettato l'esecuzione per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 25,978%, di Euro 27.537,05, di cui Euro 4.978,32 per economie, oltre a Euro 2.753,71 per I.V.A. al 10% e quindi per totali Euro 30.290,76;
3. di prendere atto che, sempre nell'atto di sottomissione di cui sopra, l'Impresa appaltatrice, per l'affidamento dei lavori, ha accettato un termine suppletivo pari a giorni 30, naturali e continui, da aggiungersi ai termini di cui al contratto originario;
4. di prendere atto che l'importo netto degli ulteriori lavori sopra descritti, pari a Euro 27.537,05, si aggiunge all'importo contrattuale di Euro 321.307,60, per un totale complessivo di Euro 348.844,65, oltre 10% per I.V.A., corrispondente ad un aumento dello stesso pari al 8,57% e pertanto entro i limiti previsti dall'art. 106, comma 12, del D.lgs. n.50/2016 (Codice);
5. di prendere ulteriormente atto che l'importo "Fondo progettazione e innovazione" ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 deve essere integrato per euro 709,08 a seguito dell'aumento dell'importo dei lavori;
6. di impegnare la spesa complessiva di Euro 30.999,84 come segue:
 - a) Euro 30.290,76, per quota lavori, di cui 27.537,05 per imponibile ed Euro 2.753,71 per I.V.A. al 10%, al Capitolo 77053 c.d.c. 3410.8.04 "Interventi per la Circolazione e la Segnaletica Stradale – Ristrutturazione ed Ampliamento" del Bilancio 2020 – P.d.C. 2.2.1.9.12 - Crono 2020/525 C.O. 60495.2 (IMPE 2020/9648);
 - b) Euro 709,08, per quota incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 al Capitolo 79900 c.d.c. 165.8.80 "Contabilità e Finanza - Investimenti Diversi" del Bilancio 2020 – P.d.C. 2.2.1.9.12 C.O. 90000.5.30 Crono 2020/429 così ripartita:
 - o Euro 567,26 (80% incentivo art. 113 c.3 del D.Lgs. 50/2016) (IMPE 2020/9649);
 - o Euro 141,82 (20% incentivo art. 113 c.4 del D.Lgs. 50/2016) (IMPE 2020/9650);
7. di accertare l'importo di Euro 567,26 al Capitolo 50026 c.d.c. 143.5.99 "Gestione del Personale - Fondi incentivanti per il Personale" P.d.C. 3.5.99.2.1 (Acc.to 2020/1494);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

8. di accertare l'importo di Euro 141,82 al Capitolo 50070 c.d.c. 20.5.99 "Direttore Generale - Fondi Innovazione" del Bilancio 2020 P. d.C. 3.5.99.99.999 (Acc.to 2020/1495);
9. di dare atto che la spesa di Euro 30.999,84, è finanziata:
 - per Euro 30.290,76 con Avanzo Conto Capitale Vincolato da mutuo applicato al bilancio 2020;
 - . per Euro 709,08 con quota delle entrate accertate e riscosse al cap. 73305 c.d.c. 165.8.06 "Contabilità e Finanza – Entrate Straordinarie in Conto Capitale" (acc.to 2020/1126) del Bilancio 2020;
10. di provvedere all'immediata emissione dell'atto di liquidazione e contestualmente relativa richiesta di reversale sui capitoli di cui ai punti 6b) e 7);
11. di provvedere all'inoltro della presente Determinazione Dirigenziale alla Direzione Sviluppo del Personale e formazione affinché provveda all'iscrizione delle somme sui pertinenti capitoli di spesa e alle successive operazioni gestionali sugli stessi;
12. di provvedere all'inoltro della presente Determinazione Dirigenziale alla Direzione Generale affinché possa provvedere all'iscrizione delle somme sul pertinente capitolo di spesa e alle successive operazioni gestionali;
13. di procedere, a cura della Direzione Attuazione Opere Pubbliche, alla liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
14. di provvedere a cura della Direzione Attuazione Opere Pubbliche alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del Codice;
15. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla vigente normativa in materia di trattamento di dati personali.

Il Direttore
Arch. Ferdinando De Fornari



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-205.0.0.-62
AD OGGETTO

Approvazione di maggiori lavori nell'ambito dell'intervento "Realizzazione di un'isola ambientale per la moderazione del traffico a Sampierdarena, nell'ambito del D.P.C.M. 24.05.2016: "Bando Periferie", contestuale affidamento alla Ditta Edil Franco Ranucci Srl, esecutrice dei lavori del contratto principale, e concessione di termine suppletivo per l'esecuzione dei lavori. CUP B37H17000160005 - MOGE 16852 – CIG 7316216C6D.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

**DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE**

OGGETTO: “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN’ISOLA AMBIENTALE PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO A SAMPIERDARENA”.

Approvazione progettazioni e Lavori: DGC 155/2017-31/05/2017-DD 2017/125.0.0./42-20/10/2017

Aggiudicazione lavori DD 2018-125.2.0.-4 del 29/03/2018

Appaltatore: Edil Franco Ranucci Srl con sede in Via Taglioni 104 – Genova - PI 01793130996

Contratto d’Appalto: cronologico n. Cronologico n. 148 del 26/6/2018

CUP: B37H17000160005 - MOGE: 16852 – CIG: 7316216C6D

Al Responsabile del Procedimento

Arch. Ferdinando De Fornari

SEDE

RELAZIONE PER MODIFICA AL CONTRATTO

Con DGC n. 155/2017-31/05/2017 e DD della Direzione Mobilità e Trasporti - Settore Regolazione n. 2017/125.0.0./42-20/10/2017 e n. 2017/125.0.0./14-14/12/2017, sono stati approvati rispettivamente il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le modalità di gara per la “realizzazione di un’isola ambientale per la moderazione del traffico a Sampierdarena, nell’ambito del D..P.C.M. 24.05.2016: “Bando Periferie”, per un importo complessivo dei lavori stessi, da contabilizzare “ a misura” di Euro 426.711,97, di cui Euro 17.794,44, per oneri sicurezza, ed Euro 3.172,78 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A..

A seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs 50/2016, con DD della Direzione Mobilità e Trasporti - Settore Regolazione n. 2018/125.0.0./4-29/03/2018, i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati definitivamente all’Impresa Edil Franco Ranucci Srl con sede in Genova, Via Taglioni 104, codice fiscale e PI 01793130996, per il ribasso offerto del 25,978% e un importo contrattuale di Euro 321.307,60, di cui Euro 17.794,44, per oneri sicurezza, ed Euro 3.172,78 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A..

In data 26/6/2018 è stato stipulato il Contratto d’appalto Cronologico n. 148, per lavori da contabilizzarsi a “Misura”.

I lavori sono stati consegnati con Verbale di Consegna del 25/07/2018 e sono attualmente in corso.

AREA TECNICA
DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

Durante i lavori si sono rilevate alcune problematiche esecutive, non previste e non prevedibili, con conseguenti maggiori lavori da realizzare, di seguito meglio indicate:

- 1) necessità di procedere all'esecuzione degli scavi con modalità archeologiche;
- 2) presenza in sottosuolo di sottoservizi e altre strutture fortemente condizionanti l'esecuzione dei lavori, con necessità di esecuzione di spostamenti di manufatti, maggiori scavi, maggiori condotte per lo smaltimento delle acque meteoriche e altri maggiori lavori.

Tali maggiori lavori hanno comportato una conseguente maggior spesa per la realizzazione della prima parte degli interventi programmati, con conseguente impossibilità di ultimare le opere nella loro completezza (in particolare per quanto riguarda l'arredo urbano, la segnaletica stradale e il completamento della pavimentazione in autobloccanti per alcuni varchi) per mancanza delle risorse economiche necessarie.

Si è quindi quantificata la necessità economica per completare i lavori secondo quanto previsto, impiegando i prezzi del contratto principale, e la perizia ha evidenziato la necessità di un maggior costo complessivo di lordi Euro 35.454,03, di cui Euro 30.475,71, per lavori a misura, ed Euro 4.978,32, per economie, che con applicazione del ribasso percentuale di gara, pari al 25,978 %, sulla quota lavori a misura, si riduce a netti Euro 27.537,05, oltre 10% per IVA.

Per la realizzazione dei lavori, che non alterano in modo sostanziale la natura generale del contratto sia dal punto di vista tecnico che economico, si ritiene possibile procedere attraverso una modifica al contratto d'appalto secondo la procedura prevista dall' art. 106, comma 1, lettera e) del Codice.


Inoltre, essendo che l'importo, in aumento, determinato dalla modifica, pari a netti Euro 27.537,05, oltre IVA, non supera il quinto dell'importo del contratto, pari a Euro 321.307,60, il procedimento si ritiene, altresì, rientrante nelle casistiche di cui agli art.li 106, comma 12, del Codice.

Si precisa, infine, che per la rimodulazione delle opere in trattazione, si ritiene necessario concedere un maggior tempo contrattuale di complessivi giorni 30 (trenta) naturali e continui.

La copertura della spesa risulta possibile attraverso l'utilizzo delle somme residue derivanti dal ribasso d'asta in sede di gara.

Si allegano alla presente relazione:

- perizia estimativa.


EDIL FRANCO
RANUCCI Srl

AREA TECNICA
DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE


Genova, li 17/06/2020

Il Direttore dei Lavori

(Geom. Paolo Orlandini)

Geom. Paolo Orlandini
Paolo Orlandini

**EDIL FRANCO
RANUCCI Srl**



COMUNE DI GENOVA
Direzione Attuazione Opere Pubbliche

LAVORI **Maggiori lavori per Isola Ambientale Sampierdarena**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Paolo Orlandini
Paolo Orlandini

L'IMPRESA
**EDIE FRANCO
RANUCCI Srl**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
1	PA.18	Lavori a Misura Provvista e posa in opera di panchina con seduta in pietra rigenerata e montante in acciaio, tipo PAVESMAC mod. PAUSE, di dimensioni 175x60 cm. da installarsi "in bolla" mediante tassellatura dei supporti metallici a plinti di fondazione in CLS allineati ed opportunamente dimensionati per il peso da sostenere (400 Kg. complessivi) Frazoniane :2	CAD	2,00	1.882,81	3.765,62
				2,00		
2	PA.19	Provvista e posa in opera di panchina con seduta in pietra rigenerata e montante in acciaio, tipo PAVESMAC mod. PAUSE, di dimensioni 262x60 cm. da installarsi "in bolla" mediante tassellatura dei supporti metallici a plinti di fondazione in CLS allineati ed opportunamente dimensionati per il peso da sostenere (600 Kg. complessivi) Franzoniane:1 Spinola S.P.:4	cad	1,00	2.119,36	10.596,80
				4,00		
				5,00		
3	PA.17	Provvista e posa in opera di dissuasore cilindrico in pietra rigenerata di diam. 45 e h. 45 Dottesio Chiesa:7 Spinola S.P.:15	cad	7,00	436,37	9.600,14
				15,00		
				22,00		
4	PA.24	Ritracciatura o nuova esecuzione sulla pavimentazione stradale di segnale di limite velocità massima (30 km/h), realizzato con vernice spartitraffico in tre colori (rosso il bordo, bianco lo sfondo e nero le scritte) delle misure medie di altezza m. 2,00 e larghezza m. 1,50 varchi:15	CAD	15,00	181,83	2.727,45
				15,00		
5	PR.I55.B10.010	Sostegni tubolari in metallo zincato a caldo del diametro di 60 mm, con peso superiore a 4,20 kg/ml, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico varchi:10 altri : 2	m	10,00	6,81	81,72
				2,00		
				12,00		
6	PR.I55.C10.010	Gruppo di aggancio per sostegno tubolare del diametro di 60 mm				

EDILFRANCO
RANICCI Srl

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Paolo Oriandini

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
7	PR.I55.A10.020	12 Cartello in lamiera di alluminio, con pellicola di livello prestazionale base di forma circolare con diametro da 60 cm 12	cad	12,00	1,83	21,96
				12,00		
8	PA.10	Fornitura di pavimentazione in masselli autobloccanti modulari tipo Palatino Traffic (Paver S.p.A.) o similari, di spessore cm. 6, delle dimensioni di cm. 12,0 x 12,0, di colore a scelta della DD.LL. (bianco e/o grigio), realizzato con inerti ad alta resistenza a granulometria controllata e ottimizzata. Lo strato di usura dovrà avere uno spessore di almeno 4 mm. e dovrà essere realizzato con una miscela di quarzi con granulometria massima di 4 mm. Tali masselli dovranno essere marcati CE ed avere tutte le caratteristiche di cui alla normativa UNI EN 1338. In particolare, per l'accettazione della fornitura, l'azienda fornitrice dovrà: 1- essere dotata di Sistema Qualità Certificato secondo la norma UNI - EN - ISO 9001/2008; 2- essere dotata di Certificazione Volontaria di Prodotto secondo il regolamento 3- particolare ICMQ S.p.A. per masselli in calcestruzzo per pavimentazione, in conformità alla norma di riferimento UNI EN 1338; 4- garantire che tutti i masselli sono prodotti con il solo impiego di materiali quali ghiaia, sabbie, inerti secondo la UNI EN 12620 e cemento secondo la UNI EN 197; 5- di utilizzare, ai sensi del DM 10/05/04, esclusivamente cementi con meno di 2 ppm di Cromo Esavalente Idrosolubile sul peso totale a secco del cemento. varchi per ultimazione:50	cad	12,00	66,46	797,52
				12,00		
9	20.A66.C10.020	Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spessore di 3 - 5 cm (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine. 50	MQ	50,00	32,90	1.645,00
				50,00		
10	PA.07	Sovrapprezzo alla voce di posa autobloccanti per utilizzo di sabbia di opportuna granulometria e leganti polimerici, per la sigillatura dei giunti della pavimentazione al posto della comune sabbia di Po 50	m²	50,00	14,47	723,50
				50,00		

EDIL FRANCO
RABUCCI Srl

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Paolo Orlandini
Paolo Orlandini

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
			MQ	50,00	10,32	516,00
		Totale Lavori a Misura				30.475,71
		Economie le lavori non preventivamente quantificabili				
11	RU.M01.A01.030	Opere edili Operaio Qualificato per posa segneletca verticale e altro n.p.q.:40		40,00		
			h	40,00	33,71	1.348,40
12	RU.M01.A01.040	Opere edili Operaio Comune per posa segneletca verticale e altro n.p.q.:2*40		80,00		
			h	80,00	30,44	2.435,20
13	AT.N01.A10.070	Autocarro con portata da 19,00 t e gruetta da 3,50 t per occorrenze varie n.p.q.:16		16,00		
			h	16,00	74,67	1.194,72
		Totale Economie le lavori non preventivamente quantificabili				4.978,32
		TOTALE COMPLESSIVO				35.454,03

17/06/2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Paolo Orlandini
Paolo Orlandini

**EDIL FRANCO
RANUCCI Srl**



COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE



OGGETTO: “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN’ISOLA AMBIENTALE PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO A SAMPIERDARENA”.

Approvazione progettazioni e Lavori: DGC 155/2017-31/05/2017-DD 2017/125.0.0./42-20/10/2017

Aggiudicazione lavori DD 2018-125.2.0.-4 del 29/03/2018

Appaltatore: Edil Franco Ranucci Srl con sede in Via Taglioni 104 – Genova
- PI 01793130996

Contratto d’Appalto: Cronologico n. 148 del 26/6/2018

CUP: B37H17000160005 - MOGE: 16852 – CIG: 7316216C6D

ATTO DI SOTTOMISSIONE AI SENSI DELL’ART. 8, COMMA 4 DEL D.M. 49/07.03.2018 E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI AI SENSI DELL’ART. 8, COMMA 5 DEL D.M. 49/07.03.2018.

L’anno 2020, il giorno 17 del mese di giugno;

Premesso che:

-con DGC 155/2017-31/05/2017 e DD 2017/125.0.0./42-20/10/2017 sono stati approvati il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in argomento;

-con 2018-125.2.0.-4 del 29/03/2018, a seguito di gara d’appalto, detti lavori sono stati aggiudicati : Edil Franco Ranucci Srl con sede in Via Taglioni 104 – Genova - PI 01793130996;

-Il contratto d’appalto è stato stipulato in data del 26/6/2018 con Cronologico n. 148 170, per un importo netto di complessivi Euro 321.307,60, oltre I.V.A. 10%;

-i lavori sono stati consegnati in data 01/07/2019 con una ultimazione che, anche a seguito della sospensione occorsa e della proroga concessa, è prevista

**EDIL FRANCO
RANUCCI SRL**



COMUNE DI GENOVA

**AREA TECNICA
DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE**

per il 30/giugno/2020.

Considerato che:

- durante l'esecuzione delle opere si è definita la necessità di apportare modifiche e integrazioni ai lavori, non sostanziali rispetto al contratto principale, riconducibili alla casistica prevista all'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/2016 (Codice) e altresì rientranti nelle casistiche previste dall'art 106, comma12, del Codice.

Articolo 1 - Oggetto

L'Amministrazione appaltante affida alla Ditta Appaltatrice Edil Franco Ranucci Srl, che accetta, l'esecuzione dei maggiori lavori, necessari alla realizzazione dell'opera appaltata, meglio descritti nella relazione del D.L. e nella Perizia di raffronto, allegati al presente atto, e comunque di seguito sommariamente indicati:

LAVORI A MISURA:

- PPO arredo urbano, provvista di materiale per segnaletica stradale verticale, realizzazione di segnaletica stradale orizzontale, PPO di pavimentazione in autobloccanti.

ONERI DELLA SICUREZZA:

Si ritiene non vi siano ulteriori Oneri della Sicurezza rispetto a quelli già previsti.

ECONOMIE:

- quota di economie per eseguire piccole lavorazioni non preventivamente quantificabili.

Articolo 2 - Importo

L'importo complessivo lordo dei maggiori lavori, come risulta dalla perizia

**EDIL FRANCO
RANUCCI SH**



COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

allegata al presente atto, è stimato in Euro 35.454,03, di cui Euro 30.475,71, per lavori a misura, ed Euro 4.978,32, per economie, oltre 10% per IVA.

Con l'applicazione del ribasso del 25,978 % offerto in sede di gara l'importo **netto** dei maggiori lavori diviene € 27.537,05, compresi Euro 4.978,32 per economie, oltre 10% per IVA.

Per quanto sopra il nuovo il nuovo importo contrattuale viene a rideterminarsi in Euro 348.844,65.

Articolo 3 - Prezzi

Per la quantificazione dei suddetti maggiori lavori l'Impresa dichiara accettare di adottare i prezzi di cui al contratto principale, fermo restando tutti gli altri patti e condizioni.

Articolo 4 – Termine di ultimazione

Il termine di ultimazione previsto viene prorogato di 30 gg naturali e continui.

Articolo 5 – Cauzione

A garanzia degli ulteriori lavori da eseguire l'Impresa deve integrare, se necessario, la cauzione definitiva a suo tempo istituita, con le stesse modalità previsti per la cauzione del contratto originario.

Articolo 6 – Altre clausole

Per tutte le altre clausole e condizioni sono confermate quelle del contratto principale.

Articolo 7 – Registrazione – Oneri fiscali

Fanno carico all'Impresa tutti gli oneri fiscali conseguenti al presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

Geom. Paolo Orlandini
Paolo Orlandini

**EDIL FRANCO
RANUCCI S.r.l.**
[Signature]

**EDIL FRANCO
RANUCCI S.r.l.**



COMUNE DI GENOVA

**AREA TECNICA
DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE**

V.TO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

~~EDILMANCO
MAGGIORI~~